

Акт
приемки объекта в эксплуатацию

г. Новокузнецк

« 18 » августа 2023 г.

Приемочная комиссия в составе:

Представитель собственников помещений многоквартирного дома (далее - МКД) Ильверда Н.В.

(ФИО представителя, № квартиры)

Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Жилищно-Коммунальное Хозяйство»

Постышева Татьяна Николаевна

(наименование организации, представляющей интересы собственников помещений многоквартирного дома: ТСЖ, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации)

Представитель Подрядчика: Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «СибТек» Гюлебак М.

(ФИО представителя, наименование организации)

Представитель Строительного контроля: Специалист ОСК МБУ «Дирекция ЖКХ» Костина Н.В.

(ФИО представителя, должность)

Члены общественной комиссии: Председатель РК ОНФ Алехин Андрей Юрьевич

(ФИО представителя, должность)

Установила:

1. Приемочной комиссии предъявлены к приемке в эксплуатацию законченные работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Новокузнецк, ул. Р. Зорге, 22 (далее - объект).
2. Благоустройство объекта осуществлялся Подрядчиком.
3. Сметная документация по благоустройству объекта утверждена "20" октября 2022 г.

ООО «УК ЖКХ»

(наименование органа, утвердившего документацию)

4. Работы по благоустройству объекта осуществлены в сроки:
Начало работ «01» мая 2023 г., окончание работ « 18 » августа 2023 г.

Продолжительность работ по благоустройству объекта (месяцев, дней):
 30 по норме или по плану 90 , фактически 110 .

5. Все недостатки по предусмотренным сметной документацией работам, дефектам, выявленные приемочной комиссией, устранены.

6. Сметная стоимость работ по благоустройству объекта по утвержденной сметной документации: всего 3 890 332,80 руб.

