

Унифицированная форма № КС-3
 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор

Форма по ОКУД

Код

0322001

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)

ООО "Сервис-Град" 654027, г.Новокузнецк, Кемеровская обл. ул.Суворова,4

по ОКПО

Подрядчик (Субподрядчик)

ООО "СибЖилСтрой". 654018, Кемеровская обл., Новокузнецк г., Полевая ул., 21

по ОКПО

Стройка:

г.Новокузнецк, Центральный район. Благоустройство дворовой территории по адресу: пр.-т Пионерский,18,

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

СЖС-8-2018

дата

30

07

2018

Вид операции

Отчетный период

с

по

03.08.2018

29.10.2018

Номер документа	Дата составления
1	29.10.2018

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			С начала проведения работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		1 094 986,73	1 094 986,73	1 094 986,73
	в том числе:				
	Федеральный бюджет (ФБ)(64,614442195265097%)		575 778,75	575 778,75	575 778,75
	Областной бюджет (ОБ)		315 320,40	315 320,40	315 320,40
	Муниципальный бюджет (МБ) 10%		99 011,02	99 011,02	99 011,02
	Заинтересованных лиц (ВБ)		104 876,56	104 876,56	104 876,56
			ВСЕГО (без НДС)		1 094 986,73

Заказчик (Генподрядчик):

Директор
 ООО "Сервис-Град"

Кирина М.В.
 Кирина М.В.

М.П.

Подрядчик (Субподрядчик):

Директор ООО
 "СибЖилСтрой"

Оганесян В.В.
 Оганесян В.В.

(должность, подпись, Ф.И.О)

М.П.

Накладные расходы	104	189	104	189	104	189
Сметная прибыль	60	109	60	109	60	109
3. Т01-01-01-043	41,52	187	4,49	161	0,024	0,996
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза			3,87 0,39	16		
Объем: 211*0,12+0,032*211*2,4						
в т.ч. Накладные расходы	100	16				
в т.ч. Сметная прибыль	60	10				
4. Т03-21-01-015	115,67	1 777	15,36	1 777		
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза			15,36			
Объем: 41,52+(535*0,07*1,98)						
5. E27-04-001-03	0,037	171	4 617,09 121,95	165 18	29,74	1,1
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавленного (под дорожные бордюры: из щебня фр. 0-10мм толщ. 15см), 100 м3 материала основания (в плотном теле)			4 465,64 478,22			
Объем: 82,2*0,3*0,15						
Накладные расходы	142	33				
Сметная прибыль	81	19				
6. С Прайс "СГМК". Щебень из доменного шлака фр. 5-20 т.ч. прил. 27.2 (374,87*1,02*1,103), м3	4,66	303	65,09			
Объем: 82,2*0,3*0,15*1,26						
Поправки: М: = 374.87*1.103*1.02/6.48						
7. E27-02-010-02	0,822	3 637	4 424,18 772,97	86 9	76,08 0,68	62,53776 0,55896
Установка бортовых камней бетонных; при других видах покрытий (П-1У, П-1У-1), 100 м бортового камня			104,20 11,02			
Вычт.ресурсы: С101-1805:[М-(10.56=10557.18*0.001)] ; С102-0038:[М-(119.87=705.14*0.17)]	142	914				
Накладные расходы	81	522				
8. E06-01-001-01	-0,0411	-176	4 296,39 1 686,60	-107 -12	180 18	-7,398 -0,74
Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле			2 609,79 291,78			
Объем: -0,5*0,1*82,2						

Вычт.ресурсы: C101-1668:[M-(2412.50=9.65*250)]; C411-0001:[M-(0.40=1.98*0.2)]
 Накладные расходы 105
 Сметная прибыль 55

-85
-45

-2 491

594,11

-4,1922

9. С401-0006
 Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3

Объем: -0,5*0,1*82,2*102/100

5 665

1 604,81

3,53

10. С. Прайс Авангард
 Поребрик П-1у (10907*1,02*1,103), м3

Объем: 67,2*0,0525

Поправки: M: =10907*1.103*1.02/6.48/1.18

1 394

1 769,23

0,788

11. С.Прайс Авангард
 Поребрик П-1У-1 (12024,46*1,02*1,103), м3

Объем: 15*0,0525

Поправки: M: =12024.46*1.103*1.02/6.48/1.18

518

64,77
12,67

8

12. E68-37-1
 Регулирование высотного положения
 крышек колодцев с подъемом на высоту до
 5 см, 1 колодец

105

104
60

104
60

Накладные расходы
 Сметная прибыль

8 636

1 079,46

8

13. С101-2536
 Люки чугунные тяжелые, шт.

4 386

4 617,09
121,95

0,95

14. E27-04-001-03
 Устройство подстилающих и
 выравнивающих слоев оснований из шлака
 доменного отвального
 сталеплавленного,(фр.0- 10мм), 100 м3
 материала основания (в плотном теле)

4 242

4 465,64
478,22

142
81

Объем: 633*0,15

Накладные расходы
 Сметная прибыль

7 787

65,09

119,64

15. С Прайс "СГМК".
 Щебень из доменного шлака фр. 5-20 т.ч.
 прил. 27.2 (374,87*1,02*1,103), м3

809

49,08
8,59

0,32

16. E27-06-026-01
 Розлив вяжущих материалов, 1 т

634

1 981,77

0,32

Розлив вяжущих материалов, 1 т

16

3

0,66

0,211

12,1315

1,29

29,74

12,77

28,25

Объем: 633*0,0005

	142	81	4	2	155	1 864	21,5	21,77	13,07	13,229629
Накладные расходы	142	81								
Сметная прибыль										
17. E27-03-004-01	0,6077	55 854,67	33 942	155	1 864	217	21,5	21,77	13,07	13,229629
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона, 100 т смеси		255,36								
Объем: 633*0,04*2,4		3 067,84								
356,69										
Накладные расходы	142	528								
Сметная прибыль	81	301								
18. E27-06-020-01	0,633	3 437,90	2 176	280	1 753	200	19,08	38,3		24,2439
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия		442,75								12,07764
Накладные расходы	142	682								
Сметная прибыль	81	389								
19. E27-06-021-01	-1,266	7,39	-9	-1	-5			0,09		-0,11394
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (до толщ 3 см: К=-2), 1000 м2 покрытия		1,04								
Объем: -2*633		3,72								
Накладные расходы	142	-1								
Сметная прибыль	81	-1								
20. C410-0006	45,83	570,70	26 155							
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, Т										
Объем: (96,6-2*12,1)*0,633										
21. E47-01-046-04	0,822	2 061,55	1 695	314	40					32,88
Подготовка почвы для устройства партерного и обычного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2		382,00								
Накладные расходы	115	361								
Сметная прибыль	77	242								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	105 543	3 080	17 594	1 278	297,612389	83,65526				

· ИТОГО ПО АКТУ	105 543	3 080	17 594	297,612389
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	103 579	3 080	1 278	83,655226
			15 656	297,612389
· МАТЕРИАЛОВ -	32 300		1 262	82,65878
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 2, 12; %=142 - по стр. 5, 7, 14, 16-19; %=105 - по стр. 8; %=115 - по стр. 21)	5 343			
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 12; %=81 - по стр. 5, 7, 14, 16-19; %=55 - по стр. 8; %=77 - по стр. 21)	3 102			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	112 024			
Расчет стоимости работ в текущем уровне цен на январь 2018 г. Протокол № 01И -2018 от 12.01.2018				
Строительные работы ТЦ ЗП	22,178			68 308
Строительные работы ТЦ ЗПМ	22,178			27 989
Строительные работы ТЦ ЭМ	6,365			99 650
Строительные работы ТЦ материалы	Расчет			611 717
Строительные работы ТЦ НР	22,178	*0,85*0,94		94 434
Строительные работы ТЦ СП	22,178	*0,8*0,9		49 246
Строительные работы ТЦ всего	923 355			161
СТОИМОСТЬ ПОГРУЗКИ-РАЗГРУЗКИ	187		16	0,99648
· В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)	16			
· В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)	10			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПОГРУЗКИ-РАЗГРУЗКИ -	187			
Погрузка-разгрузка ТЦ ЗПМ	22,178			355
Погрузка-разгрузка ТЦ ЭМ	6,365			1 025
Погрузка-разгрузка ТЦ в т.ч. НР	22,178	*0,85*0,94		287
Погрузка-разгрузка ТЦ в т.ч. СП	22,178	*0,8*0,9		154
Погрузка-разгрузка ТЦ всего	10,46			1 466
ПЕРЕВОЗКА (таб.8)				1 777
Перевозка (таб.8) ТЦ				18 587
Перевозка ТЦ всего				18 587
· ВСЕГО ПО АКТУ			1 777	
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				
Оплата основных рабочих ТЦ	68 308			
Оплата механизаторов ТЦ	28 344			
Стоимость механизмов ТЦ	100 675			
Стоимость материалов ТЦ	611 717			
Перевозка ТЦ	18 587			
ИТОГО ТЦ	799 287			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЦ	94 721			

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ТЦ		49 400
ВСЕГО ТЦ		943 408
Строительный контроль	2,14	20 189
Итого		963 597
НДС от суммы материалов 18%	0,18	110 109
НДС на механизмы 18% (без о/т механизаторов)	0,18	13 020
НДС к доле НР 0,1712*0,18	0,03082	2 919
НДС к доле СП 0,15*0,18	0,027	1 334
НДС к перевозке 0,73*0,18	0,1314	2 442
Возмещение НДС		129 824
Всего с НДС		1 093 421
Итого к оплате согласно договора подряда "СЖС-8-2018 от 30.07.2018, протокола от 12.07.2018г. №13 об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом снижения суммы по акту: 64,614442195265097		1 005 947,29
Федеральный бюджет %		549 889,20
Муниципальный бюджет %		301 142,20
Заинтересованные лица %		94 559,05
		60 356,84
Итого к оплате		1 005 947,29

Итого к оплате 10 6



Итого к оплате
 Директор ООО "СибЖилстрой"
 М.П.

Оганесян В.В.
 (должность, подпись, Ф.И.О)



Килина М.В.
 (должность, подпись, Ф.И.О)

Кузнецов А.А.
 (должность, подпись, Ф.И.О)

Председатель совета МКД:

Объемы
 Расценки
С.А. Пурфинская
Т.А. Пашова