

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка, г. Новокузнецк, ул. Спартака, 24, тел. 8(3843) 92-02-32	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	АО "СК "ЮКС" 654006, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Черноморская (Куйбышевский р-он), Дом, 1, тел. 8(3843) 99-39-14	по ОКПО	55616277
Стройка		по ОКПО	16715969
Объект	Выполнение работ по текущему ремонту пешеходных тротуаров в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"		
	Ремонт пешеходного тротуара по ул. 40 лет ВЛКСМ (четная сторона)		
	(наименование, адрес)	Вид деятельности по ОКДП	
	(наименование)	номер	0139300001521000018_52769
		дата	06.09.2021
		Вид операции	

Управление ДКХиБ
Администрации
г. Новокузнецка
Вх № 5362/22 от 01/09 20 22 г.

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ИГК: 000 F2 34217044931 21 000032 0

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 66 140 671,20 тыс.руб.

Номер документа	Дата	Отчетный период
	30.08.2022	
4		10.05.2022 30.06.2022

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.		Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты			всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<p>Раздел 1. Демонтажные работы</p> <p>1 1 ТЕР27-06-008-01 Устройство шва-стыка в асфальтобетонном 100 м шва покрытия</p> <p>Объем=31,42 / 100</p> <p>1 ОТ 214,96</p> <p>2 ЭМ 3 658,74</p> <p>3 в т.ч. ОТМ 61,96</p> <p>4 М 544,81</p> <p>3Т 21,89</p> <p>3ТМ 4,49</p> <p>Итого по расценке 6,877638</p> <p>ФОТ 1,410758</p> <p>Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21</p>												
					0,3142							
					126			126		1 388,30		
					%			126		87,01		
					126			109,63				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21			%	95		95			82,66		
2	ТЕР27-03-008-04	Всего по позиции	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3 конструкц ий			0,003142			1 580,59		
			Объем=(31,42*0,2*0,05) / 100									
			1 ОТ							1 796,20		5,64
			2 ЭМ							3 519,74		11,06
			3 в т.ч. ОТм							557,60		1,75
			ЗТ	чел.-ч	179,8							
			ЗТм	чел.-ч	45,63					0,5649316		
			Итого по расценке							0,1433695		
			ФОТ							5 315,94		16,70
			Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		126					7,39
			Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95					9,31
			Итого по позиции									7,02
3	ТССЦ-509-9900	Всего по позиции	Строительный мусор (Автомобильные дороги)	т			0,622			33,03		
			Объем=31,42*0,2*0,05*1,98									
4	ТЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3 конструкц ий				0,02262			0,00		
			Объем=(0,2*0,36*31,42) / 100									
			1 ОТ							123,87		2,80
			2 ЭМ							613,34		13,87
			3 в т.ч. ОТм							60,37		1,37
			ЗТ	чел.-ч	13,22					0,2990364		
			ЗТм	чел.-ч	3,79					0,0857298		
			Итого по расценке							737,21		16,67
			ФОТ							4,17		4,17
			Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		126					5,25
			Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95					3,96
			Итого по позиции									25,88
5	ТССЦ-509-9900	Всего по позиции	Строительный мусор (Автомобильные дороги)	т			3,959			0,00		
			Объем=0,36*0,2*1,75*31,42									
6	ТЕР27-03-010-01	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (П-2)	100 м				0,2902			0,00		
			Объем=29,02/100									
			1 ОТ							738,62		214,35
			ЗТ	чел.-ч	76,7		22,25834			738,62		214,35
			Итого по расценке							738,62		214,35
			ФОТ							214,35		214,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21		НР Автомобильные дороги	%	126		126				270,08
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21		СП Автомобильные дороги	%	95		95				203,63
7	7	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор (бортовой камень П-2 вес 135 кг; объём 0,054м3) (Благоустройство (ремонтно-строительные)) Объем=135*29,02/1000	Т			3,92				688,06
8	8	ТЕРр68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (П-5) Объем=2901,91/100	100 м			29,0191				0,00
			1 ОТ					708,54			20 561,19
			2 ЭМ					709,23			20 581,22
			3 в т.ч. ОТм					113,55			3 295,12
			3Т	чел.-ч	68,26		1980,843766				
			3Тм	чел.-ч	9,4		272,77954				
			Итого по расценке				1 417,77				41 142,41
			ФОТ								23 856,31
			Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	%	102		102				24 333,44
			Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	%	54		54				12 882,41
9	9	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор (бортовой камень П-5 вес 40 кг; объём 0,16м3) (Благоустройство (ремонтно-строительные)) Объем=40*2901,91/1000	Т			116,08				78 358,26
12	10	ТССЦпр-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=0,622+3,959+3,92+116,08	1 т груза			124,581	4,49			559,37
13	11	ТССЦпр-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза Объем=0,622+3,959+3,92+116,08	1 т груза			124,581	15,36			559,37
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :											1 913,56
Итого прямые затраты (справочно) в том числе:											45 251,36
Оплата труда рабочих											20 851,52
Эксплуатация машин											24 228,66
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											3 317,71
Материалы											171,18
Строительные работы											83 158,75
в том числе:											81 245,19
оплата труда											20 851,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			эксплуатация машин и механизмов в том числе оплата труда машинистов (ОТм) материалы накладные расходы сметная прибыль							22 315,10 3 317,71 171,18 24 727,71 13 179,68 1 913,56 24 169,23 24 727,71 13 179,68 83 158,75		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ Итого ФОТ (справочно) Итого накладные расходы (справочно) Итого сметная прибыль (справочно)									
			Итого по разделу 1 Демонтажные работы									
		Раздел 2. Демонтаж конструктива тротуаров										
15	12	ТЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (щебеночное основание и покрытие) Объем=3822,0398*0,35/1000 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм Итого по расценке ФОТ Приказ Минстроя России № НР Земляные работы, выполняемые 812/пр от 21.12.2020 Прил. механизированным способом п. 1.1 Приказ Минстроя России № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от 11.12.2020 Прил. механизированным способом п. 1.1	1000 м3 грунта			1,338	949,58 121,41 949,58		1 270,54 162,45 149,45		
					чел.-ч	7,49	10,02162					
				%	92		92					
				%	46		46			74,73		
			Всего по позиции							1 494,72		
16	13	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор (Земляные работы, выполняемые механизированным способом) Объем=3822,039*0,05*1,98+3822,039*0,3*1,75	т			2384,95					
			Всего по позиции							0,00		
17	14	ТССЦлр-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=3822,039*0,05*1,98+3822,039*0,3*1,75	1 т груза			2384,95	4,49		10 708,43		
			Всего по позиции							10 708,43		
23	15	ТССЦлр-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза Объем=3822,039*0,05*1,98+3822,039*0,3*1,75	1 т груза			2384,95	15,36		36 632,83		
			Всего по позиции							36 632,83		
			Итого по разделу 2 Демонтаж конструктива тротуаров :									
			Итого прямые затраты (справочно)							48 611,80		
			в том числе:									
			Эксплуатация машин							48 611,80		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							162,45		
			Строительные работы							48 835,98		
			Строительные работы							12 203,15		
			в том числе:									
			эксплуатация машин и механизмов							11 978,97		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							162,45		
			накладные расходы							149,45		
			сметная прибыль							74,73		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							36 632,83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого ФОТ (справочно)													162,45
Итого накладные расходы (справочно)													149,45
Итого сметная прибыль (справочно)													74,73
Итого по разделу 2 Демонтаж конструктива тротуаров													48 835,98
Раздел 3. Деревья													
Валка деревьев													
29	16	ТЕР68-3-2	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм (тополь 230 шт+86шт; 8 шт - карагач) общий диаметром 50 см - 4,69 м3 /шт Объем=4,69*(182) 1 ОТ 2 ЭМ 3Т Итого по расценке ФОТ	1			853,58						
Приказ Минстроя России № НР Благоустройство (ремонтно-строительные)													56 549,67
812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102													38 590,35
Приказ Минстроя России № СП Благоустройство (ремонтно-строительные)													39 362,16
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102													20 838,79
Всего по позиции													116 750,62
30	17	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор общий диаметром 30- 50 см - 4,69 м3 /шт (Благоустройство (ремонтно-строительные)) Объем=4,69*(182)*0,61 Всего по позиции	Т			520,68						
Погрузочные работы при автомобильных													0,00
перевозках: мусора строительного с													2 337,85
погрузкой экскаваторами емкостью ковша													
до 0,5 м3													
Объем=4,69*(182)*0,61													
Всего по позиции													2 337,85
32	19	ТССЦпр-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза Объем=4,69*(182)*0,61 Всего по позиции	1 т груза			520,68	15,36					
Всего по позиции													7 997,64
Корчевка пней													
39	20	ТЕР01-02-105-03	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см (Тополь 230шт+86шт) (Карагач 8 шт) Объем=22 / 100 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 3ТМ Итого по расценке ФОТ	100 пней			0,22						
Приказ Минстроя России № НР Земляные работы, выполняемые по другим													239,13
812/пр от 21.12.2020 Прил. видам работ (подготовительным,													25,54
п.1.4 сопутствующим, укрепительным)													22,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					%							
	Приказ Минстроя России № СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным), 774/пр от 11.12.2020 Прил. видам работ (подготовительным, п.1.4. сопутствующим, укрепительным)											
	Всего по позиции											
40	21	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))	Т			5,93				272,33	
	Объем=0,442*(22)*0,61											
	Всего по позиции											
Засыпка ям												
46	22	ТЕР01-02-107-01	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)	100 ям			0,22					
	Объем=22 / 100											
	2	ЭМ						295,40			64,99	
	3	в т.ч. ОТм						37,77			8,31	
		ЗТм		чел.-ч	2,33		0,5126					
	Итого по расценке											
		ФОТ						295,40			64,99	
	Приказ Минстроя России № НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным), 812/пр от 21.12.2020 Прил. видам работ (подготовительным, п.1.4. сопутствующим, укрепительным)											
	Приказ Минстроя России № СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным), 774/пр от 11.12.2020 Прил. видам работ (подготовительным, п.1.4. сопутствующим, укрепительным)											
	Всего по позиции											
47	23	ТССЦ-407-0013	Земля растительная механизированной заготовки (объем пней)	м3			9,724	111,97			75,80	
	(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))											
	Объем=0,442*(22)											
	Всего по позиции											
	Итого по разделу 3 Деревья :											
	Итого прямые затраты (справочно)											
	в том числе:											
	Оплата труда рабочих											
	Эксплуатация машин											
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)											
	Материалы											
	Строительные работы											
	в том числе:											
	оплата труда											
	эксплуатация машин и механизмов											
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
	материалы											
	накладные расходы											
	сметная прибыль											
	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ											
	Итого ФОТ (справочно)											
	Итого накладные расходы (справочно)											
	Итого сметная прибыль (справочно)											
	Итого по разделу 3 Деревья											
	128 523,04											
Раздел 4. Планировка территории												
48	24	ТЕР01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 (в доля бортового камня от спланировки)	1000 м2			0,0063					
	демонтажа автомобильной дороги шириной 0,2м) площади											
	Объем=(31,42*0,2) / 1000											
	1 ОТ											
	1 025,00											
	6,46											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЗТ	чел.-ч	100		0,63				
			Итого по расценке					1 025,00			
			ФОТ							6,46	
			Приказ Минстроя России № НР Земляные работы, выполняемые по другим	%	89		89			6,46	
			812/лр от 21.12.2020 Прил. видам работ (подготовительным,							5,75	
			п.1.4 сопутствующим, укрепительным)								
			Приказ Минстроя России № СП Земляные работы, выполняемые по другим	%	41		41			2,65	
			774/лр от 11.12.2020 Прил. видам работ (подготовительным,								
			п.1.4 сопутствующим, укрепительным)								
			Всего по позиции							14,86	
			Итого по разделу 4 Планировка территории :							14,86	
			Итого прямые затраты (справочно)							6,46	
			в том числе:							6,46	
			Оплата труда рабочих							14,86	
			Строительные работы								
			в том числе:							6,46	
			оплата труда							5,75	
			накладные расходы							2,65	
			сметная прибыль							6,46	
			Итого ФОТ (справочно)							5,75	
			Итого накладные расходы (справочно)							2,65	
			Итого сметная прибыль (справочно)							6,46	
			Итого по разделу 4 Планировка территории							14,86	
			Раздел 8. покрытие тротуаров								
			Основание под тротуар								
	58	25	ТЕР27-07-002-01							38,22039	
			Устройство оснований толщиной 12 см под		100 м2						
			тротуары из кирпичного или		дорожек и						
			известнякового щебня		тротуаров						
			Объем=3822,039 / 100								
			1 ОТ					266,60		10 189,56	
			2 ЭМ					322,22		12 315,37	
			3 в т.ч. ОТм					42,03		1 606,40	
			4 М					4 664,38		151,35	
			ЗТ		чел.-ч	26,24		1002,9030336			
			ЗТм		чел.-ч	3,17		121,1586363			
			Итого по расценке					592,78		22 656,28	
			ФОТ							11 795,96	
			Приказ Минстроя России № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров,		113		113			13 329,43	
			812/лр от 21.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее								
			п.21.1								
			Приказ Минстроя России № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров,		77		77			9 082,89	
			774/лр от 11.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее								
			п.21.1								
			Всего по позиции							45 068,60	
			На каждый 1 см изменения толщины		100 м2						
			оснований добавлять или исключать к		дорожек и						
			расценке 27-07-002-01 (до 20 см)		тротуаров						
			Объем=3822,039 / 100							5,49	8
			ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)							8,53	8
			1 ОТ							1,21	8
			2 ЭМ								
			3 в т.ч. ОТм								
	59	26	ТЕР27-07-002-02								
			Устройство оснований толщиной 12 см под		100 м2						
			тротуары из кирпичного или		дорожек и						
			известнякового щебня		тротуаров						
			Объем=3822,039 / 100								
			1 ОТ					266,60		10 189,56	
			2 ЭМ					322,22		12 315,37	
			3 в т.ч. ОТм					42,03		1 606,40	
			4 М					4 664,38		151,35	
			ЗТ		чел.-ч	26,24		1002,9030336			
			ЗТм		чел.-ч	3,17		121,1586363			
			Итого по расценке					592,78		22 656,28	
			ФОТ							11 795,96	
			Приказ Минстроя России № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров,		113		113			13 329,43	
			812/лр от 21.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее								
			п.21.1								
			Приказ Минстроя России № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров,		77		77			9 082,89	
			774/лр от 11.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее								
			п.21.1								
			Всего по позиции							45 068,60	
			На каждый 1 см изменения толщины		100 м2						
			оснований добавлять или исключать к		дорожек и						
			расценке 27-07-002-01 (до 20 см)		тротуаров						
			Объем=3822,039 / 100							5,49	8
			ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)							8,53	8
			1 ОТ							1,21	8
			2 ЭМ								
			3 в т.ч. ОТм								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М										
	ЗТ			чел.-ч	0,54	8	165,1120848	401,76	8		0,00
	ЗТМ			чел.-ч	0,1	8	30,576312				
	Итого по расценке							14,02			
	ФОТ									4 286,80	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1			%	113		113			2 048,61	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1			%	77		77			2 314,93	
60	27	ТССЦ-409-0082	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000 (н.р. приложение 27.2) (Автомобильные дороги)	м3			963,15	94,86		8 179,16	91 364,41
			Объем=3822,039*0,2*1,26								
61	28	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров			38,22039			91 364,41	
			Объем=3822,039 / 100								
	1	ОТ									
	2	ЭМ						266,60		10 189,56	
	3	в т.ч. ОТМ						322,22		12 315,37	
	4	М						42,03		1 606,40	
	ЗТ							4 664,38		151,35	
	ЗТМ										
	Итого по расценке							592,78		22 656,28	
	ФОТ									11 795,96	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1			%	113		113			13 329,43	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1			%	77		77			9 082,89	
62	29	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 10 см)	100 м2 дорожек и тротуаров			-38,22039			45 068,60	
			Объем=-3822,039 / 100								
			ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)								
	1	ОТ									
	2	ЭМ						5,49	2	-419,66	
	3	в т.ч. ОТМ						8,53	2	-652,04	
	4	М						1,21	2	-92,49	
	ЗТ							401,76	2	0,00	
	ЗТМ										
	Итого по расценке							-41,2780212		-1 071,70	
	ФОТ							-7,644078		-512,15	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1			%	113		113			-578,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	26,24		2,369472					
				чел.-ч	3,17		0,286251					
			Итого по расценке					592,78				
			ФОТ							53,53		
			Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126					27,87		
			Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95					35,12		
			Итого по позиции							26,48		
70	37	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 10 см)	100 м2 дорожек и тротуаров			-0,0903			115,13		
			Объем=-0,43*21/100									
			ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; ТЗМ=2)									
			1 ОТ									
			2 ЭМ		5,49	2				-0,99		
			3 в т.ч. ОТМ		8,53	2				-1,54		
			4 М		1,21	2				-0,22		
			ЗТ		401,76	2				0,00		
			ЗТМ	чел.-ч	0,54	2	-0,097524					
			Итого по расценке	чел.-ч	0,1	2	-0,01806					
			ФОТ					14,02		-2,53		
			Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126					-1,21		
			Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95					-1,52		
			Итого по позиции							-1,15		
71	38	ТССЦ-409-0062	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 1000	м3			1,138	114,78		-5,20		
			(Конструкции из кирпича и блоков)							130,62		
			Объем=0,43*0,1*1,26*21									
72	39	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортовог о камня			0,21			130,62		
			Объем=21/100									
			1 ОТ									
			2 ЭМ		772,97					162,32		
			3 в т.ч. ОТМ		104,20					21,88		
			4 М		11,02					2,31		
			413-9010 Камни бортовые	М	3 677,44					772,26		
			ЗТ				21					
			ЗТМ	чел.-ч	76,08		15,9768					
			Итого по расценке	чел.-ч	0,68		0,1428					
			ФОТ					4 554,61		956,46		
			Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126					164,63		
			Итого по позиции							207,43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95					156,40
73	40	ТССЦ-403-8022	Камни бортовые БР 100.30.18 /Бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91) (Автомобильные дороги) Всего по позиции	шт.			21	83,25				1 320,29 1 748,25
БР 100.20.8 - бортовые камни	41	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотнен ного грунта			0,7216					1 748,25
			Объем=2886,35*0,25*0,1/100									
			1 ОТ					128,43				92,68
			2 ЭМ					270,27				195,03
			3 в т.ч. ОТМ					36,72				26,50
			ЗТ	чел.-ч	12,53		9,041648					
			ЗТМ	чел.-ч	3,04		2,193664					
			Итого по расценке				398,70					287,71
			ФОТ									119,18
			Приказ Минстроя России № НР Земляные работы, выполняемые 812/лр от 21.12.2020 Прил. механизированным способом	%	92		92					109,65
			п.1.1									
			Приказ Минстроя России № СП Земляные работы, выполняемые 774/лр от 11.12.2020 Прил. механизированным способом	%	46		46					54,82
			п.1.1									
77	42	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (В - 25 см)	100 м2 дорожек и тротуаров			7,2159					452,18
			Объем=0,25*2886,35/100									
			1 ОТ					266,60				1 923,76
			2 ЭМ					322,22				2 325,11
			3 в т.ч. ОТМ					42,03				303,28
			4 М					4 664,38				28,57
			ЗТ	чел.-ч	26,24		189,345216					
			ЗТМ	чел.-ч	3,17		22,874403					
			Итого по расценке				592,78					4 277,44
			ФОТ									2 227,04
			Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/лр от 21.12.2020 Прил.	%	126		126					2 806,07
			п.21									
			Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/лр от 11.12.2020 Прил.	%	95		95					2 115,69
			п.21									
78	43	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 10 см)	100 м2 дорожек и тротуаров			-7,2159					9 199,20
			Объем=-2886,35*0,25/100									
			ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2, ТЗМ=2)									
			1 ОТ					5,49	2			-79,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ					8,53	2			
			3 в.т.ч. ОТм					1,21	2			-123,10
			4 М					401,76	2			-17,46
			ЗТ	чел.-ч	0,54	2	-7,793172		2			0,00
			ЗТм	чел.-ч	0,1	2	-1,44318					
			Итого по расценке					14,02				
			ФОТ									-202,33
			Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги	%	126		126					-96,69
			812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21									-121,83
			Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги	%	95		95					-91,86
			774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21									
78.1	44	ТССЦ-409-0062	Всего по позиции				90,92	114,78			-416,02	
			Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 10-20 мм, марка 1000	м3								10 435,80
			(Автомобильные дороги)									
			Объем=0,25*0,1*2886,35*1,26									
79	45	ТЕР27-02-010-02	Всего по позиции				28,8635				10 435,80	
			Установка бортовых каменной бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового о камня								
			Объем=2886,35/100									
			1 ОТ									
			2 ЭМ				772,97					22 310,62
			3 в.т.ч. ОТм				104,20					3 007,58
			4 М				11,02					318,08
			413-9010 Камни бортовые	М	100		3 677,44					3 764,67
			ЗТ	чел.-ч	76,08		2 886,35					
			ЗТм	чел.-ч	0,68		2195,93508					
			Итого по расценке				19,62718					
			ФОТ									29 082,87
			Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги	%	126		126					22 628,70
			812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21									28 512,16
			Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги	%	95		95					21 497,27
			774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21									
80	46	ТССЦ-403-8023	Всего по позиции				2886,35	29,54			79 092,30	
			Камни бортовые БР 100.20.8 (бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (Автомобильные дороги)	шт.								85 262,78
			Объем=5,9*0,86*2886,35/100									
81	47	ТССЦ-401-0006	Всего по позиции				146,453	594,11			85 262,78	
			Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (Автомобильные дороги)	м3								87 009,19
			Объем=5,9*0,86*2886,35/100									
82	48	ТССЦ-402-0004	Всего по позиции				0,571	696,05			87 009,19	
			Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (Автомобильные дороги)	м3								397,44
			Объем=0,06*0,33*2886,35/100									
			Восстановление насыпного грунта у бортового камня БР 100.20.8									
83	49	ТЕР01-02-061-01	Всего по позиции				2,926				397,44	
			Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, группа грунтов: 1 (В - 0,4 м, Н - 0,25 м)	100 м3 грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=0,25*1170,534/100									
			1 ОТ									
			ЗТ	чел.-ч	88,5		258,951	797,39		2 333,16		
			Итого по расценке					797,39				
			ФОТ							2 333,16		
			Приказ Минстроя России № НР Земляные работы, выполняемые ручным	%	89		89			2 333,16		
			812/лр от 21.12.2020 Прил. способом							2 076,51		
			п.1.2									
			Приказ Минстроя России № СП Земляные работы, выполняемые ручным	%	40		40			933,26		
			774/лр от 11.12.2020 Прил. способом									
			п.1.2									
84	50	ТССЦ-407-0013	Всего по позиции				292,63	111,97		5 342,93		
			Земля растительная механизированной	м3						32 765,78		
			заготовки									
			(Земляные работы, выполняемые ручным способом)									
			Объем=0,25*1170,534									
			Всего по позиции							32 765,78		
			восстановление газона у бортового камня БР 100.20.8									
85	51	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства	100 м2			11,705					
			партерного и обычного газона с									
			внесением растительной земли слоем 15									
			см: ручную (В - 0,4 м)									
			Объем=1170,534/100									
			1 ОТ					382,00		4 471,31		
			4 М					1 679,55		19 659,13		
			ЗТ	чел.-ч	40		468,2					
			Итого по расценке					2 061,55		24 130,44		
			ФОТ							4 471,31		
			Приказ Минстроя России № НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			4 605,45		
			812/лр от 21.12.2020 Прил.									
			п.41									
			Приказ Минстроя России № СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			3 219,34		
			774/лр от 11.12.2020 Прил.									
			п.41									
86	52	ТЕР47-01-046-06	Всего по позиции				11,705			31 955,23		
			Посев газонов партерных, мауританских и	100 м2								
			обыкновенных ручную									
			Объем=1170,534/100									
			1 ОТ					60,86		712,37		
			2 ЭМ					479,28		5 609,97		
			3 в т.ч. ОТм					38,17		446,78		
			4 М					312,30		3 655,47		
			ЗТ	чел.-ч	5,99		70,11295					
			ЗТм	чел.-ч	2,74		32,0717					
			Итого по расценке					852,44		9 977,61		
			ФОТ							1 159,15		
			Приказ Минстроя России № НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			1 193,92		
			812/лр от 21.12.2020 Прил.									
			п.41									
			Приказ Минстроя России № СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			834,59		
			774/лр от 11.12.2020 Прил.									
			п.41									
			Всего по позиции							12 006,32		
			У бортового камня БР 100.30.18									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	53	ТЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2); однослойных Объем=4,6/1000 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ Итого по расценке	1000 м2 основани я			0,0046	362,95 5 088,16 658,20 33 417,84		1,67 23,41 3,03 0,27		
			Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		126			25,35 4,70 5,92		
			Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95			4,47		
88	54	ТЕР27-04-006-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя доавлять или исключить к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (до 30 см) Объем=4,6/1000 ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТМ Итого по расценке	1000 м2 основани я			0,0046	254,49 36,19 2 056,45	15 15 15	17,56 2,50 0,00		
			Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		126			17,56 2,50 3,15		
			Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95			2,38		
89	55	ТССЦ-408-0011	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм (н.р. - приложение 27.2) (Автомобильные дороги) Объем=4,6*0,3*0,8*1,26	м3			1,391	152,39		23,09 211,97		
90	56	ТССЦ-408-0010	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм (н.р. - приложение 27.2) (Озеленение. Защитные лесонасаждения) Объем=4,6*0,3*0,2*1,26-0,042336+0,78624	м3			1,092	152,67		211,97 166,72		
91	57	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов Объем=0,6/1000*4,6 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ	1 т			0,00276			49,08 8,59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М									
			ЗТМ					1 932,69				5,33
			Итого по расценке	чел.-ч	0,66		0,0018216					
			ФОТ					1 981,77				
			Приказ Министра России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		126					5,47
			Приказ Министра России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95					0,02
			Приказ Министра России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95					0,03
			Приказ Министра России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95					0,02
92	58	ТСЭМ-120101	Автодронаторы 3500 л - (Тех часть, п.27.8, Доставка битумной эмульсии на 30км)				0,0019	148,74				5,52
			Объем=0,00276*3,42*30/148,74									0,39
			2 ЭМ					148,74				0,28
			3 в т.ч. ОТМ					26,01				0,05
			Итого по расценке					148,74				0,28
			ФОТ									0,05
			Приказ Министра России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		126					0,06
			Приказ Министра России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95					0,05
93	59	ТЕР27-06-020-03	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3				0,0046					0,39
			Объем=4,6/1000									
			1 ОТ					442,75				2,04
			2 ЭМ					2 769,94				12,74
			3 в т.ч. ОТМ					315,39				1,45
			Итого по расценке					225,21				1,04
			ФОТ									0,04
			Приказ Министра России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		126					0,04
			Приказ Министра России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95					0,05
			Приказ Министра России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95					0,05
			Приказ Министра России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95					0,05
			Итого по расценке					3 437,90				15,82
			ФОТ									3,49
			Приказ Министра России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		126					4,40
			Приказ Министра России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95					3,32
94	60	ТЕР27-06-021-03	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 (до 6 см)				0,0046					23,54
			Объем=4,6/1000									
			ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)									
			1 ОТ					1,04				0,02
			2 ЭМ					3,51				0,06
			4 М					2,63				0,05
			Итого по расценке									0,05
			ФОТ									0,05
			Приказ Министра России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	12		12					0,02
			Приказ Министра России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	4		4					0,06
			Приказ Министра России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	4		4					0,05
			Итого по расценке									0,05
			ФОТ									0,05
			Приказ Министра России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	4		4					0,02
			Приказ Министра России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	4		4					0,06
			Приказ Министра России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	4		4					0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч								
			3Т	0,09	0,001656	4						
			Итого по расценке					7,18				
			ФОТ							0,13		
			Приказ Министра России № НР Автомобильные дороги 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		126			0,02		
			Приказ Министра России № СП Автомобильные дороги 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95			0,03		
			Итого по позиции							0,02		
95	61	Конъюнктурный анализ п 1	Смесь асфальтобетонная тип А16 НТ (Автомобильные дороги)	Т			0,661	5 456,82		0,18	9,42	3 607,00
			Объем=0,44068+0,2208							382,91		
			Цена=(5252,50+204,32)									
96	62	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2			0,0046			382,91		3 607,00
			Объем=4,6/1000									
			1 ОТ					442,75		2,04		
			2 ЭМ					2 769,94		12,74		
			3 в т.ч. ОТм					315,39		1,45		
			4 М					225,21		1,04		
			410-9010 Смесь асфальтобетонная	т	96,6		0,44436					
			3Т	чел.-ч	38,3		0,17618					
			3Тм	чел.-ч	19,08		0,087768					
			Итого по расценке					3 437,90		15,82		
			ФОТ							3,49		
			Приказ Министра России № НР Автомобильные дороги 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		126			4,40		
			Приказ Министра России № СП Автомобильные дороги 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95			3,32		
			Итого по позиции									
97	63	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (до 5 см)	1000 м2			0,0046			23,54		
			расценке 27-06-020-01 (до 5 см)	покрытия								
			Объем=4,6 / 1000									
			ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; ТЗМ=2)									
			1 ОТ					1,04	2	0,01		
			2 ЭМ					3,72	2	0,03		
			4 М					2,63	2	0,02		
			410-9010 Смесь асфальтобетонная	т	12,1	2	0,11132					
			3Т	чел.-ч	0,09	2	0,000828					
			Итого по расценке					7,39		0,06		
			ФОТ							0,01		
			Приказ Министра России № НР Автомобильные дороги 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		126			0,01		
			Приказ Министра России № СП Автомобильные дороги 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95			0,01		
			Итого по позиции							0,08		
98	64	Конъюнктурный анализ п 2	Смесь асфальтобетонная тип А 8 Вн	Т			0,558	6 678,72		395,65	9,42	3 727,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			(Автомобильные дороги) Объем=0,44436+0,1132 Цена=(6546,75+131,97)										
			Всего по позиции									3 727,00	
			Итого по разделу 9 Бортовые камни : Итого прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин в том числе оплата труда машинистов (Отм) Материалы Строительные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов в том числе оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Итого ФОТ (справочно) Итого накладные расходы (справочно) Итого сметная прибыль (справочно) Итого по разделу 9 Бортовые камни										
			Раздел 10. Установка колодцев										
99	65	ТЕР06-01-015-06	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (труба d=720мм)	1 т			0,0875						
			Объем=0,0175*5										
			1 ОТ					535,57		46,86			
			2 ЭМ					648,24		56,72			
			3 в т.ч. ОТм					28,37		2,48			
			4 М					8 110,67		6,61			
			ЗТ			чел.-ч	46,33			4,053875			
			ЗТм			чел.-ч	1,75			0,153125			
			Итого по расценке					1 259,37		110,19			
			ФОТ							49,34			
			Приказ Минстроя России № НР Бетонные и железобетонные монолитные 812/пр от 21.12.2020 Прил. конструкции и работы в строительстве	%	102					50,33			
			п.6 Приказ Минстроя России № СП Бетонные и железобетонные монолитные 774/пр от 11.12.2020 Прил. конструкции и работы в строительстве	%	58					28,62			
			Всего по позиции										
100	66	ТССЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) Объем=0,0175*5	т			0,0875	10 050,04		189,14			
			Всего по позиции							879,38			
101	67	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3			0,006						
			бетона, бутобетон а и железобет она в деле										
			Объем=1,2*0,1*5/100										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 ОТ					1 686,60				10,12
			2 ЭМ					2 609,79				15,66
			3 в т.ч. ОТМ					291,78				1,75
			4 М					2 412,90				14,48
Н			401-9021 Белон	м3	102		0,672					
			ЗТ	чел.-ч	180		1,08					
			ЗТм	чел.-ч	18		0,108					
			Итого по расценке					6 709,29				40,26
			ФОТ									11,87
			Приказ Минстроя России № НР Бетонные и железобетонные монолитные 812/пр от 21.12.2020 Прил. конструкции и работы в строительстве	%	102		102					12,11
			п.6									
			Приказ Минстроя России № СП Бетонные и железобетонные монолитные 774/пр от 11.12.2020 Прил. конструкции и работы в строительстве	%	58		58					6,88
			п.6									
			Всего по позиции				0,612	568,45				59,25
102	68	ТССЦ-401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м3								347,89
			Всего по позиции									347,89
			Итого по разделу 10 Установка колодцев :									
			Итого прямые затраты (справочно)									1 377,72
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									56,98
			Эксплуатация машин									72,38
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)									4,23
			Материалы									1 248,36
			Строительные работы									1 475,66
			в том числе:									
			оплата труда									56,98
			эксплуатация машин и механизмов									72,38
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									4,23
			материалы									1 248,36
			накладные расходы									62,44
			сметная прибыль									35,50
			Итого ФОТ (справочно)									61,21
			Итого накладные расходы (справочно)									62,44
			Итого сметная прибыль (справочно)									35,50
			Итого по разделу 10 Установка колодцев									1 475,66
			Итого по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)									993 028,70
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									113 934,85
			Эксплуатация машин									157 646,88
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)									8 618,31
			Материалы									721 446,97
			Строительные работы									1 210 445,56
			Строительные работы									1 161 563,68
			в том числе:									
			оплата труда									113 934,85
			эксплуатация машин и механизмов									108 765,00
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									8 618,31
			материалы									721 446,97
			накладные расходы									133 878,95
			сметная прибыль									83 537,91
			СМР - 2 кв 2021г - Письмо Минстроя № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г.									11 402 397,00
												10 941 930,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
СМР - 2 кв 2021г - Письмо Минстроя № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г.			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ									
Итого ФОТ (справочно)			122 553,16									
Итого накладные расходы (справочно)			133 878,95									
Итого сметная прибыль (справочно)			83 537,91									
НДС 20%			242 089,11									
ВСЕГО по акту			1 452 534,67									
Итого ФОТ (справочно)			2 280 479,40									
Итого накладные расходы (справочно)			13 682 876,40									

Сдал: Директор АО СК "ЮКС"

Принял: Начальник управления

Брыксина М.Л. 30.08.2022

Горшенин А.В. 01.09.2022

[должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия), дата подписания, МП]

[должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия), дата подписания, МП]

Объемы проверил:

по доверенности №1/1 от 10.01.2022г.

Федоров А.А.

Расценки проверил:

по доверенности №14 от 31.01.2022г.

Котельникова Е.И.