

Инвестор		Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс) Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка, 654007, Кемеровская обл. г. Новокузнецк, ул.Спартака,24, тел/факс: (3843) 920-232	
Подрядчик (Субподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс) ООО "Строймеханизация", Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий район,п. Чистогорский д.6А, офис 2, тел.8-909-515-5510	55616277
Стройка	(организация, адрес, телефон, факс) Текущий ремонт тротуаров по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2024годы»	16572572
Объект	(наименование, адрес) Текущий ремонт пешеходного тротуара перед лицеем №76 и школой №27 (от ул. 40лет Победы, д.9 до ул. 40 лет Победы, д.17)	
	(наименование) Вид деятельности по ОКДП Договор подряда (контракт)	41.20 (ОКВЭД) 0139300001523000012_685217_17645
		11.04.2023

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	21.07.2023.	с	по
3		11.04.2023.	19.07.2023.

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ИГК: 000 F2 34217044931 23 000026 0

120 290 681,01 руб.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.			
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1	Раздел 1. Демонтажные работы	100 м	0,1264	1	0,1264							
	02	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании											
		Объем=12,64 / 100											

Прил.27.3 п.3.1 Прокладывание работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

1 ОТ

544,10 1,20

82,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № СП Автомобильные дороги 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)		%	134		134			6930.69		
Всего по позиции												
6	9.1	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор	Т	47,53	1	47,53			19705.93		
Объем=950,59*50/1000												
Всего по позиции												
7	10	ТССЦлг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	47,53	1	47,53	4,49		213,41		
Объем=950,59*50/1000												
Всего по позиции												
8	11	ТССЦлг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	47,53	1	47,53	15,36		730,06		
Объем=950,59*50/1000												
Всего по позиции												
Демонтаж существующего тротуара с основанием 0,3 м												
9	22	ТЕРр8-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	2,6334	1	2,6334					
Объем=(2633,35*0,1) / 100												
		1 ОТ						2431,07		6401,98		
		2 ЗМ						3386,33		8917,56		
		3 в т.ч. ОТм						508,68		1339,56		
		ЗТ						640,83789				
		ЗТм						108,996426				
Итого по расценке												
		ФОТ						5817,40		15319,54		
		Приказ № ИР Благоустройство (ремонтно-строительные)								7741,54		
		812/лр от 21.12.2020 Прил. п.102								7896,37		
		Приказ № СП Благоустройство (ремонтно-строительные)								4180,43		
		774/лр от 11.12.2020 Прил. п.102										
Всего по позиции												
10	22.1	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор	Т	521,4	1	521,4			27396,34		
Объем=2633,35*0,1*1,98												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
11	23	ТЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3 конструкций	5,2667	1	5,2667				0,00	
			Объем=(2633,35*0,2) / 100					173,78			915,25	
			1 ОТ					734,26			3867,13	
			2 ЭМ					70,87			373,25	
			3 в т.ч. ОТм									
			3Т	чел.-ч	18,37		96,749279					
			3Тм	чел.-ч	4,65		24,490155					
			Итого по расценке				908,04				4782,38	
			ФОТ								1288,50	
			Приказ № НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	%	102		102				1314,27	
			Приказ № СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	%	54		54				695,79	
Всего по позиции												
12	23.1	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор	т	737,34	1	737,34				6792,44	
			Объем=2633,35*0,2*1,4								0,00	
Всего по позиции												
13	24	ТССЦпг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	1258,74	1	1258,74	4,49			5 651,74	
			Объем=521,4+737,34								5651,74	
Всего по позиции												
14	25	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	1258,74	1	1258,74	15,36			19 334,25	
			Объем=521,4+737,34								19334,25	
Всего по позиции												
Выемка грунта для устройства нового тротуара высотой 0,4 м ВОР п 10												
15	33	ТЕР01-01-018-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,0226	1	0,0226					
			Объем=(56,43*0,4) / 1000					6212,47			140,40	
			2 ЭМ					870,31			19,67	
			3 в т.ч. ОТм									
			3Тм	чел.-ч	53,69		1,213394					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					6212,47				140,40
			ФОТ									19,67
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые 812/нр от механизированным способом 21.12.2020 Прил. п.1.1	%	92		92					18,10
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 774/нр от механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1	%	46		46					9,05
			Всего по позиции									167,55
16	33.1	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор с примесью щебня (Куп = ОП ТЕР01 прил.1 п.9в). Объем=56,43*0,4*1,4	т	31,601	1	31,601					
			Всего по позиции									0,00
17	34	ТССЦлг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза Объем=56,43*0,4*1,4	1 т груза	31,601	1	31,601	15,36				485,39
			Всего по позиции									485,39
Дерева диаметр 300 мм												
18	56	ТЕРр88-3-1	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм	1 складочный м3 кражей	15,12	1	15,12					
			1 ОТ					25,88				391,31
			2 ЭМ					12,01				181,59
			3Т	чел.-ч	2,57		38,8584					
			Итого по расценке					37,89				572,90
			ФОТ									391,31
			Приказ № НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.102	%	102		102					399,14
			Приказ № СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.102	%	54		54					211,31
			Всего по позиции									1183,35
19	57	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор	т	6,3504	1	6,3504					
			Объем=15,12*0,6*0,7									0,00
			Всего по позиции									309,96
20	58	ТССЦлг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную Объем=15,12*0,6*0,7	1 т груза	6,3504	1	6,3504	48,81				309,96
			Всего по позиции									309,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	59	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза Объем=15,12*0,6*0,7	1 т груза	6.3504	1	6.3504	15,36				97,54
Всего по позиции												
22	60	ТЕР01-02-105-02	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см	100 пней	0.14	1	0.14					97,54
Объем=14 / 100												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТМ												
				чел.-ч	4.14		0.5796					93.89
				3Тм				670.64				10.03
				Итого по расценке								8.93
				ФОТ								4.11
				Приказ № НР Земляные работы, выполняемые по другим 812/лр от видам работ (подготовительным, 21.12.2020 отсутствующим, укрепительным) Прил. п.1.4	%	89	89					
				Приказ № СП Земляные работы, выполняемые по другим 774/лр от видам работ (подготовительным, 11.12.2020 отсутствующим, укрепительным) Прил. п.1.4	%	41	41					
Всего по позиции												
23	61	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор	т	1.32	1	1.32					106.93
Объем=2,2*0,6												
Всего по позиции												
24	62	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1.32	1	1.32	48,81				64,43
Всего по позиции												
												64.43
25	63	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза	1 т груза	1.32	1	1.32	15,36				20,28
Всего по позиции												
												20.28
26	64	ТЕР01-02-107-01	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)	100 ям	0.09	1	0.09					26.59
Объем=9 / 100												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТМ												
				чел.-ч	2.33		0.2097					3.40
				3Тм				295.40				37.77
				Итого по расценке								26.59
				ФОТ								3.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № НР Земляные работы, выполняемые по другим 812/пр от видам работ (подготовительным, 21.12.2020 сопутствующим, укрепительным) Прил. п.1.4	89	%	89		89			3.03		
		Приказ № СП Земляные работы, выполняемые по другим 774/пр от видам работ (подготовительным, 11.12.2020 сопутствующим, укрепительным) Прил. п.1.4	41	%	41		41			1.39		
		Всего по позиции								31.01		
27	64.1	ТССЦ-407-0013 Земля растительная механизированной заготовки Объем=0,159*9	1,431	м3	1,431	1	1,431	111,97		160,23		
		Всего по позиции								160.23		
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы								82796.64		
Раздел 4. Устройство тротуара с асфальтобетонным покрытием												
Нижний слой основания												
28	101	ТЕР27-07-002- Устройство оснований толщиной 12 см под 01 тротуары из кирпичного или прим известнякового щебня	25,7473	100 м2 дорожек и тротуаров	25,7473	1	25,7473					
		Объем=2574,73 / 100										
		1 ОТ						266.60		6864.23		
		2 ЭМ						322.22		8296.30		
		3 в т.ч. ОТМ						42.03		1082.16		
		4 М						4664.38		120095.19		
		3Т								675.609152		
		3Тм								81.618941		
		Итого по расценке						5253.20		135255.72		
		ФОТ								7946.39		
		Приказ № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 812/пр от мостовых и площадок и прочее 21.12.2020 Прил. п.21.1	113	%	113		113			8979.42		
		Приказ № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 774/пр от мостовых и площадок и прочее 11.12.2020 Прил. п.21.1	77	%	77		77			6118.72		
		Всего по позиции								150353.86		
29	101.1	ТССЦ-408-0391 Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	-448,003	м3	-448,003	1	-448,003	267,84		-119 993,12		
		Всего по позиции								-119993.12		
30	101.2	ТССЦ-409-0072 Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1000 Объем=2574,73*0,12*1,26	389,299	м3	389,299	1	389,299	105,16		40 938,68		
		Всего по позиции								40938.68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	102	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 до 15 см	100 м2 дорожек и тротуаров	25.7473	1	25.7473					
			Объем=2574,73 / 100 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)									
			1 ОТ	чел.-ч	0.54	3	41.710626	5.49	3.00	424.06		
			2 ЭМ	чел.-ч	0.1	3	7.72419	8.53	3.00	658.87		
			3 в т.ч. ОТм					1.21	3.00	93.46		
			4 М					401.76	3.00	31032.71		
			3Т									
			3Тм									
			Итого по расценке				415.78			32115.64		
			ФОТ							517.52		
			Приказ № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 812/нр от мостовых и площадок и прочее 21.12.2020 Прил. п.21.1	%	113		113			584.80		
			Приказ № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 774/нр от мостовых и площадок и прочее 11.12.2020 Прил. п.21.1	%	77		77			398.49		
			Всего по позиции							33098.93		
32	102.1	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	-115.863	1	-115.863	267,84		-31 032,75		
			Всего по позиции							-31032.75		
33	102.2	ТССЦ-409-0072	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1000	м3	97.325	1	97.325	105,16		10 234,70		
			Объем=2574,73*0,03*1,26									
			Всего по позиции							10234.70		
Верхний слой основания												
34	103	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из шлакового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров	25.7473	1	25.7473					
			прим									
			Объем=2574,73 / 100									
			1 ОТ	чел.-ч	26.24		675.609152	266.60		6864.23		
			2 ЭМ	чел.-ч	3.17		81.618941	322.22		8296.30		
			3 в т.ч. ОТм					42.03		1082.16		
			4 М					4664.38		120095.19		
			3Т									
			3Тм									
			Итого по расценке				5253.20			135255.72		
			ФОТ							7946.39		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	812/нр от мостовых и площажек и прочее	%	113		113			8979.42		
		Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	774/нр от мостовых и площажек и прочее	%	77		77			6118.72		
35	103.1	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	-448,003	1	-448,003	267,84		-119 993,12		150353,86
			Всего по позиции									
36	103.2	ТССЦ-409-0062	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 10-20 мм, марка 1000 Объем=2574,73*0,12*1,26	м3	389,2992	1	389,2992	114,78		44 683,76		-119993,12
			Всего по позиции									44683,76
37	104	ТЕР27-07-002-02 прим	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 до 10 см Объем=-2574,73 / 100 П3=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; ТЗМ=2)	100 м2 дорожек и тротуаров	-25,7473	1	-25,7473					
			1 ОТ					5,49	2,00	-282,71		
			2 ЭМ					8,53	2,00	-439,25		
			3 в т.ч. ОТм					1,21	2,00	-62,31		
			4 М					401,76	2,00	-20688,47		
			3Т	чел.-ч	0,54	2	-27,807084					
			3Тм	чел.-ч	0,1	2	-5,14946					
			Итого по расценке				415,78			-21410,43		
			ФОТ							-345,02		
			Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.21.1		113		113			-389,87		
			Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.21.1		77		77			-265,67		
38	104.1	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	77,2419	1	77,2419	267,84		20 688,47		-22065,97
			Объем=-77,2419									
			Всего по позиции									
39	104.2	ТССЦ-409-0062	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 10-20 мм, марка 1000	м3	-64,8832	1	-64,8832	114,78		-7 447,29		20688,47
			Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=-2574,73*0,02*1,26									
			Всего по позиции									
			Итого по разделу 4 Устройство тротуара с асфальтобетонным покрытием									
			-7447,29									
			149820,01									
Раздел 7. Бортовые камни БР 100.20.8												
40	122	ТЕР27-04-001-04 прим	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,216025	1	0,216025					
			Объем=(864,1*0,1*0,25) / 100									
			1 ОТ 50,79									
			2 ЭМ 5100,12									
			3 в т.ч. ОТм 334,75									
			4 М 13,86									
П,Н	408-9080	Щебень	м3	0			5,2256448					
			3Т 24,19									
			3Тм 20,6									
			Итого по расценке 5349,11									
			ФОТ 1155,53									
			Приказ № НР Автомобильные дороги 147									
			812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									
			Приказ № СП Автомобильные дороги 134									
			774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)									
			164,95									
			Всего по позиции 1501,44									
41	122.1	ТСЦ1-408-0062 прим	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 10-20 мм, марка 1000	м3	27,219	1	27,219	114,78				
			Объем=864,1*0,1*0,25*1,26									
			Всего по позиции 3124,20									
			3 124,20									
Раздел 7. Бортовые камни БР 100.20.8												
42	123	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	8,641	1	8,641					
			Объем=864,1 / 100									
			1 ОТ 6679,23									
			2 ЭМ 900,39									
			3 в т.ч. ОТм 95,22									
			4 М 31776,76									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
H												
		413-9010	Камни бортовые				864,1					
		3Т		чел.-ч	100		657,40728					
		3Тм		чел.-ч	0,88		5,87588					
		Итого по расценке										39356,38
		ФОТ										6774,45
		Приказ № НР Автомобильные дороги										9958,44
		812/пр от			147							
		21.12.2020										
		Прил. п.21 (в										
		ред. пр. №										
		636/пр от										
		02.09.2021)										
		Приказ № СП Автомобильные дороги										9077,76
		774/пр от			134							
		11.12.2020										
		Прил. п.21 (в										
		ред. пр. №										
		317/пр от										
		22.04.2022)										
		Всего по позиции										58392,58
43	123.1	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	-50,982	1	-50,982	594,11				
		Всего по позиции										-30 288,92
44	123.2	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	43,844	1	43,844	594,11				
		Объем=50,9819*0,86										26 048,16
		Всего по позиции										-30288,92
45	123.3	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	-0,518	1	-0,518	696,05				
		Всего по позиции										26048,16
46	123.4	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,171	1	0,171	696,05				
		Объем=0,51846*0,33										119,02
		Всего по позиции										-360,55
47	123.5	ТССЦ-403-8023	Камни бортовые: БР 100,20,8 /Бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	864,1	1	864,1	29,54				
		Всего по позиции										119,02
		Итого по разделу 7 Бортовые камни БР 100,20,8										25 525,51
		Итого по акту:										25525,51
		Итого прямые затраты (справочно)										84061,44
		в том числе:										237264,35
		Оплата труда рабочих										33563,06
		Эксплуатация машин										58979,94
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)										4108,91
		Материалы										144721,35
		Строительные работы										316678,09
												3996477,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
СМР -4 кв 2022г - Письмо Минстроя № 58497-Ию/09 от 08.11.2022г. "Прочие объекты"			Строительные работы							295611.91	12.62	3730622.30
			в том числе:									
			оплата труда							33563.06		
			эксплуатация машин и механизмов							37913.76		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							4108.91		
			материалы							144721.35		
			накладные расходы							45657.41		
			сметная прибыль							33756.33		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							21066.18	12.62	265855.19
СМР -4 кв 2022г - Письмо Минстроя № 58497-Ию/09 от 08.11.2022г. "Прочие объекты"												
			Итого ФОТ (справочно)							37671.97		
			Итого накладные расходы (справочно)							45657.41		
			Итого сметная прибыль (справочно)							33756.33		
			Возврат налога при УСН на материалы и механизмы БЦ; (144721,35+(58979,94-4108,91))*0,2*ЕСЛИ(0;12,62;1) ТЦ; (144721,35+(58979,94-4108,91))*0,2*ЕСЛИ(1;12,62;1)							39918.48		503771.17
			ВСЕГО по акту							356596.57		4500248.66

Сдел: Директор ООО "Строймеханизация"

Принял: Начальник Управления



[должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия), дата подписания, МП]

[должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия), дата подписания, МП]

Объемы проверил:

инженер по производству МБУ "ДДКХиБ" по приказу № 48 от 25.04.2023

А.А. Федоров

[должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия)]

Расценки проверил:

инженер по сметной работе МБУ "ДДКХиБ" по доверенности №10 от 31.01.2023г.

Е.И. Котельникова

[должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия)]