

Унифицированная форма № КС-3
 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999
 № 100

Инвестор	Форма по ОКУД	Код		
	по ОКПО			
Заказчик (Генподрядчик) ООО «УК Любимый город» Кемеровская обл.г.Новокузнецк, ул.Орджоникидзе,11 оф.305/2	по ОКПО			
	по ОКПО			
Подрядчик(Субподрядчик) ООО "Ремспецстрой" г.Новокузнецк Кемеровская обл.г.Новокузнецк, ул. Музейная,10	по ОКПО			
	по ОКПО	1		
Стройка: " Благоустройство дворовых территорий многоквартирного дома по адресу ул.Батюшкова,11	по ОКПО			
	по ОКПО	1		
Вид деятельности по ОКДП				
Договор подряда (контракта)	номер	2/2017		
	дата	21	08	2017г.
Вид операции				
		Отчетный период		
		с	по	
		21.08.2017	30.09.2017	
Номер документа	Дата составления			
1	30.09.2017			

СПРАВКА
 о стоимости выполненных работ и затрат

руб.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			С начала проведения работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		1878651,05	1878651,05	1878651,05
	АКТ №1(мин. перечень)		985118,20	985118,20	985118,20
	в т.ч. федеральный бюджет		575309,03	575309,03	575309,03
	областной бюджет		212785,53	212785,53	212785,53
	20% заинтересованных лиц		197023,64	197023,64	197023,64
	АКТ №2 (доп. перечень)		893532,85	893532,85	893532,85
	в т.ч. федеральный бюджет		521823,18	521823,18	521823,18
	областной бюджет		193003,10	193003,10	193003,10
	20% заинтересованных лиц		178706,57	178706,57	178706,57

Всего с НДС
 в.т.НДС-18%

1878651,05
 286573,89

Заказчик (Генподрядчик): Генеральный директор
 ООО «УК Любимый город»

/Генералов П.И./

Подрядчик (Субподрядчик): Генеральный директор
 ООО "Ремспецстрой"

/Липский О.А./



810 15816004

ф8 1097132, 21
 06 405 488, 63
 М6 325 430, 21
 1848651,05

< 9 * 13 * 28 >

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Форма по ОКУД	Код
	0322005

Инвестор	по ОКПО	
----------	---------	--

Заказчик (Генподрядчик) ООО "УК Любимый город" 654024, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 11 оф.305/2	по ОКПО	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	--

Подрядчик (Субподрядчик) ООО "Ремспецстрой" 654006, г. Новокузнецк, ул. Музейная, д. 10	по ОКПО	
--------------------------------------------------------------------------------------------	---------	--

Стройка: "Формирование комфортной городской среды" Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу:	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Объект: Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Новокузнецк, ул. Батюшкова, 11	
---------------------------------------------------------------------------------------------	--

Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракта)	номер	2/2017	
	дата	21	08 2017
Вид операции			
		Отчетный период	
		с	по
		21.08.2017	30.09.2017

Номер документа	Дата составления
2	30.09.2017

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Локальная смета №28 Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Батюшкова, 11 (дополнительный перечень)

руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заготовительно-складские расходы 2%, транспортные расходы 10,3%

Раздел 1. Ремонт автомобильной парковки

1. Е68-3-5 Валка деревьев в городских условиях (клен, карагач,) диаметром до 300 мм, 1 складочный м3 кряжей	1,08	56,66 38,67	17,99	61	42	19	3,84	4,147
Накладные расходы	104			44				
Сметная прибыль	60			25				
2. Е01-02-105-02	0,02	670,64	670,64	13		13		

Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см, 100 пней		71,62			1		4,14		0,083
<i>Накладные расходы</i>	80				1				
<i>Сметная прибыль</i>	38								
3. E01-02-107-01	0,02	<u>324,94</u>	<u>324,94</u>		6				
Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) под проезжей частью, 100 ям			41,55			<u>6</u>			
<i>Накладные расходы</i>	80				1				
<i>Сметная прибыль</i>	38								
4. С Прайс "СГМК". Щебень из доменного шлака фр. 40-70 т.ч. прил. 27.2 (363,79*1,02*1,103), м3	0,2	<u>64,76</u>			13				
<i>Поправки: M: = 363.79*1.103*1.02/6.32</i>									
5. T01-01-01-007	0,66	<u>16,79</u>	<u>8,78</u>		11	2			
Погрузка при автомобильных перевозках леса круглого, 1 т груза		2,55	0,86						
Объем: (1,08)*0,61									
<i>в т.ч. Накладные расходы</i>	100				2				
<i>в т.ч. Сметная прибыль</i>	60				1				
6. T01-01-01-043	0,12	<u>4,49</u>	<u>3,87</u>						
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза			0,39					0,024	0
Объем: 0,2*0,61									
7. T03-21-01-015	0,78	<u>15,36</u>	<u>15,36</u>		12				
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза									
Объем: 0,66+0,12									
8. E01-01-030-06	0,0945	<u>949,58</u>	<u>949,58</u>		90				

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта			121,41			11	7,49	0,71	
Объем: 315*0,3									
<i>Накладные расходы</i>	95				10				
<i>Сметная прибыль</i>	43				5				
9. Т01-01-01-039	165,4	<u>5,42</u>	<u>4,67</u>		896	<u>772</u>			
Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной), 1 т груза			0,47			78	0,029	4,8	
Объем: 94,5*1,75									
<i>в т.ч. Накладные расходы</i>	100				78				
<i>в т.ч. Сметная прибыль</i>	60				46				
10. Т03-21-01-015	165,4	<u>15,36</u>	<u>15,36</u>		2 541	<u>2 541</u>			
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза									
Объем: 94,5*1,75									
11. Е27-04-001-03	0,4725	<u>4 617,09</u>	<u>4 465,64</u>		2 182	<u>2 110</u>	<u>12,77</u>		<u>6,034</u>
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного, фр. 40-70 толщ. 15см, 100 м3 материала основания (в плотном теле)		121,95	478,22			226	29,74	14,1	
Объем: 315*0,15									
<i>Накладные расходы</i>	142				403				
<i>Сметная прибыль</i>	81				230				
12. С Прайс "СГМК".	59,54	<u>64,76</u>			3 856				
Щебень из доменного шлака фр. 40-70 т.ч. прил. 27.2 (363,79*1,02*1,103), м3									
Объем: 315*0,15*1,26									
<i>Поправки: М: =363.79*1.103*1.02/6.32</i>									
13. Е27-04-001-03	0,252	<u>4 617,09</u>	<u>4 465,64</u>		1 163	<u>1 125</u>	<u>12,77</u>		<u>3,218</u>
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного, фр. 20-40мм толщ. 8см, 100 м3 материала основания (в плотном теле)		121,95	478,22			121	29,74	7,49	

Объем: 315*0,08									
Накладные расходы		142							216
Сметная прибыль		81							123
14. С Прайс "СГМК".	31,75		<u>64,76</u>						2 056
Щебень из доменного шлака фр. 20-40 т.ч. прил. 27.2 (363,79*1,02*1,103), м3									
Объем: 315*0,08*1,26									
<i>Поправки: М: =363.79*1.103*1.02/6.32</i>									
15. E27-06-020-06	0,315	<u>3 259,67</u>	<u>2 761,87</u>		1 026	139	<u>870</u>	<u>38,3</u>	<u>12,065</u>
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия		442,75	314,90				99	19,05	6,001
Накладные расходы		142							338
Сметная прибыль		81							193
16. С410-0022	29,14		<u>518,60</u>						15 112
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II, т									
Объем: 92,5*0,315									
17. E27-06-020-01	0,315	<u>3 437,90</u>	<u>2 769,94</u>		1 083	139	<u>873</u>	<u>38,3</u>	<u>12,065</u>
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия		442,75	315,39				99	19,08	6,01
Накладные расходы		142							338
Сметная прибыль		81							193
18. E27-06-021-01	-0,63	<u>7,39</u>	<u>3,72</u>		-5	-1	<u>-2</u>	<u>0,09</u>	<u>-0,057</u>
При изменении толщины покрытия на 0,5 см исключать до толщ 3см: из расценке 27-06- 020-1 к=-2, 1000 м2 покрытия		1,04							
Объем: -2*315									
Накладные расходы		142							-1
Сметная прибыль		81							-1
19. С410-0006	22,81		<u>570,70</u>						13 018

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, т

Объем: (96,6-2*12,1)*0,315

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		43 134	410	8 435	637	37,636	39,24	
Раздел 2. Ремонт тротуаров тротуаров								
20. Е68-14-1	0,84	<u>1 417,77</u>	<u>709,23</u>	1 191	595	<u>596</u>	<u>68,26</u>	<u>57,338</u>
Разборка бортовых камней на бетонном основании БР.100.20.8. (Мусор 84*0,014*2,4+84*0,04), 100 м		708,54	113,55			95	9,4	7,896
<i>Накладные расходы</i>	104			718				
<i>Сметная прибыль</i>	60			414				
21. Е68-12-4	0,042	<u>5 817,40</u>	<u>3 386,33</u>	244	102	<u>142</u>	<u>243,35</u>	<u>10,221</u>
Разборка покрытий асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (подходы к подъездам), 100 м3		2 431,07	508,68			21	41,39	1,74
Объем: 84*0,5*0,1								
<i>Накладные расходы</i>	104			128				
<i>Сметная прибыль</i>	60			74				
22. Т01-01-01-045	14,5	<u>18,98</u>	<u>9,73</u>	275	39	<u>141</u>	<u>0,289</u>	<u>4,191</u>
Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика), 1 т груза		2,71	1,38			20	0,114	1,65
Объем: 84*0,014*2,4+84*0,04+4,2*1,98								
<i>в т.ч. Накладные расходы</i>	100			59				
<i>в т.ч. Сметная прибыль</i>	60			36				
23. Т03-21-01-015	14,5	<u>15,36</u>	<u>15,36</u>	223		<u>223</u>		
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза								
24. Е01-02-057-02	0,2	<u>1 442,98</u>		289	289		<u>154</u>	<u>30,8</u>

Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов 2, 100 м3 грунта

1 442,98

Объем: 100*0,2

Накладные расходы 80 231
Сметная прибыль 38 110

25. T01-01-01-039 35 5,42 4,67 189 163
Погрузка при автомобильных перевозках 0,47 16 0,029 1,02
грунта растительного слоя (земля,
перегной), 1 т груза

Объем: (20)*1,75

в т.ч. Накладные расходы 100 16
в т.ч. Сметная прибыль 60 10

26. T03-21-01-015 35 15,36 15,36 538 538
Перевозка грузов I класса автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т
работающих вне карьера на расстояние до
15 км, 1 т груза

Объем: (20)*1,75

27. E27-07-002-01 0,368 592,78 322,22 218 98 119 26,24 9,656
Устройство оснований толщиной 12 см под 266,60 42,03 15 3,17 1,17
под тротуарные бордюры из щебня фр. 0-
10мм, 100 м2 дорожек и тротуаров

Объем: 184*0,2

Вычт.ресурсы: C408-0391:[M-(4660.42=267.84*17.4)]

Накладные расходы 142 160
Сметная прибыль 81 92

28. E27-07-002-02 -0,736 14,02 8,53 -10 -4 -6 0,54 -0,397
При изменении толщины оснований на 5,49 1,21 -1 0,1 -0,07
каждый 1 см исключать до толщ 10см к
норме 27-07-002-1 к=-2, 100 м2 дорожек и
тротуаров

Объем: -2*184*0,2

Вычт.ресурсы: C408-0391:[M-(401.76=267.84*1.5)]

Накладные расходы 142 -7
Сметная прибыль 81 -4

29. С Прайс "СГМК". 4,64 66,94 311

Щебень из доменного шлака фр. 0-10 т.ч.
прил. 27.2 (376,04*1,02*1,103), м3

Объем: 184*0,2*0,1*1,26

Поправки: М: =376.04*1.103*1.02/6.32

30. E27-02-010-02	1,84	<u>4 424,18</u>	<u>104,20</u>	8 140	1 422	<u>192</u>	<u>76,08</u>	<u>139,987</u>
Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий П-5У, 100 м бортового камня		772,97	11,02			20	0,68	1,251
<i>Вычт.ресурсы: C101-1805:[M-(10.56=10557.18*0.001)]; C102-0038:[M-(119.87=705.14*0.17)]</i>								
<i>Накладные расходы</i>	142			2 048				
<i>Сметная прибыль</i>	81			1 168				

31. E06-01-001-01	-0,092	<u>64 895,61</u>	<u>2 609,79</u>	-5 970	-155	<u>-240</u>	<u>180</u>	<u>-16,56</u>
Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		1 686,60	291,78			-27	18	-1,66

Объем: -0,5*0,1*184

*Вычт.ресурсы: C101-1668:[M-(2412.50=9.65*250)]; C411-0001:[M-(0.40=1.98*0.2)]*

*Добавл.ресурсы: C401-0006:[M-(60599.22=594.11*102)]*

<i>Накладные расходы</i>	105			-191				
<i>Сметная прибыль</i>	55			-100				

32. С.Прайс Авангард	3,864	<u>1 877,16</u>		7 253				
Поробрик П-5у (12443*1,02*1,103), м3								

Объем: 184*0,021

Поправки: М: =12443*1.103*1.02/6.32/1.18

33. E27-07-002-01	1	<u>592,78</u>	<u>322,22</u>	593	267	<u>322</u>	<u>26,24</u>	<u>26,24</u>
Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня фр. 20-40мм, 100 м2 дорожек и тротуаров		266,60	42,03			42	3,17	3,17
<i>Вычт.ресурсы: C408-0391:[M-(4660.42=267.84*17.4)]</i>								
<i>Накладные расходы</i>	142			439				
<i>Сметная прибыль</i>	81			250				

34. E27-07-002-02	4	<u>14,02</u>	<u>8,53</u>	56	22	<u>34</u>	<u>0,54</u>	<u>2,16</u>
При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять до толщ 16см к норме 27-07-002-1 к=4, 100 м2 дорожек и тротуаров		5,49	1,21			5	0,1	0,4

Объем: 4*100

*Вычт.ресурсы: C408-0391:[M-(401.76=267.84*1.5)]*

<i>Накладные расходы</i>	142			38				
--------------------------	-----	--	--	----	--	--	--	--

Сметная прибыль	81			22					
35. С Прайс "СГМК". Щебень из доменного шлака фр. 20-40 т.ч. прил. 27.2 (363,79*1,02*1,103), м3	20,16	64,76		1 306					
Объем: 100*0,16*1,26									
<i>Поправки: М: =363.79*1.103*1.02/6.32</i>									
36. Е27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня фр. 0-10мм, 100 м2 дорожек и тротуаров <i>Вычт.ресурсы: С408-0391:[М-(4660.42=267.84*17.4)]</i> Накладные расходы Сметная прибыль	1	592,78 266,60	322,22 42,03	593	267	322 42	26,24 3,17	26,24 3,17	26,24 3,17
37. Е27-07-002-02 При изменении толщины оснований на каждый 1 см исключать до толщ 10см к норме 27-07-002-1 к=-2, 100 м2 дорожек и тротуаров Объем: -2*100 <i>Вычт.ресурсы: С408-0391:[М-(401.76=267.84*1.5)]</i> Накладные расходы Сметная прибыль	-2	14,02 5,49	8,53 1,21	-28	-11	-17 -2	0,1 0,54	-0,2	-1,08
38. С Прайс "СГМК". Щебень из доменного шлака фр. 0-10 т.ч. прил. 27.2 (376,04*1,02*1,103), м3	12,6	66,94		843					
Объем: 100*0,1*1,26									
<i>Поправки: М: =376.04*1.103*1.02/6.32</i>									
39. Е27-07-001-04 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия <i>Вычт.ресурсы: С410-0054:[М-(3940.42=551.88*7.14)]</i> Накладные расходы Сметная прибыль	2	304,01 118,03	73,39 0,32	608	236	147 1	10,21 0,02	10,21 0,02	20,42 0,04
40. Е27-07-001-02	4	37,64	11,75	151	104	47	2,32		9,28

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: при изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 до толщ. 4см к=2, 100 м2 покрытия

25,89

Объем: 2*200

Вычт.ресурсы: С410-0054:[М-(667.77=551.88*1.21)]

Накладные расходы

142

148

Сметная прибыль

81

84

41. С410-0006

19,12

570,70

10 912

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, т

Объем: (7,14+1,21*2)*2,0

42. Е47-01-046-04

1,84

2 061,55

3 793

703

40

73,6

Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2

382,00

Накладные расходы

115

808

Сметная прибыль

77

541

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

31 718

3 974

2 723

392,096

247

19,57

. ИТОГО ПО АКТУ

74 852

4 384

11 158

429,732

884

58,81

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

70 167

4 343

6 762

425,377

769

51,301

. МАТЕРИАЛОВ -

39 042

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 20, 21; %=80 - по стр. 2, 3, 24; %=95 - по стр. 8; %=142 - по стр. 11, 13, 15, 17, 18, 27, 28, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 40; %=105 - по стр. 31; %=115 - по стр. 42)

6 628

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 20, 21; %=38 - по стр. 2, 3, 24; %=43 - по стр. 8; %=81 - по стр. 11, 13, 15, 17, 18, 27, 28, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 40; %=55 - по стр. 31; %=77 - по стр. 42)

**ВСЕГО, СТОИМОСТЬ
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -**

Расчет стоимости работ в текущем уровне цен
Протокол от 14 марта 2017г.№ОЗИ/2017.

Строительные работы ТЦ ЗП	21,324
Строительные работы ТЦ ЗПМ	21,324
Строительные работы ТЦ ЭМ	6,152
Строительные работы ТЦ материалы	Расчет
Строительные работы ТЦ НР	с к-0,85
Строительные работы ТЦ СП	с к-0,8
Строительные работы ТЦ всего	

СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

СТОИМОСТЬ ПОГРУЗКИ-РАЗГРУЗКИ

. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
(%=100 - по стр. 5, 9, 22, 25)
. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 -
по стр. 5, 9, 22, 25)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ

**ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПОГРУЗКИ-
РАЗГРУЗКИ -**

Погрузка-разгрузка БЦ ЭМ	
Погрузка-разгрузка БЦ ЗПМ	
Погрузка-разгрузка ТЦ ЗП	21,324
Погрузка-разгрузка ТЦ ЗПМ	21,324
Погрузка-разгрузка ТЦ ЭМ	6,152
Погрузка-разгрузка ТЦ в т.ч. НР	21,324
Погрузка-разгрузка ТЦ в т.ч. СП	21,324
Погрузка-разгрузка ТЦ всего	

ПЕРЕВОЗКА (таб.8)

Перевозка (таб.8) ТЦ	10,144
----------------------	--------

Перевозка ТЦ всего

. ВСЕГО ПО АКТУ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Оплата основных рабочих ТЦ

Оплата механизаторов ТЦ

Стоимость механизмов ТЦ

3 850

80 645

на март 2017г.Базисно-индексным методом.

92 610			
16 398			
41 600			
432 213			
120 305			
65 795			
752 523			
4 685	41	<u>4 396</u>	<u>4,355</u>
		115	7,509
1 371	41	<u>1 082</u>	<u>4,355</u>
		115	7,509
155			
93			
4 685			
1 371			
1 082			
115			
874			
2 452			
6 656			
3 305			
1 983			
12 818			
3 314		3 314	
33 617			
33 617			
85 330			
6 783			
3 943			
93 484			
18 850			
48 256			

Стоимость материалов ТЦ		432 213
Перевозка ТЦ		33 617
ИТОГО ТЦ		607 570
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЦ		123 610
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ТЦ		67 778
ВСЕГО ТЦ		798 958
Строительный контроль %	2,14	17 098
ИТОГО ТЦ		816 056
НДС. %	18	146 890
Всего с НДС		962 946
Всего по акту согласно договора подряда №ДВ-08-2017 от 21.08.2017г.		960 788,00
Согласно протокола от 18.08.2017г. об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом снижения на 7% (от 960788,00) сумма по акту:		893 532,85

в том числе НДС		136 301,62
в том числе:		
1 Федеральный бюджет	73	521 823,18
2 Областной бюджет	27	193 003,10
3 Муниципальный бюджет	-	-
4 20% заинтересованных лиц	20	178 706,57
Итого к оплате		893 532,85
в том числе НДС		136 301,62

Заказчик: ООО «УК «Любимый город»
 Генеральный директор

М.П.
 «Ремспецстрой»
 Подрядчик: :ООО «Ремспецстрой»
 Генеральный директор

М.П.
 Директор МБУ «Дирекция ЖКХ»

Согласовано:
 Председатель совета МКД

Объемы:
 Главный специалист ОСК МБУ «Дирекция ЖКХ»

Расценки:



Генералов П.И.

Handwritten signature of O.A. Lipitskiy.

Липский О.А.



Кузнецов А.А.

Handwritten signature of N. N. Nuzhikova.

Handwritten signature of the Chief Specialist.

Handwritten signature of the estimator.

Объект: Благоустройство дворовой территории
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
 к акту №2

на Благоустройство дворовой территории по адресу: г.Новокузнецк, ул.Батюшкова,11 (дополнительный перечень)
 Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Кемеровской области в редакции 2014г."

№ пп	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество единиц по проектным	Сметная стоимость в базисных ценах (руб.)		Сметная стоимость в текущих ценах (руб.)		Индекс для сметных цен
			Кол-во механиз-		на ед. изм.	общая	на ед. изм.	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Материальные ресурсы


1. С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,003906	5 610,29	22	37 676,44	147	6,682
2. С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,125922	1 876,40	236	21 225,39	2 673	11,326
3. С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,04725	1 134,41	54	5 262,12	249	4,611
4. С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1,472	594,11	875	4 237,57	6 238	7,129
5. С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,1104	696,05	77	4 223,33	466	6,052
6. С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	27,6	111,97	3 090	711,30	19 632	6,353
7. С410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	41,93	570,70	23 929	4 444,34	186 351	7,788
8. С410-0022	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	29,14	518,60	15 112	4 023,08	117 233	7,758
9. С411-0001	Вода	м3	15,53105	1,98	31	25,30	393	12,677
10. С Прайс "СГМК".	Щебень из доменного шлака фр. 40-70 т.ч. прил. 27.2 (363,79*1,02*1,103)	м3	59,74	64,76	3 869	409,28	24 450	6,319
11. С Прайс "СГМК".	Щебень из доменного шлака фр. 20-40 т.ч. прил. 27.2 (363,79*1,02*1,103)	м3	51,91	64,76	3 362	409,28	21 246	6,319
12. С Прайс "СГМК".	Щебень из доменного шлака фр. 0-10 т.ч. прил. 27.2 (376,04*1,02*1,103)	м3	17,24	66,94	1 154	423,06	7 294	6,321
13. С.Прайс Авангард	Поробрик П-5у (12443*1,02*1,103)	м3	3,864	1 877,16	7 253	11 863,65	45 841	6,320
Итого по разделу					59 064	432 213	7,318	
ИТОГО ПО СМЕТЕ					59 064	432 213	7,318	

Составил:



(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:



(должность, подпись, Ф.И.О)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
ООО "УК Любимый город"

**Ведомость объемов
на Благоустройство дворовой территории по адресу
Куйбышевский район Квартал 62 (ул.Батюшкова,11)
(дополнительный перечень)**

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Раздел 1. Ремонт автомобильных парковок			
1	Валка деревьев(карагач) диаметром до 30 см.	шт.	2
		м3	1,08
2	Корчевка пней диаметром до 32 см	шт.	2
		м3	0,2
3	Засыпка ям подкоренных щебнем шлаковым фр.40-70	шт.	2
		м3	0,2
4	Погрузка строительного мусора (1,08+0,2)*0,61	тн	0,78
5	Перевозка строительного мусора (класс груза1) (15 км)	тн	0,78
6	Разработка земляного корыта под уширения и парковки бульдозерами мощностью 79кВт (108 л.с.)(315,0*0,3)	м3	94,5
7	Погрузка грунта (94,5*1,75)	тн	165,4
8	Перевозка грунта (класс груза 1) (94,5*1,75)(15 км)	тн	165,4
9	Устройство шлакового основания фр.40-70 , толщ.15 см. (315,0*0,15)	м3	47,3
10	Устройство шлакового основания фр.20-40 толщ.8см. (315,0*0,08)	м3	25,2
11	Устройство покрытия из крупнозернистого а/бетона толщ. 4см, Марки II	м2	315,0
12	Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона толщ. 3см,	м2	315,0
Раздел 2. Ремонт тротуаров тротуаров.			
13	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР.100.20.8 (84*0,014*2,4)+(84*0,04)	м.п.	84,0
		тн	6,18
14	Разборка а/б покрытия отб.молотком(подходы к подездам) (84*0,5*0,1)	м3	4,2
15	Погрузочные работы (асфальтобетон)6,18+4,2*1,98)	тн	14,5
16	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (15км)	тн	14,5
17	Разработка грунта под тротуар (100*0,2) вручную	м3	20,0
18	Погрузка грунта (20,0*1,75)	тн	35,0
19	Перевозка грунта (класс груза 1) 20,0*1,75 (15 км)	тн	35,0
20	Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.0-10 под тротуарные бордюры В=20см, Н=10 см	м2	36,8
		м3	3,7
21	Установка бортовых камней на щебеночном основании П-5У (длина -3м, объем 1м.п.-0,021м3)	м.п.	184,0
22	Устройство основания из шлакового щебня фр.20-40, толщ.16см	м2	100,0
		м3	16,0
23	Устройство шлакового основания фр.0-10,толщ.10см.	м2	100,0
		м3	10,0

24	Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона Марка П толщ.4см.	м2	200,0
25	Подготовка почвы толщиной 15 см. с внесением растительной земли	м2	200,0

Составил: Злат

Проверил: Окор

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Форма по ОКУД

Код
0322005

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)
ООО "УК Любимый город" 654024, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе,11 оф.305/2

по ОКПО

Подрядчик (Субподрядчик)
ООО "Ремспецстрой"654006, г.Новокузнецк,ул.Музейная,д.10

по ОКПО

Стройка:
"Формирование комфортной городской среды" Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу:

Объект:
Благоустройство дворовой территории по адресу: г.Новокузнецк, ул.Батюшкова,11

Вид деятельности по ОКДП				
Договор подряда (контракта)	номер	2/2017		
	дата	21	08	2017
Вид операции		Отчетный период		
		с		по
		21.08.2017		30.09.2017

Номер документа	Дата составления
1	30.09.2017

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Локальная смета №28 Благоустройство дворовой территории по адресу: ул.Батюшкова,11 (минимальный перечень) руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
								оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заготовительно-складские расходы 2%, транспортные расходы 10,3%

Раздел 1. Ремонт дворовых проездов

1. Е68-14-1	2,3	1 417,77	709,23	3 261	1 630	1 631	68,26	156,998
Разборка бортовых камней на бетонном основании, дорожных П1У, К-5, 100 м		708,54	113,55			261	9,4	21,62

Объем: 208+22

Объем: (208+22)*0,3*0,15*1,26

Поправки: $M: =376.04*1.103*1.02/6.32$

7. E27-02-010-02	2,3	<u>4 424,18</u>	<u>104,20</u>	10 176	1 778	<u>240</u>	<u>76,08</u>	<u>174,984</u>
Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий П-1у, П-1У-1, 100 м бортового камня		772,97	11,02			25	0,68	1,56

Объем: 208+22

Вычт.ресурсы: C101-1805:[$M-(10.56=10557.18*0.001)$]; C102-0038:[$M-(119.87=705.14*0.17)$]

Накладные расходы	142	2 560
Сметная прибыль	81	1 460

8. E06-01-001-01	-0,115	<u>64 895,61</u>	<u>2 609,79</u>	-7 463	-194	<u>-300</u>	<u>180</u>	<u>-20,7</u>
Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		1 686,60	291,78			-34	18	-2,07

Объем: -0,5*0,1*230

Вычт.ресурсы: C101-1668:[$M-(2412.50=9.65*250)$]; C411-0001:[$M-(0.40=1.98*0.2)$]

Накладные расходы	105	-239
Сметная прибыль	55	-125

9. С. Прайс Авангард	10,92	<u>1 568,20</u>		17 125				
Поробрик П-1у (10395*1,02*1,103), м3								

Объем: 208*0,0525

Поправки: $M: =10395*1.103*1.02/6.32/1.18$

10. С.Прайс Авангард	1,155	<u>1 814,02</u>		2 095				
Поробрик П-1У-1 (12024,46*1,02*1,103), м3								

Объем: 22*0,0525

Поправки: $M: =12024.46*1.103*1.02/6.32/1.18$

11. E27-06-026-01	0,25	<u>1 981,77</u>	<u>49,08</u>	495		<u>12</u>		
Розлив вяжущих материалов, 1 т			8,59			2	0,66	0,17

Объем: 500*0,0005

Накладные расходы	142	3
Сметная прибыль	81	2

12. E27-03-004-01	0,18	<u>55 854,67</u>	<u>3 067,84</u>	10 054	46	<u>552</u>	<u>21,77</u>	<u>3,9186</u>
-------------------	------	------------------	-----------------	--------	----	------------	--------------	---------------

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона, 100 т смеси	255,36	356,69		64	21,5	3,87		
Объем: 250*0,03*2,4								
Накладные расходы	142			156				
Сметная прибыль	81			89				
13. E27-04-001-03	0,25	<u>4 617,09</u>	<u>4 465,64</u>	1 153	30	<u>1 116</u>	<u>12,77</u>	<u>3,1925</u>
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного, фр. 0- 10мм толщ. 10см, 100 м3 материала основания (в плотном		121,95	478,22			120	29,74	7,44
Объем: 250*0,1								
Накладные расходы	142			213				
Сметная прибыль	81			122				
14. С Прайс "СГМК". Щебень из доменного шлака фр. 0-10 т.ч. прил. 27.2 (376,04*1,02*1,103), м3	31,5	<u>66,94</u>		2 109				
Объем: 250*0,1*1,26								
Поправки: М: =376.04*1.103*1.02/6.32								
15. E27-06-020-01	0,5	<u>3 437,90</u>	<u>2 769,94</u>	1 719	221	<u>1 385</u>	<u>38,3</u>	<u>19,15</u>
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия		442,75	315,39			158	19,08	9,54
Накладные расходы	142			538				
Сметная прибыль	81			307				
16. E27-06-021-01	1	<u>7,39</u>	<u>3,72</u>	8	1	<u>4</u>	<u>0,09</u>	<u>0,09</u>
При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять до толщ 3см: из расценке 27-06-020-1 к=-2, 1000 м2 покрытия		1,04						
Объем: 2*500								
Накладные расходы	142			1				
Сметная прибыль	81			1				
17. С410-0006	60,4	<u>570,70</u>		34 470				

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, т

Объем: (96,6+2*12,1)*0,5

18. E47-01-046-04	2,3	2 061,55
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2		382,00
<i>Накладные расходы</i>	115	
<i>Сметная прибыль</i>	77	

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

. ИТОГО ПО АКТУ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

. МАТЕРИАЛОВ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 2; %=142 - по стр. 5, 7, 11-13, 15, 16; %=105 - по стр. 8; %=115 - по стр. 18)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2; %=81 - по стр. 5, 7, 11-13, 15, 16; %=55 - по стр. 8; %=77 - по стр. 18)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

Расчет стоимости работ в текущем уровне цен
 Протокол от 14 марта 2017г.№ОЗИ/2017.

Строительные работы ТЦ ЗП	21,324
Строительные работы ТЦ ЗПМ	21,324
Строительные работы ТЦ ЭМ	6,152
Строительные работы ТЦ материалы	6,32
Строительные работы ТЦ НР	21,324
Строительные работы ТЦ СП	21,324
Строительные работы ТЦ всего	
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	

4 742	879		<u>40</u>	<u>92</u>
-------	-----	--	-----------	-----------

1 011
677

87 802	4 562	<u>11 155</u>		<u>447,795035</u>
		800		56,13583

87 802	4 562	<u>11 155</u>		<u>447,795035</u>
		800		56,13583

85 670	4 439	<u>9 442</u>		<u>434,714895</u>
--------	-------	--------------	--	-------------------

		738		50,97619
--	--	-----	--	----------

34 470
6 431

3 795

95 896

на март 2017г.Базисно-индексным методом.

94 657
15 737
58 087
521 391
116 636
64 718
855 489

2 132	123	<u>1 713</u>		<u>13,08014</u>
-------	-----	--------------	--	-----------------

СТОИМОСТЬ ПОГРУЗКИ-РАЗГРУЗКИ

. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -

(%=100 - по стр. 3)

. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 -

по стр. 3)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ

-

**ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПОГРУЗКИ-
РАЗГРУЗКИ -**

Погрузка-разгрузка БЦ ЭМ

Погрузка-разгрузка БЦ ЗПМ

Погрузка-разгрузка ТЦ ЗП 21,324

Погрузка-разгрузка ТЦ ЗПМ 21,324

Погрузка-разгрузка ТЦ ЭМ 6,152

Погрузка-разгрузка ТЦ в т.ч. НР 21,324

Погрузка-разгрузка ТЦ в т.ч. СП 21,324

Погрузка-разгрузка ТЦ всего

ПЕРЕВОЗКА (таб.8)

Перевозка (таб.8) ТЦ 10,144

Перевозка ТЦ всего

. ВСЕГО ПО АКТУ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Оплата основных рабочих ТЦ

Оплата механизаторов ТЦ

Стоимость механизмов ТЦ

Стоимость материалов ТЦ

Перевозка ТЦ

ИТОГО ТЦ

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЦ

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ТЦ

ВСЕГО ТЦ

Строительный контроль % 2,14

ИТОГО ТЦ

НДС. % 18

Всего с НДС

Всего по акту согласно договора подряда №ДВ-08-2017 от 21.08.2017г.

Согласно протокола от 18.08.2017г. об итогах открытого конкурса на

выполнение работ по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов с учетом снижения на 7% (от 1059267,00) сумма

по акту:

в том числе НДС

в том числе:

		62	5,15964
859	123	<u>440</u>	<u>13,08014</u>
		62	5,15964
185			
111			
2 132			
859			
440			
62			
2 623			
1 322			
2 707			
3 945			
2 367			
11 642			
1 273		1 273	
12 913			
12 913			
98 028			
6 616			
3 906			
97 280			
17 059			
60 794			
521 391			
12 913			
692 378			
120 581			
67 085			
880 044			
18 833			
898 877			
161 798			
1 060 674,79			
1 059 267,00			
985 118,21			
150 272,27			

1	Федеральный бюджет	73	575 309,03
2	Областной бюджет	27	212 785,53
3	Муниципальный бюджет	-	-
4	20% заинтересованных лиц	20	197 023,64
Итого к оплате			985 118,21
в том числе НДС			150 272,27



Заказчик: ООО "УК"Любимый город"
Генеральный директор

Генералов П.И.

М.П.

Подрядчик: ООО "Ремспецстрой"
Генеральный директор

Липский О.А.

Директор МБУ "Дирекция ЖКХ"

Кузнецов А.А.

М.П.

Согласовано:
Председатель совета МКД

Мухоморова

Объемы:
Главный специалист ОСК МБУ "Дирекция ЖКХ"

Мухоморова

Расценки:

Мухоморова



Объект: Благоустройство дворовой территории
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
к акту № 1

на Благоустройство дворовой территории по адресу: г.Новокузнецк, ул.Батюшкова,11 (дополнительный перечень)

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Кемеровской области в редакции 2014г."

№ пп	Код ресурса	Наименование	Единица измерения Кол-во механизма-	Количество единиц по проектным	Сметная стоимость в базисных ценах (руб.)		Сметная стоимость в текущих ценах (руб.)		Индекс для сметных цен
					на ед. изм.	общая	на ед. изм.	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Материальные ресурсы

1.	C101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0009	2 803,90	3	46 283,57	42	14,000
2.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,0031	5 610,29	17	37 676,44	117	6,882
3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,27762	1 876,40	521	21 225,39	5 893	11,311
4.	C102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,075	1 134,41	85	5 262,12	395	4,647
5.	C401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1,84	594,11	1 093	4 237,57	7 797	7,134
6.	C402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,138	696,05	96	4 223,33	583	6,073
7.	C407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	34,5	111,97	3 863	711,30	24 540	6,353
8.	C410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	60,4	570,70	34 470	4 444,34	268 438	7,788
9.	C410-0022	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	18,18	518,60	9 428	4 023,08	73 140	7,758
10.	C410-9014	Лом асфальтобетона	т	54,45					
11.	C411-0001	Вода	м3	5,26715	1,98	10	25,30	133	13,300
12.	С Прайс "СГМК".	Щебень из доменного шлака фр. 0-10 т.ч. прил. 27.2 (376,04*1,02*1,103)	м3	44,54	66,94	2 982	423,06	18 843	6,319
13.	С. Прайс Авангард	Поробрик П-1у (10395*1,02*1,103)	м3	10,92	1 568,20	17 125	9 911,02	108 228	6,320
14.	С.Прайс Авангард	Поробрик П-1У-1 (12024,46*1,02*1,103)	м3	1,155	1 814,02	2 095	11 464,61	13 242	6,321
Итого по разделу							71 788	521 391	7,263
ИТОГО ПО СМЕТЕ							71 788	521 391	7,263

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

СОГЛАСОВАНО:



УТВЕРЖДАЮ:

ООО "УК Любимый город"



Ведомость объемов

на Благоустройство дворовой территории по адресу
Куйбышевский район Квартал 62 (ул.Батюшкова,11)
(минимальный перечень)

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Раздел 1. Ремонт дворовых проездов			
1	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.30.18 (208+22,0+0,0)(Мусор)(230,0*0,12+0,032*23,0*2,4)	м.п.	230,0
		тн	45,26
2	Срезка а/б покрытия фрезой(В=1000мм, Н=10см)	м2/м3	190 / 19
3	Погрузочные работы (строительный мусор)	тн	45,26
4	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (15км)	тн	82,88
5	Устройство подстилающих слоев из щебня фр.0-10 под дорожные бордюры В=30см, Н=15 см	м2	69,0
6		м3	10,4
7	Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч.:		230,0
	П-1У (длина-5,7м, объем 1м.п.-0,0525м3)	м.п.	208,0
	П-1У(длина-1,0м, объем 1м.п.-0,0525м3)	м.п.	22,0
8	Розлив битума (500,0*0,0005)	тн	0,25
9	Устройство подстилающих слоев из щебня фр.0-10, Н-10см	м2	250,00
		м3	25,00
10	Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси (250*0,03*2,4) Марки П	м2	250,0
		тн	18,0
11	Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона толщ.5см. Марки П, тип Б	м2	500,0
12	Подготовка почвы толщиной 15 см. с внесением растительной земли.	м2	230,0

Составил: _____

Проверил: _____