

Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999
№ 100

Инвестор	Форма по ОКУД	Код		
	по ОКПО			
Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО			
ООО УК «Веста» г.Новокузнецк	по ОКПО			
Подрядчик(Субподрядчик)	по ОКПО			
ООО "ЕвроСпецРемонт" г.Новокузнецк	по ОКПО			
Стройка:	по ОКПО			
"Формирование комфортной городской среды" Благоустройство дворовых территорий многоквартирного дома по адресу ул. Кутузова, 38	по ОКПО	1		
Вид деятельности по ОКДП	номер	15/17		
Договор подряда (контракта)	дата	21	08	2017г.
Вид операции				
Номер документа	Дата составления	Отчетный период		
	04.09.2017	с	по	
		23.08.2017	01.09.2017	

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

руб.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			С начала проведения работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		831370,33	831370,33	831370,33
	АКТ №1(мин. перечень)		544743,25	544743,25	544743,25
	в т.ч. федеральный бюджет		377779,45	377779,45	377779,45
	областной бюджет		139726,64	139726,64	139726,64
	5 % заинтересованных лиц		27237,16	27237,16	27237,16
	АКТ №2 (доп. перечень)		286627,08	286627,08	286627,08
	в т.ч. федеральный бюджет		177852,10	177852,10	177852,10
	областной бюджет		65780,92	65780,92	65780,92
	15% заинтересованных лиц		42994,06	42994,06	42994,06

Итого **831370,33**
Сумма НДС **149646,66**
Всего с учетом НДС **981016,99**

Фб 655 645, 23
Об 242 498, 92
Мб 82 842, 84
981 016, 99



/ Рудницкий А.М./



Заказчик (Генподрядчик): Директор
ООО УК «Веста»

Подрядчик (Субподрядчик): Генеральный директор
ООО "ЕвроСпецРемонт"

Элюян /Элюян Г.А./

610 15774652

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор	Форма по ОКУД	Код	0322005
Заказчик	по ОКПО		
Подрядчик	по ОКПО		
Стройка:			
"Формирование комфортной городской среды "Благоустройство дворовых территорий многоквартирного дома по адресу ул.Кутузова,38"			
Объект:			
Благоустройство дворовых территорий многоквартирного дома по адресу ул.Кутузова,38 (дополнительный перечень)			

Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракта)	номер	15/17	
	дата	21	08 2017
Вид операции			
		Отчетный период	
		с	по
		23.08.2017	01.09.2017

Номер документа	Дата составления
	04.09.2017

А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____ руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
								в т.ч. опл. труда мех.	на ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел 1. Ремонт автомобильных парковок

1. Е68-3-5	3,78	56,66	17,99	214	146	68	3,84	14,515
Валка деревьев в городских условиях (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 мм, 1 складочный м3 кряжей		38,67						
Накладные расходы	104			152				
Сметная прибыль	60			88				

2. E01-02-105-02	0,07	<u>670,64</u>	<u>670,64</u>	47		<u>47</u>			
Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см, 100 пней			71,62			5	4,14		0,29
<i>Накладные расходы</i>	80			4					
<i>Сметная прибыль</i>	38			2					
3. E01-02-107-01	0,07	<u>324,94</u>	<u>324,94</u>	23		<u>23</u>			
Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) под проезжей частью, 100 ям			41,55			3	2,563		0,179
<i>Начисления: НЗ= 1.1, Н4= 1.1</i>									
<i>Накладные расходы</i>	80			2					
<i>Сметная прибыль</i>	38			1					
4. С Прайс "СГМК".	0,71	<u>64,76</u>		46					
Щебень из доменного шлака фр. 40-70 т.ч. прил. 27.2 (363,79*1,02*1,103), м3									
<i>Поправки: М: =363.79*1.103*1.02/6.32</i>									
5. T01-01-01-007	2,31	<u>16,79</u>	<u>8,78</u>	39	6	<u>20</u>			
Погрузка при автомобильных перевозках леса круглого, 1 т груза		2,55	0,86			2	0,062	0,249	0,575
Объем: 3,78*0,61									
<i>в т.ч. Накладные расходы</i>	100			8					
<i>в т.ч. Сметная прибыль</i>	60			5					
6. T01-01-01-043	0,43	<u>4,49</u>	<u>3,87</u>	2		<u>2</u>			
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза			0,39				0,024	0,01	
Объем: 0,71*0,61									
7. T03-21-01-015	2,74	<u>15,36</u>	<u>15,36</u>	42		<u>42</u>			
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза									
Объем: 2,31+0,43									
8. E01-01-030-06	0,06	<u>949,58</u>	<u>949,58</u>	57		<u>57</u>			

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта			121,41			7	7,49	0,449	
Объем: 200*0,3									
Накладные расходы			95			7			
Сметная прибыль			43			3			
9. Т01-01-01-039	105	<u>5,42</u>	<u>4,67</u>		568	<u>490</u>			
Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной), 1 т груза			0,47			49	0,029	3,045	
Объем: 60*1,75									
в т.ч. Накладные расходы	100				49				
в т.ч. Сметная прибыль	60				29				
10. Т03-21-01-015	105	<u>15,36</u>	<u>15,36</u>		1 613	<u>1 613</u>			
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза									
Объем: 60*1,75									
11. Е27-04-001-03	0,3	<u>4 617,09</u>	<u>4 465,64</u>		1 386	37	<u>1 340</u>	<u>12,77</u>	<u>3,831</u>
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного фр. 40-70 толщ. 15см, 100 м3 материала основания (в плотном теле)		121,95	478,22				143	29,74	8,922
Объем: 200*0,15									
Накладные расходы	142				256				
Сметная прибыль	81				146				
12. С Прайс "СГМК".	37,8	<u>64,76</u>			2 448				
Щебень из доменного шлака фр. 40-70 т.ч. прил. 27.2 (363,79*1,02*1,103), м3									
Объем: 200*0,15*1,26									
Поправки: М: =363.79*1.103*1.02/6.32									
13. Е27-04-001-03	0,16	<u>4 617,09</u>	<u>4 465,64</u>		740	20	<u>715</u>	<u>12,77</u>	<u>2,043</u>

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного фр. 20-40мм толщ. 8см, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	121,95	478,22		77	29,74	4,758		
Объем: 200*0,08								
<i>Накладные расходы</i>	142			138				
<i>Сметная прибыль</i>	81			79				
14. С Прайс "СГМК". Щебень из доменного шлака фр. 20-40 т.ч. прил. 27.2 (363,79*1,02*1,103), м3	20,16	<u>64,76</u>		1 306				
Объем: 200*0,08*1,26								
<i>Поправки: М: =363.79*1.103*1.02/6.32</i>								
15. E27-06-020-06 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0,2	<u>3 259,67</u> 442,75	<u>2 761,87</u> 314,90	652	89	<u>552</u> 63	<u>38,3</u> 19,05	<u>7,66</u> 3,81
<i>Накладные расходы</i>	142			216				
<i>Сметная прибыль</i>	81			123				
16. С410-0022 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II, т	18,5	<u>518,60</u>		9 594				
Объем: 0,2*92,5								
17. E27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0,2	<u>3 437,90</u> 442,75	<u>2 769,94</u> 315,39	688	89	<u>554</u> 63	<u>38,3</u> 19,08	<u>7,66</u> 3,816
<i>Накладные расходы</i>	142			216				
<i>Сметная прибыль</i>	81			123				
18. E27-06-021-01	-0,4	<u>7,39</u>	<u>3,72</u>	-2		<u>-1</u>	<u>0,09</u>	<u>-0,036</u>

При изменении толщины покрытия на 0,5 см
исключать до толщ 3см: из расценке 27-06-
020-1 к=-2, 1000 м2 покрытия

1,04

Объем: -2*200

19. С410-0006	14,48	<u>570,70</u>		8 264					
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, т									
Объем: 0,2*(96,6-2*12,1)									
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				27 727	387	<u>5 522</u>			<u>36,248</u>
						412			25,422
Раздел 2. Ремонт тротуаров									
20. Е68-14-1	0,12	<u>1 417,77</u>	<u>709,23</u>	170	85	<u>85</u>	<u>68,26</u>		<u>8,191</u>
Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.20.8 (Мусор: 12*0,04+12*0,014*2,4=0,88т), 100 м									
<i>Накладные расходы</i>									
<i>Сметная прибыль</i>									
	104			103					
	60			59					
21. Е68-12-4	0,02	<u>5 817,40</u>	<u>3 386,33</u>	117	49	<u>68</u>	<u>243,35</u>		<u>4,867</u>
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных(подходы к подъездам), 100 м3 конструкций									
Объем: 20,0*0,1									
<i>Накладные расходы</i>									
<i>Сметная прибыль</i>									
	104			61					
	60			35					
22. Т01-01-01-045	4,84	<u>18,98</u>	<u>9,73</u>	92	13	<u>47</u>	<u>0,289</u>		<u>1,399</u>
(прим.) Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика), 1 т груза									
Объем: 0,88+2,0*1,98									
<i>в т.ч. Накладные расходы</i>									
<i>в т.ч. Сметная прибыль</i>									
	100			20					
	60			12					

23. Т03-21-01-015	4,84	<u>15,36</u>	<u>15,36</u>	74		<u>74</u>			
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза									

24. E27-07-002-01	0,04	<u>592,78</u>	<u>322,22</u>	24	11	<u>13</u>		<u>26,24</u>	<u>1,05</u>
Устройство оснований толщиной 12 см под тротуарные бордюры из щебня фр. 0-10мм, 100 м2 дорожек и тротуаров									

Объем: 20*0,2

Вычт.ресурсы: C408-0391:[M-(4660.42=267.84*17.4)]

Накладные расходы	142	18
Сметная прибыль	81	11

25. E27-07-002-02	-0,08	<u>14,02</u>	<u>8,53</u>	-1		<u>-1</u>		<u>0,54</u>	<u>-0,043</u>
При изменении толщины оснований на каждый 1 см исключать до толщ 10см к норме 27-07-002-1 к=-2, 100 м2 дорожек и тротуаров									

Объем: -2*20*0,2

Вычт.ресурсы: C408-0391:[M-(401.76=267.84*1.5)]

26. С Прайс "СГМК".	0,5	<u>66,94</u>		33					
Щебень из доменного шлака фр. 0-10 т.ч. прил. 27.2 (376,04*1,02*1,103), м3									

Объем: 20*0,2*0,1*1,26

Поправки: M: =376.04*1.103*1.02/6.32

27. E27-02-010-02	0,2	<u>4 424,18</u>	<u>104,20</u>	885	155	<u>21</u>		<u>76,08</u>	<u>15,216</u>
Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий П-5у, 100 м бортового камня									

Вычт.ресурсы: C101-1805:[M-(10.56=10557.18*0.001)]; C102-0038:[M-(119.87=705.14*0.17)]

Накладные расходы	142	223
Сметная прибыль	81	127

28. E06-01-001-01	-0,01	<u>64 895,61</u>	<u>2 609,79</u>	-649	-17	<u>-26</u>		<u>180</u>	<u>-1,8</u>
Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле									

Объем: -0,5*0,1*20

Вычт.ресурсы: C101-1668:[M-(2412.50=9.65*250)]; C411-0001:[M-(0.40=1.98*0.2)]

<i>Добавл.ресурсы: С401-0006:[M-(60599.22=594.11*102)]</i>									
Накладные расходы		105							-21
Сметная прибыль		55							-11
<hr/>									
29. С ПрайсАвангард. Поробрик П-5у (12443*1,02*1,103), м3	0,42	<u>1 877,16</u>							788
Объем: 20*0,021									
<i>Поправки: M: =12443*1.103*1.02/6.32/1.18</i>									
<hr/>									
30. E47-01-046-04 Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	0,3	<u>2 061,55</u> 382,00			619	115		<u>40</u>	<u>12</u>
Накладные расходы		115							132
Сметная прибыль		77							89
<hr/>									
31. E27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня фр. 0-10мм, 100 м2 дорожек и тротуаров	0,32	<u>592,78</u> 266,60	<u>322,22</u> 42,03		189	85	<u>103</u> 13	<u>26,24</u> 3,17	<u>8,397</u> 1,014
<i>Вычт.ресурсы: С408-0391:[M-(4660.42=267.84*17.4)]</i>									
Накладные расходы		142							139
Сметная прибыль		81							79
<hr/>									
32. E27-07-002-02 При изменении толщины оснований на каждый 1 см исключать до толщ 10см к норме 27-07-002-1 к=-2, 100 м2 дорожек и тротуаров	-0,64	<u>14,02</u> 5,49	<u>8,53</u> 1,21		-9	-4	<u>-5</u> -1	0,1 <u>0,54</u>	<u>-0,346</u> -0,06
Объем: -2*32,0									
<i>Вычт.ресурсы: С408-0391:[M-(401.76=267.84*1.5)]</i>									
Накладные расходы		142							-7
Сметная прибыль		81							-4
<hr/>									
33. С Прайс "СГМК". Щебень из доменного шлака фр. 0-10 т.ч. прил. 27.2 (376,04*1,02*1,103), м3	4,03	<u>66,94</u>							270
Объем: 32,0*0,1*1,26									
<i>Поправки: M: =376.04*1.103*1.02/6.32</i>									
<hr/>									
34. E27-07-001-04	0,32	<u>304,01</u>	<u>73,39</u>		97	38	<u>23</u>	<u>10,21</u>	<u>3,267</u>

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия	118,03	0,32
---	--------	------

*Вычт.ресурсы: С410-0054:[М-(3940.42=551.88*7.14)]*

<i>Накладные расходы</i>	142
<i>Сметная прибыль</i>	81

35. Е27-07-001-02 (прим.)	0,64	<u>37,64</u> 25,89	<u>11,75</u>
------------------------------	------	-----------------------	--------------

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: при изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 до толщ. 4см к=2, 100 м2 покрытия

Объем: 2*32,0

*Вычт.ресурсы: С410-0054:[М-(667.77=551.88*1.21)]*

<i>Накладные расходы</i>	142
<i>Сметная прибыль</i>	81

36. С410-0006	3,06	<u>570,70</u>
---------------	------	---------------

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, т

Объем: 0,32*(7,14+1,21*2)

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

. ИТОГО ПО АКТУ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

. МАТЕРИАЛОВ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 20, 21; %=80 - по стр. 2, 3; %=95 - по стр. 8; %=142 - по стр. 11, 13, 15, 17, 24, 27, 31, 32, 34, 35; %=105 - по стр. 28; %=115 - по стр. 30)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 20, 21; %=38 - по стр. 2, 3; %=43 - по стр. 8; %=81 - по стр. 11, 13, 15, 17, 24, 27, 31, 32, 34, 35; %=55 - по стр. 28; %=77 - по стр. 30)

0,02

0,006

54
31

25

17

8

2,32

1,485

24
14

1 746

4 470

547

410
44

53,683
3,539

32 197

934

5 932
456

89,931
28,961

29 767

915

3 644

87,957

19 604
1 717

398

25,211

995

**ВСЕГО, СТОИМОСТЬ
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -**

32 479

Расчет стоимости работ в текущем уровне цен на март 2017г. Базисно-индексным методом. Протокол от 14 марта 2017г. №ОЗИ/2017.

Строительные работы ТЦ ЗП	21,324	19 511			
Строительные работы ТЦ ЗПМ	21,324	8 487			
Строительные работы ТЦ ЭМ	6,152	22 418			
Строительные работы ТЦ материалы	расчет	188 152			
Строительные работы ТЦ НР	с 0,85	31 108			
Строительные работы ТЦ СП	с 0,8	16 953			
Строительные работы ТЦ всего		278 142			
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -		1 729		<u>1 729</u>	<u>1,974</u>
					3,75
СТОИМОСТЬ ПОГРУЗКИ-РАЗГРУЗКИ		701	19	<u>559</u>	<u>1,974</u>
				58	3,75
. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		77			
(%=100 - по стр. 5, 9, 22)					
. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 -		46			
по стр. 5, 9, 22)					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ		2 430			
-					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПОГРУЗКИ-РАЗГРУЗКИ -		701			
Погрузка-разгрузка ТЦ ЗП	21,324	405			
Погрузка-разгрузка ТЦ ЗПМ	21,324	1 237			
Погрузка-разгрузка ТЦ ЭМ	6,152	3 439			
Погрузка-разгрузка ТЦ в т.ч. НР	21,324	1 642			
Погрузка-разгрузка ТЦ в т.ч. СП	21,324	981			
Погрузка-разгрузка ТЦ всего		6 467			
ПЕРЕВОЗКА (таб.8)		1 729		1 729	
Перевозка (таб.8) ТЦ	10,144	17 539			
Перевозка ТЦ всего		17 539			
. ВСЕГО ПО АКТУ		34 909			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		1 794			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		1 041			
Оплата основных рабочих ТЦ		19 916			
Оплата механизаторов ТЦ		9 724			
Стоимость механизмов ТЦ		25 857			
Стоимость материалов ТЦ		188 152			
Перевозка ТЦ		17 539			
ИТОГО ТЦ		251 464			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЦ		32 750			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ТЦ		17 934			
ВСЕГО ТЦ		302 148			
Строительный контроль %	2,14	6466			
Итого		308614			
НДС	18	55551			
Итого с НДС		364164			

Согласно договора подряда №15/17 от 21августа 2017г и протокола от 18.08.2017г. об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом снижения на 5% сумма по акту:

338219,95

В т.ч. НДС

51592,87

В т.ч.:

Федеральный бюджет 73%
Областной бюджет 27%
Муниципальный бюджет
15 % заинтересованных лиц

209865,48

77621,48

50732,99

338219,95

Итого к оплате:

51592,87

В т.ч. НДС




Сдал: Генеральный директор ООО "ЕвроСпецРемонт"


/ Г.А. Эляян/

Принял: Директор ООО "УК Веста"

/ А.М. Рудницкий/


Председатель совета МКД: 


Согласовано:

Директор МБУ "Дирекция ЖКХ" 

/Кузнецов А.А./



Объемы: 

Расценки: 

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

к акту

Благоустройство дворовых территорий многоквартирного дома по адресу ул.Кутузова,38 (дополнительный перечень)

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 01.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Кемеровской области в редакции 2014г."

№ пп	Код ресурса	Наименование	Единица измерения кол-во механиза- торов	Количество о единиц по проектным данным	Сметная стоимость в базисных ценах (руб.)		Сметная стоимость в текущих ценах (руб.)		Индекс для сметных цен
					на ед. изм.	общая	на ед. изм.	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Материальные ресурсы

2.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,00248	5 610,29	14	37 676,44	93	6,643
3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,02296	1 876,40	43	21 225,39	487	11,326
4.	C102-0025	Брусочки обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,03	1 134,41	34	5 262,12	158	4,647
5.	C401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0,16	594,11	95	4 237,57	678	7,137
6.	C402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,012	696,05	8	4 223,33	51	6,375
7.	C407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	4,5	111,97	504	711,30	3 201	6,351
8.	C410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	17,54	570,70	10 010	4 444,34	77 954	7,788
9.	C410-0022	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	18,5	518,60	9 594	4 023,08	74 427	7,758
10.	C411-0001	Вода	м3	7,574	1,98	15	25,30	192	12,800
11.	С Прайс "СГМК".	Щебень из доменного шлака фр. 40-70 т.ч. прил. 27.2 (363,79*1,02*1,103)	м3	38,51	64,76	2 494	409,28	15 761	6,320
12.	С Прайс "СГМК".	Щебень из доменного шлака фр. 20-40 т.ч. прил. 27.2 (363,79*1,02*1,103)	м3	20,16	64,76	1 306	409,28	8 251	6,318
13.	С Прайс "СГМК".	Щебень из доменного шлака фр. 0-10 т.ч. прил. 27.2 (376,04*1,02*1,103)	м3	4,53	66,94	303	423,06	1 916	6,323
14.	С ПрайсАвангард.	Поробрик П-5у (12443*1,02*1,103)	м3	0,42	1 877,16	788	11 863,65	4 983	6,324
Итого по разделу						25 208	188 152	7,464	
ИТОГО ПО СМЕТЕ						25 208	188 152	7,464	

Составил: _____

Проверил: _____

Расс: [подпись]

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
ООО УК "Веста"

**Ведомость объемов
на капитальный ремонт придомовой территории по адресу
Центральный район Квартал 7а (ул.Кутузова,38)
(дополнительный перечень)**

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Раздел 1. Ремонт автомобильных парковок			
1	Валка деревьев(карагач) диаметром до 30 см.	шт. м3	7 3,78
2	Корчевка пней диаметром до 32 см.	шт. м3	7 0,71
3	Засыпка ям подкоренных щебнем шлаковым фр.40-70	шт. м3	7 0,71
4	Погрузка строительного мусора (3,78+0,71)*0,61	тн	2,74
5	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (3,78+0,71)*0,61 (15 км)	тн	2,74
6	Разработка земляного корыта под уширения и парковки бульдозерами мощностью 79кВт (108 л.с.)(200*0,3)	м3	60,0
7	Погрузка груза погрузчиком (60,0*1,75)	тн	105,0
8	Перевозка грунта (класс груза 1) (58,2*1,75)(15 км)	тн	105,0
9	Устройство шлакового основания фр.40-70 , толщ.15 см. (200,0*0,15)	м3	30,0
10	Устройство шлакового основания фр.20-40 толщ.8см. (200,0*0,08)	м3	16,0
11	Устройство покрытия из крупнозернистого а/бетона толщ. 4см, Марки II	м2	200,0
12	Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона толщ. 3см, Марки II, тип Б	м2	200,0
Раздел 2. Ремонт тротуаров.			
13	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР.100.20.8 (12,0*0,014*2,4)+(12,0*0,04)	м.п.	12,0
		тн	0,88
14	Разборка а/б покрытия отб.молотком(20,0*0,1) (подходы к подъездам,)	м3	2,0
15	Погрузочные работы (асфальтобетон, бортовые камни)	тн	4,84
16	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (15км)	тн	4,84
17	Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.0-10 под тротуарные бордюры В=20см, Н=10 см	м2	4,0
		м3	0,4
18	Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч.: П-5У (длина-3м, объем 1м.п.-0,021м3)		20,0
		м.п.	20,0
19	Устройство шлакового основания фр.0-10,толщ.10см.	м2	32,0
		м3	3,2
20	Подготовка почвы толщиной 15 см. с внесением растительной земли	м2	30,0
21	Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона толщ.4см, Марки II, тип Б	м2	32,0

Составил: _____

Проверил: _____

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Форма по ОКУД

Код
0322005

Инвестор _____ по ОКПО _____

Заказчик ООО "УК Веста" _____ по ОКПО _____

Подрядчик ООО "ЕвроСпецРемонт" _____ по ОКПО _____

Стройка:
 Формирование комфортной городской среды "Благоустройство дворовых территорий многоквартирного дома по адресу ул.Кутузова,38" _____

Объект:
 Благоустройство дворовых территорий многоквартирного дома по адресу ул.Кутузова,38 (минимальный перечень) _____

Вид деятельности по ОКДП _____
 Договор подряда (контракта) номер 15/17
 дата 21 08 2017

Вид операции	Отчетный период	
	с	по
Номер документа	04.09.2017	
Дата составления	04.09.2017	
	23.08.2017	01.09.2017

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____ руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел 1. Ремонт дворовых проездов

1. Е68-14-1	1	1 417,77	709,23	1 418	709	709	68,26	68,26
Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.30.18 (Мусор: 100*0,12+100*0,032*2,4=19,68т), 100 м		708,54	113,55			114	9,4	9,4
Накладные расходы	104			856				
Сметная прибыль	60			494				
2. Е68-12-10	0,144	23 025,16	22 839,73	3 316	27	3 289	19,79	2,85

Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 110 мм, 1000 м2 покрытия	185,43	489,89		71		30,39	4,376	
<i>Накладные расходы</i>	104			102				
<i>Сметная прибыль</i>	60			59				
3. Т01-01-01-045 (прим.) Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика), 1 т груза	19,68	<u>18,98</u> 2,71	<u>9,73</u> 1,38	372	53	<u>191</u> 27	<u>0,289</u> 0,114	<u>5,688</u> 2,244
<i>в т.ч. Накладные расходы</i>	100			80				
<i>в т.ч. Сметная прибыль</i>	60			48				
4. Т03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	48,2	<u>15,36</u>	<u>15,36</u>	740		<u>740</u>		
Объем: 19,68+(14,4*1,98)								
5. Е27-04-001-03 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного под дорожные бордюры: фр. 0-10мм В=50см, Н=15см, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,075	<u>4 617,09</u> 121,95	<u>4 465,64</u> 478,22	346	9	<u>335</u> 36	<u>12,77</u> 29,74	<u>0,958</u> 2,231
Объем: 100*0,5*0,15								
<i>Накладные расходы</i>	142			64				
<i>Сметная прибыль</i>	81			36				
6. С Прайс "СГМК". Щебень из доменного шлака фр. 0-10 т.ч. прил. 27.2 (376,04*1,02*1,103), м3	9,45	<u>66,94</u>		633				
Объем: 100*0,5*0,15*1,26								
<i>Поправки: М: =376.04*1.103*1.02/6.32</i>								
7. Е27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий П-1у, 100 м бортового камня	1	<u>4 424,18</u> 772,97	<u>104,20</u> 11,02	4 424	773	<u>104</u> 11	<u>76,08</u> 0,68	<u>76,08</u> 0,68
Объем: 70,0+30,0								

Вычт.ресурсы: C101-1805:[M-(10.56=10557.18*0.001)]; C102-0038:[M-(119.87=705.14*0.17)]

Накладные расходы 142 1 113
Сметная прибыль 81 635

8. E06-01-001-01 -0,05 64 895,61 2 609,79 -3 244 -84 -130 18 180 -0,9 -9
Устройство бетонной подготовки, 100 м3
бетона, бутобетона и железобетона в деле
1 686,60 291,78 -15

Объем: -0,5*0,1*100

Вычт.ресурсы: C101-1668:[M-(2412.50=9.65*250)]; C411-0001:[M-(0.40=1.98*0.2)]

Добавл.ресурсы: C401-0006:[M-(60599.22=594.11*102)]

Накладные расходы 105 -104
Сметная прибыль 55 -54

9. С ПрайсАвангард. 3,68 1 568,20 5 771
Поробрик П-1у (10395*1,02*1,103), м3

Объем: 70*0,0525

Поправки: M: =10395*1.103*1.02/6.32/1.18

10. С Прайс. 1,575 1 814,02 2 857
Поробрик П-1у-1 (12024,46*1,02*1,103),
м3

Объем: 30*0,0525

Поправки: M: =12024.46*1.103*1.02/6.32/1.18

11. E27-06-026-01 0,07 1 981,77 49,08 138 3
Розлив вяжущих материалов, 1 т 8,59 1 0,66 0,046

Объем: 144*0,0005

Накладные расходы 142 1
Сметная прибыль 81 1

12. E27-03-004-01 0,2765 55 854,67 3 067,84 15 444 71 848 21,5 21,77 5,945 6,019
Устройство выравнивающего слоя из
асфальтобетонной смеси с применением
укладчиков асфальтобетона, 100 т смеси
255,36 356,69 99

Объем: 288,0*0,04*2,4

Накладные расходы 142 241
Сметная прибыль 81 138

13. E27-04-001-03 0,144 4 617,09 4 465,64 665 18 643 29,74 12,77 4,283 1,839
Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев оснований из шлака
доменного отвального сталеплавильного
фр. 0-10мм толщ. 10см, 100 м3 материала
основания (в плотном теле)
121,95 478,22 69

Объем: 144*0,10

Накладные расходы	142				124				
Сметная прибыль	81				70				
14. С Прайс "СГМК".	18,14	<u>66,94</u>			1 214				
Щебень из доменного шлака фр. 0-10 т.ч. прил. 27.2 (376,04*1,02*1,103), м3									
Объем: 144*0,1*1,26									
<i>Поправки: М: =376.04*1.103*1.02/6.32</i>									
15. E27-06-020-01	0,288	<u>3 437,90</u>	<u>2 769,94</u>		991	128	<u>798</u>	<u>38,3</u>	<u>11,03</u>
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия		442,75	315,39				91	19,08	5,495
Накладные расходы	142				311				
Сметная прибыль	81				177				
16. E27-06-021-01	-0,576	<u>7,39</u>	<u>3,72</u>		-5	-1	<u>-2</u>	<u>0,09</u>	<u>-0,052</u>
При изменении толщины покрытия на 0,5 см исключать до толщ 3см: из расценке 27-06- 020-1 к=-2, 1000 м2 покрытия		1,04							
Объем: -2*288									
Накладные расходы	142				-1				
Сметная прибыль	81				-1				
17. С410-0006	20,85	<u>570,70</u>			11 899				
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, т									
Объем: 0,288*(96,6-2*12,1)									
18. E47-01-046-04	3,6	<u>2 061,55</u>			7 421	1 375		<u>40</u>	<u>144</u>
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2		382,00							
Накладные расходы	115				1 581				
Сметная прибыль	77				1 059				
19. E68-37-1	1	<u>64,77</u>	<u>3,69</u>		65	13	4	<u>1,29</u>	<u>1,29</u>
Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см, 1 колодец		12,67							

Накладные расходы	104		14	
Сметная прибыль	60		8	
20. С101-2536	1	1 079,46	1 079	
Люки чугунные тяжелые, шт.				
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			55 544	3 091
				<u>7 532</u>
				504
				308,962
				33,8
. ИТОГО ПО АКТУ			55 544	3 091
				<u>7 532</u>
				504
				308,962
				33,8
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			54 432	3 038
				<u>6 601</u>
				477
				31,556
. МАТЕРИАЛОВ -			12 978	
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 2, 19; %=142 - по стр. 5, 7, 11-13, 15, 16; %=105 - по стр. 8; %=115 - по стр. 18)			4 302	
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 19; %=81 - по стр. 5, 7, 11-13, 15, 16; %=55 - по стр. 8; %=77 - по стр. 18)			2 622	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			61 356	
Расчет стоимости работ в текущем уровне цен на март 2017г. Базисно-индексным методом. Протокол от 14 марта 2017г. №ОЗИ/2017.				
Строительные работы ТЦ ЗП	21,324		64 782	
Строительные работы ТЦ ЗПМ	21,324		10 172	
Строительные работы ТЦ ЭМ	6,152		40 609	
Строительные работы ТЦ материалы	расчет		320 937	
Строительные работы ТЦ НР	с 0,85		77 971	
Строительные работы ТЦ СП	с 0,8		44 559	
Строительные работы ТЦ всего			548 858	
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -			740	<u>740</u>
				5,688
СТОИМОСТЬ ПОГРУЗКИ-РАЗГРУЗКИ			372	53
				<u>191</u>
				27
				2,244
. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)			80	
. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)			48	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -			1 112	
-				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПОГРУЗКИ-РАЗГРУЗКИ -			372	
Погрузка-разгрузка ТЦ ЗП	21,324		1 130	
Погрузка-разгрузка ТЦ ЗПМ	21,324		576	
Погрузка-разгрузка ТЦ ЭМ	6,152		1 175	
Погрузка-разгрузка ТЦ в т.ч. НР	21,324		1 706	

Погрузка-разгрузка ТЦ в т.ч. СП	21,324	1 024	
Погрузка-разгрузка ТЦ всего		5 035	
ПЕРЕВОЗКА (таб.8)		740	740
Перевозка (таб.8) ТЦ	10,144	7 507	
Перевозка ТЦ всего		7 507	
. ВСЕГО ПО АКТУ		62 468	
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		4 382	
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		2 670	
Оплата основных рабочих ТЦ		65 912	
Оплата механизаторов ТЦ		10 748	
Стоимость механизмов ТЦ		41 784	
Стоимость материалов ТЦ		320 937	
Перевозка ТЦ		7 507	
ИТОГО ТЦ		436 140	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЦ		79 677	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ТЦ		45 583	
ВСЕГО ТЦ		561400,00	
Строительный контроль %	2,14	12013,96	
Итого		573413,96	
НДС 18%		103214,51	
Итого		676628,47	
Согласно договора подряда №15/17 от 21августа 2017г и протокола от 18.08.2017г. об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом снижения на 5% сумма по акту:		642797,04	
в т.ч НДС		98053,79	
В т.ч.:			
Федеральный бюджет 73%		445779,75	
Областной бюджет 27%		164877,44	
Муниципальный бюджет			
5 % заинтересованных лиц		32139,85	
Итого к оплате:		642797,04	
в т.ч НДС		98053,79	

Итого к оплате:
в т.ч НДС



Сдал: Генеральный директор ООО "ЕвроСпецРемонт"

Элян

/ Г.А. Элян/

Принял: Директор ООО "УК Веста"

Рудницкий

/ А.М. Рудницкий/

Председатель совета МКД:

Кузнецов А.А.

Согласовано:

Директор МБУ "Дирекция ЖКХ"

/Кузнецов А.А./

Объемы:

Объем работ по благоустройству дворовых территорий

Расценки:

100 руб/кв.м

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

к акту

Благоустройство дворовых территорий многоквартирного дома по адресу ул.Кутузова,38 (минимальный перечень)

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 01.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Кемеровской области в редакции 2014г."

№ пп	Код ресурса	Наименование	Единица измерения кол-во механиза- тора	количество о единиц по проектным данным	Сметная стоимость в базисных ценах (руб.)		Сметная стоимость в текущих ценах (руб.)		Индекс для сметных цен
					на ед. изм.	общая	на ед. изм.	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Материальные ресурсы									
2.	C101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0013825	2 803,90	4	46 283,57	64	16,000
3.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,0017856	5 610,29	10	37 676,44	67	6,700
4.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,094865	1 876,40	178	21 225,39	2 014	11,315
5.	C101-2536	Люки чугунные тяжелые	шт.	1	1 079,46	1 079	4 857,54	4 858	4,502
6.	C102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,0432	1 134,41	49	5 262,12	227	4,633
7.	C401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0,8	594,11	475	4 237,57	3 390	7,137
8.	C402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,06	696,05	42	4 223,33	253	6,024
9.	C402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0,005	623,48	3	3 531,64	18	6,000
10.	C403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	1	45,29	45	335,59	336	7,467
11.	C407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	54	111,97	6 046	711,30	38 410	6,353
12.	C410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	20,85	570,70	11 899	4 444,34	92 664	7,788
13.	C410-0022	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	27,9265	518,60	14 483	4 023,08	112 351	7,757
14.	C410-9014	Лом асфальтобетона	т	31,3632					
15.	C411-0001	Вода	м3	3,2631	1,98	6	25,30	83	13,833
16.	С Прайс "СГМК".	Щебень из доменного шлака фр. 0-10 т.ч. прил. 27.2 (376,04*1,02*1,103)	м3	27,59	66,94	1 847	423,06	11 672	6,319
17.	С Прайс.	Поробрик П-1у-1 (12024,46*1,02*1,103)	м3	1,575	1 814,02	2 857	11 464,61	18 057	6,320
18.	С ПрайсАвангард.	Поробрик П-1у (10395*1,02*1,103)	м3	3,68	1 568,20	5 771	9 911,02	36 473	6,320
Итого по разделу						44 794	320 937	7,165	
ИТОГО ПО СМЕТЕ						44 794	320 937	7,165	

Составил:


Проверил:

Проверил: *Раев: [подпись]*

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
ООО УК "Веста"

**Ведомость объемов
на ремонт придомовой территории по адресу
Центральный район Квартал 7а (ул. Кутузова, 38)
(минимальный перечень)**



№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Раздел 1. Ремонт местных проездов			
1	Разборка бортовых камней на бетонном основании (70,0+30,0+0,0)(Мусор)(100,0*0,12+0,032*100,0*2,4)	м.п.	100,0
		тн	19,68
2	Срезка а/б покрытия фрезой(В=1000мм, Н=10см)	м2/м3	144,0/14,4
3	Погрузочные работы (бордюры)	тн	19,68
4	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (15км)	тн	48,2
5	Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.0-10 под дорожные бордюры В=50см, Н=15 см	м2	50,0
		м3	7,5
6	Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч.:		100,0
	П-1У (длина-5,7м, объем 1м.п.-0,0525м3)	м.п.	70,0
	П-1У(длина-1,0м, объем 1м.п.-0,0525м3)	м.п.	30,0
7	Демонтаж люка	шт	1
	Установка опор из колец диаметром до 1000мм. (1*0,02)	м3	0,02
	Установка люка	шт	1
8	Устройство выравнивающего слоя из шлакового щебня фр.0-10, Н-10 см (144,0*0,1)	м2	144,0
9	Розлив битума	тн	0,07
10	Устройство выравнивающего слоя из крупнозернистого а/бетона (288,0*0,04*2,4)Марки II	м2	288,0
		тн	27,65
11	Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона толщ.3см., Марки II, тип Б	м2	288,0
12	Подготовка почвы толщиной 15 см. с внесением растительной земли	м2	360,0

Составил: _____

Проверил: _____