

Унифицированная форма № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор	Форма по ОКПО	
	Форма по ОКУД	
Заказчик (Генподрядчик) ООО «УК «Проспект» г.Новокузнецк Кемеровская обл.г.Новокузнецк, пр.Металлургов,8	по ОКПО	
	по ОКПО	
Подрядчик(Субподрядчик) ООО "Евроспецремонт" г.Новокузнецк Кемеровская обл.г.Новокузнецк, ул. Верхнее-редаково,68	по ОКПО	
	по ОКПО	
Стройка: " Благоустройство дворовых территорий многоквартирного дома по адресу ул.Кутузова,40	по ОКПО	
	по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП		1
Договор подряда (контракта)	номер	РТ-8-Д
	дата	27 07 2017г.
Вид операции		
		Отчетный период
		с по
		27.07.2017 30.09.2017
Номер документа	Дата составления	
1	30.09.2017	

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

руб.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			С начала проведения работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		2050050,69	2050050,69	2050050,69
	АКТ №1(мин. перечень)		1149940,99	1149940,99	1149940,99
	в т.ч. федеральный бюджет		747116,66	747116,66	747116,66
	областной бюджет		276330,82	276330,82	276330,82
	11% заинтересованных лиц		126493,51	126493,51	126493,51
	АКТ №2 (доп. перечень)		900109,70	900109,70	900109,70
	в т.ч. федеральный бюджет		492810,06	492810,06	492810,06
	областной бюджет		182272,22	182272,22	182272,22
	25% заинтересованных лиц		225027,42	225027,42	225027,42

НДС 18% 369009,13
Всего с НДС 2419059,82

Заказчик (Генподрядчик): Директор
ООО «УК «Проспект»

А.А. Зенин
/Зенин. А.А

Подрядчик (Субподрядчик): Директор
ООО "Евроспецремонт"

Г.А. Элоян
/Элоян Г.А./

510 15932774

95 1463113,53
05 541151,59
10 414 784,70
10 000 2 619 658,82



Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Форма по ОКУД	Код
	0322005

Инвестор	по ОКПО	
----------	---------	--

Заказчик (Генподрядчик) ООО "УК "Проспект" г. Новокузнецк , пр.Металлургов,д.8	по ОКПО	
---	---------	--

Подрядчик (Субподрядчик) ООО "Евроспецремонт" г.Новокузнецк ул.Верхне-редаково, д.68	по ОКПО	
---	---------	--

Стройка: Благоустройство дворовых территорий МКД г.Новокузнецка		
--	--	--

Объект: Благоустройство дворовых территорий по адресу ул.Кутузова,40		
---	--	--

Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракта)	номер	РТ-8-Д
	дата	27 07 2017
Вид операции		

Номер документа	Дата составления
2	30.09.2017

Отчетный период	
с	по
27.07.2017	30.09.2017

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) (дополнительный перечень) руб.
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
								на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заготовительно-складские расходы 2%, транспортные расходы 10,3%

Раздел 1. Ремонт автомобильных парковок

1. Е68-3-6 Валка деревьев в городских условиях (клен, карагач) диаметром более 300 мм, 1 складочный м3 кряжей	7,57	108,95 74,32	34,63	825	563	262	7,38	55,867
Накладные расходы	104			586				
Сметная прибыль	60			338				

2. E01-02-105-03	0,3	<u>1 086,95</u>	<u>1 086,95</u> 116,08	326		<u>326</u> 35		6,71	2,013
Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см, 100 пней									
<i>Накладные расходы</i>	80			28					
<i>Сметная прибыль</i>	38			13					
3. E01-02-107-01	0,3	<u>295,40</u>	<u>295,40</u> 37,77	89		<u>89</u> 11		2,33	0,699
Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) под проезжей частью, 100 ям									
<i>Накладные расходы</i>	80			9					
<i>Сметная прибыль</i>	38			4					
4. С Прайс "СГМК".	11,27	<u>64,76</u>		730					
Щебень из доменного шлака фр. 40-70 т.ч. прил. 27.2 (363,79*1,02*1,103), м3									
<i>Поправки: M: =363.79*1.103*1.02/6.32</i>									
5. T01-01-01-007	4,62	<u>16,79</u>	<u>8,78</u> 2,55	78	12	<u>41</u> 4		<u>0,249</u> 0,062	<u>1,15</u> 0,286
Погрузка при автомобильных перевозках леса круглого, 1 т груза									
Объем: 7,57*0,61									
<i>в т.ч. Накладные расходы</i>	100			16					
<i>в т.ч. Сметная прибыль</i>	60			9					
6. T01-01-01-043	6,87	<u>4,49</u>	<u>3,87</u> 0,39	32		<u>27</u> 3		0,024	0,165
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза									
Объем: 11,27*0,61									
<i>в т.ч. Накладные расходы</i>	100			3					
<i>в т.ч. Сметная прибыль</i>	60			2					
7. T03-21-01-015	11,49	<u>15,36</u>	<u>15,36</u>	176		<u>176</u>			
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза									

Объем: 4,62+6,87

Объем: 164*1,75

14. E27-04-001-03	1,025	<u>4 617,09</u>	<u>4 465,64</u>	4 732	125	<u>4 577</u>	<u>12,77</u>	<u>13,089</u>
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного, фр. 40-70 толщ. 25см, 100 м3 материала основания (в плотном теле)		121,95	478,22			490	29,74	30,48

Объем: 410*0,25

<i>Накладные расходы</i>	142			873				
<i>Сметная прибыль</i>	81			498				

15. С Прайс "СГМК".	129,15	<u>64,76</u>		8 364				
Щебень из доменного шлака фр. 40-70 т.ч. прил. 27.2 (363,79*1,02*1,103), м3								

Объем: 410*0,25*1,26*Поправки: М: =363.79*1.103*1.02/6.32*

16. E27-04-001-03	0,328	<u>4 617,09</u>	<u>4 465,64</u>	1 515	40	<u>1 465</u>	<u>12,77</u>	<u>4,189</u>
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного, фр. 20-40мм толщ. 8см, 100 м3 материала основания (в плотном теле)		121,95	478,22			157	29,74	9,755

Объем: 410*0,08

<i>Накладные расходы</i>	142			280				
<i>Сметная прибыль</i>	81			160				

17. С Прайс "СГМК".	41,33	<u>64,76</u>		2 677				
Щебень из доменного шлака фр. 20-40 т.ч. прил. 27.2 (363,79*1,02*1,103), м3								

Объем: 410*0,08*1,26*Поправки: М: =363.79*1.103*1.02/6.32*

18. E27-06-020-06	0,41	<u>3 259,67</u>	<u>2 761,87</u>	1 337	182	<u>1 132</u>	<u>38,3</u>	<u>15,703</u>
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия		442,75	314,90			129	19,05	7,811

<i>Накладные расходы</i>	142			442				
<i>Сметная прибыль</i>	81			252				

19. С410-0022	37,93	<u>518,60</u>		19 670				
---------------	-------	---------------	--	--------	--	--	--	--

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II, т

Объем: 92,5*0,41

20. E27-06-020-01	0,41	<u>3 437,90</u>	<u>2 769,94</u>	1 410	182	<u>1 136</u>	<u>38,3</u>	<u>15,703</u>
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия		442,75	315,39			129	19,08	7,823
<i>Накладные расходы</i>	142			442				
<i>Сметная прибыль</i>	81			252				

21. E27-06-021-01	-0,82	<u>7,39</u>	<u>3,72</u>	-6	-1	<u>-3</u>	<u>0,09</u>	<u>-0,074</u>
При изменении толщины покрытия на 0,5 см исключать до толщ 3см: из расценке 27-06-020-1 к=-2, 1000 м2 покрытия		1,04						

Объем: -2*410

<i>Накладные расходы</i>	142			-1				
<i>Сметная прибыль</i>	81			-1				

22. C410-0006	29,68	<u>570,70</u>		16 938				
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, т								

Объем: (96,6-2*12,1)*0,41

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				65 275	1 130	<u>15 347</u>		<u>108,157</u>
						1 129		69,826

Раздел 2. Ремонт тротуаров

23. E68-14-1	1,5	<u>1 417,77</u>	<u>709,23</u>	2 127	1 063	<u>1 064</u>	<u>68,26</u>	<u>102,39</u>
Разборка бортовых камней на бетонном основании БР.100.20.8, 100 м		708,54	113,55			170	9,4	14,1
<i>Накладные расходы</i>	104			1 282				
<i>Сметная прибыль</i>	60			740				

24. E68-13-2	0,156	<u>1 761,59</u>	<u>1 184,57</u>	275	90	<u>185</u>	<u>57,76</u>	<u>9,011</u>
--------------	-------	-----------------	-----------------	-----	----	------------	--------------	--------------

Объем: 150*0,2*0,1*1,26

Поправки: $M: =376.04*1.103*1.02/6.32$

30. E27-02-010-02	1,5	<u>4 424,18</u>	<u>104,20</u>	6 636	1 159	<u>156</u>	<u>76,08</u>	<u>114,12</u>
Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий, П5-У, 100 м бортового камня		772,97	11,02			17	0,68	1,02
<i>Вычт.ресурсы: C101-1805:[M-(10.56=10557.18*0.001)]; C102-0038:[M-(119.87=705.14*0.17)]</i>								
Накладные расходы	142			1 670				
Сметная прибыль	81			953				

31. E06-01-001-01	-0,075	<u>64 895,61</u>	<u>2 609,79</u>	-4 867	-126	<u>-196</u>	<u>180</u>	<u>-13,5</u>
Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		1 686,60	291,78			-22	18	-1,35

Объем: -0,5*0,1*150

*Вычт.ресурсы: C101-1668:[M-(2412.50=9.65*250)]; C411-0001:[M-(0.40=1.98*0.2)]*

*Добавл.ресурсы: C401-0006:[M-(60599.22=594.11*102)]*

Накладные расходы	105			-155				
Сметная прибыль	55			-81				

32. С.Прайс Авангард	3,15	<u>1 877,16</u>		5 913				
Поробрик П-5у (12443*1,02*1,103), м3								

Объем: 150*0,021

Поправки: $M: =12443*1.103*1.02/6.32/1.18$

33. E27-07-002-01	1,56	<u>592,78</u>	<u>322,22</u>	925	416	<u>503</u>	<u>26,24</u>	<u>40,934</u>
Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня фр. 0-10мм, 100 м2 дорожек и тротуаров		266,60	42,03			66	3,17	4,945
<i>Вычт.ресурсы: C408-0391:[M-(4660.42=267.84*17.4)]</i>								
Накладные расходы	142			684				
Сметная прибыль	81			390				

34. E27-07-002-02	-3,12	<u>14,02</u>	<u>8,53</u>	-44	-17	<u>-27</u>	<u>0,54</u>	<u>-1,685</u>
При изменении толщины оснований на каждый 1 см исключать до толщ 10см к норме 27-07-002-1 к=-2, 100 м2 дорожек и тротуаров		5,49	1,21			-4	0,1	-0,31

Объем: -2*156

*Вычт.ресурсы: C408-0391:[M-(401.76=267.84*1.5)]*

Накладные расходы	142			-30				
Сметная прибыль	81			-17				

35. С Прайс "СГМК".	19,66	<u>66,94</u>		1 316				
---------------------	-------	--------------	--	-------	--	--	--	--

Щебень из доменного шлака фр. 0-10 т.ч.
прил. 27.2 (376,04*1,02*1,103), м3

Объем: 156*0,1*1,26

Поправки: М: =376.04*1.103*1.02/6.32

36. Е27-07-001-04	1,56	<u>304,01</u>	<u>73,39</u>	474	184	<u>114</u>	<u>10,21</u>	<u>15,928</u>
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия		118,03	0,32				0,02	0,031
<i>Вычт.ресурсы: С410-0054:[М-(3940.42=551.88*7.14)]</i>								
Накладные расходы		142		261				
Сметная прибыль		81		149				
37. Е27-07-001-02	3,12	<u>37,64</u>	<u>11,75</u>	118	81	<u>37</u>	<u>2,32</u>	<u>7,238</u>
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: при изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 до толщ. 4см к=2, 100 м2 покрытия		25,89						
Объем: 2*156								
<i>Вычт.ресурсы: С410-0054:[М-(667.77=551.88*1.21)]</i>								
Накладные расходы		142		115				
Сметная прибыль		81		66				
38. С410-0006	14,91	<u>570,70</u>		8 509				
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, т								
Объем: (7,14+1,21*2)*1,56								
39. Е47-01-046-04	1	<u>2 061,55</u>		2 062	382		<u>40</u>	<u>40</u>
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2		382,00						
Накладные расходы		115		439				
Сметная прибыль		77		294				
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				24 670	3 372	<u>2 515</u>		<u>328,747</u>
						301		24,442

. ИТОГО ПО АКТУ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

. МАТЕРИАЛОВ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 23, 24; %=80 - по стр. 2, 3; %=105 - по стр. 8, 31; %=95 - по стр. 11; %=142 - по стр. 14, 16, 18, 20, 21, 27, 28, 30, 33, 34, 36, 37; %=115 - по стр. 39)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 23, 24; %=38 - по стр. 2, 3; %=51 - по стр. 8; %=43 - по стр. 11; %=81 - по стр. 14, 16, 18, 20, 21, 27, 28, 30, 33, 34, 36, 37; %=55 - по стр. 31; %=77 - по стр. 39)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

Расчет стоимости работ в текущем уровне цен на март 2017 г.

Строительные работы ТЦ ЗП	21,324	
Строительные работы ТЦ ЗПМ	21,324	
Строительные работы ТЦ ЭМ	6,152	
Строительные работы ТЦ материалы	Расчет	
Строительные работы ТЦ НР	21,324	с к-0,85
Строительные работы ТЦ СП	21,324	с к-0,8
Строительные работы ТЦ всего		

СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

СТОИМОСТЬ ПОГРУЗКИ-РАЗГРУЗКИ

. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 5, 6, 9, 12, 25)

. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 5, 6, 9, 12, 25)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ

-

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПОГРУЗКИ-РАЗГРУЗКИ -

Погрузка-разгрузка БЦ ЭМ

Погрузка-разгрузка БЦ ЗПМ

Погрузка-разгрузка ТЦ ЗП 21,324

Погрузка-разгрузка ТЦ ЗПМ 21,324

Погрузка-разгрузка ТЦ ЭМ 6,152

Погрузка-разгрузка ТЦ в т.ч. НР 21,324

Погрузка-разгрузка ТЦ в т.ч. СП 21,324

89 945	4 502	<u>17 862</u>	<u>436,904</u>
		1 430	94,268
82 784	4 418	<u>11 204</u>	<u>428,081</u>
		1 252	82,467
45 117			
7 227			

4 178

94 189

Протокол №03И/2017 от 14.03.2017

94 209			
26 698			
68 927			
491 847			
131 016			
71 341			
857 340			
7 161	84	<u>6 658</u>	<u>8,823</u>
		178	11,801
2 170	84	<u>1 667</u>	<u>8,823</u>
		178	11,801
263			
156			
7 161			
2 170			
1 667			
178			
1 791			
3 796			
10 255			
5 608			
3 327			

Погрузка-разгрузка ТЦ всего

ПЕРЕВОЗКА (таб.8)

Перевозка (таб.8) ТЦ

10,144

Перевозка ТЦ всего

. ВСЕГО ПО АКТУ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Оплата основных рабочих ТЦ

Оплата механизаторов ТЦ

Стоимость механизмов ТЦ

Стоимость материалов ТЦ

Перевозка ТЦ

ИТОГО ТЦ

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЦ

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ТЦ

ВСЕГО ТЦ

Строительный контроль

2,14

Итого ТЦ

НДС

18

Всего по акту с НДС

Итого к оплате согласно договора № РТ-8-Д от 27.07.2017, протокола от 18.08.2017 снижение 5% от 1118031,00 (в т.ч. НДС - 162019,75)

в т.ч. : федеральный бюджет

73

областной бюджет

27

муниципальный бюджет

25% заинтересованных лиц

Итого к оплате

Сдал: Директор ООО "Евроспецремонт"

М.П.

Принял: Директор ООО "УК Проспект"

М.П.

Председатель совета МКД:

Согласовано:

Директор МБУ "Дирекция ЖКХ"

Объемы:

Расценки:

Объемы: 1 Карьер и т.д.
Расценки: 1000 руб/м³



20 981

4 991

4 991

50 629

50 629

101 350

7 490

4 334

96 000

30 494

79 182

491 847

50 629

717 658

136 624

74 668

928 950

19 880

948 830

170 789

1 119 619

1 062 129,45


581 515,87

215 081,22

0,00


265 532,36

1062129,45



/ Г.А.Элоян/

(должность, подпись, Ф.И.О)



/ А.А. Зенин/

(должность, подпись, Ф.И.О)

Стройка: г.Новокузнецк, Центральный район
Объект: Благоустройство дворовых территорий

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
к АКТУ № 2

Благоустройство дворовых территорий по адресу ул.Кутузова,40 (дополнительный перечень)

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Кемеровской области в редакции 2014г."

№ пп	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость в базисных ценах (руб.)		Сметная стоимость в текущих ценах (руб.)		Индекс для сметных цен
			Кол-во механизма-		на ед. изм.	общая	на ед. изм.	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Материальные ресурсы

1.	C101-0782	Покówki из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,005084	5 610,29	29	37 676,44	192	6,621
2.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,101308	1 876,40	190	21 225,39	2 150	11,316
3.	C102-0025	Брусочки обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,0615	1 134,41	70	5 262,12	324	4,629
4.	C401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1,2	594,11	713	4 237,57	5 085	7,132
5.	C402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,09	696,05	63	4 223,33	380	6,032
6.	C407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	111,97	1 680	711,30	10 670	6,351
7.	C410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	44,59	570,70	25 448	4 444,34	198 173	7,787
8.	C410-0022	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	37,93	518,60	19 670	4 023,08	152 595	7,758
9.	C411-0001	Вода	м3	23,8797	1,98	47	25,30	604	12,851
10.	С Прайс "СГМК".	Щебень из доменного шлака фр. 40-70 т.ч. прил. 27.2 (363,79*1,02*1,103)	м3	140,42	64,76	9 094	409,28	57 471	6,320
11.	С Прайс "СГМК".	Щебень из доменного шлака фр. 20-40 т.ч. прил. 27.2 (363,79*1,02*1,103)	м3	41,33	64,76	2 677	409,28	16 916	6,319
12.	С Прайс "СГМК".	Щебень из доменного шлака фр. 0-10 т.ч. прил. 27.2 (376,04*1,02*1,103)	м3	23,44	66,94	1 569	423,06	9 917	6,321
13.	С.Прайс Авангард	Поробрик П-5у (12443*1,02*1,103)	м3	3,15	1 877,16	5 913	11 863,65	37 370	6,320
Итого по разделу					67 163		491 847	7,323	
ИТОГО ПО СМЕТЕ					67 163		491 847	7,323	

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проведил:



Ведомость объемов
на капитальный ремонт придомовой территории по адресу
Центральный район Квартал 7а (ул.Кутузова,40)
(дополнительный перечень)



№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Раздел 1. Ремонт парковки.			
1	Валка деревьев(карагач) диаметром свыше 30 см.	шт.	7
		м3	7,57
3	Корчевка пней диаметром более 32 см.	шт.	30
		м3	11,27
4	Засыпка ям подкоренных щебнем шлаковым фр.40-70	шт.	30
		м3	11,27
5	Погрузка строительного мусора (7.57+11,27)*0,61	тн	11,49
6	Перевозка строительного мусора (класс груза1) (15 км)	тн	11,49
7	Демонтаж опор ВЛ 0,38 - 10 кв (1 шт = 0,63 м/куб)	шт.	2,0
		м3	1,26
10	Погрузочные работы (ж/б опоры)1,26*2,5	тн	3,15
11	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (15км)	тн	3,15
12	Разработка земляного корыта под уширения и парковки бульдозерами мощностью 79кВт (108 л.с.)(410*0,4) 2 гр.	м3	164,0
14	Погрузка грунта (164,0*1,75)	тн	287,0
15	Перевозка грунта (класс груза 1) (164,0*1,75)(15 км)	тн	287,0
16	Устройство шлакового основания фр.40-70 , толщ.25 см. (410,0*0,25)	м3	102,5
17	Устройство шлакового основания фр.20-40 толщ.8см. (410,0*0,08)	м3	32,8
18	Устройство покрытия из крупнозернистого а/бетона толщ. 4см, Марки II	м2	410,0
19	Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона толщ. 3см, Марки II, тип Б	м2	410,0
Раздел 2. Ремонт отмостки,тротуаров.			
20	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР.100.20.8 (150,0*0,014*2,4)+(150,0*0,04)	м.п.	150,0
		тн	11,04
21	Разборка а/б покрытия (отмостка, пдходы к подъездам)(156,0*0,04)	м3	6,24
22	Погрузочные работы (асфальтобетон)11,04+6,24*1,98)	тн	23,4
23	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (15км)	тн	23,4
24	Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.0-10 под дорожные бордюры В=20см, Н=10 см	м2	31,2
		м3	3,1
26	Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч.: П-5У (длина-3м, объем 1м.п.-0,021м3)		150,0
		м.п.	150,0
25	Устройство шлакового основания фр.0-10,толщ.10см.	м2	156,0
		м3	15,6
27	Подготовка почвы толщиной 15 см с внесением растительной земли	м2	100,0
28	Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона толщ.4см, Марки II, тип Б	м2	156,0

Составил: Шваб

Проверил: Алекс

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор	Форма по ОКУД	Код 0322005		
Заказчик (Генподрядчик) ООО "УК "Проспект" г. Новокузнецк, пр.Металлургов,д.8	по ОКПО			
Подрядчик (Субподрядчик) ООО "Евроспецремонт" г.Новокузнецк ул.Верхне-редаково, д.68	по ОКПО			
Стройка: Благоустройство дворовых территорий МКД г.Новокузнецка				
Объект: Благоустройство дворовых территорий по адресу ул.Кутузова,40				
	Вид деятельности по ОКДП			
	Договор подряда (контракта)	номер	РТ-8-Д	
		дата	27	07 2017
		Вид операции		
			Отчетный период	
			с	по
			27.07.2017	30.09.2017
	Номер документа	Дата составления		
	1	30.09.2017		

**А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
(минимальный перечень) руб.
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
								на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заготовительно-складские расходы 2%, транспортные расходы 10,3%

Раздел 1. Ремонт дворовых проездов

1. Е68-14-1	1,95	1 417,77	709,23	2 765	1 382	1 383	68,26	133,107
Разборка бортовых камней на бетонном основании БР.100.30.18, 100 м		708,54	113,55			221	9,4	18,33
Накладные расходы	104			1 667				
Сметная прибыль	60			962				
2. Е68-12-10	0,659	23 025,16	22 839,73	15 173	122	15 051	19,79	13,04161

Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 110 мм, 1000 м2 покрытия	185,43	489,89			323	30,39	20,02701	
<i>Накладные расходы</i>	104			463				
<i>Сметная прибыль</i>	60			267				
3. Т01-01-01-045 Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика), 1 т груза	38,38	<u>18,98</u> 2,71	<u>9,73</u> 1,38	728	104	<u>373</u> 53	<u>0,289</u> 4,375	<u>11,09182</u>
Объем: 195*0,12+0,032*195*2,4								
<i>в т.ч. Накладные расходы</i>	100			157				
<i>в т.ч. Сметная прибыль</i>	60			94				
4. Т03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	168,9	<u>15,36</u>	<u>15,36</u>	2 594		<u>2 594</u>		
Объем: 38,38+65,9*1,98								
5. Е27-04-001-03 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного под дорожные бордюры: из щебня фр. 0-10мм толщ. 15см, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,088	<u>4 617,09</u> 121,95	<u>4 465,64</u> 478,22	407	11	<u>393</u> 42	<u>12,77</u> 2,617	<u>1,12376</u>
Объем: (175+20)*0,3*0,15								
<i>Накладные расходы</i>	142			75				
<i>Сметная прибыль</i>	81			43				
6. С Прайс "СГМК". Щебень из доменного шлака фр. 0-10 т.ч. прил. 27.2 (376,04*1,02*1,103), м3	11,06	<u>66,94</u>		740				
Объем: (195)*0,3*0,15*1,26								
<i>Поправки: М: =376.04*1.103*1.02/6.32</i>								
7. Е27-02-010-02	1,95	<u>4 424,18</u>	<u>104,20</u>	8 627	1 507	<u>203</u>	<u>76,08</u>	<u>148,356</u>

Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий П-1у, П-1У-1, 100 м бортового камня		772,97	11,02			21	0,68	1,326	
Объем: 175+20									
<i>Вычт.ресурсы: С101-1805:[M-(10.56=10557.18*0.001)]; С102-0038:[M-(119.87=705.14*0.17)]</i>									
Накладные расходы		142				2 170			
Сметная прибыль		81				1 238			
8. Е06-01-001-01	-0,0975	<u>64 895,61</u>	<u>2 609,79</u>		-6 326	-164	<u>-254</u>	<u>180</u>	<u>-17,55</u>
Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		1 686,60	291,78				-28	18	-1,76
Объем: -0,5*0,1*195									
<i>Вычт.ресурсы: С101-1668:[M-(2412.50=9.65*250)]; С411-0001:[M-(0.40=1.98*0.2)]</i>									
<i>Добавл.ресурсы: С401-0006:[M-(60599.22=594.11*102)]</i>									
Накладные расходы		105				-202			
Сметная прибыль		55				-106			
9. С. Прайс Авангард	9,19	<u>1 568,20</u>			14 412				
Поресбрик П-1у (10395*1,02*1,103), м3									
Объем: 175*0,0525									
<i>Поправки: М: =10395*1.103*1.02/6.32/1.18</i>									
10. С.Прайс Авангард	1,05	<u>1 814,02</u>			1 905				
Поресбрик П-1У-1(12024,46*1,02*1,103), м3									
Объем: 20*0,0525									
<i>Поправки: М: =12024.46*1.103*1.02/6.32/1.18</i>									
11. Е68-37-1	4	<u>64,77</u>	<u>3,69</u>		260	51	<u>15</u>	<u>1,29</u>	<u>5,16</u>
Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см, 1 колодец		12,67							
Накладные расходы		104			53				
Сметная прибыль		60			31				
12. С101-2536	4	<u>1 079,46</u>			4 318				
Люки чугунные тяжелые, шт.									
13. Е27-04-001-03	0,3295	4 617,09	4 465,64		1 521	40	<u>1 471</u>	<u>12,77</u>	<u>4,207715</u>

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного, фр. 0- 10мм, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	121,95	478,22			158	29,74	9,799	
Объем: 659*0,05								
<i>Накладные расходы</i>	142				281			
<i>Сметная прибыль</i>	81				160			
14. С Прайс "СГМК". Щебень из доменного шлака фр. 0-10 т.ч. прил. 27.2 (376,04*1,02*1,103), м3	41,52	66,94		2 779				
Объем: 659*0,05*1,26								
<i>Поправки: М: =376.04*1.103*1.02/6.32</i>								
15. E27-03-004-01 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона, 100 т смеси	0,5536	<u>55 854,67</u> 255,36	<u>3 067,84</u> 356,69	30 920	141	<u>1 698</u> 197	21,5	<u>21,77</u> 11,9
Объем: 659*0,035*2,4								
<i>Накладные расходы</i>	142			480				
<i>Сметная прибыль</i>	81			274				
16. E27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов, 1 т	0,33	<u>1 981,77</u>	<u>49,08</u> 8,59	654		<u>16</u> 3	0,66	0,218
Объем: 659*0,0005								
<i>Накладные расходы</i>	142			4				
<i>Сметная прибыль</i>	81			2				
17. E27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0,659	<u>3 437,90</u> 442,75	<u>2 769,94</u> 315,39	2 265	292	<u>1 825</u> 208	<u>38,3</u> 19,08	<u>25,2397</u> 12,57372
Объем: 659*0,0005								
<i>Накладные расходы</i>	142			710				
<i>Сметная прибыль</i>	81			405				
18. С410-0006 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, т	63,66	<u>570,70</u>		36 331				

Объем: (96,6)*0,659

19. E47-01-046-04	2,9	<u>2 061,55</u>		5 979	1 108		<u>40</u>	<u>116</u>
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2		382,00						
Накладные расходы	115			1 274				
Сметная прибыль	77			853				

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

126 052 4 594 24 768
1 198 451,829477
79,4137

Раздел 2. Установка скамеек, урн

20. E09-05-002-01	0,00059	<u>1 361,55</u>	<u>335,11</u>				<u>35,79</u>	<u>0,0211161</u>
Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий каркасов в целом (крепление лавки, урны), 10 т конструкций		532,20						

Объем: (0,617*0,3*4)*4/1000*2

21. C204-0003	0,0059	<u>5 794,34</u>		34				
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм, т								

Объем: (0,617*0,3*4)*4/1000*2

22. С.Прайс	4	<u>643,79</u>		2 575				
Лавка -ЛЗ, шт.								

Поправки: М: =4500/1.18/6.32*1.046*1.02

23. С.Прайс	4	<u>171,68</u>		687				
Урна СО-1, шт.								

Поправки: М: =1200/1.18/6.32*1.046*1.02

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

3 296 0,0211161

. ИТОГО ПО АКТУ

129 348 4 594 24 768
1 198 451,8505931
79,4137

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

126 026 4 490 21 801
440,737657

. МАТЕРИАЛОВ -

40 683 1 145 75,03838

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 2, 11; %=142 - по стр. 5, 7, 13, 15-17; %=105 - по стр. 8; %=115 - по стр. 19)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 11; %=81 - по стр. 5, 7, 13, 15-17; %=55 - по стр. 8; %=77 - по стр. 19)

**ВСЕГО, СТОИМОСТЬ
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ
РАБОТ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ
МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -**

Строительные работы ТЦ ЗП	21,324
Строительные работы ТЦ ЗПМ	21,324
Строительные работы ТЦ ЭМ	6,152
Строительные работы ТЦ материалы	Расчет
Строительные работы ТЦ НР	с к-0,85
Строительные работы ТЦ СП	с к-0,8
Строительные работы ТЦ всего	
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	

СТОИМОСТЬ ПОГРУЗКИ-РАЗГРУЗКИ

. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
(%=100 - по стр. 3)

. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 -
по стр. 3)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ

-

**ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПОГРУЗКИ-
РАЗГРУЗКИ -**

Погрузка-разгрузка БЦ ЭМ	
Погрузка-разгрузка БЦ ЗПМ	
Погрузка-разгрузка ТЦ ЗП	21,324
Погрузка-разгрузка ТЦ ЗПМ	21,324
Погрузка-разгрузка ТЦ ЭМ	6,152
Погрузка-разгрузка ТЦ в т.ч. НР	21,324
Погрузка-разгрузка ТЦ в т.ч. СП	21,324
Погрузка-разгрузка ТЦ всего	
ПЕРЕВОЗКА (таб.8)	
Перевозка (таб.8) ТЦ	10,144
Перевозка ТЦ всего	

. **ВСЕГО ПО АКТУ
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ**

6 975

4 129

137 130

0,0211161

95 745

24 416

134 120

722 154

126 496

70 409

1 148 924

3 322

104

2 967

11,09182

53

4,37532

728

104

373

11,09182

53

4,37532

157

94

3 322

728

373

53

2 218

1 130

2 295

3 348

2 004

9 865

2 594

2 594

26 314

26 314

140 452

7 132

4 223

Оплата основных рабочих ТЦ

Оплата механизаторов ТЦ

Стоимость механизмов ТЦ

Стоимость материалов ТЦ

Перевозка ТЦ

ИТОГО ТЦ

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЦ

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ТЦ

ВСЕГО ТЦ

Строительный контроль

2,14

Итого ТЦ

НДС

18

Всего по акту с НДС

Итого к оплате согласно договора № РТ-8-9 от 27.07.2017 . Протокола от 18.08.2017 снижение на 5% (в т.ч. НДС - 206989,38)

в т.ч. :федеральный бюджет

73

областной бюджет

27

муниципальный бюджет

11% заинтересованных лиц

Итого к оплате

в т.ч. НДС 18%



Сдал - Директор ООО "Евроспецремонт"

М.П.

Принял: Директор ООО "УК Проспект"

М.П.

Председатель совета МКД: _____

Согласовано:

Директор МБУ "Дирекция ЖКХ" _____

Кузнецов А.А./


Объемы: _____

Расценки: _____




97 963
25 546
136 415
722 154
26 314
982 846
129 844
72 413
1 185 103
25 361,20
1 210 464,20
217 883,56
1 428 347,76
1 356 930,37

881 597,66
326 070,37
0,00
149 262,34
1 356 930,37
206 989,38



/ Г.А.Эляян/

(должность, подпись, Ф.И.О)



/ А.А. Зенин/

(должность, подпись, Ф.И.О)

Стройка: г.Новокузнецк, Центральный район
Объект: Благоустройство дворовых территорий

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

к АКТУ №1

Благоустройство дворовых территорий по адресу ул.Кутузова,40 (минимальный перечень)

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Кемеровской области в редакции 2014г."

№ пп	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость в базисных ценах (руб.)		Сметная стоимость в текущих ценах (руб.)		Индекс для сметных цен
			Кол-во механиз-		на ед. изм.	общая	на ед. изм.	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Материальные ресурсы

1.	C101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,002768	2 803,90	8	46 283,57	128	16,000
2.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,0040858	5 610,29	23	37 676,44	154	6,696
3.	C101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	2,478E-05	11 767,69		69 612,15	2	
4.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,3879836	1 876,40	728	21 225,39	8 235	11,312
5.	C101-2536	Люки чугунные тяжелые	шт.	4	1 079,46	4 318	4 857,54	19 430	4,500
6.	C102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,09885	1 134,41	112	5 262,12	520	4,643
7.	C204-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм	т	0,0059	5 794,34	34	36 708,27	217	6,382
8.	C401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1,56	594,11	927	4 237,57	6 611	7,132
9.	C402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,117	696,05	81	4 223,33	494	6,099
10.	C402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0,02	623,48	12	3 531,64	71	5,917
11.	C403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	4	45,29	181	335,59	1 342	7,414
12.	C407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	43,5	111,97	4 871	711,30	30 942	6,352
13.	C410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	63,66	570,70	36 331	4 444,34	282 927	7,787
14.	C410-0022	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	55,9136	518,60	28 997	4 023,08	224 945	7,758
15.	C410-9014	Лом асфальтобетона	т	143,5302					
16.	C411-0001	Вода	м3	6,22075	1,98	12	25,30	157	13,083
17.	С Прайс "СГМК".	Щебень из доменного шлака фр. 0-10 т.ч. прил. 27.2 (376,04*1,02*1,103)	м3	52,58	66,94	3 520	423,06	22 244	6,319
18.	С. Прайс Авангар	Поробрик П-1у (10395*1,02*1,103)	м3	9,19	1 568,20	14 412	9 911,02	91 082	6,320
19.	С.Прайс	Лавка -ЛЗ	шт.	4	643,79	2 575	4 068,75	16 275	6,320
20.	С.Прайс	Урна СО-1	шт.	4	171,68	687	1 085,02	4 340	6,317

21. С.Прайс Авангард	Поробрик П-1У-1(12024,46*1,02*1,103)	м3	1,05	1 814,02	1 905	11 464,61	12 038	6,319
-------------------------	--------------------------------------	----	------	----------	-------	-----------	--------	-------

Итого по разделу				99 734		722 154	7,241
-------------------------	--	--	--	---------------	--	----------------	--------------

ИТОГО ПО СМЕТЕ

				99 734		722 154	7,241
--	--	--	--	---------------	--	----------------	--------------

Составил: Иван Волк _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Е.В.С. _____
(должность, подпись, Ф.И.О)



Ведомость объемов
на ремонт придомовой территории по адресу
Центральный район Квартал 7а (ул Кутузова, 40)
(минимальный перечень)



№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Раздел 1. Ремонт дворовых проездов.			
1	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР.100.30.18 (175,0+20,0+0,0)(Мусор)(195,0*0,12+0,032*195,0*2,4)	м.п.	195,0
		тн	38,38
2	Срезка а/б покрытия фрезой(В=1000мм, Н=10см)	м2/м3	659 / 65,9
3	Погрузочные работы (бортовые камни)	тн	38,38
4	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (15км)	тн	168,9
5	Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.0-10 под дорожные бордюры В=30см, Н=15 см	м2	58,5
		м3	8,8
6	Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч.:		195,0
	П-1У (длина-5,7м, объем 1м.п.-0,0525м3)	м.п.	175,0
	П-1У(длина-1,0м, объем 1м.п.-0,0525м3)	м.п.	20,0
7	Устройство выравнивающего слоя из шлакового щебня фр.0-10, Н-10 см (659,0*0,05)	м2	659,0
8	Устройство выравнивающего слоя из крупнозернистого а/бетона (659,0*0,035*2,4), Марки II	м2	659,0
		тн	55,36
9	Розлив битума (659,0*0,0005)	тн	0,33
10	Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона толщ.4см., Марки II, тип Б	м2	659,0
11	Подготовка почвы толщиной 15 см. с внесением растительной земли.	м2	290,0
Раздел 2. Установка скамеек, урн.			
13	Установка скамеек	шт.	4
14	Установка урн	шт.	4

Составил: _____

Проверил: _____