

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс) Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка, г. Новокузнецк, ул. Спартака, 24, тел. 8(3843) 92-02-32	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс) АО "СК "ЮКС" 654006, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Черноморская (Куйбышевский р-он), дом. 1, тел. 8(3843) 99-39-14	по ОКПО	55616277
Стройка	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	16715959
Объект	Выполнение работ по текущему ремонту пешеходных тротуаров в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" Ремонт пешеходного тротуара по ул. Циолковского (нечетная сторона) (наименование, адрес)	Вид деятельности по ОКДП	
		номер	0139300001521000018 52769
		дата	06.09.2021
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
5	30.08.2022	с 10.05.2022 по 27.06.2022

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ИГК: 000 F2 34217044931 21 000032 0

Управление ДКХиБ
Администрации
г. Новокузнецка
Вх. № 3363/22 от 01.09.20 22 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 66 140 671,20 тыс.руб.

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.				
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	1	ТЕР27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии	100 м шва									
			Объем=90,52 / 100										
			1 ОТ					214,96					194,58
			2 ЭМ					3 658,74					3 311,89
			3 в т.ч. ОТМ					61,96					56,09
			4 М					544,81					493,16
			3Т	чел.-ч	21,89			19,814828					
			3ТМ	чел.-ч	4,49			4,064348					
			Итого по расценке					4 418,51					3 999,63
			ФОТ										250,67
Итого по разделу 1												0,9052	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21		%	126		126					
		Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21		%	95		95					
2	2	ТЕР27-03-008-04	Всего по позиции									
		Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3 конструкций	0,0091								4 553,61
		Объем=(0,2*0,05*90,52) / 100										
		1 ОТ						1 796,20				16,35
		2 ЭМ						3 519,74				32,03
		3 в т.ч. ОТм						557,60				5,07
		ЗТ	чел.-ч		179,8							
		ЗТм	чел.-ч		45,63							
		Итого по расценке										
		ФОТ						5 315,94				48,38
		Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%		126							21,42
		Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%		95							26,99
3	3	ТССЦ-509-9900	Всего по позиции									
		Строительный мусор (Автомобильные дороги)	т	1,79								95,72
		Объем=0,2*0,05*90,52*1,98										
4	4	ТЕР27-03-008-02	Всего по позиции									
		Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3 конструкций	0,0652								0,00
		Объем=(0,2*0,36*90,52) / 100										
		1 ОТ						123,87				8,08
		2 ЭМ						613,34				39,99
		3 в т.ч. ОТм						60,37				3,94
		ЗТ	чел.-ч		13,22							
		ЗТм	чел.-ч		3,79							
		Итого по расценке										
		ФОТ						737,21				48,07
		Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%		126							12,02
		Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%		95							15,15
5	5	ТССЦ-509-9900	Всего по позиции									
		Строительный мусор (Автомобильные дороги)	т	11,41								74,64
		Объем=0,2*0,36*90,52*1,75										
6	6	ТЕР27-03-010-01	Всего по позиции									
		Разборка бортовых камней: на бетонном основании (П-2)	100 м	0,8377								0,00
		Объем=83,77/100										
		1 ОТ										
		ЗТ	чел.-ч		76,7							618,74
		Итого по расценке										
								738,62				618,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21		НР Автомобильные дороги	%	126		126			618,74		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21		СП Автомобильные дороги	%	95		95			779,61		
7	7	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор (бортовой камень П-2 вес 135 кг; объём 0,054м3) (Благоустройство (ремонтно-строительные)) Объем=83,77*135/1000	т			11,31			1 986,15		
8	8	ТЕРр68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (П-5) Объем=1269,84/100	100 м			12,6984			0,00		
			1 ОТ					708,54		8 997,32		
			2 ЭМ					709,23		9 006,09		
			3 в т.ч. ОТм					113,55		1 441,90		
			3Т	чел.-ч	68,26		866,792784					
			3Тм	чел.-ч	9,4		119,36496					
			Итого по расценке				1 417,77			18 003,41		
			ФОТ							10 439,22		
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102		НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			10 648,00		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102		СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			5 637,18		
9	9	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор (бортовой камень П-5 вес 40 кг; объём 0,016м3) (Благоустройство (ремонтно-строительные)) Объем=40*1269,84/1000	т			50,79			34 288,59		
12	10	ТССЦпр-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=1,79+11,41+11,31+50,79	1 т груза			75,3	4,49		0,00		
			Всего по позиции							338,10		
13	11	ТССЦпр-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза Объем=1,79+11,41+11,31+50,79	1 т груза			75,3	15,36		338,10		
			Всего по позиции							1 156,61		
			Итого по разделу 1 Демонтажные работы:							1 156,61		
			Итого прямые затраты (справочно)							24 212,94		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							9 835,07		
			Эксплуатация машин							13 884,71		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 507,00		
			Материалы							493,16		
			Строительные работы							42 493,42		
			в том числе:							41 336,81		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			оплата труда эксплуатация машин и механизмов в том числе оплата труда машинистов (ОТм) материалы накладные расходы сметная прибыль Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ Итого ФОТ (справочно) Итого накладные расходы (справочно) Итого сметная прибыль (справочно) Итого по разделу 1 Демонтажные работы							9 835,07 12 728,10 1 507,00 493,16 11 785,59 6 494,89 1 156,61 11 342,07 11 785,59 6 494,89 42 493,42		
15	12	ТЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), грунта группа грунтов 2 (щебеночное основание и покрытые) Объем=3171,259*0,35/1000 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 3ТМ Итого по расценке ФОТ	1000 м3 грунта			1,1099	949,58 121,41	7,49	1 053,94 134,75		
			Приказ Минстроя России № НР Земляные работы, выполняемые 812/пр от 21.12.2020 Прил. механизированным способом п.1.1	%			92			134,75		
			Приказ Минстроя России № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от 11.12.2020 Прил. механизированным способом п.1.1	%			46			61,99		
16	13	ТССЦ-509-9900	Всего по позиции Строительный мусор (Земляные работы, выполняемые механизированным способом) Объем=3171,259*0,05*1,98+3171,259*0,3*1,75	т			1978,87			1 239,90		
17	14	ТССЦпг-01-01-043	Всего по позиции Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=3171,259*0,05*1,98+3171,259*0,3*1,75	1 т груза			1978,87	4,49		0,00 8 885,13		
23	15	ТССЦпг-03-21-01-015	Всего по позиции Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза Объем=3171,259*0,05*1,98+3171,259*0,3*1,75	1 т груза			1978,87	15,36		8 885,13 30 395,44		
			Итого по разделу 2 Демонтаж конструктива тротуаров : Итого прямые затраты (справочно) в том числе: Эксплуатация машин в том числе оплата труда машинистов (Отм) Строительные работы Строительные работы в том числе: эксплуатация машин и механизмов в том числе оплата труда машинистов (ОТм) накладные расходы сметная прибыль							30 395,44 40 334,51 40 334,51 134,75 40 520,47 10 125,03 9 939,07 134,75 123,97 61,99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ									
			Итого ФОТ (справочно)							30 395,44		
			Итого накладные расходы (справочно)							134,75		
			Итого сметная прибыль (справочно)							123,97		
			Итого по разделу 2 Демонтаж конструктива тротуаров							61,99		
										40 520,47		
29	16	ТЕРр68-3-2	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм (тополь 230 шт+86шт; 8 шт - карагач) общий диаметром 50 см - 4,69 м3 /шт Объем=4,69*3 1 ОТ 2 ЭМ 3Т Итого по расценке ФОТ	1 складочн ый м3 кряжей чел.-ч	14,07		63,1743	45,21 21,04 66,25		636,10 296,03 932,13 636,10 648,82		
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	%	102							
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	%	54							343,49
30	17	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор общий диаметром 30- 50 см - 4,69 м3 /шт (Благоустройство (ремонтно-строительные)) Объем=4,69*3*0,6	т	8,442					1 924,44		
31	18	ТССЦпг-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=4,69*3*0,6	1 т груза	8,442			4,49		0,00 37,90		
32	19	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза Объем=4,69*3*0,6	1 т груза	8,442			15,36		37,90 129,67		
Корчевка пней			Всего по позиции							129,67		
39	20	ТЕР01-02-105-03	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см (Тополь 230шт+86шт) (Карагач 8 шт) Объем=3 / 100 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 3ТМ Итого по расценке ФОТ	100 пней чел.-ч	0,03					32,61 3,48 1 086,95 116,08 1 086,95		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, п. 1.4 сопутствующим, укрепительным)		%	89		89			3,10		
		Приказ Минстроя России № СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, п. 1.4 сопутствующим, укрепительным)		%	41		41			1,43		
40	21	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))	Т			0,8071			37,14		
Засыпка ям												
46	22	ТЕР01-02-107-01	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) Объем=3 / 100	100 ям			0,03					
			2 ЭМ					295,40		8,86		
			3 в т.ч. ОТм					37,77		1,13		
			ЗТм	чел.-ч	2,33		0,0699					
			Итого по расценке					295,40		8,86		
			ФОТ							1,13		
			Приказ Минстроя России № НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, п. 1.4 сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,01		
			Приказ Минстроя России № СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, п. 1.4 сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0,46		
47	23	ТССЦ-407-0013	Земля растительная механизированной заготовки (объем пней) (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))	м3			1,326			10,33		
Итого по позиции												
			Итого по разделу 3 Деревья :							148,47		
			Итого прямые затраты (справочно) в том числе:							1 289,64		
			Оплата труда рабочих							636,10		
			Эксплуатация машин							505,07		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							4,61		
			Материалы							148,47		
			Строительные работы							2 287,95		
			в том числе:							2 120,38		
			оплата труда									
			эксплуатация машин и механизмов							636,10		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							337,50		
			материалы							4,61		
			накладные расходы							148,47		
			сметная прибыль							652,93		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							345,38		
			Итого ФОТ (справочно)							167,57		
			Итого накладные расходы (справочно)							640,71		
			Итого сметная прибыль (справочно)							652,93		
			Итого по разделу 3 Деревья							345,38		
			Итого по разделу 3 Деревья							2 287,95		
Раздел 4. Планировка территории												
48	24	ТЕР01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 (в доля бортового камня от демонтажа автомобильной дороги шириной 0,2м)	1000 м2			0,006284					
			Объем=(0,2*31,42) / 1000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3 в т.ч. ОТМ 4 М					1,21	8	315,69		
			ЗТ	чел.-ч	0,54	8	140,8855248	401,76	8	0,00		
			ЗТМ	чел.-ч	0,1	8	26,089912					
			Итого по расценке					14,02				
			ФОТ							3 657,81		
			Приказ Министра России № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 812/лр от 21.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее п.21.1	%	113	113				1 748,03		
			Приказ Министра России № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 774/лр от 11.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее п.21.1	%	77	77				1 975,27		
60	27	ТССЦ-409-0082	Щебень шлакоковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000 (н.р. приложение 27.2) (Автомобильные дороги) Объем=3261,239*0,2*1,26	м3			821,83	94,86		6 979,06		
61	28	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров			32,61239			77 958,79		
			Объем=3261,239 / 100									
			1 ОТ					266,60		8 694,46		
			2 ЭМ					322,22		10 508,36		
			3 в т.ч. ОТМ					42,03		1 370,70		
			4 М					4 664,38		129,15		
			ЗТ	чел.-ч	26,24		855,7491136					
			ЗТМ	чел.-ч	3,17		103,3812763					
			Итого по расценке					592,78		19 331,97		
			ФОТ							10 065,16		
			Приказ Министра России № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 812/лр от 21.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее п.21.1	%	113	113				11 373,63		
			Приказ Министра России № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 774/лр от 11.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее п.21.1	%	77	77				7 750,17		
62	29	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 10 см)	100 м2 дорожек и тротуаров			-32,61239			38 455,77		
			Объем=-3261,239 / 100									
			ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			1 ОТ					5,49	2	-358,08		
			2 ЭМ					8,53	2	-556,37		
			3 в т.ч. ОТМ					1,21	2	-78,92		
			4 М					401,76	2	0,00		
			ЗТ	чел.-ч	0,54	2	-35,2213812					
			ЗТМ	чел.-ч	0,1	2	-6,522478					
			Итого по расценке					14,02		-914,45		
			ФОТ							-437,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	Устройство покрытия дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			-493,81		
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			-336,49		
63	30	ТССЦ-409-0072	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000 (н.р. приложение 27.2) (Автомобильные дороги)	м3			410,92	105,16		-1 744,75		
			Объем=3261,239*0,1*1,26							43 212,35		
			Всего по позиции									
64	31	ТЕР27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см	1000 м2			3,261239					
			Объем=3261,239/1000									
			1 ОТ	м	0,65			204,94		668,36		
			2 ЭМ	м	0			4 375,98		14 271,12		
			3 в т.ч. ОТМ	чел.-ч	18,58			126,32		411,96		
			4 М	чел.-ч	7,98			1,82		5,94		
			101-9010 Битум	м	0,65							
			410-9010 Смесь асфальтобетонная	м	0							
			ЗТ	чел.-ч	18,58							
			ЗТМ	чел.-ч	7,98							
			Итого по расценке					4 582,74		14 945,42		
			ФОТ							1 080,32		
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		126			1 361,20		
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95			1 026,30		
			Всего по позиции							17 332,92		
65	32	ТЕР27-07-006-02	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01 (до 5 см)	1000 м2			3,261239					
			Объем=3261,239/1000									
			ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			1 ОТ	м	0			6,69	2	43,64		
			2 ЭМ	м	0			221,04	2	1 441,73		
			3 в т.ч. ОТМ	чел.-ч	0,67			4,59	2	29,94		
			410-9010 Смесь асфальтобетонная	м	0							
			ЗТ	чел.-ч	0,67							
			ЗТМ	чел.-ч	0,27							
			Итого по расценке					227,73		1 485,37		
			ФОТ							73,58		
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		126			92,71		
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95			69,90		
			Всего по позиции							1 647,98		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	33	ТССЦ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (Автомобильные дороги) Объем=0,65*3,261239	Т			2,1198054	1 876,40		3 977,60		
67	34	Конъюнктурный анализ п 2	Смесь асфальтобетонная тип А 8 Вн (Автомобильные дороги) Объем=0,05*2,4*3261,239 Цена=(6546,75+131,97)	Т			391,35	6 678,72		277 464,65	9,42	2 613 717,00
Итого по разделу 8 покрытие тротуаров :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого по разделу 8 покрытие тротуаров												
503 740,14												
Раздел 9. Бортовые камни												
БР 100.30.18 - бортовые камни												
68	35	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотнен ного грунта			0,0396675					
Объем=0,43*0,1*92,25/100												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТм												
3Т												
3Тм												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Министра России № НР Земляные работы, выполняемые 812/пр от 21.12.2020 Прил. механизированным способом п.1,1												
Приказ Министра России № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от 11.12.2020 Прил. механизированным способом п.1,1												
Итого по расценке												
398,70												
15,81												
6,55												
6,03												
3,01												
Итого по позиции												
24,85												
69	36	ТЕР27-07-002-01	Устройство основания толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (В -0,43 см, Н-10 см) тротуаров	100 м2 дорожек и тротуаров			0,396675					
Объем=0,43*92,25/100												
1 ОТ												
266,60												
105,75												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М 3Т 3Тм Итого по расценке ФОТ					322,22 42,03 4 664,38		127,82 16,67 1,57		
			Приказ Министра России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		126			235,14 122,42 154,25		
			Приказ Министра России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95			116,30		
70	37	ТЕР27-07-002-02	Всего по позиции На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 10 см)	100 м2 дорожек и тропуаров			-0,396675			505,69		
			Объем=-0,43*92,25/100 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			1 ОТ									
			2 ЭМ					5,49	2	-4,36		
			3 в т.ч. ОТМ					8,53	2	-6,77		
			4 М					1,21	2	-0,96		
			3Т					401,76	2	0,00		
			3Тм									
			Итого по расценке									
			ФОТ					14,02		-11,13		
			Приказ Министра России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		126			-5,32 -6,70		
			Приказ Министра России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95			-5,05		
71	38	ТССЦ-409-0062	Всего по позиции Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 1000 (Конструкции из кирпича и блоков) Объем=0,43*0,1*1,26*92,25	м3			5	114,78		-22,88 573,90		
72	39	ТЕР27-02-010-02	Всего по позиции Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортовог о камня			0,9225			573,90		
			Объем=92,25/100									
			1 ОТ									
			2 ЭМ					772,97		713,06		
			3 в т.ч. ОТМ					104,20		96,12		
			4 М					11,02		10,17		
			413-9010 Камни бортовые	м	100			3 677,44		3 392,44		
			3Т									
			Итого по расценке									
			ФОТ							4 201,62 723,23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126		126					911,27
		Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95					687,07
73	40	ТССЦ-403-8022	Камни бортовые БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91) (Автомобильные дороги)	шт.	92,25		83,25					5 799,96 7 679,81
Всего по позиции												
БР 100.20.8 - бортовые камни	7 679,81											
76	41	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотнен ного грунта	0,3185							
			Объем=1273,85*0,1*0,25/100									
			1 ОТ				128,43					40,90
			2 ЭМ				270,27					86,08
			3 в т.ч. ОТм				36,72					11,70
			3Т	чел.-ч	12,53							
			3Тм	чел.-ч	3,04							
			Итого по расценке				398,70					126,98
			ФОТ									52,60
			Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	%	92		92					48,39
			Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	%	46		46					24,20
Всего по позиции												
77	42	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (В - 25 см)	100 м2 дорожек и тротуаров	3,1846							199,57
			Объем=0,25*1273,85/100									
			1 ОТ				266,60					849,01
			2 ЭМ				322,22					1 026,14
			3 в т.ч. ОТм				42,03					133,85
			4 М				4 664,38					12,61
			3Т	чел.-ч	26,24							
			3Тм	чел.-ч	3,17							
			Итого по расценке				592,78					1 887,76
			ФОТ									982,86
			Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		126					1 238,40
			Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95					933,72
Всего по позиции												
78	43	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 10 см)	100 м2 дорожек и тротуаров	-3,1846							4 059,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=0,25*1273,85/100 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			1 ОТ					5,49	2		-34,97	
			2 ЭМ					8,53	2		-54,33	
			3 в т.ч. ОТм					1,21	2		-7,71	
			4 М					401,76	2		0,00	
			3Т	чел.-ч	0,54	2	-3,439368					
			3Тм	чел.-ч	0,1	2	-0,63692					
			Итого по расценке				14,02				-89,30	
			ФОТ								-42,68	
			Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		126				-53,78	
			Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95				-40,55	
78.1	44	ТССЦ-409-0062	Все по позиции								-183,63	
			Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 10-20 мм, марка 1000 (Автомобильные дороги) Объем=0,1*0,25*1,26*1273,85	м3			40,13	114,78			4 606,12	
79	45	ТЕР27-02-010-02	Все по позиции								4 606,12	
			Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового о камня			12,7385					
			Объем=1273,85/100									
			1 ОТ					772,97			9 846,48	
			2 ЭМ					104,20			1 327,35	
			3 в т.ч. ОТм					11,02			140,38	
			4 М					3 677,44			1 661,48	
			413-9010 Камни бортовые	М	100		1273,85					
			3Т	чел.-ч	76,08		969,14508					
			3Тм	чел.-ч	0,68		8,66218					
			Итого по расценке				1 007,60				12 835,31	
			ФОТ								9 986,86	
			Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		126				12 583,44	
			Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95				9 487,52	
80	46	ТССЦ-403-8023	Все по позиции								34 906,27	
			Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (Автомобильные дороги)	шт.			1273,85	29,54			37 629,53	
81	47	ТССЦ-401-0006	Все по позиции								37 629,53	
			Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (Автомобильные дороги) Объем=0,86*5,9*12,7385	м3			64,64	594,11			38 403,27	
82	48	ТССЦ-402-0004	Все по позиции								38 403,27	
			Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (Автомобильные дороги) Объем=0,33*0,06*12,7385	м3			0,25	696,05			174,01	
Восстановление насыпного грунта у бортового камня БР 100.20.8											174,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	49	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (В - 0,4 м, Н - 0,25 м) Объем=0,25*533,307/100	100 м3 грунта			1,33					
			1 ОТ					797,39				1 060,53
			3Т	чел.-ч	88,5		117,705					1 060,53
			Итого по расценке					797,39				1 060,53
			ФОТ									943,87
			Приказ Минстроя России № НР Земляные работы, выполняемые ручным 812/пр от 21.12.2020 Прил. способом п.1.2	%	89		89					424,21
			Приказ Минстроя России № СП Земляные работы, выполняемые ручным 774/пр от 11.12.2020 Прил. способом п.1.2	%	40		40					424,21
			Всего по позиции				133,33	111,97				2 428,61
84	50	ТСЦЦ-407-0013	Земля растительная механизированной заготовки (Земляные работы, выполняемые ручным способом) Объем=0,25*533,307	м3								
			Всего по позиции				133,33	111,97				14 928,96
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГАЗОНА У БОРТОВОГО КАМНЯ БР 100.20.8												
85	51	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (В - 0,4 м) Объем=533,307/100	100 м2								
			1 ОТ					382,00				2 037,23
			4 М					1 679,55				8 957,16
			3Т	чел.-ч	40		213,3228					10 994,39
			Итого по расценке					2 061,55				2 037,23
			ФОТ									2 098,35
			Приказ Минстроя России № НР Озеленение. Защитные лесонасаждения 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	%	103		103					1 466,81
			Приказ Минстроя России № СП Озеленение. Защитные лесонасаждения 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41	%	72		72					1 466,81
			Всего по позиции				5,33307					14 559,55
86	52	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную Объем=533,307/100	100 м2								
			1 ОТ					60,86				324,57
			2 ЭМ					479,28				2 556,03
			3 в т.ч. ОТМ					38,17				203,56
			4 М					312,30				1 665,52
			3Т	чел.-ч	5,99		31,9450893					4 546,12
			3ТМ	чел.-ч	2,74		14,6126118					528,13
			Итого по расценке					852,44				543,97
			ФОТ									380,25
			Приказ Минстроя России № НР Озеленение. Защитные лесонасаждения 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	%	103		103					380,25
			Приказ Минстроя России № СП Озеленение. Защитные лесонасаждения 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41	%	72		72					380,25
			Всего по позиции				5,33307					5 470,34
У БОРТОВОГО КАМНЯ БР 100.30.18												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	53	ТЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2); однослойных Объем=13,937/1000	1000 м2 основани я			0,013937					
			1 ОТ					362,95				5,06
			2 ЭМ					5 088,16				70,91
			3 в т.ч. ОТМ					658,20				9,17
			4 М					33 417,84				0,83
			3Т	чел.-ч	36,96		0,5151115					
			3ТМ	чел.-ч	41,95		0,5846572					
			Итого по расценке					5 510,51				76,80
			ФОТ									14,23
			Приказ Минстроя России № НР-Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		126					17,93
			Приказ Минстроя России № СП-Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95					13,52
			Всего по позиции									108,25
88	54	ТЕР27-04-006-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (до 30 см)	1000 м2 основани я			0,013937					
			Объем=13,937/1000									
			ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расч.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расч.; ТЗ=15; ТЗМ=15)									
			2 ЭМ					254,49	15			53,20
			3 в т.ч. ОТМ					36,19	15			7,57
			4 М					2 056,45	15			0,00
			3ТМ	чел.-ч	2,51	15	0,5247281					
			Итого по расценке					254,49				53,20
			ФОТ									7,57
			Приказ Минстроя России № НР-Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		126					9,54
			Приказ Минстроя России № СП-Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95					7,19
			Всего по позиции									69,93
89	55	ТССЦ-408-0011	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм (н.р. - приложение 27.2) (Автомобильные дороги) Объем=13,937*0,3*0,8*1,26	м3			4,215	152,39				642,32
			Всего по позиции									642,32
90	56	ТССЦ-408-0010	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм (н.р. - приложение 27.2) (Озеленение. Защитные лесонасаждения) Объем=13,937*0,3*0,2*1,26	м3			1,054	152,67				160,91
			Всего по позиции									160,91
91	57	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т			0,0084					
			Объем=0,6*13,937/1000									
			2 ЭМ									0,41
			3 в т.ч. ОТМ					49,08				0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М					1 932,69				16,23
			ЗТМ				0,005544					
			Итого по расценке	чел.-ч	0,66							
			ФОТ					1 981,77				
			Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		126					16,64
			Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95					0,07
			Итого по позиции									
92	58	ТСЭМ-120101	Автогудронаторы 3500 л - (Тех часть, п.1.27.8, маш.-ч Доставка битумной эмульсии на 30км)				0,00579	148,74				16,80
			Объем=0,0084*3,42*30/148,74									
			2 ЭМ					148,74				0,86
			3 в т.ч. ОТМ					26,01				0,15
			Итого по расценке					148,74				
			ФОТ									0,86
			Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		126					0,15
			Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95					0,19
			Итого по позиции									
93	59	ТЕР27-06-020-03	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3				0,013937					1,19
			Объем=13,937/1000									
			1 ОТ					442,75				6,17
			2 ЭМ					2 769,94				38,60
			3 в т.ч. ОТМ					315,39				4,40
			4 М					225,21				3,14
			Смесь асфальтобетонная	т	95,8		1,3351646					
			ЗТМ	чел.-ч	38,3		0,5337871					
			Итого по расценке	чел.-ч	19,08		0,265918					
			ФОТ					3 437,90				47,91
			Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		126					10,57
			Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95					13,32
			Итого по позиции									
94	60	ТЕР27-06-021-03	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 (до 6 см)				0,013937					71,27
			Объем=13,937/1000									
			ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)									
			1 ОТ									
			2 ЭМ					1,04		4		0,06
			4 М					3,51		4		0,20
			Смесь асфальтобетонная	т	12	4	0,668976	2,63		4		0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	0,09	4	0,0050173					
			3Т					7,18				
			Итого по расценке									
			ФОТ							0,41		
			Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги									
			812/пр от 21.12.2020 Прил.									
			п.21		126					0,06		
			Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги									
			774/пр от 11.12.2020 Прил.									
			п.21		95					0,06		
95	61	Конъюнктурный анализ п 1	Смесь асфальтобетонная тип А16 Нт	т	2	5 456,82	0,013937			1 158,60	9,42	10 914,00
			(Автомобильные дороги)									
			Объем=1,3351646+0,668976									
			Цена=(5252,50+204,32)									
			Всего по позиции									
96	62	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из	1000 м2	0,013937					1 158,60		10 914,00
			горячих асфальтобетонных смесей плотных покрытия									
			мелкозернистых типа АБВ, плотность									
			каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3									
			Объем=13,937/1000									
			1 ОТ			442,75				6,17		
			2 ЭМ			2 769,94				38,60		
			3 в т.ч. ОТМ			315,39				4,40		
			4 М			225,21				3,14		
			410-9010 Смесь асфальтобетонная									
			3Т		96,6		1,3463142					
			3Тм		38,3		0,5337871					
					19,08		0,265918					
			Итого по расценке									
			ФОТ			3 437,90				47,91		
			Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги									
			812/пр от 21.12.2020 Прил.									
			п.21		126					10,57		
			Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги									
			774/пр от 11.12.2020 Прил.									
			п.21		95					10,04		
97	63	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины	1000 м2	0,013937					71,27		
			покрытия добавлять или исключать: к									
			расценке 27-06-020-01 (до 5 см)									
			Объем=13,937 / 1000									
			ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			1 ОТ						1,04	2	0,03	
			2 ЭМ						3,72	2	0,10	
			4 М						2,63	2	0,07	
			410-9010 Смесь асфальтобетонная									
			3Т		12,1		0,3372754					
					0,09		0,0025087					
			Итого по расценке									
			ФОТ			7,39				0,20		
			Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги									
			812/пр от 21.12.2020 Прил.									
			п.21		126					0,03		
			Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги									
			774/пр от 11.12.2020 Прил.									
			п.21		95					0,03		
98	64	Конъюнктурный анализ п 2	Смесь асфальтобетонная тип А 8 Вн	т	1,68	6 678,72	0,27			1 191,08	9,42	11 220,00
			Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(Автомобильные дороги) Объем=1,3463142+0,3372754 Цена=(6546,75+131,97)									
			Всего по позиции									11 220,00
			Итого по разделу 9 Бортовые камни :									1 191,08
			Итого прямые затраты (справочно) в том числе:									143 195,67
			Оплата труда рабочих Эксплуатация машин									14 960,78 5 372,04
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)									534,88
			Материалы									122 862,85
			Строительные работы в том числе:									175 236,25
			оплата труда эксплуатация машин и механизмов в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									14 960,78 5 372,04
			материалы									534,88
			накладные расходы сметная прибыль									122 862,85
			Итого ФОТ (справочно)									18 522,00
			Итого накладные расходы (справочно)									13 518,58
			Итого сметная прибыль (справочно)									15 495,66
			Итого по разделу 9 Бортовые камни									18 522,00
												13 518,58
												175 236,25
			Раздел 10. Установка колодцев									
99	65	ТЕР06-01-015-06	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (труба D=720мм)	1 Т			0,0525					
			Объем=0,0175*3									
			1 ОТ					535,57				28,12
			2 ЭМ					648,24				34,03
			3 в т.ч. ОТм					28,37				1,49
			4 М					8 110,67				3,97
			3Т									
			3Тм									
			Итого по расценке					2,432325				
			ФОТ					0,091875				
			Итого по расценке					1 259,37				
			Приказ Минстроя России № НР Бетонные и железобетонные монолитные 812/пр от 21.12.2020 Прил. конструкции и работы в строительстве	%	102		102					
			п.6 Приказ Минстроя России № СП Бетонные и железобетонные монолитные 774/пр от 11.12.2020 Прил. конструкции и работы в строительстве	%	58		58					
			Всего по позиции									
100	66	ТССЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	Т			0,0525	10 050,04				113,49
			Объем=0,0175*3									527,63
			Всего по позиции									
101	67	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле			0,0036					527,63
			Объем=1,2*0,1*3/100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Н		1 ОТ						1 686,60			6,07		
		2 ЭМ						2 609,79			9,40		
		3 в т.ч. ОТм						291,78			1,05		
		4 М						2 412,90			8,69		
		401-9021 Бетон	м3	102			0,3672						
		ЗТ	чел.-ч	180			0,648						
		ЗТм	чел.-ч	18			0,0648						
		Итого по расценке						6 709,29			24,16		
		ФОТ									7,12		
		Приказ Минстроя России № НР Бетонные и железобетонные монолитные 812/пр от 21.12.2020 Прил. конструкции и работы в строительстве	%	102			102				7,26		
	Приказ Минстроя России № СП Бетонные и железобетонные монолитные 774/пр от 11.12.2020 Прил. конструкции и работы в строительстве	%	58			58				4,13			
	п.6												
	п.6												
	Всего по позиции									35,55			
102	68	ТССЦ-401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3			0,3672	568,45		208,73			
			(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)										
			Всего по позиции							208,73			
			Итого по разделу 10 Установка колодцев :										
			Итого прямые затраты (справочно)							826,64			
			в том числе:										
			Оплата труда рабочих							34,19			
			Эксплуатация машин							43,43			
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2,54			
			Материалы							749,02			
			Строительные работы							885,40			
			в том числе:										
			оплата труда							34,19			
			эксплуатация машин и механизмов							43,43			
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2,54			
			материалы							749,02			
			накладные расходы							37,46			
			сметная прибыль							21,30			
			Итого ФОТ (справочно)							36,73			
			Итого накладные расходы (справочно)							37,46			
			Итого сметная прибыль (справочно)							21,30			
			Итого по разделу 10 Установка колодцев							885,40			
			Итого по акту:										
			Итого прямые затраты (справочно)							670 317,32			
			в том числе:										
			Оплата труда рабочих							44 647,76			
			Эксплуатация машин							98 538,43			
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							5 603,85			
			Материалы							527 131,13			
			Строительные работы							765 178,44			
			Строительные работы							733 458,82	9,42		
			в том числе:										
			оплата труда							44 647,76			
			эксплуатация машин и механизмов							66 818,81			
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							5 603,85			
			материалы							527 131,13			
			накладные расходы							56 810,31			
			сметная прибыль							38 050,81			
			СМР - 2 кв 2021г - Письмо Минстроя № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г.								7 207 981,00		
											6 909 182,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
СМР - 2 кв 2021г - Письмо Минстроя № 245332-ИФ/09 от 14.06.2021г.			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ									
Итого ФОТ (справочно)			50 251,61									
Итого накладные расходы (справочно)			56 810,31									
Итого сметная прибыль (справочно)			38 050,81									
НДС 20%			153 035,69									
ВСЕГО по акту			918 214,13									
			1 441 596,20									
			8 649 577,20									

Сдал: Директор АО СК "ЮКС"

Принял: Начальник управления

30.08.2022

01.09.2022



по доверенности №1/1 от 10.01.2022г. [должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия)]
Федоров А.А.

по доверенности №14 от 31.01.2022г. [должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия)]
Котельникова Е.И.