

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	16	ТЕР01-02-107-01 Редакция 2014г.-II	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) HP (6 руб.); 80% от ФОТ (8 руб.) СП (3 руб.); 45% от ФОТ (8 руб.)	100 ям	0,19	295,4		295,4	37,77		56	56	7	2,33	0,44
15	17	ТССПн-01-01-01-007 Редакция 2014г.-II	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого	1 т груза	20,406	16,79					343				
16	18	ТССПн-03-21-01-015 Редакция 2014г.-II	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	20,406	15,36					313				

Раздел 2. Дорожная одежда проездов (616 м2+87,8 м2)

17	22	ТЕР27-04-006-03 Редакция 2014г.-II	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие выше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2); нижнего слоя двухслойных 3 939,55 = 34 786,24 - 189 x 163,21 HP (114 руб.); 142% от ФОТ (80 руб.) СП (65 руб.); 95% от ФОТ (80 руб.)	1000 м2 основания	0,088	3939,55	325,53	3574,42	456,24		347	29	315	40	33,15 2,92	29,53 2,6
18	23	ТЕР27-04-006-04 Редакция 2014г.-II	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 ДОБАВИТЬ ДО ЗОСМ 254,49 = 2 310,94 - 12,6 x 163,21 HP (83 руб.); 142% от ФОТ (58 руб.) СП (47 руб.); 95% от ФОТ (58 руб.)	1000 м2 основания	1,317	254,49		254,49	36,19		335		335	48		2,51 3,31
19	24	ТССП-409-0072 Редакция 2014г.-II	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000	м3	33,2	105,16				3491						
20	25	ТЕР27-04-006-02 Редакция 2014г.-II	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие выше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2); верхнего слоя двухслойных 5 787,14 = 39 145,58 - 13 x 167,45 - 189 x 163,21 HP (133 руб.); 142% от ФОТ (108 руб.) СП (87 руб.); 95% от ФОТ (108 руб.)	1000 м2 основания	0,088	5787,14	359,71	5368,03	687,36		509	32	472	60	36,63 3,22	44,75 3,94
21	26	ТЕР27-04-006-04 Редакция 2014г.-II	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 ДОБАВИТЬ ДО ЗОСМ 254,49 = 2 310,94 - 12,6 x 163,21 HP (43 руб.); 142% от ФОТ (30 руб.) СП (24 руб.); 95% от ФОТ (30 руб.)	1000 м2 основания	0,702	254,49		254,49	36,19		179		179	25		2,51 1,76
22	27	ТССП-409-0062 Редакция 2014г.-II	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 1000	м3	25,5	114,78				2927						
23	28	ТССП-409-0052 Редакция 2014г.-II	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	1,4	111,89				157						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	29	ТЕР27-06-020-06 Редакция 2014г.-И1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (109 руб.): 142% от ФОТ (77 руб.) СП (62 руб.): 95% от ФОТ (77 руб.)	1000 м2 покрытия	0,088	3259,67	442,75	2761,87	314,9	287	39	243	28	38,3 3,37	19,05 1,68
25	30	ТЕР27-06-021-06 Редакция 2014г.-И1	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 ДОБАВИТЬ ДЮ 7СМ НР (1 руб.): 142% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 95% от ФОТ (1 руб.)	1000 м2 покрытия	0,527	7,18	1,04	3,51		4	1	2		0,09 0,05	
26	31	ТССП-410-0022 Редакция 2014г.-И1	Смесь асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка П	т	14,233	518,6				7381					
27	32	ТЕР27-06-020-01 Редакция 2014г.-И1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (109 руб.): 142% от ФОТ (77 руб.) СП (62 руб.): 95% от ФОТ (77 руб.)	1000 м2 покрытия	0,088	3437,9	442,75	2769,94	315,39	303	39	244	28	38,3 3,37	19,08 1,68
28	33	ТЕР27-06-021-01 Редакция 2014г.-И1	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 ДОБАВИТЬ ДЮ 5СМ НР (142% от ФОТ) СП (95% от ФОТ)	1000 м2 покрытия	0,176	7,39	1,04	3,72		1		1		0,09 0,02	
29	34	ТССП-410-0006 Редакция 2014г.-И1	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	т	10,606	570,7				6053					
30	35	ТЕР27-07-002-01 Редакция 2014г.-И1	Устройство оснований толщиной 12 см под бордюры из щебня НР (10 руб.): 142% от ФОТ (7 руб.) СП (6 руб.): 95% от ФОТ (7 руб.)	100 м2 дорожек и тротуаров	0,019	592,78	266,6	322,22	42,03	11	5	6	1	26,24 0,5	3,17 0,06
31	36	ТЕР27-07-002-02 Редакция 2014г.-И1	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 ИСКЛЮЧИТЬ ДЮ 10 СМ НР (14,02 = 415,78 - 1,5 x 267,84) НР (142% от ФОТ) СП (95% от ФОТ)	100 м2 дорожек и тротуаров	-0,038	14,02	5,49	8,53	1,21	-1		-1		0,54 -0,02	0,1
32	37	ТССП-409-0062 Редакция 2014г.-И1	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 1000	м3	0,2	114,78				23					
33	38	ТЕР27-02-010-01 Редакция 2014г.-И1	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях НР (45 руб.): 142% от ФОТ (32 руб.) СП (26 руб.): 95% от ФОТ (32 руб.)	100 м бортового камня	0,038	3366,39	772,97	104,2	11,02	128	29	4		76,08 2,89	0,68 0,03
34	39	Прайс Авангард	Камни бортовые П-1У-41	шт	0,95	301,82				287					

Установка бетонных полуфер для предотвращения просада нежелательного транспорта

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
46	86	ТЕР47-01-015-07 Редакция 2014г.-ИИ	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 25%	10 ям	2,4 24/10	350,43	168,1				841	403		17,94 43,06	
47	87	ТЕР47-01-017-01 Редакция 2014г.-ИИ	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7х0,7 м СП (227 руб.): 90%*0,85 от ФОТ (297 руб.)	10 деревьев	2,4 24/10	228,01	108,2	47,23	3,76		547	260	113	9,36 22,46	0,27 0,65
48	88	Прайс	Яблоня сибирская	шт	8	100,63 800/1,18*1,02* 1,103/7,58					805				
49	89	Прайс	Ель сибирская	шт	1	7169,67 57000/1,18*1,0 2*1,103/7,58					7170				
50	90	Прайс	Рябина обыкновенная	шт	7	161 1280/1,18*1,02 *1,103/7,58					1127				
51	91	Прайс	Сирень обыкновенная	шт	8	100,63 800/1,18*1,02* 1,103/7,58					805				
52	92	ТЕР47-01-031-18 Редакция 2014г.-ИИ	Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 50% НР (206 руб.): 115% от ФОТ (1918 руб.) СП (1467 руб.): 90%*0,85 от ФОТ (1918 руб.)	10 м травшей	17,2 172/10	297,33	101,38				5114	1744		10,82 186,1	
53	93	ТЕР47-01-033-02 Редакция 2014г.-ИИ	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: двухрядную НР (3169 руб.): 115% от ФОТ (2756 руб.) СП (2108 руб.): 90%*0,85 от ФОТ (2756 руб.)	10 м живой изгороди	17,2 172/10	192,47	141,41	48,98	3,9		3310	2432	842	67 13,13 225,84	0,28 4,82
54	94	Цена поставщик	Сирень венгерская	шт	860	100,63 800/1,18*1,02* 1,02*1,103					86542				
55	95	ТЕР47-01-005-12 Редакция 2014г.-ИИ	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 25% НР (37 руб.): 115% от ФОТ (32 руб.) СП (24 руб.): 90%*0,85 от ФОТ (32 руб.)	10 ям	0,1	1121,96	272,29	133,49	19,92		112	27	13	2 29,06 2,91	1,43 0,14
56	96	ТЕР47-01-009-07 Редакция 2014г.-ИИ	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 1,0х1,0х0,6 м НР (70 руб.): 115% от ФОТ (61 руб.) СП (47 руб.): 90%*0,85 от ФОТ (61 руб.)	10 деревьев или кустарников	0,1	1154,34	497,66	515,57	49,43		115	50	52	5 43,05 4,31	3,25 0,33
57	97	Прайс	Ель голубая крупномерная высотой 4м	шт	1	18238,64 145000/1,18/7,58*1,02*1,103					18239				

Раздел 10. Отметка здания ДК

58	124	ТЕР27-07-002-01 Редакция 2014г.-ИИ	Устройство оснований толщиной 12 см под бордюры из щебня НР (95 руб.): 142% от ФОТ (67 руб.) СП (54 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (67 руб.)	100 м2 дорожек и тротуаров	0,195 65*0,3/100	592,78	266,6	322,22	42,03		116	52	63	8 26,24 5,12	3,17 0,62
----	-----	---------------------------------------	--	----------------------------	---------------------	--------	-------	--------	-------	--	-----	----	----	--------------------	--------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
59	125	ТЕР27-07-002-02 Редакция 2014г.-И1	На каждый 1 см изменения толщины основной ДОБАВИТЬ или исключить к расценке 27-07-002-01 ИСКЛЮЧИТЬ ДО 10 СМ 14,02 = 415,78 - 1,5 x 267,84 И1 ИР (3 руб.): 142% от ФОТ (2 руб.) СП (2 руб.): 95% от ФОТ (2 руб.)	100 м2 дорожек и тротуаров	-0,39 -0,195*2	14,02	5,49	8,53	1,21	-5	-2	-3		0,54 -0,21	0,1 -0,04
60	126	ТССЦ-409-0062 Редакция 2014г.-И1	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 1000	м3		114,78				287					
61	127	ТЕР27-02-010-01 Редакция 2014г.-И1	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях ИР (795 руб.): 142% от ФОТ (560 руб.) СП (452 руб.): 95% от ФОТ (560 руб.)	100 м бортового камня	0,65 65/100	3366,39	772,97	104,2	11,02	2188	502	68	7	76,08 49,45	0,68 0,44
62	128	ТССЦ-403-8023 Редакция 2014г.-И1	Камни бортовые ВР 100,20,8 (бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ГОСТ 6665-91)	шт.		29,54				1920					
63	129	ТЕР27-07-002-01 Редакция 2014г.-И1	Устройство оснований толщиной 12 см под отсыпку из щебня 592,78 = 5 233,20 - 17,4 x 267,84 ИР (311 руб.): 142% от ФОТ (219 руб.) СП (177 руб.): 95% от ФОТ (219 руб.)	100 м2 дорожек и тротуаров	0,635	592,78	266,6	322,22	42,03	376	169	205	27	26,24 16,66	3,17 2,01
64	130	ТЕР27-07-002-02 Редакция 2014г.-И1	На каждый 1 см изменения толщины оснований ДОБАВИТЬ ДО 15 СМ 14,02 = 415,78 - 1,5 x 267,84 И1 ИР (18 руб.): 142% от ФОТ (13 руб.) СП (10 руб.): 95% от ФОТ (13 руб.)	100 м2 дорожек и тротуаров	1,905 0,635*3	14,02	5,49	8,53	1,21	27	10	17	2	0,54 1,03	0,1 0,19
65	131	ТССЦ-409-0062 Редакция 2014г.-И1	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 1000	м3		114,78				1377					
66	132	ТЕР11-01-050-01 Редакция 2014г.-И1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИР (30 руб.): 123% от ФОТ (24 руб.) СП (15 руб.): 75% от ФОТ (24 руб.)	100 м2 поверхности	0,635 63,5/100	733,05	35,36	2,46		465	22	2		3,45 2,19	
67	133	ТЕР06-01-001-16 Редакция 2014г.-И1	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских ИР (202 руб.): 105% от ФОТ (192 руб.) И1 СП (106 руб.): 65% от ФОТ (192 руб.)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0635 63,5*0,1/100	7186,35	2261,77	4119,42	441,6	456	144	262	28	220,66 14,01	27,31 1,73
68	134	ТССЦ-401-0066 Редакция 2014г.-И1	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3		605,69				3907					
69	135	ТССЦ-204-0022 Редакция 2014г.-И1	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм	т	0,564 0,0000,888*(3-5)*63,5/1000,3)	5918,18				3338					
70	136	ТССЦ-204-0037 Редакция 2014г.-И1	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку кардасов и стоек плоских, диаметром 12 мм	т	0,564	1027,5				580					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
71	137	ТЕР46-03-014-01 Редакция 2014г.-И1	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (для стока воды) НР (55 руб.): 110% от ФОТ (50 руб.) СП (30 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (50 руб.)	отверстий 100	0,635	206,92	70,11	136,81		131	45	86		6,84 4,34	
72	138	ТЕР46-03-014-14 Редакция 2014г.-И1	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-01 ИСКЛЮЧИТЬ ДЮ 15 СМ НР (11 руб.): 110% от ФОТ (-10 руб.) СП (-6 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (-10 руб.)	отверстий 100	-3,175	9,35	2,77	6,58		-30	-9	-21		0,27 -0,86	
73	139	ТЕР27-04-001-01 Редакция 2014г.-И1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (20 руб.): 142% от ФОТ (14 руб.) СП (11 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (14 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,03175 63,5*0,05/100	3279,63	151,38	3118,35	213,34	104	5	99	7	15,72 0,5	13,88 0,44
74	140	ТССЦ-408-0121 Редакция 2014г.-И1	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и круглый	м3		157,09				550					
75	141	ТЕР27-07-005-02 Редакция 2014г.-И1	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. НР (1382 руб.): 142% от ФОТ (973 руб.) СП (786 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (973 руб.)	10 м2	6,35	165,9	138,41	20,37	0,78	1053	879	129	5	11,8 7,67	0,06 0,38
76	142	ТССЦ-403-1792 Редакция 2014г.-И1	Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная цветная, толщиной 60 мм	м2	64,77 6,33*10,2	132,74				8598					
77	143	ТЕР27-07-005-05 Редакция 2014г.-И1	Резка тротуарной плитки толщиной 60 мм: угловой шлифовальной машинкой НР (130 руб.): 142% от ФОТ (98 руб.) СП (79 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (98 руб.)	1 м реза	13	17,58	6,82	0,44		229	89	6		0,59 7,67	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										231443	8458	38520	1921	81,512	128,33
В том числе, справочно:										236140	9303	42372	2324	896,64	128,33
Приказ от 29 декабря 2016 г. N 1028/пр табл.3 п.10.3 К=1,1 "Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов "С", территория общесоюзного пользования." ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,1 (Поз. 1-2, 6-8, 10, 22-39, 75-82, 124-131, 139-143, 9, 14-16, 40 41, 137-138, 86-97, 132-136)										4697	846	3852	403	81,512	
Накладные расходы															
Сметная прибыль										13758					
Итого по акту:										8419					
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										2092				3,73	10,08
Погрузо-разгрузочные работы										2134					
Перевозка грузов автотранспортом										13899					
Автомобильные дороги										55658				203,39	34,82
Благоустройство (ремонтно-строительные)										38556				134,6	74,05
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)										330					1,71
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										185				3,95	
Материалы										453					
Озеленение. Защитные лесонасаждения										135869				533,15	5,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Полю															
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										512				2,41	
Итого										8629				15,41	1,73
Всего с учетом "Письмо Министров № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018г. Прогнозные индексы к ТЕР 2001 по объектам строительства. СМР-7,58"										258317				896,64	128,33
Справочно, в базисных ценах:										1958043				896,64	128,33
Основная заработная плата										9303					
Материалы										176283					
Машины и механизмы										42372					
в том числе заработная плата машинистов										2324					
Накладные расходы										13758					
Сметная прибыль										8419					
Временные здания и сооружения 1,4% от 1958043										27413					
Итого										1985456					
Непредвиденные затраты по объекту										338523,96					
Итого с непредвиденными										2323979,96					
С учетом снижения по результату аукциона -8%										2138061,56					
НДС 18%										384851,08					
ВСЕГО по акту										2 522 912,64				896,64	128,33

Сдал: директор ООО "СТРОЙДОРКОМПЛЕКС" *М.О. Никитина* М.О. Никитина

Принял: начальник управления капитала *В.Д. Моренц* В.Д. Моренц

