

Заказчик - Администрация Заводского района города Новокузнецка, 654038, г.Новокузнецк, ул.Тореза, 225
Подрядчик - ООО "Строительная компания "Аркада-Н", 654018, г.Новокузнецк, ул.Промостроевская, 30
Стройка - г. Новокузнецк, Заводской район
Объект - Благоустройство сквера "Первостроителей".

Смета №48/19, Благоустройство сквера "Первостроителей"

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	
	01/32-2018
	18.05.2018

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	26.11.2018	26.06.2018	30.06.2018

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

1 040 277 руб.


Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на Декабрь 2017г

№ пп	Обоименование	Наименование	Ед. изм.	на ед.	всего	Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.			Т/з осн. раб.	Т/з мех.			
						на ед.	общая	в том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пешеходные дорожки из асфальтобетона													
1	ТЕР01-01-013-14 Редакция 2014г.-И1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (4023 руб.): 76%=95%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (1641 руб.): 31%=50%*(0,85*0,8) * 0,9 от ФОТ	1000 м3 грунта		0,28819 (1253*0,23) / 1000	43182,6	12445	899	11536	4399	11	4,35	12,57
2	ТССЦпг-03-21-01-010 Редакция 2014г.-И1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза ЭМ=13,1*10,411 НР 0%=0%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 * 0,9 от ФОТ	1 т груза		345,83 0,28819*1000*1,2	136,38	47164		47164				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	ТЕР27-04-001-03 Редакция 2014г.-И1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного (под а/б покрытие щебень фракция 40-70 мм, марка 1000, h=10см) НР (18410 руб.): 113%=142%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (9449 руб.): 58%=95%*(0,85*0,8) * 0,9 от ФОТ	100 м3		1,253 (1253*0,1) / 100	29712,95	37230	3370	33343	12935	517	16	37,26	
4	ТССЦ-409-0082 Редакция 2014г.-И1	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000 МАТ=94,86*6,153	м3		157,88 126,3*1,28	583,67 94,86*6,153	92150				92150			
5	ТЕР27-04-001-03 Редакция 2014г.-И1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного (под а/б покрытие фракция 10-20 мм, марка 1000, h=8см) НР (14705 руб.): 113%=142%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (7548 руб.): 58%=95%*(0,85*0,8) * 0,9 от ФОТ	100 м3		1 (1253*0,08) / 100	29712,95	29713	2690	26610	10323	413	12,77	29,74	
6	ТССЦ-409-0062 Редакция 2014г.-И1	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 1000	м3		126 100*1,28	620,11	78134				78134			
7	ТЕР27-06-026-01 Редакция 2014г.-И1	Розлив вяжущих материалов НР (52 руб.): 113%=142%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (27 руб.): 58%=95%*(0,85*0,8) * 0,9 от ФОТ	1 т		0,2506 1253*0,2/1000	21440,58	5373		92	46	5281		0,17	
8	ТЕР27-06-020-01 Редакция 2014г.-И1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (23462 руб.): 113%=142%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (12043 руб.): 58%=95%*(0,85*0,8) * 0,9 от ФОТ	1000 м2 покрытия		1,253 1253 / 1000	27410,96	34346	12248	20495	8532	1603	47,99	23,91	
9	ТЕР27-06-021-01 Редакция 2014г.-И1	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (во толщину 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР (66 руб.): 113%=142%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (34 руб.): 58%=95%*(0,85*0,8) * 0,9 от ФОТ	1000 м2 покрытия		1,253	130,02	163	58	34		72	0,23		
10	ТССЦ-410-0006 Редакция 2014г.-И1	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т		151,362 120,8*1,253	4450,12	673579				673579			
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							1 010 297	19 265	139 274	36 235	851 760	81,34	103,65	
Накладные расходы														
В том числе, справочно:							60 754							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							4 026						
							56 728						
							30 759						
Сметная прибыль													
В том числе, справочно:													
							1 642						
							29 117						
							18 113					4,35	12,57
							47 164						
							1 036 533					76,99	91,08
							1 101 810					81,34	103,65
Итого													
							851 760						
В том числе:													
							139 274						
							55 500						
							60 754						
							30 759						
							153 317						
							1 255 127						
							1 040 277						
ВСЕГО по акту с договорным понижающим К= 0,8292191													



Сдал :

Генеральный директор ООО "Строительная компания "Аркада-Н"

(должность)

МП

Козлов Е.М.

(расшифровка подписи)

Принял

Заместитель главы города, руководитель администрации


Заводского района Новокузнецка

(должность)

МП

Ермолаев А.А.

(расшифровка подписи)



Технический надзор

Начальник Управления капитального строительства администрации

(должность)

МП

Моренец В.Д.

(расшифровка подписи)