

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт дворовых проездов Тип 2. 349 м2											
1	ТЕР 27-03-010-02	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	100 м	1,51		1,51		544,1		821,59	
		1 ОТ									
		3 ЭМ									
		2 в т. ч. ОТМ									
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	56,5		85,315					
		ЗТм	чел.-ч	0		0					
		Итого по расценке						544,1		821,59	
1.1	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор ФОТ	т	12,5165563		18,9				821,59	
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147				1 207,74	
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134				1 100,93	
		Всего по позиции								3 130,26	
2	ТЕРр 68-12-8	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезирования 500-1000 мм и толщиной слоя до 70 мм	1000 м2 покрытия	0,32		0,32					
		1 ОТ						92,48		29,59	
		3 ЭМ						11431,43		3 658,06	
		2 в т. ч. ОТМ						249,25		79,76	
		4 М									
	ТССЦ 410-9014	Лом асфальтобетона	т	138,6		138,6					
		ЗТ	чел.-ч	9,87		3,1584					
		ЗТм	чел.-ч	15,51		4,9632					
		Итого по расценке						11523,91		3 687,65	
2.1	ТССЦ 410-9014	Лом асфальтобетона ФОТ	т	138,6		44,4				109,35	
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство	%	102		102				111,54	
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство	%	54		54				59,05	
		Всего по позиции								3 858,24	
3	ТССЦшр 01-01-01-043	Плотушка при автомобильных перевозках мусора строительного с подружкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	18,9		18,9		4,494		84,94	117,6
		Всего по позиции								84,94	
4	ТССЦшр 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилем-самосвалом грузоподъемностью 10 т работающим вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	63,3		63,3		15,36		972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	13,84
		Всего по позиции								84,94	13,84
		Всего по позиции								972,29	

5	ТЕР 01-01-030-07	Всего по позиции Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3	1000 м3 грунта	0,02094	0,02094				972,29
		1 ОТ							
		3 ЭМ					1081,43	22,65	
		2 в т.ч. ОТМ					138,27	2,90	
		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	0	0				
		ЗТм	чел.-ч	8,53	0,1786182				
		Итого по расценке				1081,43		22,65	
		ФОТ						2,90	
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92			2,67	
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	46			1,33	
6	ТССЦпг 01-01-01-036	Всего по позиции Погрузка при автомобильных перевозках гравия (выгрузка учитывает перемещение транспортными) (объемный вес 1,75т/м3, ТЧ 1, прил. 1.1, п.41а)	1 т груза	36,6	36,6	4,494		26,65	
		Всего по позиции							2276
7	ТССЦпг 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	36,6	36,6	15,36		164,48	
		Всего по позиции							13,84
8	ТЕР 27-04-001-03	Всего по позиции Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебенки доменного отвального сталеплавильного, Н-5 см, фр.5-10см.	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,175	0,175			562,18	
		1 ОТ				121,95		21,34	
		3 ЭМ				4465,64		781,49	
		2 в т.ч. ОТМ				478,22		83,69	
		4 М				29,5		5,16	
		ЗТ	чел.-ч	12,77	2,23475				
		ЗТм	чел.-ч	29,74	5,2045				
		Итого по расценке				4617,09		807,99	
8.1	ТССЦ 409-0052 к=1,26т.ч. прил. 27.2	Щебенка шлакобыв для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	126	22,05	111,89		2467,17	

13.1	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,9	-7,9532	594,11	-4 725,08
13.2	ТССЦ 102-0038	Брусель необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все пирины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,17	-0,22916	705,14	-161,59
13.3	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	т	-0,001	-0,001348	10557,18	-14,23
13.4	ТССЦ 403-8126	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (П-1У 1 мп-0,053 м3)	м3	5,25	7,077	2012,95	14 245,65
13.5	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ФОТ	м3	1,5639985	2,10827	594,11	1 252,54
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147		1 056,81
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134		1 553,51
							1 416,13
14	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,057303	-0,057303		19 706,54
		1 ОТ				1686,6	-96,65
		3 ЭМ				2609,79	-149,55
		2 в т.ч. ОТМ				291,78	-16,72
		4 М				2412,9	-138,27
	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102	102		
		ЗТ	чел.-ч	180	-10,31454		
		ЗТм	чел.-ч	18	-1,031454		
		Итого по расценке				6709,29	-384,47
14.1	ТССЦ 411-0001	Вода	м3	-0,2	0,0114606	1,98	0,02
14.2	ТССЦ 101-1668	Роложа	м2	-250	14,32575	9,65	138,24
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102		-113,37
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58		-65,75
15	ТЕР 27-07-005-05	Река тротуарной плитки толщиной 70 мм угловой шлифовальной машинкой	1 м реза	7,5	7,5		-427,60

17.1	ТССЦ 407-0013	Земля растительная механизированной заготовки ФОТ	м3	100	10,1	111,97	1 130,90
	Пр/812-001-2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89		80,54
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40		71,68
							32,22
Всего по позиции							1 315,34

18	ТЕР 01-02-027-04	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1	1000 м2 спланирован ной площади	0,067	0,067		
		1 ОТ				1025	68,68
		3 ЭМ					
		2 в т. ч. ОТМ					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	100	6,7		
		ЗТМ	чел.-ч	0	0		
Итого по расценке						1025	68,68
		Итого по расценке					68,68
		ФОТ					61,13
		НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89		
	Пр/812-001.4-1	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41		28,16
	Пр/774-001.4						
Всего по позиции							157,97

Итого прямые затраты по Разделу I (в базисном уровне цен) **68 434,49**
Итого по Разделу I (в базисном уровне цен) **75 979,68**

Раздел 2. Ремонт автомобильных парковок Тип I 429 м2							
19	ТЕР 01-01-030-06 (ОП ТЕР01 прил 1 п.9в)	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,163	0,163		
		1 ОТ					
		3 ЭМ				949,58	154,78
		2 в т. ч. ОТМ				121,41	19,79
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	0	0		
		ЗТМ	чел.-ч	7,49	1,22087		
Итого по расценке						949,58	154,78
ФОТ							19,79

Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92	18,21
Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	46	9,10

20	ТССЦпг 01-01-01-039	Всего по позиции Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перестной)	1 т груза	228,2	228,2	5,422	1 237,30	13,84	17124
----	---------------------	---	-----------	-------	-------	-------	----------	-------	-------

21	ТССЦпг 03-21-01-015	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	228,2	228,2	15,36	3 505,15	13,84	48 511
----	---------------------	--	-----------	-------	-------	-------	----------	-------	--------

22	ТЕР 27-04-001-03	Всего по позиции Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного (под дорожные бордюры: толщ. 15см)	100 м3	0,0533	0,0533		3 505,15		
----	------------------	---	--------	--------	--------	--	----------	--	--

1 ОТ	чел.-ч	12,77	0,680641		121,95	6,50
3 ЭМ	чел.-ч	29,74	1,585142		4465,64	238,02
2 в т.ч. ОТМ					478,22	25,49
4 М					29,5	1,57
ЗТМ						
Итого по расценке					4617,09	246,09

22.1	ТССЦ 409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	125,891182	6,71	111,89	750,78
------	---------------	--	----	------------	------	--------	--------

Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147	47,03
Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134	42,87
Всего по позиции					1 086,77

23	ТЕР 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (П-1у, Л-3м, Р-0,3м)	100 м	0,71	0,71				
----	------------------	--	-------	------	------	--	--	--	--

1 ОТ	камня				772,97	548,81
3 ЭМ					104,2	73,98
2 в т.ч. ОТМ					11,02	7,82
4 М					3677,44	2 610,98

ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	М	100	100	54,0168
ЗТ		чел.-ч	76,08		

23.1	ГССЦ 401-0006	Итого по расценке	ЗТм	чел.-ч	0,68	0,4828	4554,61	3 233,77
23.2	ГССЦ 102-0038	Бетон тяжёлый, класс В15 (М200)	М3		-5,9	-4,189	594,11	-2 488,73
23.3	ГССЦ 101-1805	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	М3		-0,17	-0,1207	705,14	-85,11
23.4	ГССЦ 403-8126	Гвозди строительные	т		-0,001	-0,00071	10557,18	-7,50
23.5	ГССЦ 401-0006	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (П-IV 1 мп-0,0525 м3)	М3		5,2507042	3,728	2012,95	7 504,28
	Пр/636-021.0-1	Бетон тяжёлый, класс В15 (М200)	М3		1,564	1,11044	594,11	659,72
	Пр/317-021.0	ФОТ						556,63
		НР Автомобильные дороги	%		147	147		818,25
		СП Автомобильные дороги	%		134	134		745,88
24	ТЕР 06-01-001-01	Всего по позиции	100 М3		-0,030182	-0,030182		10 380,56
		Устройство бетонной подготовки	бетона, б/тобетона и железобетона в деле					
		1 ОТ					1686,6	-50,90
		3 ЭМ					2609,79	-78,77
		2 в т.ч. ОТм					291,78	-8,81
		4 М					2412,9	-72,83
	ГССЦ 401-9021	Бетон	М3		102	102		
		ЗТ	чел.-ч		180	-5,43276		
		ЗТм	чел.-ч		18	-0,543276		
		Итого по расценке					6709,29	-202,50
24.1	ГССЦ 411-0001	Вода	М3		-0,2	0,0060364	1,98	0,01
24.2	ГССЦ 101-1668	Рогожа	М2		-250	7,5455	9,65	72,81
	Пр/812-006.0-1	ФОТ						-59,71
		НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%		102	102		-60,90
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%		58	58		-34,63
25	ТЕР 27-04-001-03	Всего по позиции	100 М3		0,644	0,644		-225,21
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного, (фр. 40-70 толщ. 15см),	основания (в плотном теле)					

30	ТЕР 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³	1000 м ² покрытия	0,429	0,429				
		1 ОТ				442,75	189,94		
		3 ЭМ				2769,94	1 188,30		
		2 в т. ч. ОТМ				315,39	135,30		
		4 М				225,21	96,62		
	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	96,6	96,6				
		ЗТ	чел.-ч	38,3	16,4307				
		ЗТм	чел.-ч	19,08	8,18532				
		Итого по расценке				3437,9	1 474,86		
30.1	ТССЦ 410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	т	96,6	41,4414	570,7	23 650,61		
		ФОТ					325,24		
		НР Автомобильные дороги	%	147	147		478,10		
		СП Автомобильные дороги	%	134	134		435,82		
		Всего по позиции					26 039,39		
31	ТЕР 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов (бортовых камней)	100 м ³ грунта	0,053	0,053				
		1 ОТ				797,39	42,26		
		3 ЭМ							
		2 в т. ч. ОТМ							
		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	88,5	4,6905				
		ЗТм	чел.-ч	0	0				
		Итого по расценке				797,39	42,26		
31.1	ТССЦ 407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м ³	100	5,3	111,97	593,44		
		ФОТ					42,26		
		НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89		37,61		
		СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40		16,90		
		Всего по позиции					690,21		

32 ТЕР 01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов I 1000 м2 0,0355 0,0355 спланированной площади

1 ОТ						1025	36,39
3 ЭМ							
2 в т. ч. ОТМ							
4 М							
ЗТ	чел.-ч	100		3,55			
ЗТм	чел.-ч	0		0			
Итого по расценке							
ФОТ						1025	36,39
НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			32,39
СГТ Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			14,92
Всего по позиции							
83,70							

Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном уровне цен) 80 889,87
Итого по Разделу 2 (в базисном уровне цен) 86 158,28

Раздел 3. Ремонт тротуаров Тип III 34,5м2

33 ТЕР 27-03-010-02 Разборка бортовых камней на щебеночном основании 100 м 0,2 0,2

1 ОТ						544,1	108,82
3 ЭМ							
2 в т. ч. ОТМ							
4 М							
ЗТ	чел.-ч	56,5		11,3			
ЗТм	чел.-ч	0		0			
Итого по расценке							
Строительный мусор	т	5		1		544,1	108,82
ФОТ							108,82
НР Автомобильные дороги	%	147		147			159,97
СП Автомобильные дороги	%	134		134			145,82
Всего по позиции							
414,61							

33.1 ТССЦ 509-9900

Пр/636-021.0-1
Пр/317-021.0

34 ТЕРр 68-13-2 Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических

1 ОТ						577,02	32,31
Всего по позиции							
1000 м2 0,056 0,056							

3 ЭМ 1184,57 66,34
 2 в т.ч. ОТМ 189,66 10,62
 4 М

ЗТ чел.-ч 57,76 3,23456
 ЗТМ чел.-ч 15,7 0,8792

34.1 ТССЦ 410-9014 Итого по расценке 1761,59 98,65
 Дом асфальтобетона Т 79,2857143 4,44

Пр/812-102.0-1 ФОТ 42,93
 Пр/774-102.0 НР Благоустройство % 102 43,79
 СП Благоустройство % 54 23,18

35 ТССЦпп 01-01-01-043 **Всего по позиции** 165,62
 Погрузка при автомобильных 1 т груза 5,44 4,494 24,45 13,84 338
 перевозках мусора строительного с
 погрузкой экскаваторами емкостью
 ковша до 0,5 м³

36 ТССЦпп 03-21-01-015 **Всего по позиции** 24,45
 Перевозка грузов I класса 1 т груза 5,44 5,44 83,56 13,84 1156
 автомобильными-самосвалами
 грузоподъемностью 10 т работающих
 вне карьера на расстояние до 15 км

37 **Всего по позиции** 83,56
 ТЕР 01-01-030-06 Работотка грунта с перемещением до 1000 м³ 0,02 0,02
 (ОП ТЕР01 прил.1 п.9в) 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт грунта (108 л.с.), группа грунтов 2

1 ОТ
 3 ЭМ 949,58 18,99
 2 в т.ч. ОТМ 121,41 2,43
 4 М
 ЗТ чел.-ч 0
 ЗТМ чел.-ч 7,49 0,1498

Итого по расценке 949,58 18,99
 ФОТ 2,43

Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом 92 2,24
 Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом % 46 1,12

38 ТССЦпп 01-01-01-039 **Всего по позиции** 22,35
 Погрузка при автомобильных 1 т груза 28 5,422 151,82 13,84 2101
 перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)

Всего по позиции 151,82

39	ТССЦпг 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	28	28	15,36	430,08	13,84	5 952
----	---------------------	---	-----------	----	----	-------	--------	-------	-------

Всего по позиции

40	ТЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (тротуарные бордюры, Н.-10см)	100 м2 дорожек и тротуаров	0,103	0,103		430,08		
		1 ОТ				266,6	27,46		
		3 ЭМ				322,22	33,19		
		2 в т. ч. ОТМ				42,03	4,33		
		4 М				4664,38	480,43		
		ЗТ	чел.-ч	26,24	2,70272				
		ЗТм	чел.-ч	3,17	0,32651				

Итого по расценке

40.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-17,4	-1,7922	267,84	541,08	-480,02	
------	---------------	---	----	-------	---------	--------	--------	---------	--

40.2	ТССЦ 409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	12,5533981	1,293	111,89	144,67		
------	---------------	--	----	------------	-------	--------	--------	--	--

	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113		31,79	35,92	
--	----------------	---	---	-----	-----	--	-------	-------	--

	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77		24,48		
--	--------------	---	---	----	----	--	-------	--	--

Всего по позиции

41	ТЕР 27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10см к=-2)	100 м2 дорожек и тротуаров	-0,1026	-0,1026		266,13		
----	------------------	---	----------------------------	---------	---------	--	--------	--	--

	1 ОТ					5,49	-1,13		
	3 ЭМ					8,53	-1,75		
	2 в т. ч. ОТМ					1,21	-0,25		
	4 М					401,76	-82,44		

ЗТ

	чел.-ч	0,54	2	-0,110808					
--	--------	------	---	-----------	--	--	--	--	--

	ЗТм	чел.-ч	0,1	-0,02052					
--	-----	--------	-----	----------	--	--	--	--	--

Итого по расценке

41.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-1,5	0,3078	267,84	-85,32	82,44	
------	---------------	---	----	------	--------	--------	--------	-------	--

	Пр/812-021.1-1	ФОТ НР Устройство покрытия дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113				-1,38
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытия дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77				-1,06
		Всего по позиции							-5,50
42	ТЕР 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (П-5у, Л- 3м, Ё-0,2м)	100 м бортового камня	0,342	0,342				
		1 ОТ							772,97
		3 ЭМ							104,2
		2 в т. ч. ОТМ							11,02
		4 М							3677,44
	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	М	100	100				1 257,68
		ЗТ	чел.-ч	76,08	26,01936				
		ЗТм	чел.-ч	0,68	0,23256				
		Итого по расценке							4554,61
42.1	ТССЦ 102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	М3	-0,17	-0,05814				1 557,68
		Гвозди строительные	Т	-0,001	-0,000342				10557,18
42.2	ТССЦ 101-1805	Раствор готовый кладочный	М3	-0,06	-0,02052				696,05
42.3	ТССЦ 402-0004	цементный марки 100	М3	-5,9	-2,0178				594,11
42.4	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	М3	100	34,2				-1 198,80
42.5	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	М	0,06	0,02052				4,71
42.6	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	М3	2,1	0,7182				2012,95
42.7	ТССЦ 403-8126	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (П-5у Л-3м 1 м/л-0,021м3)	М3	0,68	0,23256				1 445,70
42.8	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ФОТ	М3	147	147				118,82
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	134	134				268,13
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134				394,15
		Всего по позиции							359,29
43	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,0175	-0,0175				2 622,66
									1686,6
									-29,52

1 ОТ

45	ТЕР 27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10см к=-2)	100 м2 дорожек и тротуаров	-0,345	-0,345				
		1 ОТ				2	5,49	-3,79	
		3 ЭМ				2	8,53	-5,89	
		2 в т.ч. ОТМ				2	1,21	-0,83	
		4 М				2	401,76	-277,21	
		ЗТ	чел.-ч	0,54	-0,3726	2			
		ЗТМ	чел.-ч	0,1	-0,069	2			
		Итого по расценке					415,78	-286,89	
45.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-1,5	1,035	2	267,84	277,21	
		ФОТ							
		НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113			-4,62	
		Пр/812-021.1-1						-5,22	
		СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77			-3,56	
		Пр/774-021.1							
46	ТЕР 27-07-006-01	Всего по позиции Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа <VOGEL> малых типоразмеров толщиной слои 4 см (тротуары)	1000 м2	0,0345	0,0345			-18,46	
		1 ОТ					204,94	7,07	
		3 ЭМ					4375,98	150,97	
		2 в т.ч. ОТМ					126,32	4,36	
		4 М					1,82	0,06	
		Смесь асфальтобетонная	т						
		ЗТ	чел.-ч	18,58	0,64101				
		ЗТМ	чел.-ч	7,98	0,27531				
		Итого по расценке					4582,74	158,10	
46.1	ТССЦ 101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,65	0,022425		1876,4	42,08	
46.2	ТССЦ 410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	т	95,5942029	3,298		570,7	1 882,17	
		расход а/б смеси учтен по ТЕР 27-07-001 с учетом корректировки по толщине.							
		ФОТ						11,43	

Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113	12,92
Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77	8,80

Всего по позиции

2 104,07

47	ТЕР 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0,018	0,018	797,39	14,35
		1 ОТ					
		3 ЭМ					
		2 в т.ч. ОТМ					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	88,5	1,593		
		ЗТМ	чел.-ч	0	0		
		Итого по расценке				797,39	14,35
47.1	ТССЦ 407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	100	1,8	111,97	201,55
		ФОТ					
		НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89		14,35
		Пр/812-001.2-1					12,77
		СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40		5,74

Всего по позиции

234,41

48	ТЕР 01-02-027-04	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1	1000 м2 сгланированной площади	0,0119	0,0119		234,41
		1 ОТ					
		3 ЭМ					
		2 в т.ч. ОТМ					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	100	1,19		
		ЗТМ	чел.-ч	0	0		
		Итого по расценке				1025	12,20
		ФОТ					12,20
		НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89		10,86
		Пр/812-001.4-1					
		СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41		5,00
		Пр/774-001.4					
		Итого по позиции					28,06

Итого прямые затраты по Разделу 3 (в базисном уровне цен)

5 905,26

Итого по Разделу 3 (в базисном уровне цен)

7 286,81

Раздел 4. Ремонт откоски		Тип Ша 142 м2									
49	ТЕР 27-03-010-02	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	100 м	1,42	1,42						
		1 ОТ						544,1		772,62	
		3 ЭМ									
		2 в т. ч. ОТМ									
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	56,5	80,23						
		ЗТМ	чел.-ч	0	0						
		Итого по расценке						544,1		772,62	
49.1	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор ФОТ	т	5	7,1					772,62	
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147					1 135,75	
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134					1 035,31	
		Всего по позиции								2 943,68	
50	ТЕР 68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических (8 см)	1000 м2	0,141	0,141						
		1 ОТ						577,02		81,36	
		3 ЭМ						1 184,57		167,02	
		2 в т. ч. ОТМ						189,66		26,74	
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	57,76	8,14416						
		ЗТМ	чел.-ч	15,7	2,2137						
		Итого по расценке						1 761,59		248,38	
50.1	ТССЦ 410-9014	Дом асфальтобетона ФОТ	т	79,4326241	11,2					108,10	
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство	%	102	102					110,26	
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство	%	54	54					58,37	
		Всего по позиции								417,01	
51	ТССЦпр 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	18,3	18,3			4,494		82,24	13,84
		Всего по позиции								82,24	
52	ТССЦпр 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	18,3	18,3			15,36		281,09	13,84
		Всего по позиции								82,24	
		Итого по позиции								281,09	13,84
		Итого по позиции								3 890	

53	ТЕР 01-02-057-02	Всего по позиции Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0956	0,0956	281,09
		1 ОТ				
		3 ЭМ				
		2 в т. ч. ОТМ				
		4 М				
		ЗТМ	чел.-ч чел.-ч	154 0	14,7224 0	
		Итого по расценке				1442,98
		ФОТ				137,95
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89	137,95
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40	122,78
		Всего по позиции				55,18
54	ТЕР 46-08-044-02	Всего по позиции Гидроструйная очистка бетонных поверхностей	1 м2 поверхности	38,3	38,3	315,91
		1 ОТ				
		3 ЭМ				
		2 в т. ч. ОТМ				
		4 М				
		ЗТ	чел.-ч	0,15	5,745	10,72
		ЗТМ	чел.-ч	0	0	0,28
		Итого по расценке				2,41
		ФОТ				92,30
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103	103	58,98
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59	59	60,75
		Всего по позиции				34,80
		Всего по позиции				187,85

55	ТЕР 08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности готовой кладки, кирпичу, поверхности бетона (по доколю Н-20см)	100 м2	0,383	0,383				
		1 ОТ				242,32	92,81		
		3 ЭМ				77,87	29,82		
		2 в т. ч. ОТМ							
		4 М				1604,98	614,71		
		ЗТ	Чел.-ч	21,2	8,1196				
		ЗТМ	Чел.-ч	0	0				
		Итого по расценке				1925,17	737,34		
		ФОТ					92,81		
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	110		102,09		
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	69		64,04		
56	ТЕР 01-02-061-01	Всего по позиции Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов 1	100 м3	0,0956	0,0956			903,47	
		1 ОТ	Грунта			797,39	76,23		
		3 ЭМ							
		2 в т. ч. ОТМ							
		4 М							
		ЗТ	Чел.-ч	88,5	8,4606				
		ЗТМ	Чел.-ч	0	0				
		Итого по расценке				797,39	76,23		
		ФОТ					76,23		
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89		67,84		
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40		30,49		
57	ТЕР 27-07-002-01	Всего по позиции Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (тротуарные бордюры, толщ. 10см, фр-5-10)	100 м2	0,463	0,463			174,56	
		1 ОТ	дорожек и тротуаров			266,6	123,44		
		3 ЭМ				322,22	149,19		
		2 в т. ч. ОТМ				42,03	19,46		
		4 М				464,38	2159,61		
		ЗТ	Чел.-ч	26,24	12,14912				
		ЗТМ	Чел.-ч	3,17	1,46771				

Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77				-14,65
63	ТЕР 27-07-001-04	Всего по позиции	100 м2	1,42		1,42			-75,97
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	покрытия							
	1 ОТ							118,03	167,60
	3 ЭМ							73,39	104,21
	2 в т. ч. ОТМ							0,32	0,45
	4 М							4053,01	5755,27
	ЗТ	чел.-ч		10,21		14,4982			
	ЗТм	чел.-ч		0,02		0,0284			
	Итого по расценке							4244,43	6027,08
63.1	ТССЦ 410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ФОР	т	-7,14		-10,1388		551,88	-5595,40
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			168,05
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			189,90
		прочее							129,40
		Итого по позиции							750,98
64	ТЕР 27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до толщ. 4см к=2) к Е27-07-001-04	100 м2 покрытия	1,42		1,42			
		1 ОТ						25,89	73,53
		3 ЭМ						11,75	33,37
		2 в т. ч. ОТМ							
		4 М						667,77	1896,47
		ЗТ	чел.-ч	2,32		6,5888			
		ЗТм	чел.-ч	0		0			
		Итого по расценке						705,41	2003,37
64.1	ТССЦ 410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	-1,21		-3,4364		551,88	-1896,48
64.2	ТССЦ 410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	9,56		13,5752		570,7	7747,37

Всего по позиции

127,07

Итого прямые затраты по Разделу 4 (в базисном уровне цен)

23 544,99

Итого по Разделу 4 (в базисном уровне цен)

31 240,29

Раздел 5. Замена люков

67 ТЕР 07-05-007-10 Укладка перемычек массой до 0,3 т 100 шт. 0,01 0,01 185,08 1,48

МДС 81-38.2004 п. При разборке сборных бетонных и железобетонных конструкций сборных конструкций 0,8 0,8 1290,99 10,33

3.3.1 а ЭМ и ЗТм=0,8; ЗТ=0,8; М=0 0,8 0,8 147,19 1,18

прим. 1 ОТ 0 0 174,01 1,18

3 ЭМ 0,8 0,8 0 0

2 в т.ч. ОТм 0,8 0,8 0 0

4 М 0 0 0 0

ТССЦ 403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 0 0 0

ЗТ чел.-ч 17,61 0,8 0,14088

ЗТм чел.-ч 9,08 0,8 0,07264

Итого по расценке 1650,08 11,81

67.1 ТССЦ 403-9020 Конструкции сборные железобетонные шт. 100 0 0 0

ФОТ 2,66

Пр/812-007.1-1 НР Конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий % 116 116 3,09

СП Конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий % 80 80 2,13

Всего по позиции 17,03

68 ТССЦпр 01-01-01-043 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 1 т груза 0,07 0,07 4,494 0,31 13,84 4

Всего по позиции 0,31

69 ТССЦпр 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км 1 т груза 0,07 0,07 15,36 1,08 13,84 15

Всего по позиции 1,08

70 ТЕР 23-04-011-01 Установка люка 1 шт. 1 1 13,6 13,60 8,61 8,61

1 ОТ 13,6

3 ЭМ 8,61

Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	103	195,55
Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	72	136,69
Всего по позиции			3,3	3,3	522,09

82	ТЕР 47-01-009-01	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м	10 деревьев или кустарников	3,3	3,3	51,67	170,51
		1 ОТ				52,48	173,18
		3 ЭМ				4,18	13,79
		2 в т. ч. ОТМ				72,72	239,98
		4 М					
	ТССЦ 414-9010	Деревья или кустарники с комом земли	шт.	10	10		
		ЗГ	чел.-ч	4,47	14,751		
		ЗТМ	чел.-ч	0,3	0,99		
		Итого по расценке				176,87	583,67
82.1	ТССЦ 414-0227 прим.	Чубушник (жасмин), высота 1,25-1,5 м	шт.	10	33	30,95	1 021,35

		ФОР	%	103	103	184,30	189,83
		НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	72	132,70	132,70
		СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%				
Всего по позиции			10 т	0,0006	0,0006		1 927,55
83	ТЕР 09-05-002-01	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных провизоводственных зданий каркасов в целом	конструкций	0,0006	0,0006		

		1 ОТ				532,2	0,32
		3 ЭМ				335,11	0,20
		2 в т. ч. ОТМ					
		4 М				494,24	0,30
		ЗТ	чел.-ч	35,79	0,021474		
		ЗТМ	чел.-ч	0	0		
		Итого по расценке				1361,55	0,82
		ФОТ					0,32

	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93	93		0,30
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62	62		0,20
Всего по позиции							1,32

84	ТССЦ 204-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметром 10 мм	т	0,006	0,006	5794,34	34,77
85	ТССЦ 116-0356	Всего по позиции Скамья парковая на чугунных опорах с поручнями, размеры 1600х770х585 мм	шт.	4	4	971,4	3 885,60
86	ТССЦ 116-0093	Всего по позиции Урна металлическая отпрокидывающаяся	шт.	4	4	315,35	1 261,40
87	ТЕР 47-01-046-04	Всего по позиции Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную 1 ОТ 3 ЭМ 2 в т. ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм	100 м2	1,1	1,1		
						382	420,20
						1679,55	1 847,51
						2061,55	2 267,71
		Итого по расценке					420,20
		ФОТ					432,81
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	103		302,54
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	72		
88	ТЕР 47-01-046-05	Всего по позиции На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01- 046-04 до толщ.20см 1 ОТ 3 ЭМ 2 в т. ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм	100 м2	1,1	1,1		
						559,85	615,84
						612,09	673,30
		Итого по расценке					57,46
		ФОТ					59,18
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	103		41,37
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	72		

Компенсация на материала для УСН
ВСЕГО по акту с НДС
(К=3948080.4/3759893,59=1,0500511)

Согласно протокола от 25.12.2023г. №13 об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом снижения суммы по акту

20

440 789,60
3 484 781,60
3 659 198,75
3 659 198,75



Сдал Генеральный директор ООО "ЕвроСпецРемонт" Эляян Г.А. /Эляян Г.А./



Принял Директор ООО "Луч" Щербань Ю.Н. /Щербань Ю.Н./



Принял: Председатель Комитета ЖКХ г.Новокузнецка Либер М.В. /Либер М.В./

Принял: Директор МБУ "Дирекция ЖКХ " Глумов А.В. /Глумов А.В./



Объемы: Начальник ОСК МБУ "Дирекция ЖКХ" Главоздин С.А. /Главоздин С.А./

Расценки: Панова Е.С. /Панова Е.С./