

Унифицированная форма №КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №100

Форма по ОКУД 0322005

Инвестор _____ (организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик) ООО "Ду-ч" 654041 Кемеровская обл.-Кузбасс, г.Новокузнецк, ул.Кутузова, 39-207 (организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) ООО "ЕвроСпецРемонт", 630032, Россия, Новосибирская обл., г.Новосибирск, ул.Планировочная, д.18 корп. 1, комн.435 (организация, адрес, телефон, факс)

Стройка _____ (наименование, адрес)
Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенной по адресу: г.Новокузнецк, ул.Кирова, 84

Объект _____ (наименование)
Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенной по адресу: г.Новокузнецк, ул. Кирова, 84

Вид деятельности по ОКДП	
номер	11/2-2024
дата	29.12.2024
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	15.08.2024

Отчётный период	
с	по
01.05.2024	15.08.2024

АКТ
О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Составлен _____ Базисно-индексным _____ Методом _____
Основание _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____ 2 квартал 2023 / 01.01.2000г. с учетом индекса дефлятора на 2023-2024г.(105,1%)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.		Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
				на единицу	коэфф. индекс	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения	коэфф. индекс			всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Ремонт дворовых проездов Тип 1, S=890м2

1	ТЕР 27-03-010-02	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	100 м	2,27	2,27	544,1	1 235,11
		1 ОТ					
		3 ЭМ					
		2 в т. ч. ОТм					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	56,5	128,255		
		ЗТм	чел.-ч	0	0		
		Итого по расценке				544,1	1 235,11
1.1	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	т	12,5110132	28,4		
		ФОТ					1 235,11
		НР Автомобильные дороги	%	147	147		1 815,61
		СП Автомобильные дороги	%	95	95		1 173,35
		Всего по позиции					4 224,07
2	ТЕРр 68-12-8	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 70 мм	1000 м2 покрытия	0,89	0,89		
		1 ОТ				92,48	82,31
		3 ЭМ				11431,43	10 173,97
		2 в т. ч. ОТм				249,25	221,83
		4 М					
		Лом асфальтобетона	т	138,6	138,6		
		ЗТ	чел.-ч	9,87	8,7843		
		ЗТм	чел.-ч	15,51	13,8039		
		Итого по расценке				11523,91	10 256,28
2.1	ТССЦ 410-9014	Лом асфальтобетона	т	138,6	123,4		
		ФОТ					304,14
		НР Благоустройство	%	102	102		310,22
		СП Благоустройство	%	54	54		164,24
		Всего по позиции					10 730,74
3	ТССЦшр 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	28,4	28,4	4,494	127,63
		Всего по позиции					127,63
4	ТССЦшр 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	151,8	151,8	15,36	2 331,65
		Всего по позиции					13,84
		Итого по разделу					32 270

Объем: 28,4+123,4

Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147	5,69
Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95	95	3,68
11	Всего по позиции				901,17
ТЕР 27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³	1000 м ² покрытия	0,89	0,89	
	1 ОТ	чел.-ч	38,3	34,087	442,75
	3 ЭМ				2777,78
	2 в т. ч. ОТМ				315,72
	4 М				369,04
	ЗТ	чел.-ч	19,1	16,999	328,45
	ЗТМ	чел.-ч			
	Итого по расценке				3589,57
11.1	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	-93,7	-83,393
11.2	ТССЦ 410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка П	т	93,7	83,393
	ФОР				518,6
	НР Автомобильные дороги	%	147	147	675,04
	СП Автомобильные дороги	%	95	95	992,31
					641,29
	Всего по позиции				48 075,93
12	ТЕР 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³	1000 м ² покрытия	0,89	0,89
	1 ОТ				442,75
	3 ЭМ				2769,94
	2 в т. ч. ОТМ				315,39
	4 М				225,21
	ЗТ	чел.-ч	38,3	34,087	394,05
	ЗТМ	чел.-ч	19,08	16,9812	2465,25
	Итого по расценке				3437,9
12.1	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	-96,6	-85,974
12.2	ТССЦ 410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	т	96,6	85,974
					570,7
					49 065,36

Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77				55,14
15	ТЕР 27-07-005-07	Всего по позиции Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм к расценке 27-07-005-05	1 м реза	10,5	10,5			320,65	
		1 ОТ		11		0,46			53,13
		3 ЭМ		11		0,07			8,09
		2 в т. ч. ОТМ		11					
		4 М		11		1,47			169,79
		ЗТ	чел.-ч	0,04	11	4,62			
		ЗТм	чел.-ч	0	11	0			
		Итого по расценке					2		231,01
		ФОТ							53,13
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			60,04
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			40,91
16	ТЕР 27-02-010-02	Всего по позиции Установка бортовых камней	100 м	1,5	1,5			331,96	
		бетонных: при других видах покрытий (П-1у, Л-3м, Н-0,3м+К-5 (1м))	бортового камня						
		1 ОТ				772,97			1 159,46
		3 ЭМ				104,2			156,30
		2 в т. ч. ОТМ				11,02			16,53
		4 М				3677,44			5 516,16
	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	м	100	100				
		ЗТ	чел.-ч	76,08	114,12				
		ЗТм	чел.-ч	0,68	1,02				
		Итого по расценке					4554,61		6 831,92
16.1	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,9	-8,85		594,11		-5 257,87
16.2	ТССЦ 102-0038	Бруссы необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,17	-0,255		705,14		-179,81
16.3	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	т	-0,001	-0,0015		10557,18		-15,84
16.4	ТССЦ 403-8126	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (П-1У 1 мп-0,0525 м3)	м3	5,25	7,875		2012,95		15 851,98
	прим.								
16.5	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (для швов на стыках через 3 м 0,046м3/стык 1,02-норма расхода бетона)	м3	1,564	2,346		594,11		1 393,78

Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89	159,67
Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40	71,76
Всего по позиции					2 930,17

19	ТЕР 01-02-027-04	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1	1000 м2 спланированной площади	0,15	0,15	
----	------------------	---	--------------------------------	------	------	--

Объем: 150*1						
1 ОТ						
3 ЭМ						
2 в т. ч. ОТМ						
4 М						
ЗТ						
ЗТМ						
Итого по расценке			чел.-ч	100	15	
			чел.-ч	0	0	

Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89	153,75
Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41	136,84
Всего по позиции					353,63

20	ТЕР 68-37-1	Регулирование высотного положения крышек колодез с подъемом на высоту до 5 см лок б/у.	1 колодез	1	1	
----	-------------	--	-----------	---	---	--

1 ОТ						
3 ЭМ						
2 в т. ч. ОТМ						
4 М						
ЗТ						
ЗТМ						
Итого по расценке			чел.-ч	1,29	1,29	
			чел.-ч	0	0	

Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство	%	102	102	64,77
Пр/774-102.0	СП Благоустройство	%	54	54	12,92
Всего по позиции					84,53

Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном уровне цен) 187 564,60

Раздел 2. Ремонт автомобильных парковок Тип 1, S=195м2 400 м2(шебень фр.20-40)									
21	ТЕР 46-04-003-01	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 100 Объем: 10*0,2	1 м3	2	2				
		1 ОТ					99,12	198,24	
		3 ЭМ					329,91	659,82	
		2 в т. ч. ОТМ					54,48	108,96	
		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	9,67	19,34				
		ЗТМ	чел.-ч	4,51	9,02				
		Итого по расценке				429,03		858,06	
		ФОТ						307,20	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91	91			279,55	
		СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52	52			159,74	
	Пр/774-040.2	(сооружений) в целом							
		Итого по позиции				1 297,35		21,57	13,84
22	ТССЦпг 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем: 2*2,4	1 т груза	4,8	4,8	4,494		21,57	13,84
		Итого по позиции				21,57			299
23	ТЕР 01-01-030-06 (ОП ТЕР01 прил.1 п.9в)	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 Объем: 195*0,31	1000 м3 грунта	0,06	0,06				
		1 ОТ					949,58	56,97	
		3 ЭМ					121,41	7,28	
		2 в т. ч. ОТМ							
		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	0	0				
		ЗТМ	чел.-ч	7,49	0,4494				
		Итого по расценке				949,58		56,97	7,28
		ФОТ							

Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92	6,70
Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	46	3,35

Всего по позиции

24	ТЕР 01-01-030-07	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 (щебеночное основание) Объем: 10*0,04	1000 м3 грунта	0,0004	0,0004	67,02
----	------------------	--	----------------	--------	--------	-------

- 1 ОТ
- 3 ЭМ
- 2 в т.ч. ОТМ
- 4 М

ЗТ	чел.-ч	0	0
ЗТМ	чел.-ч	8,53	0,003412

Итого по расценке

ФОТ		1081,43
-----	--	---------

Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92	0,06
Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	46	0,03

Всего по позиции

25	ТССЦпр 01-01-01-039	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) Объем: 195*0,31*1,4	1 т груза	84,63	84,63	5,422	458,86	13,84	6 351
----	---------------------	--	-----------	-------	-------	-------	--------	-------	-------

Всего по позиции

26	ТССЦпр 01-01-01-043 прим.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем: 10*0,04*1,75	1 т груза	0,7	0,7	4,494	458,86	3,15	13,84	44
----	---------------------------	--	-----------	-----	-----	-------	--------	------	-------	----

Всего по позиции

27	ТССЦпр 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км Объем: 84,63+4,8+0,7	1 т груза	90,13	90,13	15,36	1 384,40	13,84	19 160
----	---------------------	---	-----------	-------	-------	-------	----------	-------	--------

Всего по позиции

Всего по позиции										1 384,40
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

28	ТЕР 01-01-036-02	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	0,4	0,4				
		Объем: 40*10							
		1 ОТ							
		3 ЭМ				31,7		12,68	
		2 в т. ч. ОТМ				4,05		1,62	
		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	0	0				
		ЗТм	чел.-ч	0,25	0,1				
		Итого по расценке				31,7		12,68	
		ФОТ						1,62	
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92			1,49	
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	46			0,75	
		Всего по позиции						14,92	

29	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного, (фр. 20-40мм толщ. 7см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,8	0,8				
		Объем: 40*10*0,2							
		1 ОТ				121,95		97,56	
		3 ЭМ				4465,64		3 572,51	
		2 в т. ч. ОТМ				478,22		382,58	
		4 М				29,5		23,60	
		ЗТ	чел.-ч	12,77	10,216				
		ЗТм	чел.-ч	29,74	23,792				
		Итого по расценке				4617,09		3 693,67	
29.1	ТССП 409-0072	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000	м3	126	100,8	105,16		10 600,13	
	к=1,26т.ч. прил. 27.2								
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147			480,14	
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95	95			705,81	
		Всего по позиции						15 455,74	

30	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного, (фр. 40-70 толщ. 15см), Объем: 195*0,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,293	0,293				
		1 ОТ				121,95	35,73		
		3 ЭМ				4465,64	1 308,43		
		2 в т. ч. ОТМ				478,22	140,12		
		4 М				29,5	8,64		
		ЗТ	чел.-ч	12,77	3,74161				
		ЗТМ	чел.-ч	29,74	8,71382				
		Итого по расценке				4617,09	1 352,80		
30.1	ТССЦ 409-0082 к=1,26т.ч. прил. 27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000	м3	125,8020478	36,86	94,86	3 496,54		
		ФОТ					175,85		
		НР Автомобильные дороги	%	147	147		258,50		
		СП Автомобильные дороги	%	95	95		167,06		
		Всего по позиции					5 274,90		
31	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного, (фр. 20-40мм толщ. 7см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1365	0,1365				
		Объем: 195*0,07							
		1 ОТ				121,95	16,65		
		3 ЭМ				4465,64	609,56		
		2 в т. ч. ОТМ				478,22	65,28		
		4 М				29,5	4,03		
		ЗТ	чел.-ч	12,77	1,743105				
		ЗТМ	чел.-ч	29,74	4,05951				
		Итого по расценке				4617,09	630,24		
31.1	ТССЦ 409-0072 к=1,26т.ч. прил. 27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000	м3	126,007326	17,2	105,16	1 808,75		
		ФОТ					81,93		
		НР Автомобильные дороги	%	147	147		120,44		
		СП Автомобильные дороги	%	95	95		77,83		
		Всего по позиции					2 637,26		

32	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного, (фр. 5-10мм толщ.1см) Объём: 195*0,01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0195	0,0195				
		1 ОТ	чел.-ч	12,77	0,249015	121,95	2,38		
		3 ЭМ				4465,64	87,08		
		2 в т. ч. ОТМ				478,22	9,33		
		4 М				29,5	0,58		
		ЗТ	чел.-ч	29,74	0,57993				
		ЗТМ	чел.-ч						
		Итого по расценке				4617,09	90,04		
32.1	ТССЦ 409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 ФОТ	м3	126	2,457	111,89	274,91		
		НР Автомобильные дороги	%	147	147	49,08	4,91		
		СП Автомобильные дороги	%	95	95	8,59	0,86		
		Всего по позиции				1932,69	193,27		
		1 ОТ	чел.-ч	0	0				
		3 ЭМ	чел.-ч	0,66	0,066				
		2 в т. ч. ОТМ							
		4 М							
		ЗТ	чел.-ч						
		ЗТМ	чел.-ч						
		Итого по расценке				1981,77	198,18		
		ФОТ					0,86		
		НР Автомобильные дороги	%	147	147	1,26	1,26		
		СП Автомобильные дороги	%	95	95	0,82	0,82		
		Всего по позиции					200,26		
34	ТЕР 27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(нижний слой)	1000 м2 покрытия	0,195	0,195				
		1 ОТ				442,75	86,34		
		3 ЭМ				2777,78	541,67		
		2 в т. ч. ОТМ				315,72	61,57		
		4 М				369,04	71,96		
		Смесь асфальтобетонная	т	93,7	93,7				
		ЗТ	чел.-ч	38,3	38,3	7,4685			

		ЗТм	чел.-ч	19,1	3,7245			
		Итого по расценке				3589,57	699,97	
34.1	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	93,7	18,2715			
34.2	ТССЦ 410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка П	т	93,7	18,2715	518,6	9 475,60	
		ФОТ					147,91	
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147		217,43	
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95	95		140,51	
		Всего по позиции					10 533,51	
35	ТЕР 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,195	0,195			
		1 ОТ				442,75	86,34	
		3 ЭМ				2769,94	540,14	
		2 в т. ч. ОТм				315,39	61,50	
		4 М				225,21	43,92	
	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	96,6	96,6			
		ЗТ	чел.-ч	38,3	7,4685			
		ЗТм	чел.-ч	19,08	3,7206			
		Итого по расценке				3437,9	670,40	
35.1	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	96,6	18,837			
35.2	ТССЦ 410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	т	96,6	18,837	570,7	10 750,28	
		ФОТ					147,84	
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147		217,32	
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95	95		140,45	
		Всего по позиции					11 778,45	
36	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлага доменного отвального сталеплавильного (под дорожные бордюры: В=43см, Н=10см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,024	0,024			
		Объем: 32*0,5*0,15				121,95	2,93	
		1 ОТ				4465,64	107,18	
		3 ЭМ						

Объем: 30*1

1 ОТ 1025 30,75
 3 ЭМ
 2 в т. ч. ОТМ
 4 М

3Т чел.-ч 100 3
 3Тм чел.-ч 0 0

Итого по расценке 1025 30,75

ФОТ 30,75

Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые 89 89 27,37

другим видом работ

(подготовительным, сопутствующим,

укрепительным)

Пр/774-001.4 СИ Земляные работы, выполняемые 41 41 12,61

другим видом работ

(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

Всего по позиции 70,73

Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном уровне цен) 51 873,96

Раздел 3. Ремонт тротуаров Тип 3, S=187м²

43 ТЕР 27-03-010-02 Разборка бортовых камней на 100 м 1,7 1,7 544,1 924,97

щебеночном основании

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т. ч. ОТМ

4 М

3Т чел.-ч 56,5 96,05

3Тм чел.-ч 0 0

Итого по расценке 544,1 924,97

Строительный мусор 5 8,5

ФОТ

Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги 147 147 1 359,71

Пр/774-021.0 СИ Автомобильные дороги 95 95 878,72

Всего по позиции 3 163,40

44 ТЕРр 68-13-2 Разборка асфальтобетонных покрытий 1000 м² 0,187 0,187 577,02 107,90

тротуаров толщиной до 4 см с

помощью молотков отбойных

пневматических

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т. ч. ОТМ

4 М

3Т чел.-ч 57,76 10,80112

1184,57 221,51 189,66 35,47

49	ТССЦпг 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 15 км	1 т груза	32,73	32,73	15,36	502,73	13,84	6 958	147,09
Всего по позиции										
50	ТЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (тротуарные бордюры. Н-10см) Объем: 92*0,3	100 м2 дорожек и тротуаров	0,276	0,276					502,73
Всего по позиции										
Итого по расценке										
50.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-17,4	-4,8024	267,84	1 449,88	-1 286,27		
50.2	ТССЦ 409-0052 к=1,26т.ч. прил. 27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 ФОТ	м3	12,6014493	3,478	111,89	389,15			
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113		85,18	96,25		
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77		65,59			
Всего по позиции										
51	ТЕР 27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10см к=2) Объем: -92*0,3	100 м2 дорожек и тротуаров	-0,276	-0,276					714,60
Всего по позиции										
Итого по расценке										
	1 ОТ					5,49	-3,03			
	3 ЭМ					8,53	-4,71			
	2 в т.ч. ОТМ					1,21	-0,67			
	4 М					401,76	-221,77			
	3Т		чел.-ч	0,54	-0,29808					
	3ТМ		чел.-ч	0,1	-0,0552					
Итого по расценке										
						415,78	-229,51			

51.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ФОТ	м3	-1,5	2	0,828	267,84	221,77	
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113		-3,70	
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77		-2,85	
Всего по позиции									
52	ТЕР 27-02-010-02 прил.27.Зп.3,8 Бетон К=0,86, раствор К=0,33	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Л-5у, Л-3м, Н-0,2м)	100 м бортового камня	0,92		0,92		-14,77	
		1 ОТ					772,97	711,13	
		3 ЭМ					104,2	95,86	
		2 в т.ч. ОТМ					11,02	10,14	
		4 М					3677,44	3 383,24	
	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	м	100		100			
		ЗТ	чел.-ч	76,08		69,9936			
		ЗТм	чел.-ч	0,68		0,6256			
Итого по расценке									
52.1	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,06		-0,0552	4554,61	4 190,23	
52.2	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,9		-5,428	594,11	-3 224,83	
52.3	ТССЦ 102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,17		-0,1564	705,14	-110,28	
52.4	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	т	-0,001		-0,00092	10557,18	-9,71	
52.5	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,06		0,0552	229,6965	12,68	
52.6	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ФОТ	м3	0,68		0,6256	510,9346	319,64	
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147		1 060,27	
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95		685,21	
Всего по позиции									
53	ТССЦ 403-8126 прим.	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (П-1У 1 мп-0,0525 м3) Объем: 92*0,021	м3	1,932		1,932	2012,95	3 889,02	
Всего по позиции									
								2 884,79	3 889,02
								3 889,02	3 889,02
								3 889,02	3 889,02

54 ТЕР 06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в Деле -0,047082 -0,047082

Объем: -(5,428/1,02-92/3*0,02)

ТССЦ 401-9021
 1 ОТ 1686,6 -79,41
 3 ЭМ 2609,79 -122,87
 2 в т. ч. ОТМ 291,78 -13,74
 4 М 2412,9 -113,60

Бетон М3 102 102
 ЗТ чел.-ч 180 -8,47476
 ЗТМ чел.-ч 18 -0,847476

Итого по расценке 6709,29 -315,88
 Вода М3 1,98 0,02
 Рогожа М2 9,65 113,59
 ФОТ -93,15

Пр/812-006-0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве % 102 102
 Пр/774-006,0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве % 58 58

Итого по позиции -351,31

55 ТЕР 27-07-002-01 Всего по позиции
 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 5-10мм) 100 м2 дорожек и тротуаров 1,87 1,87

Н-10см
 1 ОТ 266,6 498,54
 3 ЭМ 322,22 602,55
 2 в т. ч. ОТМ 42,03 78,60
 4 М 4664,38 8722,39

ЗТ чел.-ч 26,24 49,0688
 ЗТМ чел.-ч 3,17 5,9279

Итого по расценке 5253,2 9823,48
 55.1 ТССЦ 408-0391 Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм М3 -17,4 -32,538
 Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 М3 12,6 23,562

55.2 ТССЦ 409-0052 к=1,26т.ч. прил. 27.2 ФОТ 111,89 2636,35
 ФОТ 577,14

Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113		652,17
Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77		444,40

Всего по позиции

4 841,42

56	ТЕР 27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ.10см к=-2)	100 м2 дорожек и тротуаров	-1,87		-1,87	
----	------------------	--	----------------------------	-------	--	-------	--

1	ОТ		2			5,49	-20,53
3	ЭМ		2			8,53	-31,90
2	в т. ч. ОТМ		2			1,21	-4,53
4	М		2			401,76	-1 502,58

ЗТ	Чел.-ч	0,54	2		-2,0196		
ЗТМ	Чел.-ч	0,1	2		-0,374		

Итого по расценке

415,78 -1 555,01

56.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ФОТ	м3	-1,5	2	5,61	1 502,58
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113	-25,06
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77	-28,32
							-19,30

Всего по позиции

-100,05

57	ТЕР 27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа <VOGEL> малых типоразмеров толщиной слоя 4 см (тротуары)	1000 м2	0,187		0,187	
----	------------------	--	---------	-------	--	-------	--

1	ОТ					204,94	38,32
3	ЭМ					4375,98	818,31
2	в т. ч. ОТМ					126,32	23,62
4	М					1,82	0,34

ТССЦ 410-9010

Смесь асфальтобетонная	т	18,58	П		3,47446		
ЗТ	Чел.-ч	7,98			1,49226		
ЗТМ	Чел.-ч						

Итого по расценке

4582,74 856,97

57.1 ТССЦ 101-9010

Битум	т	-0,65			-0,12155		
-------	---	-------	--	--	----------	--	--

57.2	ТССЦ 101-1556	Битумы нефтяные дорожные марка БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,65	0,12155	1876,4	228,08
57.3	ТССЦ 410-0006 "ТССЦ 410-0006 расход а/б смеси учтен по ТЕР 27-07-001 с учетом корректировки по толщине."	Смеси асфальтобетонные дорожные, асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	т	95,6	17,8772	570,7	10 202,52
	Пр/812-021.1-1	ФОТ НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113		61,94 69,99
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77		47,69
Всего по позиции 11 405,25							
58	ТЕР 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух коглованов и ям, грунта грунтов 1 Объём: 170*1*0,15	100 м3 грунта	0,255	0,255		
		1 ОТ				797,39	203,33
		3 ЭМ					
		2 в т. ч. ОТМ					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	88,5	22,5675		
		ЗТМ	чел.-ч	0	0		
		Итого по Расценке				797,39	203,33
58.1	ТССЦ 407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	100	25,5	111,97	2 855,24
		ФОТ					203,33
		НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89		180,96
		СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40		81,33
Всего по позиции 3 320,86							
59	ТЕР 01-02-027-04	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1	1000 м2 спланированной площади	0,17	0,17		
		Объём: 170*1				1025	174,25
		1 ОТ					
		3 ЭМ					
		2 в т. ч. ОТМ					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	100	17		
		ЗТМ	чел.-ч	0	0		

	Итого по расценке					1025	174,25
	ФОТ						174,25
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89		155,08
Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41		71,44
	Всего по позиции						400,77

Итого прямые затраты по Разделу 3 (в базисном уровне цен)

25 971,11

Раздел 4. Ремонт отсыпки Тип 3а, S =165м2							
60	ТЕР 27-03-010-02	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	100 м	1,77	1,77		
		1 ОТ				544,1	963,06
		3 ЭМ					
		2 в т. ч. ОТМ					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	56,5	100,005		
		ЗТМ	чел.-ч	0	0		
		Итого по расценке				544,1	963,06
60.1	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	т	5,0282486	8,9		
		ФОТ					963,06
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147		1 415,70
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95	95		914,91
		Всего по позиции					3 293,67

61	ТЕР 68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,267	0,267		
		1 ОТ				577,02	154,06
		3 ЭМ				1184,57	316,28
		2 в т. ч. ОТМ				189,66	50,64
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	57,76	15,42192		
		ЗТМ	чел.-ч	15,7	4,1919		
		Итого по расценке				1761,59	470,34

61.1	ТССЦ 410-9014	Лом асфальтобетона	т	79,2134831	21,15		
	Вес лома а/б по Е68-12-7	ФОТ					204,70
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство	%	102	102		208,79
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство	%	54	54		110,54

62	ТССЦпг 01-01-01-043	Всего по позиции Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем: 8,9+21,15	1 т груза	30,05	30,05	4,494	789,67	135,04	13,84	1 869
63	ТССЦпг 03-21-01-015	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 15 км	1 т груза	30,05	30,05	15,36	135,04	461,57	13,84	6 388
64	ТЕР 01-02-057-02	Всего по позиции Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 Объем: 170*0,25*0,25 1 ОТ 3 ЭМ 2 в т. ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТм	100 м3 грунта	0,1063	0,1063		461,57			
		Итого по расценке ФОР		154	16,3702	0	1442,98	153,39		153,39
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89		136,52			
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40		61,36			
65	ТЕР 46-08-044-02	Всего по позиции Гидроструйная очистка бетонных поверхностей Объем: 170*0,25 1 ОТ 3 ЭМ 2 в т. ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТм	1 м2 поверхности	42,5	42,5		351,27			
		Итого по расценке ФОР		0,15	6,375	0	2,41	102,43		65,45

Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103	103	67,41	
Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59	59	38,62	
66	ТЕР 08-01-003-07	Всего по позиции	100 м2	0,425	0,425	208,46
		Гидроизоляция бокова обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (по поволоку Н-25см))	изолируемой поверхности			
		Объем: 170*0,25				
		1 ОТ			242,32	102,99
		3 ЭМ			77,87	33,09
		2 в т.ч. ОТМ				
		4 М			1604,98	682,12
		ЗТ	чел.-ч	21,2	9,01	
		ЗТМ	чел.-ч	0	0	
		Итого по расценке			1925,17	818,20
		ФОТ				102,99
	Пр/812-008-0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	110	113,29
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	69	71,06
67	ТЕР 01-02-061-01	Всего по позиции				1 002,55
		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов I	100 м3	0,1063	0,1063	
		Объем: 170*0,25*0,25	грунта			
		1 ОТ				797,39
		3 ЭМ				84,76
		2 в т.ч. ОТМ				
		4 М				
		ЗТ	чел.-ч	88,5	9,40755	
		ЗТМ	чел.-ч	0	0	
		Итого по расценке			797,39	84,76
		ФОТ				84,76

Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89						75,44
Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40						33,90
	Всего по позиции								194,10

68	ТЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (тротуарные бордюры, Н=10см, В=30см.)	100 м2 дорожек и тротуаров	0,51		0,51			
----	------------------	---	----------------------------	------	--	------	--	--	--

Объем: 170*0,30

- 1 ОТ
- 3 ЭМ
- 2 в т.ч. ОТМ
- 4 М

ЗТ	Чел.-ч	26,24	13,3824
ЗТМ	Чел.-ч	3,17	1,6167

Итого по расценке

68.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракция 5-10 мм	м3	-17,4		-8,874		5253,2	2 679,13
		Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	12,6		6,426		111,89	719,01

68.2	ТССЦ 409-0052	к=1,26г.ч. прил. 27.2							
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113		157,41	177,87
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			121,21
		Всего по позиции							1 320,41

69	ТЕР 27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ.10см к=-2)	100 м2 дорожек и тротуаров	-0,51		-0,51			
----	------------------	--	----------------------------	-------	--	-------	--	--	--

Объем: -170*0,3

- 1 ОТ
- 3 ЭМ
- 2 в т.ч. ОТМ
- 4 М

ЗТ	Чел.-ч	0,54	-0,5508
ЗТМ	Чел.-ч	0,1	-0,102

Итого по расценке

415,78 -424,10

69.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ФОТ	м3	-1,5	2	1,53	267,84	409,80	
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113		-7,72	
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77		-5,26	
Всего по позиции									
70	ТЕР 27-02-010-02 прил.27.Зп.3.8 Бетон К=0,86, раствор к=0,33	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового каменя	1,7		1,7		-27,28	
		1 ОТ					772,97	1 314,05	
		3 ЭМ					104,2	177,14	
		2 в т. ч. ОТм					11,02	18,73	
		4 М					3677,44	6 251,65	
	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	м	100		100			
		ЗТ	чел.-ч	76,08		129,336			
		ЗТм	чел.-ч	0,68		1,156			
Итого по расценке									
70.1	ТССЦ 102-0038	Брусля необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,17		-0,289	705,14	7 742,84	
70.2	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	т	-0,001		-0,0017	10557,18	-17,95	
70.3	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,06		-0,102	696,05	-71,00	
70.4	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,9		-10,03	594,11	-5 958,92	
70.5	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	м	100		170			
70.6	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,06		0,102	229,6965	23,43	
70.7	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0,68		1,156	510,9346	0,86	
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147		1 332,78	
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95		1 266,14	
Всего по позиции									
71	ТССЦ 403-8126 прим.	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (П-1У 1 мп-0,0525 м3) Обьём: 170*0,021	м3	3,57		3,57	2012,95	5 330,58	
Всего по позиции									
								7 186,23	

72	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,087	-0,087			
----	------------------	--------------------------------	---	--------	--------	--	--	--

		Объем: -(10,03/1,02-170/3*0,02)						
		1 ОТ				1686,6		-146,73
		3 ЭМ				2609,79		-227,05
		2 в т. ч. ОТМ				291,78		-25,38
		4 М				2412,9		-209,92
	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102	102			
		ЗТ	чел.-ч	180	-15,66			
		ЗТМ	чел.-ч	18	-1,566			

		Итого по расценке				6709,29		-583,70
72.1	ТССЦ 101-1668	Рогожа	м2	-250	21,75	9,65		209,89
72.2	ТССЦ 411-0001	Вода	м3	-0,2	0,0174	1,98		0,03
		ФОТ						-172,11
	Пр/812-006-0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102			-175,55
	Пр/774-006-0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58			-99,82

73	ТЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 5-20мм)	100 м2 дорожек и трогуаров	1,65	1,65			-649,15
		1 ОТ				266,6		439,89
		3 ЭМ				322,22		531,66
		2 в т. ч. ОТМ				42,03		69,35
		4 М				4664,38		7696,23
		ЗТ	чел.-ч	26,24	43,296			
		ЗТМ	чел.-ч	3,17	5,2305			

		Итого по расценке				5253,2		8667,78
73.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-17,4	-28,71	267,84		-7689,69

73.2	ТССЦ 409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	12,6	20,79	111,89		2326,19
	к=1,26г.ч. прил. 27.2	ФОТ						509,24

ЗТ	чел.-ч	0	0					
ЗТм	чел.-ч	7,49	0,250915					
Итого по расценке						949,58	31,81	
ФОТ							4,07	
Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92			3,74	
Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	46			1,87	

82	ТССЦмр 01-01-01-039	Всего по позиции						
		Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перетной)	1 т груза	46,9	46,9	5,422	37,42	254,29
		Объём: 108*0,31*1,4						

83	ТССЦмр 03-21-01-015	Всего по позиции						
		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 15 км	1 т груза	46,9	46,9	15,36	254,29	720,38
		Объём: 108*0,31*1,4						

84	ТЕР 27-07-002-01	Всего по позиции							
		Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 20-40мм) Н-1бсм	100 м2 дорожек и тротуаров	1,08	1,08				
		1 ОТ				266,6	287,93		
		3 ЭМ				322,22	348,00		
		2 в т. ч. ОТм				42,03	45,39		
		4 М				4664,38	5 037,53		
		ЗТ	чел.-ч	26,24	28,3392				
		ЗТм	чел.-ч	3,17	3,4236				
		Итого по расценке						5253,2	5 673,46
		Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм		м3	-17,4	-18,792	267,84		-5 033,25

84.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм						
		Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000	м3	20,1601852	21,773	105,16	2 289,65	

84.2	ТССЦ 409-0072 к=1,26т.ч. прил. 27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000						
		Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-17,4	-18,792	267,84		-5 033,25

Пр/812-021.1-1	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее						
		СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113			376,65

Пр/774-021.1	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее						
		Прочее	%	77	77			256,66

		Всего по позиции							
85	ТЕР 27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 16см к=4)	100 м2 дорожек и тротуаров	1,08	1,08				3 563,17
		1 ОТ				4	5,49	23,72	
		3 ЭМ				4	8,53	36,85	
		2 в т. ч. ОТМ				4	1,21	5,23	
		4 М				4	401,76	1 735,60	
		ЗТ	чел.-ч	0,54	2,3328	4			
		ЗТМ	чел.-ч	0,1	0,432	4			
		Итого по расценке					415,78	1 796,17	
85.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракция 5-10 мм	м3	-1,5	-6,48	4	267,84	-1 735,60	
		ФОТ						28,95	
		НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113			32,71	
		СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77			22,29	
		Пр/774-021.1							
		Итого по позиции						115,57	
86	ТЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 5-10мм) Н-10см	100 м2 дорожек и тротуаров	1,08	1,08				
		1 ОТ					266,6	287,93	
		3 ЭМ					322,22	348,00	
		2 в т. ч. ОТМ					42,03	45,39	
		4 М					4664,38	5 037,53	
		ЗТ	чел.-ч	26,24	28,3392				
		ЗТМ	чел.-ч	3,17	3,4236				
		Итого по расценке					5253,2	5 673,46	
86.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракция 5-10 мм	м3	-17,4	-18,792		267,84	-5 033,25	
86.2	ТССЦ 409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	12,6	13,608		111,89	1 522,60	
		ФОТ						333,32	
		НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113			376,65	

Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			256,66
87	ТЕР 27-07-002-02							2 796,12
	Всего по позиции							
	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ.10см к=-2)	100 м2 дорожек и тротуаров	-1,08		-1,08			
	1 ОТ			2		5,49		-11,86
	3 ЭМ			2		8,53		-18,42
	2 в т. ч. ОТМ			2		1,21		-2,61
	4 М			2		401,76		-867,80
	ЗТ	чел.-ч	0,54	2		-1,1664		
	ЗТМ	чел.-ч	0,1	2		-0,216		
	Итого по расценке					415,78		-898,08
87.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ФОТ	м3	-1,5	2	3,24		867,80
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113		-14,47
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77		-11,14
88	ТЕР 27-07-006-01	Всего по позиции						-57,77
	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа <VOEGELE> малых типоразмеров толщиной слоя 4 см (тротуары)	1000 м2	0,108		0,108			
	1 ОТ					204,94		22,13
	3 ЭМ					4375,98		472,61
	2 в т. ч. ОТМ					126,32		13,64
	4 М					1,82		0,20
	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	П	П			
	ЗТ	чел.-ч	18,58		2,00664			
	ЗТМ	чел.-ч	7,98		0,86184			
	Итого по расценке					4582,74		494,94
88.1	ТССЦ 101-9010	Битум	т	-0,65		-0,0702		131,72
88.2	ТССЦ 101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,65		0,0702		1876,4

88.3	ТССЦ 410-0006 "ТССЦ 410-0006 расход а/б смеси учтен по ТЕР 27-07-001 с учетом корректировки по толщине:"	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	т	95,6018519	10,325	570,7	5 892,48
	Пр/812-021.1-1	ФОР					35,77
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113		40,42
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77		27,54
Всего по позиции							
89	ТЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (тротуарные бордюры, Н-10см, В=25см.)	100 м2 дорожек и тротуаров	0,201	0,201		6 587,10
		Объем: 67*0,3					
		1 ОТ				266,6	53,59
		3 ЭМ				322,22	64,77
		2 в т.ч. ОТМ				42,03	8,45
		4 М				4664,38	937,54
		ЗТ	чел.-ч	26,24	5,27424		
		ЗТм	чел.-ч	3,17	0,63717		
Итого по расценке							
89.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-17,4	-3,4974	5253,2	1 055,90
89.2	ТССЦ 409-0052 к=1,26т.ч. прил. 27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	12,60199	2,533	111,89	283,42
	Пр/812-021.1-1	ФОР					62,04
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113		70,11
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77		47,77
Всего по позиции							
90	ТЕР 27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10см к=2)	100 м2 дорожек и тротуаров	-0,201	-0,201		520,46

Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40	32,22
--------------	---	---	----	----	-------

94	ТЕР 01-02-027-04	Всего по позиции	1000 м2	0,067	0,067	1 315,34
		Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1	спланированной площади			

Объём: 67*1

1 ОТ					1025	68,68
3 ЭМ						
2 в т. ч. ОТМ						
4 М						
ЗТ		чел.-ч	100	6,7		
ЗТМ		чел.-ч	0	0		
Итого по расценке					1025	68,68

Пр/812-001.4-1

ФОТ						
НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89			61,13
СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41			28,16
Всего по позиции						157,97

Итого прямые затраты по Разделу 5 (в базисном уровне цен) 17 840,19

95	ТЕРр 68-3-6	Раздел 6. Озеленение	Валка деревьев в городских условиях (дуб, бук, граб, Клен, ясеня, Карагач) диаметром более 300 мм	1 складочный м3 кряжей	32,97	32,97	
----	-------------	-----------------------------	---	------------------------	-------	-------	--

Объём: 11,592+21,38

1 ОТ					74,32	2 450,33
3 ЭМ					34,63	1 141,75
2 в т. ч. ОТМ						
4 М						
ЗТ		чел.-ч	7,38	243,3186		
ЗТМ		чел.-ч	0	0		
Итого по расценке					108,95	3 592,08

Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство	%	102	102	2 499,34
Пр/774-102.0	СП Благоустройство	%	54	54	1 323,18
Всего по позиции					7 414,60

Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89	15,49
Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41	7,14

Всего по позиции

185,67

99	ТЕР 01-02-107-01	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (г.с.) (под проезжей частью)	100 ям	0,15	0,15	
----	------------------	---	--------	------	------	--

- 1 ОТ
- 3 ЭМ
- 2 в т.ч. ОТМ
- 4 М

ЗТ

чел.-ч

0

0

295,4

44,31

Итого по расценке

99.1

ТССЦ 409-0082

Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000(Укорн.=1,87+1,13=3м3) ФОР

Пр/812-001.4-1

НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

%

89

89

94,86

5,05

Пр/774-001.4

СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

%

41

41

2,32

Всего по позиции

571,51

100

ТССЦпг 01-01-01-007

Погрузка при автомобильных перевозках леса круглого Объем: (32,97+5,75+15,238)*0,61

1 т груза

32,91

32,91

16,786

552,43

13,84

7 646

Всего по позиции

552,43

101

ТССЦпг 01-01-01-043

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (пни) Объем: 5,48*0,61

1 т груза

3,34

3,34

4,494

15,01

13,84

208

Всего по позиции

15,01

102	ТССЦитр 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 15 км	1 т груза	36,26	36,26	15,36	556,95	13,84	7 708
-----	----------------------	---	-----------	-------	-------	-------	--------	-------	-------

Объём: 32,92+3,34

556,95

103	ТЕР 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	3,65	3,65				
		1 ОТ					382		1 394,30
		3 ЭМ							
		2 в т. ч. ОТМ							
		4 М				1679,55			6 130,36
		ЗТ	чел.-ч	40	146				
		ЗТм	чел.-ч	0	0				
		Итого по расценке				2061,55			7 524,66
		ФОТ							1 394,30
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение: Защитные лесонасаждения	%	103	103				1 436,13
	Пр/774-041.0	СП Озеленение: Защитные лесонасаждения	%	72	72				1 003,90
		Всего по позиции					9 964,69		

Итого прямые затраты по Разделу 6 (в базисном уровне цен)

14 496,08

ВСЕГО по акту

ВСЕГО прямые затраты (справочно)

328 707,26

в том числе

оплата труда (ОТ)

17 618,13

эксплуатация машин и механизмов

41 066,97

в том числе

оплата труда машинистов (ОТм)

3 388,18

материальные ресурсы

260 031,26

перевозка

9 990,90

Всего ФОТ (справочно)

21 006,31

Всего накладные расходы

26 515,74

Всего сметная прибыль

16 531,43

138 275,00

ВСЕГО стронительные работы (с учетом перевозки)

371 754,43

5 145 082,00

в том числе

строительные работы без учета перевозки, в том числе дополнительной (в базисном уровне цен с
пересчетом в текущий уровень)

361 763,53

13,84

5 006 807,00

перевозка (в базисном и текущем уровне цен)

9 990,90

138 275,00

в том числе

ВСЕГО по акту (в базисном и текущем уровнях цен)	371 754,43	5 145 082,00
Нормативные затраты труда	1 975,50	1 975,00
Итого с непредвиденными расходами	371 754,43	5 145 082,00
Справочно материалы	260 031,26	
Материалы ТЦ	260 031,26	
Компенсация на материалы для УСН	13,84	3 598 833,00
ВСЕГО по акту с НДС	20	719 766,60
(К=6256714,80/5864568,66=1,066867005)		5 864 848,60
Согласно протокола от 25.12.2023г. №11 об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом снижения суммы по акту		6 257 013,46
		6 256 714,80

Сдал Генеральный директор ООО "ЕвроСпецРемонт" Элган Г.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Принял Директор ООО "Луч" Цербань Ю.Н.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Принял: Председатель Комитета ЖК г.Новокузнецка Либбер М.В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



