

Унифицированная форма №КС-2  
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №100

Форма по ОКУД  
0322005

Инвестор \_\_\_\_\_ (организация, адрес, телефон, факс) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_

Заказчик (Генподрядчик) \_\_\_\_\_ (организация, адрес, телефон, факс) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_

Подрядчик (Субподрядчик) ООО "ТОП-Строй" 654201, Кемеровская обл.-Кузбасс, г.Новокузнецкий р-он с.Сосновка, ул.Вардовская,д.14 тел. \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_

Стройка Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома,расположенного по адресу: г.Новокузнецк, пр - т. Дружбы, д. 44 \_\_\_\_\_ (наименование, адрес) \_\_\_\_\_

Объект Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома,расположенного по адресу: г.Новокузнецк, пр - т. Дружбы, д. 44 \_\_\_\_\_ (наименование) \_\_\_\_\_

Вид деятельности по ОКДП	
номер	6/1-2024
дата	29.12.2023
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	24.07.2024	с _____ по 24.07.2024

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (тр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.		коэфф ициенты	Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэфф ициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу измерения	всего			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											

Раздел 1. Ремонт дворовых проездов Тип Ia

1 ТЕРр 68-14-1 Разборка бортовых камней на 100 м 0,72 0,72

Бетонном основании

1 ОТ 708,54 510,15  
 3 ЭМ 709,23 510,65  
 2 в т.ч. ОТМ 113,55 81,76  
 4 М

ЗТ чел-ч 68,26 49,1472  
 ЗТМ чел-ч 9,4 6,768

Итого по расценке 1417,77

ФОТ 1 020,80

НР Благоустройство 591,91

СП Благоустройство 603,75

Всего по позиции 319,63

Строительный мусор 1 944,18

2 ТССЦ 509-9900 т 14,2 14,2

Всего по позиции

Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий 1000 м2 покрытия 0,28 0,28

самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 70 мм

1 ОТ 92,48 25,89

3 ЭМ 11431,43 3 200,80

2 в т.ч. ОТМ 249,25 69,79

4 М

Дом асфальтобетона 138,6 138,6

ЗТ чел-ч 9,87 2,7636

ЗТМ чел-ч 15,51 4,3428

Итого по расценке 11523,91

Дом асфальтобетона 138,6 38,81

ФОТ 95,68

НР Благоустройство 102 97,59

СП Благоустройство 54 51,67

Всего по позиции 3 375,95

4 ТССЦ 01-01-01-043 1 т груза 14,2 14,2

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 4,494

Всего по позиции 63,81 13,84

5 ТССЦ 03-21-01-015 1 т груза 53,01 53,01

Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами 15,36

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км 814,23 13,84

Всего по позиции 63,81 11 269

Всего по позиции 814,23









Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89	53,83
Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41	24,80
<b>Всего по позиции</b>					139,11

**Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном уровне цен)**

50 710,35

54 906,68

**Раздел 2. Ремонт автомобильных парковок Тип 1б**

15 ТЕРр 68-3-2

Валка деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм м3 кряжей

1 складочный

62,45

62,45

45,21

2 823,36

- 1 ОТ
- 3 ЭМ
- 2 в т. ч. ОТМ
- 4 М

21,04

1 313,95

ЗТ

чел.-ч

4,49

280,4005

Итого по расценке

чел.-ч

0

0

66,25

4 137,31

Пр/812-102.0-1  
Пр/774-102.0

НР Благоустройство  
СП Благоустройство

%

102

102

2 823,36

2 879,83

16 ТЕР 01-02-105-02

Корчевка пней в труппах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см

100 пней

0,14

0,14

670,64

93,89

- 1 ОТ
- 3 ЭМ
- 2 в т. ч. ОТМ
- 4 М

71,62

10,03

ЗТ

чел.-ч

0

0

670,64

93,89

Итого по расценке

чел.-ч

4,14

0,5796

670,64

93,89

ФОТ

чел.-ч

0

0

670,64

10,03

Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89		8,93
Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41		4,11
<b>Всего по позиции</b>						
17	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	т	42,79	42,79	106,93
<b>Всего по позиции</b>						
18	ТССЦпг 01-01-01-007	Погрузка при автомобильных перевозках леса круглого	1 т груза	38,09	38,09	16,786
<b>Всего по позиции</b>						
19	ТССЦпг 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковшом до 0,5 м <sup>3</sup>	1 т груза	4,69	4,69	4,494
<b>Всего по позиции</b>						
20	ТССЦпг 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	42,79	42,79	15,36
<b>Всего по позиции</b>						
21	ТЕР 01-02-107-01	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) (под проезжей частью)	100 ям	0,14	0,14	657,25
<b>Всего по позиции</b>						
		1 ОТ				
		3 ЗМ				295,4
		2 в т. ч. ОТМ				37,77
		4 М				
		ЗТ	чел.-ч	0	0	
		ЗТМ	чел.-ч	2,33	0,3262	
<b>Итого по расценке</b>						
21.1	ТССЦ 409-0082	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000(Укорн.=1,87+1,13=3м3)	м3	54,9285714	7,69	94,86
<b>ФОТ</b>						
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89		5,29
<b>Итого по расценке</b>						
						4,71
<b>Итого по расценке</b>						
						41,36
<b>Итого по расценке</b>						
						729,47

Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41					2,17
--------------	---	---	----	----	--	--	--	--	------

22	ТЕР 01-01-030-06 (ОП ТЕР01 прил 1 п.9в)	<b>Всего по позиции</b>	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), грунта грунтов 2	1000 м3 грунта	0,2196	0,2196			777,71
----	---	-------------------------	---	----------------	--------	--------	--	--	--------

1	ОТ								
3	ЭМ								949,58
2	в т.ч. ОТМ								121,41
4	М								26,66
ЗТ		чел.-ч	0	0					
ЗТМ		чел.-ч	7,49	1,644804					
<b>Итого по расценке</b>								949,58	208,53

Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92					26,66
Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	46					12,26

23	ТССЦпг 01-01-01-039	<b>Всего по позиции</b>	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	307,44	307,44		5,422	1 666,94	13,84	23 070
----	---------------------	-------------------------	---	-----------	--------	--------	--	-------	----------	-------	--------

24	ТССЦпг 03-21-01-015	<b>Всего по позиции</b>	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	307,44	307,44		15,36	1 666,94	13,84	65 356
----	---------------------	-------------------------	---	-----------	--------	--------	--	-------	----------	-------	--------

25	ТЕР 27-04-001-03	<b>Всего по позиции</b>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного (под дорожные бордюры: толщ. 15см )	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0863	0,0863			4 722,28		
----	------------------	-------------------------	--	---	--------	--------	--	--	----------	--	--

1	ОТ								121,95		10,52
3	ЭМ								4465,64		385,38
2	в т.ч. ОТМ								478,22		41,27
4	М								29,5		2,55
ЗТ		чел.-ч	12,77	1,102051							
ЗТМ		чел.-ч	29,74	2,566562							
<b>Итого по расценке</b>								4617,09			398,45

25.1	ТССЦ 409-0052 к=1,26т.ч. прил. 27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 ФОТ	м3	126,0023175	10,874	111,89	1 216,69
	Пр/636-021.0-1 Пр/317-021.0	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	147 134	147 134	51,79 76,13 69,40	
<b>Всего по позиции</b>							
26	ТЕР 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (П-1у, Л-3м, Р-0,3м)	100 м бортового камня	1,338	1,338		1 760,67
		1 ОТ				772,97	1 034,23
		3 ЭМ				104,2	139,42
		2 в т.ч. ОТМ				11,02	14,74
		4 М				3677,44	4 920,41
	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	М	100	100		
		ЗТ	чел.-ч	76,08	101,79504		6 094,06
		ЗТМ	чел.-ч	0,68	0,90984		-4 690,02
<b>Итого по Расценке</b>							
26.1	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,9	-7,8942	594,11	-14,13
26.2	ТССЦ 102-0038	Брусля необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,17	-0,22746	705,14	-160,39
26.3	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	т	-0,001	-0,001338	10557,18	14 140,97
26.4	ТССЦ 403-8126 прим.	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (П-1У 1 мп-0,053 м3)	м3	5,2503737	7,025	2012,95	
26.5	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ФОТ	м3	1,5639985	2,09263	594,11	1 243,25
	Пр/636-021.0-1 Пр/317-021.0	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	147 134	147 134	1 048,97 1 541,99 1 405,62	
<b>Всего по позиции</b>							
27	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,056878	-0,056878		19 561,35
		1 ОТ				1686,6	-95,93
		3 ЭМ				2609,79	-148,44
		2 в т.ч. ОТМ				291,78	-16,60
		4 М				2412,9	-137,24
	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102	102		
		ЗТ	чел.-ч	180	-10,23804		
		ЗТМ	чел.-ч	18	-1,023804		







34.1	ТССЦ 407-0013	4 М							
		ЗТ	чел.-ч	88,5	17,7885				
		ЗТм	чел.-ч	0	0				
		Итого по расценке				797,39	160,28		
Пр/812-001.2-1	ТССЦ 407-0013	Земля растительная	м3	100	20,1	111,97	2 250,60		
		механизированной заготовки							
		ФОТ							
		ИР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89		160,28	142,65	
Пр/774-001.2	ТССЦ 407-0013	СИ Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40		64,11		
		Итого по позиции							
		Планировка площадей ручным способом, группа грунтов I	1000 м2	0,1338	0,1338			2 617,64	
		Итого по позиции							

35	ТЕР 01-02-027-04	1 ОТ							
		3 ЭМ							
		2 в т. ч. ОТм							
		4 М							
Пр/812-001.4-1	ТЕР 01-02-027-04	ЗТ	чел.-ч	100	13,38				
		ЗТм	чел.-ч	0	0				
		Итого по расценке				1025	137,15	137,15	
		Итого по расценке							137,15

Пр/774-001.4	ТЕР 01-02-027-04	ИР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89		122,06		
		СИ Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41		56,23		
		Итого по позиции						315,44	
		Итого по позиции							315,44

Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном уровне цен)							150 750,80	
Итого по Разделу 2 (в базисном уровне цен)							165 095,09	

36	ТЕРр 68-14-2	Раздел 3. Ремонт тротуаров Тип II, Тип Па, Тип На,						
		Разборка бортовых камней на шебеночном основании	100 м	0,55	0,55			
		1 ОТ				525,77	289,17	
		3 ЭМ				482,88	265,58	
2 в т. ч. ОТм				77,31	42,52			
4 М								
ЗТ				52,63	28,9465			

		ЗТМ	чел.-ч	6,4	3,52	1008,65	554,75
		Итого по расценке					331,69
		ФОТ					338,32
		НР Благоустройство	%	102	102		179,11
		Пр/812-102-0-1					
		СП Благоустройство	%	54	54		
		Пр/774-102.0					
37	ТССЦ 509-9900	<b>Всего по позиции</b>		2,75	2,75		1 072,18
		Строительный мусор	т				
38	ТЕРр 68-13-2	<b>Всего по позиции</b>		0,1	0,1		
		Разборка асфальтобетонных покрытий	1000 м2				
		тротуаров толщиной до 4 см с					
		помощью молотков отбойных					
		пневматических					
		1 ОТ				577,02	57,70
		3 ЭМ				1184,57	118,46
		2 в т. ч. ОТм				189,66	18,97
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	57,76	5,776		
		ЗТМ	чел.-ч	15,7	1,57		
		Итого по расценке				1761,59	176,16
38.1	ТССЦ 410-9014	Дом асфальтобетона	т	79,2	7,92		
		ФОТ					76,67
		НР Благоустройство	%	102	102		78,20
		СП Благоустройство	%	54	54		41,40
		Пр/812-102-0-1					
		Пр/774-102.0					
39	ТССЦ Иг 01-01-01-043	<b>Всего по позиции</b>		10,67	10,67	4,494	295,76
		Погрузка при автомобильных	1 т груза				
		перевозках мусора строительного с					
		погрузкой экскаваторами емкостью					
		ковша до 0,5 м3					
40	ТССЦ Иг 03-21-01-015	<b>Всего по позиции</b>		10,67	10,67	15,36	47,95
		Перевозка грузов I класса	1 т груза				
		автомобильными-самосвалами					
		грузоподъемностью 10 т работающих					
		вне карьера на расстоянии до 15 км					
41	ТЕР 01-01-030-06	<b>Всего по позиции</b>		0,02	0,02	949,58	18,99
	(ОП ТЕР01 прил. 1 п.9в)	Разработка грунта с перемещением до	1000 м3				
		10 м бульдозерами мощностью 79 кВт	грунта				
		(108 л.с.), группа грунтов 2					
		1 ОТ				121,41	2,43
		3 ЭМ					
		2 в т. ч. ОТм					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	0	0		
		ЗТМ	чел.-ч	7,49	0,1498		
		Итого по позиции				163,89	

Итого по расценке			949,58	18,99
ФОТ				2,43
Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	2,24
Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	1,12

42	ТССЦм 01-01-01-039	<b>Всего по позиции</b>		22,35
		Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	151,82
			28	5,422
			28	13,84
			2101	

43	ТССЦм 03-21-01-015	<b>Всего по позиции</b>		151,82
		Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами	1 т груза	430,08
			28	13,84
			28	5,952
			5952	

44	ТЕР 27-07-002-01	<b>Всего по позиции</b>		430,08
		Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (тротуарные бордюры, Н.-10см )	100 м2 дорожек и тротуаров	0,286
			0,286	0,286

1 ОТ			266,6	76,25
3 ЭМ			322,22	92,15
2 в т. ч. ОТм			42,03	12,02
4 М			4664,38	1334,01
ЗТ		Чел.-ч	26,24	7,50464
ЗТм		Чел.-ч	3,17	0,90662

Итого по расценке			5253,2	1502,41
44.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	267,84
			-17,4	-4,9764
			5253,2	1502,41
			267,84	-1332,88

44.2	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР 27/прил. 27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	12,6118881	3,607	111,89	403,59
		ФОТ					88,27

Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113
Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77

**Всего по позиции**

740,84

45	ТЕР 27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10см к=2)	100 м2 дорожек и тротуаров	-0,229	-0,229				
		1 ОТ				2	5,49	-2,51	
		3 ЭМ				2	8,53	-3,91	
		2 в т. ч. ОТМ				2	1,21	-0,55	
		4 М				2	401,76	-184,01	
		ЗТ	чел.-ч	0,54		2	-0,24732		
		ЗТм	чел.-ч	0,1		2	-0,0458		
		Итого по расценке					415,78	-190,43	
45.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ФОТ	м3	-1,5	0,687	2	267,84	184,01	
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113			-3,46	
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77			-2,36	
		<b>Всего по позиции</b>						-12,24	
46	ТЕР 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	1,145	1,145				
		1 ОТ					772,97	885,05	
		3 ЭМ					104,2	119,31	
		2 в т. ч. ОТМ					11,02	12,62	
		4 М					3677,44	4 210,67	
		Камни бортовые	м	100	100				
		ЗТ	чел.-ч	76,08	87,1116				
		ЗТм	чел.-ч	0,68	0,7786				
		Итого по расценке					4554,61	5 215,03	
46.1	ТССЦ 102-0038	Брусня необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,17	-0,19465		705,14	-137,26	
46.2	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	т	-0,001	-0,001145		10557,18	-12,09	
46.3	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,06	-0,0687		696,05	-47,82	
46.4	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,9	-6,7555		594,11	-4 013,51	
46.5	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	м	100	114,5				
46.6	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,06	0,0687		229,6965	0,33	15,78

46.7	ТССЦ 403-8126	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (П-5у L-3м 1 м/л-0,021м3)	м3	2,1	2,4045	2012,95	4 840,14
46.8	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ФОРТ	м3	0,68	0,7786	594,11	462,57
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147	1 319,57	897,67
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134	1 202,88	1 202,88
<b>Всего по позиции</b>							
47	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	-0,0586	-0,0586		8 845,29
		бетона, бутабетона и железобетона в деле					
		1 ОТ				1686,6	-98,83
		3 ЭМ				2609,79	-152,93
		2 в т. ч. ОТМ				291,78	-17,10
		4 М				2412,9	-141,40
	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102	102		
		ЗТ	чел.-ч	180	-10,548		
		ЗТМ	чел.-ч	18	-1,0548		
<b>Итого по расценке</b>							
47.1	ТССЦ 411-0001	Вода	м3	-0,2	0,01172	6709,29	-393,16
47.2	ТССЦ 101-1668	Рогожа	м2	-250	14,65	1,98	0,02
		ФОТ				9,65	141,37
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102		-115,93
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58		-118,25
<b>Всего по позиции</b>							
48	ТЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 20-40мм) Н-16см	100 м2	1,201	1,201		-437,26
		Дорожек и тротуаров					
		1 ОТ				266,6	320,19
		3 ЭМ				322,22	386,99
		2 в т. ч. ОТМ				42,03	50,48
		4 М				4664,38	5 601,92
		ЗТ	чел.-ч	26,24	31,51424		
		ЗТМ	чел.-ч	3,17	3,80717		
<b>Итого по расценке</b>							
						5253,2	6 309,10

48.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-17,4		-20,8974	267,84	-5 597,16	
48.2	ТССЦ 409-0072 к=1,26г.ч. прил. 27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000	м3	20,1665279		24,22	105,16	2 546,98	
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113		370,67 418,86	
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77		285,42	
<b>Всего по позиции</b>									
49	ТЕР 27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10см к=4)	100 м2 дорожек и тротуаров	1,2014		1,2014		3 963,20	
		1 ОТ			4		5,49	26,38	
		3 ЭМ			4		8,53	40,99	
		2 в т. ч. ОТМ			4		1,21	5,81	
		4 М			4		401,76	1 930,70	
		ЗТ	чел.-ч	0,54	4	2,595024			
		ЗТМ	чел.-ч	0,1	4	0,48056			
		Итого по расценке					415,78	1 998,07	
49.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-1,5	4	-7,2084	267,84	-1 930,70	
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113		32,19 36,37	
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77		24,79	
<b>Всего по позиции</b>									
50	ТЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, Н-10см фр.5-10мм	100 м2 дорожек и тротуаров	1,2014		1,2014		128,53	
		1 ОТ					266,6	320,29	
		3 ЭМ					322,22	387,12	
		2 в т. ч. ОТМ					42,03	50,49	
		4 М					4664,38	5 603,79	
		ЗТ	чел.-ч	26,24		31,524736			





55 ТЕР 01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов I 1000 м2 спланированной площади 0,1145 0,1145

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т. ч. ОТМ

4 М

ЗТ

Итого по расценке

чел.-ч 100 11,45  
чел.-ч 0 0

1025 117,36

Пр/812-001.4-1

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые

другим видом работ

(подготовительным, сопутствующим,

укрепительным)

% 89 89

1025 117,36

117,36  
104,45

Пр/774-001.4

СП Земляные работы, выполняемые

другим видом работ

(подготовительным, сопутствующим,

укрепительным)

% 41 41

48,12

Всего по позиции

269,93

Итого прямые затраты по Разделу 3 (в базисном уровне цен)

23 311,92

Итого по Разделу 3 (в базисном уровне цен)

28 295,61

Раздел 4. Ремонт отмокстки Тип II, Тип IIб

56 ТЕР Р 68-14-2

Разборка бортовых камней на щебеночном основании

100 м 0,6 0,6

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т. ч. ОТМ

4 М

ЗТ

ЗТМ

Итого по расценке

чел.-ч 52,63 31,578  
чел.-ч 6,4 3,84

525,77 315,46  
482,88 289,73  
77,31 46,39

ФОТ

НР Благоустройство

СП Благоустройство

% 102 102  
% 54 54

1008,65 605,19  
361,85 369,09  
195,40 195,40

57 ТССЦ 509-9900

Строительный мусор

т 3 3

1 169,68

Всего по позиции

58 ТЕР Р 68-13-2

Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических (8 см)

1000 м2 0,0624 0,0624



2 в т.ч. ОТМ								
4 М								
ЗТ	чел.-ч	0,15		3,537		0,28		6,60
ЗТМ	чел.-ч	0		0				
Итого по расценке						2,41		56,82
ФОТ								36,31
НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103				37,40
Пр/774-040.1								
СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59				21,42

63 ТЕР 08-01-003-07 **Всего по позиции** 115,64

Гидроизоляция Боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, поверхности бетона (по цоколю Н-20см)	100 м2	0,2358		0,2358				
--	--------	--------	--	--------	--	--	--	--

1 ОТ	чел.-ч	21,2		4,99896		1604,98		378,45
3 ЭМ								242,32
2 в т.ч. ОТМ								77,87
4 М								18,36
ЗТ	чел.-ч	0		0				
ЗТМ	чел.-ч	0		0				
Итого по расценке						1925,17		433,95
ФОТ								57,14

НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110				62,85
------------------------------------	---	-----	--	-----	--	--	--	-------

Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			39,43
--------------	------------------------------------	---	----	--	----	--	--	-------

64 ТЕР 01-02-061-01 **Всего по позиции** 556,23

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,059		0,059				
--	--------	-------	--	-------	--	--	--	--

1 ОТ	чел.-ч	88,5						47,05
3 ЭМ								797,39
2 в т.ч. ОТМ								
4 М								
ЗТ	чел.-ч	88,5						5,2215

	ЗТМ	чел.-ч	0	0		797,39	47,05
	Итого по расценке						
	ФОТ						47,05
Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89			41,87
Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40			18,82

65	ТЕР 27-07-002-01	<b>Всего по позиции</b>					107,74	
		Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (тротуарные бордюры, толщ.10см, фр.5-10)	100 м2	доржек и тротуаров	0,15	0,15		

	1 ОТ	чел.-ч	26,24	3,936		266,6	39,99
	3 ЭМ	чел.-ч	3,17	0,4755		322,22	48,33
	2 в т.ч. ОТМ					42,03	6,30
	4 М					4664,38	699,66
	ЗТ						
	ЗТМ						
	Итого по расценке					5253,2	787,98
	Вода	м3	-2	-0,3		1,98	-0,59

65.2	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-17,4	-2,61	267,84	-699,06
65.3	ТССЦ 409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	12,6	1,89	111,89	211,47

	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113		46,29
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77		52,31
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77		35,64

66	ТЕР 27-07-002-02	<b>Всего по позиции</b>					387,75	
		На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ.10см к=-2)	100 м2	доржек и тротуаров	-0,15	-0,15		

	1 ОТ	чел.-ч	0,54	-0,162		5,49	-1,65
	3 ЭМ	чел.-ч	0,1	-0,03		8,53	-2,56
	2 в т.ч. ОТМ					1,21	-0,36
	4 М					401,76	-120,53
	ЗТ						
	ЗТМ						

66.1	ТССЦ 408-0391	Итого по расценке Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ФОТ	м3	-1,5	2	0,45	415,78	267,84	-124,74	120,53
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			-2,01	-2,27
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			-1,55	
<b>Всего по позиции</b>										
67	ТЕР 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (П-5у, Л-3м, h-0,2м)	100 м бортового камня	0,6		0,6			-8,03	
		1 ОТ					772,97		463,78	
		3 ЭМ					104,2		62,52	
		2 в т.ч. ОТм					11,02		6,61	
		4 М					3677,44		2 206,46	
	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	м	100		100				
		ЗТ	Чел.-ч	76,08		45,648				
		ЭТм	Чел.-ч	0,68		0,408				
<b>Итого по расценке</b>										
67.1	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,06		-0,036	4554,61	696,05	2 732,76	-25,06
67.2	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,9		-3,54	594,11		-2 103,15	
67.3	ТССЦ 102-0038	Брусля необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,17		-0,102	705,14		-71,92	
67.4	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	т	-0,001		-0,0006	10557,18		-6,33	
67.5	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,06		0,036	229,6965	0,33	8,27	
67.6	ТССЦ 403-8126	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (П-5у, Л-3м 1 м/п-0,021м3)	м3	2,1		1,26	2012,95		2 536,32	
67.7	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ФОТ	м3	0,68		0,408	510,9346	0,86	208,46	
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			470,39	691,47
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			630,32	
<b>Всего по позиции</b>										
							4 601,14			

68	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,030706	-0,030706				
		1 ОТ				1686,6	-51,79		
		3 ЭМ				2609,79	-80,14		
		2 в т.ч. ОТМ				291,78	-8,96		
		4 М				2412,9	-74,09		
	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102	102				
		ЗТ	чел.-ч	180	-5,52708				
		ЗТМ	чел.-ч	18	-0,552708				
		Итого по расценке				6709,29	-206,02		
68.1	ТССЦ 411-0001	Вода	м3	-0,2	0,0061412	1,98	0,01		
68.2	ТССЦ 101-1668	Рогожа	м2	-250	7,6765	9,65	74,08		
	Пр/812-006.0-1	ФОР					-60,75		
		НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102		-61,97		
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58		-35,24		
69	ТЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, Н-10см фр-5-10см.	100 м2 дорожек и тротуаров	0,624	0,624				
		1 ОТ				266,6	166,36		
		3 ЭМ				322,22	201,07		
		2 в т.ч. ОТМ				42,03	26,23		
		4 М				4664,38	2910,57		
		ЗТ	чел.-ч	26,24	16,37376				
		ЗТМ	чел.-ч	3,17	1,97808				
		Итого по расценке				5253,2	3278,00		
69.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-17,4	-10,8576	267,84	-2908,10		
69.2	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР 27прил. 27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	12,5961538	7,86	111,89	879,46		
	Пр/812-021.1-1	ФОР					192,59		
		НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113		217,63		

-229,14



Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77				56,86
--------------	---	---	----	--	----	--	--	--	-------

72	ТЕР 27-07-001-02	<b>Всего по позиции</b>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01(до толщ. 4см к=2) к Е27-07-001-04	100 м2 покрытия	0,624		0,624		330,02
		1 ОТ				2		25,89	32,31
		3 ЭМ				2		11,75	14,66
		2 в т. ч. ОТМ				2			
		4 М				2		667,77	833,38
		ЗТ		чел.-ч	2,32	2	2,89536		
		ЗТм		чел.-ч	0	2	0		
		<b>Итого по расценке</b>						705,41	880,35
72.1	ТССЦ 410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)		т	-1,21	2	-1,51008	551,88	-833,38
72.2	ТССЦ 410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, печеные), марка П, тип Б		т	9,5599359		5,9654	570,7	3 404,45

		ФОТ							32,31
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	113		113		36,51
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	77		77		24,88

73	ТЕР 01-02-061-01	<b>Всего по позиции</b>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0,09		0,09		3 512,81
		1 ОТ							
		3 ЭМ							
		2 в т. ч. ОТМ							
		4 М							
		ЗТ		чел.-ч	88,5		7,965		
		ЗТм		чел.-ч	0		0		
		<b>Итого по позиции</b>						797,39	71,77



Итого прямые затраты по Разделу 4 (в базисном уровне цен)  
Итого по Разделу 4 (в базисном уровне цен)

ВСЕГО по акту

ВСЕГО прямые затраты (справочно)

*в том числе*

оплата труда (ОТ)

эксплуатация машин и механизмов

*в том числе*

оплата труда машинистов (ОТм)

материальные ресурсы

перевозка

Всего ФОТ (справочно)

Всего накладные расходы

Всего сметная прибыль

ВСЕГО строительные работы (с учетом перевозки)

*в том числе*

строительные работы без учета перевозки, в том числе дополнительной (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)

перевозка (в базисном и текущем уровне цен)

*в том числе*

ВСЕГО по акту (в базисном и текущем уровнях цен)

Нормативные затраты труда

Итого с непредвиденными расходами

Справочно материалы

Материалы ТЦ

Компенсация на материалы для УСН

ВСЕГО по акту с НДС

с (К=4342040,42/4146811,05=1,04707940)

10 972,76  
13 976,49

235 745,83

9 901,52

24 406,90

2 284,13

191 901,02

9 536,39

12 185,65

15 091,13

11 436,91

262 273,87

252 737,48 13,84

9 536,39

262 273,87

1 117,76

262 273,87

191 901,02

191 901,02

13,84 20


3 629 869,00  
1 118,00  
3 629 869,00  
2 655 910,00  
531 182,00  
4 161 051,00  
4 356 950,78

Согласно протокола от 25.12.2023г. № 6 об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом снижения суммы по акту:

4 342 040,42


Сдал Генеральный директор ООО "ТОП-Строй"

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

 /Карапетян Р.М./


Принял Генеральный директор ООО "Инком-С"

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

 /Стурков С.В./


Принял: Председатель Комитета ЖКХ г.Новокузнецка

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]


 /Либер М.В./

Принял: Директор МБУ "Дирекция ЖКХ "

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

 /Гумов А.В./

Объемы: \_\_\_\_\_



Кулагина К.О.

Расценки: \_\_\_\_\_



Е.С. Панова

