

Унифицированная форма №КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №100

Форма по ОКУД
Код
0322005

Инвестор _____ (организация, адрес, телефон, факс)
по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик) ООО "Прогресс", 654084 Кемеровская обл. г.Новокузнецк, ул.Новобайдаевская. д.27, пом.33, тел.:7(3843) 34-21-70
по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) ООО "НК-Стройпродукт" 654034 Кемеровская обл.-Кузбасс г.Новокузнецк ул.Толмачева, 59Б тел.8-951-595-3152
по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Новокузнецк, ул.Шуикова, д.23
по ОКПО
(наименование, адрес)

Объект Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Новокузнецк, ул.Шуикова, д.23
по ОКПО
(наименование)

Вид деятельности по ОКДП	
номер	20/3-2024
дата	29.12.2023
Вид операции	
номер	
дата	

Дата составления	
номер документа	1
дата	26.07.2024
Отчётный период	
с	по
01.05.2024	26.07.2024

О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
АКТ

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2023 / 01.01.2000г. с учетом индекса дефлятора на 2023-2024г.(105,1%)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (тр.8) для ресурсов, отсутствующих в СМБ), руб.			Индекс сы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэфф ициен ты	всего с учётом коэффициента	на единицу измерения	коэфф ициен ты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел I. Ремонт дворовых проездов Тип Ia

7.2	ТССЦ 410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка П	Т	93,7	90,426122	518,6	46 894,99
	Пр/812-021.0-1	ФОТ					731,97
	Пр/774-021.0	НР Автомобильные дороги	%	147	147	1 076,00	1 076,00
		СП Автомобильные дороги	%	95	95	695,37	695,37
		Всего по позиции					52 130,51
8	ТЕР 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АВВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³	1000 м2 покрытия	0,96506	0,96506		
		1 ОТ				442,75	427,28
		3 ЭМ				2769,94	2 673,16
		2 в т. ч. ОТМ				315,39	304,37
		4 М				225,21	217,34
		ЗТ	чел.-ч	38,3	36,961798		
		ЗТМ	чел.-ч	19,08	18,4133448		
		Итого по расценке				3437,9	3 317,78
8.1	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	-96,6	-93,224796		
8.2	ТССЦ 410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	т	96,6000041	93,2248	570,7	53 203,39
		ФОТ					731,65
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147	1 075,53	1 075,53
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95	95	695,07	695,07
		Всего по позиции					58 291,77
9	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавленного (под дорожные бордюры: толщ. 15см)	100 м3 материала оснований (в плотном теле)	0,105	0,105		
		1 ОТ				121,95	12,80
		3 ЭМ				4465,64	468,89
		2 в т. ч. ОТМ				478,22	50,21
		4 М				29,5	3,10
	ТССЦ 409-9013	Шлаки металлургические пористые: мартовский и отвальный доменный	м3	П	П		
		ЗТ	чел.-ч	12,77	1,34085		

ЭТМ	чел.-ч	29,74	3,1227	4617,09	484,79		
9.1	ТССЦ 409-0052 к=1,26т.ч. прил. 27.2	Итого по расценке	МЗ	125,9142857	13,221	111,89	1 479,30
	Щебень, шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	ФОТ	%	147	147	63,01	
	Пр/812-021,0-1	НР Автомобильные дороги	%	95	95	92,62	
	Пр/774-021,0	СП Автомобильные дороги	%	95	95	59,86	
		Всего по позиции		1,399	1,399	2 116,57	
10	ТЕР 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (П-IV, L-3м, h-0,3м)	100 м бортового камня				
		1 ОТ				772,97	1 081,39
		3 ЭМ				104,2	145,78
		2 в т.ч. ОТМ				11,02	15,42
		4 М				3677,44	5 144,74
	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	М	100	100		
		ЗТ	чел.-ч	76,08	106,43592		
		ЗТМ	чел.-ч	0,68	0,95132		
		Итого по расценке		4554,61	6 371,91		
10.1	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	МЗ	-5,9	-8,2541	594,11	-4 903,84
10.2	ТССЦ 102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	МЗ	-0,17	-0,23783	705,14	-167,70
10.3	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	Т	-0,001	-0,001399	10557,18	-14,77
10.4	ТССЦ 403-8126	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (П-IV 1 мп-0,053 м3)	МЗ	5,2501787	7,345	2012,95	14 785,12
10.5	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ФОТ	МЗ	1,5639743	2,188	594,11	1 299,91
	Пр/812-021,0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147	1 096,81	1 612,31
	Пр/774-021,0	СП Автомобильные дороги	%	95	95	1 041,97	1 041,97
		Всего по позиции		100 мЗ	-0,059	-0,059	20 024,91
11	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 мЗ бетона, бутобетона и железобетона в деле				
		1 ОТ				1686,6	-99,51
		3 ЭМ				2609,79	-153,98
		2 в т.ч. ОТМ				291,78	-17,22
		4 М				2412,9	-142,36
	ТССЦ 401-9021	Бетон	МЗ	102	102		
		ЗТ	чел.-ч	180	-10,62		

	ЭТМ	чел.-ч	18	-1,062		6709,29	-395,85
	Итого по расценке						
11.1	ТССЦ 411-0001	М3	-0,2	0,0118		1,98	0,02
11.2	ТССЦ 101-1668	М2	-250	14,75		9,65	142,34
	ФОТ						-116,73
Пр/812-006-0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102			-119,06
Пр/774-006,0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58			-67,70
	Всего по позиции						-440,25
12	ТЕРр 68-37-1	1 колодец	3	3			
	Регулирование высотного положения крышек колодез с подъемом на высоту до 5 см (люк б/у)						
	1 ОТ					12,67	38,01
	3 ЭМ					3,69	11,07
	2 в т. ч. ОТМ						
	4 М					48,41	145,23
	ЗТ	чел.-ч	1,29	3,87			
	ЭТМ	чел.-ч	0	0			
	Итого по расценке					64,77	194,31
12.1	ТССЦ 101-2536	Люки чугунные тяжелые	1	3		1079,46	3 238,38
	ФОТ	шт.					38,01
Пр/812-102-0-1	НР Благоустройство	%	102	102			38,77
Пр/774-102,0	СП Благоустройство	%	54	54			20,53
	Всего по позиции						3 491,99
13	ТЕРр 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов I(бортовых камней)	100 м3	0,0053	0,0053		
	1 ОТ					797,39	4,23
	3 ЭМ						
	2 в т. ч. ОТМ						
	4 М						
	ЗТ	чел.-ч	88,5	0,46905			
	ЭТМ	чел.-ч	0	0			
	Итого по расценке					797,39	4,23
13.1	ТССЦ 407-0013	Земли растительная механизированной заготовки	М3	100	0,53	111,97	59,34
	ФОТ						4,23
Пр/812-001-2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89			3,76
Пр/774-001,2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40			1,69

14	ТЕР 01-02-027-04	Всего по позиции Планировка площадей ручным способом. группа грунтов 1	1000 м2 спланированной площади	0,0035	0,0035		1025	3,59	69,02
		1 ОТ							
		3 ЭМ							
		2 в т. ч. ОТМ							
		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	100	0,35				
		ЗТМ	чел.-ч	0	0				
		Итого по расценке					1025	3,59	
		ФОТ						3,59	
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89			3,20	
		СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41			1,47	
	Пр/774-001.4	Всего по позиции						8,26	
		Итого прямые затраты по Разделу I (в базисном уровне цен)						163 376,45	
		Итого по Разделу I (в базисном уровне цен)						174 751,38	
	Раздел 2. Ремонт автомобильных парковок Тип 1б								
15	ТЕР 01-01-030-06 (ОП ТЕР01 прил. 1 п.9в)	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,1402	0,1402				
		1 ОТ							
		3 ЭМ						949,58	133,13
		2 в т. ч. ОТМ						121,41	17,02
		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	0	0				
		ЗТМ	чел.-ч	7,49	1,050098				
		Итого по расценке					949,58	133,13	
		ФОТ						17,02	
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92			15,66	
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	46			7,83	
		Всего по позиции						156,62	

16	ТССЦпг 01-01-01-039	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	196,3	196,3	5,422	1 064,34	13,84	14 730
17	ТЕР 01-01-013-14	Всего по позиции Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м ³ , группа грунтов 2	1000 м ³ грунта	0,39037	0,39037				1 064,34
		1 ОТ				141,3	55,16		
		3 ЭМ				6859,01	2 677,55		
		2 в т. ч. ОТМ				707,08	276,02		
		4 М				6,36	2,48		
		ЗТ	чел.-ч	15,08	5,8867796				
		ЗТМ	чел.-ч	43,62	17,0279394				
		Итого по расценке				7006,67	2 735,19		
		ФОТ					331,18		
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92		304,69		
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	46		152,34		
18	ТССЦпг 03-21-01-011	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 11 км	1 т груза	742,82	742,82	13,55	10 065,21	13,84	139 303
19	ТЕР 01-01-009-14	Всего по позиции Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м ³ , в отвал группа грунтов 2	1000 м ³ грунта	0,03926	0,03926				10 065,21
		1 ОТ							
		3 ЭМ				5016,3	196,94		
		2 в т. ч. ОТМ				487,76	19,15		
		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	0	0				
		ЗТМ	чел.-ч	30,09	1,1813334				
		Итого по расценке				5016,3	196,94		
		ФОТ					19,15		
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92		17,62		

НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	100	100	106,36
СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	55,25	55,25	58,76
Всего по позиции				1 298,16

25	ТЕР 01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (щебень фр. 0-10)	1000 м3 грунта	0,034896	0,034896			
	1 ОТ					1205,88	42,08	
	3 ЭМ					123,56	4,31	
	2 в.т.ч. ОТМ							
	4 М							
	ЗТ		чел.-ч	0	0			
	ЗТМ		чел.-ч	8,87	0,3095275			
	Итого по расценке					1205,88	42,08	
	ФОТ						4,31	
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%		95	95		4,09	
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%		42,5	42,5		1,83	
	Всего по позиции						48,00	

26	ТЕР 01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0,34896	0,34896			
	1 ОТ					128,43	44,82	
	3 ЭМ					270,27	94,31	
	2 в.т.ч. ОТМ					36,72	12,81	
	4 М							
	ЗТ		чел.-ч	12,53	4,3724688			
	ЗТМ		чел.-ч	3,04	1,0608384			
	Итого по расценке					398,7	139,13	
	ФОТ						57,63	
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%		95	95		54,75	
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%		42,5	42,5		24,49	
	Всего по позиции						218,37	

27	ТССЦ 409-0052 к=1,26т.ч. прил. 27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	43,969	43,969	111,89	4 919,69	
	Всего по позиции						4 919,69	

28	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавленного (под дорожные бордюры: толщ. 15см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,075	0,075				
		1 ОТ				121,95	9,15		
		3 ЭМ				4465,64	334,92		
		2 в т. ч. ОТМ				478,22	35,87		
		4 М				29,5	2,21		
		ЗТ	чел.-ч	12,77	0,95775				
		ЗТМ	чел.-ч	29,74	2,2305				
		Итого по расценке				4617,09	346,28		
28.1	ТССЦ 409-0052 к=1,26г.ч. прил. 27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	126	9,45	111,89	1 057,36		
		ФОТ					45,02		
		НР Автомобильные дороги	%	147	147		66,18		
		СП Автомобильные дороги	%	95	95		42,77		
		Пр/812-021.0-1							
		Пр/774-021.0							
		Всего по позиции					1 512,59		
29	ТЕР 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (П-1У, П-3М, П-0,3М)	100 м бортового камня	1	1				
		1 ОТ				772,97	772,97		
		3 ЭМ				104,2	104,20		
		2 в т. ч. ОТМ				11,02	11,02		
		4 М				3677,44	3 677,44		
		Камни бортовые	М	100	100				
		ЗТ	чел.-ч	76,08	76,08				
		ЗТМ	чел.-ч	0,68	0,68				
		Итого по расценке				4554,61	4 554,61		
29.1	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,9	-5,9	594,11	-3 505,25		
29.2	ТССЦ 102-0038	Брусля необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,17	-0,17	705,14	-119,87		
29.3	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	т	-0,001	-0,001	10557,18	-10,56		
29.4	ТССЦ 403-8126 прим.	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (П-1У 1 мп-0,053 м3)	м3	5,25	5,25	2012,95	10 567,99		
29.5	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1,564	1,564	594,11	929,19		
		ФОТ					783,99		
		НР Автомобильные дороги	%	147	147		1 152,47		
		СП Автомобильные дороги	%	95	95		744,79		
		Пр/812-021.0-1							
		Пр/774-021.0							
		Всего по позиции					14 313,37		

	ЭТМ	чел.-ч	0,66	0,1518				
	Итого по расценке				1981,77		455,81	
	ФОТ						1,98	
Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147			2,91	
Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95	95			1,88	
	Всего по позиции						460,60	
35	ТЕР 27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых. плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,46727	0,46727			
	1 ОТ				442,75		206,88	
	3 ЭМ				2777,78		1 297,97	
	2 в.т.ч. ОТМ				315,72		147,53	
	4 М				369,04		172,44	
	ЗТ	чел.-ч	38,3	17,896441				
	ЭТМ	чел.-ч	19,1	8,924857				
	Итого по расценке				3589,57		1 677,29	
35.1	ТССЦ 410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	93,7	43,7832		22 705,97	
	ФОТ						354,41	
	НР Автомобильные дороги	%	147	147			520,98	
	СП Автомобильные дороги	%	95	95			336,69	
	Всего по позиции						25 240,93	
36	ТЕР 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,46727	0,46727			
	1 ОТ				442,75		206,88	
	3 ЭМ				2769,94		1 294,31	
	2 в.т.ч. ОТМ				315,39		147,37	
	4 М				225,21		105,23	
	Смесь асфальтобетонная	т	96,6	96,6				
	ЗТ	чел.-ч	38,3	17,896441				
	ЭТМ	чел.-ч	19,08	8,9155116				
	Итого по расценке				3437,9		1 606,42	

36.1 ТССЦ 410-0006 Смеси асфальтобетонные дорожные, асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б 96,6 45,14 570,7 25 761,40

ФОТ 354,25

Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги % 147 147 147 520,75

Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 95 95 95 336,54

Всего по позиции 28 225,11

Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном уровне цен) 107 903,33

Итого по Разделу 2 (в базисном уровне цен) 113 974,50

Раздел 3. Ремонт тротуаров -93,63 м2 Тип II, Тип Па.

37 ТЕР 27-03-010-01 Разборка бортовых камней на бетонном основании 100 м 0,2 0,2

1 ОТ 738,62 147,72

3 ЭМ

2 в т.ч. ОТМ

4 М

ЗТ чел.-ч 76,7 15,34

ЗТМ чел.-ч 0 0

Итого по расценке 738,62 147,72

37.1 ТССЦ 509-9900 Строительный мусор ФОТ 7,35 1,47 147,72

Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги % 147 147 217,15

Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 95 95 140,33

Всего по позиции 505,20

38 ТЕРр 68-13-2 Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических 1000 м2 0,03363 0,03363

1 ОТ 577,02 19,41

3 ЭМ 1184,57 39,84

2 в т.ч. ОТМ 189,66 6,38

4 М

ЗТ чел.-ч 57,76 1,9424688

ЗТМ чел.-ч 15,7 0,527991

Итого по расценке 1761,59 59,25

38.1 ТССЦ 410-9014 Дом асфальтобетона ФОТ 79,0960452 2,66 25,79

Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство % 102 102 26,31

Пр/774-102.0 СП Благоустройство % 54 54 13,93

Всего по позиции 99,49

39	ТССЦпг 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³	1 т груза	4,13	4,13	4,494	18,56	13,84	257
40	ТССЦпг 03-21-01-011	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 11 км	1 т груза	4,13	4,13	13,55	55,96	13,84	774
41	ТЕР 01-01-030-06 (ОП ТЕР01 прил. 1 п.9в)	Всего по позиции Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), грунта грунтов 2	1000 м ³ грунта	0,012	0,012				55,96
		1 ОТ							
		3 ЭМ				949,58	11,39		
		2 в.т.ч. ОТМ				121,41	1,46		
		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	0	0				
		ЗТМ	чел.-ч	7,49	0,08988				
		Итого по расценке				949,58	11,39		
		ФОТ					1,46		
		НР Земляные работ., выполняемые механизированным способом	%	92	92		1,34		
		СП Земляные работ., выполняемые механизированным способом	%	46	46		0,67		
42	ТССЦпг 01-01-01-039	Всего по позиции Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	16,8	16,8	5,422	91,09	13,84	1 261
43	ТССЦпг 03-21-01-011	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 11 км	1 т груза	16,8	16,8	13,55	227,64	13,84	3 151
44	ТЕР 27-07-002-01	Всего по позиции Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (тротуарные бордюры, Н-10см)	100 м ² дорожек и тротуаров	0,416	0,416				227,64
		1 ОТ				266,6	110,91		
		3 ЭМ				322,22	134,04		
		2 в.т.ч. ОТМ				42,03	17,48		

52.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ФОТ	м3	-1.5	2	2.808	267.84	752.09
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113		-12.55
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77		-9.66
Всего по позиции								
53	ТЕР 27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа <VOGEL> малых типоразмеров толщиной слоя 4 см (тротуары)	1000 м2	0.0936		0.0936		-50.09
		1 ОТ					204.94	19.18
		3 ЭМ					4375.98	409.59
		2 в т. ч. ОТМ					126.32	11.82
		4 М					1.82	0.17
	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	П	П			
		3Т	чел.-ч	18.58	1.739088			
		3ТМ	чел.-ч	7.98	0.746928			
		Итого по расценке					4582.74	428.94
53.1	ТССЦ 101-9010	Битум	т	-0.65		-0.06084		
53.2	ТССЦ 101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.65		0.06084	1876.4	114.16
53.3	ТССЦ 410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	т	95.6196581		8.95	570.7	5 107.77
		расход а/б смеси учтен по ТЕР 27-07-001 с учетом корректировки по толщине.						
		ФОТ						31.00
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113		35.03
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77		23.87
Всего по позиции								
54	ТЕР 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта	100 м3	0.0779		0.0779		
		1 ОТ					797.39	62.12
Всего по позиции								
							5 709.77	

54.1	ТССЦ 407-0013	3 ЭМ									
		2 в.т.ч. ОТМ									
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	88,5	6,89415						
		ЗТМ	чел.-ч	0	0						
		Итого по расценке				797,39	62,12				
		Земля растительная	м3	100	7,79	111,97	872,25				
		механизированной заготовки									
		ФОТ					62,12				
		Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89	55,29				
Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40	24,85						
Всего по позиции						1 014,51					
55	ТЕР 01-02-027-04	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1	1000 м2	0,052	0,052						
		спланирован									
		ной площади									
		1 ОТ									
		3 ЭМ									
		2 в.т.ч. ОТМ									
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	100	5,2						
		ЗТМ	чел.-ч	0	0						
		Итого по расценке				1025	53,30				
Пр/812-001.4-1	ФОТ	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89	47,44					
		Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41	21,85				
		Всего по позиции					122,59				
		Итого прямые затраты по Разделу 3 (в базисном уровне цен)					17 031,57				
		Итого по Разделу 3 (в базисном уровне цен)					20 583,37				
		Раздел 4. Ремонт отстойки	-164,54м2 Тип II,								
				56	ТЕР 27-03-010-01	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	1,75	1,75		
							1 ОТ				
							3 ЭМ				
							2 в.т.ч. ОТМ				
4 М											
				738,62	1 292,59						

ЭТМ		чел.-ч	0	0	1442,98	148,63
Итого по расценке						148,63
ФОТ						148,63
Пр/812-001.2-1		%	89	89		132,28
НР Земляные работы, выполняемые ручным способом						
СП Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	40	40		59,45
Пр/774-001.2						
ручным способом						
Всего по позиции						340,36
61	ТЕР 46-08-044-02	Гидроструйная очистка бетонных поверхностей	1 м2	41,14	41,14	
		поверхностей				
		1 ОТ				1,54
		3 ЭМ				0,59
		2 в т.ч. ОТМ				
		4 М				0,28
		ЭТ	чел.-ч	0,15	6,171	
		ЭТМ	чел.-ч	0	0	
		Итого по расценке			2,41	99,15
		ФОТ				63,36
		НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103	103	65,26
	Пр/812-040.1-1					
		СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59	59	37,38
	Пр/774-040.1					
		Итого по позиции				201,79
62	ТЕР 08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, поверхности бетона (по коколю Н-20см))	100 м2	0,4114	0,4114	
		изолируемой				
		1 ОТ				242,32
		3 ЭМ				77,87
		2 в т.ч. ОТМ				
		4 М				1604,98
		ЭТ	чел.-ч	21,2	8,72168	
		ЭТМ	чел.-ч	0	0	
		Итого по расценке				1925,17
		ФОТ				792,02
						99,69

Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	110	109,66
Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	69	68,79

Всего по позиции

63	ТЕР 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям. Грунта грунтов 1	100 м3 грунта	0,103	0,103	797,39	82,13
		1 ОТ					
		3 ЭМ					
		2 в т.ч. ОТМ					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	88,5	9,1155		
		ЗТМ	чел.-ч	0	0		
		Итого по расценке				797,39	82,13
		ФОТ					82,13
		НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89	73,10	
		СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40	32,85	
		Всего по позиции					188,08

64	ТЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (тротуарные бордюры, толщ. 10см, фр.5-10)	100 м2 дорожек и тротуаров	0,544	0,544		
----	------------------	---	----------------------------	-------	-------	--	--

		1 ОТ				266,6	145,03
		3 ЭМ				322,22	175,29
		2 в т.ч. ОТМ				42,03	22,86
		4 М				4664,38	2 537,42
		ЗТ	чел.-ч	26,24	14,27456		
		ЗТМ	чел.-ч	3,17	1,72448		
		Итого по расценке				5253,2	2 857,74

64.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракция 5-10 мм	м3	-17,4	-9,4656	267,84	-2 535,27
64.2	ТССЦ 409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	12,6	6,8544	111,89	766,94

	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113	167,89	189,72
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77	129,28	

68.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-17.4		-5.22	267.84	-1398.12
68.2	ТССЦ 409-0072 к=1.26т.ч. прил. 27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства. фракция 20-40 мм. марка 1000	м3	12.6		3.78	105.16	397.50
	Пр/812-021.1-1	ФОТ	%	113		113		92.59
		НР Устройство покрытий дорожек. тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113		104.63
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек. тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77		71.29
Всего по позиции								
69	ТЕР 27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01(до толщ.10см к=-2)	100 м2 дорожек и тротуаров	-0.3		-0.3		751.26
		1 ОТ	2				5.49	-3.29
		3 ЭМ	2				8.53	-5.12
		2 в т.ч. ОТМ	2				1.21	-0.73
		4 М	2				401.76	-241.06
		ЗТ	2	0.54		0.324		
		ЗТМ	2	0.1		-0.06		
		Итого по расценке					415.78	-249.47
69.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-1.5	2	0.9	267.84	241.06
	Пр/812-021.1-1	ФОТ	%	113		113		-4.02
		НР Устройство покрытий дорожек. тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113		-4.54
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек. тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77		-3.10
Всего по позиции								
70	ТЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Н-10см фр.5-10см.	100 м2 дорожек и тротуаров	1.6454		1.6454		-16.05
		1 ОТ	266.6					438.66
		3 ЭМ	322.22					530.18
		2 в т.ч. ОТМ	42.03					69.16
		4 М	4664.38					7674.77
		ЗТ		26.24		43.175296		

ЭТМ	чел.-ч	3.17	5.215918		5253.2	8 643.61
70.1	ТССЦ 408-0391	Итого по расценке				
		Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-17.4	-28.62996	267.84
70.2	ТССЦ 409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	12.5987602	20.73	111.89
	к=1.26 ОП ТЕР 27 прил. 27.2	ФОТ	%	113	113	507.82
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77	573.84
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77	391.02
Всего по позиции						
71	ТЕР 27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ.10см к=-2)	100 м2 дорожек и тротуаров	-1,6454	-1,6454	4 259.70
		1 ОТ	2			5.49
		3 ЭМ	2			8.53
		2 в т. ч. ОТМ	2			1.21
		4 М	2			401.76
		ЗТ	2	0,54	-1,777032	
		ЗТМ	2	0,1	-0,32908	
		Итого по расценке				415.78
71.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-1,5	4,9362	267.84
		ФОТ	%	113	113	-22.05
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113	-24.92
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77	-16.98
Всего по позиции						
72	ТЕР 27-07-001-04	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	1,6454	1,6454	-88.04
		1 ОТ				118.03
		3 ЭМ				73.39
		Итого по расценке				194.21
		Итого по позиции				120.76

Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77		65,60
Всего по позиции						
74	ТЕР 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0,0714	0,0714	56,93
		1 ОТ				797,39
		3 ЭМ				
		2 в т. ч. ОТм				
		4 М				
		ЗТ	чел.-ч	88,5	6,3189	
		ЗТм	чел.-ч	0	0	
		Итого по расценке				797,39
74.1	ТССЦ 407-0013	Земля растительная механизированной заготовки ФОТ	м3	142,8571429	10,2	111,97
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89	56,93
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40	50,67
		Итого по расценке				22,77
		Всего по позиции				1 272,46
75	ТЕР 01-02-027-04	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1	1000 м2 спланированной площади	0,068	0,068	
		1 ОТ				1025
		3 ЭМ				
		2 в т. ч. ОТм				
		4 М				
		ЗТ	чел.-ч	100	6,8	
		ЗТм	чел.-ч	0	0	
		Итого по расценке				1025
		ФОТ				69,70
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89	62,03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41	28,58
		Всего по позиции				160,31

76 ТЕРр 68-37-1 Регулирование высотного положения крышек колодез с подьемом на высоту до 5 см (люк б/у)

1 ОТ								
3 ЭМ						12,67		50,68
2 в т.ч. ОТм						3,69		14,76
4 М								193,64
ЗТ	чел.-ч	1,29			5,16			
ЗТм	чел.-ч	0			0			

76.1 ТССЦ 101-8282
Итого по расценке 64,77 259,08
Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-99) шт. 1 4 351,74 1 406,96
марка Л(А30)-В-1-60
ФОТ 50,68
НР Благоустройство % 102 102 51,69
СП Благоустройство % 54 54 27,37
Итого по позиции 1 745,10

Итого прямые затраты по Разделу 4 (в базисном уровне цен) 27 739,84
Итого по Разделу 4 (в базисном уровне цен) 36 174,82

Раздел 5. Водоотводное сооружение

77 ТЕР 01-01-022-13
Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов I

1 ОТ								
3 ЭМ						5016,3		213,34
2 в т.ч. ОТм						487,76		20,74
4 М								
ЗТ	чел.-ч	0			0			
ЗТм	чел.-ч	30,09			1,2797277			
Итого по расценке						5016,3		213,34
ФОТ								20,74
НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92			92			19,08
СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46			46			9,54

78 ТССЦпг 01-01-01-039
Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)
1 т груза 52,54 52,54 5,422 284,87 13,84 3 943
Итого по позиции 241,96
Всего по позиции 284,87

79	ТССЦпг 03-21-01-011	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 т груза	52,54	52,54	13,55	711,92	13,84	9,853
----	---------------------	--	-----------	-------	-------	-------	--------	-------	-------

80	ТЕР 27-07-002-01	Всего по позиции Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр.20-40мм. Н. 10см)	100 м2	0,057	0,057				711,92		
			дорожек и тротуаров								
			1 ОТ					266,6	15,20		
			3 ЭМ					322,22	18,37		
			2 в т. ч. ОТМ					42,03	2,40		
			4 М					4664,38	265,87		
			ЗТ	чел.-ч	26,24		1,49568				
			ЗТМ	чел.-ч	3,17		0,18069				
			Итого по расценке					5253,2	299,44		
			Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм		м3	-17,4	-0,9918	267,84	-265,64		

80.2	ТССЦ 409-0072 к=1,26т.ч. прил. 27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000 ФОТ	125,9649123	7,18	105,16	755,05				
			НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113	17,60	19,89		
			СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77	13,55			
			Всего по позиции					822,29		
			На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10см к=-2)		100 м2 дорожек и тротуаров	-0,05698	-0,05698			
			1 ОТ					5,49	-0,63	
			3 ЭМ					8,53	-0,97	
			2 в т. ч. ОТМ					1,21	-0,14	
			4 М					401,76	-45,78	
			ЗТ	чел.-ч	0,54		-0,0615384			

81	ТЕР 27-07-002-02	Всего по позиции Итого по расценке	100 м2	-0,05698	-0,05698				822,29	
			Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-1,5	0,17094	267,84	-47,38		
			Итого по расценке					415,78	-47,38	
			Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм		м3	-1,5	0,17094	267,84	-47,38	

81.1 ТССЦ 408-0391

Пр/812-021.1-1	ФОТ НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113		-0,77
Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77		-0,59
82	Всего по позиции Устройство водосборных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона		0,114		0,114		-3,06
ТЕР 27-02-005-01	Устройство водосборных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	100 м3 лотка					
	1 ОТ					3654,49	416,61
	3 ЭМ					20481,12	2334,85
	2 в т. ч. ОТМ					2080,23	237,15
	4 М					16924,78	1929,42
ТССЦ 403-9060	Конструкции сборные бетонные	м3	100		100		
	ЗТ	чел.-ч	352,07		40,13598		
	ЗТМ	чел.-ч	128,33		14,62962		
	Итого по расценке					41060,39	4680,88
82.1	ТССЦ 403-9060	Конструкции сборные бетонные ФОТ	м3	100	11,4		653,76
Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147		961,03
Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95		95		621,07
83	Всего по позиции Лотки сборные бетонные открытые из бетона М200 массой до 5 т		11,4		11,4		6262,98
ТССЦ 403-0039	Лотки сборные бетонные открытые из бетона М200 массой до 5 т	м3				1769	20166,60
84	Всего по позиции Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям. группа грунтов 1		0,05		0,05		20166,60
ТЕР 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям. группа грунтов 1	100 м3 грунта					
	1 ОТ					797,39	39,87
	3 ЭМ						
	2 в т. ч. ОТМ						
	4 М						
	ЗТ	чел.-ч	88,5		4,425		
	ЗТМ	чел.-ч	0		0		
	Итого по расценке					797,39	39,87
	ФОТ						39,87
Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89		35,48
Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40		15,95
	Всего по позиции						91,30

85	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки. Заливка пазух бетоном	100 м3 бетона, железобетона и в деле	0,0053	0,0053				
		1 ОТ				1686,6	8,94		
		3 ЭМ				2609,79	13,83		
		2 в т. ч. ОТМ				291,78	1,55		
		4 М				2412,9	12,79		
	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102	102				
		ЗТ	чел.-ч	180	0,954				
		ЗТМ	чел.-ч	18	0,0954				
		Итого по расценке				6709,29	35,56		
85.1	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102	0,5406				
85.2	ТССЦ 401-0009	Бетон тяжелый, класс В25 (М350) ФОТ	м3	102	0,5406	645,97	349,21	10,49	
	Пр/812-006-0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102		10,70		
	Пр/774-006-0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58		6,08		
86	ТЕР 01-02-058-01	Котание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м. группа грунтов 1	100 м3 грунта	0,0021	0,0021				401,55
		1 ОТ				1695,97	3,56		
		3 ЭМ							
		2 в т. ч. ОТМ							
		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	181	0,3801				
		ЗТМ	чел.-ч	0	0				
		Итого по расценке				1695,97	3,56		
		ФОТ					3,56		
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89		3,17		
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40		1,42		
87	ТЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр.20-40мм. Н. 10см) Гаситель.	100 м2 дорожек и тротуаров	0,0013	0,0013				8,15

89	ТЕР 06-01-024-01 прим.	Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных. Бетонирование гасителя бетоном В25	100 м3 бетона. бутобетона и железобетона в деле	0,001	0,001				
		1 ОТ					3762,79	3,76	
		3 ЭМ					3257,61	3,26	
		2 в т. ч. ОТМ					332,9	0,33	
		4 М					4198,34	4,20	
		Бетон	м3	102	102				
		ЗТ	чел.-ч	358,02	0,35802				
		ЗТМ	чел.-ч	20,6	0,0206				
		Итого по расценке				11218,74		11,22	
89.1	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102	0,102				
89.2	ТССЦ 401-0009	Бетон тяжелый, класс В25 (М350) ФОТ	м3	102	0,102	645,97		65,89	
	Пр/812-006-0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102			4,09	
	Пр/774-006-0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58			2,37	
		Всего по позиции						83,65	
		Итого прямые затраты по Разделу 5 (в базисном уровне цен)						27 367,74	
		Итого по Разделу 5 (в базисном уровне цен)						29 090,52	

Раздел 6. Озеленение									
90	ТЕРр 68-3-5	Валка деревьев в городских условиях (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 мм	1 складочный м3 кряжей	5,41	5,41				
		1 ОТ					38,67	209,20	
		3 ЭМ					17,99	97,33	
		2 в т. ч. ОТМ							
		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	3,84	20,7744				
		ЗТМ	чел.-ч	0	0				
		Итого по расценке				56,66		306,53	
		ФОТ						209,20	
	Пр/812-102-0-1	НР Благоустройство	%	102	102			213,38	
	Пр/774-102-0	СП Благоустройство	%	54	54			112,97	
		Всего по позиции						632,88	

91	ТЕРр 68-3-6	Валка деревьев в городских условиях (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром более 300 мм	1 складочный м3 кряжей	14,375	14,375				
----	-------------	--	---------------------------	--------	--------	--	--	--	--

97	ТССЦпр-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	1.8	1.8	4.494	8.09	13.84	112	
98	ТССЦпр-03-21-01-011	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 11 км	1 т груза	13.87	13.87	13.55	8.09	187.94	13.84	2 601
99	ТЕР 47-01-046-03	Всего по позиции Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	100 м2	5.7187	5.7187		187.94			
		1 ОТ				335.01		1 915.82		
		3 ЭМ				8.92		51.01		
		2 в т. ч. ОТМ				1.13		6.46		
		4 М				1679.55		9 604.84		
		ЗТ	чел.-ч	35.08		200.611996				
		ЗТМ	чел.-ч	0.07		0.400309				
		Итого по расценке				2023.48		11 571.67		
		ФОТ						1 922.28		
		НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103				1 979.95		
		СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72				1 384.04		
100	ТЕР 47-01-046-06	Всего по позиции Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	5.7187	5.7187		14 935.66			
		1 ОТ				60.86		348.04		
		3 ЭМ				479.28		2 740.86		
		2 в т. ч. ОТМ				38.17		218.28		
		4 М				312.3		1 785.95		

ЭТ	чел.-ч	5,99	34,255013						
ЭТм	чел.-ч	2,74	15,669238						
Итого по расценке				852,44		4 874,85			
ФОТ						566,32			
Пр/812-041.0-1	НР Озеленение: Защитные лесонасаждения	%	103	103		583,31			
Пр/774-041.0	СП Озеленение: Защитные лесонасаждения	%	72	72		407,75			
Всего по позиции						5 865,91			
Итого прямые затраты по Разделу 6 (в базисном уровне цен)									
Итого по Разделу 6 (в базисном уровне цен)									
ВСЕГО по акту						362 604,11			
ВСЕГО прямые затраты (справочно)									
<i>в том числе</i>									
оплата труда (ОТ)						14 312,90			
эксплуатация машин и механизмов						40 650,55			
<i>в том числе</i>									
оплата труда машинистов (ОТм)						3 293,09			
материальные ресурсы						290 760,78			
перевозка						16 879,88		233 619,00	
Всего ФОТ (справочно)						17 605,99			
Всего накладные расходы						22 897,09			
Всего сметная прибыль						14 633,72			
ВСЕГО строительные работы (с учетом перевозки)						400 134,92		5 537 869,00	
<i>в том числе</i>									
строительные работы без учета перевозки, в том числе дополнительной (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)						383 255,04	13,84	5 304 250,00	
перевозка (в базисном и текущем уровне цен)						16 879,88		233 619,00	
<i>в том числе</i>									
ВСЕГО по акту (в базисном и текущем уровнях цен)						400 134,92		5 537 869,00	
Нормативные затраты труда						1 629,87		1 630,00	

Справочно материалы
 Материалы ТЦ
 Компенсации на материалы для УСН
 ВСЕГО по акту с НДС
 с (К=1,049679795)

Согласно протокола от 25.12.2023г. №20 об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом снижения сумма по акту

290 760,78	13,84	4 024 129,00
290 760,78	20	804 825,80
		6 342 694,80
		6 657 798,58
		6 639 899,08

(НДС не облагается)

Сдал Директор ООО "НК-Стройпродукт"

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]


/Заруднева Н.А./



Принял Генеральный директор ООО "Прогресс"

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]


/Третьяк О.В./



Принял Председатель Комитета ЖКХ г.Новокузнецка

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

/Либер М.В./



Принял:

Директор МБУ "Дирекция ЖКХ "

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

/Глумов А.В./

Объемы:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

/Понаморева А.Ф./

Расценки:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

/Панова Е.С./