

Объем=5*0,2									
1	ОТ							99,12	99,12
2	ЭМ							329,91	329,91
3	в т.ч. ОТм							54,48	54,48
3Т					чел.-ч	9,67			
3Тм					чел.-ч	4,51			
Итого по расценке									
429,03									
ФОТ									
153,60									
139,78									
Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных элементов здания (строения), а также зданий (строений) в целом									
					%	91			
Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных элементов здания (строения), а также зданий (строений) в целом									
					%	52			79,87
Итого по позиции									
648,68									
2	2	ТЕР27-03-010-02	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	100 м		0,98	1	0,98	
Объем=98 / 100									
1	ОТ							544,10	533,22
3Т					чел.-ч	55,37			
Итого по расценке									
544,10									
ФОТ									
533,22									
705,45									
Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									
					%	147	0,9	132,3	
Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)									
					%	134	0,85	113,9	607,34
Итого по позиции									
1 846,01									
3	2.1	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор (вес 1 мп 125 кг)	т		12,3	1	12,3	
Объем=98*0,125									
Итого по позиции									
0,00									
4	3	ТЕРр68-12-8	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм (погрузка учтена расценкой)	1000 м2 покрытия		0,28	1	0,28	
Объем=280 / 1000									
1	ОТ							92,48	25,89
2	ЭМ							11 431,43	3 200,80

3	в т.ч. ОТМ					249,25	69,79
	ЗТ	чел.-ч	9,87	2,7636			
	ЗТм	чел.-ч	15,51	4,3428			
	Итого по расценке				11 523,91		3 226,69
	ФОТ						95,68
	Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102				97,59
	21.12.2020 Прил. п.102						
	Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54				51,67
	11.12.2020 Прил. п.102						
	Всего по позиции						3 375,95
5	3.1 ТССЦ-410-9014	Лом асфальтобетона	т	1	38,8		
		Объем=280*0,07*1,98					
	Всего по позиции						0,00
6	4 ТССЦпр-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (бортовой камень, погрузка лома асфальта учтена расценкой)	1 т груза	1	14,7	4,49	66,00
		Объем=12,3+1*2,4					
	Всего по позиции						66,00
7	5 ТССЦпр-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 Т, работающих вне карьера, на расстояние: до 11 км I класс груза	1 т груза	1	53,5	13,55	724,93
		Объем=14,7+38,8					
	Всего по позиции						724,93
8	6 ТЕР01-01-030-07	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 / Разработка щебеночного основания высотой до 6 см под устройство проезда	1000 м3 грунта	1	0,0168		
		Объем=(280*0,06) / 1000					
	2 ЭМ				1 081,43		18,17
	3 в т.ч. ОТМ				138,27		2,32
	ЗТм	чел.-ч	8,53	0,143304			
	Итого по расценке				1 081,43		18,17
	ФОТ						2,32
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые	%	92	0,9	82,8		1,92
	21.12.2020 Прил. механизированным способом						
	п.1.1						
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые	%	46	0,85	39,1		0,91
	11.12.2020 Прил. механизированным способом						
	п.1.1						
	Всего по позиции						21,00

9	7	ТССЦг-01-01-01-036	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: гравия (выгрузка учитывает перемещение транспортерами) (Тч 1, прил. 1.1, п.41)	1 т груза	29,4	1	29,4	4,49	132,01
			Объем=(280*0,06*1,75						
			Всего по позиции						132,01
10	8	ТССЦг-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 11 км I класс груза	1 т груза	29,4	1	29,4	13,55	398,37
			Всего по позиции						398,37
11	9	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального (в плотном теле)	100 м3	0,35	1	0,35		
			Объем=(280*0,125) / 100						
			1 ОТ					121,95	42,68
			2 ЭМ					4 465,64	1 562,97
			3 в т.ч. ОТм					478,22	167,38
			4 М					29,50	10,33
			3Т		12,77		4,4695		
			3Тм		29,74		10,409		
			Итого по расценке					4 617,09	1 615,98
			ФОТ						210,06
			Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147	0,9	132,3		277,91
			Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	%	134	0,85	113,9		239,26
			Всего по позиции						2 133,15
12	9.1	ТССЦ-409-0072	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1000(коэф уплотн 1,26 по Тч 27, прил.27.2)	м3	44,1	1	44,1	105,16	4 637,56
			Объем=(0,35*100)*1,26						
			Всего по позиции						4 637,56
13	10	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального (в плотном теле)	100 м3	0,56	1	0,56		
			Объем=(280*0,2) / 100						

1	ОТ							121,95		68,29
2	ЭМ							4 465,64		2 500,76
3	в т.ч. ОТМ							478,22		267,80
4	М							29,50		16,52
3Т				12,77	чел.-ч		7,1512			
3ТМ				29,74	чел.-ч		16,6544			
Итого по расценке								4 617,09		2 585,57
ФОТ										336,09
Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)				147	%		0,9	132,3		444,65
Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)				134	%		0,85	113,9		382,81
Всего по позиции				70,56	м3		1	70,56		105,16
14	10.1	ТССЦ-409-0072	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1000(коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2)							7 420,09
Объем=(0,56*100)*1,26										
Всего по позиции										7 420,09
15	11	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлага доменного отвального сталеплавленного(бсм)	100 м3	материала основания (в плотном теле)		1	0,14		
Объем=(280*0,05) / 100										
1	ОТ							121,95		17,07
2	ЭМ							4 465,64		625,19
3	в т.ч. ОТМ							478,22		66,95
4	М							29,50		4,13
3Т				12,77	чел.-ч		1,7878			
3ТМ				29,74	чел.-ч		4,1636			
Итого по расценке								4 617,09		646,39
ФОТ										84,02
Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)				147	%		0,9	132,3		111,16
Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)				134	%		0,85	113,9		95,70

20	14	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (верхний слой)	1000 м2 покрытия	1	0,28	0,28	132,3	0,9	147	1,59
			1 ОТ								1,37
			2 ЭМ								123,97
			3 в т.ч. ОТМ								775,58
			4 М								88,31
			3Т	чел.-ч	38,3	10,724					63,06
			3ТМ	чел.-ч	19,08	5,3424					
			Итого по расценке			3 437,90					962,61
			ФОТ								212,28
			Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147	132,3			0,9		280,85
			Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	%	134	113,9			0,85		241,79
			Всего по позиции	Т	27,05	27,05			1		1 485,25
21	14.1	ТССЦ-410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	Т	27,05	570,70			1		15 437,44
			Всего по позиции								15 437,44
22	15	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного (под установку дорожных бордюров В=43см, Н=10см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1	0,0213	0,0213				
			Объем= $((0,495*100)^{0,43*0,1}) / 100$								2,60
			1 ОТ								121,95
			2 ЭМ								4 465,64
			3 в т.ч. ОТМ								478,22

4 М										29,50		0,63
ЗТ		чел.-ч	12,77								0,272001	
ЗТм		чел.-ч	29,74								0,633462	
Итого по расценке												4 617,09
ФОТ												98,35
Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)												12,79
		%	147		0,9						132,3	16,92
Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)												14,57
		%	134		0,85						113,9	
Всего по позиции												129,84
23	15.1	ТССЦ-409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000	м3	2,68	1		2,68		111,89		299,87
Объем=(0,0213*100)*1,26												
Всего по позиции												299,87
24	16	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых каменной бетонных: при других видах покрытий (П1У на щебеночном основании V= 0,0525 м3/мгп, длина 3 м, норма расхода бетона на стыках 0,046 м3 Л П1-У 3м)	100 м бортового камня	0,495	1		0,495				
Объем=49,5 / 100												
		1 ОТ								772,97		382,62
		2 ЭМ								104,20		51,58
		3 в т.ч. ОТм								11,02		5,45
		4 М								3 677,44		1 820,33
		ЗТ		чел.-ч	76,08			37,6596				
		ЗТм		чел.-ч	0,68			0,3366				
Итого по расценке												2 254,53
ФОТ												388,07
Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)												513,42
		%	147		0,9			132,3				
Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)												442,01
		%	134		0,85			113,9				
Всего по позиции												3 209,96
25	16.1	ТССЦ-101-1805	Гвозди строительные	т	-0,000495	1		-0,000495		10 557,18		-5,23
Всего по позиции												-5,23

26	16.2	ТССЦ-102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	1	-0,08415	705,14	-0,08415	705,14	-59,34
			Всего по позиции							-59,34
27	16.3	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	1	-2,9205	594,11	-2,9205	594,11	-1 735,10
			Всего по позиции							-1 735,10
28	16.4	ТССЦ-403-0052	Камни бортовые бетонные, марка: 400 / П1У V= 0,0525 м3/мп, длина 3 м, (27 шт)	м3	1	2,6	2 003,16	2,6	2 003,16	5 208,22
			Объем=49,5*0,0525							
			Всего по позиции							5 208,22
29	17	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	1	-0,0210424		-0,0210424		
			Объем= $(-2,9205(1,02-49,5/3*0,046)) / 100$							
			1 ОТ				1 686,60			-35,49
			2 ЭМ				2 609,79			-54,92
			3 в т.ч. ОТМ				291,78			-6,14
			4 М				2 412,90			-50,77
			3Т	чел.-ч	180			-3,787632		
			3ТМ	чел.-ч	18			-0,3787632		
			Итого по расценке				6 709,29			-141,18
			ФОТ							-41,63
			Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные 21.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			-38,22
			Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные 11.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			-20,52
			Всего по позиции							-199,92
30	17.1	ТССЦ-101-1668	Рогожа	м2	1	5,2606	9,65	5,2606	9,65	50,76
			Объем=-5,2606							
			Всего по позиции							50,76
31	17.2	ТССЦ-411-0001	Вода	м3	1	0,0042085	1,98	0,0042085	1,98	0,01
			Объем=-0,0042085							
			Всего по позиции							0,01
32	17.3	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)/норма расхода бетона на стыках 0,046 м3 Л П1-У через 3м, с учетом нормы расхода бетона 1,02	м3	1	0,77	594,11	0,77	594,11	457,46
			Объем=49,5/3*0,046*1,02							
			Всего по позиции							457,46

4 М									29,50	1,45
ЗТ		чел.-ч	12,77					0,62573		
ЗТм		чел.-ч	29,74					1,45726		
Итого по расценке									4 617,09	226,25
ФОТ										29,41
Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147	0,9				132,3		38,91
Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)		%	134	0,85				113,9		33,50
Всего по позиции			6,17	1				6,17	94,86	298,66
39	23.1 ТССЦ-409-0082	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 40-70 мм, марка 1000 (коэф.упл=1,26 по тч ТЕР27 прил.27.2)	м3							
Объем=(0,049*100)*1,26										
Всего по позиции									585,29	
40	24 ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного(30см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)							
Объем=(130*0,3) / 100										
Всего по позиции			0,39	1				0,39	121,95	47,56
1	ОТ								4 465,64	1 741,60
2	ЭМ								478,22	186,51
3	в т.ч. ОТм								29,50	11,51
4	М									
ЗТ		чел.-ч	12,77					4,9803		
ЗТм		чел.-ч	29,74					11,5986		
Итого по расценке									4 617,09	1 800,67
ФОТ										234,07
Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147	0,9				132,3		309,67
Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)		%	134	0,85				113,9		268,61
Всего по позиции			147	0,9				132,3	4 617,09	2 376,95

41	24.1	ТССЦ-409-0082	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 40-70 мм, марка 1000 (коэф.упл=1,26 по тч ТЕР27 прил.27.2)	м3	49,14	1	49,14	94,86	4 661,42
			Объем=(0,39*100)*1,26						
			Всего по позиции						4 661,42
42	26	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального (в плотном теле)	100 м3	0,0945	1	0,0945		
			Объем=(135*0,07) / 100						
			1 ОТ					121,95	11,52
			2 ЭМ					4 465,64	422,00
			3 в т.ч. ОТм					478,22	45,19
			4 М					29,50	2,79
			3Т		12,77		1,206765		
			3Тм		29,74		2,81043		
			Итого по расценке					4 617,09	436,31
			ФОТ						56,71
			Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		147	0,9	132,3		75,03
			Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)		134	0,85	113,9		64,59
			Всего по позиции						575,93
43	26.1	ТССЦ-409-0072	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1000 (коэф.упл=1,26 по тч ТЕР27 прил.27.2)	м3	11,91	1	11,91	105,16	1 252,46
			Объем=(0,0945*100)*1,26						
			Всего по позиции						1 252,46
44	27	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального (в плотном теле)	100 м3	0,0135	1	0,0135		
			Объем=(135*0,01) / 100						
			1 ОТ					121,95	1,65
			2 ЭМ					4 465,64	60,29
			3 в т.ч. ОТм					478,22	6,46
			4 М					29,50	0,40
			3Т		12,77		0,172395		

3ТМ		чел.-ч	29,74	0,40149	4 617,09	62,34
Итого по расценке						
ФОТ						8,11
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147	0,9	132,3	10,73
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)		%	134	0,85	113,9	9,24
Всего по позиции						
45	27.1	ТССЦ-409-0052	м3	1,701	1,701	111,89
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (коэф.упл=1,26 по тч ТЕР27 прил.27.2)						
Объем=(0,0135*100)*1,26						
Всего по позиции						
46	28	ТЕР27-06-020-08	1000 м2 покрытия	0,135	0,135	190,32
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3(нижний слой)						
Объем=135 / 1000						
Всего по позиции						
						442,75
						59,77
						375,00
						2 777,78
						315,72
						42,62
						369,04
						49,82
						5,1705
						2,5785
Итого по расценке						
						484,59
						102,39
						135,46
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147	0,9	132,3	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)		%	134	0,85	113,9	
Всего по позиции						
						736,67
47	28.1	ТССЦ-410-0022	т	12,6495	12,6495	518,60
Смеси асфальтобетонные дорожные, асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II						
Всего по позиции						
						6 560,03
Всего по позиции						
						6 560,03

48	29	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (на щебеночную основу СНИП 3.06.03-85 п.10.17 расход 0,5 кг/м2) Объем=(0,135*1000)*0,0005	1 Т	0,07	1	0,07		
			2 ЭМ				49,08	3,44	
			3 в т.ч. ОТМ				8,59	0,60	
			4 М				1 932,69	135,29	
			ЗТМ	чел.-ч	0,66				0,0462
			Итого по расценке				1 981,77	138,73	
			ФОТ					0,60	
			Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147	0,9	132,3	0,79	
			Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	%	134	0,85	113,9	0,68	
			Всего по позиции						140,20
49	30	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АББ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (верхний слой)	1000 м2 покрытия	0,135	1	0,135		
			1 ОТ				442,75	59,77	
			2 ЭМ				2 769,94	373,94	
			3 в т.ч. ОТМ				315,39	42,58	
			4 М				225,21	30,40	
			ЗТ	чел.-ч	38,3				5,1705
			ЗТМ	чел.-ч	19,08				2,5758
			Итого по расценке				3 437,90	464,11	
			ФОТ					102,35	
			Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147	0,9	132,3	135,41	
			Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	%	134	0,85	113,9	116,58	
			Всего по позиции						716,10
50	30.1	ТССЦ-410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	13,041	1	13,041	570,70	7 442,50

Всего по позиции

Установка бортовых камней тротуарных									
51	31	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного (под дорожные бордюры В=43 см Н=15 см)	100 м3	0,03	1	0,03		
			Объем=(46*0,43*0,15) / 100						
			1 ОТ	материала основания (в плотном теле)				121,95	3,66
			2 ЭМ					4 465,64	133,97
			3 в т.ч. ОТМ					478,22	14,35
			4 М					29,50	0,89
			ЗТ	чел.-ч	12,77		0,3831		
			ЗТМ	чел.-ч	29,74		0,8922		
			Итого по расценке					4 617,09	138,52
			ФОТ						18,01
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147	0,9	132,3		23,83
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	%	134	0,85	113,9		20,51
Всего по позиции									
52	31.1	ТССЦ-409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (коэф.упл=1,26 по тч ТЕР27 прил.27.2) толщ.15 см	м3	3,78	1	3,78	111,89	422,94
			Объем=(0,03*100)*1,26						
Всего по позиции									
53	32	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий(П1У на щебеночном основании V= 0,0525 м3/мп, длина 3 м, норма расхода бетона на стыках 0,046 м3 Л П1-У 3м)	100 м бортового камня	0,46	1	0,46		
			Объем=46 / 100						
			1 ОТ	чел.-ч	76,08		34,9968	772,97	355,57
			2 ЭМ	чел.-ч	0,68		0,3128	104,20	47,93
			3 в т.ч. ОТМ					11,02	5,07
			4 М					3 677,44	1 691,62
			ЗТ						
			ЗТМ						
			Итого по расценке					4 554,61	2 095,12
			ФОТ						360,64

60	33.2	ТССЦ-411-0001	Вода	м3	0,0039109	1	0,0039109	1,98	0,01
			Объем=-0,0039109						
			Всего по позиции						0,01
61	33.3	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)/норма расхода бетона на стыках 0,046 м3 Л П1-У через 3м, с учетом нормы расхода бетона 1,02	м3	0,72	1	0,72	594,11	427,76
			Объем=46/3*0,046*1,02						
			Всего по позиции						427,76
62	34	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,131	1	0,131		
			Объем=(46*0,95*0,30) / 100						
			1 ОТ					797,39	104,46
			ЗТ		88,5	11,5935			
			Итого по расценке					797,39	104,46
			ФОТ						104,46
			Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1		83,67
			21.12.2020 Прил. способом п.1.2						
			Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34		35,52
			11.12.2020 Прил. способом п.1.2						
			Всего по позиции						223,65
63	34.1	ТССЦ-407-0013	Земля растительная механизированной заготовки,	м3	13,1	1	13,1	111,97	1 466,81
			Объем=0,131*100						
			Всего по позиции						1 466,81
64	35	ТЕР01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1	1000 м2 спланированной площади	0,0161	1	0,0161		
			Объем=(46*0,35) / 1000						
			1 ОТ					1 025,00	16,50
			ЗТ		100	1,61			
			Итого по расценке					1 025,00	16,50
			ФОТ						16,50
			Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, п.1.4 сопутствующим, укрепительным)	%	89	0,9	80,1		13,22
			Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, п.1.4 сопутствующим, укрепительным)	%	41	0,85	34,85		5,75
			Всего по позиции						35,47
Итого по разделу 2 Устройство расширения проезда. Тип 4, S=135 м2 :									
			Итого прямые затраты (справочно)						33 155,05
			в том числе:						
			Оплата труда рабочих						633,46
			Эксплуатация машин						4 422,66
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)						366,18

73	42	ТССЦпр-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 11 км I класс груза	1 т груза	1	3,97	13,55	53,79
Всего по позиции								
Установка бортовых камней тротуарных								
74	43	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (под бордюры В=25 см Н=10 см)	100 м2 дорожек и тротуаров	1	0,05		
Объем=(20*0,25) / 100								
		1 ОТ					266,60	13,33
		2 ЭМ					322,22	16,11
		3 в т.ч. ОТМ					42,03	2,10
		4 М					4 664,38	233,22
		ЗТ		чел.-ч		1,312		
		ЗТМ		чел.-ч		0,1585		
Итого по расценке								
		ФОТ					5 253,20	262,66
		Приказ № 812/пр от НР Устроительство покрытый дорожек, тротуаров, 21.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее п.21.1		%	0,9	101,7		15,43
		Приказ № 774/пр от СП Устроительство покрытый дорожек, тротуаров, 11.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее п.21.1		%	0,85	65,45		10,10
Всего по позиции								
75	43.1	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	1	-0,87	267,84	-233,02
Всего по позиции								
76	43.2	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (корректировка до толщ.10см)	100 м2 дорожек и тротуаров	1	-0,05		
до толщ.10 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАП=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)								
		1 ОТ					5,49	-0,55
		2 ЭМ					8,53	-0,85
		3 в т.ч. ОТМ					1,21	-0,12
		4 М					401,76	-40,18
		ЗТ		чел.-ч	2	-0,054		
		ЗТМ		чел.-ч	2	-0,01		
Итого по расценке								
		ФОТ					415,78	-41,58
		Приказ № 812/пр от НР Устроительство покрытый дорожек, тротуаров, 21.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее п.21.1		%	0,9	101,7		-0,67
		Приказ № 774/пр от СП Устроительство покрытый дорожек, тротуаров, 11.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее п.21.1		%	0,85	65,45		-0,68
				%	0,85	65,45		-0,44

Всего по позиции										-42,70
77	43.3	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	0,15	1	0,15	267,84	40,18	
Объем=-0,15										
Всего по позиции										40,18
78	43.4	ТССЦ-409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (коэф.упл=1,26 по тч ТЕР27 прил.27.2) толщ.10 см	м3	0,63	1	0,63	111,89	70,49	
Объем=(0,05*100)*0,1*1,26										
Всего по позиции										70,49
79	44	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (ПБ-У V= 0,021 м3/мп, длина 3 м)	100 м бортового камня	0,2	1	0,2			
Объем=20 / 100										
			1 ОТ					772,97	154,59	
			2 ЭМ					104,20	20,84	
			3 в т.ч. ОТМ					11,02	2,20	
			4 М					3 677,44	735,49	
			ЗТ		76,08		15,216			
			ЗТМ		0,68		0,136			
Итого по расценке										910,92
			ФОТ						156,79	
			Приказ № 812/пр от НР Автомобильные Дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147	0,9	132,3		207,43	
			Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	%	134	0,85	113,9		178,58	
Всего по позиции										1 296,93
80	44.1	ТССЦ-101-1805	Гвозди строительные	т	-0,0002	1	-0,0002	10 557,18	-2,11	
Всего по позиции										-2,11
81	44.2	ТССЦ-102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,034	1	-0,034	705,14	-23,97	
Всего по позиции										-23,97
82	44.3	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	-1,18	1	-1,18	594,11	-701,05	
Всего по позиции										-701,05
83	44.4	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	-0,012	1	-0,012	696,05	-8,35	
Всего по позиции										-8,35
84	44.5	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,012	1	0,012	229,70	2,76	
Цена=696,05*0,33										

Всего по позиции										2,76
85	44.6	ТССЦ-403-0051	Камни бортовые бетонные, марка: 300 / П15У V= 0,021 м3/мп, длина 3 м, (6 шт)	м3	0,42	1	0,42	1 716,80	721,06	
Объем=20*0,021										
Всего по позиции										721,06
86	45	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бугобетона и железобето на в деле	-0,0102353	1	-0,0102353			
Объем= $(-1,18/1,02-20/3*0,02)/100$										
		1 ОТ						1 686,60	-17,26	
		2 ЭМ						2 609,79	-26,71	
		3 в т.ч. ОТм						291,78	-2,99	
		4 М						2 412,90	-24,70	
		3Т		чел.-ч	180		-1,842354			
		3Тм		чел.-ч	18		-0,1842354			
Итого по расценке										6 709,29
ФОТ										-68,67
Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные 21.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве										-20,25
				%	102	0,9	91,8		-18,59	
Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные 11.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве										-9,98
				%	58	0,85	49,3			
Всего по позиции										-97,24
87	45.1	ТССЦ-101-1668	Рогожа	м2	2,558825	1	2,558825	9,65	24,69	
Объем=-2,558825										
Всего по позиции										24,69
88	45.2	ТССЦ-411-0001	Вода	м3	0,0020471	1	0,0020471	1,98		
Объем=-0,0020471										
Всего по позиции										0,00
89	45.3	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (норма расхода бетона на стыках 0,02 м3/стык L П5-У через 3м, с учетом нормы расхода бетона 1,02) Объем=20/3*0,02*1,02 Цена=594,11*0,86	м3	0,136	1	0,136	510,93	69,49	
Всего по позиции										69,49
Устройство шлакового основания из щебня доменного шлака фр. 5-10 мм, толщина 10 см										
90	46	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2	0,2265	1	0,2265			
Объем=22,65 / 100										
1 ОТ										60,38
266,60										

95	47	ТЕР27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см	1000 м2	0,02265	1	0,02265	
			Объем=(0,2265*100) / 1000					
			1 ОТ				204,94	4,64
			2 ЭМ				4 375,98	99,12
			3 в т.ч. ОТм				126,32	2,86
			4 М				1,82	0,04
			ЗТ	чел.-ч	18,58			0,420837
			ЗТм	чел.-ч	7,98			0,180747
			Итого по расценке				4 582,74	103,80
			ФОТ					7,50
			Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее п.21.1	%	113	0,9		101,7
			Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее п.21.1	%	77	0,85		65,45
			Всего по позиции					116,34
96	47.1	ТССЦ-410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б норма по ТЕР 27-1 с корректировкой толщины)=7,14*2*1,21=9,56т/100м2	т	2,16534	1	570,70	1 235,76
			Объем=(0,2265*100)*(7,14+2*1,21)/100					
			Всего по позиции					1 235,76
97	47.2	ТССЦ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,014723	1	1 876,40	27,63
			Всего по позиции					27,63
98	48	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Объем=(20*0,95*0,3) / 100	100 м3 грунта	0,057	1		
			1 ОТ				797,39	45,45
			ЗТ	чел.-ч	88,5			5,0445
			Итого по расценке				797,39	45,45
			ФОТ					45,45
			Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 21.12.2020 Прил. способом п.1.2	%	89	0,9		80,1
			Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 11.12.2020 Прил. способом п.1.2	%	40	0,85		34
			Всего по позиции					97,91
99	48.1	ТССЦ-407-0013	Земля растительная механизированной заготовки,	м3	5,7	1	111,97	638,23

Объем=0,057*100									
Всего по позиции									
100	49	ТЕР01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, спланированная площадь	1000 м2	0,007	1	0,007	1 025,00	638,23
			группа грунтов 1	чел.-ч	100		0,7	7,18	
			Объем=(20*0,35) / 1000					7,18	
			1 ОТ					7,18	
			3Т					5,75	
			Итого по расценке					2,50	
			ФОТ					15,43	
			Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по 21.12.2020 Прил. другим видам работ (подготовительным, п.1.4 сопутствующим, укрепительным)	%	89	0,9	80,1		
			Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по 11.12.2020 Прил. другим видам работ (подготовительным, п.1.4 сопутствующим, укрепительным)	%	41	0,85	34,85		
			Всего по позиции						
Итого по разделу 3 Ремонт существующих тротуаров и подходов к подъездам. Тип 2, S=22,65 м2 :									
			Итого прямые затраты (справочно)					3 776,71	
			в том числе:						
			Оплата труда рабочих					365,40	
			Эксплуатация машин					325,43	
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)					17,63	
			Материалы					3 085,88	63 458,00
			Строительные работы					4 585,05	62 064,00
			Строительные работы					4 484,36	
			в том числе:						
			оплата труда					365,40	
			эксплуатация машин и механизмов					224,74	
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)					17,63	
			материалы					3 085,88	
			накладные расходы					454,80	
			сметная прибыль					353,54	
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ					100,69	1 394,00
			Итого ФОТ (справочно)					383,03	
			Итого накладные расходы (справочно)					454,80	
			Итого сметная прибыль (справочно)					353,54	
			Итого по разделу 3 Ремонт существующих тротуаров и подходов к подъездам. Тип 2, S=22,65 м2					4 585,05	63 458,00
Раздел 4. Ремонт отмостки. Тип 3а, S=106 м2									
101	50	ТЕР27-03-010-02	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	100 м	0,9	1	0,9	544,10	489,69
			Объем=90 / 100					544,10	
			1 ОТ					50,85	
			3Т					489,69	
			Итого по расценке					544,10	
								489,69	

Устройство гидроизоляции фундамента									
107	54	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта группа грунтов: 2 / Разработка грунта вручную вдоль цоколя дома на ширину 65 см, высота - 30 см, под устройство обмазочной гидроизоляции	100 м3 грунта	0,185	1	0,185		
			Объем=(95*0,65*0,3) / 100						266,95
			1 ОТ				1 442,98		
			ЗТ	чел.-ч	154		28,49		
			Итого по расценке				1 442,98		266,95
			ФОТ						266,95
			Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1		213,83
			п.1.2						
			Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34		90,76
			11.12.2020 Прил. способом						
			п.1.2						
			Всего по позиции						571,54
108	55	ТЕР46-08-044-02	Гидроустойчивая очистка: бетонных поверхностей	1 м2 поверхности	23,75	1	23,75		
			Объем=95*0,25						36,58
			1 ОТ				1,54		
			2 ЭМ				0,59		14,01
			4 М				0,28		6,65
			ЗТ	чел.-ч	0,15		3,5625		
			Итого по расценке				2,41		57,24
			ФОТ						36,58
			Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103		37,68
			п.40.1						
			Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59		21,58
			11.12.2020 Прил. способом						
			п.40.1						
			Всего по позиции						116,50
109	56	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0,2375	1	0,2375		
			Объем=(95*0,25) / 100						57,55
			1 ОТ				242,32		
			2 ЭМ				77,87		18,49
			4 М				1 604,98		381,18
			ЗТ	чел.-ч	21,2		5,035		
			Итого по расценке				1 925,17		457,22

117	59.1	ТССЦ-101-1805	Т	1	-0,0008245	10 557,18	5 346,71
		Гвозди строительные					-8,70
		Всего по позиции					-8,70
118	59.2	ТССЦ-102-0038	м3	1	-0,140165	705,14	-98,84
		Брусля необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта					
		Всего по позиции					-98,84
119	59.3	ТССЦ-401-0006	м3	1	-4,86455	594,11	-2 890,08
		Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)					
		Всего по позиции					-2 890,08
120	59.4	ТССЦ-402-0004	м3	1	-0,04947	696,05	-34,43
		Раствор готовый кладочный цементный марки: 100					
		Всего по позиции					-34,43
121	59.5	ТССЦ-402-0004	м3	1	0,04947	229,70	11,36
		Раствор готовый кладочный цементный марки: 100					
		Цена=696,05*0,33					
		Всего по позиции					11,36
122	59.6	ТССЦ-403-0051	м3	1	1,73145	1 716,80	2 972,55
		Камни бортовые бетонные, марка: 300 / П5У V= 0,021 м3/мп, длина 3 м, (30 шт)					
		Объем=82,45*0,021					
		Всего по позиции					2 972,55
123	60	ТЕР06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	1	-0,042195		
		Устройство бетонной подготовки					
		Объем= $(-4,86455(1,02-82,45(3*0,02)) / 100$					
		1 ОТ				1 686,60	-71,17
		2 ЭМ				2 609,79	-110,12
		3 в т.ч. ОТМ				291,78	-12,31
		4 М				2 412,90	-101,81
		3Т	чел.-ч	180	-7,5951		
		3ТМ	чел.-ч	18	-0,75951		
		Итого по расценке				6 709,29	-283,10
		ФОТ					-83,48
		Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные 21.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве	%	0,9	91,8		-76,63
		Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные 11.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве	%	0,85	49,3		-41,16
		Всего по позиции					-400,89
124	60.1	ТССЦ-101-1668	м2	1	10,54875	9,65	101,80
		Рогожа					
		Объем=-10,54875					
		Всего по позиции					101,80
125	60.2	ТССЦ-411-0001	м3	1	0,008439	1,98	0,02
		Вода					

		Объем=-0,008439			0,02		
		Всего по позиции			286,46		
126	60.3	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (норма расхода бетона на стыках 0,02 м3/стык L П5-У через 3м, с учетом нормы расхода бетона 1,02) Объем=82,45/3*0,02*1,02 Цена=594,11*0,86	м3	0,56066	1	510,93
		Всего по позиции			286,46		
127	61	ТЕР27-07-002-01	Устройство основной толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (под отсыпку, 10см)	100 м2 дорожек и тротуаров	1,06	1	1,06
		Объем=106 / 100					
		1 ОТ					282,60
		2 ЭМ					341,55
		3 в т.ч. ОТМ					44,55
		4 М					4 944,24
		ЗТ		26,24		27,8144	
		ЗТМ		3,17		3,3602	
		Итого по расценке					5 253,20
		ФОТ					327,15
		Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 21.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее п.21.1		113		0,9	101,7
		Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 11.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее п.21.1		77		0,85	65,45
		Итого по расценке					214,12
		Всего по позиции					6 115,22
128	61.1	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	-18,444	1	-18,444
		Всего по позиции					267,84
		Итого по расценке					-4 940,04
129	61.2	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (исключить до толщ.10 см) только работа искл.до толщ.10см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗГМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; Т3М=2)	100 м2 дорожек и тротуаров	-1,06	1	-1,06
		1 ОТ					5,49
		2 ЭМ					8,53
		3 в т.ч. ОТМ					1,21
		4 М					401,76
		ЗТ		0,54		2	-1,1448
		ЗТМ		0,1		2	-0,212
		Итого по расценке					415,78
		ФОТ					-881,45
		Итого по расценке					-14,21

130	61.3	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	3,18	1	3,18	267,84	851,73	-905,20
			Объем=--3,18							
			Всего по позиции						851,73	
131	61.4	ТССЦ-409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (10 см. коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2) толщ.10 см Объем=(1,06*100)*0,1*1,26	м3	13,356	1	13,356	111,89	1 494,40	
			Всего по позиции						1 494,40	
132	62	ТЕР27-07-001-04	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	1,06	1	1,06			
			1 ОТ					118,03	125,11	
			2 ЭМ					73,39	77,79	
			3 в т.ч. ОТм					0,32	0,34	
			4 М					4 053,01	4 296,19	
			3Т		10,21		10,8226			
			3Тм		0,02		0,0212			
			Итого по расценке					4 244,43	4 499,09	
			ФОТ						125,45	
			Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 21.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее п.21.1	%	113	0,9	101,7		127,58	
			Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 11.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее п.21.1	%	77	0,85	65,45		82,11	
			Всего по позиции						4 708,78	
133	62.1	ТССЦ-410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	-7,5684	1	-7,5684	551,88	-4 176,85	
			Всего по позиции						-4 176,85	
134	62.2	ТЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (добавить до толщ.4см) добавить до толщ. 4 см П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; 3ПМ=2; МАТ=2 к расч.; Т3=2; Т3М=2)	100 м2 покрытия	1,06	1	1,06			
			1 ОТ					25,89	54,89	
			2 ЭМ					11,75	24,91	
			4 М					667,77	1 415,67	
			3Т							
			Итого по расценке		2,32	2	4,9184		1 495,47	

Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по 21.12.2020 Прил. другим видам работ (подготовительным, п.1.4 соопустствующим, укрепительным)	80.1	0.9	89	%		23.69
Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по 11.12.2020 Прил. другим видам работ (подготовительным, п.1.4 соопустствующим, укрепительным)	34.85	0.85	41	%		10.31
Всего по позиции						63.58
Итого по разделу 4 Ремонт отмостки. Тип 3а, S=106 м2 :						
Итого прямые затраты (справочно)						17 183,76
в том числе:						
Оплата труда рабочих						2 346,18
Эксплуатация машин						855,61
в том числе оплата труда машинистов (Отм)						67,36
Материалы						13 981,97
Строительные работы						21 786,67
Строительные работы						21 553,95
в том числе:						
оплата труда						2 346,18
эксплуатация машин и механизмов						622,89
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)						67,36
материалы						13 981,97
накладные расходы						2 673,25
сметная прибыль						1 929,66
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ						232,72
Итого ФОТ (справочно)						2 413,54
Итого накладные расходы (справочно)						2 673,25
Итого сметная прибыль (справочно)						1 929,66
Итого по разделу 4 Ремонт отмостки. Тип 3а, S=106 м2						21 786,67
						301 528,00
Раздел 5. Озеленение						
140 65 ТЕРр68-3-5						
Валка деревьев в городских условиях: (карагач) диаметром до 300 мм (Валка складочный	1	3,24	1			
деревьев в городских условиях: карагач ду м3 кряжей 30 см / Уствол= 0,94м3, +15% на ветви)						3,24
Объем=3*0,94*1,15						
1 ОТ						38,67
2 ЭМ						17,99
3Т						
Итого по расценке					чел.-ч	12,4416
ФОТ						56,66
Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.102			102	%		125,29
Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.102			54	%		67,66
Всего по позиции						379,04

141	66	ТССЦлг-01-01-01-007	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого	1 т груза	1,98	1	1,98	16,79	33,24
			Объем=3,24*0,61						
			Всего по позиции						33,24
142	67	ТЕР01-02-105-02	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см (Vпня=0,159м3)	100 пней	0,03	1	0,03		
			Объем=3 / 100					670,64	20,12
			2 ЭМ					71,62	2,15
			3 в т.ч. ОТМ						
			ЗТМ	чел.-ч	4,14		0,1242		
			Итого по расценке					670,64	20,12
			ФОТ						2,15
			Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по 21.12.2020 Прил. другим видам работ (подготовительным, п.1.4. сопутствующим, укрепительным)	%	89	0,9	80,1		1,72
			Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по 11.12.2020 Прил. другим видам работ (подготовительным, п.1.4. сопутствующим, укрепительным)	%	41	0,85	34,85		0,75
			Всего по позиции						22,59
143	68	ТЕР01-02-105-03	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см (существующие пни 3шт, Vпня=0,916м3)	100 пней	0,03	1	0,03		
			Объем=3 / 100					1 086,95	32,61
			2 ЭМ					116,08	3,48
			3 в т.ч. ОТМ						
			ЗТМ	чел.-ч	6,71		0,2013		
			Итого по расценке					1 086,95	32,61
			ФОТ						3,48
			Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по 21.12.2020 Прил. другим видам работ (подготовительным, п.1.4. сопутствующим, укрепительным)	%	89	0,9	80,1		2,79
			Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по 11.12.2020 Прил. другим видам работ (подготовительным, п.1.4. сопутствующим, укрепительным)	%	41	0,85	34,85		1,21
			Всего по позиции						36,61
144	69	ТССЦлг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (пня) V пня =0,159м3; V пня =0,916м3	1 т груза	1,97	1	1,97	4,49	8,85
			Объем=(0,159*(0,03*100))*0,61+(0,916*(0,03*100))*0,61						

145	70	ТССЦпг-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 11 км I класс груза Объем=1,98+1,97	1 т груза	3,95	1	3,95	13,55	8,85	53,52
Всего по позиции										
146	71	ТЕР01-02-107-01	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) Объем= $((0,03*100)+(0,03*100)) / 100$	100 ям	0,06	1	0,06	285,40	17,72	2,27
2 ЭМ										
3 в т.ч. ОТМ										
3ТМ										
Итого по расценке										
ФОТ										
Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по 21.12.2020 Прил. Другим видам работ (подготовительным, п.1.4 сопутствующим, укрепительным)										
Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по 11.12.2020 Прил. Другим видам работ (подготовительным, п.1.4 сопутствующим, укрепительным)										
Всего по позиции										
147	71.1	ТССЦ-409-0082	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000 (ОП ТЕР27 прил 27.2 коэфф уплотнения) V лня =0,916 м3 Объем=(1,97/0,61)*1,26	м3	4,1	1	4,1	94,86	388,93	20,33
Всего по позиции										
148	72	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (30см) Объем=250 / 100	100 м2	2,5	1	2,5	382,00	955,00	4 198,88
1 ОТ										
4 М										
3Т										
Итого по расценке										
ФОТ										
Приказ № 812/пр от НР Озеленение. Защитные лесонасаждения 21.12.2020 Прил. п.41										
Приказ № 774/пр от СП Озеленение. Защитные лесонасаждения 11.12.2020 Прил. п.41										
Всего по позиции										
149	73	ТЕР47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04	100 м2	2,5	1	2,5	2 061,55	5 153,88	955,00
ФОТ										
Приказ № 812/пр от НР Озеленение. Защитные лесонасаждения 21.12.2020 Прил. п.41										
Приказ № 774/пр от СП Озеленение. Защитные лесонасаждения 11.12.2020 Прил. п.41										
Всего по позиции										
6 623,63										

добавить до толщ.30см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗГМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)										
1	ОТ							52,24	3	391,80
4	М							559,85	3	4 198,88
	ЗТ									41,025
	Итого по расценке							612,09		4 590,68
	ФОТ									391,80
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	0,9			92,7		363,20
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85			61,2		239,78
	Всего по позиции									5 193,66
150	74	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обычных в ручную	100 м2	2,5	1	2,5			
		1	ОТ					60,86		152,15
		2	ЭМ					479,28		1 198,20
		3	в т.ч. ОТМ					38,17		95,43
		4	М					312,30		780,75
		ЗТ							14,975	
		ЗТМ							6,85	
		Итого по расценке						852,44		2 131,10
		ФОТ								247,58
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	0,9		92,7		229,51
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85		61,2		151,52
		Всего по позиции								2 512,13
		Итого по разделу 5 Озеленение :								
		Итого прямые затраты (справочно)								12 614,23
		в том числе:								
		Оплата труда рабочих								1 624,24
		Эксплуатация машин								1 422,55
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								103,33
		Материалы								9 567,44
		Строительные работы								15 272,53
		в том числе:								15 210,16
		оплата труда								1 624,24
		эксплуатация машин и механизмов								1 360,18
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								103,33
		материалы								9 567,44
		накладные расходы								1 612,13
		сметная прибыль								1 046,17

Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ	62,37	863,00
Итого ФОТ (справочно)	1 727,57	
Итого накладные расходы (справочно)	1 612,13	
Итого сметная прибыль (справочно)	1 046,17	
Итого по разделу 5 Озеленение	15 272,53	211 372,00
Итого по акту:		
Итого прямые затраты (справочно)	128 990,81	
в том числе:		
Оплата труда рабочих	6 395,22	
Эксплуатация машин	18 241,37	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	1 370,63	
Материалы	104 354,22	2 002 358,00
Строительные работы	144 679,04	13,84
Строительные работы	142 037,00	1 965 792,00
2 квартал 2023г. Письмо Минстроя РФ от 02.05.2023 № 24756- ИФ/09 (прочие 13,17) с учетом индекса дефлятора 1,051		
в том числе:		
оплата труда	6 395,22	
эксплуатация машин и механизмов	15 599,33	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	1 370,63	
материалы	104 354,22	
накладные расходы	8 889,42	
сметная прибыль	6 798,81	
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ	2 642,04	13,84
2 квартал 2023г. Письмо Минстроя РФ от 02.05.2023 № 24756- ИФ/09 (прочие 13,17) с учетом индекса дефлятора 1,051		
Итого ФОТ (справочно)	7 765,85	
Итого накладные расходы (справочно)	8 889,42	
Итого сметная прибыль (справочно)	6 798,81	
Итого	144 679,04	2 002 358,00
Возмещение НДС при УСН	20 870,84	288 852,48
Итого	165 549,88	2 291 210,48

Согласно протокола №25 от 25.12.2023 об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» с учетом снижения и учетом коэффициента К=24,17585/230,1039,81=1,050648924

116 047,35


ВСЕГО по акту

2 407 257,83

НДС

20%

0,00



Сдано: ИП Голубяк Наталья Петровна (И.П. Голубяк)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принято: ООО «Заволевая строительно-монтажная компания» (А.А. Фирсов)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принято: Директор МБУ "Дирекция ЖКХ" (А.В. Глумов)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принято: Председатель комитета ЖКХ г.Новокузнецка (М.В. Либбер)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Объемы:

Расценки: