

Форма по ОКУД

Код
0322005

Инвестор

(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик)

ТСН " ОРБИТА", 654080, Кемеровская обл. г.Новокузнецк, ул. Кирова 75-184

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик)

ООО " НК-Стройпродукт", 654034, Кемеровская обл. г.Новокузнецк, ул. Толмачева, 59Б

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенной по адресу: г.Новокузнецк, ул. Кирова, 75

(наименование, адрес)

Объект

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенной по адресу: г.Новокузнецк, ул. Кирова, 75

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер
10/1-2024

дата
29.12.2023

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	15.08.2024

Очётный период	
с	по
01.05.2024	15.08.2024

АКТ
 О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (тр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	коэффициенты на единицу измерения	коэффициенты на единицу измерения	коэффициенты на единицу измерения	коэффициенты на единицу измерения	Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэфф илиен ты	всего с учётом коэффициентов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1													

Раздел 1. Ремонт дворовых проездов Тип 2 S=3240,0 м2

1 ТЕР 27-03-010-02

Разборка бортовых камней на

100 м

5.1

5.1

щебеночном основании

1 ОТ

544,1

2 774,91

3 ЭМ

2 в т.ч. ОТМ

4 М

	ЗТ	Чел.-ч	56,5	288,15				
	ЗТм	Чел.-ч	0	0				
	Итого по расценке				544,1		2 774,91	
1.1	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	т	12,5	63,75			
		ФОТ					2 774,91	
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147		4 079,12	
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134		3 718,38	
	Всего по позиции						10 572,41	
2	ТЕРР 68-12-8	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий	1000 м2	3,24	3,24			
		самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 70 мм	покрытия					
		1 ОТ				92,48	299,64	
		3 ЭМ				11431,43	37 037,83	
		2 в т.ч. ОТм				249,25	807,57	
		4 М						
	ТССЦ 410-9014	Лом асфальтобетона	т	138,6	138,6			
		ЗТ	Чел.-ч	9,87	31,9788			
		ЗТм	Чел.-ч	15,51	50,2524			
	Итого по расценке					11523,91	37 337,47	
2.1	ТССЦ 410-9014	Лом асфальтобетона	т	138,6	449,06			
		ФОТ					1 107,21	
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство	%	102	102		1 129,35	
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство	%	54	54		597,89	
	Всего по позиции						39 064,71	
3	ТССЦпг 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	63,75	63,75	4,494	286,49	13,84
	Всего по позиции						286,49	
4	ТССЦпг 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 15 км	1 т груза	512,81	512,81	15,36	7 876,76	13,84
	Всего по позиции						7 876,76	
	Объем: 63,75+449,06							
5	ТЕРР 01-01-030-07	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 (Разработка шебеночного основания под устройство проезда)	1000 м3 грунта	0,1944	0,1944			
	Всего по позиции						7 876,76	

8.1	ТССЦ 409-9013	Шлаки металлургические пористые: маргеновский и отвальный доменный	м3	0	0				
8.2	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	126	48,674	111,89	5 446,13		
	Пр/636-021,0-1	ФОТ	%	147	147	231,85	340,82		
	Пр/317-021,0	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	134	134	310,68	310,68		
Всего по позиции									
9	ТЕР 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (П-1у)	100 м бортового камня	5,15	5,15		7 881,22		
		1 ОТ				772,97	3 980,80		
		3 ЭМ				104,2	536,63		
		2 в.т.ч. ОТм				11,02	56,75		
		4 М				3677,44	18 938,82		
	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	м	100	100				
		ЭТ	цел.-ч	76,08	391,812				
		ЭТм	цел.-ч	0,68	3,502				
Итого по расценке									
9.1	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	т	-0,001	-0,00515	4554,61	23 456,25		
9.2	ТССЦ 102-0038	Бруска необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,17	-0,8755	705,14	-617,35		
9.3	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	м	100	515				
9.4	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,9	-30,385	594,11	-18 052,03		
9.5	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1,564	8,0546	594,11	4 785,32		
9.6	ТССЦ 403-8126	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (по типу П1у V=0,16/3=0,0533 м3/1мп)	м3	5,33	27,4495	2012,95	55 254,47		
	Пр/636-021,0-1	ФОТ	%	147	147	4 037,55	5 935,20		
	Пр/317-021,0	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	134	134	5 410,32	5 410,32		
Всего по позиции									
10	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деге	-0,2189255	-0,2189255		76 117,81		
Объем: - (30,385/1,02-(515,0/3,0)*0,046)									
		1 ОТ				1686,6	-369,24		
		3 ЭМ				2609,79	-571,35		

		ЗТ	чел.-ч	0,04	11	13,2		
		ЗТм	чел.-ч	0	11	0		
		Итого по расценке					2	660,00
		ФОТ						151,80
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113		171,53
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77		116,89
		Всего по позиции						948,42
13	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного фр 20-40мм (толщ.20см) (для корректировки направления стока воды)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	6,48		6,48		
		Объём: 3240,0*0,2						
		1 ОТ						121,95
		3 ЭМ						4465,64
		2 в.т.ч. ОТм						478,22
		4 М						29,5
	ТССЦ 409-9013	Шлаки металлургические пористые: маргеновский и отвальный доменный	м3	П		П		
		ЗТ	чел.-ч	12,77		82,7496		
		ЗТм	чел.-ч	29,74		192,7152		
		Итого по расценке						4617,09
13.1	ТССЦ 409-0072 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000	м3	126		816,48		105,16
		ФОТ						3 889,11
	Пр/636-021.0-1	НР Автомоbileвые дороги	%	147		147		5 716,99
	Пр/317-021.0	СП Автомоbileвые дороги	%	134		134		5 211,41
		Всего по позиции						126 708,19
14	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного фр 5-10мм (толщ.5см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,62		1,62		
		Объём: 3240,0*0,05						
		1 ОТ						121,95
		3 ЭМ						4465,64
		2 в.т.ч. ОТм						478,22
		4 М						29,5

ТССЦ 409-9013	Шлаки металлургические пористые; маргеновский и отвальный доменный	м3	П	П				
	ЗТ	чел.-ч	12,77	20,6874				
	ЗТм	чел.-ч	29,74	48,1788				
14.1	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27.2	Итого по расценке		4617,09	7 479,69			
	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	126	204,12	111,89	22 838,99		
	ФОТ						972,28	
	НР Автомобильные дороги	%	147	147			1 429,25	
	Пр/636-021.0-1							1 302,86
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134			
15	ТЕР 27-06-020-08	Всего по позиции						33 050,79
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	3,24	3,24				
	1 ОТ			442,75	1 434,51			
	3 ЭМ			2777,78	9 000,01			
	2 в т. ч. ОТм			315,72	1 022,93			
	4 М			369,04	1 195,69			
	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	93,7	93,7			
		ЗТ	чел.-ч	38,3	124,092			
		ЗТм	чел.-ч	19,1	61,884			
		Итого по расценке			3589,57	11 630,21		
15.1	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	93,7	303,588			
15.2	ТССЦ 410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и травяниые), марка II	т	93,7	303,588	518,6	157 440,74	
		ФОТ						2 457,44
		НР Автомобильные дороги	%	147	147			3 612,44
		СП Автомобильные дороги	%	134	134			3 292,97
16	ТЕР 27-06-026-01	Всего по позиции						175 976,36
	Розлив вяжущих материалов	1 т	1,62	1,62				
	Объём: 3240,0*0,0005							
	1 ОТ							49,08
	3 ЭМ							79,51
	2 в т. ч. ОТм							13,92
	4 М							1932,69
		ЗТ	чел.-ч	0	0			3 130,96
		ЗТм	чел.-ч	0,66	1,0692			
		Итого по расценке				1981,77	3 210,47	

17	ТЕР 27-06-020-01	ФОТ НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	% %	147 134	147 134	3.24 3.24	3 249,58	13,92 20,46 18,65
		Всего по позиции						
		Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	3.24	3.24			
		1 ОТ				442,75	1 434,51	
		3 ЭМ				2769,94	8 974,61	
		2 в т. ч. ОТМ				315,39	1 021,86	
		4 М				225,21	729,68	
		ТССЦ 410-9010	Т	96,6	96,6			
		3Т	Чел.-ч	38,3	124,092			
		3ТМ	Чел.-ч	19,08	61,8192			
		Итого по расценке				3437,9	11 138,80	
17.1	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	Т	96,6	312,98			
17.2	ТССЦ 410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	Т	96,6	312,984	570,7	178 619,97	
		ФОТ						2 456,37
		НР Автомобильные дороги	%	147	147			3 610,86
		СП Автомобильные дороги	%	134	134			3 291,54
		Всего по позиции						196 661,17
18	ТЕР 01-02-061-01	Засыпка вручную граншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов I Объем: 515*1,0*0,15	100 м3 грунта	0,773	0,773			
		1 ОТ				797,39	616,38	
		3 ЭМ						
		2 в т. ч. ОТМ						
		4 М						
		3Т	Чел.-ч	88,5	68,4105			
		3ТМ	Чел.-ч	0	0			
		Итого по расценке				797,39	616,38	
		ФОТ						616,38
		НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89			548,58
		СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40			246,55
		Всего по позиции						1 411,51

19	ТССЦ 407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	77.3	77.3	111.97	8 655.28
		Объём: 51,5*1,0*0,15					

20	ТЕР 01-02-027-04	Всего по позиции Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1	1000 м2 спланированной площади	0,515	0,515		8 655.28
		Объём: 51,5*1,0					
		1 ОТ				1025	527.88
		3 ЭМ					
		2 в.т.ч. ОТм					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	100	51.5		
		ЭТм	чел.-ч	0	0		
		Итого по расценке ФОТ				1025	527.88
		Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89	469,81
		Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41	216,43
		Всего по позиции					1 214,12
		Итого прямые затраты по Разделу I (в базисном уровне цен)					645 427,21

21	ТЕР 01-01-014-02	Раздел 2. Ремонт автомобильных парковок Тип 1 S= 1220,0 м2 Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,0375	0,0375		
		Объём: 5*3*2,5					
		1 ОТ				194,52	7,29
		3 ЭМ				7255,17	272,07
		2 в.т.ч. ОТм				943,33	35,37
		4 М				6,36	0,24
		ЗТ	чел.-ч	20,76	0,7785		
		ЭТм	чел.-ч	60,2	2,2575		
		Итого по расценке ФОТ				7456,05	279,60
		Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92	39,25

Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	46	19,62		
22	ТССЦпг- 03-21-01-015	Всего по позиции	1 т груза	52,5	52,5	15,36	338,47
	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км						806,40 13,84 11 161
	Объем: (5*3*2,5*1,4)						
23	ТЕР 27-04-001-03	Всего по позиции	100 м3	0,15	0,15		806,40
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного фр 40-70мм (толщ. 100см)	материала основания (в плотном теле)					
	Объем: 5,0*3,0*1,0						
	1 ОТ					121,95	18,29
	3 ЭМ					4465,64	669,85
	2 в т. ч. ОТм					478,22	71,73
	4 М					29,5	4,43
	ТССЦ 409-9013	Шлаки металлургические пористые: маргеновский и отвальный доменный	м3	П	П		
	ЗТ	чел.-ч		12,77	1,9155		
	ЗТм	чел.-ч		29,74	4,461		
	Итого по расценке					4617,09	692,57
23.1	ТССЦ 409-0082	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000	м3	126	18,9	94,86	1 792,85
	прил.27.2	ФОТ					90,02
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дорожные СП Автомобильные дорожные	%	147	147		132,33
	Пр/317-021.0		%	134	134		120,63
24	ТЕР 27-04-001-03	Всего по позиции	100 м3	0,225	0,225		2 738,38
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного фр 20-40мм (толщ. 150 см)	материала основания (в плотном теле)					
	Объем: 5,0*3,0*1,5						
	1 ОТ					121,95	27,44
	3 ЭМ					4465,64	1 004,77
	2 в т. ч. ОТм					478,22	107,60
	4 М					29,5	6,64

31.1	ТССЦ 409-0082 к=1.26 ОП ТЕР27 прил.27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000	м3	126	307,44	94,86	29 163,76
	Пр/636-021.0-1 Пр/317-021.0	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	147 134	147 134		1 464,42 2 152,70 1 962,32
		Всего по позиции			1,83		44 544,48
32	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного фр 40-70мм (толщ. 15см) Объём: 1220,0*0,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,83	1,83		
		1 ОТ				121,95	223,17
		3 ЭМ				4465,64	8 172,12
		2 в т. ч. ОТм				478,22	875,14
		4 М				29,5	53,99
	ТССЦ 409-9013	Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный	м3	П	П		
		ЗТ	чел.-ч	12,77	23,3691		
		ЗТм	чел.-ч	29,74	54,4242		
		Итого по расценке				4617,09	8 449,28
32.1	ТССЦ 409-0082 к=1.26 ОП ТЕР27 прил.27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000	м3	126	230,58	94,86	21 872,82
	Пр/636-021.0-1 Пр/317-021.0	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	147 134	147 134		1 098,31 1 614,52 1 471,74
		Всего по позиции					33 408,36
33	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного фр 20-40мм (толщ. 7см) Объём: 1220,0*0,07	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,854	0,854		
		1 ОТ				121,95	104,15
		3 ЭМ				4465,64	3 813,66
		2 в т. ч. ОТм				478,22	408,40
		4 М				29,5	25,19
	ТССЦ 409-9013	Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный	м3	П	П		
		ЗТ	чел.-ч	12,77	10,90558		
		ЗТм	чел.-ч	29,74	25,39796		
		Итого по расценке				4617,09	3 943,00

36	ТЕР 27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³	1000 м ² покрытия	1,22	1,22				
		1 ОТ				442,75	540,16		
		3 ЭМ				2777,78	3 388,89		
		2 в.т.ч. ОТм				315,72	385,18		
		4 М				369,04	450,23		
	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	Т	93,7	93,7				
		ЗТ	чел-ч	38,3	46,726				
		ЗТм	чел-ч	19,1	23,302				
		Итого по расценке				3589,57	4 379,28		
36.1	ТССЦ 410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и травяниые), марка П	Т	93,7	114,314	518,6	59 283,24		
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147		925,34	1 360,25	
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134		1 239,96		
		Всего по позиции					66 262,73		
37	ТЕР 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АВВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³	1000 м ² покрытия	1,22	1,22				
		1 ОТ				442,75	540,16		
		3 ЭМ				2769,94	3 379,33		
		2 в.т.ч. ОТм				315,39	384,78		
		4 М				225,21	274,76		
	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	Т	96,6	96,6				
		ЗТ	чел-ч	38,3	46,726				
		ЗТм	чел-ч	19,08	23,2776				
		Итого по расценке				3437,9	4 194,25		
37.1	ТССЦ 410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	Т	96,6	117,852	570,7	67 258,14		
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147		924,94	1 359,66	
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134		1 239,42		

38	ТЕР 01-02-061-01	Всего по позиции Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям. группа грунтов 1 Объем: 186,0*1,0*0,2	100 м3 грунта	0,372	0,372	797,39	296,63
		1 ОТ					
		3 ЭМ					
		2 в.т.ч. ОТМ					
		4 М					
		ЗТ	чел-ч	88,5	32,922		
		ЗТМ	чел-ч	0	0		
		Итого по расценке				797,39	296,63
		ФОТ					296,63
		НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89		264,00
		СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40		118,65
39	ТССЦ 407-0013	Всего по позиции Земля растительная механизированной подготовки Объем: 186,0*1,0*0,2	м3	37,2	37,2	111,97	4165,28
40	ТЕР 01-02-027-04	Всего по позиции Планировка площадей ручным способом. группа грунтов 1 Объем: 186,0*1,0	1000 м2 спланированной площади	0,186	0,186		4165,28
		1 ОТ					
		3 ЭМ					
		2 в.т.ч. ОТМ					
		4 М					
		ЗТ	чел-ч	100	18,6		
		ЗТМ	чел-ч	0	0		
		Итого по расценке				1025	190,65
		ФОТ					190,65
		НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89		169,68
		СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41		78,17
		Всего по позиции					438,50

Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном уровне цен)

273 898,44

Раздел 3. Ремонт тротуара Тип 3 S=1307,0 м2; Тип 3 Б S=718,0 м2

41 ТЕР 27-03-010-02

Разборка бортовых камней на
щебеночном основании

100 м

8,5

8,5

1 ОТ

3 ЭМ

2 в.т.ч. ОТМ

4 М

ЭТ

ЭТМ

чел.-ч

56,5

480,25

чел.-ч

0

0

Итого по расценке

Т

5

42,5

544,1

4 624,85

Строительный мусор

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Т

5

42,5

544,1

4 624,85

%

147

147

6 798,53

%

134

134

6 197,30

Всего по позиции

1000 м2

1.307

1.307

1761,59

2 302,40

42 ТЕР 68-13-2

Разборка асфальтобетонных покрытий
тротуаров толщиной до 4 см с
помощью молотков отбойных
пневматических

1 ОТ

3 ЭМ

2 в.т.ч. ОТМ

4 М

ЭТ

ЭТМ

чел.-ч

57,76

75,49232

189,66

247,89

Итого по расценке

Лом асфальтобетона

ФОТ

НР Благоустройство

СП Благоустройство

Т

79,2

103,51

1 761,59

2 302,40

%

102

102

1 022,10

%

54

54

541,11

Всего по позиции

1 т груза

146,01

146,01

4,494

3 865,61

43 ТССЦпг 01-01-01-043

Погрузка при автомобильных
перевозках мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью
ковша до 0,5 м3

Объем: 42,5+103,51

1 т груза

146,01

146,01

4,494

656,17

Всего по позиции

1 т груза

146,01

146,01

15,36

2 242,71

44 ТССЦпг 03-21-01-015

Перевозка грузов I класса
автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих
вне карьера на расстояние до 15 км

Объем: 42,5+103,51

1 т груза

146,01

146,01

15,36

2 242,71

Всего по позиции

1 т груза

146,01

146,01

15,36

2 242,71

Всего по позиции

1 т груза

146,01

146,01

15,36

2 242,71

31 039

2 242,71

Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77				148,16
Всего по позиции								
55	ТССЦ 409-0072 К=1,26 ОП ТЕР27 прил.27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000 Объём: 718,0*0,16*1,26	м3	144,749	144,749	105,16	15 221,80	768,24
Всего по позиции								
56	ТЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 5-10мм) Объём: 718,0+1307	100 м2 дорожек и тротуаров	20,25	20,25		15 221,80	
Всего по позиции								
	1 ОТ					266,6		5 398,65
	3 ЭМ					322,22		6 524,96
	2 в.т.ч. ОТм					42,03		851,11
	4 М					4664,38		94 453,70
	ЗТ		чел.-ч	26,24				
	ЗТм		чел.-ч	3,17			64,1925	
Итого по расценке								
56.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ФОТ	м3	-17,4	-352,35	267,84		106 377,31
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113			6 249,76
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77			4 812,32
Всего по позиции								
57	ТЕР 27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10 см К=-2)	100 м2 дорожек и тротуаров	20,25	20,25			23 878,44
Всего по позиции								
	1 ОТ					5,49		-222,35
	3 ЭМ					8,53		-345,47
	2 в.т.ч. ОТм					1,21		-49,01
	4 М					401,76		-16 271,28
	ЗТ		чел.-ч	0,54	-2			
	ЗТм		чел.-ч	0,1	-2		-4,05	
Итого по расценке								
						415,78		-16 839,10

57.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ФОТ	м3	-1,5	-2	60,75	267,84	16 271,28
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113		-271,36
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77		-306,64
								-208,95
58	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 Объём: 2025,0*0,1*1,26	м3	255,15		255,15	111,89	-1 083,41
		Всего по позиции						28 548,73
59	ТЕР 27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа <VOGEL> малых типоразмеров толщиной слоя 4 см	1000 м2	2,025		2,025		
		1 ОТ					204,94	415,00
		3 ЭМ					4375,98	8 861,36
		2 в т. ч. ОТМ					126,32	255,80
		4 М					1,82	3,69
	ТССЦ 101-9010	Битум	т	0,65		0,65		
	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	П		П		
		ЗТ	чел.-ч	18,58		37,6245		
		ЗТМ	чел.-ч	7,98		16,1595		
		Итого по расценке					4582,74	9 280,05
59.1	ТССЦ 101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,65		1,31625	1876,4	2 469,81
59.2	ТССЦ 410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	т	95,6		193,59	570,7	110 481,81
	Пр/812-021.1-1	Прим. норма а/б смеси по ТЕР27-07-001-01 с учетом корректировки толщины						670,80
		ФОТ						758,00
		НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113		

Пр/774-021.1 С/П Устройство покрытий дорожек, прогуляров, мостовых и площадок и прочее % 77 77 516,52

60	ТЕР 01-02-061-01	Всего по позиции Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям. Группа грунтов I Объём: 730*1,0*0,15	100 м3 грунта	1,095	1,095		123 506,19
	Пр/812-001.2-1	1 ОТ				797,39	873,14
	Пр/774-001.2	3 ЭМ					
		2 в.т.ч. ОТМ					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	88,5	96,9075		
		ЗТМ	чел.-ч	0	0		
		Итого по расценке				797,39	873,14
		ФОТ					
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89		873,14
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40		777,09
		ручным способом					349,26
		Всего по позиции					
	ТССЦ 407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	109,5	109,5	111,97	1 999,49
		Объём: 730*1,0*0,15					12 260,72

62	ТЕР 01-02-027-04	Всего по позиции Планировка площадей ручным способом. Группа грунтов I	1000 м2 спланированной площади	0,73	0,73		12 260,72
		Объём: 730*1,0					
		1 ОТ					
		3 ЭМ				1025	748,25
		2 в.т.ч. ОТМ					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	100	73		
		ЗТМ	чел.-ч	0	0		
		Итого по расценке				1025	748,25
		ФОТ					748,25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89		665,94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41		306,78

65	ТССЦпг 01-01-01-039 ОП ТЕР01 Прил. П.г.9в	Перевозка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) Объем: (18,0*0,3*1,4)	1 т груза	7,56	7,56	5,422	40,99	13,84	567
		Всего по позиции					40,99		
66	ТССЦпг 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км Объем: (18,0*0,3*1,4)	1 т груза	7,56	7,56	15,36	116,12	13,84	1 607
		Всего по позиции							
67	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного фр. 5-10мм (под дорожные бордюры: фр. 5-20мм V=50см, Н=15см) Объем: 25,0*0,5*0,15	100 м ³ материала основания (в плотном теле)	0,019	0,019				
		Всего по позиции					116,12		
67.1	ТССЦ 409-9013	Шлаки металлургические пористые: маргеновский и отвальный доменный	м ³	П	П				
		ЗТ	чел.-ч	12,77	0,24263				
		ЗТм	чел.-ч	29,74	0,56506				
		Итого по расценке				4617,09	87,73		
67.1	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27,2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м ³	126	2,394	111,89	267,86		
		Пр/636-021.0-1	%	147	147		11,41		
		Пр/317-021.0	%	134	134		16,77		
		Всего по позиции					387,65		
68	ТЕР 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (П-1у)	100 м бортового камня	0,25	0,25				
		1 ОТ				772,97	193,24		
		3 ЭМ				104,2	26,05		
		2 в.т.ч. ОТм				11,02	2,76		
		4 М				3677,44	919,36		
		ТССЦ 413-9010	м	100	100				
		Всего по позиции							

68.1	ТССЦ 102-0038	Итого по расценке	ЗТ	Чел.-ч	76,08	19,02	4554,61	1138,65
		Бруска необрезаные хвойных пород	ЗТм	Чел.-ч	0,68	0,17	705,14	-29,97
		длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта						
68.2	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	т		-0,001	-0,00025	10557,18	-2,64
68.3	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		-5,9	-1,475	594,11	-876,31
68.4	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		1,564	0,391	594,11	232,30
68.5	ТССЦ 403-8126	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (по типу П1у V=0,16/3=0,0533 м3/1мп)	м3		5,33	1,3325	2012,95	2682,26
		ФОТ						
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%		147	147		196,00
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%		134	134		288,12
								262,64
		Всего по позиции						3695,05
69	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,0127941	-0,0127941		

Объем: (-1,475/1,02-(25,0/3*0,02))

		1 ОТ					1686,6	-21,58
		3 ЭМ					2609,79	-33,39
		2 в т. ч. ОТм					291,78	-3,73
		4 М					2412,9	-30,87
	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3		102	102		
		ЗТ	Чел.-ч		180	-2,302938		
		ЗТм	Чел.-ч		18	-0,2302938		
		Итого по расценке					6709,29	-85,84
69.1	ТССЦ 411-0001	Вода	м3		-0,2	0,0025588	1,98	0,01
69.2	ТССЦ 101-1668	Рогожа	м2		-250	3,198525	9,65	30,87
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%		102	102		-25,31
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%		58	58		-14,68
		Всего по позиции						-95,46
70	ТЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (Фр. 20-40мм)	100 м2	дорожек и тротуаров	0,18	0,18		

Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77	7.18
--------------	---	---	----	----	------

78	ТССЦ 410-0006	Всего по позиции	Т	1.7208	1.7208	570.7	31.26
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б						982.06

Объем: 0,18*(7,14+1,21*2)

Всего по позиции

982,06

Итого прямые затраты по Разделу 4 (в базисном уровне цен)

5 570,39

Раздел 5. Ремонт откоски Тип 3а S=160,0 м2

79	ТЕР 27-03-010-02	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	100 м	1.2	1.2		
		1 ОТ				544,1	652,92
		3 ЭМ					
		2 в.т.ч. ОТм					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	56,5	67,8		
		ЗТм	чел.-ч	0	0		
		Итого по расценке				544,1	652,92

79.1	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор ФОТ	Т	5	6		
		НР Автомобильные дороги	%	147	147		652,92
		СП Автомобильные дороги	%	134	134		959,79
		Пр/317-021.0					874,91
		Всего по позиции					2 487,62

80	ТЕРр 68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.19	0.19		
		1 ОТ				577,02	109,63
		3 ЭМ				1184,57	225,07
		2 в.т.ч. ОТм					
		4 М					36,04
		ЗТ	чел.-ч	57,76	10,9744		
		ЗТм	чел.-ч	15,7	2,983		
		Итого по расценке				1761,59	334,70

80.1	ТССЦ 410-9014	Дом асфальтобетона ФОТ	Т	79.2	15.05		
		НР Благоустройство	%	102	102		145,67
		СП Благоустройство	%	54	54		148,58
		Пр/774-102.0					78,66

81	ТССЦпг 01-01-01-043	Всего по позиции Перевозка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем: 6+15,05	1 т груза	21,05	21,05	4,494	561,94	94,60	13,84	1 309
82	ТССЦпг 03-21-01-015	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км Объем: 6+15,05	1 т груза	21,05	21,05	15,36	94,60	323,33	13,84	4 475
83	ТЕР 01-02-057-02	Всего по позиции <i>Устройство гидрозольваци фундамента</i> Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. группа грунтов 2 Объем: 350,0*0,25*0,25	100 м3 грунта	0,219	0,219		323,33			
		1 ОТ				1442,98	316,01			
		3 ЭМ								
		2 в.т.ч. ОТм								
		4 М								
		ЗТ	чел.-ч	154	33,726					
		ЗТм	чел.-ч	0	0					
		Итого по расценке ФОТ				1442,98	316,01			
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89		316,01			
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40		281,25			
84	ТЕР 46-08-044-02	Всего по позиции Гидроструйная очистка бетонных поверхностей Объем: 350,0*0,25	1 м2 поверхности	87,5	87,5		723,66			
		1 ОТ				1,54	134,75			
		3 ЭМ				0,59	51,63			
		2 в.т.ч. ОТм								
		4 М				0,28	24,50			
		ЗТ	чел.-ч	0,15	13,125					
		ЗТм	чел.-ч	0	0					
		Итого по расценке ФОТ				2,41	210,88			
							134,75			

Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций. Возведение отдельных конструктивных элементов	%	103	103	138,79	
Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций. Возведение отдельных конструктивных элементов	%	59	59	79,50	
85	ТЕР 08-01-003-07	Всего по позиции	100 м2	0,875	0,875	429,17
		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, поверхности бетону	изолируемой			
		Объем: 350,0*0,25				
		1 ОТ			242,32	212,03
		3 ЭМ			77,87	68,14
		2 в.т.ч. ОТМ				
		4 М			1604,98	1404,36
		ЭТ	чел.-ч	21,2	18,55	
		ЭТм	чел.-ч	0	0	
		Итого по расценке			1925,17	1684,53
		ФОТ				212,03
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	110	233,23
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	69	146,30
86	ТЕР 01-02-061-01	Всего по позиции	100 м3	0,219	0,219	2064,06
		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов 1	грунта			
		Объем: 350,0*0,25*0,25				
		1 ОТ			797,39	174,63
		3 ЭМ				
		2 в.т.ч. ОТМ				
		4 М				
		ЭТ	чел.-ч	88,5	19,3815	
		ЭТм	чел.-ч	0	0	
		Итого по расценке			797,39	174,63
		ФОТ				174,63
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89	155,42
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40	69,85

	Пр:774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77				-4.02
89	ТССЦ 409-0052 к=1.26 ОП ТЕР27 прил.27.2	Всего по позиции Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 Объём: 130,0*0,3*0,1*1,26	м3	4,914	4,914	111,89			-20,85 549,83
90	ТЕР 27-02-010-02 табл.27.3 п.3.8. Бетон К=0,86, раствор К=0,33	Всего по позиции Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (поребрик П-5у) 1 ОТ 3 ЭМ 2 в т.ч. ОТм 4 М Камни бортовые ЗТ ЗТм	100 м бортового камня М цел.-ч цел.-ч цел.-ч	1,3 100 76,08 0,68	1,3 100 98,904 0,884	772,97 104,2 11,02 3677,44			549,83 1 004,86 135,46 14,33 4 780,67
90.1	ТССЦ 402-0004	Итого по расценке Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,06	-0,078	4554,61 696,05			5 920,99 -54,29
90.2	ТССЦ 102-0038	Брусля необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,17	-0,221	705,14			-155,84
90.3	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	т	-0,001	-0,0013	10557,18			-13,72
90.4	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,9	-7,67	594,11			-4 556,82
90.5	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,06	0,078	229,6965			17,92
90.6	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0,6801185	0,8842	510,9346			451,77
90.7	ТССЦ 403-0051	Камни бортовые бетонные, марка 300 (по типу П5у V=0,063/3=0,021 м3/1мп) ФОТ	м3	2,1	2,73	1716,8			4 686,86
	Пр:636-021.0-1 Пр:317-021.0	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	147 134	147 134				1 019,19 1 498,21 1 365,71
91	ТЕР 06-01-001-01	Всего по позиции Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,0665	-0,0665				9 160,79
		Объём: -(7,67/1,02-(130,0/3*0,02)) 1 ОТ				1686,6			-112,16

96 ТЕР 27-07-001-02 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до толщ. 4 см к=2) 100 м2 покрытия 1,6 1,6

Прим.
1 ОТ 25,89 2 82,85
3 ЭМ 11,75 2 37,60
2 в т. ч. ОТм 2
4 М 667,77 2 2136,86
ЗТ чел.-ч 2,32 2 7,424
ЗТм чел.-ч 0 2 0

96.1 ТССЦ 410-0054 Итого по расценке 705,41 2 2257,31
Асфальт литой для покрытий Т -1,21 2 -3,872 551,88 -2136,88
тротуаров тип II (жесткий)
ФОТ

Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее % 113 113 82,85 93,62
Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее % 77 77 63,79

97 ТССЦ 410-0006 **Всего по позиции** 277,84
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон Т 15,296 15,296 570,7 8729,43
(горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б

Объем: 1,6*(7,14+1,21*2)

98 ТЕР 01-02-061-01 **Всего по позиции** 8729,43
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов I 100 м3 0,18 0,18

Объем: 120,0*1,0*0,15
1 ОТ 797,39 143,53
3 ЭМ
2 в т. ч. ОТм
4 М

ЗТ чел.-ч 88,5 15,93
ЗТм чел.-ч 0 0
Итого по расценке 797,39 143,53
ФОТ 143,53

Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом % 89 89 127,74

Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом % 40 40 57,41

99	ТССЦ 407-0013	Всего по позиции Земля растительная механизированной заготовки Объём: 120,0*1,0*0,15	м3	18	18	111,97	2 015,46	328,68
----	---------------	--	----	----	----	--------	----------	--------

100	ТЕР 01-02-027-04	Всего по позиции Планировка площадей ручным способом, группа грунтов I Объём: 120,0*1,0	1000 м2 спланирован ной площади	0,12	0,12		2 015,46	
		1 ОТ						
		3 ЭМ				1025		123,00
		2 в т.ч. ОТМ						
		4 М						
		ЗТ	чел.-ч	100	12			
		ЗТМ	чел.-ч	0	0			
		Итого по расценке				1025		123,00
		ФОТ						123,00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89			109,47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41			50,43
		Всего по позиции						282,90

Итого прямые затраты по Разделу 5 (в базисном уровне цен)

25 350,39

101	ТЕРр 66-8-1	Раздел 6. Замена люков колодцев Демонтаж чугунных люков	1 люк	2	2	21,47	42,94	
		1 ОТ						
		3 ЭМ						
		2 в т.ч. ОТМ						
		4 М						
		ЗТ	чел.-ч	2,27	4,54			
		ЗТМ	чел.-ч	0	0			
		Итого по расценке				21,47		42,94
		ФОТ						42,94
	Пр/812-100.1-1	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка	%	89	89			38,22
	Пр/774-100.1	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка	%	44	44			18,89
		Всего по позиции						100,05

102	ТССЦпр 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем: 2,0*0,065	1 т груза	0,13	0,13	4,494	0,58	13,84	8
Всего по позиции									
103	ТССЦпр 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км Объем: 0,065*2,0	1 т груза	0,13	0,13	15,36	2,00	13,84	28
Всего по позиции									
104	ТЕР 23-04-011-01	Установка люка	1 шт.	2	2	13,6	2,00		
		1 ОТ				27,20			
		3 ЭМ				8,61			
		2 в.т.ч. ОТм							
		4 М				1079,95			
		ЗТ	чел.-ч	1,31	2,62				
		ЗТм	чел.-ч	0	0				
		Итого по расценке				1102,16	2,00	4,32	
		ФОТ				27,20			
	Пр/812-018.0-1	НР Канализация - наружные сети	%	117	117	31,82			
	Пр/774-018.0	СП Канализация - наружные сети	%	74	74	20,13			
Всего по позиции									
105	ТЕРр 68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см	1 колодец	4	4		2,256,27		
		1 ОТ				17,09		68,36	
		3 ЭМ				6,15		24,60	
		2 в.т.ч. ОТм							
		4 М				95,57		382,28	
		ЗТ	чел.-ч	1,74	6,96				
		ЗТм	чел.-ч	0	0				
		Итого по расценке				118,81	4,52	475,24	
		ФОТ				68,36			
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство	%	102	102	69,73			
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство	%	54	54	36,91			
Всего по позиции									
106	ТЕР 09-05-006-01	Резка стального профилированного настила	1 м реза	13,56	13,56				
		Объем: 2*3,14*0,72/2*6				3,66		49,63	
		1 ОТ				0,54		7,32	
		3 ЭМ							

		2 в т. ч. ОТМ							
		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	0,34		4,6104			
		ЗТМ	чел.-ч	0		0			
		Итого по расценке				4,2		56,95	
		ФОТ						49,63	
	Пр/812-009.0-1	НР Струйчатые металлические конструкции	%	93		93		46,16	
	Пр/774-009.0	СП Струйчатые металлические конструкции	%	62		62		30,77	
		Всего по позиции						133,88	

107	ТЕР 06-01-015-06	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1 т	0,525		0,525			
		Объём: 175,097*0,5/1000*6							
		1 ОТ				535,57		281,17	
		3 ЭМ				648,24		340,33	
		2 в т. ч. ОТМ				28,37		14,89	
		4 М				8110,67		4258,10	
		ЗТ	чел.-ч	46,33		24,32325			
		ЗТМ	чел.-ч	1,75		0,91875			
		Итого по расценке				9294,48		4879,60	
		ФОТ						296,06	
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102		301,98	
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58		171,71	
		Всего по позиции						5353,29	

Раздел 7. Озеленение									
108	ТЕР 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	7,3		7,3			
		1 ОТ						382	
		3 ЭМ						2788,60	
		2 в т. ч. ОТМ							
		4 М						1679,55	
		ЗТ	чел.-ч	40		292			12260,72
		ЗТМ	чел.-ч	0		0			
		Итого по расценке						2061,55	15049,32
		ФОТ							2788,60

		Объем: 1,5*10,08*1,15					
	1 ОТ					74,32	12 922,76
	3 ЭМ					34,63	6 021,46
	2 в.т.ч. ОТМ						
	4 М						
	ЗТ	чел.-ч	7,38		1 283,2344		
	ЗТМ	чел.-ч	0		0		
Итого по расценке						108,95	18 944,22
ФОТ							12 922,76
Пр/812-102-0-1	НР Благоустройство	%	102		102		13 181,22
Пр/774-102.0	СП Благоустройство	%	54		54		6 978,29
Всего по позиции							39 103,73
112	ТЕР 01-02-105-03	100 пней	0,48		0,48		
Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м. диаметр пней свыше 32 см							
Объем: 27+15+5+1							
	1 ОТ						
	3 ЭМ					1086,95	521,74
	2 в.т.ч. ОТМ					116,08	55,72
	4 М						
	ЗТ	чел.-ч	0		0		
	ЗТМ	чел.-ч	6,71		3,2208		
Итого по расценке						1086,95	521,74
ФОТ							55,72
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89		49,59
Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41		22,85
Всего по позиции							594,18

117	ТССЦпр 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвялами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	151,02	151,02	15,36	2 319,67	13,84	32 104	
Объем: 136,56+14,46										
Всего по позиции										
Итого прямые затраты по Разделу 7 (в базисном уровне цен)										
							53 837,37			
ВСЕГО по акту										
ВСЕГО прямые затраты (справочно)										
<i>в том числе</i>										
оплата труда (ОТ)										
эксплуатация машин и механизмов										
<i>в том числе</i>										
оплата труда машинистов (ОТм)										
материальные ресурсы										
перевозка										
Всего ФОТ (справочно)										
Всего накладные расходы										
Всего сметная прибыль										
ВСЕГО строительные работы (с учетом перевозки)										
<i>в том числе</i>										
строительные работы без учета перевозки, в том числе дополнительной (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)										
перевозка (в базисном и текущем уровне цен)										
							1 384 302,73	13,84	19 158 750,00	
							42 366,46		586 350,00	
ВСЕГО по акту (в базисном и текущем уровнях цен)										
Нормативные затраты труда										
Компенсация НДС при УСН (на материалы)										
							1 426 669,19		19 745 100,00	
							6 792,26		6 792,00	
							200 387,50	13,84	2 773 363,00	



Итого
Согласно протокола № 10 от 25.12.2023 об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом коэффициента К=1,055121384 сумма по акту

22 518 463,00
23 759 711,85

(НДС не облагается п.2 ст.346.11 Налогового Кодекса РФ)

Сдал: Директор ООО "НК-Стройпродукт"
Должность

подпись _____ Н.А. Заруднева

Принял: Председатель правления ТСН "Орбита"
Должность

подпись _____ О.А. Бедарева

Принял: Председатель Комитета ЖКХ
г.Новокузнецка
Должность

подпись _____ М.В. Либер



Принял: Директор МБУ "Дирекция ЖКХ"
Должность

подпись _____ А.В. Глумов

Объемы проверил:

С.А.Гламоздин

Расценки проверил:

Н.Г. Ячменева

