

Унифицированная форма №КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №100

Форма по ОКУД 0322005
 Код

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Инвестор

(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик)

ООО " ЖКХ г. Новокузнецка", 654007, Кемеровская обл. г.Новокузнецк. ул. Павловского. д. 1а
 (организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик)

ООО " НК-Стройпродукт", 654034, Кемеровская обл. г.Новокузнецк. ул. Толмачева, 59Б
 (организация, адрес, телефон, факс)

Стройка

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенной по адресу: г.Новокузнецк. ул. Кирова. 77
 (наименование, адрес)

Объект

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенной по адресу: г.Новокузнецк. ул. Кирова. 77
 (наименование)

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)
 номер 10/2-2024
 дата 29.12.2023

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	15.08.2024

Отчетный период	по
с	15.08.2024
01.05.2024	

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (тр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	коэффициенты	коэффициенты	коэффициенты	Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен. руб.
				на единицу	коэфф ициен ты	всего с учетом коэффициентов						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Раздел 1. Ремонт дворовых проездов Тип 2 S=1555,0 м2

1 ТЕР 27-03-010-02

Разборка бортовых камней на шестеночном основании

100 м

4

4

544,1

2176,40

1 ОТ
 3 ЗМ
 7 в в в ОТ

		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	56,5	226				
		ЗТм	чел.-ч	0	0				
Итого по расценке						544,1		2 176,40	
1.1	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	Т	12,5	50			2 176,40	
	ФОТ								
	НР Автомобильные дороги		%	147	147			3 199,31	
	СП Автомобильные дороги		%	134	134			2 916,38	
Всего по позиции								8 292,09	
2	ТЕРр 68-12-8	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезирования 500-1000 мм и толщиной слоя до 70 мм	1000 м2 покрытия	1,71	1,71				
	1 ОТ					92,48		158,14	
	3 ЭМ					11431,43		19 547,75	
	2 в.т.ч. ОТм					249,25		426,22	
	4 М								
	ТССЦ 410-9014	Лом асфальтобетона	Т	138,6	138,6				
	ЗТ		чел.-ч	9,87	16,8777				
	ЗТм		чел.-ч	15,51	26,5221				
Итого по расценке						11523,91		19 705,89	
2.1	ТССЦ 410-9014	Лом асфальтобетона	Т	138,6	237,01				
	ФОТ							584,36	
	НР Благоустройство		%	102	102			596,05	
	СП Благоустройство		%	54	54			315,55	
Всего по позиции								20 617,49	
3	ТССЦмр 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	50	50	4,494		224,70	
Всего по позиции								224,70	
4	ТССЦмр 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	287,01	287,01	15,36		4 408,47	
Всего по позиции								13,84	
Всего по позиции								61 013	
Объем: 50,0+237,01								4 408,47	
5	ТЕР 01-01-030-07	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.). Грунта грунтов 3 (Разработка щебеноч. основания под устройство проезда)	1000 м3 грунта	0,0933	0,0933				

Объем: 1553*0,06

1 ОТ								
3 ЭМ								1081,43
2 в т. ч. ОТМ								138,27
4 М								12,90
ЭТ		чел.-ч	0		0			
ЭТМ		чел.-ч	8,53		0,795849			
Итого по расценке							1081,43	100,90
ФОТ								12,90

Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			11,87
Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			5,93
Всего по позиции								
118,70								

6	ТЕР 01-01-030-07	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 (Разработка щебеноч. оснований для корректировки направления стока воды)	1000 м ³ грунта	0,0215	0,0215			
Объем: 100*0,043+92*0,027+90*0,029+172*0,032+108*0,04+122*0,015+45*0,01								

1 ОТ								1081,43
3 ЭМ								23,25
2 в т. ч. ОТМ								138,27
4 М								2,97
ЭТ		чел.-ч	0		0			
ЭТМ		чел.-ч	8,53		0,183395			
Итого по расценке							1081,43	23,25
ФОТ								2,97
Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			2,73
Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			1,37
Всего по позиции								
27,35								

7	ТССЦпг 01-01-01-036	Погрузка при автомобильных перевозках гравия (выгрузка учитывает перемещение транспортерами)	1 т груза	200,9	200,9		4,494	902,84	13,84	12 495
Всего по позиции										
902,84										

8	ТССЦгг 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	200,9	200,9	15,36	3 085,82	13,84	42 708
Объем: (93,3+21,5)*1,75									
Всего по позиции									
9	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального стагеплавильного фр 5-10мм (под дорожные бордюры: фр. 5-20мм V=50см, H=15см) Объем: 265,0*0,5*0,15	100 м ³ Материала основания (в плотном теле)	0,1988	0,1988				3 085,82
	1 ОТ					121,95	24,24		
	3 ЭМ					4465,64	887,77		
	2 в т. ч. ОТм					478,22	95,07		
	4 М					29,5	5,86		
9.1	ТССЦ 409-9013	Шлаки металлургические пористые: маргеновский и отвальный доменный	МЗ	П	П				
	ЗТ		цел.-ч	12,77	2,538676				
	ЗТм		цел.-ч	29,74	5,912312				
	Итого по расценке					4617,09	917,87		
9.2	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	МЗ	126	25,049	111,89	2 802,73		
	Пр/636-021.0-1	ФОТ	%	147	147		119,31	175,39	
	Пр/317-021.0	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	134	134		159,88		
Всего по позиции									
10	ТЕР 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (П-1У)	100 м бортового камня	2,65	2,65				
	1 ОТ					772,97	2 048,37		
	3 ЭМ					104,2	276,13		
	2 в т. ч. ОТм					11,02	29,20		
	4 М					3677,44	9 745,22		
	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	М	100	100				
	ЗТ		цел.-ч	76,08	201,612				
	ЗТм		цел.-ч	0,68	1,802				
	Итого по расценке					4554,61	12 069,72		

10.1	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	т	-0,001	-0,00265	10557,18	-27,98
10.2	ТССЦ 102-0038	Брусля необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,17	-0,4505	705,14	-317,67
10.3	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	м	100	265	594,11	-9 288,91
10.4	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,9	-15,635	594,11	2 462,35
10.5	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1,564	4,1446	2012,95	28 431,91
10.6	ТССЦ 403-8126	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (по типу П1у У=0,16/3=0,0533 м3/1мп)	м3	5,33	14,1245		
		ФОТ					2 077,57
	Пр/636-021,0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147		3 054,03
	Пр/317-021,0	СП Автомобильные дороги	%	134	134		2 783,94
		Всего по позиции					39 167,39

11	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона.	-0,112651	-0,112651		
			бутобетона и железобетона в деле				
		Объем: -(15,635/1,02-(265,0/3,0)*0,046)					
		1 ОТ				1686,6	-190,00
		3 ЭМ				2609,79	-294,00
		2 в т. ч. ОТМ				291,78	-32,87
		4 М				2412,9	-271,82

	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102	102		
		ЗТ	чел.-ч	180	-20,27718		
		ЗТм	чел.-ч	18	-2,027718		
		Итого по расценке				6709,29	-755,82
11.1	ТССЦ 411-0001	Вода	м3	-0,2	0,0225302	1,98	0,04
11.2	ТССЦ 101-1668	Рогожа	м2	-250	28,16275	9,65	271,77
11.3	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102	-11,490402		-222,87
		ФОТ					-227,33
	Пр/812-006,0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102		-129,26
	Пр/774-006,0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58		-129,26
		Всего по позиции					-840,60

12	ТЕР 27-07-005-05	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм угловой шлифовальной машинкой	1 м реза	15	15		
----	------------------	--	----------	----	----	--	--

Объем: 10*1,5

14.1	ТССЦ 409-0082	4 М	Шлаки металлургические пористые: мартовский и отвальный доменный ЗТ	м3	П	П	29,5	6,61
			ЗТм	чел.-ч	12,77	2,86048		
			Итого по расценке	чел.-ч	29,74	6,66176	4617,09	1 034,23
			Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000	м3	126	28,224	94,86	2 677,33
			ФОТ					134,44
			НР Автомобильные дороги	%	147	147		197,63
			СП Автомобильные дороги	%	134	134		180,15
			Всего по позиции					4 089,34
15	ТЕР 27-04-001-03		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного фр 20-40мм (толщ.5.5см) для корректировки направления стока воды	100 м3	0,154	0,154		
			Объем: 280,0*0,055					
			1 ОТ				121,95	18,78
			3 ЭМ				4465,64	687,71
			2 в т. ч. ОТм				478,22	73,65
			4 М				29,5	4,54
			Шлаки металлургические пористые: мартовский и отвальный доменный	м3	П	П		
			ЗТ	чел.-ч	12,77	1,96658		
			ЗТм	чел.-ч	29,74	4,57996		
			Итого по расценке				4617,09	711,03
15.1	ТССЦ 409-0072		Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000	м3	126	19,404	105,16	2 040,52
			ФОТ					92,43
			НР Автомобильные дороги	%	147	147		135,87
			СП Автомобильные дороги	%	134	134		123,86
			Всего по позиции					3 011,28
16	ТЕР 27-04-001-03		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного фр 5-10мм (толщ.5см)	100 м3	0,7775	0,7775		
			Объем: 155,0*0,05					
			1 ОТ				121,95	94,82
			3 ЭМ				4465,64	3 472,04

	ЗТМ	чел.-ч	0,66	0,5148		1981,77	1 545,78
Итого по расценке							6,70
ФОТ							9,85
19	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147		8,98
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134		
Всего по позиции				1.555	1.555		1 564,61
19	ТЕР 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ. плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия				
		1 ОТ				442,75	688,48
		3 ЭМ				2769,94	4 307,26
		2 в т. ч. ОТМ				315,39	490,43
		4 М				225,21	350,20
	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	Т	96,6	96,6		
		ЗТ	чел.-ч	38,3	59,5565		
		ЗТМ	чел.-ч	19,08	29,6694		
Итого по расценке						3437,9	5 345,94
19.1	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	Т	96,6	150,21		
19.2	ТССЦ 410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	Т	96,6	150,213	570,7	85 726,56
ФОТ							1 178,91
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147		1 733,00
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134		1 579,74
Всего по позиции				0,199	0,199		94 385,24
20	ТЕР 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов 1	100 м3 грунта				
		Объем: 265*0,5*0,15					
		1 ОТ				797,39	158,68
		3 ЭМ					
		2 в т. ч. ОТМ					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	88,5	17,6115		
		ЗТМ	чел.-ч	0	0		
Итого по расценке						797,39	158,68
ФОТ							158,68
Пр/812-001.2-1		НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89		141,23

Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40		63.47	
Всего по позиции		м3	19.9	19.9	111.97	2 228.20	363.38
21	ТССЦ 407-0013 Земля растительная механизированной заготовки Объем: 265*0.5*0.15						
Всего по позиции		1000 м2	0.132	0.132		2 228.20	
22	ТЕР 01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов I	спланированной площади					
Объем: 265*0.5							
1	ОТ				1025	135.30	
3	ЭМ						
2	в т. ч. ОТМ						
4	М						
ЗТ		чел.-ч	100	13.2			
ЗТМ		чел.-ч	0	0			
Итого по расценке					1025	135.30	135.30
ФОТ							120.42
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89			
Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41			55.47
Всего по позиции						311.19	
Итого прямые затраты по Разделу I (в Базисном уровне цен)						265 086.53	
Раздел 2. Ремонт автомобильных парковок Тип I S= 120,0 м2							
23	ТЕР 01-01-030-06 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 Объем: 120,0*0,31	1000 м3 грунта	0,0372	0,0372			
1	ОТ				949,58	35,32	
3	ЭМ				121,41	4,52	
2	в т. ч. ОТМ						
4	М						
ЗТ		чел.-ч	0	0			
ЗТМ		чел.-ч	7,49	0,278628			
Итого по расценке					949,58	35,32	
ФОТ							4,52

Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы. выполняемые механизированным способом	%	92	92	4.16
Пр/774-001.1	СП Земляные работы. выполняемые механизированным способом	%	46	46	2.08

24	ТССЦпг-01-01-01-039 ОП ТЕР01 прил. п.9в прил.27.2	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перенной) Объем: (120,0*0,31*1,4)	1 т груза	52,08	52,08	5,422	282,38	13,84	3 908

25	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км Объем: (120,0*0,31*1,4)	1 т груза	52,08	52,08	15,36	282,38	799,95	13,84	11 071

26	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного фр 5-10мм (под дорожные бордюры: фр. 5-20мм V=50см, Н=15см) Объем: 115,0*0,5*0,15	100 м3	0,0863	0,0863	121,95	10,52	4465,64	385,38	41,27	2,55
		1 ОТ									
		3 ЭМ									
		2 в т. ч. ОТм									
		4 М									
	ТССЦ 409-9013	Шлаки металлургические пористые: мареновский и отвальный доменный	м3	П	П						
		ЗТ	чел.-ч	12,77	1,102051						
		ЗТм	чел.-ч	29,74	2,566562						
		Итого по расценке				4617,09	398,45	111,89	1 216,67		

26.1	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	126	10,8738	111,89	1 216,67	51,79	76,13	69,40
	Пр/636-0211.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147					
	Пр/317-0211.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134					

27	ТЕР 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (П-1у)	100 м	1,15	1,15					1 760,65

Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58				-56,09
Всего по позиции								
29	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного фр 40-70мм (толщ. 15см)	100 м ³ материала основания (в плотном теле)	0,18	0,18			-364,76
		Объём: 120,0*0,15						
		1 ОТ					121,95	21,95
		3 ЭМ					4465,64	803,82
		2 в т. ч. ОТМ					478,22	86,08
		4 М					29,5	5,31
	ТССЦ 409-9013	Шлаки металлургические пористые: маргеновский и отвальный доменный	м ³	П	П			
		ЗТ	чел.-ч	12,77	2,2986			
		ЭТм	чел.-ч	29,74	5,3532			
		Итого по расценке				4617,09	831,08	2 151,42
29.1	ТССЦ 409-0082 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000	м ³	126	22,68	94,86		
		НР Автомобильные дороги	%	147	147		108,03	158,80
		СП Автомобильные дороги	%	134	134		144,76	144,76
		Пр/317-021.0						3 286,06
Всего по позиции								
30	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного фр 20-40мм (толщ. 7см)	100 м ³ материала основания (в плотном теле)	0,084	0,084			
		Объём: 120,0*0,07						
		1 ОТ					121,95	10,24
		3 ЭМ					4465,64	375,11
		2 в т. ч. ОТМ					478,22	40,17
		4 М					29,5	2,48
	ТССЦ 409-9013	Шлаки металлургические пористые: маргеновский и отвальный доменный	м ³	П	П			
		ЗТ	чел.-ч	12,77	1,07268			
		ЭТм	чел.-ч	29,74	2,49816			
		Итого по расценке				4617,09	387,83	387,83

30.1	ТССЦ 409-0072 к=1.26 ОП ТЕР27 прил.27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм. марка 1000 ФОТ	м3	126	10,584	105,16	1 113,01
	Пр/636-021.0-1 Пр/317-021.0	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	147 134	147 134	74,10 67,55	50,41 74,10 67,55
		Всего по позиции					1 642,49
31	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного фр 5-10мм (толщ. 1см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,012	0,012		
		Объем: 120,0*0,01					
		1 ОТ				121,95	1,46
		3 ЭМ				4465,64	53,59
		2 в т. ч. ОТМ				478,22	5,74
		4 М				29,5	0,35
	ТССЦ 409-9013	Шлаки металлургические пористые: маргеновский и отвальный доменный	м3	П	П		
		ЗТ	чел.-ч	12,77	0,15324		
		ЗТМ	чел.-ч	29,74	0,35688		
		Итого по расценке				4617,09	55,40
31.1	ТССЦ 409-0052 к=1.26 ОП ТЕР27 прил.27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм. марка 1000 ФОТ	м3	126	1,512	111,89	169,18
	Пр/636-021.0-1 Пр/317-021.0	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	147 134	147 134	10,58 9,65	7,20 10,58 9,65
		Всего по позиции					244,81
32	ТЕР 27-06-026-01	Розлив вязких материалов Объем: 120,0*0,0005	1 т	0,06	0,06		
		1 ОТ					
		3 ЭМ				49,08	2,94
		2 в т. ч. ОТМ				8,59	0,52
		4 М				1932,69	115,96
		ЗТ	чел.-ч	0	0		
		ЗТМ	чел.-ч	0,66	0,0396		
		Итого по расценке				1981,77	118,90
		ФОТ					0,52
	Пр/636-021.0-1 Пр/317-021.0	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	147 134	147 134	0,76 0,70	0,76 0,70
		Всего по позиции					120,36

33	ТЕР 27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых. плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,12	0,12				
		1 ОТ				442,75	53,13		
		3 ЭМ				2777,78	333,33		
		2 в т. ч. ОТМ				315,72	37,89		
		4 М				369,04	44,28		
	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	93,7	93,7				
		ЗТ	чел.-ч	38,3	4,596				
		ЭТМ	чел.-ч	19,1	2,292				
		Итого по расценке				3589,57	430,74		
33.1	ТССЦ 410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка П	т	93,7	11,244	518,6	5 831,14		
		ФОТ					91,02		
		НР Автомобильные дороги	%	147	147		133,80		
		СП Автомобильные дороги	%	134	134		121,97		
		Итого по позиции					6 517,65		
34	ТЕР 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,12	0,12				
		1 ОТ				442,75	53,13		
		3 ЭМ				2769,94	332,39		
		2 в т. ч. ОТМ				315,39	37,85		
		4 М				225,21	27,03		
	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	96,6	96,6				
		ЗТ	чел.-ч	38,3	4,596				
		ЭТМ	чел.-ч	19,08	2,2896				
		Итого по расценке				3437,9	412,55		
34.1	ТССЦ 410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	т	96,6	11,592	570,7	6 615,55		
		ФОТ					90,98		
		НР Автомобильные дороги	%	147	147		133,74		
		СП Автомобильные дороги	%	134	134		121,91		

35	ТЕР 01-02-061-01	Всего по позиции Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 Объем: 115,0*1,0*0,15	100 м3 грунта	0,173	0,173	797,39	137,95
		1 ОТ					
		3 ЭМ					
		2 в.т.ч. ОТМ					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	88,5	15,3105		
		ЗТМ	чел.-ч	0	0		
		Итого по расценке				797,39	
		ФОТ					137,95
		НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89		122,78
		СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40		55,18
36	ТССЦ 407-0013	Всего по позиции Земля растительная механизированной заготовки Объем: 115,0*1,0*0,15	м3	17,3	17,3	111,97	1 937,08
37	ТЕР 01-02-027-04	Всего по позиции Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 Объем: 115,0*1,0	1000 м2 спланированной площади	0,115	0,115	1025	117,88
		1 ОТ					
		3 ЭМ					
		2 в.т.ч. ОТМ					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	100	11,5		
		ЗТМ	чел.-ч	0	0		
		Итого по расценке				1025	117,88
		ФОТ					117,88
		НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89		104,91
		СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41		48,33
		Всего по позиции					271,12

Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном уровне цен)

37 296,18

Раздел 3. Ремонт тротуара Тип 3 S= 31,94 м2; Тип 3 б S= 237,24 м2

38 ТЕР 27-03-010-02

Разборка бортовых камней на
щебеночном основании

100 м

0,65

0,65

544,1

353,67

1 ОТ

3 ЭМ

2 в.т.ч. ОТМ

4 М

ЗТ

ЭТМ

чел.-ч

56,5

36,725

Итого по расценке

чел.-ч

0

0

544,1

353,67

38.1 ТССЦ 509-9900

Строительный мусор
ФОТ

т

5

3,25

544,1

353,67

Пр/636-021,0-1

НР Автомобильные дороги
СП Автомобильные дороги

%

147

147

473,92

473,92

Пр/317-021,0

СП Автомобильные дороги

%

134

134

134

473,92

ЭТМ

чел.-ч

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77	68,66
Всего по позиции					
60	ТЕР 01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям. Группа грунтов I Объем: 250,4*1,0*0,20	100 м3 грунта	0,501	0,501	16 417,71
	1 ОТ				797,39
	3 ЭМ				399,49
	2 в т. ч. ОТм				
	4 М				
	ЗТ	чел.-ч	88,5	44,3385	
	ЗТм	чел.-ч	0	0	
	Итого по расценке				797,39
	ФОТ				399,49
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89	355,55
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40	159,80
61	ТСЦ 407-0013 Объем: 250,4*1,0*0,20	м3	50,08	50,08	914,84
	Земли растительная механизированной заготовки				5 607,46
Всего по позиции					
62	ТЕР 01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов I	1000 м2 спланированной площади	0,2504	0,2504	5 607,46
	Объем: 250,4*1,0				
	1 ОТ				1025
	3 ЭМ				256,66
	2 в т. ч. ОТм				
	4 М				
	ЗТ	чел.-ч	100	25,04	
	ЗТм	чел.-ч	0	0	
	Итого по расценке				1025
	ФОТ				256,66
	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89	228,43
	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41	105,23

Всего по позиции

590,332

Итого прямые затраты по Разделу 3 (в базисном уровне цен)

51 729,93

Раздел 4. Ремонт тротуара (подходы к подъезду) Тип 3 в S= 230,0 м2

63 ТЕР 46-04-003-03

Разборка бетонных конструкций

1 м3

13,3

13,3

объемом более 1 м3 при помощи

отбойных молотков из бетона марки

200

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т. ч. ОТм

4 М

ЗТ

ЗТм

чел.-ч

32,26

429,058

211,337

1493,02

19 857,17

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и

сооружений: разборка отдельных

конструктивных элементов здания

(сооружения), а также зданий

(сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий

и сооружений: разборка отдельных

конструктивных элементов здания

(сооружения), а также зданий

(сооружений) в целом

Всего по позиции

1 т груза

23,94

23,94

4,494

29 796,88

107,59

13,84

1 489

64 ТССЦпр 01-01-01-043

Погрузка при автомобильных

перевозках мусора строительного с

погрузкой экскаваторами емкостью

ковша до 0,5 м3

Объем: 13,3*1,8

Всего по позиции

1 т груза

23,94

23,94

15,36

107,59

367,72

13,84

5 089

65 ТССЦпр 03-21-01-015

Перевозка грузов I класса

автомобильми-самосвалами

грузоподъемностью 10 т работающих

вне карьера на расстояние до 15 км

Объем: 13,3*1,8

Всего по позиции

100 м2

0,216

0,216

15,36

367,72

13,84

5 089

66 ТЕР 27-07-002-01

Устройство оснований толщиной 12

см под тротуары из кирпичного или

известнякового щебня (фр. 5-10мм)

(под тротуарные бордюры: фр. 5-20мм

R=30см N=10см)

Всего по позиции

100 м2

0,216

0,216

15,36

367,72

13,84

5 089

Объем: 72,0*0,3*0,1*1,26

		Всего по позиции							
69	ТЕР 27-02-010-02 табл.27.3 п.3.8. Бетон К=0,86, раствор К=0,33 к стоимости материалов	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (поробрик П-5У)	100 м бортового каменя	0,72	0,72			304,34	
		1 ОТ						772,97	556,54
		3 ЭМ						104,2	75,02
		2 в т. ч. ОТм						11,02	7,93
		4 М						3677,44	2 647,76
	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	М	100	100				
		ЗТ	чел.-ч	76,08	54,7776				
		ЭТм	чел.-ч	0,68	0,4896				
		Итого по расценке						4554,61	3 279,32
69.1	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	М3	-0,06	-0,0432			696,05	-30,07
69.2	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	М3	-5,9	-4,248			594,11	-2 523,78
69.3	ТССЦ 102-0038	Брусня необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	М3	-0,17	-0,1224			705,14	-86,31
69.4	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	Т	-0,001	-0,00072			10557,18	-7,60
69.5	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	М3	0,68	0,49			510,9346	250,36
69.6	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	М3	0,06	0,0432			229,6965	9,92
69.7	ТССЦ 403-8126	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (по типу ПБу V=0,063/3=0,021 м3/1мп) ФОТ	М3	2,1	1,512			2012,95	3 043,58
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147				564,47
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134				829,77
									756,39
		Всего по позиции							5 521,58
70	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона- бутобетона и железобетона в деле	-0,0368	-0,0368				
		Объем: -(4,248/1,02-(72,0/3*0,02))						1686,6	-62,07
		1 ОТ						2609,79	-96,04
		3 ЭМ						291,78	-10,74
		2 в т. ч. ОТм						2412,9	-88,79
		4 М							
	ТССЦ 401-9021	Бетон	М3	102	102				
		ЗТ	чел.-ч	180	-6,624				

80.2	ТССП 410-0006 Прям. норма а/б смеси по ТЕР27-07-001-01 с учетом корректировки толщины по ТЕР27-07-001-02	Смеси асфальтобетонные дорожные, асфальтобетон (порядке для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	Т	95.6	21.988	570.7	12.548,55
	Пр/812-021.1-1	ФОТ НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113		76.19
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77		58.67
							14 027.87
81	ТЕР 01-02-061-01	Всего по позиции Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 Объем: 72*0,50*0,15	100 м3 грунта	0,054	0,054	797,39	43,06
		1 ОТ					
		3 ЭМ					
		2 в т. ч. ОТМ					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	88,5	4,779	0	
		ЗТМ	чел.-ч	0	0		
		Итого по расценке				797,39	43,06
		ФОТ					43,06
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89		38,32
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40		17,22
82	ТССЦ 407-0013	Всего по позиции Земля растительная механизированной подготовки Объем: 72*0,50*0,15	м3	5,4	5,4	111,97	604,64
83	ТЕР 01-02-027-04	Всего по позиции Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 Объем: 72*0,50	1000 м2 спланированной площади	0,036	0,036		604,64
		1 ОТ				1025	36,90
		3 ЭМ					
		2 в т. ч. ОТМ					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	100	3,6	0	
		ЗТМ	чел.-ч	0	0		

Итого по расценке					1025	36,90
ФОТ						36,90
НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89		32,84
Пр/812-001.4-1						
СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41		15,13
Пр/774-001.4						
Всего по позиции						84,87

Итого прямые затраты по Разделу 4 (в базисном уровне цен)

49 516,35

Раздел 5. Ремонт отстойки Тип 3а S=301,0 м2

84	ТЕР 27-03-010-02	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	100 м	3,01	3,01	
		1 ОТ				544,1
		3 ЭМ				1 637,74
		2 в.т.ч. ОТМ				
		4 М				
		ЗТ	чел.-ч	56,5	170,065	
		ЗТМ	чел.-ч	0	0	
		Итого по расценке			544,1	1 637,74

84.1	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор ФОТ	т	5	15,05	
		НР Автомобильные дороги	%	147	147	1 637,74
		СП Автомобильные дороги	%	134	134	2 407,48
		Пр/636-021.0-1				2 194,57
		Пр/317-021.0				6 239,79

Всего по позиции

85	ТЕРр 68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,301	0,301	
		1 ОТ				577,02
		3 ЭМ				1 184,57
		2 в.т.ч. ОТМ				189,66
		4 М				
		ЗТ	чел.-ч	57,76	17,38576	
		ЗТМ	чел.-ч	15,7	4,7257	
		Итого по расценке			1761,59	530,24

85.1	ТССЦ 410-9014	Лом асфальтобетона ФОТ	т	79,2	23,84	
		НР Благоустройство	%	102	102	230,77
		СП Благоустройство	%	54	54	235,39
		Пр/812-102.0-1				124,62
		Пр/774-102.0				890,25
		Всего по позиции				890,25

86	ТССЦпр-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем: 15,05+23,84	1 т груза	38,89	38,89	4,494	174,77	13,84	2 419
Всего по позиции									
87	ТССЦпр-03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 15 км Объем: 15,05+23,84	1 т груза	38,89	38,89	15,36	597,35	13,84	8 267
Всего по позиции									
Устройство гидроизоляции фундамента									
88	ТЕР 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. группа грунтов 2 Объем: 415,0*0,25*0,25	100 м3 грунта	0,2594	0,2594				
		1 ОТ				1442,98	374,31		
		3 ЭМ							
		2 в т. ч. ОТМ							
		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	154	39,9476				
		ЗТМ	чел.-ч	0	0				
		Итого по расценке				1442,98	374,31		
		ФОТ					374,31		
		НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89		333,14		
		СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40		149,72		
Всего по позиции									
89	ТЕР 46-08-044-02	Гидроструйная очистка бетонных поверхностей Объем: 415,0*0,25	1 м2 поверхности	103,75	103,75				
		1 ОТ				1,54	159,78		
		3 ЭМ				0,59	61,21		
		2 в т. ч. ОТМ							
		4 М				0,28	29,05		
		ЗТ	чел.-ч	0,15	15,5625				
		ЗТМ	чел.-ч	0	0				
		Итого по расценке				2,41	250,04		
		ФОТ					159,78		

Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций. возведение отдельных конструктивных элементов	%	103	103	164,57
Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций. возведение отдельных конструктивных элементов	%	59	59	94,27
90	Пр/08-01-003-07				
	Всего по позиции	100 м2	1.0375	1.0375	508,88
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки. кирпичу. поверхности бетону	изолпирумой			
	Объем: 415,0*0,25				
	1 ОТ			242,32	251,41
	3 ЭМ			77,87	80,79
	2 в т. ч. ОТм				
	4 М			1604,98	1 665,17
	ЗТ	чел.-ч	21,2	21,995	
	ЗТм	чел.-ч	0	0	
	Итого по расценке			1925,17	1 997,37
	ФОТ				251,41
	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	110	276,55
Пр/812-008.0-1	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	69	173,47
91	Пр/01-02-061-01				
	Всего по позиции	100 м3	0,2594	0,2594	2 447,39
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям. группа грунтов 1	грунта			
	Объем: 415,0*0,25*0,25				
	1 ОТ			797,39	206,84
	3 ЭМ				
	2 в т. ч. ОТм				
	4 М				
	ЗТ	чел.-ч	88,5	22,9569	
	ЗТм	чел.-ч	0	0	
	Итого по расценке			797,39	206,84
	ФОТ				206,84
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89	184,09
Пр/812-001.2-1	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40	82,74

Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77	-9,32			
Всего по позиции								
94	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 Объем: 301,0*0,3*0,1*1,26	м3	11,3778	11,3778	111,89	-48,31	1 273,06
Всего по позиции								
95	ТЕР 27-02-010-02 табл.27.3 п.3.8. бетон К=0,86, раствор К=0,33	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (поребрик П-5у) 1 ОТ 3 ЭМ 2 в т.ч. ОТм 4 М	100 м бортового каменя	3,01	3,01	772,97	2 326,64	
	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	М	100	100	3677,44	11 069,09	
		ЗТ	цел.-ч	76,08	229,0008			
		ЭТм	цел.-ч	0,68	2,0468			
Итого по расценке								
95.1	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,06	-0,1806	4554,61	13 709,37	-125,71
95.2	ТССЦ 102-0038	Бруска необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,17	-0,5117	705,14	-360,82	
95.3	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	т	-0,001	-0,00301	10557,18	-31,78	
95.4	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,9	-17,759	594,11	-10 550,80	
95.5	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,06	0,1806	229,6965	41,48	
95.6	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0,6801185	2,0472	510,9346	1 045,99	0,86
95.7	ТССЦ 403-0051	Камни бортовые бетонные, марка 300 (по типу П5у V=0,063/3=0,021 м3/1мп) ФОТ	м3	2,1	6,321	1716,8	10 851,89	
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147		2 359,81	3 468,92
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134		3 162,15	
Всего по позиции								
96	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона.	-0,154	-0,154			21 210,69

бутобетона и
железобетона
в деле

Объем: -(17,759/1,02-(301,0/3*0,02))
1 ОТ

1686,6

-259,74

104	ТССЦ 407-0013	Всего по позиции Земля растительная механизированной подготовки Объем: 301,0*1,0*0,15	м3	45,15	45,15	111,97	825,36 5 055,45
-----	---------------	---	----	-------	-------	--------	--------------------

105	ТЕР 01-02-027-04	Всего по позиции Планировка площадей ручным способом. группа грунтов I	1000 м2 спланирован ной площади	0,301	0,301		5 055,45
-----	------------------	---	---------------------------------------	-------	-------	--	----------

		Объем: 301,0*1,0					
--	--	------------------	--	--	--	--	--

		1 ОТ				1025	308,53
		3 ЭМ					
		2 в.т.ч. ОТм					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	100	30,1		
		ЗТм	чел.-ч	0	0		
		Итого по расценке				1025	308,53
		ФОТ					308,53

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготавливаемым, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89		274,59
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготавливаемым, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41		126,50
		Всего по позиции					709,62

Итого прямые затраты по Разделу 5 (в базисном уровне цен)							
							50 701,40

106	ТЕРр 66-8-1	Раздел 6. Замена люков колодцев Демонтаж чугунных люков	1 люк	4	4	21,47	85,88
-----	-------------	---	-------	---	---	-------	-------

		1 ОТ					
		3 ЭМ					
		2 в.т.ч. ОТм					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	2,27	9,08		
		ЗТм	чел.-ч	0	0		
		Итого по расценке				21,47	85,88
		ФОТ					85,88

	Пр/812-100.1-1	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка	%	89	89		76,43
	Пр/774-100.1	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка	%	44	44		37,79
		Всего по позиции					200,10

107	ТССЦпг 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³ Объем: 4,0*0,065	1 т груза	0,26	0,26	4,494	1,17	13,84	16
108	ТССЦпг 03-21-01-015	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км Объем: 0,065*4	1 т груза	0,26	0,26	15,36	1,17	13,84	55
109	ТЕР 68-37-2	Всего по позиции Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см 1 ОТ 3 ЭМ 2 в т. ч. ОТМ 4 М ЗТ Итого по расценке	1 колодец	4	4	17,09	68,36	3,99	
		Пр/812-102.0-1 Пр/774-102.0	%	102	102	6,15	24,60		
		Пр/774-102.0	%	54	54	95,57	382,28		
110	ТССЦ 101-2536	Всего по позиции Люки чугунные тяжелые Всего по позиции Резка стального профилированного настила Объем: 2*3,14*0,72/2*4 1 ОТ 3 ЭМ 2 в т. ч. ОТМ 4 М ЗТ Итого по расценке	шт.	4	4	1079,46	4 317,84	4,2	37,97
111	ТЕР 09-05-006-01	Всего по позиции Итого по расценке	1 м реза	9,04	9,04		33,09	33,09	
		Пр/812-009.0-1 Пр/774-009.0	%	93	93	0,54	4,88	30,77	20,52
		Пр/774-009.0	%	62	62				

112	ТЕР 06-01-015-06	Всего по позиции Установка стальных конструкций, оставшихся в теле бетона Объем: 175,097*0,4/1000	1 т	0,07	0,07		89,26
		1 ОТ				535,57	37,49
		3 ЭМ				648,24	45,38
		2 в т. ч. ОТм				28,37	1,99
		4 М				8110,67	567,75
		ЗТ	чел.-ч	46,33		3,2431	
		ЗТм	чел.-ч	1,75		0,1225	
		Итого по расценке				9294,48	650,62
		ФОТ					39,48
	Пр/812-006-0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102	40,27
	Пр/774-006-0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58	22,90
		Всего по позиции					713,79
		Итого прямые затраты по Разделу 6 (в базисном уровне цен)					5 572,71
Раздел 7. Благоустройство							
113	ТЕР 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	1,6	1,6		
		1 ОТ				382	611,20
		3 ЭМ					
		2 в т. ч. ОТм					
		4 М				1679,55	2 687,28
		ЗТ	чел.-ч	40		64	
		ЗТм	чел.-ч	0		0	
		Итого по расценке				2061,55	3 298,48
		ФОТ					611,20
	Пр/812-041-0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103	629,54
	Пр/774-041-0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72	440,06
		Всего по позиции					4 368,08
114	ТЕР 47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	1,6	1,6		
		1 ОТ				60,86	97,38
		3 ЭМ				479,28	766,85

Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89	14,46
Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41	6,66
117	ТЕР 01-02-107-01 Засыпка ям покоренных бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) (под проезжей частью)	100 ям	0,14	0,14	173,29
	1 ОТ				
	3 ЭМ				295,4
	2 в т. ч. ОТМ				37,77
	4 М				5,29
	ЭТ	чел.-ч	0	0	
	ЭТм	чел.-ч	2,33	0,3262	
	Итого по расценке ФОТ				295,4
	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89	41,36
Пр/812-001.4-1	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41	5,29
Пр/774-001.4	друзим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41	4,71
	друзим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41	2,17
118	ТССЦ 409-0082 Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000 Объём: 12,82*1,26	м3	16,153	16,153	48,24
	Всего по позиции				1 532,27
119	ТССЦпм 01-01-01-007 Перевозка при автомобильных перевозках леса круглого Объём: 162,29*0,61	1 т груза	99	99	1 661,81
	Всего по позиции				13,84
120	ТССЦпм 01-01-01-043 Перевозка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объём: (14,0*0,916)*0,61	1 т груза	7,82	7,82	4,494
	Всего по позиции				35,14
	Всего по позиции				13,84
	Всего по позиции				486
	Всего по позиции				35,14

121	ТССЦпг 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосьялами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	106,82	106,82	15,36	1 640,76	13,84	22 708
Объем: 99+7,82									
Всего по позиции									
Итого прямые затраты по Разделу 8 (в базисном уровне цен)									
22 745,00									
ВСЕГО по акту									
ВСЕГО прямые затраты (справочно)									
<i>в том числе</i>									
оплата труда (ОТ)									
эксплуатация машин и механизмов									
<i>в том числе</i>									
оплата труда машинистов (ОТм)									
материальные ресурсы									
перевозка									
Всего ФОТ (справочно)									
Всего накладные расходы									
Всего сметная прибыль									
ВСЕГО строительные работы (с учетом перевозки)									
<i>в том числе</i>									
строительные работы без учета перевозки, в том числе дополнительной (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)									
перевозка (в базисном и текущем уровне цен)									
ВСЕГО по акту (в базисном и текущем уровнях цен)									
Нормативные затраты труда									
Компенсация НДС при УСН (на материалы)									
576 863,49									
4 252,61									
72 932,02									
13,84									
1 009 379,16									
7 983 788,00									
4 253,00									
1 009 379,16									

