

Инвестор _____ (организация, адрес, телефон, факс)
 Заказчик (Генподрядчик) ООО УК "30 Квартал" 654034 Кемеровская обл.-Кузбасс г.Новокузнецк ул.Бугарева,23 (организация, адрес, телефон, факс)
 Подрядчик (Субподрядчик) ООО "НК-Стройпродукт" 654034 Кемеровская обл.-Кузбасс г.Новокузнецк ул.Толмачева, 59В тел.8-951-595-3152 (организация, адрес, телефон, факс)

Стройка Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г.Новокузнецк, пер.Бульварный, 4 (наименование, адрес)
 Объект Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г.Новокузнецк, пер.Бульварный, 4 (наименование, адрес)
 Договор подряда (контракт) _____ Вид деятельности по ОКДП
 номер 20/2-2024
 дата 29.12.2023
 Вид операции _____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	05.07.2024	с по 01.05.2024 05.07.2024

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Составлен _____ базисно-индексным методом
 Основание _____

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____
 (проспективная и (или) иная техническая документация)
 2 квартал 2023 / 01.01.2000г. с учетом индекса дефлятора на 2023-2024г. (105,1%)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (тр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	коэфф ициенты	коэфф ициенты	всего	Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэфф ициенты	всего с учетом коэффициентов						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Раздел 1. Ремонт дворовых Тип 2 S=802,46 м2
 1 ТЕР 27-03-010-02 Разборка бортовых камней на 100 м 1,05 1,05
 1 ОТ пешеночном основании 544,1 571,31
 3 ЭМ

Объем: 13,1+137,9

2 046,05

6	ТЕР 01-01-030-06	Всего по позиции Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.); группа грунтов 2 Объем: 802,46*0,07+802,46*0,29	1000 м3 грунта	0,28889	0,28889					
		1 ОТ								
		3 ЭМ						949,58	274,32	
		2 в т. ч. ОТМ						121,41	35,07	
		4 М								
		ЗТ	чел.-ч	0						
		ЗТм	чел.-ч	7,49		2,1637861				
		Итого по расценке					949,58		274,32	
		ФОТ							35,07	
	Пр/812-001,1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92					32,26	
	Пр/774-001,1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46					16,13	
7	ТССЦпг 01-01-01-034	Всего по позиции Погрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) Объем: 802,46*0,07*1,75+802,46*0,29*1,4	1 т груза	424,1	424,1		4,494	1 905,91	13,84	26 378
8	ТССЦпг 03-21-01-011	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 11 км	1 т груза	424,1	424,1		13,55	5 746,56	13,84	79 532
9	ТЕР 27-04-001-03	Всего по позиции Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного. Устройство выравнивающего слоя из щебня доменного шлака Фр20-40-10 на существующее основание (коэффициент уплотнения 1,26), Н=15 см Объем: 802,46*0,15 1 ОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,204	1,204		121,95	146,83		

	ЗТ	чел.-ч	38,3	30,734218				
	ЗТм	чел.-ч	19,08	15,3109368				
14.1	ТССЦ 410-9010	Итого по расценке				3437,9	2 758,78	
		Смесь асфальтобетонная	т	-96,6	-77,517636			
		Объём: (0,80246)*(-96,6)						
14.2	ТССЦ 410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	т	96,6	77,517636	570,7	44 239,31	
		Объём: (96,6)*0,80246						
		ФОТ					608,38	
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147		894,32	
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134		815,23	
15	ТЕР 27-04-001-03	Всего по позиции	100 м ³	0,075	0,075		48 707,64	
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного (под дорожные бордюры: фр. 5-20 В=50см, Н-15см)	материала основания (в плотном теле)					
		Объём: 100*0,50*0,15						
		1 ОТ				121,95	9,15	
		3 ЭМ				4465,64	334,92	
		2 в т.ч. ОТм				478,22	35,87	
		4 М				29,5	2,21	
	ТССЦ 409-9013	Шлаки металлургические пористые: маргеновский и отвальный доменный	м ³	П	П			
		ЗТ	чел.-ч	12,77	0,95775			
		ЗТм	чел.-ч	29,74	2,2305			
15.1	ТССЦ 409-0052	Итого по расценке				4617,09	346,28	
	к=1,26т.ч. прил. 27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м ³	126	9,45	111,89	1 057,36	
		Объём: (100*0,5*0,15*1,26)						
		ФОТ					45,02	
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147		66,18	
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134		60,33	
		Всего по позиции				1 530,15		

16 ТЕР 27-07-005-05 Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм угловой шлифовальной машинкой прим.

1 м реза

9

9

Объем: 6*1,5

1 ОТ

6,82

61,38

3 ЭМ

0,44

3,96

2 в т.ч. ОТМ

4 М

10,32

92,88

ЗТ

цел.-ч

0,59

5,31

ЗТМ

цел.-ч

0

0

Итого по расценке

17,58

158,22

ФОТ

61,38

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее

%

113

113

69,36

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее

%

77

77

47,26

Пр/774-021.1

прочее

Всего по позиции

274,84

17 ТЕР 27-07-005-07

Добавлять (уменьшать) на кажлые 10 мм к расценке 27-07-005-05

1 м реза

9

9

1 ОТ

0,46

45,54

3 ЭМ

0,07

6,93

2 в т.ч. ОТМ

4 М

1,47

145,53

ЗТ

цел.-ч

0,04

3,96

ЗТМ

цел.-ч

0

0

Итого по расценке

2

198,00

ФОТ

45,54

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее

%

113

113

51,46

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее

%

77

77

35,07

Пр/774-021.1

прочее

Всего по позиции

284,53

18 ТЕР 27-02-010-02

Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (П-1у, Л-3м, б-0,3м+К-5 (1м))

100 м бортового камня

1

1

1 ОТ

772,97

772,97

3 ЭМ

104,2

104,20

2 в т.ч. ОТМ

11,02

11,02

18.1	ТССЦ 401-0006	4 М	Камни бортовые	М	100	100	3677,44	3 677,44
18.2	ТССЦ 102-0038		ЗТ	Чел.-ч	76,08	76,08		
			ЗТм	Чел.-ч	0,68	0,68		
			Итого по расценке					
18.1	ТССЦ 401-0006		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	М3	-5,9	-5,9	4554,61	4 554,61
			Объем: (1,0)*(-5,9)				594,11	-3 505,25
18.2	ТССЦ 102-0038		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	М3	-0,17	-0,17	705,14	-119,87
			Объем: (1,0)*(-0,17)					
18.3	ТССЦ 101-1805		Гвозди строительные	Т	-0,001	-0,001	10557,18	-10,56
			Объем: (1,0)*(-0,001)					
18.4	ТССЦ 403-8126 прим.		Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (П-1У 1 мп-0,0525 м3)	М3	5,25	5,25	2012,95	10 567,99
			Объем: 100*0,0525					
18.5	ТССЦ 401-0006		Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (для швов на стыках через 3 м 0,046м3/стык 1,02-норма расхода бетона)	М3	1,564	1,564	594,11	929,19
			Объем: (100/3*0,046*1,02)					
			ФОТ					783,99
			НР Автомобильные дороги	%	147	147		1 152,47
			СП Автомобильные дороги	%	134	134		1 050,55
			Всего по позиции					
19	ТЕР 06-01-001-01		Устройство бетонной подготовки. (вычет работы по устройству бетон полушки и учет бетона для швов на стыках через 3 м 0,046м3/стык 1,02-норма расхода бетона)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деге	-0,0425	-0,0425		14 619,13
			Объем: (-5,9/1,02-100/3*0,046)					
			1 ОТ				1686,6	-71,68
			3 ЭМ				2609,79	-110,92
			2 в т. ч. ОТм				291,78	-12,40
			4 М				2412,9	-102,55
			Бетон	М3	102	102		
			ЗТ	Чел.-ч	180	-7,65		
			ЗТм	Чел.-ч	18	-0,765		
			Итого по расценке					
19.1	ТССЦ 411-0001		Вола	М3	-0,2	0,0085	6709,29	-285,15
			Объем: (-0,0425)*(-0,2)				1,98	0,02

Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89			8,21
Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41			3,78
Всего по позиции							21,22

Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном уровне цен) 154 907,54
Итого по Разделу 1 (в базисном уровне цен) 165 651,38

Раздел 2. Ремонт автомобильных парковок ТИП IS=287,56 м2

22	ТЕР 01-01-030-06 (ОП ТЕР01 прил.1 п.9в)	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), грунта грунтов 2	1000 м3	0,13228	0,13228		
		Объем: 287,56*0,46					
		1 ОТ					
		3 ЭМ				949,58	125,61
		2 в.т.ч. ОТМ				121,41	16,06
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	0	0		
		ЗТм	чел.-ч	7,49	0,9907772		
		Итого по расценке				949,58	125,61
		ФОТ					16,06
		НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92		14,78
		СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	46		7,39

23	ТССЦпг 01-01-01-039	Всего по позиции Потрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перетной) Объем: 132,28*1,4	1 т груза	185,19	185,19	5,422	147,78
							1 004,10
							13,84
							13 897

24	ТССЦпг 03-21-01-011	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 11 км	1 т груза	185,19	185,19	13,55	1 004,10
							2 509,32
							13,84
							34 729

Всего по позиции 2 509,32

Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41	0,93				
27	ТССЦпг 01-01-01-043	Всего по позиции	1 т груза	3,35	3,35	675,20	15,05	13,84	208
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3					4,494			
	Объем: (0,916*6)*0,61								
28	ТССЦпг 03-21-01-011	Всего по позиции	1 т груза	3,35	3,35	13,55	45,39	13,84	628
	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 11 км								
29	ТЕР 27-04-001-03	Всего по позиции	100 м3	0,431	0,431		45,39		
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного, (фр. 40-70 толщ. 15см),	Материала основания (в плотном теле)							
	Объем: 287,56*0,15								
	1 ОТ					121,95		52,56	
	3 ЭМ					4465,64		1 924,69	
	2 в т. ч. ОТМ					478,22		206,11	
	4 М					29,5		12,71	
	ЗТ	Чел.-ч	12,77	5,50387					
	ЗТм	Чел.-ч	29,74	12,81794					
	Итого по расценке					4617,09	1 989,96		
29.1	ТССЦ 409-0082 к=1,26г.ч. прил. 27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000	м3	126,099768	54,349	94,86	5 155,55		
	Объем: 287,56*0,15*1,26								
	ФОТ						258,67		
	НР Автомобильные дороги	%	147	147			380,24		
	СП Автомобильные дороги	%	134	134			346,62		
30	ТЕР 27-04-001-03	Всего по позиции	100 м3	0,201	0,201		7 872,37		
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного, (фр. 20-40мм толщ. 7см)	Материала основания (в плотном теле)							

Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89	20,47
Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41	9,43
Всего по позиции			0		52,90

Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном уровне цен) 57 020,87
Итого по Разделу 2 (в базисном уровне цен) 60 870,23

Раздел 3. Ремонт прогуляров Тип3 -94,62 м2, Тип5б-193,62м2

42	ТЕР 27-03-010-02	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	100 м	0,31	0,31	168,67
		1 ОТ		0		544,1
		3 ЭМ				
		2 в т.ч. ОТМ				
		4 М				
		ЗТ	чел.-ч	56,5	17,515	
		ЗТМ	чел.-ч	0	0	
		Итого по расценке				544,1
42.1	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	т	5	1,55	168,67
		Объем: (31*0,05)				
		ФОТ		0		168,67
		НР Автомобильные дороги	%	147	147	247,94
		СП Автомобильные дороги	%	134	134	226,02
		Всего по позиции				642,63

43	ТЕРр 68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий прогуляров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,086	0,086	1761,59
		1 ОТ		0		577,02
		3 ЭМ				1184,57
		2 в т.ч. ОТМ				189,66
		4 М				
		ЗТ	чел.-ч	57,76	4,96736	
		ЗТМ	чел.-ч	15,7	1,3502	
		Итого по расценке				1761,59
43.1	ТССЦ 410-9014	Дом асфальтобетона	т	79,0697674	6,8	151,49
		Объем: (86*0,04*1,98)				65,93
		ФОТ				65,93

Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство	%	102	102	67,25
Пр/774-102.0	СП Благоустройство	%	54	54	35,60
					254,34

44	ТССЦпр 01-01-01-043	Всего по позиции	1 т груза	8,4	8,4	4,494	37,75	13,84	522
		Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3							
		Объем: 1,55+6,8					37,75		

45	ТССЦпр 03-21-01-011	Всего по позиции	1 т груза	8,4	8,4	13,55	113,82	13,84	1 575
		Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 11 км							

46	ТЕР 01-01-030-06 (ОП ТЕР01 прил.1 п.9в)	Всего по позиции	1000 м3 грунта	0,02839	0,02839		113,82		
		Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2							
		Объем: 94,62*0,3							

	1 ОТ					949,58	26,96		
	3 ЭМ					121,41	3,45		
	2 в.т.ч. ОТм								
	4 М								
	ЗТ	чел.-ч	0		0				
	ЗТм	чел.-ч	7,49		0,2126411				
	Итого по расценке					949,58	26,96		
	ФОТ						3,45		

	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92		3,17		
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	46		1,59		

47	ТССЦпр 01-01-01-039	Всего по позиции	1 т груза	39,74	39,74	5,422	215,47	13,84	2 982
		Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земли, перегной)							
		Объем: 94,62*0,3*1,4							

48	ТССЦпр 03-21-01-011	Всего по позиции	1 т груза	39,74	39,74	13,55	215,47	13,84	7 453
		Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 11 км							
							538,48		

49	ТЕР 01-02-057-02	Всего по позиции Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 Объем: 100*0,25*0,25	100 м3 грунта	0,0625	0,0625		90,19
		1 ОТ					
		3 ЭМ					
		2 в т.ч. ОТМ					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	154	9,625		
		ЗТМ	чел.-ч	0	0		
		Итого по расценке				1442,98	
		ФОТ					90,19
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89		80,27
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40		36,08
		Всего по позиции					206,54
50	ТЕР 46-08-044-02	Всего по позиции Гидроструйная очистка бетонных поверхностей Объем: 100*0,25	1 м2 поверхности	25	25		
		1 ОТ					38,50
		3 ЭМ					14,75
		2 в т.ч. ОТМ					
		4 М					7,00
		ЗТ	чел.-ч	0,15	3,75		
		ЗТМ	чел.-ч	0	0		
		Итого по расценке				2,41	60,25
		ФОТ					38,50
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103	103		39,66
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59	59		22,72
		Всего по позиции					122,63

51	ТЕР 08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, поверхности бетону (по цоколю Н-25см))	100 м2	0,25	0,25				
		Объем: 100*0,25							
		1 ОТ						242,32	60,58
		3 ЭМ						77,87	19,47
		2 в.г.ч. ОТМ							
		4 М						1604,98	401,25
		ЗТ	чел.-ч	21,2	5,3				
		ЗТМ	чел.-ч	0	0				
		Итого по расценке					1925,17		481,30
		ФОТ							60,58
	Пр/812-008-0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	110				66,64
	Пр/774-008-0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	69				41,80
		Всего по позиции							589,74
52	ТЕР 01-02-061-01	Засыпка вручную граншей, пазух котлованов и ям. группа грунтов 1	100 м3 грунта	0,063	0,063				
		Объем: 100*0,25*0,25							
		1 ОТ							797,39
		3 ЭМ							
		2 в.г.ч. ОТМ							
		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	88,5	5,5755				
		ЗТМ	чел.-ч	0	0				
		Итого по расценке					797,39		50,24
		ФОТ							50,24
	Пр/812-001-2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89				44,71
	Пр/774-001-2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40				20,10
		Всего по позиции							115,05
53	ТЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (тротуарные бордюры. Н-10см)	100 м2 дорожек и тротуаров	0,155	0,155				
		Объем: 51,5*0,30							
		1 ОТ						266,6	41,32
		3 ЭМ						322,22	49,94
		2 в.г.ч. ОТМ						42,03	6,51

55	ТЕР 27-02-010-02 прил.27.3п.3.8 Бетон К=0,86, раствор к=0,33	Всего по позиции Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытия (П-5у, Л-3м, Н-0,2м) 1 ОТ 3 ЭМ 2 в т.ч. ОТМ 4 М	100 м бортового камня	0,515	0,515	772,97	398,08	-6,90
	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	М	100	100	104,2	53,66	
		3Т	чел.-ч	76,08	39,1812	11,02	5,68	
		3ТМ	чел.-ч	0,68	0,3502	3677,44	1 893,88	
		Итого по расценке				4554,61	2 345,62	
55.1	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	М3	-0,06	-0,0309	696,05	-21,51	
		Объём: (0,515)*(-0,06)						
55.2	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжёлый, класс В15 (М200)	М3	-5,9	-3,0385	594,11	-1 805,20	
		Объём: (0,515)*(-5,9)						
55.3	ТССЦ 102-0038	Брусля необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	М3	-0,17	-0,08755	705,14	-61,74	
		Объём: (0,515)*(-0,17)						
55.4	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	Т	-0,001	-0,000515	10557,18	-5,44	
		Объём: (0,515)*(-0,001)						
55.5	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	М3	0,06	0,0309	229,6965	7,10	
		Объём: 0,515*0,06						
55.6	ТССЦ 403-8126 прям.	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (П-IV 1 мп-0,0525 м3)	М3	2,1009709	1,082	2012,95	2 178,01	
		Объём: 51,5*0,021						
55.7	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжёлый, класс В15 (М200)	М3	0,68	0,3502	510,9346	178,93	
		Объём: 51,5/3*0,02*1,02						
	Пр/636-021.0-1 Пр/317-021.0	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги ФОТ	%	147	147		403,76	
			%	134	134		593,53	
							541,04	
56	ТЕР 06-01-001-01	Всего по позиции Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в Деле	-0,026356	-0,026356		3 950,34	

Объём: -3,0385/1,02-51,5/3*0,02)

Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77				224,81
58	ТЕР 27-07-002-02	Всего по позиции	100 м2	0,9462	0,9462			3 121,46	
	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10см к=-2)	дорожек и тротуаров							
	1 ОТ					4	5,49	20,78	
	3 ЭМ					4	8,53	32,28	
	2 в т. ч. ОТМ					4	1,21	4,58	
	4 М					4	401,76	1 520,58	
	ЗТ	чел.-ч		0,54	2,043792	4			
	ЗТм	чел.-ч		0,1	0,37848	4			
	Итого по расценке						415,78	1 573,64	
58.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм Объем: (0,9462)*(-1,5) ФОТ	м3	-1,5	-5,6772	4	267,84	-1 520,58	
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113			25,36	28,66
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77			19,53	
		Всего по позиции						101,25	
59	ТЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 5-10мм) Н-10см	100 м2	2,8824	2,8824				
		1 ОТ	дорожек и тротуаров						
		3 ЭМ					266,6	768,45	
		2 в т. ч. ОТМ					322,22	928,77	
		4 М					42,03	121,15	
		ЗТ	чел.-ч	26,24	75,634176		4664,38	13 444,61	
		ЗТм	чел.-ч	3,17	9,137208				
		Итого по расценке					5253,2	15 141,83	
59.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм Объем: (2,8824)*(-17,4)	м3	-17,4	-50,15376		267,84	-13 433,18	

59.2	ТССЦ 409-0052 к=1,26г.ч. прил. 27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм. марка 1000 Объем: (288,24*0,1*1,26) ФОТ	м3	12,6		36,31824	111,89	4 063,65
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытия дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113		889,60
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытия дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77		1 005,25
		Прочее						684,99
		Всего по позиции						7 462,54
60	ТЕР 27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ.10см к=-2)	100 м2 дорожек и тротуаров	-2,8824		-2,8824		
		1 ОТ			2		5,49	-31,65
		3 ЭМ			2		8,53	-49,17
		2 в.т.ч. ОТм			2		1,21	-6,98
		4 М			2		401,76	-2 316,07
		ЗТ	чел.-ч	0,54	2	-3,112992		
		ЗТм	чел.-ч	0,1	2	-0,57648		
		Итого по расценке					415,78	-2 396,89
60.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм Объем: (-2,8824)*(-1,5) ФОТ	м3	-1,5	2	8,6472	267,84	2 316,07
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытия дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113		-38,63
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытия дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77		-43,65
		Прочее						-29,75
		Всего по позиции						-154,22
61	ТЕР 27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа <VOGEL> малых типоразмеров толщиной слоя 4 см (тротуары)	1000 м2	0,28824		0,28824		
		1 ОТ					204,94	59,07
		3 ЭМ					4375,98	1 261,33
		2 в.т.ч. ОТм					126,32	36,41

63	ТЕР 01-02-027-04	Всего по позиции Планировка площадей ручным способом, группа грунтов I	1000 м2 спланирован ной площади	0,018025	0,018025		351,62
		Объем: 51,5*0,35			0		
		1 ОТ				1025	18,48
		3 ЭМ					
		2 в т. ч. ОТМ			0		
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	100	1,8025		
		ЗТМ	чел.-ч	0	0		
		Итого по расценке				1025	18,48
		ФОТ			0		18,48
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89		16,45
		СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41		7,58
	Пр/774-001.4	Итого по позиции					42,51
		Итого прямые затраты по Разделу 3 (в базисном уровне цен)					30 995,41
		Итого по Разделу 3 (в базисном уровне цен)					35 520,67
Раздел 4. Ремонт отмостки Тип 3а-11б, 1бм2							
64	ТЕР 27-03-010-02	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	100 м	0,13	0,13		
		1 ОТ				544,1	70,73
		3 ЭМ			0		
		2 в т. ч. ОТМ					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	56,5	7,345		
		ЗТМ	чел.-ч	0	0		
		Итого по расценке				544,1	70,73
64.1	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	т	5	0,65		
		Объем: 13*0,05					
		ФОТ			0		70,73
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147		103,97
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134		94,78
		Всего по позиции					269,48

Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89	86,05
Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40	38,67

69	ТЕР 46-08-044-02	Всего по позиции	1 м2	26,7	26,7	221,40
		Гидроуструйная очистка бетонных поверхностей	поверхности			
		Объем: 106,6*0,25				
		1 ОТ			1,54	41,12
		3 ЭМ			0,59	15,75
		2 в.т.ч. ОТМ				
		4 М			0,28	7,48
		ЗТ	чел.-ч	0,15	4,005	
		ЭТМ	чел.-ч	0	0	
		Итого по расценке ФОТ			2,41	64,35
		НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103	103	42,35

Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59	59	24,26
--------------	---	---	----	----	-------

70	ТЕР 08-01-003-07	Всего по позиции	100 м2	0,267	0,267	130,96
		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (по доколку Н-25см))	изолируемой поверхности			
		Объем: 106,6*0,25				
		1 ОТ			242,32	64,70
		3 ЭМ			77,87	20,79
		2 в.т.ч. ОТМ				
		4 М			1604,98	428,53
		ЗТ	чел.-ч	21,2	5,6604	
		ЭТМ	чел.-ч	0	0	
		Итого по расценке ФОТ			1925,17	514,02
						64,70

Пр/812-008-0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	110	71,17
Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	69	44,64

Всего по позиции						
71	ТЕР 01-02-061-01	Засыпка вручную граншей, пазух котлованов и ям. группа грунтов I	100 м3 грунта	0,0666	0,0666	629,83
		Объем: 106,6*0,25*0,25				
		1 ОТ				797,39
		3 ЭМ				53,11
		2 в.г. ч. ОТМ				
		4 М				
		ЗТ	чел.-ч	88,5	5,8941	
		ЗТм	чел.-ч	0	0	
		Итого по расценке ФОТ				797,39
		НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89	53,11
	Пр/812-001.2-1	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40	47,27
	Пр/774-001.2	ручным способом				21,24
		Итого по позиции				121,62

72	ТЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (тротуарные бордюры, Н-10см, В=30см.)	100 м2 дорожек и тротуаров	0,039	0,039	
		Объем: 13*0,30				
		1 ОТ				266,6
		3 ЭМ				322,22
		2 в.г. ч. ОТМ				42,03
		4 М				4664,38
		ЗТ	чел.-ч	26,24	1,02336	
		ЗТм	чел.-ч	3,17	0,12363	
		Итого по расценке				5253,2
		Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракция 5-10 мм	м3	-17,4	-0,6786	267,84
		Объем: (0,039)*(-17,4)				
		Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	12,6	0,4914	111,89
		Объем: (13*0,3*0,1*1,26)				
		ФОТ				12,04
72.1	ТССЦ 408-0391					204,88
						-181,76
72.2	ТССЦ 409-0052					54,98
	к=1,26г.ч. прил. 27.2					

Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113		13.61
Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77		9.27
73	ТЕР 27-07-002-02	Всего по позиции	100 м2	-0.04	-0.04		100.98
	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10см к=-2)	дорожек и тротуаров					
	Объем: -13*0.3						
	1 ОТ			2		5.49	-0.44
	3 ЭМ			2		8.53	-0.68
	2 в.т. ч. ОТМ			2		1.21	-0.10
	4 М			2		401.76	-32.14
	ЭТМ		чел.-ч	2		-0.0432	
	Итого по расценке		чел.-ч	2		-0.008	
73.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-1.5	2	0.12	267.84
	Объем: (-0,04)*(-1.5)						
	ФОТ						-0.54
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113		-0.61
	Пр/774-021.1			77		77	-0.42
	прочее						
	Всего по позиции		100 м	0.13	0.13		-2.15
74	ТЕР 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	бортового камня				
	прил.27.3п.3.8 бетон К=0.86, раствор К=0.33						
	1 ОТ					772.97	100.49
	3 ЭМ					104.2	13.55
	2 в.т. ч. ОТМ					11.02	1.43
	4 М					3677.44	478.07
	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	м	100	100		
			чел.-ч	76.08	9.8904		
			ЭТМ	0.68	0.0884		
	Итого по расценке					4554.61	592.11

74.1	ТССЦ 102-0038	Брусля необрезные хвойных пород длинной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта Объём: (0,13)*(-0,17)	м3	-0,17	-0,0221	705,14	-15,58
74.2	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные Объём: (0,13)*(-0,001)	т	-0,001	-0,00013	10557,18	-1,37
74.3	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 Объём: (0,13)*(-0,06)	м3	-0,06	-0,0078	696,05	-5,43
74.4	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжёлый, класс В15 (М200) Объём: (0,13)*(-5,9)	м3	-5,9	-0,767	594,11	-455,68
74.5	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые Объём: (0,13)*100	м	100	13		
74.6	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 Объём: 0,13*0,06	м3	0,06	0,0078	229,6965	0,33
74.7	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжёлый, класс В15 (М200) Объём: (13,3*0,02*1,02)	м3	0,68	0,0884	510,9346	0,86
	Пр/636-021,0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147		101,92
	Пр/317-021,0	СП Автомобильные дороги	%	134	134		149,82
		Всего по позиции					136,57
75	ТССЦ 403-8126 прим.	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (П-1У 1 мп-0,021 м3) Объём: (13*0,021)	м3	0,273	0,273	2012,95	549,54
		Всего по позиции					549,54
76	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в доле	-0,0067	-0,0067		
		Объём: -(0,767/1,02-13/3*0,02)					
		1 ОТ				1686,6	-11,30
		3 ЭМ				2609,79	-17,49
		2 в т. ч. ОТМ				291,78	-1,95
		4 М				2412,9	-16,17
	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102	102		
		ЗТ	чел.-ч	180	-1,206		
		ЗТм	чел.-ч	18	-0,1206		
		Итого по расценке				6709,29	-44,96
76.1	ТССЦ 101-1668	Рогожа	м2	-250	1,675	9,65	16,16

Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40	2.23
--------------	---	---	----	----	------

83	ТССЦ 407-0013	Всего по позиции			12,78
		Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,7	0,7
Объем: 13*0,15*0,35					

84	ТЕР 01-02-027-04	Всего по позиции			78,38
		Планировка площадей ручным способом, группа грунтов I	1000 м2 спланированной площади	0,00455	0,00455
Объем: 13*0,35					

1	ОТ				
3	ЭМ				1025
2	в т.ч. ОТМ				
4	М				
ЗТ		Чел.-ч	100	0,455	
ЗТМ		Чел.-ч	0	0	
Итого по расценке					1025
ФОТ					4,66

Пр/812-001.4-1	ИР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89	4,66
		СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41
Всего по позиции					10,72

Итого прямые затраты по Разделу 4 (в базисном уровне цен)					11 100,37
Итого по Разделу 4 (в базисном уровне цен)					13 141,07

Раздел 5. Замена люков колодезев

85	ТЕР 46-04-003-02	Всего по позиции			99,66
		Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150	1 м3	0,452	0,452
Объем: (2*3,14*0,5*0,36*0,1)*4					

1	ОТ				99,66
3	ЭМ				758,57
2	в т.ч. ОТМ				125,27
4	М				56,62
ЗТ		Чел.-ч	21,51	9,72252	

		ЭТМ	чел.-ч	10,37	4,68724	979,05	442,53
		Итого по расценке					156,28
		ФОТ					142,21
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91	91		
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52	52		81,27
86	ТЕР 46-04-003-02	Всего по позиции	1 м3	0,05	0,05	666,01	
		Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150					
		Объем: (2*3,14*0,5*0,16*0,1)*1					
		1 ОТ				220,48	11,02
		3 ЭМ				758,57	37,93
		2 в т. ч. ОТм				125,27	6,26
		4 М					
		ЭТ	чел.-ч	21,51	1,0755		
		ЭТм	чел.-ч	10,37	0,5185		
		Итого по расценке				979,05	48,95
		ФОТ					17,28
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91	91		15,72
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52	52		8,99
87	ТЕР 46-04-003-02	Всего по позиции	1 м3	0,157	0,157	73,66	
		Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150					
		Объем: (2*3,14*0,5*0,5*0,1)*1					
		1 ОТ				220,48	34,62

Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91	91	12,90
Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52	52	7,37
93	Всего по позиции Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м ³ при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 / Резка кольца для понижения горловины колодца в проезде. Н-50 см Д-810мм, у.в. 2,4т/м ³ -1 шт. Объем: (2*3,14*0,405*0,5*0,1)*1 1 ОТ 3 ЭМ 2 в т. ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ	1 м ³	0,127	0,127	60,41
Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91	91	124,34
Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52	52	43,91
94	Всего по позиции Потрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с потрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³ Объем: (0,366+0,041+0,127)*2,4	1 т груза	1,28	1,28	39,96
Всего по позиции					
187,13					
5,75					
13,84					
80					
5,75					

95	ТССЦпр 03-21-01-011	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояния до 11 км	1 т груза	1,28	1,28	13,55	17,34	13,84	240
----	---------------------	--	-----------	------	------	-------	-------	-------	-----

96.1	ТССЦ 101-2536	Пр/812-018-0-1 Пр/774-018.0	Всего по позиции						17,34
			Установка люка	1 шт.	6	6	13,6	81,60	
			1 ОТ				8,61	51,66	
			3 ЭМ						
			2 в т. ч. ОТМ						
			4 М				1079,95	6 479,70	
			ЗТ	чел.-ч	1,31	7,86			
			ЭТМ	чел.-ч	0	0			
			Итого по расценке				1102,16	6 612,96	
			Люки чугунные тяжелые	шт.	-1	-6	1079,46	-6 476,76	
Объем: (6,0)*(-1,0)									
ФОТ					81,60				
НР Канализация - наружные сети	%	117	117		95,47				
СП Канализация - наружные сети	%	74	74		60,38				
Всего по позиции					292,05				
Итого прямые затраты по Разделу 5 (в базисном уровне цен)					1 484,82				
Итого по Разделу 5 (в базисном уровне цен)					2 401,85				

97	ТЕР 47-01-046-04	Раздел 6. Озеленение	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	2	2			
				1 ОТ				382	764,00
				3 ЭМ					
				2 в т. ч. ОТМ					
				4 М				1679,55	3 359,10
				ЗТ	чел.-ч	40	80		
				ЭТМ	чел.-ч	0	0		
				Итого по расценке				2061,55	4 123,10
				ФОТ					764,00
				НР Озеленение: Защитные лесонасаждения	%	103	103		786,92
СП Озеленение: Защитные лесонасаждения	%	72	72		550,08				
Всего по позиции					5 460,10				


98	ТЕР 47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	2	2				
		1 ОТ				60,86	121,72		
		3 ЭМ				479,28	958,56		
		2 в т. ч. ОТМ				38,17	76,34		
		4 М				312,3	624,60		
		ЭТ	цел.-ч	5,99		11,98			
		ЭТМ	цел.-ч	2,74		5,48			
		Итого по расценке ФОТ				852,44	1 704,88		
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103	198,06		
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72	204,00		
		Итого по позиции					142,60		
		Итого прямые затраты по Разделу 6 (в базисном уровне цен)					2 051,48		
		Итого по Разделу 6 (в базисном уровне цен)					5 827,98		
		ВСЕГО по акту					7 511,58		
		ВСЕГО прямые затраты (справочно)					261 336,99		
		<i>в том числе</i>							
		оплата труда (ОТ)				7 563,31			
		эксплуатация машин и механизмов				33 837,40			
		<i>в том числе</i>							
		оплата труда машинистов (ОТм)				2 655,26			
		материальные ресурсы				205 469,99			
		перевозка				14 466,29			200 213,00
		Всего ФОТ (справочно)				10 218,57			
		Всего накладные расходы				13 112,68			
		Всего сметная прибыль				10 647,11			
		ВСЕГО строительные работы (с учетом перевозки)				285 096,78			3 945 739,00
		<i>в том числе</i>							
		строительные работы без учета перевозки, в том числе дополнительной (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)				270 630,49	13,84		3 745 526,00
		перевозка (в базисном и текущем уровне цен)				14 466,29			200 213,00
		<i>в том числе</i>							
		ВСЕГО по акту (в базисном и текущем уровнях цен)				285 096,78			3 945 739,00
		Нормативные затраты труда				913,67			913,00
		Итого с непредвиденными расходами				285 096,78			3 945 739,00

Справочно материалы
 Материалы ПД
 Компенсация на материалы для УСН
ВСЕГО по акту с НДС
Согласно протокола от 25.12.2023г. №20 об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом снижения сумма по акту с (К=1,00624723)


205 469,99	13,84	2 843 705,00
205 469,99	20	568 741,00
		4 514 480,00
		4 743 024,30


(НДС не облагается)




Сдал Директор ООО "НК-Стройпродукт"  /Зардунева Н.А./
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]




Принял Генеральный директор ООО УК "30 квартал"  /Гресина Е.Ю./
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]


Принял: Председатель Комитета ЖКК г.Новокузнецка  /Либер М.В./
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Директор МБУ "Дирекция ЖКК "  /Глумов А.В./
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Объемы:  [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Расценки:  [должность, подпись (инициалы, фамилия)]