

Унифицированная форма ЛКС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №100

Форма по ОКУД  
 Код  
 0322005

Инвестор  
 ООО "УК"НовоДом", Кемеровская обл. г. Новокузнецк, ул. Франкфурта, д.22, кв. 43  
 (организация, адрес, телефон, факс)  
 Заказчик (Генподрядчик)  
 ИП Батоян К.А.: 654007, Кемеровская обл. г.Новокузнецк, пр-т. Кузнецкстроевский, д. 19, кв.3  
 (организация, адрес, телефон, факс)  
 Подрядчик (Субподрядчик)  
 25  
 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенной по адресу: г.Новокузнецк, пр-т. Курако,  
 (наименование, адрес)  
 25  
 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенной по адресу: г.Новокузнецк, пр-т. Курако,  
 (наименование)

Объект  
 25  
 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенной по адресу: г.Новокузнецк, пр-т. Курако,  
 (наименование)  
 Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)  
 номер 22/2-2024  
 дата 29.12.2023  
 Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	05.07.2024

Отчетный период	
с	по
01.05.2024	05.07.2024

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНиП) руб.	коэфф. индекс	коэфф. индекс	коэфф. индекс	Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэфф. индекс	вместо с учетом коэффициента						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Раздел 1. Ремонт дворовых проездов Тип 2 S=356,2 м2  
 1 ПЗР 27-03-010-02 Разборка бортовых канав на 100 м 1,4 1,4  
 1 ОТ Пешеходном основании 1,4  
 3 SM 761,74

2 в т.ч. ОТМ  
4 М

ЗТ чел.-ч 56,5  
ЗТМ чел.-ч 0 79,1

Итого по расценке 544,1 761,74

Пр/636-021.0-1  
Пр/317-021.0  
ФОТ  
НР Автомобильные дороги  
СП Автомобильные дороги

% 147  
% 134  
% 147  
% 134

1 119,76  
1 020,73

2 902,23

2 ТССЦ 509-9900

Строительный мусор  
Объем: 140,0\*0,125

т 17,5 17,5

**Всего по позиции**

3 ПЕРр 68-12-8

Снятие деформированных  
асфальтобетонных покрытий  
самоходными холодными фрезами с  
шириной фрезирования 500-1000 мм и  
толщиной слоя до 70 мм

1000 м2 покрытия  
0,3562 0,3562

1 ОТ 92,48 32,94  
3 М 11431,43 4 071,88  
2 в т.ч. ОТМ 249,25 88,78  
4 М

ТССЦ 410-9014

Лом асфальтобетона

т 138,6 138,6  
ЗТ чел.-ч 9,87 3,515694  
ЗТМ чел.-ч 15,51 5,524662

Итого по расценке 11523,91 4 104,82

3.1 ТССЦ 410-9014

Лом асфальтобетона  
ФОТ

т 138,6 49,4

Пр/812-102.0-1  
Пр/774-102.0  
НР Благоустройство  
СП Благоустройство

% 102  
% 54  
% 102  
% 54

124,15  
65,73

4 ТССЦ 01-01-01-043

Погрузка при автомобильных  
перевозках мусора строительного с  
погрузкой экскаваторами емкостью  
ковша до 0,5 м3

1 т груза 17,5 17,5

4,494 78,65

13,84 1 089

**Всего по позиции**

5 ТССЦ 03-21-01-015

Перевозка грузов I класса  
автомобильными-самосвалами  
грузоподъемностью 10 т работающих  
вне карьера на расстояние до 15 км

1 т груза 66,9 66,9

15,36 78,65

13,84 14 222

Объем: 17,5\*49,4

**Всего по позиции**

1 027,58

6	ТЕР 01-01-030-07	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 (Разработка щебеноч. основания под устройство проездов) Объем: 356,2*0,06	1000 м3 грунта	0,021372	0,021372				
		1 ОТ							
		3 ЭМ					1081,43	23,11	
		2 в т. ч. ОТМ					138,27	2,96	
		4 М							
		ЭТ	чел.-ч	0		0			
		ЗІм	чел.-ч	8,53		0,1823032			
		Итого по расценке					1081,43	23,11	
		ФОТ						2,96	
		НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92		2,72	
		СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46		1,36	
7	ТССЦп 01-01-01-036	Погрузка при автомобильных перевозках гравия (выгрузка учитывает перемещение транспортерами) Объем: 356,2*0,06*1,75	1 т груза	37,4	37,4	4,494	168,08	13,84	2,326
		<b>Всего по позиции</b>							
		Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами	1 т груза	37,4	37,4	15,36	574,46	13,84	7,951
8	ТССЦп 03-21-01-015	Грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 15 км Объем: 356,2*0,06*1,75							
		<b>Всего по позиции</b>							
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня доменного отвалыного сталеплавильного фр 5-10мм (под дорожные бордюры фр. 5-20мм В=30см, Н=15см) Объем: 110,0*0,3*0,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0495	0,0495				574,46
9	ТЕР 27-04-001-03								
		1 ОТ				121,95	6,04		
		3 ЭМ				4465,64	221,05		
		2 в т. ч. ОТМ				478,22	23,67		
		4 М				29,5	1,46		

ТССЦ 409-9013	Шлаки металлургические пористые: маргеновский и отвальный доменный	м3	П	П				
	ЗТ	чел.-ч	12,77		0,632115			
	ЗТм	чел.-ч	29,74		1,47213			
	Итого по расценке				4617,09		228,55	
9.1	ТССЦ 409-9013	Шлаки металлургические пористые: маргеновский и отвальный доменный	м3	0	0			
9.2	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	126	6,237	111,89	697,86	
	Пр/636-021.0-1 Пр/317-021.0	ФОТ НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	% %	147 134	147 134		29,71 43,67 39,81	
10	ТЕР 27-02-010-02	<b>Всего по позиции</b> Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (П-1у)	100 м бортового камня	1,1	1,1		1 009,89	
		1 ОТ				772,97	850,27	
		3 ЭМ				104,2	114,62	
		2 в т. ч. ОТм				11,02	12,12	
		4 М				3677,44	4 045,18	
	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	м	100	100			
		ЗТ	чел.-ч	76,08	83,688			
		ЗТм	чел.-ч	0,68	0,748			
		Итого по расценке				4554,61	5 010,07	
10.1	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	т	-0,001	-0,0011	10557,18	-11,61	
10.2	ТССЦ 102-0038	Брусля необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,17	-0,187	705,14	-131,86	
10.3	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	м	100	110			
10.4	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,9	-6,49	594,11	-3 855,77	
10.5	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1,564	1,7204	594,11	1 022,11	
10.6	ТССЦ 403-0052	Камни бортовые бетонные, марка 400 (по типу ПУ V=0,16/3=0,0533 м3/лпш )	м3	5,25	5,775	2003,16	11 568,25	
	Пр/636-021.0-1 Пр/317-021.0	ФОТ НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	% %	147 134	147 134		862,39 1 267,71 1 155,60	
		<b>Всего по позиции</b>					16 024,50	

11	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 Бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,0467608	-0,0467608			
		Объем: -(6,49/1,02-(110,0/3,0)*0,046)						
		1 ОТ				1686,6	-78,87	
		3 ЗМ				2609,79	-122,04	
		2 в т. ч. ОТМ				291,78	-13,64	
		4 М				2412,9	-112,83	
	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102	102			
		ЗТ	чел.-ч	180	-8,416944			
		ЗТМ	чел.-ч	18	-0,8416944			
		Итого по расценке				6709,29	-313,74	
11.1	ТССЦ 411-0001	Вода	м3	-0,2	0,0093522	1,98	0,02	
11.2	ТССЦ 101-1668	Рогожа	м2	-250	11,6902	9,65	112,81	
11.3	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102	-4,7696016			
		ФОТ						
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102		-92,51	-94,36
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58			-53,66
12	ТЕР 27-07-005-05	<b>Всего по позиции</b> Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм угловой шлифовальной машинкой	1 м реза	6	6			-348,93
		Объем: 4*1,5						
		1 ОТ						
		3 ЗМ				6,82	40,92	
		2 в т. ч. ОТМ				0,44	2,64	
		4 М				10,32	61,92	
		ЗТ	чел.-ч	0,59	3,54			
		ЗТМ	чел.-ч	0	0			
		Итого по расценке				17,58	105,48	
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113		40,92	46,24
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77		31,51	
		<b>Всего по позиции</b>						183,23

13 ТЕР 27-07-005-07

Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм к расценке 27-07-005-05(до толщ. 15 см. К=8)

1 м реза

6

6

Объем: 4\*1.5

- 1 ОТ
- 3 ЭМ
- 2 в т. ч. ОТМ
- 4 М

ЗТ

ЗТМ

чел.-ч  
чел.-ч

0,04

8

1,92

0

1,47

8

70,56

Итого по расценке

2

96,00

22,08

Пр/812-021.1-1

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее

%

113

113

24,95

Пр/774-021.1

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее

%

77

77

17,00

**Всего по позиции**

137,95

14 ТЕР 27-04-001-03

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного фр 20-40мм (толщ. 20см) для корректировки направления стока воды)

100 м3  
материала основания (в плотном теле)

0,7124

0,7124

121,95

86,88

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т. ч. ОТМ

4 М

4465,64

3181,32

478,22

340,68

29,5

21,02

ГССП 409-9013

Шлаки металлургические пористые: маргеновский и отвальный доменный

м3

П

П

29,5

21,02

ЗТ

ЗТМ

чел.-ч  
чел.-ч

12,77

9,097348

21,186776

4617,09

3289,22

14.1 ТССП 409-0072

к=1,26 ОП ТЕР27  
прим.27.2

Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000

м3

126

89,7624

105,16

9439,41

Пр/636-021.0-1

НР Автомобильные дороги

%

147

147

427,56

628,51

572,93

Пр/317-021.0

СП Автомобильные дороги

%

134

134

13,930,07

13,930,07

**Всего по позиции**

13,930,07

15	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного фр 5-10мм (толщ.5см) Объем: 356,2*0,05	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,178	0,178				
	ТССЦ 409-9013	1 ОТ 3 ЭМ 2 в т. ч. ОТМ 4 М						121,95 4465,64 478,22 29,5	21,71 794,88 85,12 5,25
		Шлаки металлургические пористые: маргеновский и отвальный доменный	М3	П	П				
		ЗТ	чел.-ч	12,77	2,27306				
		ЗТм	чел.-ч	29,74	5,29372				
		Итого по расценке				4617,09	821,84		
15.1	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ПЕР27 прим.27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	М3	126	22,428	111,89	2 509,47		
	Пр/636-021.0-1 Пр/317-021.0	ФОТ НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	147 134	147 134	106,83 157,04 143,15			
		<b>Всего по позиции</b>					3 631,50		
16	ТЕР 27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,3562	0,3562				
	ТССЦ 410-9010	1 ОТ 3 ЭМ 2 в т. ч. ОТМ 4 М				442,75 2777,78 315,72 369,04	157,71 989,45 112,46 131,45		
		Смесь асфальтобетонная	т	93,7	93,7				
		ЗТ	чел.-ч	38,3	13,64246				
		ЗТм	чел.-ч	19,1	6,80342				
		Итого по расценке				3589,57	1 278,61		
16.1	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	93,7	33,376				
16.2	ТССЦ 410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и травянистые), марка П ФОТ	т	93,7	33,376	518,6	17 308,79		
	Пр/636-021.0-1 Пр/317-021.0	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	147 134	147 134	270,17 397,15 362,03			

17	ТЕР 27-06-026-01	<b>Всего по позиции</b> Розлив вяжущих материалов Объем: 356,2*0,0005	1 т	0,18	0,18			19 346,58
		1 ОТ						
		3 ЭМ				49,08	8,83	
		2 в т. ч. ОТм				8,59	1,55	
		4 М				1932,69	347,88	
		ЗТ	чел.-ч	0	0			
		ЗТм	чел.-ч	0,66	0,1188			
		<b>Итого по расценке</b>				1981,77	356,71	
		ФОТ					1,55	
		НР Автомобильные дороги	%	147	147		2,28	
		СП Автомобильные дороги	%	134	134		2,08	
18	ТЕР 27-06-020-01	<b>Всего по позиции</b> Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,3562	0,3562			361,07
		1 ОТ				442,75	157,71	
		3 ЭМ				2769,94	986,65	
		2 в т. ч. ОТм				315,39	112,34	
		4 М				225,21	80,22	
		Смесь асфальтобетонная	т	96,6	96,6			
		ЗТ	чел.-ч	38,3	13,64246			
		ЗТм	чел.-ч	19,08	6,796296			
		<b>Итого по расценке</b>				3437,9	1 224,58	
18.1	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	96,6	34,41			
18.2	ТССЦ 410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (торчане для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	т	96,6	34,409	570,7	19 637,22	
		ФОТ					270,05	
		НР Автомобильные дороги	%	147	147		396,97	
		СП Автомобильные дороги	%	134	134		361,87	
19	ТЕР 01-02-061-01	<b>Всего по позиции</b> Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов I Обьем: 110*1,0*0,30	100 м3 грунта	0,33	0,33			21 620,64
		1 ОТ				797,39	263,14	
		3 ЭМ						
		2 в т. ч. ОТм						

		4 М					
	ЗТ	Чел.-ч	88,5	29,205			
	ЗТм	Чел.-ч	0	0			
	Итого по расценке				797,39		263,14
	ФОТ						263,14
Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89			234,19
Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40			105,26
<b>Всего по позиции</b>							602,59
20	ТССЦ 407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	33	33	111,97	3 695,01
		Объем: 110*1,0*0,30					
<b>Всего по позиции</b>							3 695,01
21	ТЕР 01-02-027-04	Планировка площадей ручным способом, грунта грунтов 1	1000 м2	0,11	0,11		
		Объем: 110*1,0					
	1 ОТ	спланирован					
	3 ЭМ	ной площади					
	2 в.т.ч.ОТм						1025
	4 М						
	ЗТ	Чел.-ч	100	11			
	ЗТм	Чел.-ч	0	0			
	Итого по расценке				1025		112,75
	ФОТ						112,75
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89			100,35
Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41			46,23
<b>Всего по позиции</b>							259,33
Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном уровне цен)							81 203,36
<i>в том числе</i>							
оплата труда (ОТ)							2 435,02
<i>в том числе</i>							
эксплуатация машин и механизмов							10 275,75
<i>в том числе</i>							
оплата труда машинистов (ОТм)							766,04
материальные ресурсы							66 643,82
перевозка (в базисном и текущем уровне цен)							1 848,77



№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма	Всего	Средняя цена	Средняя цена	Средняя цена
	2 в т.ч. ОIм					478,22			8,85
4 М	Шлаки металлургические пористые; марганцовый и отвалный доменный	м3	П	П		29,5			0,55
25.1	ТССЦ 409-9013								
	Итого по расценке					4617,09			85,42
	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	126	2,331		111,89			260,82
	ФОТ								11,11
	НР Автомобильные дороги	%	147	147					16,33
	СП Автомобильные дороги	%	134	134					14,89
26	ТЕР 27-02-010-02								377,46
	<b>Всего по позиции</b>	100 м	0,41	0,41					
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (П-1у)	бортового камня							
	1 ОТ					772,97			316,92
	3 ЭМ					104,2			42,72
	2 в т.ч. ОТм					11,02			4,52
	4 М					3677,44			1507,75
	Камни бортовые	м	100	100					
	ЭТ	чел.-ч	76,08	31,1928					
	ЭТм	чел.-ч	0,68	0,2788					
	<b>Итого по расценке</b>					4554,61			1867,39
26.1	ТССЦ 102-0038					705,14			-49,15
	Брусля необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,17	-0,0697					
26.2	ТССЦ 101-1805					10557,18			-4,33
	Твозди строительные	т	-0,001	-0,00041					
26.3	ТССЦ 401-0006					594,11			-1437,15
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,9	-2,419					
26.4	ТССЦ 401-0006					594,11			380,94
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1,564	0,6412					
26.5	ТССЦ 403-0052					2003,16			4311,80
	Камни бортовые бетонные, марка 400 (по типу ПIу V=0,16/3=0,0525 м3/лмш )	м3	5,25	2,1525					
	ФОТ								321,44
	НР Автомобильные дороги	%	147	147					472,52
	СП Автомобильные дороги	%	134	134					430,73
27	ТЕР 06-01-001-01								5972,75
	<b>Всего по позиции</b>	100 м3	-0,017429	-0,017429					
	Устройство бетонной подготовки	бетона, б/тобетона и железобетона в деле							

Объем: -(2.419/1.02-(41.0/3.0\*0.046))

27.1 27.2	ТССЦ 401-9021	1 ОТ				1686,6	-29,40
		3 ЭМ				2609,79	-45,49
		2 в т. ч. ОТМ				291,78	-5,09
		4 М				2412,9	-42,05
	Бетон	м3	102	102			
	ЗТ	чел.-ч	180	-3,13722			
	ЗТм	чел.-ч	18	-0,313722			
Итого по расценке							
27.1	ТССЦ 411-0001	Вола	м3	-0,2	0,0034858	6709,29	-116,94
27.2	ТССЦ 101-1668	Рогожа	м2	-250	4,35725	1,98	0,01
	ФОТ				9,65		42,05
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102			-34,49
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58			-35,18
<b>Всего по позиции</b>							
28	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального (толщ. 15см)	100 м3	0,17835	0,17835		-130,06
		Объем: 118,9*0,15					
	1 ОТ					121,95	21,75
	3 ЭМ					4465,64	796,45
	2 в т. ч. ОТМ					478,22	85,29
	4 М					29,5	5,26
	ТССЦ 409-9013	Шлаки металлургические пористые: мареновский и отвальный доменный	м3	П	П		
	ЗТ		чел.-ч	12,77	2,2775295		
	ЗТм		чел.-ч	29,74	5,304129		
Итого по расценке							
28.1	ТССЦ 409-0082	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000	м3	126	22,47	4617,09	823,46
	прил. 27.2	ФОТ				94,86	2 131,50
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147		107,04
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134		157,35
<b>Всего по позиции</b>							
							143,43
							<b>3 255,74</b>

29	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного фр 20-40мм (толщ.7см) Объём: 118,9*0,07	100 м3	0,08323	0,08323				
		1 ОТ					121,95	10,15	
		3 ЗМ					4465,64	371,68	
		2 в т. ч. ОТм					478,22	39,80	
		4 М					29,5	2,46	
	ТССЦ 409-9013	Шаки металлургические пористые: мартеповский и отвальный доменный	м3	П	П				
29.1	ТССЦ 409-0072 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27.2	Итого по расценке Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000	чел.-ч чел.-ч	12,77 29,74	1,0628471 2,4752602	4617,09 105,16	384,29 1 102,81		
	Пр/636-021.0-1 Пр/317-021.0	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	% %	147 134	147 134	49,95 73,43 66,93			
30	ТЕР 27-04-001-03	<b>Всего по позиции</b> Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного фр 5-10мм (толщ. 1см) Объём: 118,9*0,01	100 м3	0,012	0,012				
		1 ОТ				121,95	1,46		
		3 ЗМ				4465,64	53,59		
		2 в т. ч. ОТм				478,22	5,74		
		4 М				29,5	0,35		
	ТССЦ 409-9013	Шаки металлургические пористые: мартеповский и отвальный доменный	м3	П	П				
30.1	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27.2	Итого по расценке Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	чел.-ч чел.-ч	12,77 29,74	0,15324 0,35688	4617,09 111,89	55,40 169,18		
	Пр/636-021.0-1 Пр/317-021.0	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	% %	147 134	147 134	7,20 10,58 9,65			

31	ТЕР 27-06-026-01	<b>Всего по позиции</b>								244,81
		Розлив вяжущих материалов	т	0,06	0,06					
		Объем: 118,9*0,0005								
		1 ОТ							49,08	2,94
		3 ЗМ							8,59	0,52
		2 в т. ч. ОТМ							1932,69	115,96
		4 М								
		ЗТ	чел.-ч	0	0					
		ЗТм	чел.-ч	0,66	0,0396					
		<b>Итого по расценке</b>						1981,77		118,90
		ФОТ								0,52
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147					0,76
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134					0,70
32	ТЕР 27-06-020-08	<b>Всего по позиции</b>								120,36
		Устройство покрытия толщиной 4 см	1000 м2	0,1189	0,1189					
		из горячих асфальтобетонных смесей	покрытия							
		пористых мелкозернистых, плотность								
		каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		1 ОТ						442,75		52,64
		3 ЗМ						2777,78		330,28
		2 в т. ч. ОТМ						315,72		37,54
		4 М						369,04		43,88
	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	93,7	93,7					
		ЗТ	чел.-ч	38,3	4,55387					
		ЗТм	чел.-ч	19,1	2,27099					
		<b>Итого по расценке</b>						3589,57		426,80
32.1	ТССЦ 410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка П	т	93,7	11,1409			518,6		5,777,67
		ФОТ								
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147					90,18
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134					132,56
		<b>Всего по позиции</b>								120,84
33	ТЕР 27-06-020-01	<b>Всего по позиции</b>								6,457,87
		Устройство покрытия толщиной 4 см	1000 м2	0,1189	0,1189					
		из горячих асфальтобетонных смесей	покрытия							
		плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		1 ОТ						442,75		52,64
		3 ЗМ						2769,94		329,35
		2 в т. ч. ОТМ						315,39		37,50



Пр/812-001.4-1	ЗГМ	чел.-ч	0	0	1025	42.03	
	Итого по расценке					42.03	
	ФОТ					42.03	
	НР Земляные работы, выполняемые	%	89	89		37.41	
	другим видом работ						
	(подготовительным, сопутствующим,						
	укрепительным)						
Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые	%	41	41		17.23	
	другим видом работ						
	(подготовительным, сопутствующим,						
	укрепительным)						
	<b>Всего по позиции</b>					96.67	

Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном уровне цен)

*в том числе*

оплата труда (ОТ)

эксплуатация машин и механизмов

*в том числе*

оплата труда машинистов (ОГМ)

материальные ресурсы

перевозка (в базисном и текущем уровне цен)

Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)

Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)

Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)

**Итого по Разделу 2 (в базисном уровне цен)**

25 919,40	568,53	1 999,13	219,15	22 279,38	1 072,36	787,68	1 089,68	946,48	27 955,56	14 841,00
-----------	--------	----------	--------	-----------	----------	--------	----------	--------	-----------	-----------

**Раздел 3. Ремонт тротуара Тип 3 S=72,0 м2; Тип 3 б S=66,0 м2**

37 ТЕР 07-05-016-04 Устройство металлических ограждений без поручней Демонтаж ограждения

СМ и ЗГМ=0.7; ЗТ=0.7; М=0

1 ОТ

3 СМ

2 в т. ч. ОТМ

4 М

ЗТ

ЗГМ

Итого по расценке

ФОТ

НР Конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий

100 м	0,7	0,7	22,3685	515,85	0,7	252,77				
чел.-ч	45,65	0,7	22,3685	515,85	0,7	252,77				
чел.-ч	0,38	0,7	0,1862	330,1	0,7	161,75				
				6,16	0,7	3,02				
				24505,66	0					
				25351,61		414,52				
						255,79				
						296,72				

Пр/774-007.1

СП Конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий

%

80

80

204,63

38 ТССЦЛог 01-01-01-041

**Всего по позиции**Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную  
Объём: 70,0/2\*0,015

1 т груза

0,525

0,525

48,814

915,87

25,63

13,84

355

39 ТЕР 27-03-010-02

**Всего по позиции**

Разборка бортовых камней на щебеночном основании

100 м

0,65

0,65

544,1

353,67

1 ОТ  
3 ЭМ

2 в т. ч. ОТМ

4 М

ЗТ

ЗТМ

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

чел.-ч

чел.-ч

%

%

56,5

0

147

134

36,725

0

147

134

544,1

353,67

353,67

473,92

40 ТССЦ 509-9900

**Всего по позиции**Строительный мусор  
Объём: 65,0\*0,05

т

3,25

3,25

1 347,48

41 ТЕРр 68-13-2

**Всего по позиции**

Разборка асфальтобетонных покрытий толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических

1000 м2

0,14

0,14

577,02

184,57

189,66

80,78

165,84

26,55

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т. ч. ОТМ

4 М

ЗТ

ЗТМ

Итого по расценке

чел.-ч

чел.-ч

57,76

15,7

8,0864

2,198

1761,59

246,62

41.1 ТССЦ 410-9014

Лом асфальтобетона

т

79,2

11,09

1761,59

246,62

ФОТ

НР Благоустройство

СП Благоустройство

%

%

102

54

102

54

107,33

109,48

107,33

109,48

57,96

**Всего по позиции**

%

54

54

414,06

414,06

42 ТССЦпг 01-01-01-043 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м<sup>3</sup>  
Объем: 3,25+11,09

1 т груза 14,34 14,34 4,494 64,44 13,84 892

43 ТССЦпг 03-21-01-015 **Всего по позиции**  
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 15 км  
Объем: 0,525+3,25+11,09

1 т груза 14,87 14,87 15,36 228,40 13,84 3 161

44 ТЕР 01-01-030-07 **Всего по позиции**  
Разработка грунта с переменной до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 (Разработка щебеночного основания под устройство нового тротуара)  
Объем: 66\*0,3

228,40

1 ОТ 1081,43 21,41  
3 ЭМ 138,27 2,74  
2 в т.ч. ОТМ  
4 М  
ЗТ чел-ч 0  
ЗТм чел-ч 8,53 0,168894

Итого по расценке 1081,43 21,41  
ФОТ 2,74  
НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом 2,52  
СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом 1,26

45 ТССЦпг 01-01-01-043 **Всего по позиции**  
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м<sup>3</sup>  
Объем: 66\*0,3\*1,75

1 т груза 34,65 34,65 4,494 155,72 13,84 2 155

46 ТССЦпг 03-21-01-015 **Всего по позиции**  
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 15 км  
Объем: 66\*0,3\*1,75

1 т груза 34,65 34,65 15,36 533,22 13,84 7 366





Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77					
49	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27.2	<b>Всего по позиции</b>	м3	2,979	2,979	111,89		-12,65	333,32
	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000								
	Объём: 118,2*0,2*0,1*1,26								
50	ТЕР 27-02-010-02 табл.27.3 п.3.8, бетон К=0,86, раствор К=0,33 к стоимости материалов	<b>Всего по позиции</b>	100 м бортового камня	1,182	1,182			333,32	
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (поробрик П-5у)								
	1 ОТ					772,97		913,65	
	3 ЗМ					104,2		123,16	
	2 в т. ч. ОТМ					11,02		13,03	
	4 М					3677,44		4346,73	
	Камни бортовые		м	100	100				
	ЗТ		чел.-ч	76,08	89,92656				
	ЗТм		чел.-ч	0,68	0,80376				
	Итого по расценке					4554,61		5383,54	
50.1	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,06	-0,07092	696,05		-49,36	
50.2	ТССЦ 102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,17	-0,20094	705,14		-141,69	
50.3	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	т	-0,001	-0,001182	10557,18		-12,48	
50.4	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,9	-6,974	594,11		-4143,32	
50.5	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,06	0,0709	229,6965	0,33	16,29	
50.6	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0,68	0,8038	510,9346	0,86	410,69	
50.7	ТССЦ 403-0051	Камни бортовые бетонные, марка 300 (по типу П5у V=0,063/3=0,021 м3/1мш) ФОТ	м3	2,1	2,4822	1716,8		4261,44	
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147			926,68	
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134			1362,22	
		<b>Всего по позиции</b>						1241,75	
51	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,0604925	-0,0604925			8329,08	

Объём: -(6,974/1,02-(118,2/3\*0,02))

ТССЦ 401-9021	1 ОТ								1686,6	-102,03
	3 ЗМ								2609,79	-157,87
	2 в т. ч. ОТМ								291,78	-17,65
	4 М								2412,9	-145,96
Бетон	М3	102							102	
	ЗТ	180							-10,88865	
	ЗТм	18							-1,088865	
	Итого по расценке								6709,29	-405,86

51.1 ТССЦ 411-0001	Вода	М3	-0,2						0,0120985	0,02
	Рогожа	М2	-250						15,123125	145,94

51.2 ТССЦ 101-1668	ФОТ								9,65	-119,68
	Итого по расценке									-122,07

Пр/812-006-0-1	ИР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102						102	
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58						58	-69,41

**Всего по позиции**

52 ТЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 20-40мм)	100 м2	0,66						0,66	-451,38
---------------------	---	--------	------	--	--	--	--	--	------	---------

1 ОТ	266,6	175,96
3 ЗМ	322,22	212,67
2 в т. ч. ОТМ	42,03	27,74
4 М	4664,38	3 078,49
ЗТ	26,24	17,3184
ЗТм	3,17	2,0922

52.1 ТССЦ 408-0391	Итого по расценке								5253,2	3 467,12
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	М3	-17,4						-11,484	-3 075,87

Пр/812-021.1-1	ИР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113						113	203,70
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77						77	230,18

Пр/774-021.1	Итого по расценке									156,85
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	М3	-17,4						-11,484	-3 075,87

**Всего по позиции**

53 ТЕР 27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01(до 16 см) К=4	100 м2	0,66						0,66	778,28
---------------------	--	--------	------	--	--	--	--	--	------	--------

**1 ОТ**



56	ТЕР 27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01(до толщ. 10 см K=-2)	100 м2 дорожек и тротуаров	1,98	1,98									
		1 ОТ						5,49	-2	-21,74				
		3 ЗМ						8,53	-2	-33,78				
		2 в т. ч. ОТМ						1,21	-2	-4,79				
		4 М						401,76	-2	-1 590,97				
		ЗТ	чел.-ч	0,54	-2	-2 138,4								
		ЗТм	чел.-ч	0,1	-2	-0,396								
		Итого по расценке				415,78				-1 646,49				
56.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-1,5	-2	5,94		267,84		1 590,97				
		ФОТ								-26,53				
		НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113				-29,98				
		СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77				-20,43				
		<b>Всего по позиции</b>						111,89		2 791,43				
57	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 Объём: 198*0,1*1,26	м3	24,948		24,948		111,89		2 791,43				
		<b>Всего по позиции</b>								2 791,43				
58	ТЕР 27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа <VOGHE> малых типоразмеров толщиной слой 4 см	1000 м2	0,198		0,198								
		1 ОТ						204,94		40,58				
		3 ЗМ						4375,98		866,44				
		2 в т. ч. ОТМ						126,32		25,01				
		4 М						1,82		0,36				
		Битум	т	0,65		0,65								
		Смесь асфальтобетонная	т	П		П								
	ТССЦ 101-9010 ТССЦ 410-9010		чел.-ч	18,58		3,67884								
		З1	чел.-ч	7,98		1,58004								
		З1м	чел.-ч					4582,74		907,38				
		Итого по расценке				0,1287		1876,4		241,49				
58.1	ТССЦ 101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,65		0,1287		1876,4		241,49				

58.2 ТССЦ 410-0006 Меси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона (корректировка толщины мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б) 95,6 18,929 570,7 10 802,78

Пр/812-021.1-1 ФОТ  
 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее % 113 113 65,59 74,12

Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее % 77 77 50,50

**Всего по позиции** 12 076,27

59 ТЕР 01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов I 100 м3 0,355 0,355

Объем: 118,2\*1,0\*0,30  
 1 ОТ  
 3 ЗМ  
 2 в т. ч. ОТМ  
 4 М  
 ЗТ  
 ЗТм  
 чел.-ч 88,5 31,4175  
 чел.-ч 0 0

Итого по расценке 797,39 283,07

Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом % 89 89 283,07 251,93

Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом % 40 40 113,23

**Всего по позиции** 648,23 3 974,94

Земля растительная механизированной заготовки  
 Объем: 118,2\*1,0\*0,30  
 м3 35,5 35,5 111,97

60 ТССЦ 407-0013  
 ТЕР 01-02-027-04  
**Всего по позиции** 1000 м2 0,1182 0,1182 3 974,94

Планировка площадей ручным способом, грунта грунтов I спланированной площади  
 Объем: 118,2\*1,0  
 1 ОТ  
 3 ЗМ  
 2 в т. ч. ОТМ  
 4 М  
 ЗТ  
 ЗТм  
 чел.-ч 100 11,82  
 чел.-ч 0 0

1025 121,16

Итого по расценке				1025	121,16
ФОТ					121,16
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрупнительным)	%	89	89	107,83
Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрупнительным)	%	41	41	49,68
<b>Всего по позиции</b>					<b>278,67</b>

Итого прямые затраты по Разделу 3 (в базисном уровне цен)					30 042,63
<i>в том числе</i>					
оплата труда (ОТ)					2 700,65
эксплуатация машин и механизмов					2 092,28
<i>в том числе</i>					
оплата труда машинистов (ОТм)					171,43
материальные ресурсы					24 243,29
перевозка (в базисном и текущем уровне цен)					1 006,41
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)					2 872,08
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)					3 592,21
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)					2 797,83
<b>Итого по Разделу 3 (в базисном уровне цен)</b>					<b>36 432,67</b>

<b>Раздел 4. Ремонт откоски Тип За S=155,0 м2</b>					
62 ТЕР 27-03-010-02	Разборка бортовых камней на шебеночном основании	100 м	0,5	0,5	
	1 ОТ				544,1
	3 ЭМ				272,05
	2 в т.ч. ОТм				
	4 М				
	ЗТ	чел.-ч	56,5	28,25	
	ЗТм	чел.-ч	0	0	
	Итого по расценке				544,1
	ФОТ				272,05
Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147	399,91
Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134	364,55
<b>Всего по позиции</b>					<b>1 036,51</b>

63 ТССЦ 509-9900 Строительный мусор  
Объем: 50,0\*0,05

**Всего по позиции**

Т 2,5 2,5



Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89	143,97
Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40	64,70

68	ТЕР 46-08-044-02	<b>Всего по позиции</b>	Гидроструйная очистка бетонных поверхностей	1 м2	37,38	37,38	370,43
			Объем: 149,5*0,25				
			1 ОТ			1,54	57,57
			3 ЭМ			0,59	22,05
			2 в т. ч. ОТМ				
			4 М			0,28	10,47
			ЗТ	чел.-ч	0,15	5,607	
			ЗТм	чел.-ч	0	0	
			Итого по расценке			2,41	90,09
			ФОТ				57,57
			НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103	103	59,30

Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59	59	33,97		
	<b>Всего по позиции</b>				183,36		
69	ТЕР 08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,3738	0,3738	183,36	
		Объем: 149,5*0,25					
			1 ОТ		242,32	90,58	
			3 ЭМ		77,87	29,11	
			2 в т. ч. ОТМ				
			4 М		1604,98	599,94	
			ЗТ	чел.-ч	21,2	7,92456	
			ЗТм	чел.-ч	0	0	
			Итого по расценке			1925,17	719,63
			ФОТ				90,58
			НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	110	99,64

Пр/812-008.0-1	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	69	62,50
Пр/774-008.0	Итого по расценке				719,63
					90,58
					99,64
					62,50

70	ТЕР 01-02-061-01	<b>Всего по позиции</b> Засыпка вручную траншей, лазах котлованов и ям, грунта грунтов 1 Объем: 149,5*0,30*0,25	100 м3 грунта	0,1121	0,1121		881,77
		1 ОТ				797,39	89,39
		3 ЗМ					
		2 в т. ч. ОТМ					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	88,5	9,92085		
		ЗТм	чел.-ч	0	0		
		Итого по расценке				797,39	89,39
		ФОТ					89,39
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89		79,56
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40		35,76
71	ТЕР 27-07-002-01 прим.	<b>Всего по позиции</b> Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 5-10мм) (под тротуарные бордюры: фр. 5-20мм В=20см, Н=10см) Объем: 50,0*0,2	100 м2 дорожек и тротуаров	0,1	0,1		204,71
		1 ОТ				266,6	26,66
		3 ЗМ				322,22	32,22
		2 в т. ч. ОТМ				42,03	4,20
		4 М				4664,38	466,44
		ЗТ	чел.-ч	26,24	2,624		
		ЗТм	чел.-ч	3,17	0,317		
		Итого по расценке				5253,2	525,32
71.1	ГССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-17,4	-1,74	267,84	-466,04
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113		30,86
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77		34,87
		Итого по расценке				23,76	23,76
		<b>Всего по позиции</b>				117,91	117,91

72	ТЕР 27-07-002-02 прим.	На каждый 1 см изменения толщины оснований дообывать или исключать к расценке 27-07-002-01(до толщ. 10 см К=-2) Объем: 50,0*0,2	100 м2 дорожек и тротуаров	0,1	0,1				
		1 ОТ					5,49	-2	-1,10
		3 ЗМ					8,53	-2	-1,71
		2 в т. ч. ОТМ					1,21	-2	-0,24
		4 М					401,76	-2	-80,35
		ЗТ	чел.-ч	0,54	-2	-0,108			
		ЗТм	чел.-ч	0,1	-2	-0,02			
		Итого по расценке					415,78		-83,16
72.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ФОТ	м3	-1,5	-2	0,3	267,84		80,35
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			-1,34
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			-1,03
		<b>Всего по позиции</b>					111,89		-5,35
73	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР27 прим.27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 Объем: 50,0*0,2*0,1*1,26	м3	1,26		1,26			140,98
		<b>Всего по позиции</b>							140,98
74	ТЕР 27-02-010-02 табл.27.3 п.3.8, бетон К=0,86, раствор К=0,33	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (поробрик П-5У) 1 ОТ 3 ЗМ 2 в т. ч. ОТМ 4 М	100 м бортового камня	0,5		0,5			
		Камни бортовые	М	100		100			3677,44
		ЗТ	чел.-ч	76,08		38,04			52,10
		ЗТм	чел.-ч	0,68		0,34			5,51
		Итого по расценке					4554,61		1 838,72
74.1	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,06		-0,03	696,05		-20,88
74.2	ТССЦ 102-0038	Бруссы необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,17		-0,085	705,14		-59,94

74.3	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	т	-0,001	-0,0005	10557,18	-5,28
74.4	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,9	-2,95	594,11	-1 752,62
74.5	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,06	0,03	229,6965	6,89
74.6	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0,6801185	0,3401	510,9346	173,77
74.7	ТССЦ 403-0051	Камни бортовые бетонные, марка 300 (по типу П15у V=0,063/3=0,021 м3/1мп)	м3	2,1	1,05	1716,8	1 802,64
		ФОТ					392,00
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147	576,24	
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134	525,28	
		<b>Всего по позиции</b>					3 523,41
75	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутабетона и железобетона в деле	-0,0256	-0,0256		
		Объем: -(2,95/1,02-(50,0/3*0,02))					
		1 ОТ				1686,6	-43,18
		3 ЗМ				2609,79	-66,81
		2 в т.ч. ОТМ				291,78	-7,47
		4 М				2412,9	-61,77
	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102	102		
		ЗТ	чел.-ч	180	-4,608		
		ЗТМ	чел.-ч	18	-0,4608		
		Итого по расценке				6709,29	-171,76
75.1	ТССЦ 411-0001	Вола	м3	-0,2	0,00512	1,98	0,01
75.2	ТССЦ 101-1668	Рогожка	м2	-250	6,4	9,65	61,76
		ФОТ					-50,65
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102		-51,66
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58		-29,38
		<b>Всего по позиции</b>					-191,03
76	ТЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 5-10мм)	100 м2 дорожек и тротуаров	1,55	1,55		
		1 ОТ				266,6	413,23
		3 ЗМ				322,22	499,44
		2 в т.ч. ОТМ				42,03	65,15
		4 М				4664,38	7 229,79
		ЗТ	чел.-ч	26,24	40,672		

		ЗТм	чел-ч	3,17		4,9135			
		Итого по расценке					5253,2	8 142,46	
76.1	ТССЦ 408-0391	Цебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ФОТ	м3	-17,4		-26,97	267,84	-7 223,64	
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113		478,38	540,57
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77		368,35	
		<b>Всего по позиции</b>							1 827,74
77	ТЕР 27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01(до толщ. 10 см К=-2)	100 м2 дорожек и тротуаров	1,55		1,55			
		1 ОТ					5,49	-2	-17,02
		3 ЗМ					8,53	-2	-26,44
		2 в т. ч. ОТм					1,21	-2	-3,75
		4 М					401,76	-2	-1 245,46
		ЗТ	чел-ч	0,54		-2			
		ЗТм	чел-ч	0,1		-2			
		Итого по расценке					415,78	-1 288,92	
77.1	ТССЦ 408-0391	Цебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ФОТ	м3	-1,5	-2	4,65	267,84	1 245,46	
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113		-20,77	-23,47
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77		-15,99	
		<b>Всего по позиции</b>							-82,92
78	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27.2	Цебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 Объем: 155,0*0,1*1,26	м3	19,53		19,53	111,89	2 185,21	
		<b>Всего по позиции</b>							2 185,21
79	ТЕР 27-07-001-04	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	1,55		1,55			
		<b>Всего по позиции</b>							2 185,21

79.1	ТССЦ 410-0054	1 ОТ									118,03	182,95		
		3 ЗМ									73,39	113,75		
		2 в т. ч. ОТМ									0,32	0,50		
		4 М									4053,01	6 282,17		
		ЗТ	чел.-ч	10,21							15,8255			
Итого по расценке			чел.-ч	0,02						0,031				
Пр/812-021.1-1	ТССЦ 410-0054	Асфальт литой для покрытий												
		протугаров тип II (жесткий)												
		ФОТ										4244,43	6 578,87	
		НР Устройство покрытий дорожек, протугаров, мостовых и площадок и прочее										551,88	-6 107,66	
		СП Устройство покрытий дорожек, протугаров, мостовых и площадок и прочее											183,45	
Пр/774-021.1	ТССЦ 410-0054	протугаров, мостовых и площадок и прочее										207,30	207,30	
		СП Устройство покрытий дорожек, протугаров, мостовых и площадок и прочее											141,26	
		%										77	77	
		%										77	77	
		%										77	77	
<b>Всего по позиции</b>												819,77		
80	ТЕР 27-07-001-02 Прим.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01( до толщ. 4 см к=2)										100 м2	1,55	1,55
		1 ОТ										25,89	80,26	
		3 ЗМ										11,75	36,43	
		2 в т. ч. ОТМ												
		4 М										667,77	2 070,09	
		ЗТ	чел.-ч	2,32								7,192		
Итого по расценке			чел.-ч	0	2					0				
80.1	ТССЦ 410-0054	Асфальт литой для покрытий протугаров тип II (жесткий)										705,41	2 186,78	
		ФОТ										551,88	-2 070,10	
		НР Устройство покрытий дорожек, протугаров, мостовых и площадок и прочее											80,26	
		Пр/812-021.1-1											90,69	
		Пр/774-021.1											61,80	
<b>Всего по позиции</b>												269,17		
81	ТССЦ 410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б										14,818	14,818	
		%										77	77	
<b>Всего по позиции</b>												8 456,63		

82	ТЕР 01-02-061-01	<b>Всего по позиции</b> Засыпка вручную граншей, пазух котлованов и ям. группа грунтов 1 Объем: 50*1,0*0,30	100 м3 грунта	0,15	0,15	8 456,63
		1 ОТ				
		3 ЭМ				
		2 в т. ч. ОТМ				
		4 М				
		ЗТ	чел.-ч	88,5	13,275	
		ЗТм	чел.-ч	0	0	
		Итого по расценке				797,39
		ФОТ				119,61
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89	119,61
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40	47,84
83	ГССЦ 407-0013	<b>Всего по позиции</b> Земля растительная механизированной заготовки Объем: 50*1,0*0,30	м3	15	15	273,90
		1000 м2				111,97
		Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1	спланированной площади	0,05	0,05	1 679,55
		Объем: 50*1,0				
		1 ОТ				
		3 ЭМ				
		2 в т. ч. ОТМ				
		4 М				
		ЗТ	чел.-ч	100	5	1025
		ЗТм	чел.-ч	0	0	
		Итого по расценке				1025
		ФОТ				51,25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89	51,25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41	21,01
		<b>Всего по позиции</b>				117,87

Итого прямые затраты по Разделу 4 (в базисном уровне цен)

18 364,26

в том числе

оплата труда (ОТ)

эксплуатация машин и механизмов

в том числе

оплата труда машинистов (ОТМ)

материальные ресурсы

перевозка (в базисном и текущем уровне цен)

Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)

Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)

Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)

**Итого по Разделу 4 (в базисном уровне цен)**

1 959,94
873,75
93,30
15 237,13
293,44
2 053,24
2 428,69
1 768,55
<b>22 561,50</b>
4 061,00

**Раздел 5. Замена люков колодцев (люк в проезде)**

85 ТЕРр 68-37-1

прим.

Регулирование высотного положения  
крышек колодцев с подъемом на  
высоту до 5 см (люк б/у) 1 колодец 1

1 ОТ									
3 ЭМ								12,67	12,67
2 в т. ч. ОТМ								3,69	3,69
4 М								48,41	48,41
ЗТ									
ЗТМ									
Итого по расценке								64,77	64,77
ФОТ									
НР Благоустройство								12,67	12,67
СП Благоустройство								12,92	12,92
								6,84	6,84
<b>Всего по позиции</b>								<b>84,53</b>	<b>84,53</b>

86 ТЕР 09-05-006-01

Резка стального профилированного  
настила 1 м реза 2,26 2,26

Объем: 2*3,14*0,72/2									
1 ОТ								3,66	8,27
3 ЭМ								0,54	1,22
2 в т. ч. ОТМ									
4 М									
ЗТ									
ЗТМ									
Итого по расценке								4,2	9,49
ФОТ									
НР Строительные металлические конструкции								8,27	8,27
СП Строительные металлические конструкции								7,69	7,69
								5,13	5,13
<b>Всего по позиции</b>								<b>22,31</b>	<b>22,31</b>

87 ПЕР 06-01-015-06

Установка стальных конструкций,  
остаток в теле бетона  
Объем: 175,097\*0,5/1000

1 т

0,088

0,088

1 ОТ				535,57	47,13
3 ЭМ				648,24	57,05
2 в т. ч. ОТМ				28,37	2,50
4 М				8110,67	713,74
ЗТ	чел.-ч	46,33		4,07704	
ЗТм	чел.-ч	1,75		0,154	
Итого по расценке				9294,48	817,92

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные

%

102

102

49,63

50,62

Пр/812-006.0-1

Монолитные конструкции и работы в  
строительстве

%

58

58

28,79

Всего по позиции

Итого прямые затраты по Разделу 5 (в базисном уровне цен)

897,33

892,18

в том числе

оплата труда (ОТ)

эксплуатация машин и механизмов

в том числе

оплата труда машинистов (ОТм)

материальные ресурсы

Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)

Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)

Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)

Итого по Разделу 5 (в базисном уровне цен)

1 004,17

## Раздел 6. Замена люков колодцев (люк в тротуаре)

88 ПЕР 66-8-1

Демонтаж чугунных люков

1 люк

1

1

1 ОТ

21,47

21,47

3 ЭМ

2 в т. ч. ОТМ

4 М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

чел.-ч

2,27

2,27

21,47

21,47

ФОТ

НР Наружные инженерные сети:

демонтаж, разборка, очистка

СП Наружные инженерные сети:

%

89

89

19,11

9,45

Пр/812-100.1-1

Пр/774-100.1

Пр/812-018.0-1	ФОТ					13.60
Пр/774-018.0	НР Канализация - наружные сети	%	117			15.91
	СП Канализация - наружные сети	%	74			10.06
	<b>Всего по позиции</b>					<b>48.67</b>

Итого прямые затраты по Разделу 6 (в базисном уровне цен)  
*в том числе*  
оплата труда (ОТ) 90,47  
эксплуатация машин и механизмов 66,88  
*в том числе*  
оплата труда машинистов (ОТМ) 2,50

материальные ресурсы 714,23  
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 92,97  
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) 93,33  
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) 53,43  
**Итого по Разделу 6 (в базисном уровне цен) 1 018,34**

**Раздел 7. Замена люков колодезь**

92	ТЕРр 66-8-1	Демонтаж чугунных люков	1 люк	1		21,47
		1 ОТ				21,47
		3 ЭМ				
		2 в т.ч. ОТМ				
		4 М				
		ЗТ	чел.-ч	2,27	2,27	
		ЗТм	чел.-ч	0	0	
		<b>Итого по расценке</b>				<b>21,47</b>
		ФОТ				21,47

Пр/812-100.1-1  
НР Наружные инженерные сети: 89 % 89  
демонтаж, разборка, очистка  
СП Наружные инженерные сети: 44 % 44  
демонтаж, разборка, очистка

**Всего по позиции 50,03**

93	ТССЦИп 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	0,065	0,065	4,494
		<b>Всего по позиции</b>				<b>0,29</b>

94 ТССЦИп 03-21-01-015  
Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами  
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км

**Всего по позиции 1,00**

95	ТЕР 23-04-011-01	Установка люка	1 шт.	1	1	13,60
		1 ОТ				13,60
		<b>Всего по позиции</b>				<b>1,00</b>

95.1	ТССЦ 101-2536	3 SM							
95.2	ТССЦ 101-2535	2 в т. ч. OTM							
	Пр/812-018-0-1	4 M							
	Пр/774-018.0	ЗТ	чел.-ч	1.31	1.31				
		ЗТМ	чел.-ч	0	0				
		Итого по расценке							
		Люки чугунные тяжелые	шт.	-1	-1	1102,16	1 102,16		
		Люки чугунные легкие	шт.	1	1	1079,46	-1 079,46		
		ФОТ				704,69	704,69		
		НР Канализация - наружные сети	%	117	117		13,60		
		СП Канализация - наружные сети	%	74	74		15,91		
		<b>Всего по позиции</b>					10,06		
							753,36		

96	ТЕР 47-01-046-04	Итого прямые затраты по Разделу 7 (в базисном уровне цен)							
		<i>в том числе</i>							
		оплата труда (ОТ)							
		эксплуатация машин и механизмов							
		материальные ресурсы							
		перевозка (в базисном и текущем уровне цен)							
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							18,00
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							35,07
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							35,02
		<b>Итого по Разделу 7 (в базисном уровне цен)</b>							<b>804,68</b>

Раздел 8. Озеленение									
96	ТЕР 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	1	1				
		1 OT							
		3 SM				382	382,00		
		2 в т. ч. OTM							
		4 M							
		ЗТ	чел.-ч	40	40	1679,55	1 679,55		
		ЗТМ	чел.-ч	0	0				
		Итого по расценке					2 061,55		
		ФОТ							2 061,55
		НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	103		382,00		382,00
		СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	72		393,46		393,46
		<b>Всего по позиции</b>					275,04		275,04

2 730,05

97	ТЕР 47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 (до толщ. 30 см К=3)	100 м2	1	1				
		1 ОТ				52,24	3	156,72	
		3 ЭМ					3		
		2 в т. ч. ОТМ					3		
		4 М				559,85	3	1 679,55	
		ЗТ	чел.-ч	5,47	3	16,41			
		ЗТМ	чел.-ч	0	3	0			
		Итого по расценке				612,09		1 836,27	
		ФОТ						156,72	
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103				161,42	
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72				112,84	
98	ТЕР 47-01-046-06	<b>Всего по позиции</b> Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вечнозеленых Объем: 100,0+319,0	100 м2	4,19	4,19			2 110,53	
		1 ОТ				60,86		255,00	
		3 ЭМ				479,28		2 008,18	
		2 в т. ч. ОТМ				38,17		159,93	
		4 М				312,3		1 308,54	
		ЗТ	чел.-ч	5,99		25,0981			
		ЗТМ	чел.-ч	2,74		11,4806			
		Итого по расценке				852,44		3 571,72	
		ФОТ						414,93	
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103				427,38	
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72				298,75	
99	ТЕР 47-01-046-04	<b>Всего по позиции</b> Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	1,1	1,1			4 297,85	
		1 ОТ				382		420,20	
		3 ЭМ							
		2 в т. ч. ОТМ							
		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	40		1 679,55		1 847,51	
		ЗТМ	чел.-ч	0		0			

Итого по расценке				2061,55	2 267,71
Пр/812-041.0-1	ФОТ				420,20
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		432,81
Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		302,54

100	ТЕР 47-01-046-05	<b>Всего по позиции</b>			3 003,06
		На каждые 5 см изменения толщины слов добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04	100 м2	1,1	1,1
		1 ОI			
		3 ЭМ			52,24
		2 в т. ч. ОТМ			
		4 М			
		ЗТ	чел.-ч	5,47	6,017
		ЗТм	чел.-ч	0	0
		Итого по расценке			612,09
		ФОТ			673,30
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	57,46
		СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	59,18
	Пр/774-041.0				41,37

101	ТЕР 01-02-112-02	<b>Всего по позиции</b>			773,85
		Срезка кустарника и мелколесья в грядках естественного залетания кусторезами на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.). кустарник и мелколесье средние	1 га	0,0065	0,0065
		Объем: 65,0/10000			
		1 ОI			
		3 ЭМ			435,99
		2 в т. ч. ОТМ			
		4 М			35,98
		ЗТ	чел.-ч	0	0
		ЗТм	чел.-ч	2,08	0,01352
		Итого по расценке			435,99
		ФОТ			2,83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	0,23
					0,20

Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41	0,09
--------------	--	---	----	----	------

102	ТЕР 01-02-114-02	<b>Всего по позиции</b>	1 га	0,0065	0,0065	3,12
		Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собрателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние				

Объем: 65,0/10000

1	ОТ					
3	ЭМ				1198,73	7,79
2	в т. ч. ОТМ				128,02	0,83
4	М					
ЗТ		чел.-ч	0	0		
ЭТМ		чел.-ч	7,4	0,0481		

Итого по расценке

1198,73

7,79

Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89	0,83
Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41	0,34

**Всего по позиции**

8,87

103	ТЕРР 68-3-6	Валка деревьев в городских условиях (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром более 300 мм	1 складочный м3 кряжей	62,734	62,734	
-----	-------------	--	---------------------------	--------	--------	--

1	ОТ				74,32	4 662,39
3	ЭМ				34,63	2 172,48
2	в т. ч. ОТМ					
4	М					
ЗТ		чел.-ч	7,38	462,97692		
ЭТМ		чел.-ч	0	0		

Итого по расценке

108,95

6 834,87

Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство	%	102	102	4 662,39
Пр/774-102.0	СП Благоустройство	%	54	54	2 517,69

**Всего по позиции**

14 108,20

104 ТЕР 01-02-105-03

Корчевка пней в грунтах  
естественного залегания  
корчевателями-собираателями на  
тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.)  
с переменной пней до 5 м, диаметр  
пней свыше 32 см

100 пней

0,17

0,17

- 1 ОТ
- 3 ЭМ
- 2 в т. ч. ОТМ
- 4 М

1086,95  
184,78  
116,08  
19,73

ЗТМ чел.-ч 0  
Итого по расценке чел.-ч 6,71  
ФОТ 1,1407

1086,95  
184,78

Пр/812-001.4-1

НР Земляные работы, выполняемые  
другим видом работ  
(подготовительным, сопутствующим,  
укрепительным)  
СП Земляные работы, выполняемые  
другим видом работ  
(подготовительным, сопутствующим,  
укрепительным)

Пр/774-001.4

%

41

41

8,09

**Всего по позиции**

Засыпка ям подкоренных  
бульдозерами мощностью 79 (108)  
кВт (л.с.) (под проезжей частью)

100 ям

0,17

0,17

210,43

- 1 ОТ
- 3 ЭМ
- 2 в т. ч. ОТМ
- 4 М

295,4  
50,22  
37,77  
6,42

ЗТМ чел.-ч 0  
Итого по расценке чел.-ч 2,33  
ФОТ 0,3961

295,4  
50,22

Пр/812-001.4-1

НР Земляные работы, выполняемые  
другим видом работ  
(подготовительным, сопутствующим,  
укрепительным)  
СП Земляные работы, выполняемые  
другим видом работ  
(подготовительным, сопутствующим,  
укрепительным)

%

89

89

5,71

Пр/774-001.4

%

41

41

2,63

**Всего по позиции**

58,56

106	ТССЦ 409-0082	Цебень шлаковый для дорожного строительства. фракция 40-70 мм. марка 1000	м3	17,867	17,867	94,86	1 694,86
Объём: 14,18*1,26							

<b>Всего по позиции</b>							
107	ТССЦпг 01-01-01-007	Погрузка при автомобильных перевозках леса круглого	1 т груза	38,27	38,27	16,786	1 694,86
Объём: 62,734*0,61							

<b>Всего по позиции</b>							
108	ТССЦпг 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	8,65	8,65	4,494	642,40
Объём: 14,18*0,61							

<b>Всего по позиции</b>							
109	ТССЦпг 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	46,92	46,92	15,36	38,87
Объём: 38,27+8,65							

**Всего по позиции** 720,69

Итого прямые затраты по Разделу 8 (в базисном уровне цен)

<i>в том числе</i>	20 587,86	
оплата труда (ОТ)	5 933,77	
<i>в том числе</i>	4 426,28	
оплата труда машинистов (ОТм)	187,14	
материальные ресурсы	8 825,85	
перевозка (в базисном и текущем уровне цен)	1 401,96	19 403,00
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	6 120,91	
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	6 254,10	
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	3 559,38	
<b>Итого по Разделу 8 (в базисном уровне цен)</b>	<b>30 401,34</b>	

**ВСЕГО по акту**

**ВСЕГО прямые затраты (справочно)**

<i>в том числе</i>	<b>178 631,42</b>
оплата труда (ОТ)	13 791,52
<i>в том числе</i>	19 804,64
оплата труда машинистов (ОТм)	1 442,06
материальные ресурсы	139 411,03

перевозка  
 Всего ФОТ (справочно)  
 Всего накладные расходы  
 Всего сметная прибыль

**ВСЕГО строительно-транспортные работы (с учетом перевозок)**  
*в том числе*

строительно-транспортные работы без учета перевозок, в том числе дополнительной (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)  
 перевозка (в базисном и текущем уровне цен)

<b>ВСЕГО по акту (в базисном и текущем уровнях цен)</b>	<b>209 704,58</b>	<b>2 902 312,00</b>
Нормативные затраты труда	1 467,37	1 467,00
Компенсация НДС при УСН (на материалы)	27 882,21	385 889,79
Итого		3 288 201,79
Согласно протокола № 22 от 25.12.2023 об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом снижения и с К=1,077278429 сумма по акту		
		<b>3 542 308,86</b>



(НДС не облагается п.2 ст.346.11 Налогового Кодекса РФ)

Сдал: ИП Багоян К.А.

Должность

*[Signature]*

К.А. Багоян

Принял: Генеральный директор ООО "УК"Ново дом"

Должность

*[Signature]*

В.П. Багловнев

Принял: Председатель Комитета ЖКХ

Должность

*[Signature]*

М.В. Либер

Принял: Директор МБУ "Дирекция ЖКХ"

Должность

*[Signature]*

А.В. Глумов



Объемы проверил:

*[Signature]*

С.А. Гламоздин

Расценки проверил:

*[Signature]*

Н.Г. Ячменева