

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	ТЕРр68-14-2	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании Объем=81 / 100	100 м	0,81	1	0,81					
			1 ОТ					525,77		425,87		
			2 ЗМ					482,88		391,13		
			3 в т.ч. ОТМ					77,31		62,62		
			ЗТМ	чел.-ч	52,63		42,6303					
			Итого по расценке	чел.-ч	6,4		5,184					
			ФОТ				1 008,65			817,00		
		Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%		102		102			488,49		
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%		54		54			498,26		
		Всего по позиции								263,78		
2	2	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор (бортовой камень 1 м/ 0,125 т) Объем=81*0,125	т	10,125	1	10,125			1 579,04		
			Всего по позиции									
3	3	ТССЦг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=81*0,125	1 т груза	10,125	1	10,125	4,49		0,00	45,46	13,84
			Всего по позиции									629,17
4	4	ТЕРр68-12-8	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными хопадными фрезами с шириной фрезирования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм Объем=468,09 / 1000	1000 м2	0,46809	1	0,46809			45,46		629,17
			Всего по позиции									
			1 ОТ					92,48		43,29		
			2 ЗМ					11 431,43		5 350,94		
			3 в т.ч. ОТМ					249,25		116,67		
			ЗТМ	чел.-ч	9,87		4,6200483					
			Итого по расценке	чел.-ч	15,51		7,2600759					
			ФОТ				11 523,91			5 394,23		
		Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%		102		102			159,96		
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%		54		54			163,16		
		Всего по позиции								86,38		
5	5	ТССЦ-410-9014	Пом асфальтобетона	т	64,877274	1	64,877274			5 643,77		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Объем=468,09*138,6/1000								
				Всего по позиции								
6	6	ТЕР68-12-8	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными хопподными фрезами с шириной фрезирования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм	1000 м2	0,46809	1	0,46809					0,00
				Объем=468,09 / 1000								
				1 ОТ								
				2 ЗМ								
				3 в т.ч. ОТМ								
				3Т	чел.-ч	9,87	4,6200483	92,48	43,29			
				3ТМ	чел.-ч	15,51	7,2600759	249,25	5350,94	116,67		
				Итого по расценке								
				ФОТ				11 523,91	5394,23			
				Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)								
				%	102		102		159,96	163,16		
				Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)								
				%	54		54		86,38			
				Всего по позиции								
7	7	ТССЦ-410-9014	Лом асфальтобетона	т	64,877274	1	64,877274		5643,77			
				Объем=468,09*138,6/1000								
				Всего по позиции								
8	8	ТЕР68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,374472	1	0,374472					0,00
				Объем=(468,09*0,08) / 100								
				1 ОТ								
				2 ЗМ								
				3 в т.ч. ОТМ								
				3Т	чел.-ч	18,37	6,8790506	734,26	274,96	26,54		
				3ТМ	чел.-ч	4,65	1,7412948	70,87	26,54			
				Итого по расценке								
				ФОТ				908,04	340,04	91,62	93,45	
				Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)								
				%	102		102					
				Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)								
				%	54		54		49,47			
				Всего по позиции								
9	9	ТССЦ-01-01-01-034	Потрубочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)	1 т груза	65,5326	1	65,5326	4,49	482,96	294,24	13,84	4072,28
				Объем=468,09*0,08*1,75								
				Всего по позиции								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
15	15	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного	100 м3	0,34772	1	0,34772			2 093,66		28 976,25
Объем=(173,86*0,2) / 100				Материала основания (в плотном теле)								
				1 ОТ				121,95		42,40		
				2 3М				4 465,64		1 552,79		
				3 в т.ч. ОТМ				478,22		166,29		
				4 М				29,50		10,26		
				3Т	чел.-ч	12,77	4,4403844					
				3ТМ	чел.-ч	29,74	10,3411928					
			Итого по расценке					4 617,09		1 605,45		
			ФОТ							208,69		
			Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные Дороги	%	147		147			306,77		
			Пр/774-021.0 СП Автомобильные Дороги	%	134		134			279,64		
			Всего по позиции									
16	16	ТСЦ-409-0082	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 40-70 мм, марка 1000	м3	43,81272	1	43,81272	94,86		2 191,86		
			Объем=173,86*0,2*1,26							4 156,07		
			Всего по позиции									
17	17	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного	100 м3	0,562305	1	0,562305			4 156,07		
			Объем=(374,87*0,15) / 100	Материала основания (в плотном теле)								
			1 ОТ					121,95		68,57		
			2 3М					4 465,64		2 511,05		
			3 в т.ч. ОТМ					478,22		268,91		
			4 М					29,50		16,59		
			3Т	чел.-ч	12,77	7,1806349						
			3ТМ	чел.-ч	29,74	16,7229507						
			Итого по расценке					4 617,09		2 596,21		
			ФОТ							337,48		
			Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные Дороги	%	147		147			496,10		
			Пр/774-021.0 СП Автомобильные Дороги	%	134		134			452,22		
			Всего по позиции									
										3 544,53		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	ТССЦ-409-0062	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 Объем=374,87*0,05*1,26	м3	23,61681	1	23,61681	111,89		2 642,48		
19	19	ТССЦ-409-0072	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1000 Объем=374,87*0,1*1,26	м3	47,23362	1	47,23362	105,16		4 967,09		
20	20	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (СНИП 3.06.03-85 п.10.17 расход 0,5 кг/м2) Объем=374,47*0,5/1000	т	0,187235	1	0,187235			4 967,09		
		2 ЗМ						49,08		9,19		
		3 в т.ч. ОТМ						8,59		1,61		
		4 М						1 932,69		361,87		
		ЗТМ		цел.-ч	0,66		0,1236751					
		Итого по расценке						1 981,77		371,06		
		ФОТ		%						1,61		
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147			2,37		
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134			2,16		
21	21	ТЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (нижний слой) Объем=374,47 / 1000	1000 м2 покрытия	0,37447	1	0,37447			375,59		
		1 ОТ						442,75		165,80		
		2 ЗМ						2 777,78		1 040,20		
		3 в т.ч. ОТМ						315,72		118,23		
		4 М						369,04		138,19		
		ЗТ		цел.-ч	38,3		14,342201					
		ЗТМ		цел.-ч	19,1		7,152377					
		Итого по расценке						3 589,57		1 344,19		
		ФОТ								284,03		
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147			417,52		
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134			380,60		
		Всего по позиции								2 142,31		
22	22	ТССЦ-410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	35,087839	1	35,087839	518,60		18 196,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объем=374,47*93,7/1000												
Всего по позиции												
23	23	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (верхний слой) Объем=374,47 / 1000	1000 м2 покрытия	0,37447	1	0,37447			18 196,55		
			1 ОТ					442,75		165,80		
			2 ЗМ					2 769,94		1 037,26		
			3 в т.ч. ОТМ					315,39		118,10		
			4 М					225,21		84,33		
			ЗТ	чел.-ч	38,3		14,342201					
			ЗТМ	чел.-ч	19,08		7,144876					
			Итого по расценке					3 437,90		1 287,39		
			ФОТ							283,90		
			Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			417,33		
			Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134			380,43		
			Всего по позиции							2 085,15		
24	24	ТССЦ-410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	36,173802	1	36,173802	570,70		20 644,39		
			Объем=374,47*96,6/1000									
			Всего по позиции							20 644,39		
Устройство бортовых камней.												
25	25	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвалного сталеплавленного	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,05835	1	0,05835					
			Объем=(77,8*0,5*0,15) / 100									
			1 ОТ					121,95		7,12		
			2 ЗМ					4 465,64		260,57		
			3 в т.ч. ОТМ					478,22		27,90		
			4 М					29,50		1,72		
			ЗТ	чел.-ч	12,77		0,7451295					
			ЗТМ	чел.-ч	29,74		1,735329					
			Итого по расценке					4 617,09		269,41		
			ФОТ							35,02		
			Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			51,48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134					
		Всего по позиции										
26	26	ТСЦ-409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000	м3	7,3521	1	7,3521	111,89				822,63
		Объем=77,8*0,5*0,15*1,26										
		Всего по позиции										
27	27	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (П-1У 3 м / 0,16 м3)	100 м	0,778	1	0,778					822,63
		Объем=77,8 / 100										
У6		101-1805	Гвозди строительные	т	0,001		0,000778	10 557,18		8,21		
У6		102-0038	Бруссы необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0,17		0,13226	705,14		93,26		
У6		401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5,9		4,5902	594,11		2 727,08		
		1 ОТ						772,97		601,37		
		2 3М						104,20		81,07		
		3 в т.ч. ОТм						11,02		8,57		
		4 М						3 677,44		32,49		
		3Т		чеп.-ч	76,08		59,19024					
		3Тм		чеп.-ч	0,68		0,52904					
		Итого по расценке										
		ФОТ						918,93		714,93		
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147			609,94		
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134			896,61		
		Всего по позиции										
28	28	ТСЦ-403-8126	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (1 м / 0,05333 м3)	м3	4,149074	1	4,149074	2 012,95		8 351,88		
		Объем=77,8*0,05333										
		Всего по позиции										
29	29	ТСЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	1,216792	1	1,216792	594,11		8 351,88		
		Объем=77,8/3*0,046*1,02										
		Всего по позиции										
30	30	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (вычет работ по устройству бетон подушки с учетом бетона на швы на стыках через 3 метра, расход 0,046 м3/1 стык, расход бетона 1,02)	100 м3	-0,033073	1	-0,033073					722,91
		Объем=((77,8*5,9/1,02/100)-77,8/3*0,046)) / 100										
У6		101-1668	Розожка	м2	250		-8,26825	9,65		-79,79		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
У0		411-0001	Вода	м3	0,2		-0,0066146	1,98		-0,01		
		1 ОТ						1 686,60		-55,78		
		2 ЭМ						2 609,79		-86,31		
		3 в т.ч. ОТм						291,78		-9,65		
		4 М						2 412,90		0,00		
		3Т		чел.-ч	180		-5,95314					
		3Тм		чел.-ч	18		-0,595314					
		Итого по расценке						4 296,39		-142,09		
		ФОТ								-65,43		
		Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве		%	102		102			-66,74		
		Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве		%	58		58			-37,95		
		Всего по позиции								-246,78		
31	31	ТЕР27-09-032-02 прим	Нанесение вертикальной разметки 2,7 на бетонный бордюр вручную	100 м2 окрашиваемой поверхностью	0,25674	1	0,25674					
		Объем=(77,8*(0,11+0,22))/100										
		1 ОТ						167,28		42,95		
		2 ЭМ						880,46		226,05		
		3 в т.ч. ОТм						89,99		23,10		
		4 М						586,08		150,47		
		3Т		чел.-ч	17,21		4,4184954					
		3Тм		чел.-ч	6,46		1,6585404					
		Итого по расценке						1 633,82		419,47		
		ФОТ								66,05		
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147			97,09		
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134			88,51		
		Всего по позиции								605,07		
		Итого по разделу 1 Восстановление дорожной одежды проезда. ТИП 1.								93 870,10		1 299 162,19
Раздел 2. Устройство парковки. ТИП 2а.												
Корыто под парковку.												
32	32	ТЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), грунта групп 2	1000 м3	0,149184	1	0,149184					
		Объем=(266,4*0,56)/1000										
		2 ЭМ						949,58		141,66		
		3 в т.ч. ОТм						121,41		18,11		
		3Тм		чел.-ч	7,49		1,1173882					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по расценке								949,58				
ФОТ										141,66		
Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом				%	92		92			18,11		
Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом				%	46		46			16,66		
Всего по позиции										8,33		
33	33	ТЕР01-01-030-14	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-030-06	1000 м3 грунта	0,149184	1	0,149184					
Объем=(266,4*0,56) / 1000												
2 ЗМ								751,81		112,16		
3 в т.ч. ОТМ								96,13		14,34		
ЗТМ				чел.-ч	5,93		0,8846611					
Итого по расценке								751,81		112,16		
ФОТ										14,34		
Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом				%	92		92			13,19		
Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом				%	46		46			6,60		
Всего по позиции										131,95		
34	34	ТССЦпг-01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) с примесью щебня, гравия или строительного мусора	1 т груза	208,8576	1	208,8576	5,42		1 132,01	13,84	15 667,02
Объем=1,4*266,4*0,56												
Всего по позиции										1 132,01		15 667,02
35	35	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	208,8576	1	208,8576	15,36		3 208,05	13,84	44 399,41
Объем=1,4*266,4*0,56												
Всего по позиции										3 208,05		44 399,41
Устройство покрытия.												
36	36	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлама доменного отвального сталеплавильного	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,9324	1	0,9324					
Объем=(266,4*0,35) / 100												
1 ОТ								121,95		113,71		
2 ЗМ								4 465,64		4 163,76		
3 в т.ч. ОТМ								478,22		445,89		
4 М								29,50		27,51		
ЗТ				чел.-ч	12,77		11,906748					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3Тм				чел.-ч	29,74		27,729576					
Итого по расценке								4 617,09		4 304,98		
ФОТ								559,60		822,61		
Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги				%	147		147			749,86		
Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги				%	134		134			5 877,45		
37	37	ТССЦ-409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000	м3	16,7832	1	16,7832	111,89		1 877,87		
Объем=266,4*0,05*1,26										1 877,87		
Всего по позиции												
38	38	ТССЦ-409-0072	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1000	м3	33,5664	1	33,5664	105,16		3 529,84		
Объем=266,4*0,1*1,26										3 529,84		
Всего по позиции												
39	39	ТССЦ-409-0082	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 40-70 мм, марка 1000	м3	67,1328	1	67,1328	94,86		6 368,22		
Объем=266,4*0,2*1,26										6 368,22		
Всего по позиции												
40	40	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (СНИП 3.06.03-85 п.10,17 расход 0,5 кг/м2)	т	0,1332	1	0,1332					
Объем=266,4*0,5/1000												
2 ЗМ								49,08		6,54		
3 в т.ч. ОТм								8,59		1,14		
4 М								1 932,69		257,43		
3Тм				чел.-ч	0,66		0,087912					
Итого по расценке								1 981,77		283,97		
ФОТ								1,14		1,68		
Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги				%	147		147			1,53		
Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги				%	134		134			267,18		
Всего по позиции												
41	41	ТЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (нижний слой)	1000 м2	0,2664	1	0,2664					
Объем=266,4 / 1000												
1 ОТ								442,75		117,95		
2 ЗМ								2 777,78		740,00		
3 в т.ч. ОТм								315,72		84,11		
4 М								369,04		98,31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	38,3		10,20312					
				чел.-ч	19,1		5,08824					
			Итого по расценке					3 589,57				
			ФОТ					956,26				
			Пр/812-021 0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147	202,06				
			Пр/774-021 0 СП Автомобильные дороги	%	134		134	297,03				
			Всего по позиции					270,76				
								1 524,05				
42	42	ТССЦ-410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	24,96168	1	24,96168	518,60		12 945,13		
			Объем=266,4*93,7/1000									
			Всего по позиции							12 945,13		
43	43	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (верхний слой)	1000 м2 покрытия	0,2664	1	0,2664					
			Объем=266,4 / 1000									
			1 ОТ					442,75		117,95		
			2 ЗМ					2 769,94		737,91		
			3 в т.ч. ОТМ					315,39		84,02		
			4 М					225,21		60,00		
			ЗТМ	чел.-ч	38,3		10,20312					
			ЗТМ	чел.-ч	19,08		5,082912					
			Итого по расценке					3 437,90		915,86		
			ФОТ					201,97		296,90		
			Пр/812-021 0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147	270,64				
			Пр/774-021 0 СП Автомобильные дороги	%	134		134					
			Всего по позиции					1 483,40				
44	44	ТССЦ-410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	25,73424	1	25,73424	570,70		14 686,53		
			Объем=266,4*96,6/1000									
			Всего по позиции							14 686,53		
			Устройство бортовых камней.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	45	ТЕР27-04-01-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного	100 м3 Материала основания (в плотном теле)	0,047775	1	0,047775					
			Объем=(63,7*0,5*0,15) / 100									
			1 ОТ					121,95		5,83		
			2 3М					4 465,64		213,35		
			3 в т.ч. ОТМ					478,22		22,85		
			4 М					29,50		1,41		
			3Т	чел.-ч			0,6100868					
			3Тм	чел.-ч			1,4208285					
			Итого по расценке					4 617,09		220,59		
			ФОТ							28,68		
			Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%			147			42,16		
			Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%			134			38,43		
			Всего по позиции							301,18		
46	46	ТССЦ-409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000	м3	6,01965	1	6,01965	111,89		673,54		
			Объем=63,7*0,5*0,15*1,26									
			Всего по позиции							673,54		
47	47	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (П-1У 3 м / 0,16 м3)	100 м бортового камня	0,637	1	0,637					
			Объем=63,7 / 100									
			101-1805 Гвозди стальные	м	0,001		0,000637	10 557,18		6,72		
			102-0038 Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0,17		0,10829	705,14		76,36		
			401-0006 Бетон тяжёлый, класс: В15 (М200)	м3	5,9		3,7583	594,11		2 232,84		
			1 ОТ					772,97		492,38		
			2 3М					104,20		66,38		
			3 в т.ч. ОТМ					11,02		7,02		
			4 М					3 677,44		26,60		
			3Т	чел.-ч			48,46296					
			3Тм	чел.-ч			0,43316					
			Итого по расценке					918,93		585,36		
			ФОТ							499,40		
			Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%			147			734,12		
			Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%			134			669,20		
			Всего по позиции							1 988,68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	48	ТССЦ-403-8126	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (1 м / 0,05333 м3) Объем=63,7*0,05333	М3	3,397121	1	3,397121	2 012,95		6 838,23		
Всего по позиции												
49	49	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) Объем=63,7/3*0,046*1,02	М3	0,996268	1	0,996268	594,11		591,89		
Всего по позиции												
50	50	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (вычет работ по устройству бетон подушки с учетом бетона на швы на стыках через 3 метра, расход 0,046 м3/1 стык, расход бетона 1,02) Объем=((63,7*5,9/1,02/100)-63,7/3*0,046)) / 100	100 м3	-0,027079	1	-0,027079					
УД		101-1668 Розожа		М2	250		-6,76975	9,65		-65,33		
УД		411-0001 Вода		М3	0,2		-0,0054158	1,98		-0,01		
		1 ОТ						1 686,60		-45,67		
		2 ЗМ						2 609,79		-70,67		
		3 в т.ч. ОТМ						291,78		-7,90		
		4 М						2 412,90		0,00		
		ЗТМ		чел.-ч	180		-4,87422					
				чел.-ч	18		-0,487422					
Итого по расценке								4 296,39		-116,34		
ФОТ										-53,57		
Пр/812-006-0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве				%	102		102			-54,64		
Пр/774-006-0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве				%	58		58			-31,07		
Всего по позиции										-202,05		
51	51	ТЕР27-09-032-02 прим	Нанесение вертикальной разметки 2,7 на бетонный бордюр вручную	100 м2	0,21021	1	0,21021					
Объем=(63,7*(0,11+0,22)) / 100				окрашиваем ой поверхность и								
		1 ОТ						167,28		35,16		
		2 ЗМ						880,46		185,08		
		3 в т.ч. ОТМ						89,99		18,92		
		4 М						586,08		123,20		
		ЗТ		чел.-ч	17,21		3,6177141					
		ЗТМ		чел.-ч	6,46		1,3579566					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по расценке								1 633,82				
ФОТ										343,44		
Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги				%	147		147			54,08		
Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги				%	134		134			79,50		
Всего по позиции										72,47		
Восстановление насыпного грунта у бортового камня.												
52	52	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,09555	1	0,09555					
Объем=(53,7*10,15) / 100												
1 ОТ								797,39		76,19		
3Т				чел.-ч	88,5		8,456175					
Итого по расценке								797,39		76,19		
ФОТ										76,19		
Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом				%	89		89			67,81		
Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом				%	40		40			30,48		
Всего по позиции										174,48		
53	53	ТССЦ.407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	9,555	1	9,555	111,97		1 069,87		
Всего по позиции										1 069,87		
54	54	ТЕР01-02-021-04	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1	1000 м2	0,0637	1	0,0637					
Объем=(53,7*1) / 1000												
1 ОТ								1 025,00		65,29		
3Т				чел.-ч	100		6,37					
Итого по расценке								1 025,00		65,29		
ФОТ										65,29		
Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)				%	89		89			58,11		
Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)				%	41		41			26,77		
Всего по позиции										150,17		
Итого по разделу 2 Устройство парковки. ТИП 2а.										65 279,73		903 471,46
Раздел 3. Ремонт тротуаров (проектируемые). ТИП 3а.												
Устройство покрытия.												
55	55	ТЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемешиванием до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,020727	1	0,020727					
Объем=(69,09*0,3) / 1000												
2 ЭМ								949,58		19,68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 в т.ч. ОТМ												
ЗТМ			чел.-ч	7,49	0,1552452							
Итого по расценке								121,41				2,52
ФОТ								949,58				19,68
Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом			%	92			92				2,52	
Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом			%	46			46				1,16	
Всего по позиции										23,16		
56	56	ТССЦп-01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перенной) с примесью щебня, гравия или строительного мусора	1 т груза	29,0178	1	29,0178	5,42		157,28	13,84	2 176,76
Объем=1,4*69,09*0,3												
Всего по позиции										157,28		2 176,76
57	57	ТССЦп-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	29,0178	1	29,0178	15,36		445,71	13,84	6 168,63
Объем=1,4*69,09*0,3												
Всего по позиции										445,71		6 168,63
58	58	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров	1,9993	1	1,9993					
Объем=199,93 / 100												
УО	408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	17,4	34,78782			267,84		9 317,57		
1 ОТ								266,60		533,01		
2 ЗМ								322,22		644,21		
3 в т.ч. ОТМ								42,03		84,03		
4 М								4 664,38		7,92		
ЗТМ			чел.-ч	26,24		52,461632						
Итого по расценке			чел.-ч	3,17		6,337781				592,78		
ФОТ										1 185,14		
Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее			%	113		113				697,26		
Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее			%	77		77				475,12		
Всего по позиции										2 357,52		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	59	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	-1,9993	1	-1,9993					
			Объем=-19,93 / 100									
			Толщина основания 10 см, к=2, ПЗ=2 (ОЗП=2; 3М=2 к расх.; 3ПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
У0		408-0391 Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм		м3	1,5	2	-5,9979	267,84		-1 606,48		
		1 ОТ						5,49	2	-21,95		
		2 3М						8,53	2	-34,11		
		3 в т.ч. ОТМ						1,21	2	-4,84		
		4 М						401,76	2	0,00		
		3Т		чел.-ч	0,54	2	-2,159244					
		3Тм		чел.-ч	0,1	2	-0,39986					
		Итого по расценке						14,02		-56,06		
		ФОТ								-26,79		
		Пр8/12-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	113		113			-30,27		
		Пр7/4-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	77		77			-20,63		
		Всего по позиции								-106,96		
60	60	ТССЦ-409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000	м3	25,19118	1	25,19118	111,89		2 818,64		
			Объем=199,93*0,1*1,26									
		Всего по позиции								2 818,64		
61	61	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров	1,7686	1	1,7686					
			Объем=176,86 / 100									
У0		408-0391 Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм		м3	17,4		30,77364	267,84		8 242,41		
		1 ОТ						266,60		471,51		
		2 3М						322,22		569,88		
		3 в т.ч. ОТМ						42,03		74,33		
		4 М						4 664,38		7,00		
		3Т		чел.-ч	26,24		46,408064					
		3Тм		чел.-ч	3,17		5,606462					
		Итого по расценке						592,78		1 048,39		
		ФОТ								545,84		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее				%	113		113			616,80		
Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее				%	77		77			420,30		
Всего по позиции											2 085,49	
62	62	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	100 м2 Дорожек и тротуаров	1,7686	1	1,7686					
Объем=176,86 / 100												
Толщина основания 16 см, к=4, ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)												
У0	408-0391	Шебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм		м3	1,5	4	10,6116	267,84		2 842,21		
1 ОТ								5,49	4	38,84		
2 ЗМ								8,53	4	60,34		
3 в т.ч. ОТм								1,21	4	8,56		
4 М								401,76	4	0,00		
ЗТ				цел.-ч	0,54	4	3,820176					
ЗТм				цел.-ч	0,1	4	0,70744					
Итого по расценке								14,02		99,18		
ФОТ										47,40		
Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее				%	113		113			53,56		
Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее				%	77		77			36,50		
Всего по позиции											189,24	
63	63	ТССЦ-409-0072	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1000	м3	35,654976	1	35,654976	105,16		3 749,48		
Объем=176,86*0,16*1,26												
Всего по позиции											3 749,48	
64	64	ТЕР27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGEL» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см	1000 м2	0,1999	1	0,1999					
Объем=199,9 / 1000												
1 ОТ								204,94		40,97		
2 ЗМ								4 375,98		874,76		
3 в т.ч. ОТм								126,32		25,25		
4 М								1,82		0,36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3Т				чел.-ч	18,58		3,714142					
3Тм				чел.-ч	7,98		1,595202					
Итого по расценке								4 582,74				
ФОТ										916,09		
Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадей и прочее				%	113		113			66,22		
Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадей и прочее				%	77		77			74,83		
										50,99		
Всего по позиции										1 041,91		
65	65	ТССЦ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,129935	1	0,129935	1 876,40		243,81		
Объем=199,9*0,65/1000												
Всего по позиции										243,81		
66	66	ТССЦ-410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б (норма по ТЕР 27-7-1-1 с корректировкой топливных покрытий)	т	19,11044	1	19,11044	570,70		10 906,33		
Объем=199,9*(7,14+2,42)/100												
Всего по позиции										10 906,33		

Устройство бортовых камней.									
67	67	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров	0,604	1	0,604		
			Объем=(151*0,4) / 100						
Уб	408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	17,4		10,5096	267,84	2 814,89	
		1 ОТ					266,60	161,03	
		2 ЗМ					322,22	194,62	
		3 в т.ч. ОТМ					42,03	25,39	
		4 М					4 664,38	2,39	
		ЗТ	чел.-ч	26,24		15,84896			
		ЗТМ	чел.-ч	3,17		1,91468			
		Итого по расценке					592,78	358,04	
		ФОТ						186,42	
		Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113		210,65	
		Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77		143,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
68	68	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	-0,604	1	-0,604					
			Объем=(-151*0,4) / 100									
			Толщина основания 10 см, к=2, ГЗ=2 (ОЗГ=2, ЗМ=2 к расх.; ЗГМ=2; МАГ=2 к расх.; ТЗ=2, ТЗМ=2)									
У0	408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм		МЗ	1,5	2	-1,812	267,84		-485,33		
		1 ОТ						5,49	2	-6,63		
		2 ЗМ						8,53	2	-10,30		
		3 в т.ч. ОТМ						1,21	2	-1,46		
		4 М						401,76	2	0,00		
		ЗТ		Чел.-ч	0,54	2	-0,66232					
		ЗТм		Чел.-ч	0,1	2	-0,1208					
		Итого по расценке						14,02		-16,93		
		ФОТ								-8,09		
		Гр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	113		113			-9,14		
		Гр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	77		77			-6,23		
		Всего по позиции								-32,30		
69	69	ТССЦ-409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000	МЗ	7,6104	1	7,6104	111,89		851,53		
			Объем=151*0,4*0,1*1,26									
		Всего по позиции								851,53		
70	70	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	1,51	1	1,51					
			Объем=151 / 100									
У0	101-1805	Гвозди стальные		т	0,001		0,00151	10 557,18		15,94		
У0	102-0038	Бруссы необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта		МЗ	0,17		0,2567	705,14		181,01		
У0	401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)		МЗ	5,9		8,909	594,11		5 292,93		
У0	402-0004	Растеор готовый кладочный цементный марки: 100		МЗ	0,06		0,0906	696,05		63,06		
		1 ОТ						772,97		1 167,18		
		2 ЗМ						104,20		157,34		
		3 в т.ч. ОТМ						11,02		16,64		
		4 М						3 677,44		0,00		
		ЗТ		Чел.-ч	76,08			114,8808				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3Тм				чел.-ч	0,68		1,0268					
Итого по расценке								877,17		1 324,52		
ФОТ										1 183,82		
Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги				%	147		147			1 740,22		
Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги				%	134		134			1 586,32		
Всего по позиции										4 651,06		
71	71	ТССЦ-403-8126	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (П-5У 3 м/ 0,063 м3)	м3	3,171	1	3,171	2 012,95		6 383,06		
Объем=15/3*0,063												
Всего по позиции										6 383,06		
72	72	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,0906	1	0,0906	696,05	0,33	20,81		
Объем=15/3*0,06/100												
Прил.27.3 п.3.86 Устройство бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий: раствор цементный МАТ=0,33 к раск.												
Всего по позиции										20,81		
73	73	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	1,0268	1	1,0268	594,11	0,86	524,63		
Объем=15/3*0,02*1,02												
Прил.27.3 п.3.8а Устройство бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий: Бетон В15 (М200) МАТ=0,86 к раск.												
Всего по позиции										524,63		
74	74	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (вычет работ по устройству бетон подушки с учетом бетона на швы на стыках через 3 метра, расход 0,02 м3/1 стык, расход бетона 1,02)	100 м3 бетона, б/у бетона и железобетона в деле	-0,077276	1	-0,077276					
Объем=((15*5,9/1,02/100)-15/3*0,02)) / 100												
У0		101-1668 Ровожа		м2	250		-19,319	9,65		-186,43		
У0		411-0001 Вода		м3	0,2		-0,0154552	1,98		-0,03		
1 ОТ								1 686,60		-130,33		
2 3М								2 609,79		-201,67		
3 в т.ч. ОТм								291,78		-22,55		
4 М								2 412,90		0,00		
3Т				чел.-ч	180		-13,90968					
3Тм				чел.-ч	18		-1,390968					
Итого по расценке								4 296,39		-332,00		
ФОТ										-152,88		
Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве				%	102		102			-155,94		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве				%	58		58			-88,67		
Всего по позиции										-576,61		
Восстановление насыпного грунта у бортового камня.												
75	75	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, паух котлованов и ям, грунта групп: 1	100 м3 грунта	0,222	1	0,222					
			Объем=(148*10,15) / 100									
		1 ОТ						797,39		177,02		
		ЗТ		чел.-ч	88,5		19,647					
		Итого по расценке						797,39		177,02		
		ФОТ								177,02		
		Пр/812-001,2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	89		89			157,56		
		Пр/774-001,2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	40		40			70,81		
		Всего по позиции								405,38		
76	76	ТСЦ-407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	22,2	1	22,2	111,97		2 485,73		
		Всего по позиции								2 485,73		
77	77	ТЕР01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1	1000 м2 спланированной площади	0,148	1	0,148					
			Объем=(148*1) / 1000									
		1 ОТ						1 025,00		151,70		
		ЗТ		чел.-ч	100		14,8					
		Итого по расценке						1 025,00		151,70		
		ФОТ								151,70		
		Пр/812-001,4-1 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	89		89			135,01		
		Пр/774-001,4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	41		41			62,20		
		Всего по позиции								348,91		
Итого по разделу 3 Ремонт тротуаров (проектируемые). ТИП 3а.										39 686,04		549 254,80
Раздел 4. Ремонт отмостки. ТИП 3.												
Демонтажные работы.												
78	78	ТЕРр68-14-2	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	100 м	0,68	1	0,68					
			Объем=68 / 100									
		1 ОТ						525,77		357,52		
		2 ЗМ						482,88		328,36		
		3 в т.ч. ОТМ						77,31		52,57		
		ЗТ		чел.-ч	52,63		35,7884					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3Тм чел.-ч 6,4 4,352 1 008,65 665,88 410,09 418,29 221,45 1 325,62 0,00 15,27 211,34												
Итого по расценке ФОТ Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные) Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные) Всего по позиции												
79	79	ТСЦ-509-9900	Строительный мусор (Бортовой камень 1 м/0,05 т)	т	3,4	1	3,4					
Объем=68*0,05 Всего по позиции												
80	80	ТСЦЛп-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	3,4	1	3,4	4,49			15,27	13,84
Объем=68*0,05 Всего по позиции												
81	81	ТЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см. с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,077	1	0,077					
Объем=77 / 1000 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 3Т 3Тм Итого по расценке ФОТ Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные) Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные) Всего по позиции												
82	82	ТСЦ-410-9014	Лом асфальтобетона	т	6,0984	1	6,0984					
Объем=77*0,04*1,98 Всего по позиции												
83	83	ТСЦЛп-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	6,0984	1	6,0984	4,49			27,38	13,84
Объем=77*0,04*1,98 Всего по позиции												
												378,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	84	ТЕР68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (под отсытку)	100 м3 конструкций	0,0462	1	0,0462					
			Объем=(77*0,06) / 100									
			1 ОТ					173,78		8,03		
			2 ЭМ					734,26		33,92		
			3 в т.ч. ОТм					70,87		3,27		
			ЗТ	чел.-ч	18,37		0,848694					
			ЗТм	чел.-ч	4,65		0,21483					
			Итого по расценке				908,04			41,95		
			ФОТ							11,30		
			Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			11,53		
			Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			6,10		
			Всего по позиции							59,58		
85	85	ТССЦпг-01-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)	1 т груза	8,085	1	8,085	4,49		36,30	13,84	502,39
			Объем=77*0,06*1,75									
			Всего по позиции							36,30		502,39
86	86	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза	1 т груза	17,5834	1	17,5834	15,36		270,08	13,84	3 737,91
			Объем=3,4*6,0984*8,085									
			Всего по позиции							270,08		3 737,91
Устройство покрытия.												
87	87	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2	100 м3 грунта	0,068875	1	0,068875					
			Объем=(110,2*0,25*0,25) / 100									
			1 ОТ					1 442,98		99,39		
			ЗТ	чел.-ч	154		10,60675					
			Итого по расценке					1 442,98		99,39		
			ФОТ							99,39		
			Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89					88,46		
			Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			39,76		
			Всего по позиции							227,61		
88	88	ТЕР46-08-044-02	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей	1 м2 и	31,5	1	31,5					
			Объем=(70+56)*0,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1 OT							1,54		48,51		
	2 ЗМ							0,59		18,59		
	4 М							0,28		8,82		
	3Т			чел.-ч	0,15		4,725					
	Итого по расценке							2,41		75,92		
	ФОТ									48,51		
	Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов			%	103		103			49,97		
	Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов			%	59		59			28,62		
	Всего по позиции									154,51		
89	89 ТЕР08-01-003-07 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		100 м2	изолируемо и поверхность	0,315	1	0,315					
	Объем=((70+56)*0,25) / 100											
	1 OT							242,32		76,33		
	2 ЗМ							77,87		24,53		
	4 М							1 604,98		505,57		
	3Т			чел.-ч	21,2		6,678					
	Итого по расценке							1 925,17		606,43		
	ФОТ									76,33		
	Пр/812-008.0-1 НР Конструкции из кирпича и блоков			%	110		110			83,96		
	Пр/774-008.0 СП Конструкции из кирпича и блоков			%	69		69			52,67		
	Всего по позиции									743,06		
90	90 ТЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта		100 м3	грунта	0,068875	1	0,068875					
	Объем=((110,2*0,25*0,25) / 100											
	1 OT							797,39		54,92		
	3Т			чел.-ч	88,5		6,0954375					
	Итого по расценке							797,39		54,92		
	ФОТ									54,92		
	Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом			%	89		89			48,88		
	Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом			%	40		40			21,97		
	Всего по позиции									126,77		
91	91 ТЕР27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня		100 м2		0,6336	1	0,6336					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Уб	408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	М3	17,4	11,02464	267,84	2 952,84					
1	ОТ					266,60	168,92					
2	ЗМ					322,22	204,16					
3	в т.ч. ОТМ					42,03	26,63					
4	М					4 664,38	2,51					
ЗТ			чел.-ч	26,24	16,625664							
ЗТМ			чел.-ч	3,17	2,008512							
Итого по расценке						592,78	375,59					
ФОТ							195,55					
Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадей и прочее			%	113	113		220,97					
Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадей и прочее			%	77	77		150,57					
Всего по позиции							747,13					
92	92	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	100 М2	0,6336	1	0,6336					
Уб	408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	М3	1,5	3,8016	267,84	1 018,22					
Объем=63,36 / 100												
Толщина основания 16 см, к=4, ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к раск.; ЗТМ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)												
1	ОТ					5,49	4	13,91				
2	ЗМ					8,53	4	21,62				
3	в т.ч. ОТМ					1,21	4	3,07				
4	М					401,76	4	0,00				
ЗТ			чел.-ч	0,54	1,368576							
ЗТМ			чел.-ч	0,1	0,25344							
Итого по расценке						14,02	35,53					
ФОТ							16,98					
Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадей и прочее			%	113	113		19,19					
Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадей и прочее			%	77	77		13,07					
Всего по позиции							67,79					
93	93	ТССЦ-409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000	М3	12,773376	1	12,773376	111,89		1 429,21		
Объем=63,36*0,16*1,26												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							1 429,21		
94	94	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров	0,578	1	0,578					
Уб		408-0391 Цебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм		м3	17,4		10,0572	267,84		2 693,72		
		Объем=57,8 / 100										
		1 ОТ						266,60		154,09		
		2 ЗМ						322,22		186,24		
		3 в т.ч. ОТМ						42,03		24,29		
		4 М						4 664,38		2,29		
		ЗТ		чел.-ч	26,24		15,16672					
		ЗТМ		чел.-ч	3,17		1,83226					
		Итого по расценке						592,78		342,62		
		ФОТ								178,38		
		Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадей и прочее		%	113		113			201,57		
		Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадей и прочее		%	77		77			137,35		
		Всего по позиции								681,54		
95	95	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	0,578	1	0,578					
Уб		408-0391 Цебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм		м3	1,5	4	3,468	267,84		926,87		
		Объем=57,8 / 100										
		Толщина основания 16 см, к=4, ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к раск.; ЗПМ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)										
		1 ОТ						5,49	4	12,69		
		2 ЗМ						8,53	4	19,72		
		3 в т.ч. ОТМ						1,21	4	2,80		
		4 М						401,76	4	0,00		
		ЗТ		чел.-ч	0,54	4	1,24848					
		ЗТМ		чел.-ч	0,1	4	0,2312					
		Итого по расценке						14,02		32,41		
		ФОТ								15,49		
		Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадей и прочее		%	113		113			17,50		
		Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадей и прочее		%	77		77			11,93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
96	96	ТССЦ-409-0072	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1000	м3	11,65248	1	11,65248	105,16		1 225,37		61,84
Объем=57,8*0,16*1,26												
Всего по позиции												
97	97	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2	0,578	1	0,578			1 225,37		
Объем=57,8 / 100												
УВ	408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	17,4			10,0572	267,84		2 693,72		
1 ОТ								266,60		154,09		
2 ЗМ								322,22		186,24		
3 в т.ч. ОТМ								42,03		24,29		
4 М								4 664,38		2,29		
ЗТ				чел.-ч	26,24		15,16672					
ЗТМ				чел.-ч	3,17		1,83226					
Итого по расценке								592,78		342,62		
ФОТ										178,38		
Пр/812-021.1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее				%	113		113			201,57		
Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее				%	77		77			137,35		
Всего по позиции												
98	98	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	100 м2	-0,578	1	-0,578			681,54		
Объем=57,8 / 100												
Толщина основания 10 см, к=2, ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗТМ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)												
УВ	408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	1,5		2	-1,734	267,84		-464,43		
1 ОТ								5,49	2	-6,35		
2 ЗМ								8,53	2	-9,86		
3 в т.ч. ОТМ								1,21	2	-1,40		
4 М								401,76	2	0,00		
ЗТ				чел.-ч	0,54	2	-0,62424					
ЗТМ				чел.-ч	0,1	2	-0,1156					
Итого по расценке								14,02		-16,21		
ФОТ										-7,75		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	113		113			-8,76		
		Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	77		77			-5,97		
		Всего по позиции										
99	99	ТССЦ-409-0052 Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000	м3		7,2828	1	7,2828	111,89		814,87		
		Объем=57,8*0,1*1,26										
		Всего по позиции										
100	100	ТЕР27-07-001-04 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2		1,2116	1	1,2116			814,87		
		Объем=121,16 / 100										
		У0 410-0054 Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	м		7,14		8,650824	551,88		4 774,22		
		1 ОТ						118,03		143,01		
		2 3М						73,39		88,92		
		3 в т.ч. ОТМ						0,32		0,39		
		4 М						4 053,01		136,41		
		3ТМ	чел.-ч		10,21		12,370436					
		Итого по расценке	чел.-ч		0,02		0,024232					
		ФОТ						304,01		368,34		
		Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%		113		113			143,40		
		Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%		77		77			162,04		
		Всего по позиции										
101	101	ТЕР27-07-001-02 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2		1,2116	1	1,2116			640,80		
		У0 410-0054 Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	м		1,21	2	2,932072	551,88		1 616,15		
		1 ОТ						25,89		62,74		
		2 3М						11,75		28,47		
		4 М						667,77		0,00		
		3Т	чел.-ч		2,32	2	5,621824					
		Итого по расценке						37,64		91,21		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФОТ												
Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее				%	113		113			62,74		
Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее				%	77		77			48,31		
Всего по позиции												
102	102	ТСЦ410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	11,582896	1	11,582896	570,70		210,42		
										6 610,36		
Объем=121,16*(7,14+2,42)/100												
Всего по позиции										6 610,36		
Устройство бортовых камней.												
103	103	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров	0,4408	1	0,4408					
			Объем=(110,2*0,4)/100									
Уб		408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	17,4		7,66992	267,84		2 054,31		
			1 ОТ					266,60		117,52		
			2 ЗМ					322,22		142,03		
			3 в т.ч. ОТМ					42,03		18,53		
			4 М					4 664,38		1,75		
			ЗТ	чел.-ч	26,24		11,566592					
			ЗТМ	чел.-ч	3,17		1,397336					
			Итого по расценке					592,78		261,30		
			ФОТ							136,05		
			Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			153,74		
			Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			104,76		
Всего по позиции										519,80		
104	104	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	-0,4408	1	-0,4408					
			Объем=(-110,2*0,4)/100									
			Толщина основания 10 см, к=2, ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
У6		408-0391 Щебенъ извѣстняковъ для строительных работ марки 600 фракция: 5-10 мм		м3	1,5	2	-1,3224	267,84		-354,19		
		1 ОТ										
		2 3М						5,49	2	-4,84		
		3 в т.ч. ОТМ						8,53	2	-7,52		
		4 М						1,21	2	-1,07		
		3Т		чел.-ч	0,54	2	-0,476064	401,76	2	0,00		
		3Тм		чел.-ч	0,1	2	-0,08816					
		Итого по расценке						14,02		-12,36		
		ФОТ								-5,91		
		Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	113		113			-6,68		
		Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	77		77			-4,55		
		Всего по позиции										
105	105	ТССЦ.409-0052 Щебенъ шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000		м3	5,55408	1	5,55408	111,89		-23,59		
		Объем=110,2*0,4*0,1*1,26								621,45		
		Всего по позиции										
106	106	ТЕР27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий		100 м бортового камня	1,102	1	1,102			621,45		
		Объем=110,2 / 100										
У6		101-1805 Гвозди стирпительные		т	0,001		0,001102	10 557,18		11,63		
У6		102-0038 Брусъ необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта		м3	0,17		0,18734	705,14		132,10		
У6		401-0006 Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)		м3	5,9		6,5018	594,11		3 862,78		
У6		402-0004 Распорео готовый кладочный цементный марки: 100		м3	0,06		0,06612	696,05		46,02		
		1 ОТ						772,97		851,81		
		2 3М						104,20		114,83		
		3 в т.ч. ОТМ						11,02		12,14		
		4 М						3 677,44		0,00		
		3Т		чел.-ч	76,08		83,84016					
		3Тм		чел.-ч	0,68		0,74936					
		Итого по расценке						877,17		966,64		
		ФОТ								863,95		
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147			1 270,01		
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134			1 157,69		
		Всего по позиции								3 394,34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	107	ТСЦ-403-8126	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (П-5У 3 м/0,063 м3) Объем=110,2/3*0,063	М3	2,3142	1	2,3142	2 012,95		4 658,37		
			Всего по позиции							4 658,37		
108	108	ТСЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 Объем=110,2*0,06/100	М3	0,06612	1	0,06612	696,05	0,33	15,19		
			Прил.27.3 п.3.86 Устройство бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий: раствор цементный МАТ=0,33 к расх.									
			Всего по позиции							15,19		
109	109	ТСЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) Объем=110,2/3*0,02*1,02	М3	0,74936	1	0,74936	594,11	0,86	382,87		
			Прил.27.3 п.3.8а Устройство бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий: бетон В15 (М200) МАТ=0,86 к расх.									
			Всего по позиции							382,87		
110	110	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (вычет работ по устройству бетон подушки с учетом бетона на швы на стыках через 3 метра, расход 0,02 м3/1 стык, расход бетона 1,02) Объем=((110,2*5,9/1,02/100)-110,2/3*0,02)) / 100	100 М3	-0,056396	1	-0,056396					
			У3 101-1668 Розожа	М2	250		-14,099	9,65		-136,06		
			У3 411-0001 Вода	М3	0,2		-0,0112792	1,98		-0,02		
			1 ОТ					1 686,60		-95,12		
			2 3М					2 609,79		-147,18		
			3 в т.ч. ОТм					291,78		-16,46		
			4 М					2 412,90		0,00		
			3Т	чет.-ч	180		-10,15128					
			3Тм	чет.-ч	18		-1,015128					
			Итого по расценке					4 296,39		-242,30		
			ФОТ							-111,58		
			Пр/8/12-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			-113,81		
			Пр/7/4-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			-64,72		
			Всего по позиции							-420,83		
Восстановление насыпного грунта у бортового камня.												
111	111	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1 Объем=(110,2*1*0,15) / 100	100 М3	0,1653	1	0,1653					
			1 ОТ					797,39		131,81		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	88,5		14,62905					
		3Т						797,39		131,81		
		Итого по расценке								131,81		
		ФОТ								117,31		
		Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	89					52,72		
		Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	40					301,84		
		Всего по позиции								1 850,86		
112	112	ТСОЦ-407-0013 Земля растительная механизированной заготовки	м3		16,53	1	16,53	111,97		1 850,86		
		Всего по позиции								1 850,86		
113	113	ТЕР01-02-027-04 Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1	1000 м2 спланированной площади		0,1102	1	0,1102					
		Объем=(110,2*1) / 1000										
		1 ОТ						1 025,00		112,96		
		3Т	чел.-ч		100		11,02					
		Итого по расценке						1 025,00		112,96		
		ФОТ								112,96		
		Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		89					100,53		
		Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		41					46,31		
		Всего по позиции								259,80		
		Итого по разделу 4 Ремонт отмоксти. ТИП 3.								27 912,94		386 316,09
Раздел 5. Благоустройство.												
Валка деревьев.												
114	114	ТЕР68-34-5 Валка деревьев с применением автогаздроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 120 см	1 м3 дерева		21	1	21					
		Объем=3*7										
		1 ОТ						10,25		215,25		
		2 ЗМ						118,51		2 488,71		
		3 в т.ч. ОТМ						6,41		134,61		
		3Т	чел.-ч		0,94		19,74					
		3ТМ	чел.-ч		0,46		9,66					
		Итого по расценке						128,76		2 703,96		
		ФОТ								349,86		
		Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%		102					356,86		
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%		54					188,92		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
115	115	ТЕРр68-34-1	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолоственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	1 м3 дерева	2,2	1	2,2			3 249,74		
Объем=2*1,1												
1 ОТ								41,75		91,85		
2 ЭМ								479,14		1 054,11		
3 в т.ч. ОТМ								25,91		57,00		
ЗТМ				чел.-ч	3,83		8,426					
Итого по расценке				чел.-ч	1,86		4,092					
ФОТ								520,89		1 145,96		
Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)				%	102		102			148,85		
Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)				%	54		54			151,83		
Всего по позиции										1 378,17		
116	116	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор (ствол, крона)	т	14,152	1	14,152			13,84		
Объем=(3*7+2*1,1)*0,61												
Всего по позиции										0,00		
117	117	ТССЦпр-01-01-01-007	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого	1 т груза	14,152	1	14,152	16,79		237,61	13,84	0,00
Объем=(3*7+2*1,1)*0,61												
Всего по позиции										237,61		
118	118	ТЕР01-02-105-02	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см	100 пней	0,01	1	0,01					3 288,52
Объем=1 / 100												
2 ЭМ								670,64		6,71		
3 в т.ч. ОТМ								71,62		0,72		
ЗТМ				чел.-ч	4,14		0,0414					
Итого по расценке								670,64		6,71		
ФОТ										0,72		
Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)				%	89		89			0,64		
Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)				%	41		41			0,30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
119	119	ТЕР01-02-105-03	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см	100 пней	0,04	1	0,04					7,65
Объем=4 / 100												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
ЗТМ												
Итого по расценке				чел.-ч	6,71		0,2684		1 086,95		43,48	
ФОТ											4,64	
Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)				%	89		89				4,13	
Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)				%	41		41				1,90	
Всего по позиции											49,51	
120	120	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор	т	3,965	1	3,965					
Объем=6,5*0,61												
Всего по позиции												
121	121	ТССЦпг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	3,965	1	3,965	4,49		17,80	13,84	246,35
Объем=6,5*0,61												
Всего по позиции												
122	122	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза	1 т груза	18,117	1	18,117	15,36		278,28	13,84	3 851,40
Объем=14,152+3,965												
Всего по позиции												
123	123	ТЕР01-02-107-01	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)	100 ям	0,05	1	0,05			278,28		3 851,40
Объем=5 / 100												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
ЗТМ												
Итого по расценке				чел.-ч	2,33		0,1165		295,40		14,77	
ФОТ											1,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	89		89			1,88		
		Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	41		41			0,77		
		Всего по позиции										
124	124	ТССЦ-409-0082 Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 40-70 мм, марка 1000	м3		8,19	1	8,19	94,86		17,22		
		Объем=6,5*1,26								776,90		
		Всего по позиции										
		Озеленение. Устройство газонов.										
125	125	ТЕР47-01-046-04 Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см. вручную	100 м2		1,2	1	1,2					
		Объем=120 / 100										
		1 ОТ						382,00		458,40		
		4 М						1 679,55		2 015,46		
		3Т	чел.-ч		40		48					
		Итого по расценке										
		ФОТ						2 061,55		2 473,86		
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%		103		103			458,40		
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%		72		72			472,15		
		Всего по позиции										
126	126	ТЕР47-01-046-06 Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2		4,412	1	4,412			3 276,06		
		Объем=(321,2+120) / 100										
		1 ОТ						60,86		268,51		
		2 ЭМ						479,28		2 114,58		
		3 в т.ч. ОТМ						38,17		168,41		
		4 М						312,30		1 377,87		
		3Т	чел.-ч		5,99		26,42788					
		3ТМ	чел.-ч		2,74		12,08888					
		Итого по расценке										
		ФОТ						852,44		3 760,96		
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%		103		103			436,92		
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%		72		72			450,03		
		Всего по позиции										
		Установка МАФ (скамеек - 6 шт, урн - 6 шт)										
		Всего по позиции										
		4 525,57										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127	127	ТЕР09-05-002-01	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом (крепление скамь)	10 т	0,000888	1	0,000888					
			Объем=(0,617*0,3*(4*6+4*6)/1000) / 10									
			1 ОТ					532,20		0,47		
			2 ЭМ					335,11		0,30		
			4 М					494,24		0,44		
			3Т	чел.-ч	35,79		0,0317815					
			Итого по расценке					1 361,55		1,21		
			ФОТ							0,47		
			Пр/812-009.0-1 НР Строительные Металлические конструкции	%	93		93			0,44		
			Пр/774-009.0 СП Строительные Металлические конструкции	%	62		62			0,29		
			Всего по позиции									
128	128	ТССЦ-204-0003	Горьчекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм	т	0,00888	1	0,00888	5 794,34		1,94		
			Объем=0,000888*10							51,45		
			Всего по позиции									
129	129	ТССЦ-116-0079	Скамья, тип 5 (со спинкой, с металлическими подлокотниками)	шт.	6	1	6	1 296,47		51,45		
			Всего по позиции							7 778,82		
130	130	ТССЦ-116-0093	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт.	6	1	6	315,35		7 778,82		
			Всего по позиции							1 892,10		
			Всего по позиции							1 892,10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 5 Благоустройство.												
Итого по акту:										23 538,82		326 777,27
Итого прямые затраты (справочно)										226 292,56		
в том числе:												
Оплата труда рабочих										8 717,75		
Эксплуатация машин										33 783,35		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										2 494,03		
Материалы										170 638,42		
Перевозка										12 153,04		
Строительные работы										250 287,63		3 463 980,82
Строительные работы										238 134,59	13,84	3 296 782,73
(42), ТЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.05.2023г. №24756-ИФ/09 прил. 1												
в том числе:												
оплата труда										8 717,75		
эксплуатация машин и механизмов										33 783,35		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										2 494,03		
материалы										170 638,42		
накладные расходы										14 029,16		
сметная прибыль										10 966,91		
Перевозка										12 153,04		
Итого ФОТ (справочно)										11 211,78		168 198,09
Итого накладные расходы (справочно)										14 029,16		
Итого сметная прибыль (справочно)										10 966,91		
Итого										250 287,63		3 463 980,82
Компенсация при УСН (М*0,2) 170638,42*0,2*13,84										472 327,15		472 327,15
Итого										726 106,30		3 936 307,97

Согласно протокола от 25.12.2023 г. №1 об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом снижения суммы по акту с к=1,0560368912

4 156 886,43

Сдал: Генеральный директор ООО "ССК" Арч

должность

подпись

Б.Г. Мстоян

Принял:

ООО "УК "Проспект"
(доверенность от 10.06.2024г.)

должность

подпись

А.Е. Галочкин

Принял:

Председатель Комитета ЖКХ
г.Новокузнецка

должность

подпись

М.В.Либер

Принял:

Директор МБУ "Дирекция ЖКХ "

должность

подпись

А.В. Глумов

Объемы проверил: М.В.С. Н.В. Костина

Расценки проверил: М.В. Н.Г. Ячменева

