

№ п/п	Условие	Наименование работ и затрат	Измерения	на единицу		коэфф ициент	всего с учётом	на единицу		коэфф ициент	всего	сы	в т.ч. удельн цен, руб.
				изм	коэфф ициент			изм	коэфф ициент				
Раздел I. Ремонт дворовых проездов S-576 м2													
1	ТЕРр 68-14-2	Разборка бортовых камней на пешеходном основании	100 м	1,47	1,47								
		1 ОТ											
		3 ЭМ											
		2 в т.ч. ОТМ											
		4 М											
		ЗТ	чел.-ч	52,63	77,3661								
		ЗТМ	чел.-ч	6,4	9,408								
		Итого по расценке											
		ФОТ											
	Пр/812-102-0-1	НР Благоустройство	%	102	102								
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство	%	54	54								
2	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	т	18,4	18,4								
		Объём: 147*0,125											
3	ТЕРр 68-12-8	Всего по позиции											
		Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезирования 500-1000 мм и толщиной слоя до 70 мм	1000 м2 покрытия	0,576	0,576								
		1 ОТ											
		3 ЭМ											
		2 в т.ч. ОТМ											
		4 М											
	ТССЦ 410-9014	Лом асфальтобетона	т	138,6	138,6								
		ЗТ	чел.-ч	9,87	5,68512								
		ЗТМ	чел.-ч	15,51	8,93376								
		Итого по расценке											
	ТССЦ 410-9014	Лом асфальтобетона	т	138,6	79,83								
		ФОТ											
3.1	ТССЦ 410-9014	НР Благоустройство	%	102	102								
	Пр/812-102-0-1	СП Благоустройство	%	54	54								
	Пр/774-102.0	Итого по позиции											
		Разборка покрытий и оснований щебеночных г/л/грунтов №. к=1,75	100 м3 конструкций	0,6912	0,6912								
4	ТЕРр 68-12-2	Всего по позиции											
		Итого по расценке											
		ФОТ											
	ТССЦ 410-9014	Лом асфальтобетона	т	138,6	79,83								
		ЗТ	чел.-ч	9,87	5,68512								
		ЗТМ	чел.-ч	15,51	8,93376								
		Итого по расценке											
	ТССЦ 410-9014	Лом асфальтобетона	т	138,6	79,83								
		ФОТ											
3.1	ТССЦ 410-9014	НР Благоустройство	%	102	102								
	Пр/812-102-0-1	СП Благоустройство	%	54	54								
	Пр/774-102.0	Итого по позиции											
		Разборка покрытий и оснований щебеночных г/л/грунтов №. к=1,75	100 м3 конструкций	0,6912	0,6912								
4	ТЕРр 68-12-2	Всего по позиции											
		Итого по расценке											
		ФОТ											
	ТССЦ 410-9014	Лом асфальтобетона	т	138,6	79,83								
		ЗТ	чел.-ч	9,87	5,68512								
		ЗТМ	чел.-ч	15,51	8,93376								
		Итого по расценке											
	ТССЦ 410-9014	Лом асфальтобетона	т	138,6	79,83								
		ФОТ											
3.1	ТССЦ 410-9014	НР Благоустройство	%	102	102								
	Пр/812-102-0-1	СП Благоустройство	%	54	54								
	Пр/774-102.0	Итого по позиции											
		Разборка покрытий и оснований щебеночных г/л/грунтов №. к=1,75	100 м3 конструкций	0,6912	0,6912								
4	ТЕРр 68-12-2	Всего по позиции											
		Итого по расценке											
		ФОТ											
	ТССЦ 410-9014	Лом асфальтобетона	т	138,6	79,83								
		ЗТ	чел.-ч	9,87	5,68512								
		ЗТМ	чел.-ч	15,51	8,93376								
		Итого по расценке											
	ТССЦ 410-9014	Лом асфальтобетона	т	138,6	79,83								
		ФОТ											
3.1	ТССЦ 410-9014	НР Благоустройство	%	102	102								
	Пр/812-102-0-1	СП Благоустройство	%	54	54								
	Пр/774-102.0	Итого по позиции											
		Разборка покрытий и оснований щебеночных г/л/грунтов №. к=1,75	100 м3 конструкций	0,6912	0,6912								
4	ТЕРр 68-12-2	Всего по позиции											
		Итого по расценке											
		ФОТ											
	ТССЦ 410-9014	Лом асфальтобетона	т	138,6	79,83								
		ЗТ	чел.-ч	9,87	5,68512								
		ЗТМ	чел.-ч	15,51	8,93376								
		Итого по расценке											
	ТССЦ 410-9014	Лом асфальтобетона	т	138,6	79,83								
		ФОТ											
3.1	ТССЦ 410-9014	НР Благоустройство	%	102	102								
	Пр/812-102-0-1	СП Благоустройство	%	54	54								
	Пр/774-102.0	Итого по позиции											
		Разборка покрытий и оснований щебеночных г/л/грунтов №. к=1,75	100 м3 конструкций	0,6912	0,6912								
4	ТЕРр 68-12-2	Всего по позиции											
		Итого по расценке											
		ФОТ											
	ТССЦ 410-9014	Лом асфальтобетона	т	138,6	79,83								
		ЗТ	чел.-ч	9,87	5,68512								
		ЗТМ	чел.-ч	15,51	8,93376								
		Итого по расценке											
	ТССЦ 410-9014	Лом асфальтобетона	т	138,6	79,83								
		ФОТ											
3.1	ТССЦ 410-9014	НР Благоустройство	%	102	102								
	Пр/812-102-0-1	СП Благоустройство	%	54	54								
	Пр/774-102.0	Итого по позиции											
		Разборка покрытий и оснований щебеночных г/л/грунтов №. к=1,75	100 м3 конструкций	0,6912	0,6912								
4	ТЕРр 68-12-2	Всего по позиции											
		Итого по расценке											
		ФОТ											
	ТССЦ 410-9014	Лом асфальтобетона	т	138,6	79,83								
		ЗТ	чел.-ч	9,87	5,68512								
		ЗТМ	чел.-ч	15,51	8,93376								
		Итого по расценке											
	ТССЦ 410-9014	Лом асфальтобетона	т	138,6	79,83								
		ФОТ											
3.1	ТССЦ 410-9014	НР Благоустройство	%	102	102								
	Пр/812-102-0-1	СП Благоустройство	%	54	54								
	Пр/774-102.0	Итого по позиции											
		Разборка покрытий и оснований щебеночных г/л/грунтов №. к=1,75	100 м3 конструкций	0,6912	0,6912								
4	ТЕРр 68-12-2	Всего по позиции											
		Итого по расценке											
		ФОТ											
	ТССЦ 410-9014	Лом асфальтобетона	т	138,6	79,83								
		ЗТ	чел.-ч	9,87	5,68512								
		ЗТМ	чел.-ч	15,51	8,93376								
		Итого по расценке											
	ТССЦ 410-9014	Лом асфальтобетона	т	138,6	79,83								
		ФОТ											
3.1	ТССЦ 410-9014	НР Благоустройство	%	102	102								
	Пр/812-102-0-1	СП Благоустройство	%	54	54								
	Пр/774-102.0	Итого по позиции											
		Разборка покрытий и оснований щебеночных г/л/грунтов №. к=1,75	100 м3 конструкций	0,6912	0,6912								
4	ТЕРр 68-12-2	Всего по позиции											
		Итого по расценке											
		ФОТ											
	ТССЦ 410-9014	Лом ас											

1 ОТ 173,78 120,12
 3 ЭМ 734,26 507,52
 2 в т. ч. ОТМ 70,87 48,99
 4 М

ЗТМ 18,37 12,697344
 Итого по расценке чел.-ч 4,65 3,21408

Пр/812-102-0-1
 Пр/774-102.0
 НР Благоустройство 908,04 627,64
 СП Благоустройство % 102 169,11
 % 54 172,49

5 ТССЦ 509-9900
 Строительный мусор 87,1 87,1 891,45
 Объем: 576*0,12*1,26 т

6 ТССЦпг 01-01-01-043
Всего по позиции
 Поружка при автомобильных 1 т груза 105,5 105,5 4,49
 перевозках мусора строительного с 473,70 13,84
 погрузкой экскаваторами емкостью 6 556,0
 ковша до 0,5 м3
 Объем: 18,4+87,1

7 ТССЦпг 03-21-01-015
Всего по позиции
 Перевозка грузов I класса 1 т груза 185,33 185,33 15,36
 автомобилем-самосвалами 2 846,67 13,84
 грузоподъемностью 10 т работающих 39 397,91
 вне карьера на расстояние до 15 км
 Объем: 105,5+79,83

8 ТЕР 27-04-001-03
Всего по позиции
 Устройство подстилающих и 100 м3 0,288 0,288 2 846,67
 выравнивающих слоев оснований из материала
 шлака доменного отвалного основания (в
 сталеплавленного, Устройство плотном
 выравнивающего слоя из щебня теле)
 доменного шлака фр.5-10 на
 существующее основание
 (коэффициент уплотнения 1,26), Н=5 см

Объем: 576*0,05
 1 ОТ 121,95 35,12
 3 ЭМ 4 465,64 1 286,10
 2 в т. ч. ОТМ 478,22 137,73
 4 М 29,50 8,50
 ЗТМ

Итого по расценке чел.-ч 12,77 3,67776
 чел.-ч 29,74 8,56512

8.1 ТССЦ 409-0052
 №1,26т.ч. прил. 27.2
 Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракции 5-10 мм, марка 1000

м3 126,006944444
 36,29 111,89 4 060,49

Пр/636-021.0-1
 Пр/317-021.0
 НР Автомобильные дороги
 СП Автомобильные дороги

9 ТЕР 27-06-026-01
 Всего по позиции
 Розлив вязких материалов
 Объём: 576*0,0005

1 ОТ
 3 ЭМ
 2 в т.ч. ОТм
 4 М
 ЗТ
 ЗТм
 Итого по расценке
 ФОТ

Пр/636-021.0-1
 Пр/317-021.0
 НР Автомобильные дороги
 СП Автомобильные дороги

10 ТЕР 27-06-020-08
 Всего по позиции
 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3

1 ОТ
 3 ЭМ
 2 в т.ч. ОТм
 4 М
 ЗТ
 ЗТм
 Итого по расценке

10.1 ТССЦ 410-9010
 10.2 ТССЦ 410-0022

Пр/636-021.0-1
 Пр/317-021.0
 НР Автомобильные дороги
 СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

31 284,66

11 ТЕР 27-06-020-01

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³

1000 м² покрытия

0,576

0,576

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т. ч. ОТМ

4 М

ЗТ

ЗТМ

Итого по расценке

чел.-ч

19,08

22,0608

38,3

225,21

129,72

11.1 ТССЦ 410-9010
11.2 ТССЦ 410-0006

Смесь асфальтобетонная
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, печатные), марка П, тип Б

т

-96,6
96,600694444

-55,642
55,642

3 437,90

1 980,23
31 754,89

ФОТ

Пр/636-021.0-1
Пр/317-021.0

НР Автомобильные дороги
СП Автомобильные дороги

%

147
134

147
134

436,68
641,92

12 ТЕР 27-04-001-03

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлага доменного отвального сталешлакового (под дорожные бордюры: фр. 5-20 В=43см, Н=10см)

100 м³ материала

0,11025

0,11025

34 962,19

Объем: 147*0,5*0,15

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т. ч. ОТМ

4 М

Шлаки металлургические пористые: маргеновский и отвальный доменный

м³

П

П

121,95
4 465,64
478,22
29,50

13,44
492,34
52,72
3,25

ТССЦ 409-9013

ЗТ

ЗТМ

Итого по расценке

чел.-ч
чел.-ч

12,77
29,74

1,4078925
3,278835

4 617,09
111,89

509,03
1 554,38

12.1 ТССЦ 409-0052
к=1,26т.ч. прил. 27.2

Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000
ФОТ

м³

126,004535147

13,892

4 617,09
111,89

509,03
1 554,38

Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147			97,26
Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134			88,65
13	ТЕР 27-07-005-05 прим.		2,5	2,5			2 249,32
	Всего по позиции						
	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм угловой шлифовальной машинкой	1 м реза	2,5				

	Объём: 2,5*1						
	1 ОТ						
	3 ЭМ						6,82
	2 в т. ч. ОТМ						0,44
	4 М						1,10
	ЗТ						
	ЗТМ	чел.-ч	0,59		1,475	10,32	25,80
	Итого по расценке	чел.-ч	0		0		
	ФОТ						
	Пр/812-021.1-1					17,58	43,95
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113			17,05
	Пр/774-021.1						19,27
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77			13,13

14	ТЕР 27-07-005-07						
	Всего по позиции						
	Добавить (уменьшить) на каждые 10 мм к расценке 27-07-005-05	1 м реза	2,5	2,5			76,35
	1 ОТ						
	3 ЭМ			11		0,46	12,65
	2 в т. ч. ОТМ			11		0,07	1,93
	4 М			11			
	ЗТ			11			
	ЗТМ	чел.-ч	0,04	11	1,1	1,47	40,43
	Итого по расценке	чел.-ч	0	11	0		
	ФОТ						
	Пр/812-021.1-1					2,00	55,01
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113			12,65
	Пр/774-021.1						14,29
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77			9,74

15	ТЕР 27-02-010-02						
	Всего по позиции						
	Установка бортовых камней	100 м	1,47	1,47			79,04
	бетонных: при других видах покрытий (П-1У, Л-3м, Л-0,3м+К-5 (1м))	бортового камня					
	1 ОТ						

Пр/774-001.4

СП Земляные работы, выполняемые
другим видом работ
(подготовительным, сопутствующим,
укрепительным)

%

41

41

20.43

20 ТЕРр 68-37-2

Всего по позиции

Регулирование высотного положения
крышек колодез с подъемом на
высоту до 10 см

1 колодез

2

2

114,59

1 ОТ

17,09

34,18

3 ЭМ

6,15

12,30

2 в т. ч. ОТМ

95,57

191,14

4 М

Чел.-ч

1,74

3,48

191,14

Итого по расценке

Чел.-ч

0

0

118,81

237,62

ФОТ

%

102

102

34,18

34,18

Пр/812-102.0-1
Пр/774-102.0

НР Благоустройство
СП Благоустройство

%

54

54

34,86

34,86

21 ТССЦ 101-2536

Всего по позиции
Люки чугунные тяжелые

шт.

2

2

1 079,46

2 158,92

Итого прямые затраты по Разделу I (в базисном уровне цен)

103 014,83

Раздел 2. Ремонт тротуаров S-358,5м2

22 ТЕРр 68-14-2

Разборка бортовых камней на
щебеночном основании

100 м

2,6

2,6

1 ОТ

525,77

1 367,00

3 ЭМ

482,88

1 255,49

2 в т. ч. ОТМ

77,31

201,01

4 М

Чел.-ч

52,63

136,838

3ТМ

Чел.-ч

6,4

16,64

Итого по расценке

1 008,65

2 622,49

Пр/812-102.0-1
Пр/774-102.0

НР Благоустройство
СП Благоустройство

%

102

102

1 568,01

1 568,01

23 ТССЦ 509-9900

Всего по позиции
Строительный мусор
Объём: (260*0,05)

%

54

54

846,73

846,73

Всего по позиции

т

13

13

5 068,59

24	ТЕРр 68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,358	0,358					
		1 ОТ						577,02	206,57	
		3 ЭМ						1 184,57	424,08	
		2 в т.ч. ОТМ						189,66	67,90	
		4 М								
		ЗТ	чел.-ч	57,76	20,67808					
		ЗТм	чел.-ч	15,7	5,6206					
		Итого по расценке						1 761,59	630,65	
24.1	ГССЦ 410-9014	Дом асфальтобетона	т	79,329608939	28,4					
	Вес люка а/б по Е68-12-7	ФОТ								
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство	%	102	102			173,78	62,21	
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство	%	54	54			734,26	262,87	
		Объём: 358*0,1						70,87	25,37	
		1 ОТ								
		3 ЭМ								
		2 в т.ч. ОТМ								
		4 М								
		ЗТ	чел.-ч	18,37	6,57646					
		ЗТм	чел.-ч	4,65	1,6647					
		Итого по расценке						908,04	325,08	
		ФОТ								
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство	%	102	102			87,58	87,58	
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство	%	54	54			89,33	89,33	
		Объём: (358*0,1*1,26)						47,29	47,29	
26	ГССЦ 509-9900	Строительный мусор	т	45,1	45,1				461,70	
		Объём: (358*0,1*1,26)								
27	ГССЦпп 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	86,5	86,5	4,49		388,39	13,84	5 375,32
		Объём: 13+28,4+45,1								
		Всего по позиции						388,39		

28	ТССЦпг 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилей ми-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	I т груза	86,5	86,5	15,36	1 328,64	13,84	18,88,3
----	---------------------	--	-----------	------	------	-------	----------	-------	---------

29 ТЕР 27-07-002-01

Всего по позиции		Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (тротуарные бордюры. Н-10см) Объем: 260*0,3	100 м2 дорожек и тротуаров	0,78	0,78		1 328,64		
-------------------------	--	--	-------------------------------	------	------	--	----------	--	--

1	ОТ					266,60	207,95		
3	ЭМ					322,22	251,33		
2	в т. ч. ОТМ					42,03	32,78		
4	М					4 664,38	3 638,22		

ЗТ	Чел.-ч	26,24	20,4672						
ЗТм	Чел.-ч	3,17	2,4726						

Итого по расценке

29.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-17,4	-13,572	5 253,20	4 097,50		
------	---------------	---	----	-------	---------	----------	----------	--	--

29.2	ТССЦ 409-0052 к=1,26г.ч. прил. 27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 ФОТ	м3	12,602564103	9,83	111,89	1 099,88		
------	--	--	----	--------------	------	--------	----------	--	--

Пр/812-021.1-1		НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113		240,73		
Пр/774-021.1		СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77		272,02		

30 ТЕР 27-07-002-02

Всего по позиции		На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10см к=-2)	100 м2 дорожек и тротуаров	-0,78	-0,78		2 019,64		
-------------------------	--	---	-------------------------------	-------	-------	--	----------	--	--

Объем: -260*0,3

1	ОТ					5,49	-8,56		
3	ЭМ					8,53	-13,31		
2	в т. ч. ОТМ					1,21	-1,89		
4	М					401,76	-626,75		
ЗТ	Чел.-ч	0,54	-0,8424						
ЗТм	Чел.-ч	0,1	-0,156						

Итого по расценке

415,78

-648,62

30.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ФОР	м3	-1,5	2	2,34	267,84	626,75
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113		-10,45
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77		-11,81
		Прочее						-8,05
Всего по позиции								
31	ТЕР 27-02-010-02 прил.27.3п.3.8 бетон К=0,86, раствор к=0,33	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (П-5у, Л-3м, Н-0,2м)	100 м бортового камня	2,6		2,6		-41,73
		1 ОТ				772,97		2 009,72
		3 ЭМ				104,20		270,92
		2 в т. ч. ОТм				11,02		28,65
		4 М				3 677,44		9 561,34
	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	м	100		100		
		ЗТ	чел.-ч	76,08		197,808		
		ЗТм	чел.-ч	0,68		1,768		
		Итого по расценке					4 554,61	11 841,98
31.1	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,06		-0,156	696,05	-108,58
31.2	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,9		-15,34	594,11	-9 113,65
31.3	ТССЦ 102-0038	Брусля необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,17		-0,442	705,14	-311,67
31.4	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	т	-0,001		-0,0026	10 557,18	-27,45
31.5	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,06		0,156	229,70	35,83
31.6	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ФОР	м3	0,68		1,768	510,93	903,33
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147		2 038,37
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134		2 996,40
Всего по позиции								
32	ТССЦ 403-0051	Камни бортовые бетонные, марка 300 (П5-У, Л-3м, М/П-0,021м3) Объем: 260*0,021	м3	5,46		5,46	1 716,80	8 947,61
Всего по позиции								
9 373,73								

33	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,133059	-0,133059				
									Объем: -(1,5,34/1,02-260/3*0,02)
									1 ОТ
									3 ЭМ
									2 в т.ч. ОТМ
									4 М
	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102	102				1686,60
		ЗТ	чел.-ч	180	-23,95062				2 609,79
		ЗТМ	чел.-ч	18	-2,395062				291,78
		Итого по расценке							2 412,90
33.1	ТССЦ 411-0001	Вола	м3	-0,2	0,0266118				-892,74
33.2	ТССЦ 101-1668	Рогожа	м2	-250	33,26475				1,98
		ФОТ							9,65
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102				321,00
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58				-263,24
									-268,50
									-152,68
34	ТЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 5-10мм) Н-10см	100 м2 дорожек и тротуаров	3,585	3,585				-992,87
		Итого по позиции							
		1 ОТ							
		3 ЭМ							266,60
		2 в т.ч. ОТМ							322,22
		4 М							42,03
		ЗТ	чел.-ч	26,24	94,0704				4 664,38
		ЗТМ	чел.-ч	3,17	11,36445				16 721,80
		Итого по расценке							5 253,20
34.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракция 5-10 мм	м3	-17,4	-62,379				18 832,72
		Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	12,59972106	45,17				-16 707,59
		ФОТ							111,89
34.2	ТССЦ 409-0052	к=1,26т.ч. прил. 27.2							5 054,07
									1 106,44

Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113			1 250,28
Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77			851,96

35 ТЕР 27-07-002-02 **Всего по позиции** 9 281,44

На каждый 1 см изменения толщины оснований лобоваять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ.10см к=-2)	100 м2 дорожек и тротуаров		-3,585	-3,585			
1 ОТ					2		
3 ЭМ					2	5,49	-39,36
2 в т. ч. ОТМ					2	8,53	-61,16
4 М					2	1,21	-8,68
ЭТ	Чел.-ч		0,54	-3,8718	2	401,76	-2 880,62
ЭТМ	Чел.-ч		0,1	-0,717	2		

35.1 ТССЦ 408-0391 **Итого по расценке** -2 981,14

Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм Ф0Т	м3		-1,5	10,755	2	415,78	-2 880,62
Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113			-48,04
Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77			-54,29
							-36,99

36 ТЕР 27-07-006-01 **Всего по позиции** -191,80

Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа <VOGEL> малых типоразмеров толщиной слоя 4 см (тротуары)	1000 м2		0,3585	0,3585			
1 ОТ							
3 ЭМ						204,94	73,47
2 в т. ч. ОТМ						4 375,98	1 568,79
4 М						126,32	45,29
Смесь асфальтобетонная	Т					1,82	0,65
ЭТ	Чел.-ч		18,58	6,66093			
ЭТМ	Чел.-ч		7,98	2,86083			

ТССЦ 410-9010 **Итого по расценке** 4 582,74

36.1 ТССЦ 101-9010 **Итого** 1 642,91

36.2	ТССЦ 101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки ВНД-60/90, ВНД 90/130	т	0,65	0,233025	1 876,40	437,25
36.3	ТССЦ 410-0006 "ТССЦ 410-0006 расход а/б смеси учтен по ТЕР 27-07-001 с учетом корректировки по толщине."	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	т	95,6011576	34,273	579,70	19 559,60
	Пр/812-021.1-1	ФЮТ НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113		118,76 134,20
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77		91,45
37	ТЕР 01-02-061-01	Всего по позиции Засыпка врычного траншеи, пазух колованов и ям, группа грунтов I Объем: 260*0,15*0,5	100 м3 грунта	0,195	0,195		21 865,41
		1 ОТ					
		3 ЭМ				797,39	155,49
		2 в т. ч. ОТм					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	88,5	17,2575		
		ЗТм	чел.-ч	0	0		
		Итого по расценке					
37.1	ТССЦ 407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	100	19,5	797,39 111,97	155,49 2 183,42
		ФОТ					
		НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89		155,49 138,39
		СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40		62,20
38	ТЕР 01-02-027-04	Всего по позиции Планировка площадей ручным способом, группа грунтов I	1000 м2 спланированной площади	0,13	0,13		2 539,50
		Объем: 260*0,5					
		1 ОТ					
		3 ЭМ				1 025,00	133,25
		2 в т. ч. ОТм					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	100	13		
		ЗТм	чел.-ч		0		

Итого по расценке									
Пр/812-001.4-1	ФОТ					1 025,00		133,25	
	НР Земляные работы, выполняемые	%	89		89			133,25	
	другими видами работ							118,59	
	(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)								
Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые	%	41		41			54,63	
	другими видами работ								
	(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)								
Всего по позиции								306,47	

Раздел 3. Ремонт откоски S-84м2 **Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном уровне цен) 50 048,07**

39	ТЕР 27-03-010-02	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	100 м	0,7	0,7				
		1 ОТ							
		3 ЭМ							
		2 в т. ч. ОТМ							
		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	56,5	39,55				
		ЗТм	чел.-ч	0	0				
		Итого по расценке							
39.1	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	т	5	3,5	544,10		380,87	
		ФОТ							
		НР Автомобильные дороги	%	147	147			380,87	
		СП Автомобильные дороги	%	134	134			559,88	
		Всего по позиции						510,37	
40	ТЕРр 68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,084	0,084			1 451,12	
		1 ОТ							
		3 ЭМ							
		2 в т. ч. ОТМ							
		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	57,76	4,85184				
		ЗТм	чел.-ч	15,7	1,3188				
		Итого по расценке							
40.1	ТССЦ 410-9014	Лом асфальтобетона	т	79,16666667	6,65	1 761,59		147,97	
		ФОТ							
		НР Благоустройство	%	102	102			64,40	
		СП Благоустройство	%	54	54			65,69	
		Вес лома а/б по Е68-12-7							

41	ТССЦпг 01-01-01-043	Всего по позиции Потрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с потрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем: 3,5+6,65	1 т груза	10,15	10,15	4,49	248,44	45,57	13,84	630,6
42	ТССЦпг 03-21-01-015	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	10,15	10,15	15,36	45,57	155,90	13,84	2 157,6
43	ТЕР 01-02-057-02	Всего по позиции Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 2 Объем: 65*0,25*0,25	100 м3 грунта	0,04	0,04		155,90			
		1 ОТ								
		3 ЭМ				1 442,98				57,72
		2 в т. ч. ОТм								
		4 М								
		ЗТ	чел.-ч	154	6,16					
		ЗТм	чел.-ч	0	0					
		Итого по расценке				1 442,98				
		ФОТ					57,72			
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89		57,72			
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40		51,37			
		ручным способом					23,09			
44	ТЕР 46-08-044-02	Всего по позиции Гидроструйная очистка бетонных поверхностей Объем: 65*0,25	1 м2 поверхности	16,25	16,25		132,18			
		1 ОТ								
		3 ЭМ				1,54	25,03			
		2 в т. ч. ОТм				0,59	9,59			
		4 М								
		ЗТ	чел.-ч	0,15	2,4375	0,28	4,55			
		ЗТм	чел.-ч	0	0					
		Итого по расценке				2,41	39,17			
		ФОТ					25,03			

Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103	103	25,78
----------------	---	---	-----	-----	-------

Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59	59	14,77
--------------	---	---	----	----	-------

45	ПЕР 08-01-003-07	Всего по позиции	100 м2	0,1625	0,1625	79,72
----	------------------	-------------------------	--------	--------	--------	-------

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, поверхности Бетону (по цоколю Н-25см)

Объем: 65*0,25

1	ОТ					
3	ЭМ				242,32	39,38
2	в т. ч. ОТМ				77,87	12,65
4	М					
ЗТ		чел.-ч	21,2		1 604,98	260,81
ЗТМ		чел.-ч	0		3,445	
Итого по расценке			0		0	
ФОТ					1 925,17	312,84

Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	110	39,38
----------------	------------------------------------	---	-----	-----	-------

Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	69	43,32
--------------	------------------------------------	---	----	----	-------

46	ПЕР 01-02-061-01	Всего по позиции	100 м3	0,04	0,04	383,33
----	------------------	-------------------------	--------	------	------	--------

Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, грунта грунтов I

Объем: 65*0,25*0,25

1	ОТ					
3	ЭМ					
2	в т. ч. ОТМ					
4	М					
ЗТ		чел.-ч	88,5		797,39	31,90
ЗТМ		чел.-ч	0		3,54	
Итого по расценке			0		0	
ФОТ					797,39	31,90

47	ТЕР 27-07-002-01	Пр/812-001.2-1 Пр/774-001.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	% %	89 40	89 40	28,39 12,76
Всего по позиции							73,05
		Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (тротуарные бордюры . Н-10см) Объем: 70*0,3	100 м2 дорожек и тротуаров	0,21	0,21		
		1 ОТ					
		3 ЭМ				266,60	55,99
		2 в т. ч. ОТМ				322,22	67,67
		4 М				42,03	8,83
		ЗТ	Чел.-ч	26,24	5,5104	4 664,38	979,52
		ЗТМ	Чел.-ч	3,17	0,6657		
		Итого по расценке					
47.1	ТССЦ 408-0391		Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-17,4	-3,654	1 103,18
47.2	ТССЦ 409-0052 к=1,26т.ч. прил. 27.2		Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 ФОТ	м3	12,619047619	2,65	296,51
	Пр/812-021.1-1		НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113	64,82
	Пр/774-021.1		СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77	73,25
48	ТЕР 27-07-002-02		Всего по позиции На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10см к=-2) Объем: -70*0,3	100 м2 дорожек и тротуаров	-0,21	-0,21	544,16
			1 ОТ				
			3 ЭМ			5,49	-2,31
			2 в т. ч. ОТМ			8,53	-3,58
			4 М			1,21	-0,51
			ЗТ	Чел.-ч	0,54	-0,2268	401,76
			ЗТМ	Чел.-ч	0,1	-0,042	
			Итого по расценке				
						415,78	-174,63

48.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	М3	-1,5	2	0,63	267,84	168,74	
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113		-2,82	
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77		-3,19	
		прочее						-2,17	
Всего по позиции									
49	ТЕР 27-02-010-02 прил.27.Зп.3,8 бетон К=0,86, раствор К=0,33	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (П-5У, Л-3М, Р-0,2М)	100 м бортового камня	0,7		0,7		-11,25	
		1 ОТ							
		3 ЭМ					772,97	541,08	
		2 в т. ч. ОТМ					104,20	72,94	
		4 М					11,02	7,71	
	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	М	100		100	3 677,44	2 574,21	
		ЭТ	Чел.-ч	76,08		53,256			
		ЭТм	Чел.-ч	0,68		0,476			
		Итого по расценке							
49.1	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	М3	-0,06		-0,042	4 554,61	3 188,23	
49.2	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	М3	-5,9		-4,13	696,05	-29,23	
49.3	ТССЦ 102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	М3	-0,17		-0,119	594,11	-2 453,67	
49.4	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	Т	-0,001		-0,0007	705,14	-83,91	
49.5	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	М3	0,06		0,042	10 557,18	-7,39	
49.6	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ФОТ	М3	0,68		0,476	229,70	9,65	
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147	510,93	243,20	
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134	806,72	548,79	
Всего по позиции									
50	ТССЦ 403-0051	Камни бортовые бетонные, марка 300 (П5-У, Л-3М, Лм/П-0,021м3) Объем: 70*0,021	М3	1,47		1,47	1 716,80	2 408,98	
Всего по позиции									
								2 523,70	
Всего по позиции									
								2 523,70	

51	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,035824	-0,035824				
		Объем: -(4,13/1,02-70/3*0,02)							
		1 ОТ						1 686,60	-60,42
		3 ЭМ						2 609,79	-93,49
		2 в т. ч. ОТМ						291,78	-10,45
		4 М						2 412,90	-86,44
	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102	102				
		ЗТ	чел.-ч	180	180				
		ЭТМ	чел.-ч	18					
		Итого по расценке						-0,644832	
51.1	ТССЦ 411-0001	Вода	м3	-0,2	0,0071648			6 709,29	-240,35
51.2	ТССЦ 101-1668	Рогожа	м2	-250	8,956			1,98	0,01
		ФОТ						9,65	86,43
	Пр/812-006-0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102				-70,87
		СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58				-72,29
	Пр/774-006-0	Строительство							-41,10
52	ТЕР 27-07-002-01	Всего по позиции Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 5-10мм) Н-10см	100 м2 дорожек и тротуаров	0,84	0,84				-267,30
		1 ОТ							
		3 ЭМ						266,60	223,94
		2 в т. ч. ОТМ						322,22	270,66
		4 М						42,03	35,31
		ЗТ	чел.-ч	26,24	22,0416			4 664,38	3 918,08
		ЭТМ	чел.-ч	3,17	2,6628				
		Итого по расценке						5 253,20	4 412,68
52.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-17,4	-14,616			267,84	-3 914,75
52.2	ТССЦ 409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 ФОТ	м3	12,595238095	10,58			111,89	1 183,80
	к=1,26т.ч. прил. 27.2								259,25

Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113			292,95
Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77			199,62

53	ТЕР 27-07-002-02	Всего по позиции	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10см к=-2)	100 м2 дорожек и тротуаров	-0,84	-0,84	2 174,30
		1 ОТ					
		3 ЭМ				5,49	-9,22
		2 в т. ч. ОТМ				8,53	-14,33
		4 М				1,21	-2,03
		ЗТ	чел.-ч	0,54	-0,9072	401,76	-674,96
		ЗТм	чел.-ч	0,1	-0,168		
		Итого по расценке				415,78	-698,51
53.1	ТССЦ 408-0391		Щебень известняковый для стронительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ФОР	м3	-1,5	2,52	674,96

Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113			-11,25
Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77			-12,71
							-8,66

54	ТЕР 27-07-006-01	Всего по позиции	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа <VOGEL> малых типоразмеров толщиной слой 4 см (тротуары)	1000 м2	0,084	0,084	-44,92
		1 ОТ					
		3 ЭМ				204,94	17,21
		2 в т. ч. ОТМ				4 375,98	367,58
		4 М				126,32	10,61
		Смесь асфальтобетонная	Т	П		1,62	0,15
		ЗТ	чел.-ч	18,58	1,56072		
		ЗТм	чел.-ч	7,98	0,67032		
		Итого по расценке				4 582,74	384,94
54.1	ТССЦ 101-9010		Битум	Т	-0,65	-0,0546	

54.2	ТССЦ 101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	Т	0,65	0,0546	1 876,40	102,45
54.3	ТССЦ 410-0006 "ТССЦ 410-0006 расход а/б смеси учтен по ТЕР 27-07-001 с учетом корректировки по толщине:"	Смеси асфальтобетонные дорожные, асфальтобетон (торячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	Т	95,595238095	8,03	570,70	4 582,72
	Пр/812-021.1-1	ФОТ НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113		27,82 31,44
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77		21,42
Всего по позиции							
55	ТЕР 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, газух котлованов и ям, грунта грунтов I	100 м3	0,0525	0,0525		5 122,97
		Объем: 70*0,15*0,5	грунта				
		1 ОТ					
		3 ЭМ				797,39	41,86
		2 в т. ч. ОТМ					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	88,5	4,64625		
		ЗТМ	чел.-ч	0	0		
		Итого по расценке					
55.1	ТССЦ 407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	100	5,25	797,39	41,86
		ФОТ				111,97	587,84
		НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89		41,86
		СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40		37,26
		Пр/812-001.2-1					
		Пр/774-001.2					
		ручным способом					16,74
Всего по позиции							
56	ТЕР 01-02-027-04	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов I	1000 м2	0,035	0,035		683,70
		спланированной площади					
		Объем: 70*0,5					
		1 ОТ					
		3 ЭМ				1 025,00	35,88
		2 в т. ч. ОТМ					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	100	3,5		
		ЗТМ	чел.-ч	0	0		

		Итого по расценке							
		ФОТ							
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89		1 025,00	35,88
Пр/774-001.4		СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			31,93
		Итого по позиции							14,71
		Всего по позиции							82,52

Раздел 4. Устройство нового тротуара S-13,5м2

57 ТЕР 01-02-057-01

12 217,59

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, грунта грунтов I	100 м3 грунта	0,0405	0,0405						
		Объем: 13,5*0,3							
1 ОТ				1,2				1 105,66	53,74
3 ЭМ									
2 в т. ч. ОТМ									
4 М									
ЭТ	чел.-ч	118	5,7348						
ЭТМ	чел.-ч	0	0						
Итого по расценке									
ФОТ								1 105,66	53,74
Пр/812-001.2-1		НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			53,74
Пр/774-001.2		СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			47,83
		Итого по позиции							21,50

58 ТССЦпг 01-01-01-039		Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перестрой)	1 т груза	5,67	5,67	5,42		123,07	30,73
		Объем: 4,05*1,4							13,84
		Итого по позиции							425,30

59 ТССЦпг 03-21-01-015		Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	5,67	5,67	15,36		30,73	87,09
		Итого по позиции							13,84
		Всего по позиции							1 205,33

Всего по позиции

87,09

60 ТЕР 27-07-002-01

Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 20-40мм) Н-1бсм тротуаров

0,135

0,135

1 ОТ
3 ЭМ
2 в т. ч. ОТМ
4 М
ЗТ
ЗТМ

Итого по расценке

чел.-ч

26,24

3,5424

0,42795

266,60
322,22
42,03
4 664,3835,99
43,50
5,67
629,69

60.1 ТССЦ 408-0391

Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм

м3

-17,4

-2,349

5 253,20
267,84709,18
-629,1660.2 ТССЦ 409-0072
к=1,26т.ч. прил. 27.2

Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000 ФОТ

м3

20,162962963

2,722

105,16

286,25

Пр/812-021.1-1

Пр/774-021.1

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее

%

113

113

41,66
47,0841,66
47,08

61 ТЕР 27-07-002-02

На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10см к=-2)

100 м2

0,135

0,135

445,43

445,43

1 ОТ
3 ЭМ
2 в т. ч. ОТМ
4 М
ЗТ
ЗТМ

Итого по расценке

чел.-ч

0,54

0,2916

401,76

216,95

61.1 ТССЦ 408-0391

Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ФОТ

м3

-1,5

-0,81

415,78
267,84224,52
-216,95

Пр/812-021.1-1

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее

%

113

113

3,61
4,083,61
4,08

Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77						2,78
62	ТЕР 27-07-002-01	Всего по позиции								14,43
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 5-20мм)	100 м2 дорожек и тротуаров	0,135	0,135						
	1 ОТ									
	3 ЭМ								266,60	35,99
	2 в т. ч. ОТм								322,22	43,50
	4 М								42,03	5,67
	ЗТ	Чел.-ч	26,24	3,5424					4664,38	629,69
	ЗТм	Чел.-ч	3,17	0,42795						
	Итого по расценке									
62.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-17,4	-2,349				5253,20	709,18
		Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	12,6	1,701				111,89	190,32
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113					41,66
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77					47,08
										32,08
63	ТЕР 27-07-002-02	Всего по позиции								349,50
	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10см к=-2)	100 м2 дорожек и тротуаров	-0,135	-0,135						
	1 ОТ									
	3 ЭМ								5,49	-1,48
	2 в т. ч. ОТм								8,53	-2,30
	4 М								1,21	-0,33
	ЗТ	Чел.-ч	0,54	-0,1458					401,76	-108,48
	ЗТм	Чел.-ч	0,1	-0,027						
	Итого по расценке									
63.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-1,5	0,405				415,78	-112,26
		Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3						267,84	108,48
										-1,81

Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113	7,90
Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77	5,38

66	ТССЦ 410-0006	Всего по позиции	Т	1.291	1.291	570,70	23,44
Смеси асфальтобетонные дорожные, асфальтобетон и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б							
Объём: (7,14+1,21*2)*0,135							
Всего по позиции							

Итого прямые затраты по Разделу 4 (в базисном уровне цен) 736,77

Раздел 5. Озеленение							
67	ТЕР 47-01-046-04	1 599,93					

Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	1	1			
1 ОТ						
3 ЭМ					382,00	382,00
2 в т.ч. ОТМ						
4 М						
ЗТ	чел.-ч	40	40	1 679,55	1 679,55	
ЗТМ	чел.-ч	0	0			
Итого по расценке						
ФОТ				2 061,55	2 061,55	

Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	103	382,00
Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	72	393,46
Всего по позиции					
275,04					

68	ТЕР 47-01-046-06	2 730,05					
----	------------------	----------	--	--	--	--	--

Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	1	1			
1 ОТ						
3 ЭМ					60,86	60,86
2 в т.ч. ОТМ					479,28	479,28
4 М					38,17	38,17
ЗТ	чел.-ч	5,99	5,99	312,30	312,30	
ЗТМ	чел.-ч	2,74	2,74			

Итого по расценке								
ФОТ						852,44		852,44
НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103				99,03
СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72				102,00
Всего по позиции								71,30

Итого прямые затраты по Разделу 5 (в базисном уровне цен) 2 913,99

Раздел 6. Лавки, урны
69 ТЕР 09-05-002-01

Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий каркасов в целом	10 т конструкций	0,0003	0,0003					
Объём: (4*2+4*2)*0,3*0,617/1000								
1 ОТ								
3 ЭМ						532,20		0,16
2 в т. ч. ОТМ						335,11		0,10
4 М								
ЗТ	чел.-ч	35,79		0,010737		494,24		0,15
ЗТМ	чел.-ч	0		0				
Итого по расценке								
ФОТ						1 361,55		0,41
НР Строительные металлические конструкции	%	93		93				0,16
СП Строительные металлические конструкции	%	62		62				0,15
Всего по позиции								0,10

Всего по позиции
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм 0,003 0,003 5 794,34 0,66 17,38

Всего по позиции
Скамья деревянная, размеры 1500x600x840 мм 2 2 1 647,54 17,38 3 295,08

Всего по позиции
Урна металлическая опорокидывающаяся 2 2 315,35 3 295,08

Всего по позиции
630,70

Итого прямые затраты по Разделу 6 (в базисном уровне цен) 3 943,57

ВСЕГО по акту

