

Унифицированная форма №КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №100

Форма по ОКУД 0322005

по ОКПО

по ОКНО

по ОКПО

Инвестор (организация, адрес, телефон, факс)  
 ООО "СтройДом", 654007, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д.35, офис 810  
 (организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик)  
 ИП Батыгин К.А., 654007, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т. Кузнецкстроевский, д. 19, кв.3  
 (организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик)  
 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенной по адресу: г. Новокузнецк, ул. Вокзальная, 21  
 (наименование, адрес)

Стройка  
 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенной по адресу: г. Новокузнецк, ул. Вокзальная, 21  
 (наименование)

Объект  
 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенной по адресу: г. Новокузнецк, ул. Вокзальная, 21  
 (наименование)

по ОКПО	
по ОКНО	
по ОКПО	
по ОКЦП	
номер	24/3-2024
дата	29.12.2023
Вид операции	
Отчётный период	
с	01.05.2024
по	29.07.2024

Номер документа	Дата составления
1	29.07.2024

Отчётный период	
с	01.05.2024
по	29.07.2024

АКТ  
 О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (тр 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	коэффициенты	коэффициенты	на единицу измерения	коэффициенты	всего	Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэфф ициен ты	всего с учётом коэффициентов								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1				100 м	0,8	0,8								

Раздел I. Ремонт дворовых проездов Тип I S=341,0 м2  
 ТЕРр 68-14-2

Разборка бортовых камней на щебеночном основании ПШ

100 м

0,8

0,8

525,77  
 482,88  
 77,31

420,62  
 386,30  
 61,85

- 1 ОI
- 3 ЗМ
- 2 ВТ, Ч, ОIМ
- 4 С4



4	ТССЦпг 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковшом до 0,5 м3 Объем: 10,0+27,44	1 т груза	37,44	37,44	4,494	168,26	13,84	2 329
5	ТССЦпг 03-21-01-015	<b>Всего по позиции</b> Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 15 км Объем: 10,0+27,44+50,31	1 т груза	87,75	87,75	15,36	1 347,84	13,84	18 654
6	ТЕР 01-01-030-06	<b>Всего по позиции</b> Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 Объем: 341*0,06	1000 м3 грунта	0,02046	0,02046				
		1 ОТ				949,58	19,43		
		3 ЭМ				121,41	2,48		
		2 в т. ч. ОТМ							
		4 М							
		ЗТ	цел.-ч	0	0				
		ЗТМ	цел.-ч	7,49	0,1532454				
		Итого по расценке				949,58	19,43		
		ФОП					2,48		
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92		2,28		
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	46		1,14		
		<b>Всего по позиции</b>				22,85			
7	ТССЦпг 01-01-01-039 ОП ПЕР01прдл.пн.9в	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, дернотной) Объем: (341*0,06*1,4)	1 т груза	28,64	28,64	5,422	155,29	13,84	2 149
8	ТССЦпг 03-21-01-015	<b>Всего по позиции</b> Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 15 км Объем: (341*0,06*1,4)	1 т груза	28,64	28,64	15,36	439,91	13,84	6 088
		<b>Всего по позиции</b>					439,91		

9	ТЕР 27-04-001-03	Устройство погостывающих и выравнивающих слоев оснований из выравняющих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного фр 5-10мм (под дорожные бордюры: фр. 5-20мм В=50см, Н=15см) Объём: 167,0*0,5*0,15	100 м3	0,13	0,13				
		1 ОТ				121,95	15,85		
		3 ММ				4465,64	580,53		
		2 в т.ч. ОТМ				478,22	62,17		
		4 М				29,5	3,84		
	ТССЦ 409-9013	Шлаки металлургические пористые: маргеновский и отвальный доменный	м3	11	11				
		ЗТ	чел.-ч	12,77	1,6601				
		ЗТМ	чел.-ч	29,74	3,8662				
		Итого по расценке				4617,09	600,22		
9.1	ТССЦ 409-9013	Шлаки металлургические пористые: маргеновский и отвальный доменный	м3	0	0				
9.2	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	126	16,38	111,89	1 832,76		
		ФОИ	%	147	147		78,02		
		НР Автомобильные дороги	%	134	134		114,69		
		СП Автомобильные дороги	%				104,55		
		Пр/636-021.0-1 Пр/317-021.0					104,55		
		<b>Всего по позиции</b>					2 652,22		
10	ТЕР 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (П-1у)	100 м бортового камня	1,67	1,67				
		1 ОТ				772,97	1 290,86		
		3 ММ				104,2	174,01		
		2 в т.ч. ОТМ				11,02	18,40		
		4 М				3677,44	6 141,32		
		Камни бортовые	м	100	100				
		ЗТ	чел.-ч	76,08	127,0536				
		ЗТМ	чел.-ч	0,68	1,1356				
		Итого по расценке				4554,61	7 606,19		
		Т воздл строительные	т	-0,001	-0,00167	10557,18	-17,63		
10.1	ТССЦ 101-1805	Бруссы необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,17	-0,2839	705,14	-200,19		
10.2	ТССЦ 102-0038								
10.3	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	м	100	167	594,11	-5 853,77		
10.4	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжёлый, класс В15 (М200)	м3	-5,9	-9,853	594,11	1 551,76		
10.5	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжёлый, класс В15 (М200)	м3	1,564	2,6119				

10.6	ТССЦ 403-0051	Камни бортовые бетонные, марка 300 (по типу ПУ У=0,16/3=0,0525 м3/1мп )	м3	5.25	8.7675	1716.8	15 052.04
	Пр/636-021.0-1	ФОТ	%	147	147		1 309.26
	Пр/317-021.0	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	134	134		1 924.61 1 754.41
11	ТЕР 06-01-001-01	<b>Всего по позиции</b> Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0.07	-0.07		21 817.42
		Объем: (-9,853/1,02-((167,0/3,0)*0,046))					
		1 ОТ				1686,6	-118,06
		3 ЗМ				2609,79	-182,69
		2 в т.ч. ОТМ				291,78	-20,42
		4 М				2412,9	-168,90
	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102	102		
		ЗТ	чел.-ч	180	-12,6		
		ЗТМ	чел.-ч	18	-1,26		
		Итого по расценке				6709,29	-469,65
11.1	ТССЦ 411-0001	Вода	м3	-0.2	0.014	1.98	0.03
11.2	ТССЦ 101-1668	Рогожа	м2	-250	17,5	9,65	168,88
11.3	ТССЦ 401-9021	Бетон ФОТ	м3	102	-7,14		-138,48
	Пр/812-006 0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102		-141,25
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58		-80,32
12	ТЕР 27-07-005-05	<b>Всего по позиции</b> Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм угловой шлифовальной машинкой	1 м реза	2.5	2.5		-522,31
		Объем: 1*2.5					
		1 ОТ				6,82	17,05
		3 ЗМ				0,44	1,10
		2 в т.ч. ОТМ				10,32	25,80
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	0,59	1,475		
		ЗТМ	чел.-ч	0	0		
		Итого по расценке				17,58	43,95
		ФОТ					17,05

Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113				19,27
Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77				13,13

**Всего по позиции**

13 ПЕР 27-07-005-07 Добавлять (увеличить) на каждые 10 мм к расценке 27-07-005-05(до толщ. 18 см, К=11)

Объём: 1\*2.5

1 ОТ

3 ЗМ

2 в т.ч. ОТМ

4 М

ЗТ

ЗТМ

Итого по расценке

ФОТ

Пр/812-021.1-1

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее

прочее

Пр/774-021.1

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее

прочее

**Всего по позиции**

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований и

шлака доменного отвального

сталилаварильного фр 5-10мм

(толщ.бсм)

Объём: 341,0\*0,06

1 ОТ

3 ЗМ

2 в т.ч. ОТМ

4 М

Шлаки металлургические пористые: маргеновский и отвальный доменный

ТССЦ 409-9013

М3

ЗТ

ЗТМ

Итого по расценке

Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000

ТССЦ 409-0052

к=1,26 ОП ПЕР27

прил.27.2

100 м3	0,205	0,205							
материала основания (в плотном теле)									
11	11	11							
121,95	12,77	2,61785							25,00
4465,64	29,74	6,0967							915,46
478,22									98,04
29,5									6,05
4617,09									946,51
111,89									2890,12
126									
25,83									
2									
55,01									
12,65									
14,29									
9,74									
79,04									

76,35

1,1

0

11

11

1,1

0

чел.-ч

0,04

чел.-ч

0

11

11

1,1

0

11

11

1,1

0

11

11

1,1

0

11

11

1,1

0

11

11

1,1

0

11

11

1,1

0

11

11

1,1

0



17	ТЕР 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,341	0,341	442,75	150,98
		1 ОI	Т	96,6	96,6	2769,94	944,55
		3 ЭМ	чел.-ч	38,3	13,0603	315,39	107,55
		2 в т. ч. ОIм	ЗТ	19,08	6,50628	225,21	76,80
		4 М	ЗТм				
	ГССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	Т	96,6	96,6		
			ЗТ				
		Итого по расценке	чел.-ч	19,08	6,50628	3437,9	1172,33
17.1	ГССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	Т	96,6	32,94		
17.2	ГССЦ 410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, асфальтобетон	Т	96,6	32,941	570,7	18799,43
		(горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б					
	Пр/636-021.0-1	ФОТ	%	147	147		258,53
	Пр/317-021.0	НР Автомобильные дороги	%	134	134		380,04
		СП Автомобильные дороги	%	134	134		346,43
		<b>Всего по позиции</b>					20698,23
		<b>Итого прямые затраты по Разделу I (в базисном уровне цен)</b>					69627,84

**Раздел 2. Ремонт автомобильных парковок Тип 2 S= 568,0 м2**

18	ТЕР 01-01-030-06	Разработка грунта с перемешением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,17608	0,17608		
		Объем: 568,0*0,31					
		1 ОI				949,58	167,20
		3 ЭМ				121,41	21,38
		2 в т. ч. ОIм					
		4 М	чел.-ч	0	0		
		ЗТ	чел.-ч	7,49	1,3188392		
		ЗТм	чел.-ч			949,58	167,20
		Итого по расценке					21,38
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92		19,67
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	46		9,83

19	ТССЦпм 01-01-01-039 ОП ТЕР01прил.1п.9в	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) Объем: (568,0*0,31*1,4)	1 т груза	246,51	246,51	5,422	1 336,58	13,84	18 498
20	ТССЦпм 03-21-01-015	<b>Всего по позиции</b> Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 15 км Объем: (568,0*0,31*1,4)	1 т груза	246,51	246,51	15,36	3 786,39	13,84	52 404
21	ТЕР 27-04-001-03	<b>Всего по позиции</b> Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного фр 40-70мм (толщ.15см) Объем: 568,0*0,15 1 ОТ 3 ЗМ 2 в т. ч. ОТМ 4 М	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,852	0,852	121,95 4465,64 478,22 29,5	103,90 3 804,73 407,44 25,13		
21.1	ТССЦ 409-9013	Шлаки металлургические пористые: маргеновский и отвальный доменный	м3	П	П				
		ЗТ	чел.-ч	12,77	10,88004				
		ЗТм	чел.-ч	29,74	25,33848				
		Итого по расценке				4617,09	3 933,76		
		Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000	м3	126	107,35	94,86	10 183,22		
		ФОГ	%	147	147		511,34		
		НР Автомобильные дороги	%	147	147		751,67		
		СП Автомобильные дороги	%	134	134		685,20		
22	ТЕР 27-04-001-03	<b>Всего по позиции</b> Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного фр 20-40мм (толщ.7см) Объем: 568,0*0,07 1 ОТ 3 ЗМ 2 в т. ч. ОТМ 4 М	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,4	0,4	121,95 4465,64 478,22 29,5	48,78 1 786,26 191,29 11,80		
		Итого по расценке				4617,09	3 933,76		
		Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000	м3	126	107,35	94,86	10 183,22		
		ФОГ	%	147	147		511,34		
		НР Автомобильные дороги	%	147	147		751,67		
		СП Автомобильные дороги	%	134	134		685,20		
		<b>Всего по позиции</b>				4617,09	3 933,76		
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного фр 20-40мм (толщ.7см)	100 м3	0,4	0,4	121,95	48,78		
		Объем: 568,0*0,07				4465,64	1 786,26		
		1 ОТ				478,22	191,29		
		3 ЗМ				29,5	11,80		
		2 в т. ч. ОТМ							
		4 М							

ГССЦ 409-9013		Шлаки металлургические пористые: маргеновский и отвалный доменный		МЗ	П	П			
22.1	ГССЦ 409-0072 к=1.26 ОП ТЕР27 прил.27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000	МЗ	126	50.4	105.16	1 846.84	5 300.06	240.07
	ФОТ		%	147	147	352.90			352.90
	НР Автомобильные дороги		%	134	134	321.69			321.69
	Пр/636-021.0-1 Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги							7 821.49
<b>Всего по позиции</b>			100 МЗ	0.06	0.06				
23	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального степлавильного фр 5-10мм (толщ. 1см)	материала основания (в плотном теле)						
	Объем: 568,0*0,01								
	1 ОТ					121.95	7.32		
	3 ММ					4465.64	267.94		
	2 в т. ч. ОТМ					478.22	28.69		
	4 М					29.5	1.77		
	ГССЦ 409-9013	Шлаки металлургические пористые: маргеновский и отвалный доменный	МЗ	П	П				
	ЗТ		Чел.-ч	12.77	0.7662				
	ЗТМ		Чел.-ч	29.74	1.7844				
	Итого по расценке					4617.09	277.03		
23.1	ГССЦ 409-0052 к=1.26 ОП ТЕР27 прил.27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	МЗ	126	7.56	111.89	845.89		
	ФОТ		%	147	147	36.01			36.01
	НР Автомобильные дороги		%	134	134	52.93			52.93
	Пр/636-021.0-1 Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги				48.25			48.25
<b>Всего по позиции</b>				0.28	0.28				
24	ТЕР 27-06-026-01	Розлив вязких материалов Объем: 568,0*0,0005	П						
	1 ОТ					49.08	13.74		
	3 ММ					8.59	2.41		
	2 в т. ч. ОТМ					1932.69	541.15		
	4 М								
	ЗТ		Чел.-ч	0	0				
	ЗТМ		Чел.-ч	0.66	0.1848				
<b>Итого по расценке</b>						1981.77	554.89		



26.1	ТССЦ 410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	т	96,6	54,869	570,7	31 313,74
	Пр/636-021.0-1	ФОТ	%	147	147		430,62
	Пр/317-021.0	НР Автомобильные дороги	%	134	134		633,01
		СП Автомобильные дороги					577,03
		<b>Всего по позиции</b>					34 476,51
		<b>Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном уровне цен)</b>					91 137,92

<b>Раздел 3. Ремонт тротуара Тип 3 S=206,0 м2</b>							
27	ТЕРр 68-14-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании П-5у	100 м	1,13	1,13		594,12
		1 ОТ				525,77	482,88
		3 ЭМ					77,31
		2 в т. ч. ОТМ					
		4 М					
		ЗТ	цел.-ч	52,63	59,4719		
		ЗТМ	цел.-ч	6,4	7,232		
		<b>Итого по расценке</b>				1008,65	1 139,77
27.1	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	т	5	5,65		681,48
		ФОТ					695,11
		НР Благоустройство	%	102	102		368,00
		СП Благоустройство	%	54	54		
		<b>Всего по позиции</b>					2 202,88

28	ТЕРр 68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,211	0,211		
		1 ОТ				577,02	121,75
		3 ЭМ				1184,57	249,94
		2 в т. ч. ОТМ					40,02
		4 М					
		ЗТ	цел.-ч	57,76	12,18736		
		ЗТМ	цел.-ч	15,7	3,3127		
		<b>Итого по расценке</b>				1761,59	371,69

28.1	ТССЦ 410-9014	Дом асфальтобетона	т	79,2	16,71		161,77
		ФОТ					165,01
		НР Благоустройство	%	102	102		87,36
		СП Благоустройство	%	54	54		
		<b>Всего по позиции</b>					624,06

29 ПЕР 68-12-2 Разборка покрытий и оснований  
щебёночных 100 м3  
конструкции

0.211 0.211

Объём: 211,0\*0,1

- 1 ОТ
- 3 ЗМ
- 2 в т. ч. ОТМ
- 4 М

173,78  
734,26  
70,87

36,67  
154,93  
14,95

- ЗТ
- ЗТМ

чел.-ч  
чел.-ч

18,37  
4,65

3,87607  
0,98115

908,04

191,60

Итого по расценке  
Строительный мусор

т

126

26,59

51,62

52,65

ФОТ  
НР Благоустройство  
СП Благоустройство

%  
%

102  
54

102  
54

27,87

272,12

Пр/812-102.0-1  
Пр/774-102.0

219,98 13,84

3 045

**Всего по позиции**  
Погрузка при автомобильных  
перевозках мусора строительного с  
погрузкой экскаваторами емкостью  
ковша до 0,5 м3

1 т груза

48,95

48,95

4,494

219,98

13,84

Объём: 5,65+16,71+26,59

219,98

13,84

10 406

**Всего по позиции**  
Перевозка грузов I класса  
автомобилями-самосвалами  
грузоподъемностью 10 т работающими  
вне карьера на расстоянии до 15 км

1 т груза

48,95

48,95

15,36

751,87

13,84

Объём: 5,65+16,71+26,59

751,87

**Всего по позиции**  
Разработка грунта с перемещением до  
10 м бульдозерами мощностью 79 кВт  
(108 л.с.), грунта грузов 2  
Объём: 206\*0,1

1000 м3  
грунта

0,0206

0,0206

949,58

19,56

- 1 ОI
- 3 ЗМ
- 2 в т. ч. ОТМ
- 4 М

121,41

2,50

- ЗТ
- ЗТМ

чел.-ч  
чел.-ч

0

0,154294

949,58

19,56

Итого по расценке

%

92

92

2,30

Пр/812-001.1-1  
механизированным способом

%

92

92

2,30

Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	46	1.15
--------------	---	---	----	----	------

33	ТССЦпр 01-01-01-039 ОП ПЕР01 прил. Лп.9в	Всего по позиции Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) Объем: (206*0,1*1,4)	1 т груза	28,84	28,84	5,422	23,01	156,37	13,84	2,164
----	--	---	-----------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------

34	ТССЦпр 03-21-01-015	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км Объем: (206*0,1*1,4)	1 т груза	28,84	28,84	15,36	442,98	13,84	6,131
----	---------------------	---	-----------	-------	-------	-------	--------	-------	-------

35	ПЕР 27-07-002-01	Всего по позиции Объем: (206*0,1*1,4) Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 5-10мм) (под тротуарные бордюры: фр. 5-20мм) В=40см, Н=10см) Объем: 120,0*0,40	100 м2 дорожек и тротуаров	0,48	0,48		442,98		
----	------------------	--	-------------------------------	------	------	--	--------	--	--

1	ОТ	266,6	127,97
3	ЭМ	322,22	154,67
2	в т. ч. ОТМ	42,03	20,17
4	М	4664,38	2 238,90
3Т	чел.-ч	12,5952	
3ТМ	чел.-ч	1,5216	

35.1	ТССЦ 408-0391	Итого по расценке Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ФОТ	м3	-17,4	-8,352	5253,2	2 521,54	267,84	-2 237,00
------	---------------	---	----	-------	--------	--------	----------	--------	-----------

Пр/812-021.1-1	ИР Устройство покрытий дорожек тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113	148,14	167,40
----------------	--	---	-----	-----	--------	--------

Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77	114,07
--------------	--	---	----	----	--------

36	ПЕР 27-07-002-02	Всего по позиции На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01(до толщ. 10 см К=2) Объем: 120,0*0,1	100 м2 дорожек и тротуаров	0,48	0,48	566,01
----	------------------	--	-------------------------------	------	------	--------



38.6	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0,68	0,816	510,9346	0,86	416,92
38.7	ТССЦ 403-0051	Камни бортовые бетонные, марка 300 (по типу П5у V=0,063/3=0,021 м3/лмп)	м3	2,1	2,52	1716,8		4326,34
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147			940,78
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134			1382,95
								1260,65
								8455,99
39	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в слое	-0,0614118	-0,0614118			
		Объем: -7,08/1,02-(120,0/3*0,02)						
		1 ОТ				1686,6		-103,58
		3 ЭМ				2609,79		-160,27
		2 в т.ч. ОТМ				291,78		-17,92
		4 М				2412,9		-148,18
	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102	102			
		З1	чел-ч	180	-11,054124			
		З1М	чел-ч	18	-1,1054124			
		Итого по расценке				6709,29		-412,03
39.1	ТССЦ 411-0001	Вода	м3	-0,2	0,0122824	1,98		0,02
39.2	ТССЦ 101-1668	Рогожка	м2	-250	15,35295	9,65		148,16
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102			-121,50
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58			-70,47
		<b>Всего по позиции</b>						-458,25
40	ТЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 5-10мм)	100 м2 дорожек и тротуаров	2,06	2,06			
		1 ОТ				266,6		549,20
		3 ЭМ				322,22		663,77
		2 в т.ч. ОТМ				42,03		86,58
		4 М				4664,38		9608,62
		З1	чел-ч	26,24	54,0544			
		З1М	чел-ч	3,17	6,5302			
		Итого по расценке				5253,2		10821,59





45	ТССЦшп 01-01-01-039 ОП ПЕР01прдл.п.9в	Перевозка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, деретной) Объем: 5*0,3*1,4	1 т груза	2,1	2,1	5,422	49,56	11,39	13,84	158
<b>Всего по позиции</b>										
46	ТССЦшп 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км Объем: 5*0,3*1,4	1 т груза	2,1	2,1	15,36	11,39	32,26	13,84	446
<b>Всего по позиции</b>										
47	ТЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 20-40мм) толщ. 16см 1 ОТ 3 ЗМ 2 в т. ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм	100 м2 дорожек и тротуаров	0,3	0,3	26,24 7,872 3,17	32,26	266,6 322,22 42,03 4664,38	79,98 96,67 12,61 1399,31	
<b>Всего по позиции</b>										
47.1	ТССЦ 408-0391	Итого по расценке Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ФОТ	м3	-17,4	-5,22	5253,2 267,84	1575,96 -1398,12			
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113		92,59			104,63
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77		71,29			
<b>Всего по позиции</b>										
48	ТЕР 27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01(до толщ. 16 см К=4)	100 м2 дорожек и тротуаров	0,3	0,3		353,76			
		1 ОТ				5,49	4	6,59		
		3 ЗМ				8,53	4	10,24		
		2 в т. ч. ОТм				1,21	4	1,45		
		4 М				401,76	4	482,11		
		ЗТ	чел.-ч	0,54				0,648		
		ЗТм	чел.-ч							





Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113			11.23
Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77			7.65
<b>Всего по позиции</b>							<b>1 829.72</b>

Итого прямые затраты по Разделу 4 (в базисном уровне цен)

3 299.18

**Раздел 5. Ремонт откоски Тип 3 S=84,0 м2**

54	ТЕРр 68-14-2	Разборка бортовых камней на шебеночном основании П-5у	100 м	0,7	0,7		
		1 ОI				525,77	368,04
		3 ЭМ				482,88	338,02
		2 в т. ч. ОIм				77,31	54,12
		4 М					
		ЗI	чел.-ч	52,63	36,841		
		ЗIм	чел.-ч	6,4	4,48		
		Итого по расценке				1008,65	706,06
		ФОI					422,16
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство	%	102	102		430,60
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство	%	54	54		227,97
<b>Всего по позиции</b>							<b>1 364,63</b>

55	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	т	3,5	3,5		
		Объем: 70,0*0,05					

56	ТЕРр 68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,084	0,084		
		1 ОI				577,02	48,47
		3 ЭМ				1184,57	99,50
		2 в т. ч. ОIм				189,66	15,93
		4 М					
		ЗI	чел.-ч	57,76	4,85184		
		ЗIм	чел.-ч	15,7	1,3188		
		Итого по расценке				1761,59	147,97
		Дом асфальтобетона	т	79,2	6,65		64,40
		ФОI					65,69
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство	%	102	102		34,78
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство	%	54	54		
<b>Всего по позиции</b>							<b>248,44</b>

56.1	ТССЦ 410-9014	Итого по расценке				1761,59	147,97
		Дом асфальтобетона	т	79,2	6,65		64,40
		ФОI					65,69
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство	%	102	102		34,78
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство	%	54	54		
<b>Всего по позиции</b>							<b>248,44</b>

57	ТССЦпг 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с помощью экскаватора с емкостью ковша до 0,5 м3 Объем: 3,5+6,65	1 т груза	10,15	10,15	4,494	45,61	13,84	631
----	---------------------	--	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

58	ТССЦпг 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 15 км Объем: 3,5+6,65	<b>Всего по позиции</b>		1 т груза	10,15	10,15	15,36	155,90	13,84	2 158

<b>Всего по позиции</b>											
Объем: 3,5+6,65											
155,90											

59	ТЕР 01-02-057-02	<i>Устройство гидроизоляции фундамента</i> Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами. группа грунтов 2 Объем: 65,0*0,25*0,25	100 м3	0,0406	0,0406								
			1 ОТ										
			3 ОМ										
			2 в т.ч. ОМ										
			4 М										
			ЗП	чел.-ч	154	6,2524							
			ЗП	чел.-ч	0	0							
			<b>Итого по расценке</b>							1442,98			
			<b>ФОИ</b>									58,58	

Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89						
		<b>Итого по расценке</b>								
		<b>ФОИ</b>								58,58

Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40						
		<b>Итого по расценке</b>								
		<b>ФОИ</b>								23,43

60	ТЕР 46-08-044-02	Гидроструйная очистка бетонных поверхностей Объем: 65,0*0,25	1 м2	16,25	16,25								
			1 ОI										
			3 ОМ										
			2 в т.ч. ОIМ										
			4 М										
			ЗП	чел.-ч	0,15	2,4375							
			ЗП	чел.-ч	0	0							
			<b>Итого по расценке</b>							2,41		39,17	
			<b>ФОИ</b>									25,03	

<b>Всего по позиции</b>											
134,15											
25,03											
9,59											
4,55											
2,41											
39,17											
25,03											

Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103		25,78
Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59		14,77
61	ТЕР 08-01-003-07	<b>Всего по позиции</b>	100 м2	0,1625	0,1625		79,72
		Гидроизоляция боковой обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, поверхности бетона	изолируемой				
		Объем: 65,0*0,25					
		1 ОТ				242,32	39,38
		3 ЗМ				77,87	12,65
		2 в т.ч. ОТм					
		4 М				1604,98	260,81
		ЗТ	чел.-ч	21,2	3,445		
		ЗТм	чел.-ч	0	0		
		Итого по расценке				1925,17	312,84
		ФО1					39,38
Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110		43,32
Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69		27,17
62	ТЕР 01-02-061-01	<b>Всего по позиции</b>	100 м3	0,0406	0,0406		383,33
		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов 1	грунта				
		Объем: 65,0*0,25*0,25					
		1 О1					
		3 ЗМ					
		2 в т.ч. ОТм					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	88,5	3,5931		
		ЗТм	чел.-ч	0	0		
		Итого по расценке				797,39	32,37
		ФО1					32,37
Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89		28,81
Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40		12,95

		<b>Всего по позиции</b>							
63	ТЕР 27-07-002-01 прим.	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 5-10мм) (под тротуарные бордюры: фр. 5-20мм) V=40см, H=10см) Объем: 70*0,4	100 м2 дорожек и тротуаров	0,28	0,28				74,13
		1 ОТ				266,6		74,65	
		3 ЭМ				322,22		90,22	
		2 в т. ч. ОТм				42,03		11,77	
		4 М				4664,38		1306,03	
		ЗТ	Чел.-ч	26,24		7,3472			
		ЗТм	Чел.-ч	3,17		0,8876			
		<b>Итого по расценке</b>				5253,2		1470,90	
63.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ФОИ	м3	-17,4	-4,872	267,84		-1304,92	
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113			86,42	97,65
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77			66,54	
		<b>Всего по позиции</b>						330,17	
64	ТЕР 27-07-002-02 прим.	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01(до толщ. 10 см K=-2) Объем: 70*0,4	100 м2 дорожек и тротуаров	0,28	0,28				
		1 ОТ				5,49		-3,07	
		3 ЭМ				8,53		-4,78	
		2 в т. ч. ОТм				1,21		-0,68	
		4 М				401,76		-224,99	
		ЗТ	Чел.-ч	0,54	-2	-0,3024			
		ЗТм	Чел.-ч	0,1	-2	-0,056			
		<b>Итого по расценке</b>				415,78		-232,84	
64.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ФОТ	м3	-1,5	-2	0,84		224,99	
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113			-3,75	-4,24

Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77	-2,89
<b>Всего по позиции</b>					
65	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27.2 Объем: 70*0,4*0,1*1,26	м3	3,528	3,528	111,89
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000					
<b>Всего по позиции</b>					
66	ТЕР 27-02-010-02 табл.27.3 п.3.8, бетон К=0,86, раствор К=0,33	100 м бортового камня	0,7	0,7	
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (поребрик П-5у)					
1 ОП					
3 ЭМ					
2 в т. ч. ОП					
4 М					
Камни бортовые					
М					
3Т					
Чел.-ч					
3Тм					
Чел.-ч					
Итого по расценке					
66.1	ТССЦ 402-0004	м3	-0,06	-0,042	4554,61
Раствор готовый кладочный цементный марки 100					
66.2	ТССЦ 102-0038	м3	-0,17	-0,119	705,14
Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта					
66.3	ТССЦ 101-1805	т	-0,001	-0,0007	10557,18
Гвозди строительные					
66.4	ТССЦ 401-0006	м3	-5,9	-4,13	594,11
Бетон тяжелый, класс В15 (М200)					
66.5	ТССЦ 402-0004	м3	0,06	0,042	229,6965
Раствор готовый кладочный цементный марки 100					
66.6	ТССЦ 401-0006	м3	0,680185	0,4761	510,9346
Бетон тяжелый, класс В15 (М200)					
66.7	ТССЦ 403-0051	м3	2,1	1,47	1716,8
Камни бортовые бетонные, марка 300 (по типу П5у V=0,063/3=0,021 м3/мш)					
ФОТ					
НР Автомобильные дороги					
СП Автомобильные дороги					
Пр/636-021.0-1					
Пр/317-021.0					
<b>Всего по позиции</b>					
67	ТЕР 06-01-001-01	100 м3 бетона, железобетона и	-0,0358	-0,0358	
Устройство бетонной подготовки					
Объем: -(4,13/1,02-( 70,0/3*0,02))					
1 ОП					
3 ЭМ					
1686,6					
-60,38					
2609,79					
-93,43					
<b>Всего по позиции</b>					
4 932,74					







75	ТССЦ 407-0013	<b>Всего по позиции</b> Земля растительная механизированной подготовки Объем: 70,0*0,35*0,15	м3	3,7	3,7	111,97	67,56	414,29
----	---------------	---	----	-----	-----	--------	-------	--------

76	ТЕР 01-02-027-04	<b>Всего по позиции</b> Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1  Объем: 70,0*0,35	1000 м2 спланирован ной площади	0,0245	0,0245			414,29
		1 ОТ				1025	25,11	
		3 ЭМ						
		2 в т. ч. ОТМ						
		4 М						
		ЗТ	чел.-ч	100	2,45			
		ЗТм	чел.-ч	0	0			
		<b>Итого по расценке</b>				1025	25,11	
		ФОТ					25,11	
		НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89		22,35	
		Пр/812-001.4-1	%	41	41		10,30	
		СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						
		<b>Всего по позиции</b>					57,76	

Итого прямые затраты по Разделу 5 (в базисном уровне цен) 12 317,28

77	ТЕР 01-02-061-01	<b>Раздел 6. Прочие работы</b> Засыпка вручную траншей, лозух котлованов и ям, группа грунтов 1 Объем: 332*1,0*0,20	100 м3 грунта	0,664	0,664	797,39	529,47	529,47
		1 ОТ						
		3 ЭМ						
		2 в т. ч. ОТМ						
		4 М						
		ЗТ	чел.-ч	88,5	58,764			
		ЗТм	чел.-ч	0	0			
		<b>Итого по расценке</b>				797,39	529,47	529,47
		ФОТ					471,23	
		НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89		211,79	
		СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40			
		Пр/812-001.2-1						
		Пр/774-001.2						

78	ТССЦ 407-0013	<b>Всего по позиции</b> Земля растительная механизированной заготовки Объём: 332*1,0*0,20	м3	66,4	66,4	111,97	1 212,49	7 434,81
79	ТЕР 01-02-027-04	<b>Всего по позиции</b> Планировка площадей ручными способом, грунта грунтов 1  Объём: 332*1,0	1000 м2 спланирован ной площади	0,332	0,332			7 434,81
		1 ОТ				1025	340,30	
		3 ЭМ						
		2 в т.ч. ОТМ						
		4 М						
		ЗТ	чел.-ч	100	33,2			
		ЗТМ	чел.-ч	0	0			
		<b>Итого по расценке</b>				1025	340,30	
		ФОТ					340,30	
	Пр/812-001,4-1	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89		302,87	
	Пр/774-001,4	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41		139,52	
		<b>Всего по позиции</b>					782,69	
80	ТЕР 09-05-002-01	Электролюговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий каркасов в целом  Объём: ((4*2+4*2)*0,3*0,617/1000)	10 т конструкции	0,0003	0,0003			
		1 ОТ				532,2	0,16	
		3 ЭМ				335,11	0,10	
		2 в т.ч. ОТМ						
		4 М				494,24	0,15	
		ЗТ	чел.-ч	35,79	0,010737			
		ЗТМ	чел.-ч	0	0			
		<b>Итого по расценке</b>				1361,55	0,41	
		ФОТ					0,16	
	Пр/812-009,0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93	93		0,15	
	Пр/774-009,0	СП Строительные металлические конструкции	%	62	62		0,10	
		<b>Всего по позиции</b>					0,66	







оплата труда (ОТ)			8 716,47
эксплуатация машин и механизмов			21 734,70
<i>в том числе</i>			
оплата труда машинистов (ОТм)			
материальные ресурсы			130 701,00
перевозка			
Всего ФОТ (справочно)			1 974,19
Всего накладные расходы			1 777 787,25
Всего сметная прибыль			9 443,71
			10 690,66
			13 262,66
			10 107,39
<b>ВСЕГО строительные работы (с учетом перевозки)</b>			<b>241 052,18</b>
<i>в том числе</i>			
строительные работы без учета перевозки, в том числе дополнительной (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)			231 608,47
перевозка (в базисном и текущем уровне цен)			13,84
<b>ВСЕГО по акту (в базисном и текущем уровне цен)</b>			<b>9 443,71</b>
Нормативные затраты труда			241 052,18
Компенсация НДС при УСН (на материалы) 177787,25*02*13,84			986,20
Итого			35 557,45
			13,84
			492 115,11
			3 828 277,11
			<b>4 017 391,55</b>

Согласно протокола № 24 от 25.12.2023 об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом снижения и с К=1,049399359 сумма по акту

(НДС не облагается п.2 ст.346.11 Налогового Кодекса РФ)



Сдал: ИП Багоян К.А.  
Должность

подпись К.А. Багоян

Принял: Директор ООО "СтройДом"  
Должность

подпись В.М. Полеванов

Принял: Председатель Комитета ЖКХ  
Должность

подпись М.В. Либер

Принял: Директор МБУ "Дирекция ЖКХ"  
Должность

подпись А.В. Глушов

Объемы проверил

С.А. Гламоздин

Расценки проверил:



Н.Г. Ячменова