

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого по расценке ФОТ						544,10		956,53		
		Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020		%	147		147			1 406,10		
		Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020		%	134		134			1 281,75		
		Всего по позиции								3 644,38		
2	1.1	ТССЦ-509-9900 Строительный мусор (вс 1 мп 125 кг) Объем=175,8*0,125	т		22	1	22					
		Всего по позиции								0,00		
3	2	ТЕР68-12-8 Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм Объем=433 / 1000	1000 м2 покрытия		0,433	1	0,433					
		1 ОТ						92,48		40,04		
		2 ЭМ						11 431,43		4 949,81		
		3 в т.ч. ОТм	цел.-ч		9,87		4,27371	249,25		107,93		
		3Тм	цел.-ч		15,51		6,71583					
		Итого по расценке						11 523,91		4 989,85		
		ФОТ								147,97		
		Приказ № НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 812/пр от	%		102		102			150,93		
		Приказ № СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 774/пр от	%		54		54			79,90		
		Всего по позиции								5 220,68		
4	2.1	ТССЦ-410-9014 Лом асфальтобетона Объем=433*0,07*1,98	т		60	1	60					
		Всего по позиции								0,00		
5	3	ТССЦпр-01-01- 01-043 Перрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		22	1	22	4,49		98,78		
		Всего по позиции								98,78		
6	4	ТССЦпр-03-21- 01-011 Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 11 км I класс груза Объем=22*60	1 т груза		82	1	82	13,55		1 111,10		
		Всего по позиции								1 111,10		
7	5	ТЕР27-04-001- 03 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щелка доменного отвального сталеплавильного(коэффициент уплотнения 1,26), Н=7см (433*0,07) Объем=(433*0,07) / 100	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,3031	1	0,3031					
		Всего по позиции								121,95		36,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ						4 465,64				
		3 в т.ч. ОТМ						478,22				1 355,54
		4 М						29,50				144,95
		3Т		чел.-ч	12,77		3,870587					8,94
		3Тм		чел.-ч	29,74		9,014194					
		Итого по расценке					4 617,09			1 399,44		
		ФОТ								181,91		
		Приказ № НР Автономные дороги 812/пр от 21.12.2020		%	147		147			267,41		
		Приказ № СП Автономные дороги 774/пр от 11.12.2020		%	134		134			243,76		
		Всего по позиции					1 910,61					
8	5.1	ТССЦ-409-0052	Щебень-шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 Объем=433*0,07*1,26	м3	38,1906	1	38,1906	111,89		4 273,15		
		Всего по позиции								4 273,15		
9	6	ТЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (нижний слой) Объем=433 / 1000	1000 м2 покрытия	0,433	1	0,433					
		1 ОТ						442,75		191,71		
		2 ЭМ						2 777,78		1 202,78		
		3 в т.ч. ОТМ						315,72		136,71		
		4 М						369,04		159,79		
		3Т		чел.-ч	38,3		16,5839					
		3Тм		чел.-ч	19,1		8,2703					
		Итого по расценке					3 589,57			1 554,28		
		ФОТ								328,42		
		Приказ № НР Автономные дороги 812/пр от 21.12.2020		%	147		147			482,78		
		Приказ № СП Автономные дороги 774/пр от 11.12.2020		%	134		134			440,08		
		Всего по позиции					2 477,14			21 040,69		
10	6.1	ТССЦ-410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и Правильные), марка: П	т	40,5721	1	40,5721	518,60		21 040,69		
		Всего по позиции								21 040,69		
11	7	ТЕР27-06-026-01	Резина вяжущих материалов (на щебеночную основу СНИП 3.06.03-85 п.10.1.7 расход 0,5 кг/м2) Объем=433*0,0005	1 т	0,2165	1	0,2165			49,08		10,63
		2 ЭМ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3 в т.ч. ОТМ										
		4 М						8,59		1,86		
		3ТМ		чел.-ч	0,66		0,14289	1 932,69		418,43		
		Итого по расценке						1 981,77		429,06		
		ФОТ								1,86		
		Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020		%	147		147			2,73		
		Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020		%	134		134			2,49		
		Всего по позиции					0,433			434,28		
12	8	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (верхний слой) Объем=433 / 1000	1000 м2 покрытия	0,433	1	0,433					
		1 ОТ						442,75		191,71		
		2 ЭМ						2 769,94		1 199,38		
		3 в т.ч. ОТМ						315,39		136,56		
		4 М						225,21		97,52		
		3Т		чел.-ч	38,3		16,5839					
		3ТМ		чел.-ч	19,08		8,26164					
		Итого по расценке						3 437,90		1 488,61		
		ФОТ								328,27		
		Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020		%	147		147			482,56		
		Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020		%	134		134			439,88		
		Всего по позиции					41,8278			2 411,05		
13	8.1	ТССЦ-410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	т	41,8278	1	41,8278	570,70		23 871,13		
		Всего по позиции					0,0432			23 871,13		
14	9	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлама доменного отвального сталеплавильного (под установку дорожных бордюров В=30см, Н=15см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0432	1	0,0432					
		Объем=(96*0,3*0,15) / 100										
		1 ОТ						121,95		5,27		
		2 ЭМ						4 465,64		192,92		
		3 в т.ч. ОТМ						478,22		20,66		
		4 М						29,50		1,27		
		3Т		чел.-ч	12,77		0,551664					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3ТМ		чел.-ч	29,74		1,284768					
		Итого по расценке						4 617,09				199,46
		ФОТ										25,93
		Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020		%	147			147				38,12
		Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020		%	134			134				34,75
		Всего по позиции										272,33
15	9.1	ТССЦ-409-0052 Щебень-шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 Объем=4,32*1,26	м3		5,4432	1	5,4432	111,89				609,04
		Всего по позиции										609,04
16	10	ТЕР27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=96 / 100	100 м бортового камня		0,96	1	0,96					
		1 ОТ						772,97				742,05
		2 ЭМ						104,20				100,03
		3 в т.ч. ОТМ						11,02				10,58
		4 М						3 677,44				3 530,34
		ЗТ	чел.-ч		76,08			73,0368				
		ЗТМ	чел.-ч		0,68			0,6528				
		Итого по расценке						4 554,61				4 372,42
		ФОТ										752,63
		Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020		%	147			147				1 106,37
		Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020		%	134			134				1 008,52
		Всего по позиции										6 487,31
17	10.1	ТССЦ-101-1805 Гвозди строительные	т		-0,00096	1	-0,00096	10 557,18				-10,13
		Всего по позиции										-10,13
18	10.2	ТССЦ-102-0038 Бруска необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3		-0,1632	1	-0,1632	705,14				-115,08
		Всего по позиции										-115,08
19	10.3	ТССЦ-401-0006 Бетон тяжёлый, класс: В15 (М200)	м3		-5,664	1	-5,664	594,11				-3 365,04
		Всего по позиции										-3 365,04
20	10.4	ТССЦ-403-0052 Камни бортовые бетонные, марка: 400 / П1У V= 0,0525 м3/мп, длина 3 м, (32 шт) Объем=0,0525*3*(96/3)	м3		5,04	1	5,04	2 003,16				10 095,93
		Всего по позиции										10 095,93
21	11	ТЕР06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деке		-0,0408094	1	-0,0408094					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=(5,664/1,02-9,63*0,046) / 100									
		1 ОТ						1 686,60			-68,83	
		2 ЭМ						2 609,79			-106,50	
		3 в т.ч. ОТМ						291,78			-11,91	
		4 М						2 412,90			-98,47	
		ЗТ										
		ЗТМ										
		Итого по расценке						6 709,29			-273,80	
		ФОТ									-80,74	
		Приказ № НР Бетонные и железобетонные монолитные 812/лр от конструкции и работы в строительстве	%		102						-82,35	
		Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные 774/лр от конструкции и работы в строительстве	%		58						-46,83	
		Всего по позиции									-402,98	
22	11.1	ТССЦ-411-0001	Вода	м3	0,0081619	1	0,0081619	1,98			0,02	
		Объем=-0,0081619									0,02	
		Всего по позиции										
23	11.2	ТССЦ-101-1668	Рогожа	м2	10,20235	1	10,20235	9,65			98,45	
		Объем=-10,20235										
		Всего по позиции										
24	11.3	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжёлый, класс: В15 (М200)/норма расхода бетона на стыках 0,046 м3 Л ПП-У через 3м, с учетом нормы расхода бетона 1,02	м3	1,50144	1	1,50144	594,11			892,02	
		Объем=96,3*0,046*1,02										
		Всего по позиции										
25	12	ТЕР27-07-005-05	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шинфальной машинкой/резка бортового камня (бордюр 150мм)	1 м рез	16,2	1	16,2				892,02	
		Объем=8*1,0*2+0,2										
		1 ОТ						6,82			110,48	
		2 ЭМ						0,44			7,13	
		4 М						10,32			167,18	
		ЗТ										
		Итого по расценке						17,58			284,79	
		ФОТ									110,48	
		Приказ № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 812/лр от мостовых и площадок и прочее	%		113						124,84	
		Приказ № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 774/лр от мостовых и площадок и прочее	%		77						85,07	
		Всего по позиции									494,70	
26	13	ТЕР27-07-005-07	Добавлять (Уменьшать) на каждые 10 мм: к расценке 27-07-005-05	1 м рез	16,2	1	16,2					
		Объем=8*1,0*2+0,2										
		толщина реза камня 150 мм (150-70)/10 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к раск.; ЗПМ=8; МАТ=8 к раск.; ТЗ=8; ТЭМ=8)									59,62	
		1 ОТ						0,46			8	
		2 ЭМ						0,07			9,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4 М										
		ЗТ		чел.-ч	0,04		5,184			1,47	8	190,51
		Итого по расценке					2,00					
		ФОТ										
		Приказ № НР Устройство покрытия дорожек, тротуаров, 812/лр от мостовых и площадок и прочее		%	113		113					
		Приказ № СП Устройство покрытия дорожек, тротуаров, 774/лр от мостовых и площадок и прочее		%	77		77					
		Всего по позиции										372,48
27	14	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншеи, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,043	1	0,043					
			Объем=(96*0,3*0,15) / 100									
		1 ОТ										
		ЗТ		чел.-ч	88,5		3,8055			797,39		34,29
		Итого по расценке								797,39		
		ФОТ										34,29
		Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным 812/лр от способом		%	89		89					30,52
		Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным 774/лр от способом		%	40		40					13,72
		Всего по позиции										78,53
28	14.1	ТССЦ-407-0013	Земля растительная механизированной заготовки,	м3	4,32	1	4,32			111,97		483,71
			Объем=96*0,3*0,15									
		Всего по позиции										483,71
29	15	ТЕР01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1	1000 м2 спланированной площади	0,029	1	0,029					
			Объем=(96*0,3) / 1000									
		1 ОТ										
		ЗТ		чел.-ч	100		2,9			1 025,00		29,73
		Итого по расценке								1 025,00		29,73
		ФОТ										29,73
		Приказ № НР Земляные работы, выполняемые по другим 812/лр от видам работ (подготовительным, сопутствующим, 21.12.2020 укрепительным)		%	89		89					26,46
		Приказ № СП Земляные работы, выполняемые по другим 774/лр от видам работ (подготовительным, сопутствующим, 11.12.2020 укрепительным)		%	41		41					12,19
		Всего по позиции										68,38
		Итого по разделу 1 Ремонт дворовых проездов. Тип 2, S=433 м2:										74 807,63
		Итого прямые затраты (сравочно)										
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих										2 329,56
		Эксплуатация машин										10 128,67
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)										547,34
		Материалы										62 349,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Строительные работы							82 552,66		1 142 529,00
			Строительные работы							81 342,78		1 125 784,00
			в том числе:									
			оплата труда							2 329,56		
			эксплуатация машин и механизмов							8 918,79		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							547,34		
			материалы							62 349,40		
			накладные расходы							4 103,84		
			сметная прибыль							3 641,19		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							1 209,88		16 745,00
			Итого ФОТ (справочно)							2 876,90		
			Итого накладные расходы (справочно)							4 103,84		
			Итого сметная прибыль (справочно)							3 641,19		
			Итого по разделу 1 Ремонт дворовых проездов-Тип 2, S=433 м2							82 552,66		1 142 529,00
Раздел 2. Ремонт тротуаров. Тип 3а, S=141,17 м2												
30	16	ТЕР27-03-010-02	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	100 м	1,479	1	1,479					
			Объем=147,9 / 100					544,10		804,72		
			1 ОТ									
			3Т	чел.-ч	56,5		83,5635					
			Итого по расценке					544,10		804,72		
			ФОТ							804,72		
			Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020	%	147		147			804,72		
			Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020	%	134		134			1 078,32		
			Всего по позиции							3 065,98		
31	16.1	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор	т	7,4	1	7,4					
			Объем=147,9*0,05									
			Всего по позиции							0,00		
32	17	ТЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,17	1	0,17					
			Объем=170 / 1000									
			1 ОТ							577,02		98,09
			2 ЭМ							1 184,57		201,38
			3 в.г.ч. ОТМ							189,66		32,24
			3Т	чел.-ч	57,76		9,8192					
			ЭТМ	чел.-ч	15,7		2,669					
			Итого по расценке							1 761,59		299,47
			ФОТ							130,33		
			Приказ № НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			132,94		
			812/пр от									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № СП Благостроительство (ремонтно-строительные) 774/пр от		%	54		54					70,38
		Всего по позиции										
33	17.1	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор	т	13,46	1	13,46					502,79
		Объем=170*0,04*1,98										
		Всего по позиции										
34	18	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления откосами, грунта грунтов: 2 из шевня вручную Н=10см. (объемный вес 1,98т/м, (141,17*0,01) Объем=(141,17*0,1) / 100	100 м3 грунта	0,14117	1	0,14117					203,71
		1 ОТ										
		3Т										
		Итого по расценке										
		ФОТ										
		Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным 812/пр от способом										
		Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным 774/пр от способом										
		Всего по позиции										
35	19	ТССЦпр-01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перестной)	1 т грунта	19,76	1	19,76					107,10
		Объем=141,17*0,1*1,4										
		Всего по позиции										
36	20	ТЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, грунта грунтов: 1 объемный вес 1,4т/м3 (8,0*0,2) Объем=(8*0,2) / 100	100 м3 грунта	0,016	1	0,016					107,10
		1 ОТ										
		3Т										
		Итого по расценке										
		ФОТ										
		Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным 812/пр от способом										
		Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным 774/пр от способом										
		Всего по позиции										
37	21	ТССЦпр-01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перестной)	1 т грунта	2,24	1	2,24					12,14
		Объем=8*0,2*1,4										
		Всего по позиции										
38	22	ТССЦпр-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=7,4+13,46	1 т грунта	20,86	1	20,86					93,66
		Всего по позиции										
		93,66										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	23	ТССЦп-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 11 км I класса груза Объем=19,76+2,24+20,86	1 т груза	42,86	1	42,86	13,55				580,75
			Всего по позиции									580,75
40	24	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (Н=10см) Объем=(142*0,2) / 100	100 м2 дорожек и тротуаров	0,284	1	0,284					
			1 ОТ					266,60				75,71
			2 ЭМ					322,22				91,51
			3 в.т.ч. ОТМ					42,03				11,94
			4 М					4664,38				1324,68
			ЗТ	чел.-ч	26,24		7,45216					
			ЗТМ	чел.-ч	3,17		0,90028					
			Итого по расценке					5253,20				1491,90
			ФОТ									87,65
			Приказ № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 812/лр от мостовых и площадок и прочее	%	113		113					99,04
			Приказ № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 774/лр от мостовых и площадок и прочее	%	77		77					67,49
			Всего по позиции									1658,43
41	24.1	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	-4,9416	1	-4,9416	267,84				-1323,56
			Всего по позиции									-1323,56
42	25	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	-0,284	1	-0,284					
			до толщ. 10см ПЗ=2; (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			1 ОТ					5,49				-3,12
			2 ЭМ					8,53				-4,85
			3 в.т.ч. ОТМ					1,21				-0,69
			4 М					401,76				-228,20
			ЗТ	чел.-ч	0,54	2	-0,30672					
			ЗТМ	чел.-ч	0,1	2	-0,0568					
			Итого по расценке					415,78				-236,17
			ФОТ									-3,81
			Приказ № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 812/лр от мостовых и площадок и прочее	%	113		113					-4,31
			Приказ № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 774/лр от мостовых и площадок и прочее	%	77		77					-2,93
			Всего по позиции									-243,41
43	25.1	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	0,852	1	0,852	267,84				228,20
			Объем=-0,852									
			Всего по позиции									228,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	26	ТССЦ-409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2) Объем=28,4*0,1*1,26	м3	3,5784	1	3,5784	111,89				400,39
			Всего по позиции									400,39
45	27	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	1,42	1	1,42					
			Объем=142 / 100									
			1 ОТ					772,97				1 097,62
			2 ЭМ					104,20				147,96
			3 в т.ч. ОТМ					11,02				15,65
			4 М					3 677,44				5 221,96
			3Т	чел.-ч	76,08			108,0336				
			3Тм	чел.-ч	0,68			0,9656				
			Итого по расценке					4 554,61				6 467,54
			ФОТ									1 113,27
			Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020	%	147			147				1 636,51
			Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020	%	134			134				1 491,78
			Всего по позиции									9 595,83
46	27.1	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 Цена=696,05*0,33	м3	0,0852	1	0,0852	229,70				19,57
			Всего по позиции									19,57
47	27.2	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	-0,0852	1	-0,0852	696,05				-59,30
			Всего по позиции									-59,30
48	27.3	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	-8,378	1	-8,378	594,11				-4 977,45
			Всего по позиции									-4 977,45
49	27.4	ТССЦ-102-0038	Брусля необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширин, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,2414	1	-0,2414	705,14				-170,22
			Всего по позиции									-170,22
50	27.5	ТССЦ-101-1805	Гвозди строительные	т	-0,00142	1	-0,00142	10 557,18				-14,99
			Всего по позиции									-14,99
51	27.6	ТССЦ-403-0051	Камни бортовые бетонные, марка: 300 / ПС-У-V=0,021 м3/м, длина 3 м, (47 шт) Объем=(142/3)*3*0,021	м3	2,982	1	2,982	1 716,80				5 119,50
			Всего по позиции									5 119,50
52	28	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутабетона и железобетона в деле	-0,0726706	1	-0,0726706					
			Объем=((8,378/1,02-142/3*0,02)) / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 ОТ										
		2 ЭМ						1 686,60				-122,57
		3 в т.ч. ОТМ						2 609,79				-189,66
		4 М						291,78				-21,20
		ЭТ		чел.-ч	180			2 412,90				-175,35
		ЭТМ		чел.-ч	18							
		Итого по расценке						6 709,29				-487,38
		ФОТ										-143,77
		Приказ № НР Бетонные и железобетонные монолитные 812/лр от конструкции и работы в строительстве		%	102							-146,65
		Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные 774/лр от конструкции и работы в строительстве		%	58							-83,39
		Всего по позиции										-717,62
53	28.1	ТССЦ-411-0001 Воля		м3	0,0145341	1	0,0145341	1,98				0,03
		Объем=-0,0145341										0,03
		Всего по позиции										
54	28.2	ТССЦ-101-1668 Рогожа		м2	18,16765	1	18,16765	9,65				175,52
		Объем=-18,16765										175,52
		Всего по позиции										
55	28.3	ТССЦ-401-0006 Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)/норма расхода бетона на стяжку 0,02 м3/стяж Л. ПС-У через 3м, с учетом нормы расхода бетона 1,02		м3	0,9656	1	0,9656	510,53				493,35
		Объем=142/3*0,02*1,02										493,35
		Цена=594,11*0,86										493,35
		Всего по позиции										
56	29	ТЕР27-07-4002-01 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из каменного или известнякового щебня (толщ.10см) Объем=141,17 / 100		100 м2	1,4117	1	1,4117					
		1 ОТ						266,60				376,36
		2 ЭМ						322,22				454,88
		3 в т.ч. ОТМ						42,03				59,33
		4 М						4 664,38				6 584,71
		ЭТ		чел.-ч	26,24			37 043 008				
		ЭТМ		чел.-ч	3,17			4 475 089				
		Итого по расценке						5 253,20				7 415,95
		ФОТ										435,69
		Приказ № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 812/лр от мостовых и площадок и прочее		%	113							492,33
		Приказ № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 774/лр от мостовых и площадок и прочее		%	77							335,48
		Всего по позиции										8 243,76
57	29.1	ТССЦ-408-0391 Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм		м3	-24,56358	1	-24,56358	267,84				-6 579,11
		Всего по позиции										-6 579,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	31.1	ТССЦ-410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б норма по ТЕР 27-7-1 с корректировкой толшины)=7,14+2*1,21=9,56 т/100*2 Объем=141,25*(7,14+2*1,21)/100	т	13,5035	1	13,5035	570,70				7 706,45
			Всего по позиции									7 706,45
63	31.2	ТССЦ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД-90/130	т	0,0918125	1	0,0918125	1 876,40				172,28
			Всего по позиции									172,28
64	32	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: I Объем=(142*0,35*0,15)/100 I ОТ ЗТ	100 м3 грунта чел-ч	0,075 88,5	1	0,075	6,6375	797,39			59,80
			Итого по расценке						797,39			59,80
			ФОТ									59,80
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным 812/лр от способом	%	89			89				53,22
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным 774/лр от способом	%	40			40				23,92
			Всего по позиции									136,94
65	32.1	ТССЦ-407-0013	Земля растительная механизированной заготовки, Объем=0,075*100	м3	7,5	1	7,5	111,97				839,78
			Всего по позиции									839,78
66	33	ТЕР01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов I Объем=(142*0,35)/1000 I ОТ ЗТ	1000 м2 спланированной площади чел-ч	0,0497 100	1	0,0497	4,97	1 025,00			50,94
			Итого по расценке						1 025,00			50,94
			ФОТ									50,94
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые по другим 812/лр от видам работ (подготовительным, сопутствующим, 21.12.2020 укрепительным)	%	89			89				45,34
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые по другим 774/лр от видам работ (подготовительным, сопутствующим, 11.12.2020 укрепительным)	%	41			41				20,89
			Всего по позиции									117,17
			Итого по разделу 2 Ремонт тротуаров. Тип 3а, S=141,17 м2:									21 509,83
			Итого прямые затраты (справочно)									2 672,40
			в том числе:									2 088,90
			Оплата труда рабочих									111,69
			Эксплуатация машин									
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Материалы							16 748,53		
			Строительные работы							28 341,68		392 249,00
			Строительные работы							27 667,27		382 915,00
			в том числе:									
			оплата труда							2 672,40		
			эксплуатация машин и механизмов							1 414,49		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							111,69		
			материалы							16 748,53		
			накладные расходы							3 719,89		
			сметная прибыль							3 111,96		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							674,41		9 334,00
			Итого ФОТ (справочно)							2 784,09		
			Итого накладные расходы (справочно)							3 719,89		
			Итого сметная прибыль (справочно)							3 111,96		
			Итого по разделу 2 Ремонт тротуаров. Тип 3а, S=141,17 м2							28 341,68		392 249,00
Раздел 3. Устройство парковок. Тип 1, S=262,35 м2												
67	34	ТЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунта 2	1000 м3 грунта	0,081329	1	0,081329					
			Объем=(262,35*0,31)/1000							949,58		77,23
			2 ЭМ							121,41		9,87
			3 в т.ч. ОТМ									
			ЭТМ	чел.-ч			7,49			0,6091542		
			Итого по расценке					949,58		77,23		
			ФОТ							9,87		
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые 812/лр от механизированным способом	%			92			9,08		
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 774/лр от механизированным способом	%			46			4,54		
			Всего по позиции							90,85		
68	35	ТЕР01-01-030-14	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06	1000 м3 грунта	0,0813285	1	0,0813285					
			Объем=(262,35*0,31)/1000							751,81		61,14
			2 ЭМ							96,13		7,82
			3 в т.ч. ОТМ									
			ЭТМ	чел.-ч			5,93			0,482278		
			Итого по расценке					751,81		61,14		
			ФОТ							7,82		
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые 812/лр от механизированным способом	%			92			7,19		
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 774/лр от механизированным способом	%			46			3,60		
			Всего по позиции							71,93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	36	ТССЦпг-01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перестрой)	1 т груза	113,8599	1	113,8599	5,42				
			Объем=262,35*0,31*1,4									617,12
			Всего по позиции									
												617,12
70	37	ТССЦпг-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобильно-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 11 км I класс груза	1 т груза	113,8599	1	113,8599	13,55				
			Объем=262,35*0,31*1,4									1 542,80
			Всего по позиции									
												1 542,80
парковка, бордюр												
71	38	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлама доменного отвального сталеплавильного (под установку дорожных бордюров В=30см, Н=15см)	материала основания (в плотном теле)	100 м3	0,041	0,041					
			Объем=(92*0,30*0,15)/100									
			1 ОТ					121,95				5,00
			2 ЭМ					4 465,64				183,09
			3 в.т.ч. ОТМ					478,22				19,61
			4 М					29,50				1,21
			ЗТ	чел.-ч	12,77		0,52357					
			ЗТМ	чел.-ч	29,74		1,21934					
			Итого по расценке									
								4 617,09				189,30
			ФОТ									
			Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020	%	147		147					24,61
			Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020	%	134		134					36,18
			Всего по позиции									
												258,46
72	38.1	ТССЦ-409-0052	Щебень пластовый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000	м3	5,2164	1	5,2164	111,89				
			Объем=92*0,30*0,15*1,26									583,66
			Всего по позиции									
												583,66
73	39	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий/Установка бортовых камней ПУ на плечевом основании V=0,0525 м3/мп, длина 3 м, норма расхода бетона на стыках 0,046 м3 Л. ПП-У 3м	100 м бортового камня	0,92	1	0,92					
			Объем=92 / 100									
			1 ОТ					772,97				711,13
			2 ЭМ					104,20				95,86
			3 в.т.ч. ОТМ					11,02				10,14
			4 М					3 677,44				3 383,24
			ЗТ	чел.-ч	76,08		69,9936					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого по расценке		чел.-ч	0,68		0,6256	4 554,61		4 190,23		
		ФОТ						721,27		1 060,27		
		Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020		%	147		147			966,50		
		Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020		%	134		134					
		Всего по позиции						6 217,00				
74	39.1	ТССЦ-101-1805 Травли строительные	т		-0,00092	1	-0,00092	10 557,18		-9,71		
		Всего по позиции								-9,71		
75	39.2	ТССЦ-102-0038 Брусня необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширин, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3		-0,1564	1	-0,1564	705,14		-110,28		
		Всего по позиции								-110,28		
76	39.3	ТССЦ-401-0006 Бетон тяжёлый, класс: В15 (М200)	м3		-5,428	1	-5,428	594,11		-3 224,83		
		Всего по позиции								-3 224,83		
77	39.4	ТССЦ-403-0052 Камни бортовые бетонные, марка: 400 / П1У V= 0,0525 м3/мп, длина 3 м, (31 шт)	м3		4,83	1	4,83	2 003,16		9 675,26		
		Объем=(92/3)*3*0,0525										
		Всего по позиции								9 675,26		
78	40	ТЕР06-01-401-01 Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутабетона и железобетона в д/ле		-0,039109	1	-0,039109					
		Объем=((5,428/1,02-92/3*0,046)) / 100										
		1 ОТ						1 686,60		-65,96		
		2 ЭМ						2 609,79		-102,07		
		3 в т.ч. ОТМ						291,78		-11,41		
		4 М						2 412,90		-94,37		
		ЗТ	чел.-ч		180		-7,03962					
		ЗТМ	чел.-ч		18		-0,703962					
		Итого по расценке						6 709,29		-262,40		
		ФОТ								-77,37		
		Приказ № НР Бетонные и железобетонные монолитные 812/пр от конструкции и работы в строительстве		%	102		102			-78,92		
		Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные 774/пр от конструкции и работы в строительстве		%	58		58			-44,87		
		Всего по позиции								-386,19		
79	40.1	ТССЦ-411-0001 Вода	м3		0,0078218	1	0,0078218	1,98		0,02		
		Объем=-0,0078218										
		Всего по позиции								0,02		
80	40.2	ТССЦ-101-1668 Рогожа	м2		9,77725	1	9,77725	9,65		94,35		
		Объем=-9,77725										
		Всего по позиции								94,35		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	40.3	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)/норма расхода бетона на стяжках 0,046 м ³ Л. III-У' через 3м, с учетом нормы расхода бетона 1,02 Объем=92,3*0,046*1,02	м ³	1,43888	1	1,43888	594,11				854,85
Всего по позиции												
82	41	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвалного стандартного/15см	100 м ³ материала оснований (в плотном теле)	0,394	1	0,394					854,85
Объем=(262,35*0,15)/100												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
3Т												
3ТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № НР Автомобильные дороги												
812/пр от												
21.12.2020												
Приказ № СП Автомобильные дороги												
77/4/пр от												
11.12.2020												
Всего по позиции												
83	41.1	ТССЦ-409-0082	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 40-70 мм, марка 1000(коэф.упл.=1,26 по т.ч ТЕР27 прил.27.2) Объем=262,35*0,15*1,26	м ³	49,58415	1	49,58415	94,86				4 703,55
Всего по позиции												
84	42	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвалного стандартного/7см	100 м ³ материала оснований (в плотном теле)	0,184	1	0,184					4 703,55
Объем=(262,35*0,07)/100												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
3Т												
3ТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № НР Автомобильные дороги												
812/пр от												
21.12.2020												
%												
147												
147												
4 617,09												
849,55												
110,43												
162,33												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № СПТ Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020		%	134		134					147,98
		Всего по позиции										
85	42.1	ТССЦ-409-0072 Цебень, шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1000 (коэф.упл=1,26 по тч ТЕР27 прил.27.2) Объем=262,35*0,07*1,26	м3		23,13927	1	23,13927	105,16				2 433,33
		Всего по позиции										
86	43	ТЕР27-04-001-03 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлама доменного отвалыного сталеплавильного/Лсм	100 м3 материала основания (в плотном тесле)		0,026	1	0,026					2 433,33
		Объем=(262,35*0,01) / 100										
		1 ОТ						121,95				3,17
		2 ЭМ						4 465,64				116,11
		3 в т.ч. ОТМ						478,22				12,43
		4 М						29,50				0,77
		ЗТ	цел.-ч		12,77		0,33202					
		ЗТМ	цел.-ч		29,74		0,77324					
		Итого по расценке										
		ФОТ						4 617,09				120,05
		Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020	%		147		147					22,93
		Приказ № СПТ Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020	%		134		134					20,90
		Всего по позиции										
87	43.1	ТССЦ-409-0052 Цебень, шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (коэф.упл=1,26 по тч ТЕР27 прил.27.2) Объем=262,35*0,01*1,26	м3		3,30561	1	3,30561	111,89				369,86
		Всего по позиции										
88	44	ТЕР27-06-020-08 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (нижний слой) Объем=262,35 / 1000	1000 м2 покрытия		0,26235	1	0,26235	10,048005				369,86
		1 ОТ						442,75				116,16
		2 ЭМ						2 777,78				728,75
		3 в т.ч. ОТМ						315,72				82,83
		4 М						369,04				96,82
		ЗТ	цел.-ч		38,3		10,048005					
		ЗТМ	цел.-ч		19,1		5,010885					
		Итого по расценке										
		ФОТ						3 589,57				941,73
												198,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020		%	147		147					292,52		
		Приказ № СИТ Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020		%	134		134					266,65		
		Всего по позиции												
	44.1	ТССЦ-410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, асфальтобетон и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и Гранитные), марка: П	т	24,582195	1	24,582195	518,60				12 748,33		
		Всего по позиции												
	90	45	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (на щебеночную основу СНИП 3.06.03-85 п.10.17 расход 0,5 кг/м2) Объем=262,35*0,0005	1 т	0,13	1	0,13						
				2 ЭМ				49,08				6,38		
				3 в.т.ч. ОТМ				8,59				1,12		
				4 М				1 932,69				251,25		
				ЭТМ	чел.-ч	0,66		0,0858						
				Итого по расценке									1 981,77	257,63
				ФОТ									1,12	1,65
				Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020										
				Приказ № СИТ Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020										1,50
				Всего по позиции									260,78	
91	46	01	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А5В, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (верхний слой) Объем=262,35 / 1000	1000 м2 покрытия	0,26235	1	0,26235						
				1 ОТ				442,75				116,16		
				2 ЭМ				2 769,94				726,69		
				3 в.т.ч. ОТМ				315,39				82,74		
				4 М				225,21				59,08		
				ЭТ	чел.-ч	38,3		10,048005						
				ЭТМ	чел.-ч	19,08		5,005638						
				Итого по расценке									3 437,90	901,93
				ФОТ									198,90	292,38
				Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020										
				Приказ № СИТ Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020										266,53
				Всего по позиции									1 460,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	46.1	ТССП-410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: П, тип Б	т	25,34301	1	25,34301	570,70		14 463,26		
			Всего по позиции							14 463,26		
93	47	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: I Объем=(21,6*0,15)/100 I ОТ ЗТ	100 м3 грунта чел.-ч	0,032	1	0,032	797,39		25,52		
			Итого по расценке					797,39		25,52		
			ФОТ							25,52		
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным 812/пр от способом	%	89		89			22,71		
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным 774/пр от способом	%	40		40			10,21		
			Всего по позиции							58,44		
94	47.1	ТССП-407-0013	Земля растительная механизированной заготовки, Объем=21,6*0,15	м3	3,24	1	3,24	111,97		362,78		
			Всего по позиции							362,78		
95	48	ТЕР01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов I Объем=21,6/1000 I ОТ ЗТ	1000 м2 спланированной площади чел.-ч	0,022	1	0,022	1 025,00		22,55		
			Итого по расценке					1 025,00		22,55		
			ФОТ							22,55		
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые по другим 812/пр от видам работ (подготовительным, сопутствующим, 21.12.2020 укрепительным)	%	89		89			20,07		
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые по другим 774/пр от видам работ (подготовительным, сопутствующим, 11.12.2020 укрепительным)	%	41		41			9,25		
			Всего по позиции							51,87		
			Итого по разделу 3 Устройство парковок: Тип I, S=262,35 м2:							54 297,94		
			Итого прямые затраты (справочно)							54 297,94		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							1 004,22		
			Эксплуатация машин							6 634,24		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							491,56		
			Материалы							46 659,48		
			Строительные работы							58 496,58		809 592,00
			Строительные работы							56 953,78		788 240,00
			в том числе:									
			оплата труда							1 004,22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			эксплуатация машин и механизмов в том числе оплата труда машинистов (ОТМ) материалы накладные расходы сметная прибыль							5 091,44 491,56 46 659,48 2 196,00 2 002,64		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ Итого ФОТ (справочно) Итого накладные расходы (справочно) Итого сметная прибыль (справочно)							1 542,80 1 495,78 2 196,00 2 002,64		21 352,00
			Итого по разделу 3 Устройство парковок. Тип 1, S=262,35 м2							58 496,58		809 592,00
Раздел 4. Ремонт откосов. Тип 3б, S=239 м2												
96	49	ТЕР27-03-010-02	Разборка бортовых камней: на шебеночном основании Объем=159 / 100	100 м	1,59	1	1,59					
			1 ОТ					544,10		865,12		
			3Т	чел.-ч	56,5			89 835				
			Итого по расценке					544,10		865,12		
			ФОТ							865,12		
			Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020	%	147			147		1 271,73		
			Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020	%	134			134		1 159,26		
			Итого по позиции					3 296,11				
97	49.1	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор (вес 1 мп 50 кг) Объем=159*0,05	т	7,95	1	7,95					
			Итого по позиции					0,00				
98	50	ТЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических Объем=239 / 1000	1000 м2	0,239	1	0,239					
			1 ОТ					577,02		137,91		
			2 ЗМ					1 184,57		283,11		
			3 в.т.ч. ОТМ					189,66		45,33		
			ЗТ	чел.-ч	57,76			13,80464				
			ЗТМ	чел.-ч	15,7			3,7523				
			Итого по расценке					1 761,59		421,02		
			ФОТ							183,24		
			Приказ № НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 812/пр от	%	102			102		186,90		
			Приказ № СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 774/пр от	%	54			54		98,95		
			Итого по позиции					706,87				
99	50.1	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор (1,98 т/м3 объемная масса асфальтобетона)	т	18,93	1	18,93					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=239*1,98*0,04									
			Всего по позиции							0,00		
100	51	ТССЦпг-01-01-01-043	Перегрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (мусора и бортовых камней) Объем=7,95+18,93	1 т груза	26,88	1	26,88	4,49		120,69		
			Всего по позиции							120,69		
101	52	ТССЦпг-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 11 км I класс груза	1 т груза	26,88	1	26,88	13,55		364,22		
			Всего по позиции							364,22		
Устройство гидрозолонии фундамента												
102	53	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 2 /Разработка грунта вручную влодь ковала дома на ширину 25 см, высота - 25 см, под устройство обмазочной гидроизоляции Объем=(40,6*0,25) / 100	100 м3 грунта	0,1015	1	0,1015					
			1 ОТ					1 442,98		146,46		
			3Т					15 631		146,46		
			Итого по расценке					1 442,98		146,46		
			ФОТ							146,46		
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным 812/лр от способом	%	89			89		130,35		
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным 774/лр от способом	%	40			40		58,58		
			Всего по позиции							335,39		
103	54	ТЕР46-08-044-02	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей	1 м2 поверхности	40,6	1	40,6					
			Объем=162,4*0,25									
			1 ОТ					1,54		62,52		
			2 ЭМ					0,59		23,95		
			4 М					0,28		11,37		
			3Т					6,09		97,84		
			Итого по расценке					2,41		62,52		
			ФОТ							64,40		
			Приказ № НР Работы по реконструкции зданий и 812/лр от сооружений: усиление и замена существующих 21.12.2020 конструкций, возведение отдельных	%	103			103		64,40		
			Прил. п.40.1 конструктивных элементов	%	59			59		36,89		
			Приказ № СП Работы по реконструкции зданий и 774/лр от сооружений: усиление и замена существующих 11.12.2020 конструкций, возведение отдельных	%	59			59		36,89		
			Прил. п.40.1 конструктивных элементов									
			Всего по позиции							199,13		
104	55	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция бокова обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутловой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0,406	1	0,406					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=(162,4*0,25)/100									
		1 ОТ						242,32		98,38		
		2 ЭМ						77,87		31,62		
		4 М						1 604,98		651,62		
		ЗТ		чел.-ч	21,2		8,6072					
		Итого по расценке						1 925,17		781,62		
		ФОТ						98,38		108,22		
		Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110		110			67,88		
		812/лр от		%	69		69					
		Приказ № СП Конструкция из кирпича и блоков		%								
		774/лр от										
		Всего по позиции								957,72		
105	56	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную граншей, пазах котлованов и ям, грунта грунто: 1	100 м3 грунта	0,1015	1	0,1015					
			Объем=(40,6*0,25)/100									
		1 ОТ						797,39		80,94		
		ЗТ		чел.-ч	88,5		8,98275					
		Итого по расценке						797,39		80,94		
		ФОТ						80,94		72,04		
		Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным		%	89		89			32,38		
		812/лр от способом		%	40		40					
		Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным		%								
		774/лр от способом										
		Всего по позиции								185,36		
откоса												
106	57	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (под тротуарные бордюры В=20 см Н=10 см)	100 м2 дорожек и тротуаров	0,284	1	0,284					
			Объем=(142*0,2)/100									
		1 ОТ						266,60		75,71		
		2 ЭМ						322,22		91,51		
		3 в т.ч. ОТМ						42,03		11,94		
		4 М						4 664,38		1 324,68		
		ЗТ		чел.-ч	26,24		7,45216					
		ЗТМ		чел.-ч	3,17		0,90028					
		Итого по расценке						5 253,20		1 491,90		
		ФОТ						87,65		99,04		
		Приказ № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 812/лр от мостовых и площадок и прочее		%	113		113			67,49		
		Приказ № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 774/лр от мостовых и площадок и прочее		%	77		77					
		Всего по позиции								1 658,43		
107	57.1	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	-4,9416	1	-4,9416	267,84		-1 323,56		
			Всего по позиции							-1 323,56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	60.1	ТССЦ-101-1805	Гвозди строительные	т	-0,00142	1	-0,00142	10 557,18		-14,99		
			Всего по позиции							-14,99		
113	60.2	ТССЦ-102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,2414	1	-0,2414	705,14		-170,22		
			Всего по позиции							-170,22		
114	60.3	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	-8,378	1	-8,378	594,11		-4 977,45		
			Всего по позиции							-4 977,45		
115	60.4	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	-0,0852	1	-0,0852	696,05		-59,30		
			Всего по позиции							-59,30		
116	60.5	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 Цена=696,05*0,33	м3	0,0852	1	0,0852	229,70		19,57		
			Всего по позиции							19,57		
117	60.6	ТССЦ-403-0051	Камни бортовые бетонные, марка: 300 / ПСУ V= 0,021 м3/мп, длина 3 м, (47 шт) Объем=(142/3)*3*0,021	м3	2,982	1	2,982	1 716,80		5 119,50		
			Всего по позиции							5 119,50		
118	61	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, б/тобетона и железобетона в деце	-0,0726706	1	-0,0726706					
			Объем=((8,378/1,02-142/3*0,02))/100									
			1 ОТ					1 686,60		-122,57		
			2 ЭМ					2 609,79		-189,66		
			3 в.т.ч. ОТМ					291,78		-21,20		
			4 М					2 412,90		-175,35		
			ЭТМ									
			Итого по расценке					6 709,29		-487,58		
			ФОТ							-143,77		
			Приказ № НР Бетонные и железобетонные монолитные 812/лр от конструкции и работ в строительстве	%	102		102			-146,65		
			Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные 774/лр от конструкции и работ в строительстве	%	58		58			-83,39		
			Всего по позиции							-717,62		
119	62	ТССЦ-411-0001	Вода	м3	0,0145341	1	0,0145341	1,98		0,03		
			Объем=-0,0145341							0,03		
			Всего по позиции							0,03		
120	63	ТССЦ-101-1668	Рогожа	м2	18,16765	1	18,16765	9,65		175,32		
			Объем=-18,16765							175,32		
			Всего по позиции							175,32		
121	64	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)/норма расхода бетона на стыках 0,02 м3/стык L П15-У через 3м, с учетом нормы расхода бетона 1,02 Объем=142/3*0,02*1,02	м3	0,9656	1	0,9656	510,93		493,35		
			Всего по позиции							493,35		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Цена=594,11*0,86									
			Всего по позиции							493,35		
122	65	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (под отмостку) Объем=239 / 100	100 м2 дорожек и тротуаров	2,39	1	2,39					
			1 ОТ					266,60		637,17		
			2 ЭМ					322,22		770,11		
			3 в т.ч. ОТМ					42,03		100,45		
			4 М					4 664,38		11 147,87		
			ЗТ	чел.-ч	26,24							
			ЭТМ	чел.-ч	3,17		7,5763					
			Итого по расценке					5 253,20		12 555,15		
			ФОТ							737,62		
			Приказ № НР Устройство покрытия дорожек, тротуаров, 812/лр от мостовых и площадок и прочее	%	113		113			833,51		
			Приказ № СП Устройство покрытия дорожек, тротуаров, 774/лр от мостовых и площадок и прочее	%	77		77			567,97		
			Всего по позиции							13 956,63		
123	65.1	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракция: 5-10 мм	м3	-41,586	1	-41,586	267,84		-11 138,39		
			Всего по позиции							-11 138,39		
124	66	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ.10 см) только работа Объем=239 / 100	100 м2 дорожек и тротуаров	-2,39	1	-2,39					
			до толщ. 10см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЭПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЭМ=2)									
			1 ОТ					5,49		-26,24		
			2 ЭМ					8,53		-40,77		
			3 в т.ч. ОТМ					1,21		-5,78		
			4 М					401,76		-1 920,41		
			ЗТ	чел.-ч	0,54	2	-2,5812					
			ЭТМ	чел.-ч	0,1	2	-0,478					
			Итого по расценке					415,78		-1 987,42		
			ФОТ							-32,02		
			Приказ № НР Устройство покрытия дорожек, тротуаров, 812/лр от мостовых и площадок и прочее	%	113		113			-36,18		
			Приказ № СП Устройство покрытия дорожек, тротуаров, 774/лр от мостовых и площадок и прочее	%	77		77			-24,66		
			Всего по позиции							-2 048,26		
125	66.1	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракция: 5-10 мм Объем=7,17	м3	7,17	1	7,17	267,84		1 920,41		
			Всего по позиции							1 920,41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126	67	ТССЦ-409-0052	Щебень глянцевый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (10 см, коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2) толщ.10 см Объем=2,39*100*0,1*1,26	м3	30,114	1	30,114	111,89				3 369,46
			Всего по позиции									3 369,46
127	68	ТЕР27-07-001-04	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см Объем=239 / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в.т.ч. ОТМ 4 М 3Т 3ТМ	100 м2 покрытия	2,39	1	2,39	24,4019	0,0478	4 244,43	10144,18	282,85
			Итого по расценке									282,85
			ФОТ									319,62
			Приказ № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 812/лр от мостовых и площадок и прочее	%	113		113					217,79
			Приказ № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 774/лр от мостовых и площадок и прочее	%	77		77					10 681,59
			Всего по позиции			1	-17,0646	551,88				-9 417,61
128	68.1	ТССЦ-410-0054	Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	-17,0646	1	-17,0646	551,88				-9 417,61
			Всего по позиции									-9 417,61
129	68.2	ТЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (добавить до толщ.4см) Объем=239 / 100 до толщ. 4 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2 покрытия	2,39	1	2,39					
			1 ОТ					25,89	2			123,75
			2 ЭМ					11,75	2			56,17
			4 М					667,77	2			3 191,94
			3Т	чел-ч	2,32	2	11,0896					
			Итого по расценке					705,41				3 371,86
			ФОТ									123,75
			Приказ № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 812/лр от мостовых и площадок и прочее	%	113		113					139,84
			Приказ № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 774/лр от мостовых и площадок и прочее	%	77		77					95,29
			Всего по позиции			1	-5,7838	551,88				-3 191,96
130	68.3	ТССЦ-410-0054	Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	-5,7838	1	-5,7838	551,88				-3 191,96
			Всего по позиции									-3 191,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
131	68.4	ТССЦ-410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, асфальтобетон и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б норма по ТЕР 27-7-1-1 с корректировкой топливной (7,14+2*1,21)*S Объем=(239/100)*(7,14+2*1,21)	т	22,8484	1	22,8484	570,70		13 039,58		
Всего по позиции												
132	69	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта групп: I / влодь бортовых камней Объем=(47,7*0,15)/100	100 м3 грунта	0,07155	1	0,07155			13 039,58		
			1 ОТ					797,39		57,05		
			3Т	чел.-ч	88,5		6,332175			57,05		
Итого по расценке												
			ФОТ					797,39		57,05		
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным 812/пр от способом	%	89		89			57,05		
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным 774/пр от способом	%	40		40			22,82		
Всего по позиции												
133	69.1	ТССЦ-407-0013	Земля растительная механизированной заготовки, Объем=47,7*0,15	м3	7,155	1	7,155	111,97		801,15		
Всего по позиции												
134	70	ТЕР01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов I	1000 м2 спланированной площади	0,0477	1	0,0477			801,15		
			Объем=47,7/1000					1 025,00		48,89		
			1 ОТ					4,77		48,89		
			3Т	чел.-ч	100		4,77			48,89		
Итого по расценке												
			ФОТ					1 025,00		48,89		
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые по другим 812/пр от видам работ (подготовительным, сопутствующим, 21.12.2020 укрепительным)	%	89		89			43,51		
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые по другим 774/пр от видам работ (подготовительным, сопутствующим, 11.12.2020 укрепительным)	%	41		41			20,04		
Всего по позиции												
Итого по разделу 4 Ремонт откосов, Тип 3б, S=239 м2 :												
Итого прямые затраты (справочно)												
			в том числе:							29 576,79		
			Оплата труда рабочих							3 561,68		
			Эксплуатация машин							1 829,46		
			в том числе оплата труда машинистов (Отп)							146,46		
			Материалы							24 185,65		
			Строительные работы							38 172,23		528 304,00
			Строительные работы							37 687,32		521 593,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе:									
			оплата труда							3 561,68		
			эксплуатация машин и механизмов							1 344,55		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							146,46		
			материалы							24 185,65		
			накладные расходы							4 769,30		
			сметная прибыль							3 826,14		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							484,91		6 711,00
			Итого ФОТ (справочно)							3 708,14		
			Итого накладные расходы (справочно)							4 769,30		
			Итого сметная прибыль (справочно)							3 826,14		
			Итого по разделу 4 Ремонт откосов: Тип 3б, S=239 м2							38 172,23		528 304,00

Раздел 5. Благоустройство

135	71	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	17,784	1	17,784					
			Объем=1778,4 / 100									
			1 ОТ					382,00		6 793,49		
			4 М					1 679,55		29 869,12		
			ЗТ	чел.-ч	40		711,36					
			Итого по расценке					2 061,55		36 662,61		
			ФОТ					6 793,49		6 997,29		
			Приказ № НР Озеленение. Защитные лесонасаждения 812/лр от	%	103		103			4 891,31		
			Приказ № СП Озеленение. Защитные лесонасаждения 774/лр от	%	72		72					
			Всего по позиции							48 551,21		

136	72	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	17,784	1	17,784					
			1 ОТ					60,86		1 082,33		
			2 ЭМ					479,28		8 523,52		
			3 в т.ч. ОТМ					38,17		678,82		
			4 М					312,30		5 553,94		
			ЗТ	чел.-ч	5,99		106,52616					
			Итого по расценке	чел.-ч	2,74		48,72816			852,44		
			ФОТ					1 5159,79		1 761,15		
			Приказ № НР Озеленение. Защитные лесонасаждения 812/лр от	%	103		103			1 813,98		
			Приказ № СП Озеленение. Защитные лесонасаждения 774/лр от	%	72		72			1 268,03		
			Всего по позиции							18 241,80		

137	73	ТЕР01-02-119-01	Расчистка площадей от кустарника и мелколиствя вручную: при ручной поросли	100 м2	0,01	1	0,01					
			Объем=1 / 100							31,67		
			1 ОТ							0,32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	3,09		0,0309					
			Итого по расценке					31,67				
			ФОТ									
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые по другим 812/лр от видам работ (подготовительным, сопутствующим, 21.12.2020 укрепительным)	%	89		89					0,32
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые по другим 774/лр от видам работ (подготовительным, сопутствующим, 11.12.2020 укрепительным)	%	41		41					0,28
			Всего по позиции									0,13
			Всего по позиции									0,73
138	74	ТЕРР68-3-2	Вылка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) (тополь) диаметром более 300 мм (5штг из них 4штг вылили с корчевкой, 1штг без корчевки- V в расчете объемов деревьев) Объем=окр((4*2,97)*1,15+(1*10,08)*1,15,2)	1	25,25	1	25,25					
			1 ОТ					45,21				1 141,55
			2 ЭМ					21,04				531,26
			3Т	чел.-ч	4,49		113,3725					
			Итого по расценке					66,25				1 672,81
			ФОТ									1 141,55
			Приказ № НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 812/лр от	%	102		102					1 164,38
			Приказ № СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 774/лр от	%	54		54					616,44
			Всего по позиции									3 453,63
139	75	ТССЦпг-01-01-01-007	Поручочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого Объем=25,25*0,61	1 т груза	15,4025	1	15,4025	16,79				258,61
			Всего по позиции									258,61
140	76	ТЕР01-02-105-03	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см (4штг от вылки деревьев, 8штг существующие пни) Объем=(4+8) / 100	100 пней	0,12	1	0,12					
			2 ЭМ					1 086,95				130,43
			3 в т.ч. ОТМ					116,08				13,93
			3ТМ	чел.-ч	6,71		0,8052					
			Итого по расценке					1 086,95				130,43
			ФОТ									13,93
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые по другим 812/лр от видам работ (подготовительным, сопутствующим, 21.12.2020 укрепительным)	%	89		89					12,40
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые по другим 774/лр от видам работ (подготовительным, сопутствующим, 11.12.2020 укрепительным)	%	41		41					5,71
			Всего по позиции									148,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
141	77	ТССЦип-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (пни) (11 шт=3шт после вылки; 8шт существующих, У пня =0,442м3/шт;1шт пень более 1м, У пня 0,916м3/шт) Объем=(1*0,442+1*0,916)*0,61	1 т груза	3,525	1	3,525	4,49				15,83
			Всего по позиции							15,83		
142	78	ТССЦип-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 11 км 1 класса груза Объем=15,4025+3,525	1 т груза	18,975	1	18,975	13,55				256,47
			Всего по позиции							256,47		
143	79	ТЕР01-02-107-01	Засыпка ям покоренных бурдюкозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) Объем=(4+8) / 100 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ ЭТМ	100 ям	0,12	1	0,12	295,40				35,45
			3 в т.ч. ОТМ					37,77				4,53
			ЭТМ									4,53
			Итого по расценке	чел.-ч	2,33		0,2796					35,45
			ФОТ									4,53
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые по другим 812/лр от видов работ (подготовительным, сопутствующим, 21.12.2020 укрепительным) Приказ № СП Земляные работы, выполняемые по другим 774/лр от видов работ (подготовительным, сопутствующим, 11.12.2020 укрепительным)	%	89		89					4,03
			774/лр от видов работ (подготовительным, сопутствующим, 11.12.2020 укрепительным)	%	41		41					1,86
			Всего по позиции							41,34		
144	79.1	ТССЦ-409-0082	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000 (ОП ТЕР27 прил 27.2 коэфф уплотнения) У пня = 0,159 м3-1шт; У пня = 0,442 м3-1шт; 1шт тополь аварийный=4,27м3(по протоколу) Объем=1*0,442*1,26+1*4,1*1,26	м3	11,29	1	11,29	94,86				1 070,97
			Всего по позиции							1 070,97		
145	79.2	ТССЦ-409-0082	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм (70-120), марка 1000 (ОП ТЕР27 прил 27.2 коэфф уплотнения)_тополь аварийный=8,13м3(по протоколу) Объем=1*8,1*1,26	м3	10,21	1	10,21	94,86				968,52
			Всего по позиции							968,52		
146	80	ТЕРР68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодез с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодез	5	1	5					
			1 ОТ					17,09				85,45
			2 ЭМ					6,15				30,75
			4 М					95,57				477,85
			ЭТ									1,74
			чел.-ч		1,74		8,7					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					118,81				
			ФОТ							594,05		
			Приказ № НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			85,45		
			812/лр от							87,16		
			Приказ № СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			46,14		
			774/лр от									
			Всего по позиции							727,35		
Установка лавки, урны												
147	81	ТЕР09-05-002-01	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в неслом	10 т конструкций	0,0001	1	0,0001					
			Объем= $((4*1+4*1)*0,3*0,617/1000)/10$									
			1 ОТ					532,20		0,05		
			2 ЭМ					335,11		0,03		
			4 М					494,24		0,05		
			3Т	чел.-ч	35,79		0,003579					
			Итого по расценке					1 361,55		0,13		
			ФОТ							0,05		
			Приказ № НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			0,05		
			812/лр от							0,05		
			Приказ № СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			0,03		
			774/лр от									
			Всего по позиции							0,21		
148	82	ТССЦ-204-0003	Горючеокисная арматурная сталь гладкая класса А-І, диаметром: 10 мм	т	0,001	1	0,001	5 794,34		5,79		
			Объем=0,0001*10									
			Всего по позиции							5,79		
149	83	ТССЦ-116-0342	Скамья деревянная, размеры 1500х600х8-40 мм	шт.	1	1	1	1 647,54		1 647,54		
			Всего по позиции					1 647,54				
150	84	ТССЦ-116-0093	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт.	1	1	1	315,35		315,35		
			Всего по позиции					315,35		315,35		
Итого по разделу 5 Благоустройство :												
			Итого прямые затраты (справочно)							58 794,67		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							9 103,19		
			Эксплуатация машин							9 523,74		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							697,28		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Материалы							40 167,74		
			Строительные работы							75 703,89		1 047 742,00
			Строительные работы							73 392,10		1 015 747,00
			в том числе:									
			оплата труда							9 103,19		
			эксплуатация машин и механизмов							9 251,44		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							697,28		
			материалы							38 128,25		
			накладные расходы							10 079,57		
			сметная прибыль							6 829,65		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							2 311,79		31 995,00
			в том числе:									
			эксплуатация машин и механизмов							272,30		
			материалы							2 039,49		
			Итого ФОТ (справочно)							9 800,47		
			Итого накладные расходы (справочно)							10 079,57		
			Итого сметная прибыль (справочно)							6 829,65		
			Итого по разделу 5 Благоустройство							75 703,89		1 047 742,00
			Итого по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)							238 986,86		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							18 671,05		
			Эксплуатация машин							30 205,01		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							1 994,33		
			Материалы							190 110,80		
			Строительные работы							283 267,04		3 920 416,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<p>Согласно протокола №25 от 25.12.2023 об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» с учетом снижения и учетом коэффициента k=1,063149672:</p>											280 804,03	
<p>ВСЕГО по акту</p>											341 578,51	
<p>НДС 20%</p>											4 727 446,72	
<p>ВСЕГО по акту с НДС:</p>											5 069 025,23	

Сдал: ИП Голубяк Наталья Петровна

(И.П. Голубяк)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Принял: ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ - СЕМЕРКА"

(Д.Э. Простяк)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Принял: Директор МБУ "Дирекция ЖКХ"

(А.В. Глумов)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Принял: Председатель комитета ЖКХ г. Новокузнецка

(М.В. Либар)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Объемы:

Думаева Е.Ю.

Расценки:

Толыкина И.П.