

Инвестор

Форма по ОКУД

Код

0322005

Заказчик (Генподрядчик)

ООО "УК "Формула качества", 654044, Кемеровская обл. Новокузнецк, ул. Олимпийская, 10-4

по ОКПО

Подрядчик (Субподрядчик)

ООО "ЕвроСтелсРемонт" 630032, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Планировочная, дом 18, корп. 1, ком. 435

по ОКНО

Стройка

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенной по адресу: г.Новокузнецк, ул. Косыгина, д. 21

по ОКТО

Объект

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенной по адресу: г.Новокузнецк, ул. Косыгина, д. 21

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер	17/1-2024
дата	29.12.2023
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	18.07.2024

Очетный период	по
с	18.07.2024
по	01.05.2024

О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

АКТ

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.				Индекс сы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэфф ициен ты	всего с учётом коэффициента в	на единицу измерения	коэфф ициен ты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1												

Раздел I. Ремонт дворовых проездов Тип I S=440,0 м2
 ТЕР 27-03-010-02

Разборка бортовых камней на щебеночном основании

100 м

1,6

1,6

544,1

870,56

1 ОТ
 3 ЗМ
 2 в т.ч. ОТМ

Объем: 440*0,06

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т. ч. ОТМ

4 М

ЗТ

ЗТМ

Итого по расценке

ФОТ

Пр/812-001.1-1

Пр/774-001.1

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

ТССЦпг 01-01-01-043

Потрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

Объем: 440*0,06*1,75

Всего по позиции

ТССЦпг 03-21-01-015

Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 15 км

Объем: 440*0,06*1,75

ТЕР 27-04-001-03

Всего по позиции

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного фр 5-10мм (под дорожные бордюры: фр. 5-20мм В=50см, Н=15см)

Объем: 100,0*0,50*0,15

1 ОТ
3 ЭМ
2 в т. ч. ОТМ
4 М

ЗТ

ЗТМ

Шлаки металлургические пористые: маргеновский и отвальный доменный

М3
Чел.-ч
Чел.-ч

Чел.-ч
Чел.-ч
0
8,53
0
0,225192

1081,43
138,27
28,55
3,65

1081,43

28,55

3,65

3,36

1,68

1 т груза

46,2

46,2

4,494

33,59

207,62

13,84

2 873

1 т груза

46,2

46,2

15,36

207,62

709,63

13,84

9 821

709,63

0,075

0,075

100 м3

материала основания (в плотном теле)

121,95

4465,64

478,22

29,5

9,15

334,92

35,87

2,21

ТССЦ 409-9013

Итого по расценке

4617,09

346,28

8.1	ТССЦ 409-9013	Шлаки металлургические пористые: мареновский и отвальный доменный	м3	0	0			
8.2	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 ФОТ	м3	126	9,45	111,89	1 057,36	
	Пр/812-021.0-1 Пр/774-021.0	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	147	147		45,02	
9	ТЕР 27-02-010-02	Всего по позиции Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (П-1у)	100 м бортового камня	1	1		1 512,59	42,77
		1 ОТ				772,97	772,97	
		3 ЭМ				104,2	104,20	
		2 в.т.ч. ОТМ				11,02	11,02	
		4 М				3677,44	3 677,44	
		Камни бортовые	М	100	100			
		ЗТ	чел.-ч	76,08	76,08			
		ЗТМ	чел.-ч	0,68	0,68			
		Итого по расценке						
9.1	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	Т	-0,001	-0,001	4554,61	4 554,61	
9.2	ТССЦ 102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,17	-0,17	10557,18	-10,56	
		Камни бортовые	М	100	100	705,14	-119,87	
9.3	ТССЦ 413-9010	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,9	-5,9	594,11	-3 505,25	
9.4	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1,564	1,564	594,11	929,19	
9.5	ТССЦ 401-0006	Камни бортовые бетонные, марка 400	м3	5,25	5,25	2003,16	10 516,59	
9.6	ТССЦ 403-0052	(по типу П1у V=0,16/3=0,0525 м3/1мп) ФОТ						
	Пр/812-021.0-1 Пр/774-021.0	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	147	147		783,99	
10	ТЕР 06-01-001-01	Всего по позиции Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бугтобетона и железобетона в деле	-0,0425098	-0,0425098		14 261,97	744,79
		Объем: -5,9/1,02-((100,0/3,0)*0,046)) 1 ОТ 3 ЭМ 2 в.т.ч. ОТМ						1686,6 2609,79 291,78
								-71,70 -110,94 -12,40

14.1	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27.2	ЗТ	чел.-ч	12,77	2,8094	4617,09	1 015,76
	Итого по расценке	ЗТМ	чел.-ч	29,74	6,5428	111,89	3 101,59
	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	МЗ		126	27,72		
	ФОТ						

Пр/812-021.0-1 Пр/774-021.0	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	147	147	95	132,04	194,10
15	ТЕР 27-06-020-08	Всего по позиции	%	95	95	125,44	4436,89
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0,44	0,44		

ТССЦ 410-9010	1 ОТ 3 ЭМ 2 в.т.ч. ОТМ 4 М	Т	93,7	93,7	442,75	194,81	
15.1	ГССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	чел.-ч	38,3	16,852	2777,78	1 222,22
15.2	ГССЦ 410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродорожные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка П	чел.-ч	19,1	8,404	315,72	138,92
	ФОТ					369,04	162,38
	Итого по расценке					3589,57	1 579,41

Пр/812-021.0-1 Пр/774-021.0	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	147	147	95	49,08	10,80
16	ТЕР 27-06-026-01	Всего по позиции	%	95	95	8,59	1,89
	Розлив вяжущих материалов	Объем: 440,0*0,0005	1 т	0,22	0,22	1932,69	425,19
	ФОТ					0,66	
	Итого по расценке					0,1452	

Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147	1981,77	435,99
Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147	1,89	2,78

Объем: 35,0*1,0*0,15

20 ТЕР 01-02-027-04

Всего по позиции
Планировка площадки ручным способом, грунта грунтов 1

1000 м2
спланированной площади

0,035

0,035

593,44

Объем: 35,0*1,0

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т.ч. ОТМ

4 М

ЗТ

ЗТМ

Итого по расценке

ФОТ

Пр/812-001.4-1

НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

%

89

89

1025

35,88

35,88

31,93

Пр/774-001.4

д другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

%

41

41

14,71

Всего по позиции

82,52

Итого прямые затраты по Разделу I (в базисном уровне цен)

21 ТЕР 01-01-030-06

Раздел 2. Ремонт автомобильных парковок Тип 4 S=100,9 м2

91 635,48

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2

1000 м3
грунта

0,0294

0,0294

Объем: 94,9*0,31

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т.ч. ОТМ

4 М

ЗТ

ЗТМ

Итого по расценке

ФОТ

Пр/812-001.1-1

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

%

92

92

949,58

27,92

3,57

3,28

Пр/774-001.1

Всего по позиции

32,84

22 ТЕРР 68-13-2

Разборка асфальтобетонных покрытий
тротуаров толщиной до 4 см с
помощью молотков отбойных
пневматических

1 ОТ 1000 м2 0,006 0,006
3 ЭМ 577,02 3,46
2 в т. ч. ОТМ 1184,57 7,11
4 М 189,66 1,14

ЗТ чел.-ч 57,76 0,34656
ЗТМ чел.-ч 15,7 0,0942

Итого по расценке 1761,59

Пр/812-102-0-1
Пр/774-102-0

НР Благоустройство 102 102
СП Благоустройство 54 54

23 ТЕРР 01-01-030-07

Разработка грунта с перемешением до
10 м бульдозерами мощностью 79 кВт
(108 л.с.) группа грунтов 3 (Разборка
щебеночного основания)
Объем: 6*0,24

1 ОТ 1000 м3 0,00144 0,00144
3 ЭМ 1081,43 1,56
2 в т. ч. ОТМ 138,27 0,20
4 М

ЗТ чел.-ч 0
ЗТМ чел.-ч 8,53 0,0122832

Итого по расценке 1081,43

Пр/812-001.1-1
Пр/774-001.1

НР Земляные работы, выполняемые
механизированным способом 92 92
СП Земляные работы, выполняемые
механизированным способом 46 46

Итого по расценке 1081,43

24 ТССЦпг 01-01-01-043

Всего по позиции
Погрузка при автомобильных
перевозках мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью
ковша до 0,5 м3
Объем: (6*0,04*1,98)+(6*0,24*1,75)

1 т груза 3 3 4,494 1,83
1 т груза 3 3 4,494 13,48 13,84 187

25 ТССЦпг 01-01-01-039

ОП ТЕРР01 прил. Ин.9в
Погрузка при автомобильных
перевозках грунта растительного слоя
(земля, перегной)
Объем: (94,9*0,31*1,4)

1 т груза 41,2 41,2 5,422 13,48
Всего по позиции 223,39 13,84 3 092

26 ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса 1 т груза 44,2 44,2 15,36 678,91 13,84 9,39
автомобильми-самосвалами
Грузоподъемностью 10 т работающих
вне карьера на расстояние до 15 км

Объем: 3,0+41,2

27 ТЕР 27-04-001-03 **Всего по позиции** 100 м3 0,03 0,03 678,91

Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев оснований из
шлака доменного отвального
сталаплавленного фр. 5-10мм (под
дорожные бордюры: фр. 5-20мм
V=50см, H=15см)
Объем: 39,6*0,50*0,15

Материала
основания (в
плотном
теле)

1 ОТ 121,95 3,66
3 ЭМ 4465,64 133,97
2 в т. ч. ОТМ 478,22 14,35
4 М 29,5 0,89

Шлаки металлургические пористые:
мартовский и отвальный доменный

ЗТ чел.-ч 12,77 0,3831
ЭТМ чел.-ч 29,74 0,8922

27.1 ТССЦ 409-0052 4617,09 138,52

к=1,26 ОП ТЕР27
прил.27,2
марка 1000

Щебень шлаковый для дорожного
строительства, фракция 5-10 мм,
марка 1000

НР Автомобильные дороги 147 147 3,78

Пр/812-021.0-1
Пр/774-021.0
СП Автомобильные дороги 95 95 17,11

28 ТЕР 27-02-010-02 **Всего по позиции** 100 м 0,396 0,396 605,04

Установка бортовых камней бетонных
при других видах покрытий (П-1у)

Бортового
камня

1 ОТ 772,97 306,10
3 ЭМ 104,2 41,26
2 в т. ч. ОТМ 11,02 4,36
4 М 3677,44 1456,27

ТССЦ 413-9010
Камни бортовые

ЗТ М 100 100
ЭТМ чел.-ч 76,08 30,12768
ЗТМ чел.-ч 0,68 0,26928

Итого по расценке

28.1 ТССЦ 102-0038 4554,61 1803,63
Брусва необрезные хвойных пород
длиной 4-6,5 м, все ширины,
толщиной 100, 125 мм, IV сорта -47,47

28.2	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	т	-0,001	-0,000396	10557,18	-4,18
28.3	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжёлый, класс В15 (М200)	м3	-5,9	-2,336	594,11	-1 387,84
28.4	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжёлый, класс В15 (М200)	м3	1,564	0,6193	594,11	367,93
28.5	ТССЦ 403-0052	Камни бортовые бетонные, марка 400 (по типу ПУ V=0,16/3=0,0533 м3/1мп)	м3	5,25	2,079	2003,16	4 164,57
		ФОТ					
	Пр/812-021-0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147		310,46
	Пр/774-021-0	СП Автомобильные дороги	%	95	95		456,38
29	ТЕР 06-01-001-01	Всего по позиции Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,01683	-0,01683		5 647,96
		Объём: -(2,336/1,02-(39,6/3,0*0,046))					
		1 ОТ					
		3 ЭМ				1686,6	-28,39
		2 в т. ч. ОТМ				2609,79	-43,92
		4 М				291,78	-4,91
	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102	102	2412,9	-40,61
		ЗТ	Чел.-ч	180	-3,0294		
		ЗТМ	Чел.-ч	18	-0,30294		
		Итого по расценке				6709,29	-112,92
29.1	ТССЦ 411-0001	Вола	м3	-0,2	0,003366	1,98	0,01
29.2	ТССЦ 101-1668	Рогожа	м2	-250	4,2075	9,65	40,60
	Пр/812-006-0-1	ФОТ					
		НР Бетонные и железобетонные Монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102		-33,30
		СП Бетонные и железобетонные Монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58		-19,31
30	ТЕР 27-04-001-03	Всего по позиции Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального стагеплавильного фр 40-70мм (толщ. 15см) Объём: 100,9*0,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1514	0,1514		-125,59
		1 ОТ				121,95	18,46
		3 ЭМ				4465,64	676,10
		2 в т. ч. ОТМ				478,22	72,40
		4 М				29,5	4,47

ТССЦ 409-9013

Шлаки металлургические пористые:
мартеновский и отвальный доменный

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

30.1 ТССЦ 409-0082
к=1,26 ОП ТЕР27
прил.27.2

Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000

ФОТ

Пр/812-021.0-1
Пр/774-021.0

НР Автомобильные дороги
СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

31 ТЕР 27-04-001-03

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного фр 20-40мм (толщ.7см)

Объем: 100,9*0,07

1 ОТ
3 ЗМ
2 в т.ч. ОТм
4 М

100 м3
материала
основания (в
плотном
теле)

Шлаки металлургические пористые:
мартеновский и отвальный доменный

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

31.1 ТССЦ 409-0072
к=1,26 ОП ТЕР27
прил.27.2

Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000

ФОТ

Пр/812-021.0-1
Пр/774-021.0

НР Автомобильные дороги
СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

32 ТЕР 27-04-001-03

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного фр 5-10мм (толщ. 1см)

100 м3
материала
основания (в
плотном
теле)

Объем: 100,9*0,01

1 ОТ
3 ЗМ
2 в т.ч. ОТм
4 М

121,95
4465,64
478,22
29,5

1,22
44,66
4,78
0,30

1 371,69

ТССЦ 409-9013

Шлаки металлургические пористые:
мареновский и отвальный доменный

м3

П

П

ЗТ
ЗТмчел.-ч
чел.-ч12,77
29,740,1277
0,2974

Итого по расценке

м3

Щебень шлаковый для дорожного
строительства, фракция 5-10 мм,
марка 1000

%

126

1,26

4617,09
111,89

ФОТ

%

147

147

6,00
8,82Пр/812-021,0-1
Пр/774-021,0

%

95

95

5,70

201,68

362,19

4 903,00

НР Автомобильные дороги
СП Автомобильные дороги

%

147

147

44,67

280,28

31,86

37,24

НР Автомобильные дороги
СП Автомобильные дороги

%

147

147

44,67

280,28

31,86

37,24

Итого по расценке

1 т

0,05

0,05

49,08
8,59

2,45

0,43

96,63

Розлив вязких материалов
Объем: 100,9*0,0005

%

0

0

1932,69

96,63

0,033

1981,77

ФОТ

чел.-ч

0,66

0,033

99,08

0,43

0,63

0,41

Пр/812-021,0-1
Пр/774-021,0

%

147

147

44,67

280,28

31,86

37,24

НР Автомобильные дороги
СП Автомобильные дороги

%

147

147

44,67

280,28

31,86

37,24

Устройство покрытия толщиной 4 см
из горячих асфальтобетонных смесей
пористых мелкозернистых, плотность
каменных материалов 2,5-2,9 т/м31000 м2
покрытия

0,1009

0,1009

44,67

280,28

31,86

37,24

Итого по расценке

т

93,7

93,7

3589,57

362,19

518,6

4 903,00

Смесь асфальтобетонная

т

93,7

93,7

3589,57

362,19

518,6

4 903,00

ЗТ
ЗТмчел.-ч
чел.-ч38,3
19,13,86447
1,92719442,75
2777,7844,67
280,2831,86
369,04

37,24

Итого по расценке

т

93,7

93,7

3589,57

362,19

518,6

4 903,00

Смеси асфальтобетонные дорожные,
аэродромные и асфальтобетон
(горячие для пористого
асфальтобетона щебеночные и
гравийные), марка П
ФОТ

т

93,7

93,7

3589,57

362,19

518,6

4 903,00

Итого по расценке

т

93,7

93,7

3589,57

362,19

518,6

4 903,00

Итого по расценке

т

93,7

93,7

3589,57

362,19

518,6

4 903,00

Итого по расценке

т

93,7

93,7

3589,57

362,19

518,6

4 903,00

Итого по расценке

т

93,7

93,7

3589,57

362,19

518,6

4 903,00

Итого по расценке

т

93,7

93,7

3589,57

362,19

518,6

4 903,00

Итого по расценке

т

93,7

93,7

3589,57

362,19

518,6

4 903,00

Итого по расценке

т

93,7

93,7

3589,57

362,19

518,6

4 903,00

Итого по расценке

т

93,7

93,7

3589,57

362,19

518,6

4 903,00

Итого по расценке

т

93,7

93,7

3589,57

362,19

518,6

4 903,00

Итого по расценке

т

93,7

93,7

3589,57

362,19

518,6

4 903,00

Итого по расценке

т

93,7

93,7

3589,57

362,19

518,6

4 903,00

Итого по расценке

т

93,7

93,7

3589,57

362,19

518,6

4 903,00

Объем: 39,6*0,50*0,15

38 ТЕР 01-02-027-04

Всего по позиции

Планировка площадей ручным способом, группа грунтов I

1000 м2
спланирован
ной площади

0,0198

0,0198

335,91

Объем: 39,6*0,50

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т. ч. ОТМ

4 М

3Т

3Тм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

Пр/812-001.4-1

СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

Итого по расценке

Всего по позиции

Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном уровне цен)

Раздел 3. Ремонт тротуара
39 ТЕР 27-03-010-02

S=244,19 м2

Разборка бортовых камней на щебеночном основании

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т. ч. ОТМ

4 М

3Т

3Тм

Итого по расценке

Строительный мусор

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

40 ТЕРр 68-13-2

Всего по позиции

Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических

1000 м2

0,17419

0,17419

1 451,45

46,69

21 959,96

0,78

0,78

544,1

424,40

56,5

44,07

544,1

424,40

5

3,9

147

147

95

623,87

403,18

1 ОТ
3 ЭМ
2 в т. ч. ОТМ
4 М

577,02
100,51
1184,57
206,34
189,66
33,04

40.1 ТССЦ 410-9014

Итого по расценке
Дом асфальтобетона
ФОТ

чел.-ч
чел.-ч

57,76
15,7

10,0612144
2,734783

1761,59

306,85

Пр/812-102.0-1
Пр/774-102.0

НР Благоустройство
СП Благоустройство

%
%

102
54

102
54

133,55
136,22

41 ТССЦпр 01-01-01-043

Всего по позиции

Потружка при автомобильных
перевозках мусора строительного с
потружкой экскаваторами емкостью
ковша до 0,5 м3
Объем: 3,9+13,8

1 т груза

17,7

17,7

4,494

515,19
79,54

13,84

1 101

42 ТССЦпр 03-21-01-015

Всего по позиции

Перевозка грузов I класса
автомобильными-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих
вне карьера на расстояние до 15 км
Объем: 3,9+13,8

1 т груза

17,7

17,7

15,36

79,54
271,87

13,84

3 763

43 ТЕР 01-01-030-07

Всего по позиции

Разработка грунта с перемещением до
10 м бульдозерами мощностью 79 кВт
(108 л.с.), группа грунтов 3
(разработка шебеночного основания
тротуара)
Объем: 112,96*0,1

1000 м3
грунта

0,0113

0,0113

271,87

1 ОТ
3 ЭМ
2 в т. ч. ОТМ
4 М

чел.-ч
чел.-ч

0
8,53

0
0,096389

1081,43
138,27

12,22
1,56

Итого по расценке
ФОТ

1081,43

12,22

Пр/812-001.1-1
Пр/774-001.1

НР Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые
механизированным способом

%
%

92
46

92
46

1,56
0,72

Всего по позиции

14,38

44 ТЕР 01-01-030-07

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.); грунта грунтов 3 (разработка щебеночного основания подходов к подъездам)
Объем: 61,23*0,24

1000 м³ грунта

0,0147

0,0147

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т. ч. ОТМ

4 М

ЗТ

ЗТМ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

механизированным способом

Пр/812-001.1-1
Пр/774-001.1

Чел.-ч
Чел.-ч

0

0,125391

0

1081,43

15,90

2,03

1,87

0,93

45 ТССЦпг 01-01-01-043

Потрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м³
Объем: (112,96*0,1*1,75)+(61,23*0,24*1,75)

1 т груза

45,48

45,48

4,494

18,70

204,39

13,84

2 829

Всего по позиции

Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами

1 т груза

45,48

45,48

15,36

204,39

698,57

13,84

9 668

Грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 15 км

Объем: (112,96*0,1*1,75)+(61,23*0,24*1,75)

Всего по позиции

47 ТЕР 27-07-002-01

Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 5-10мм) (под тротуарные бордюры: фр. 5-20мм) V=30см, Н=10см)
Объем: 142,3*0,30

100 м²

0,4269

0,4269

698,57

дорожек и тротуаров

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т. ч. ОТМ

4 М

ЗТ

Чел.-ч

Чел.-ч

Чел.-ч

26,24

11,201856

4664,38

1 991,22

266,6

322,22

42,03

17,94

113,81

137,56

17,94

1 991,22

Пр/812-006-0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102	-146,96
Пр/774-006-0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58	-83,57

Всего по позиции

52	ТЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 20-40мм)	100 м2	1,3123	1,3123	-543,41
	1 ОТ					
	3 ЭМ				266,6	349,86
	2 в т. ч. ОТМ				322,22	422,85
	4 М				42,03	55,16
	ЗТ	чел.-ч	26,24		4664,38	6 121,07
	ЗТм	чел.-ч	3,17		4,159991	
	Итого по расценке					
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ФОТ	м3	-17,4	-22,83402	267,84	6 893,78
52.1	ТССЦ 408-0391					-6 115,86

Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113	405,02
Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77	457,67

Всего по позиции

53	ТЕР 27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01(до толщ. 16 см K=4)	100 м2	1,3123	1,3123	1 547,46
	1 ОТ					
	3 ЭМ				5,49	28,82
	2 в т. ч. ОТМ				8,53	44,78
	4 М				1,21	6,35
	ЗТ	чел.-ч	0,54		401,76	2 108,92
	ЗТм	чел.-ч	0,1		0,52492	
	Итого по расценке					
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ФОТ	м3	-1,5	-7,8738	267,84	2 182,52

53.1	ТССЦ 408-0391					-2 108,92
	Итого					35,17

56.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ФОТ	м3	-1,5	-2	7,3257	267,84	1 962,12
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113		-32,72
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77		-36,97
								-25,19
57	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27,2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 Объём: 244,19*0,1*1,26	м3	30,768		30,768	111,89	-130,63
		Всего по позиции						3 442,63
58	ТЕР 27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа <VOGEL> малых типоразмеров толщиной слоя 4 см	1000 м2	0,24419		0,24419		3 442,63
		1 ОТ					204,94	50,04
		3 ЭМ					4375,98	1 068,57
		2 в.ч. ОТМ					126,32	30,85
		4 М					1,82	0,44
	ТССЦ 101-9010	Битум	т	0,65		0,65		
	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	18,58		18,58		
		ЗТ	чел.-ч	7,98		4,5370502		
		ЗТМ	чел.-ч	7,98		1,9486362		
		Итого по расценке						
58.1	ТССЦ 101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,65		0,1587235	4582,74	1 119,05
58.2	ТССЦ 410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	т	95,6		23,345	570,7	13 322,99
	Пр/812-021.1-1	ФОТ						80,89
		НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113		91,41

Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77	62,29
--------------	---	---	----	----	-------

59 ТЕР 01-02-061-01

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов I
Объем: 142,3*0,50*0,15

100 м3
Грунта

0,1067

0,1067

14 893,57

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т. ч. ОТМ

4 М

ЗТ

ЗТМ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

ручным способом

ручным способом

Всего по позиции

Земля растительная механизированной заготовки

Объем: 142,3*0,50*0,15

м3

10,67

10,67

111,97

1 194,72

61 ТЕР 01-02-027-04

Всего по позиции

Планировка площадей ручным способом, группа грунтов I

1000 м2
спланированной площади

0,07115

0,07115

1 194,72

Объем: 142,3*0,50

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т. ч. ОТМ

4 М

ЗТ

ЗТМ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ

(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ

(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

другим видом работ

другим видом работ

другим видом работ

другим видом работ

другим видом работ

%

89

89

1025

72,93

%

41

41

1025

72,93

Пр/774-001.4

Пр/812-001.4-1

29,90

64,91

Всего по позиции

167,74

Итого прямые затраты по Разделу 3 (в базисном уровне цен)

33 984,07

Раздел 4. Ремонт откоски Тип 3 S=144,18 м2

62	ТЕР 27-03-010-02	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	100 м	1,25	1,25		544,1	680,13
		1 ОТ						
		3 ЭМ						
		2 в т.ч. ОТМ						
		4 М						
		ЗТ	чел.-ч	56,5	70,625			
		ЗТм	чел.-ч	0	0			
		Итого по расценке				544,1	680,13	
62.1	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор ФОТ	т	5	6,25			680,13
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147			999,79
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95	95			646,12
		Всего по позиции						2 326,04
63	ТЕРр 68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий протураров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,14418	0,14418			
		1 ОТ						577,02
		3 ЭМ						1184,57
		2 в т.ч. ОТМ						189,66
		4 М						
		ЗТ	чел.-ч	57,76	8,3278368			
		ЗТм	чел.-ч	15,7	2,263626			
		Итого по расценке				1761,59	253,98	
63.1	ТССЦ 410-9014	Лом асфальтобетона ФОТ	т	79,2	11,42			110,54
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство	%	102	102			112,75
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство	%	54	54			59,69
		Всего по позиции						426,42
64	ТССЦпр 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	17,67	17,67		4,494	79,41
		Объем: 6,25+11,42						13,84
		Всего по позиции						79,41

65	ТССЦпг 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами	I т груза	17,67	17,67	15,36	271,41	13,84	3 756
		грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км							
		Объем: 6,25+11,42							

Всего по позиции

271,41

Устройство гидроизоляции фундамента

66	ТЕР 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0844	0,0844				
		Объем: 135,0*0,25*0,25							
		1 ОТ					1442,98		121,79
		3 ЭМ							
		2 в т. ч. ОТМ							
		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	154	12,9976				
		ЗТм	чел.-ч	0	0				
		Итого по расценке				1442,98			121,79
		ФОТ							121,79
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89				108,39
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40				48,72
		Всего по позиции							278,90

67	ТЕР 46-08-044-02	Гидроуструйная очистка бетонных поверхностей	I м2 поверхности	33,8	33,8				
		Объем: 135,0*0,25							

1	ОТ						1,54		52,05
3	ЭМ						0,59		19,94
2	в т. ч. ОТМ								
4	М						0,28		9,46
	ЗТ	чел.-ч		0,15	5,07				
	ЗТм	чел.-ч		0	0				
	Итого по расценке					2,41			81,45

Пр/812-040.1-1	ФОТ								52,05
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%		103	103				53,61

Пр/774-040.1 С/П Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов 30,71

68	ТЕР 08-01-003-07	Всего по позиции	100 м2	0,338	0,338	165,77
		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону	изолируемой поверхности			
		Объем: 135,0*0,25				
		1 ОТ				242,32
		3 ЭМ				77,87
		2 в т.ч. ОТм				
		4 М				1604,98
		ЗТ	чел.-ч	21,2	7,1656	
		ЗТм	чел.-ч	0	0	
		Итого по расценке				1925,17
		ФОТ				81,90
	Пр/812-008-0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	110	90,09
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	69	56,51
		Всего по позиции				797,30

69	ТЕР 01-02-061-01	Всего по позиции	100 м3	0,0844	0,0844	797,30
		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта	грунта			
		Объем: 135,0*0,25*0,25				
		1 ОТ				797,39
		3 ЭМ				
		2 в т.ч. ОТм				
		4 М				
		ЗТ	чел.-ч	88,5	7,4694	
		ЗТм	чел.-ч	0	0	
		Итого по расценке				797,39
		ФОТ				67,30
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89	59,90
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40	26,92
		Всего по позиции				154,12

Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее % 77 77 -3,84

72 ТССЦ 409-0052 Шцебель шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 м3 4,6985 4,6985 111,89 -19,93
 К=1,26 ОП ТЕР27 прил.27.2
 Объем: 124,3*0,3*0,1*1,26 525,72

Всего по позиции

73 ТЕР 27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (поресбрик П-5у) бортового камня 100 м 1,243 1,243 772,97 525,72
 К=0,86, раствор К=0,33

- 1 ОТ 772,97 960,80
- 3 ЭМ 104,2 129,52
- 2 в т. ч. ОТ 11,02 13,70
- 4 М 3677,44 4 571,06

ТССЦ 413-9010 Камни бортовые м 100 76,08 94,56744 3677,44 4 571,06
 ЗТ чел.-ч 0,68 0,84524
 ЗТм

Итого по расценке

73.1 ТССЦ 402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 -0,06 -0,07458 696,05 5 661,38
 73.2 ТССЦ 102-0038 Брусля необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта м3 -0,17 -0,21131 705,14 -149,00

73.3 ТССЦ 101-1805 Гвозди строительные т -0,001 -0,001243 10557,18 -13,12
 73.4 ТССЦ 401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 -5,9 -7,334 594,11 -4 357,20
 73.5 ТССЦ 402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 0,06 0,0746 229,6965 0,33

73.6 ТССЦ 401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 0,6801185 0,8454 510,9346 0,86 431,94
 73.7 ТССЦ 403-0051 Камни бортовые бетонные, марка 300 (по типу П5у V=0,063/3=0,021 м3/1мш) м3 2,1 2,6103 1716,8 4 481,36

ФОТ

Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги % 147 147 974,50
 Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 95 95 1 432,52 925,78

Всего по позиции

74 ТЕР 06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 100 м3 -0,0636 -0,0636 8 378,89

бетона, бутабетона и железобетона в деле

Объем: -(7,334/1,02-(124,3/3*0,02)) 1886,6 -107,27
 1 ОТ

82	ТССЦ 407-0013	Всего по позиции Земля растительная механизированной заготовки Объем: 124,3*0,50*0,15	м3	9,3	9,3	111,97	169,82
----	---------------	---	----	-----	-----	--------	--------

83	ТЕР 01-02-027-04	Всего по позиции Планировка площадей ручным способом, группа грунтов I Объем: 124,3*0,50	1000 м2 спланирован ной площади	0,06215	0,06215		1 041,32
----	------------------	--	---------------------------------------	---------	---------	--	----------

		1 ОТ				1025	63,70
		3 ЭМ					
		2 в т. ч. ОТм					
		4 М					

		ЗТ	чел.-ч	100	6,215		
		ЗТм	чел.-ч	0	0		
		Итого по расценке				1025	63,70
		ФОТ					63,70
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89		56,69

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41		26,12
		Всего по позиции					146,51

Раздел 5. Замена люков колодез
Итого прямые затраты по Разделу 4 (в базисном уровне цен) 21 127,19

84	ТЕРР 66-8-1	Демонтаж чугунных люков	1 люк	2	2	21,47	42,94
		1 ОТ					
		3 ЭМ					
		2 в т. ч. ОТм					
		4 М					

		ЗТ	чел.-ч	2,27	4,54		
		ЗТм	чел.-ч	0	0		
		Итого по расценке				21,47	42,94
		ФОТ					42,94

	Пр/812-100.1-1	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка	%	89	89		38,22
--	----------------	---	---	----	----	--	-------

	Пр/774-100.1	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка	%	44	44		18,89
		Всего по позиции					100,05

85	ТСЦЦпг 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем: 2,0*0,065	1 т груза	0,13	0,13	4,494	0,58	13,84	8
----	---------------------	---	-----------	------	------	-------	------	-------	---

86	ТСЦЦпг 03-21-01-015	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	0,13	0,13	15,36	2,00	13,84	28
----	---------------------	--	-----------	------	------	-------	------	-------	----

Объем: 0,065*2

87	ТЕР 23-04-011-01	Всего по позиции Установка люка	1 шт.	2	2		2,00		
		1 ОТ				13,6		27,20	
		3 ЭМ				8,61		17,22	
		2 в т. ч. ОТМ							
		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	1,31	2,62	1079,95		2 159,90	
		ЗТМ	чел.-ч	0	0				
		Итого по расценке				1102,16		2 204,32	
		ФОТ						27,20	
	Пр/812-018-0-1	НР Канализация - наружные сети	%	117	117			31,82	
	Пр/774-018-0	СП Канализация - наружные сети	%	74	74			20,13	
		Всего по позиции						2 256,27	

Итого прямые затраты по Разделу 5 (в базисном уровне цен)

2 249,84

Раздел 6. Благоустройство

88	ТЕР 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	2	2				
		1 ОТ						382	
		3 ЭМ						764,00	
		2 в т. ч. ОТМ							
		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	40	80	1679,55		3 359,10	
		ЗТМ	чел.-ч	0	0				
		Итого по расценке				2061,55		4 123,10	
		ФОТ						764,00	
	Пр/812-041-0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	103			786,92	
	Пр/774-041-0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	72			550,08	

89	ТЕР 47-01-046-06	Всего по позиции	100 м2	2	2		5 460,10	
		Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную						
		1 ОТ				60,86	121,72	
		3 ЭМ				479,28	958,56	
		2 в т. ч. ОТм				38,17	76,34	
		4 М				312,3	624,60	
		ЗТ	чел.-ч	5,99	11,98			
		ЗТм	чел.-ч	2,74	5,48			
		Итого по расценке				852,44	1 704,88	
		ФОТ					198,06	
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение: Защитные лесонасаждения	%	103	103		204,00	
	Пр/774-041.0	СП Озеленение: Защитные лесонасаждения	%	72	72		142,60	
		Всего по позиции					2 051,48	
		Итого прямые затраты по Разделу 6 (в базисном уровне цен)					5 827,98	
		ВСЕГО по акту					176 784,52	
		ВСЕГО прямые затраты (справочно)						
		<i>в том числе</i>						
		оплата труда (ОТ)				9 281,72		
		эксплуатация машин и механизмов				18 977,16		
		<i>в том числе</i>						
		оплата труда машинистов (ОТм)				1 555,60		
		материальные ресурсы				143 751,11		
		перевозка				4 774,53		66 080,00
		Всего ФОТ (справочно)				10 837,32		
		Всего накладные расходы				14 311,08		
		Всего сметная прибыль				9 253,52		
		ВСЕГО строительные работы (с учетом перевозки)				200 349,12		2 772 832,00
		<i>в том числе</i>						
		строительные работы без учета перевозки, в том числе дополнительная (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)				195 574,59	13,84	2 706 752,00
		перевозка (в базисном и текущем уровне цен)				4 774,53		66 080,00
		ВСЕГО по акту (в базисном и текущем уровнях цен)				200 349,12		2 772 832,00
		Нормативные затраты труда				1 024,02		1 024,00
		Компенсация НДС при УСН (на материалы)				28 750,22	13,84	397 903,04

Итого

Согласно протокола № 17 от 25.12.2023 об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом снижения и с К=1,052683398 сумма по акту

3 170 735,04
3 337 780,14

(НДС не облагается п.2 ст.346.11 Налогового Кодекса РФ)

Сдал:

Генеральный директор ООО
"ЕвроСтелРемонт"

Должность



подпись

Г.А. Элован



Принял:

Директор ООО "Формула качества"

Должность



подпись

Т.Д. Низовская





Принял: _____
Председатель Комитета ЖКХ
должность

_____ М. В. Либер

подпись

Принял: _____
Директор МБУ "Дирекция ЖКХ"
должность

_____ А. В. Глушов

подпись

Объемы проверил: _____

К. В. Петренко

Расценки проверил: _____

Н. Г. Ячменева