

5		ТЕР 27-04-001-03		Всего по позиции		123,58				
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного, Н-7см.		100 м3	0,2098	0,2098						
Объем: 419,58*0,05		Материала основания (в плотном теле)								
1	ОТ					121,95	25,59			
3	ЭМ					4465,64	936,89			
2	в т. ч. ОТМ					478,22	100,33			
4	М					29,5	6,19			
ЗТ		Чел.-ч	12,77	2,679146						
ЗТМ		Чел.-ч	29,74	6,239452						
Итого по расценке						4617,09	968,67			
5.1 ТССЦ 409-0052		м3	176,3918017	37,007		111,89	4140,71			
к=1,26т.ч. прил. 27.2										
Пр/812-021.0-1										
Пр/774-021.0										
НР Автомобильные дороги		%	147	147			125,92			
СП Автомобильные дороги		%	95	95			185,10			
ФОТ							119,62			
Всего по позиции							5414,10			
6		ТЕР 27-04-001-03		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного (под дорожные бордюры: толщ. 15см)		100 м3	0,0885	0,0885		
ТССЦ 409-9013		Объем: 118*0,5*0,15		Материала основания (в плотном теле)						
1	ОТ					121,95	10,79			
3	ЭМ					4465,64	395,21			
2	в т. ч. ОТМ					478,22	42,32			
4	М					29,5	2,61			
Шлаки металлургические пористые: маргеновский и отвальный доменный		м3	П	П						
ЗТ		Чел.-ч	12,77	1,130145						
ЗТМ		Чел.-ч	29,74	2,63199						
Итого по расценке						4617,09	408,61			
6.1 ТССЦ 409-0052		м3	126	11,151		111,89	1247,69			
к=1,26т.ч. прил. 27.2										
Пр/812-021.0-1										
Пр/774-021.0										
НР Автомобильные дороги		%	147	147			53,11			
СП Автомобильные дороги		%	95	95			78,07			
ФОТ							50,45			
Всего по позиции							1784,82			

7	ТЕР 27-02-010-02	Установка бортовых камней Бетонных: при других видах покрытий (П-1У, Л-3м, Н-0,3м)	100 м бортового камня	1,18	1,18				
		1 ОТ				772,97	912,10		
		3 ЭМ				104,2	122,96		
		2 в т.ч. ОТМ				11,02	13,00		
		4 М				3677,44	4 339,38		
	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	М	100	100				
		ЗТ	чел.-ч	76,08	89,7744				
		ЗТм	чел.-ч	0,68	0,8024				
		Итого по расценке				4554,61	5 374,44		
7.1	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	М3	-5,9	-6,962	594,11	-4 136,19		
7.2	ТССЦ 102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	М3	-0,17	-0,2006	705,14	-141,45		
7.3	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	Т	-0,001	-0,00118	10557,18	-12,46		
7.4	ТССЦ 403-8126	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (П-1У 1 мп-0,053 м3)	М3	5,3	6,254	2012,95	12 588,99		
7.5	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ФОТ	М3	1,5677966	1,85	594,11	1 099,10		
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147		925,10		
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95	95		1 359,90		
		Всего по позиции					17 011,18		
8	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,0502	-0,0502				
		Объем: -(6,962/1,02-(118/3)*0,046)							
		1 ОТ				1686,6	-84,67		
		3 ЭМ				2609,79	-131,01		
		2 в т.ч. ОТМ				291,78	-14,65		
		4 М				2412,9	-121,13		
	ТССЦ 401-9021	Бетон	М3	102	102				
		ЗТ	чел.-ч	180	-9,036				
		ЗТм	чел.-ч	18	-0,9036				
		Итого по расценке				6709,29	-336,81		
8.1	ТССЦ 411-0001	Вода	М3	-0,2	0,01004	1,98	0,02		
8.2	ТССЦ 101-1668	Рогожка ФОТ	М2	-250	12,55	9,65	121,11		
							-99,32		

11	ТЕР 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³	1000 м ² покрытия	0,41958	0,41958				
		1 ОТ					442,75	185,77	
		3 ЭМ					2769,94	1162,21	
		2 в т. ч. ОТМ					315,39	132,33	
		4 М					225,21	94,49	
		ЗТ	чел.-ч	38,3	16,069914				
		ЗТм	чел.-ч	19,08	8,0055864				
		Итого по расценке					3437,9	1442,47	
11.1	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	-96,6	-40,5314				
11.2	ТССЦ 410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	т	96,5999333	40,5314		570,7	23131,27	
		ФОТ						318,10	
		НР Автомобильные дороги	%	147	147			467,61	
		СП Автомобильные дороги	%	95	95			302,20	
		Всего по позиции						25343,55	
12	ТЕР 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов (бортовых камней) Объем: 118*0,5*0,15	100 м ³ грунта	0,089	0,089				
		1 ОТ					797,39	70,97	
		3 ЭМ							
		2 в т. ч. ОТМ							
		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	88,5	7,8765				
		ЗТм	чел.-ч	0	0				
		Итого по расценке					797,39	70,97	
12.1	ТССЦ 407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м ³	100	8,9		111,97	996,53	
		ФОТ						70,97	
		НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89			63,16	
		СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40			28,39	
		Всего по позиции						1159,05	

13 ТЕР 01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 1000 м2 спланированной площади 0,059 0,059

Объем: 118*0,5

1 ОТ 1025 60,48
 3 ЭМ
 2 в т.ч. ОТМ
 4 М
 ЗТ чел-ч 100 5,9
 ЗТМ чел-ч 0 0

Итого по расценке

ФОТ

Пр/812-001.4-1

НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) % 89 89
 СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) % 41 41
 Всего по позиции 139,11

Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном уровне цен)
 Итого по Разделу 1 (в базисном уровне цен)

76 571,58
 82 151,77

Раздел 2. Ремонт автомобильной парковки -295,9м2

14 ТЕР 01-01-030-06

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 Объем: 295,9*0,3

1 ОТ 949,58 84,29
 3 ЭМ 121,41 10,78
 2 в т.ч. ОТМ
 4 М
 ЗТ чел-ч 0 0
 ЗТМ чел-ч 7,49 0,6648873

Итого по расценке

ФОТ

Пр/812-001.1-1

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом % 92 92
 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом % 46 46
 Итого по позиции 99,17

15	ТССЦпг 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем: 295,9*0,3*1,4	1 т груза	124,28	124,28	4,494	558,51	13,84	7 730
----	---------------------	---	-----------	--------	--------	-------	--------	-------	-------

16	ТССЦпг 03-21-01-015	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	124,28	124,28	15,36	1 908,94	13,84	26 420
----	---------------------	--	-----------	--------	--------	-------	----------	-------	--------

17	ТЕР 27-04-001-03	Всего по позиции Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основной из шлага доменного отвального сталеплавильного, (фр. 40-70 толщ. 15см), Объем: 295,9*0,15	100 м3	0,4439	0,4439		1 908,94		
----	------------------	--	--------	--------	--------	--	----------	--	--

1	ОТ	121,95	54,13
3	ЭМ	4465,64	1 982,30
2	в т. ч. ОТМ	478,22	212,28
4	М	29,5	13,10
ЗТ	Чел.-ч	12,77	5,668603
ЗТМ	Чел.-ч	29,74	13,201586
Итого по расценке		4617,09	2 049,53

17.1	ТССЦ 409-0082 к=1,26г.ч. прил. 27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000 ФОТ	м3	125,9968461	55,93	94,86	5 305,52		
------	--	--	----	-------------	-------	-------	----------	--	--

Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147	266,41	391,62	2 53,09
Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95	95	253,09		

18	ТЕР 27-04-001-03	Всего по позиции Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлага доменного отвального сталеплавильного, (фр. 20-40мм толщ. 10см) Объем: 295,9*0,1	100 м3	0,2959	0,2959		7 999,76		
----	------------------	---	--------	--------	--------	--	----------	--	--

1	ОТ	121,95	36,09
3	ЭМ	4465,64	1 321,38
2	в т. ч. ОТМ	478,22	141,51
4	М	29,5	8,73
ЗТ	Чел.-ч	12,77	3,778643
ЗТМ	Чел.-ч	29,74	8,800066

20.1	ТССЦ 409-0052 к=1,26г.ч. прил. 27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	М3	126	2,293	111,89	256,56
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147		10,92
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95	95		16,05
							10,37
21	ТЕР 27-02-010-02	Всего по позиции Установка бортовых камней	100 м	0,242	0,242		367,01
		бетонных: при других видах покрытий (П-1у, Л-3м, Р-0,3м)	бортового камня				
		1 ОТ				772,97	187,06
		3 ЭМ				104,2	25,22
		2 в т.ч. ОТМ				11,02	2,67
		4 М				3677,44	889,94
	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	М	100	100		
		ЗТ	чел.-ч	76,08	18,41136		
		ЭТМ	чел.-ч	0,68	0,16456		
		Итого по расценке				4554,61	1 102,22
21.1	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,9	-1,4278	594,11	-848,27
21.2	ТССЦ 102-0038	Бруссы необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,17	-0,04114	705,14	-29,01
21.3	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	т	-0,001	-0,000242	10557,18	-2,55
21.4	ТССЦ 403-8126	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (П-1У 1 мп-0,053 м3)	м3	5,3016529	1,283	2012,95	2 582,61
21.5	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ФОТ	м3	1,5702479	0,38	594,11	225,76
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147		189,73
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95	95		278,90
							180,24
22	ТЕР 06-01-001-01	Всего по позиции Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,0103	-0,0103		3 489,90
		Объем: -(1,4278/1,02-(24,2/3)*0,046)				1686,6	-17,37
		1 ОТ				2609,79	-26,88
		3 ЭМ				291,78	-3,01
		2 в т.ч. ОТМ				2412,9	-24,85
		4 М					
	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102	102		
		ЗТ	чел.-ч	180	-1,854		

22.1	ТССЦ 411-0001	Итого по расценке	Чел.-ч	18	-0,1854	6709,29	-69,10
22.2	ТССЦ 101-1668	Вода	м3	-0,2	0,00206	1,98	24,85
		Рогожа	м2	-250	2,575	9,65	-20,38
		ФОТ					-20,79
	Пр/812-006-0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102		-20,79
	Пр/774-006,0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58		-11,82
23	ТЕР 27-06-026-01	Всего по позиции					-76,86
		Розлив вяжущих материалов	1 т	0,15	0,15		
		Объём: 295,9*0,0005					
		1 ОТ					7,36
		3 ЭМ					1,29
		2 в т.ч. ОТМ					289,90
		4 М					
		ЗТ	Чел.-ч	0	0		
		ЭТМ	Чел.-ч	0,66	0,099		
		Итого по расценке				1981,77	297,26
		ФОТ					1,29
	Пр/812-021,0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147		1,90
	Пр/774-021,0	СП Автомобильные дороги	%	95	95		1,23
24	ТЕР 27-06-020-08	Всего по позиции					300,39
		Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,2959	0,2959		
		1 ОТ					442,75
		3 ЭМ					2777,78
		2 в т.ч. ОТМ					315,72
		4 М					369,04
		ЗТ	Чел.-ч	38,3	11,33297		109,20
		ЭТМ	Чел.-ч	19,1	5,65169		
		Итого по расценке				3589,57	1 062,16
24.1	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	-93,7	-27,72583		
24.2	ТССЦ 410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка П	т	93,7	27,72583	518,6	14 378,62
		ФОТ					224,43

27	ТЕР 01-02-027-04	Всего по позиции Планировка площадок ручным способом, группа грунтов 1	1000 м2 спланированной площади	0,0121	0,0121		236,37
----	------------------	--	-----------------------------------	--------	--------	--	--------

Объем: 24,2*0,5							
1 ОТ							
3 ЭМ							
2 в т. ч. ОТМ							
4 М							
ЗТ							
ЗТМ							
Итого по расценке							
ФОТ							
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89			12,40
Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41			12,40
Всего по позиции							
Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном уровне цен)							
Итого по Разделу 2 (в базисном уровне цен)							
28,52							

Раздел 3. Ремонт отсыпки - 127,88 м2							
28	ТЕРр 68-14-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	100 м	1,08	1,08		54 587,76
Итого по Разделу 2 (в базисном уровне цен)							
57 468,83							
Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном уровне цен)							
54 587,76							
Итого по Разделу 2 (в базисном уровне цен)							
57 468,83							
28,52							
Раздел 3. Ремонт отсыпки - 127,88 м2							
Итого по расценке							
Строительный мусор							
ФОТ							
28.1	ТССЦ 509-9900	НР Благоустройство	%	102	102		651,32
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство	%	54	54		664,35
Всего по позиции							
1 089,34							
Всего по позиции							
2 105,40							

Пр/774-001.2 С/П Земляные работы, выполняемые ручным способом % 40 40 31,17

33 ТЕР 46-08-044-02

Всего по позиции 1 м2 27 27 178,44
 Гидроустойчивая очистка бетонных поверхностей
 Объем: 108*0,25

1 ОТ 1,54 41,58

3 ЭМ 0,59 15,93

2 в т.ч. ОТМ

4 М 0,28 7,56

ЗТМ 0,15 4,05
 Итого по расценке 2,41 65,07

ФОТ 41,58

Пр/812-040.1-1

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов % 103 103 42,83

Пр/774-040.1

С/П Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов % 59 59 24,53

34 ТЕР 08-01-003-07

Всего по позиции 100 м2 0,27 0,27 132,43
 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, поверхности бетона (по цоколю Н-25см))

Объем: 108*0,25

1 ОТ 242,32 65,43

3 ЭМ 77,87 21,02

2 в т.ч. ОТМ

4 М 1604,98 433,34

ЗТМ 21,2 5,724
 Итого по расценке 1925,17 519,79

ФОТ 65,43

Пр/812-008.0-1

НР Конструкции из кирпича и блоков % 110 110 71,97

Пр/774-008.0 СП Конструкции из кирпича и блоков % 69 69 45,15

35 ТЕР 01-02-061-01 **Всего по позиции** Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, грунта грунты 100 м3 0,054 0,054 636,91

Объём: 108*0,2*0,25
1 ОТ 797,39 43,06
3 ЭМ
2 в т.ч. ОТМ
4 М

ЗТ чел.-ч 88,5 4,779
ЗТм чел.-ч 0 0

Итого по расценке 797,39 43,06
ФОТ 43,06

Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 89 89 38,32

Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 40 40 17,22

Всего по позиции Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (тротуарные бордюры, толщ. 10см) 100 м2 0,22 0,22 98,60

Объём: 110*0,2
1 ОТ 266,6 58,65
3 ЭМ 322,22 70,89
2 в т.ч. ОТМ 42,03 9,25
4 М 4664,38 1 026,16

ЗТ чел.-ч 26,24 5,7728
ЗТм чел.-ч 3,17 0,6974

Итого по расценке 5253,2 1 155,70
Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм 267,84 -1 025,29

36.1 ТССЦ 408-0391 Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 м3 12,3727273 2,722 111,89 304,56

27.2 ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР 27прил. марка 1000 ФОР 67,90

Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее 113 113 76,73

Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее 77 77 52,28

37	ТЕР 27-07-002-02	Всего по позиции На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10см к=-2) Объем: -2*110*0,2	100 м2 дорожек и тротуаров	-0,44	-0,44			563,98
		1 ОТ					5,49	-2,42
		3 ЭМ					8,53	-3,75
		2 в т. ч. ОТм					1,21	-0,53
		4 М					401,76	-176,77
		ЗТ	чел.-ч	0,54	-0,2376			
		ЗТм	чел.-ч	0,1	-0,044			
		Итого по расценке					415,78	-182,94
37.1	ТССЦ 408-0391	Шебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ФОТ	м3	-1,5	0,66		267,84	176,77
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113			-3,33
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77			-2,27
		Всего по позиции						-11,77
38	ТЕР 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (П-5у, Л-3м, h-0,2м)	100 м бортового камня	1,1	1,1			
		1 ОТ					772,97	850,27
		3 ЭМ					104,2	114,62
		2 в т. ч. ОТм					11,02	12,12
		4 М					3677,44	4 045,18
	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	м	100	100			
		ЗТ	чел.-ч	76,08	83,688			
		ЗТм	чел.-ч	0,68	0,748			
		Итого по расценке					4554,61	5 010,07
38.1	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,06	-0,066		696,05	-45,94
38.2	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,9	-6,49		594,11	-3 855,77
38.3	ТССЦ 102-0038	Брусель необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,17	-0,187		705,14	-131,86
38.4	ТССЦ 101-1805	Товар строительный	т	-0,001	-0,0011		10557,18	-11,61
38.5	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,06	0,066		229,6965	15,16

38.6	ТССЦ 403-8126	Камни Бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3	м3	2,1	2,31	2012,95	4 649,91
38.7	ТССЦ 401-0006	(П-5у Л-3м 1 м/п-0,021м3) Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ФОТ	м3	0,68	0,748	510,9346	382,18
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147		1 267,71
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95	95		819,27
39	ТЕР 06-01-001-01	Всего по позиции Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,05629	-0,05629		8 099,12
39.1	ТССЦ 411-0001	Объем: -(6,49/1,02-110/3*0,02) 1 ОТ	м3	102	102	1686,6	-94,94
39.2	ТССЦ 101-1668	3 ЭМ	чел.-ч	180	-10,1322	2609,79	-146,91
		2 в т.ч. ОТМ	чел.-ч	18	-1,01322	291,78	-16,42
		4 М	чел.-ч			2412,9	-135,82
	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102	102		
		Итого по расценке				6709,29	-377,67
		Вола	м3	-0,2	0,011258	1,98	0,02
		Рогожа	м2	-250	14,0725	9,65	135,80
		ФОТ	%	102	102		-111,36
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58		-113,59
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58		-64,59
40	ТЕР 27-07-002-01	Всего по позиции Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, Н-10см	100 м2 дорожек и трогуаров	1,2788	1,2788		-420,03
		1 ОТ	чел.-ч	26,24	33,555712	266,6	340,93
		3 ЭМ	чел.-ч	3,17	4,053796	322,22	412,05
		2 в т.ч. ОТМ	чел.-ч			42,03	53,75
		4 М	чел.-ч			464,38	5 964,81
		Итого по расценке				5253,2	6 717,79

40.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-17,4	-22,251	267,84	-5 959,71
40.2	ТССЦ 409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	12,6000938	16,113	111,89	1 802,88
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113		394,68
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77		445,99
							303,90
		Всего по позиции					3 310,85
41	ТЕР 27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10см к=-2)	100 м2 дорожек и тротуаров	-2,5576	-2,5576		
		Объем: -2*127,88					
		1 ОТ				5,49	-14,04
		3 ЭМ				8,53	-21,82
		2 в т. ч. ОТм				1,21	-3,09
		4 М				401,76	-1 027,54
		ЭТ	чсл.-ч	0,54	-1,381104		
		ЭТм	чсл.-ч	0,1	-0,25576		
		Итого по расценке				415,78	-1 063,40
41.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-1,5	3,8364	267,84	1 027,54
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113		-17,13
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77		-19,36
							-13,19
		Всего по позиции					-68,41
42	ТЕР 27-07-001-04	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	1,2788	1,2788		
		1 ОТ				118,03	150,94
		3 ЭМ				73,39	93,85
		2 в т. ч. ОТм				0,32	0,41

Пр/774-021.1	СП Устройство покрытия дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77	50,99
--------------	---	---	----	----	-------

44	ТЕР 01-02-061-01	Всего по позиции			1 988,23
----	------------------	-------------------------	--	--	----------

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов I (Н-1См, В-50см)	100 м3	0,0735	0,0735	
Объем: 98*0,5*0,15				

1 ОТ				797,39	58,61
3 ЭМ					
2 в т. ч. ОТМ					
4 М					

ЗТ	чел.-ч	88,5	6,50475	
ЗТМ	чел.-ч	0	0	

Итого по расценке				797,39	58,61
Земля растительная механизированной заготовки ФОТ	м3	100	7,35	111,97	822,98

44.1	ТССЦ 407-0013	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89	58,61
		Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40	23,44

45	ТЕР 01-02-027-04	Всего по позиции			957,19
		Планировка площадей ручным способом, группа грунтов I	1000 м2	0,049	0,049
			спланированной площади		

Объем: 98*0,5

1 ОТ				1025	50,23
3 ЭМ					
2 в т. ч. ОТМ					
4 М					

ЗТ	чел.-ч	100	4,9	
ЗТМ	чел.-ч	0	0	

Итого по расценке				1025	50,23
ФОТ					50,23
НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89		44,70

Пр/812-001.4-1	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41	20,59
----------------	--------------	---	---	----	----	-------

46	ТЕР 01-02-057-01	Всего по позиции Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 Объём: 30*0,3*0,15	100 м3 грунта	0,0135	0,0135	115,52
		1 ОТ				
		3 ЭМ				
		2 в т.ч. ОТМ				
		4 М				
		ЗТ	чел.-ч	118	1,593	14,93
		ЗТМ	чел.-ч	0	0	
		Итого по расценке				
		ФОТ				14,93
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89	14,93
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40	13,29
		Всего по позиции				5,97
47	ТЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, Н-10см Объём: 30*0,3*0,15	100 м2 дорожек и тротуаров	0,014	0,014	34,19
		1 ОТ				
		3 ЭМ				
		2 в т.ч. ОТМ				
		4 М				
		ЗТ	чел.-ч	26,24	0,36736	3,73
		ЗТМ	чел.-ч	3,17	0,04438	4,51
		Итого по расценке				0,59
		Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-17,4	-0,2436	4664,38
47.1	ТССЦ 408-0391	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	40,5	0,567	73,54
		Пр/812-021.1-1	%	113	113	267,84
		Пр/774-021.1	%	77	77	-65,25
47.2	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР 27прил. 27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	40,5	0,567	4,32
		Пр/812-021.1-1	%	113	113	4,88
		Пр/774-021.1	%	77	77	4,88
		Всего по позиции				3,33
		Всего по позиции				79,94

48	ТЕР 27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавить или исключить к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10см к=-2) Объем: -7*30*0,3	100 м2 Дорожек и трогуаров	-0,63	-0,63				
		1 ОТ				5,49	-3,46		
		3 ЭМ				8,53	-5,37		
		2 в т. ч. ОТМ				1,21	-0,76		
		4 М				401,76	-253,11		
		ЗТ	Чел.-ч	0,54	-0,3402				
		ЗТм	Чел.-ч	0,1	-0,063				
		Итого по расценке				415,78	-261,94		
48.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ФОТ	м3	-1,5	0,945	267,84	253,11		
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113		-4,22		
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77		-4,77		
							-3,25		
		Всего по позиции					-16,85		
49	ТЕР 27-02-005-01 прим.	Устройство водосточных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона (лоток V = 0,03м3) Объем: 0,03*30	100 м3 лотка	0,009	0,009				
		1 ОТ				3654,49	32,89		
		3 ЭМ				20481,12	184,33		
		2 в т. ч. ОТМ				2080,23	18,72		
		4 М				16924,78	152,32		
	ТССЦ 403-9060	Конструкции сборные бетонные	м3	100	100				
		ЗТ	Чел.-ч	352,07	3,16863				
		ЗТм	Чел.-ч	128,33	1,15497				
		Итого по расценке				41060,39	369,54		
49.1	ТССЦ 403-9060	Конструкции сборные бетонные	м3	100	0,9				
49.2	ТССЦ 403-0059	Лотки сборные бетонные открытые из бетона М200 массой до 5 т ФОТ	м3	100	0,9	1769	1592,10		
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147		51,61		
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95	95		75,87		
		Всего по позиции					49,03		
							2 086,54		

50	ТЕР 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух коглонован и ям, группа грунтов 1. Засыпка влоль лотков земель. (Н- 15см, В-100см) Объём: 48*1*0,15	100 м3 грунта	0,072	0,072				
		1 ОТ						797,39	57,41
		3 ЭМ							
		2 в т. ч. ОТМ							
		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	88,5	6,372				
		ЗТМ	чел.-ч	0	0				
50.1	ТССЦ 407-0013	Итого по расценке						797,39	57,41
		Земля растительная	м3	100	7,2			111,97	806,18
		механизированной заготовки							
		ФОТ							57,41
		НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89				51,09
		СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40				22,96
51	ТЕР 01-02-027-04	Планровка площадей ручным способом, группа грунтов 1	1000 м2 спланирован ной площади	0,048	0,048				937,64
		Объём: 48*1							
		1 ОТ						1025	49,20
		3 ЭМ							
		2 в т. ч. ОТМ							
		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	100	4,8				
		ЗТМ	чел.-ч	0	0				
		Итого по расценке						1025	49,20
		ФОТ							49,20
		НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89				43,79
		СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41				20,17
		Всего по позиции							113,16

Итого прямые затраты по Разделу 3 (в базисном уровне цен)

22 399,08

Раздел 4. Ремонт тротуаров - 158,1 м2

52 ТЕРР 68-14-2

Разборка бортовых камней на
песочном основании

100 м 1,24 1,24

27 494,81

- 1 ОТ
- 3 ЭМ
- 2 в т. ч. ОТМ
- 4 М

525,77
482,88
77,31

651,95
598,77
95,86

- ЗТ
- ЗТМ

чел.-ч 52,63
чел.-ч 6,4

65,2612
7,936

52.1 ТССЦ 509-9900

Итого по расценке
Строительный мусор
ФОТ

Т 5 6,2

1008,65

1 250,72

Пр/812-102.0-1
Пр/774-102.0

НР Благоустройство
СП Благоустройство

% 102 102
% 54 54

747,81
762,77
403,82

53 ТЕРР 68-13-2

Разборка асфальтобетонных покрытий
тротуаров толщиной до 4 см с
помощью молотков отбойных
пневматических

1000 м2 0,1581 0,1581

2 417,31

- 1 ОТ
- 3 ЭМ
- 2 в т. ч. ОТМ
- 4 М
- ЗТ
- ЗТМ

чел.-ч 57,76
чел.-ч 15,7

9,131856
2,48217

577,02
1184,57
189,66

91,23
187,28
29,99

53.1 ТССЦ 410-9014

Пр/812-102.0-1
Пр/774-102.0

Итого по расценке
Дом асфальтобетона
ФОТ
НР Благоустройство
СП Благоустройство

Т 79,1903858 12,52

1761,59

278,51

54 ТССЦ 01-01-01-043

Погрузка при автомобильных
перевозках мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью
ковша до 0,5 м3
Объем: 6,2+12,52

1 т груза 18,72 18,72

4,494

467,61

84,13 13,84 1 164

55 ТССЦ 03-21-01-015

Перевозка грузов I класса
автомобильными-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих
вне карьера на расстояние до 15 км

1 т груза 18,72 18,72

15,36

84,13

287,54 13,84 3 980

Всего по позиции

287,54

56	ТЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (тротуарные бордюры, н-10см) Объем: 117,5*0,2	100 м2 дорожек и тротуаров	0,235	0,235				
		1 ОТ							
		3 ЭМ					266,6		62,65
		2 в т. ч. ОТМ					322,22		75,72
		4 М					42,03		9,88
		ЗТ	чел.-ч	26,24		6,1664	4664,38		1 096,13
		ЗТМ	чел.-ч	3,17		0,74495			
		Итого по расценке							
56.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-17,4	-4,089	267,84	5253,2	1 234,50	-1 095,20
56.2	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР 27/прил. 27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	12,6	2,961	111,89		331,31	
	Пр/812-021.1-1	ФОТ							
		НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113			72,53	81,96
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77			55,85	
57	ТЕР 27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10см к=-2) Объем: -2*117,5*0,2	100 м2 дорожек и тротуаров	-0,47	-0,47			608,42	
		1 ОТ							
		3 ЭМ					5,49		-2,58
		2 в т. ч. ОТМ					8,53		-4,01
		4 М					1,21		-0,57
		ЗТ	чел.-ч	0,54		-0,2538	401,76		-188,83
		ЗТМ	чел.-ч	0,1		-0,047			
		Итого по расценке							
57.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-1,5	0,705	267,84	415,78	-195,42	188,83
	Пр/812-021.1-1	ФОТ							
		НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113			-3,15	-3,56

Пр/774-021.1

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее

%

77

77

-2,43

58 ТЕР 27-02-010-02

Всего по позиции

Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий

100 м бортового камня

1,175

1,175

-12,58

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т.ч. ОТМ

4 М

ТССЦ 413-9010

Камни бортовые

М

100

100

772,97
104,2
11,02

908,24
122,44
12,95

4 320,99

ЗТ

ЗТМ

чел.-ч
чел.-ч

76,08

89,394

0,799

Итого по расценке

МЗ

-0,17

-0,19975

4554,61

5 351,67

Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта

Гвозди строительные

Т

-0,001

-0,001175

10557,18

-12,40

Раствор готовый кладочный цементный марки 100

МЗ

-0,06

-0,0705

696,05

-49,07

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

МЗ

-5,9

-6,9325

594,11

-4 118,67

Камни бортовые

М

100

117,5

117,5

16,19

Раствор готовый кладочный цементный марки 100

МЗ

0,06

0,0705

229,6965

0,33

Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (П-5у Л-3м 1 м/л-0,021м3)

МЗ

2,1

2,4675

2012,95

4 966,95

ФОТ

МЗ

0,68

0,799

510,9346

0,86

НР Автомобильные дороги

%

147

147

921,19

1 354,15

СП Автомобильные дороги

%

95

95

875,13

Всего по позиции

100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

-0,0601

-0,0601

8 651,34

Устройство бетонной подготовки

Пр/812-021.0-1
Пр/774-021.0

59 ТЕР 06-01-001-01

Объем: -(6,9325/1,02-117,5/3*0,02)

1 ОТ
3 ЭМ
2 в т.ч. ОТМ
4 М

1686,6
2609,79
291,78
2412,9

-101,36
-156,85
-17,54
-145,02

	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102	102				
		ЗТ	чел.-ч	180	-10,818				
		ЗТм	чел.-ч	18	-1,0818				
		Итого по расценке							
59.1	ТССЦ 411-0001	Вода	м3	-0,2	0,01202	6709,29		-403,23	
59.2	ТССЦ 101-1668	Рогожа	м2	-250	15,025	1,98		0,02	
		ФОГ				9,65		144,99	
	Пр/812-006-0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102			-118,90	
		СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58			-121,28	
	Пр/774-006-0	Монолитные конструкции и работы в строительстве							-68,96
		Всего по позиции							-448,46
60	ТЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, Н-10см фр.5-10мм	100 м2	1,581	1,581				
		1 ОТ							
		3 ЭМ				266,6		421,49	
		2 в т.ч. ОТМ				322,22		509,43	
		4 М				42,03		66,45	
		ЗТ	чел.-ч	26,24	41,48544	4664,38		7374,38	
		ЗТм	чел.-ч	3,17	5,01177				
		Итого по расценке							
60.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-17,4	-27,5094	5253,2		8305,30	
60.2	ТССЦ 409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	12,600253	19,921	111,89		2228,96	
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113			487,94	
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77			551,37	
		Всего по позиции							375,71
61	ТЕР 27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавить или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10см к=-2)	100 м2	-3,162	-3,162				4093,22
		Объем: -2*158,10							
		1 ОТ				5,49			-17,36

Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее % 77 77 40,32

63 ТЕР 01-02-061-01 **Всего по позиции** 9 642,42

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов I Объем: 117,5*0,5*0,15 грунта 100 м3 0,088 0,088

1 ОТ 797,39 70,17
3 ЭМ
2 в т.ч. ОТМ
4 М

ЗТ чел.-ч 88,5 7,788
ЗТМ чел.-ч 0 0

63.1 ТССЦ 407-0013 **Итого по расценке** 797,39 70,17

Земля растительная механизированной заготовки ФОР м3 100 8,8 111,97 985,34

Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом % 89 89 70,17
Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом % 40 40 62,45 28,07

64 ТЕР 01-02-027-04 **Всего по позиции** 1 146,03

Планировка площадей ручным способом, группа грунтов I спланированной площади 1000 м2 0,05875 0,05875 1 146,03

Объем: 117,5*0,5

1 ОТ 1025 60,22
3 ЭМ
2 в т.ч. ОТМ
4 М

ЗТ чел.-ч 100 5,875
ЗТМ чел.-ч 0 0

Итого по расценке 1025 60,22

Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ % 89 89 60,22
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ % 41 41 53,60
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

Всего по позиции 138,51

Раздел 5. Озеленение

Итого прямые затраты по Разделу 4 (в базисном уровне цен)

22 309,22
26 990,90

65 ТЕРР 68-3-6

Валка деревьев в городских условиях (дуб, бук, граб, клен, ясень, Каратач, диаметр более 300 мм)

1 складочный м3 кряжей

1,8515

1,8515

74,32

137,60

1 ОТ
3 ЭМ
2 в т. ч. ОТМ

34,63

64,12

4 М

ЗТ

чел.-ч

7,38

13,66407

Итого по расценке

чел.-ч

0

0

108,95

201,72

Пр/812-102.0-1
Пр/774-102.0

НР Благоустройство
СП Благоустройство

%

102

102

137,60

140,35

66 ТЕРР 68-3-4

Валка деревьев в городских условиях (ель, пихта, Береза, лиственница, ольха) диаметром более 300 мм

1 складочный м3 кряжей

2,7025

2,7025

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т. ч. ОТМ

4 М

ЗТ

ЗТМ

чел.-ч

6,11

16,512275

0

Итого по расценке

чел.-ч

0

0

90,13

243,57

Пр/812-102.0-1
Пр/774-102.0

НР Благоустройство
СП Благоустройство

%

102

102

166,28

169,61

67 ТЕР 01-02-119-02

Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли

Т.ч.прил. 1.8 п.4 1 га-7м3 древесины. 0,0016*7=0,011м3

100 м2

0,16

0,16

45,41

7,27

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т. ч. ОТМ

4 М

ЗТ

чел.-ч

4,43

0,7088

		ЗТМ		Итого по расценке		Итого по расценке	
		чел.-ч		чел.-ч		чел.-ч	
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89	45,41	7,27
Пр/774-001.4		СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41	2,98	6,47
68 ТЕР 01-02-123-01		Всего по позиции		1 га	0,0016	0,0016	16,72
		Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной бороной на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.)					
		Объем: 16/10000					
		1 ОТ					
		3 ЭМ				358,02	0,57
		2 в т.ч. ОТМ				47,92	0,08
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	0	0		
		ЗТМ	чел.-ч	2,77	0,004432		
		Итого по расценке				358,02	0,57
		ФОТ					0,08
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89		0,07
Пр/774-001.4		СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41		0,03
69 ТЕР 01-02-105-03		Всего по позиции		100 пней	0,19	0,19	0,67
		Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см (V корн.-1,13м3)					
		Объем: 6+13					
		1 ОТ					
		3 ЭМ				1086,95	206,52
		2 в т.ч. ОТМ				116,08	22,06

Объем: (1,08+2,067)*0,61

73	ТССЦпг 03-21-01-015	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 15 км	1 т груза	4,7	4,7	15,36	8,63	72,19	13,84	999
----	---------------------	---	-----------	-----	-----	-------	------	-------	-------	-----

Объем: 2,78+1,92

74	ТЕР 47-01-046-04	Всего по позиции Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	1,3	1,3			72,19		
		1 ОТ								
		3 ЭМ				382			496,60	
		2 в т. ч. ОТМ								
		4 М								
		ЗТ	чел.-ч	40	52	1679,55		2 183,42		
		ЗТМ	чел.-ч	0	0					
		Итого по расценке				2061,55		2 680,02		
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	103			496,60	511,50	
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	72			357,55		

75	ТЕР 47-01-046-06	Всего по позиции Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	1,3	1,3			3 549,07		
		1 ОТ				60,86		79,12		
		3 ЭМ				479,28		623,06		
		2 в т. ч. ОТМ				38,17		49,62		
		4 М				312,3		405,99		
		ЗТ	чел.-ч	5,99	7,787					
		ЗТМ	чел.-ч	2,74	3,562					
		Итого по расценке				852,44		1 108,17		
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	103			128,74	132,60	
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	72			92,69		
		Всего по позиции						1 333,46		

Итого прямые затраты по Разделу 5 (в базисном уровне цен)

4 663,04

Итого по Разделу 5 (в базисном уровне цен)

6 271,61

ВСЕГО по акту

ВСЕГО прямые затраты (справочно)

в том числе

оплата труда (ОТ)

эксплуатация машин и механизмов

в том числе

оплата труда машинистов (ОТм)

материальные ресурсы

перевозка

Всего ФОТ (справочно)

Всего накладные расходы

Всего сметная прибыль

180 530,68

8 158,26

19 238,34

1 704,85

148 668,15

4 465,93

9 863,11

12 263,74

7 583,50

61 808,00

ВСЕГО строительно-монтажные работы (с учетом перевозок)

в том числе

строительные работы без учета перевозок, в том числе дополнительной (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)

перевозка (в базисном и текущем уровне цен)

в том числе

200 377,92

195 911,99

13,84

2 711 422,00

4 465,93

61 808,00

ВСЕГО по акту (в базисном и текущем уровнях цен)

Нормативные затраты труда

Итого с непредвиденными расходами

Справочно материалы

Материалы ТЦ

Компенсация на материалы для УСН

ВСЕГО по акту с НДС

(К=3352495/3183349,11=1,05313457)

Согласно протокола от 25.12.2023г. №18 об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом снижения сумма по акту

200 377,92

916,11

200 377,92

148 668,15

148 668,15

13,84

20

2 057 567,00

411 513,40

3 184 743,40

3 353 963,37

3 352 495,00

Сдал Генеральный директор ООО "ЕвроСпецРемонт"

Должность, подпись (инициалы, фамилия)

/Зелюян Г.А./





Принял Генеральный директор ООО "УК"Зенит" /Липатов Г.А./
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Принял: Председатель Комитета ЖКХ г.Новокузнецка /Либер М.В./
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: Директор МБУ "Дирекция ЖКХ " /Глумов А.В./
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Объемы: Гл.специалист ОСК МБУ "Дирекция ЖКХ" Петренко К.В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Расценки: Панова Е.С.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]