

Унифицированная форма №КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №100

Форма по ОКУД 0322005

Инвестор \_\_\_\_\_ (организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик) ООО " УК ЖКХ", 654084, г. Новокузнецк, ул. Шахтеров, д. 22а (организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) ИП Оганесян Вардан Владимирович, 654000, г. Новокузнецк, Товятти, д.62, корпус 4, кв. 16 (организация, адрес, телефон, факс)

Стройка \_\_\_\_\_ (наименование, адрес)  
 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенной по адресу: г.Новокузнецк, ул. Разведчиков, 38

Объект \_\_\_\_\_ (наименование)  
 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенной по адресу: г.Новокузнецк, ул. Разведчиков, 38

Вид деятельности по ОКДП		номер	14/1-2024
Вид операции		дата	29.12.2023

Номер документа	Дата составления
1	15.08.2024

Отчетный период		с	по
		01.05.2024	15.08.2024

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СМБ), руб.	на единицу измерения	коэфф. индекс		Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэфф. индекс	всего с учётом коэфф.индекс			на индекс	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1												

Раздел I. Ремонт дворовых проездов Тип Ia S=732,0 м2  
 ТЕРр 68-14-2

Разборка бортовых камней на щебеночном основании ПИу  
 1 ОI  
 3 ЭМ  
 100 м 2,8 2,8

525,77 1 472,16  
 482,88 1 352,06



5 ТЕР 01-01-030-07

Разработка грунта с перемещением до  
10 м бульдозерами мощностью 79 кВт  
(108 л.с.), группа грунтов 3  
(Разработка щебеноч. основания под  
устройство проезда)  
Объем: 732,0\*0,06

1000 м3  
грунта

0,04392

0,04392

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т. ч. ОТМ

4 М

1081,43

47,50

138,27

6,07

ЗТ

ЗТМ

чел-ч  
чел-ч

0

0,3746376

0

Итого по расценке

1081,43

47,50

ФОТ

Пр/812-001.1-1

НР Земляные работы, выполняемые

%

92

92

6,07

5,58

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые

%

46

46

2,79

механизированным способом

6 ТССЦпр 01-01-01-043

Погрузка при автомобильных  
перевозках мусора строительного с  
погрузкой экскаваторами емкостью  
ковша до 0,5 м3  
Объем: 732,0\*0,06\*1,75

1 т груза

76,86

76,86

4,494

345,41

13,41

4 632

Всего по позиции

55,87

7 ТССЦпр 03-21-01-015

Перевозка грузов I класса  
автомобильными-самосвалами  
грузоподъемностью 10 т работающими  
вне карьера на расстоянии до 15 км  
Объем: 732,0\*0,06\*1,75

1 т груза

76,86

76,86

15,36

345,41

1 180,57

15 831

Всего по позиции

8 ТЕР 27-04-001-03

Устройство подстилающих и  
выравнивающих слоев оснований из  
шлака доменного отвального  
сталеплавленного фр. 5-10мм (под  
дорожные бордюры: фр. 5-20мм  
В=50см, Н=15см)  
Объем: 107,0\*0,5\*0,15

100 м3

0,0802

0,0802

1 180,57

Материала

основания (в

Плотном

теле)

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т. ч. ОТМ

4 М

121,95

9,78

4465,64

358,14

478,22

38,35

29,5

2,37

ТССЦ 409-9013	Шлаки металлургические пористые: маргеновский и отвальный доменный	м3	П	П				
8.1	ТССЦ 409-9013	Шлаки металлургические пористые: маргеновский и отвальный доменный	м3	0	0	4617,09	370,29	
	Итого по расценке							
	ЗТ	Чел.-ч		12,77	1,024154			
	ЗТм	Чел.-ч		29,74	2,385148			
8.2	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27,2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	126	10,105	111,89	1 130,65	
	Пр/636-021.0-1 Пр/317-021.0	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	147 134	147 134		48,13 70,75 64,49	
9	ТЕР 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (П-1у)	100 м бортового камня	1,07	1,07		1 636,18	
	Итого по позиции							
	1 ОТ					772,97	827,08	
	3 ЭМ					104,2	111,49	
	2 в т. ч. ОТм					11,02	11,79	
	4 М							
	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	м	100	100	3677,44	3 934,86	
	ЗТ	Чел.-ч		76,08	81,4056			
	ЗТм	Чел.-ч		0,68	0,7276			
	Итого по расценке							
9.1	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	т	-0,001	-0,00107	4554,61	4 873,43	
9.2	ТССЦ 102-0038	Брусля необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,17	-0,1819	705,14	-128,26	
9.3	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	м	100	107			
9.4	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,9	-6,313	594,11	-3 750,62	
9.5	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1,564	1,7	594,11	1 009,99	
9.6	ТССЦ 403-8126	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (по типу П1у V=0,16/3=0,0533 м3/1мш )	м3	5,33	5,703	2012,95	11 479,85	
	Пр/636-021.0-1 Пр/317-021.0	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	147 134	147 134		838,87 1 233,14 1 124,09	
	Итого по позиции						15 830,32	





14	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного фр 5-10мм (толщ.5см) Объём: 732,0*0,05	100 м3 Материала основания (в плотном теле)	0,366	0,366				
		1 ОТ				121,95	44,63		
		3 ЭМ				4465,64	1 634,42		
		2 в т. ч. ОТМ				478,22	175,03		
		4 М				29,5	10,80		
	ТССЦ 409-9013	Шлаки металлургические пористые: мертеновский и отвальный доменный	м3	П	П				
		ЗТ	чел.-ч	12,77		4,67382			
		ЗТм	чел.-ч	29,74		10,88484			
		Итого по расценке				4617,09	1 689,85		
14.1	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27,2	Шебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 ФОТ	м3	126		46,116	111,89	5 159,92	
	НР/636-021.0-1 Пр/317-021.0	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	147 134		147 134	219,66 322,90 294,34		7 467,01
15	ТЕР 27-06-020-08	<b>Всего по позиции</b> Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,732	0,732				
		1 ОТ				442,75	324,09		
		3 ЭМ				2777,78	2 033,33		
		2 в т. ч. ОТМ				315,72	231,11		
		4 М				369,04	270,14		
	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	93,7		93,7			
		ЗТ	чел.-ч	38,3		28,0356			
		ЗТм	чел.-ч	19,1		13,9812			
		Итого по расценке				3589,57	2 627,56		
15.1	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	93,7		68,588			
15.2	ТССЦ 410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона шебеночные и травянные), марка П ФОТ	т	93,7		68,588			
	Пр/636-021.0-1 Пр/317-021.0	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	147 134		147 134	555,20 816,14 743,97	35 569,74	



		4 М					
	ЗТ	чел.-ч	88,5	5,0445			
	ЗТМ	чел.-ч	0	0			
Итого по расценке					797,39		45,45
ФОТ							45,45
НР Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	89	89			40,45
СП Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	40	40			18,18
Пр/812-001.2-1							
Пр/774-001.2							
Ручным способом							
<b>Всего по позиции</b>							104,08
Земля растительная механизированной заготовки		м3	5,7	5,7	111,97		638,23
Объем: 57,0*0,50*0,20							
<b>Всего по позиции</b>							638,23
20							
ТЕР 01-02-027-04							
Планировка площади ручным способом, грунта грунтов 1		1000 м2	0,029	0,029			
Объем: 57,0*0,50							
1 ОТ							
3 ЭМ							
2 в т. ч. ОТМ							
4 М							
ЗТ		чел.-ч	100	2,9			
ЗТМ		чел.-ч	0	0			
Итого по расценке					1025		29,73
ФОТ							29,73
НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	89	89			26,46
Пр/812-001.4-1							
Пр/774-001.4							
СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	41	41			12,19
<b>Всего по позиции</b>							68,38
Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном уровне цен)							147 337,92

**Раздел 2. Ремонт автомобильных парковок Тип 1б S= 323,0 м2**

21	ТЕР 01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), грунта грунтов 2	1000 м3	0,1292	0,1292		
		Объем: 323,0*0,4					
		1 ОТ					
		3 ЭМ					
					949,58		122,69



Пр/317-021.0		СП Автомобильные дороги		%		134		134		50,67	
25	ТЕР 27-02-010-02	<b>Всего по позиции</b>		100 м	0,84	0,84				1 285,31	
		Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (П-1у)		бортового камня							
		1 ОТ								772,97	649,29
		3 ЭМ								104,2	87,53
		2 в т. ч. ОТМ								11,02	9,26
		4 М								3677,44	3 089,05
	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	М	100		100					
		ЗТ	чел.-ч	76,08		63,9072					
		ЗТм	чел.-ч	0,68		0,5712					
		<b>Итого по расценке</b>								4554,61	3 825,87
25.1	ТССЦ 102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта		м3	-0,17	-0,1428				705,14	-100,69
25.2	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные		т	-0,001	-0,00084				10557,18	-8,87
25.3	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)		м3	-5,9	-4,956				594,11	-2 944,41
25.4	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)		м3	1,564	1,3138				594,11	780,54
25.5	ТССЦ 403-8126	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (по типу ПУ V=0,16/3=0,0533 м3/1мп )		м3	5,33	4,4772				2012,95	9 012,38
25.6	ТССЦ 403-0052	Камни бортовые бетонные, марка 400 (по типу ПУ V=0,16/3=0,0533 м3/1мп )		м3	5,33	4,4772				2003,16	8 968,55
		ФОТ									658,55
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги		%	147	147					968,07
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги		%	134	134					882,46
26	ТЕР 06-01-001-01	<b>Всего по позиции</b>		100 м3	-0,0357082	-0,0357082					21 383,90
		Устройство бетонной подготовки		бетона, бутобетона и железобетона в деле							
		Объем: -(4,956/1,02-(84,0/3,0*0,046))									
		1 ОТ								1686,6	-60,23
		3 ЭМ								2609,79	-93,19
		2 в т. ч. ОТМ								291,78	-10,42
		4 М								2412,9	-86,16
	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102		102					
		ЗТ	чел.-ч	180		-6,427476					
		ЗТм	чел.-ч	18		-0,6427476					
		<b>Итого по расценке</b>								6709,29	-239,58

26.1	ТССЦ 411-0001	Вода	м3	-0.2	0,0071416	1,98	0,01
26.2	ТССЦ 101-1668	Рогожа ФОТ	м2	-250	8,92705	9,65	86,15
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные Монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102		-70,65
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные Монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58		-40,98

27	ТЕР 27-04-001-03	<b>Всего по позиции</b> Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального стагеплавильного фр 40-70мм (толщ.10см) Объём: 323,0*0,10 1 ОТ 3 ЭМ 2 в т. ч. ОТм 4 М	100 м3 Материала основания (в плотном теле)	0,323	0,323	121,95 4465,64 478,22 29,5	39,39 1 442,40 154,47 9,53
	ТССЦ 409-9013	Шлаки металлургические пористые: маргеновский и отвальный доменный	м3	П	П		
		ЗТ	Чел.-ч	12,77	4,12471		
		ЗТм	Чел.-ч	29,74	9,60602		
		Итого по расценке				4617,09	1 491,32

27.1	ТССЦ 409-0082 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000 ФОТ	м3	126	40,7	94,86	3 860,80
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147		193,86
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134		284,97
		<b>Всего по позиции</b> Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального стагеплавильного фр 20-40мм (толщ.12см) Объём: 323,0*0,12 1 ОТ 3 ЭМ 2 в т. ч. ОТм 4 М	100 м3 Материала основания (в плотном теле)	0,388	0,388	121,95 4465,64 478,22 29,5	47,32 1 732,67 185,55 11,45

28	ТЕР 27-04-001-03						5 896,86
----	------------------	--	--	--	--	--	----------

28.1	ТССЦ 409-0072 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27,2	Шлаки металлургические пористые: маргеновский и отвальный доменный	МЗ	П	П				
		Итого по расценке	ЗТ ЗТМ	чел.-ч чел.-ч	12,77 29,74	4,95476 11,53912	4617,09	1791,44	5141,06
		Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000	МЗ		126	48,888	105,16		
		ФОТ						232,87	
		НР Автомобильные дороги	%		147	147		342,32	
		СП Автомобильные дороги	%		134	134		312,05	
29	ТЕР 27-04-001-03	<b>Всего по позиции</b>	100 МЗ		0,323	0,323		7586,87	
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального стагеплавильного фр 5-10мм (толщ. 10см)	Материала основания (в плотном теле)						
		Объём: 323,0*0,1							
		1 ОТ					121,95	39,39	
		3 ЭМ					4465,64	1442,40	
		2 в т.ч. ОТМ					478,22	154,47	
		4 М					29,5	9,53	
		Шлаки металлургические пористые: маргеновский и отвальный доменный	МЗ	П	П				
		ЗТ	чел.-ч		12,77	4,12471			
		ЗТМ	чел.-ч		29,74	9,60602			
29.1	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27,2	<b>Итого по расценке</b>					4617,09	1491,32	4553,70
		Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	МЗ		126	40,698	111,89		
		ФОТ						193,86	
		НР Автомобильные дороги	%		147	147		284,97	
		СП Автомобильные дороги	%		134	134		259,77	
30	ТЕР 27-06-026-01	<b>Всего по позиции</b>						6589,76	
		Розлив вязких материалов Объём: 323,0*0,0005	1 т		0,162	0,162			
		1 ОТ							
		3 ЭМ					49,08	7,95	
		2 в т.ч. ОТМ					8,59	1,39	
		4 М					1932,69	313,10	
		ЗТ	чел.-ч		0	0			
		ЗТМ	чел.-ч		0,66	0,10692			
		<b>Итого по расценке</b>					1981,77	321,05	



32.1	ТССЦ 410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	т	96,6	31,202	570,7	17 806,98
	Пр/636-021.0-1	ФОТ		147	147		244,88
	Пр/317-021.0	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	134	134		359,97 328,14
33	ТЕР 01-02-061-01	<b>Всего по позиции</b> Засыпка вручную граншей, пазах колованов и ям, группа грунтов 1 Объем: 84,0*0,50*0,20	100 м3 грунта	0,084	0,084		19 605,53
		1 ОТ					
		3 ЭМ					
		2 в т. ч. ОТМ					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	88,5	7,434		
		ЗТм	чел.-ч	0	0		
		Итого по расценке				797,39	66,98
		ФОТ					66,98
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89		59,61
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40		26,79
34	ТССЦ 407-0013	<b>Всего по позиции</b> Земля растительная механизированной заготовки Объем: 84,0*0,50*0,20	м3	8,4	8,4	111,97	153,38 940,55
35	ТЕР 01-02-027-04	<b>Всего по позиции</b> Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1	1000 м2 спланирован ной площади	0,042	0,042		940,55
		Объем: 84,0*0,50					
		1 ОТ					
		3 ЭМ					
		2 в т. ч. ОТМ					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	100	4,2		
		ЗТм	чел.-ч	0	0		
		Итого по расценке				1025	43,05
		ФОТ					43,05

Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89	38,31
Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41	17,65
<b>Всего по позиции</b>					<b>99,01</b>

Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном уровне цен)

79 914,35

**Раздел 3. Ремонт тротуара Тип II S= 206,0 м2, Тип II а S= 130,0 м2**

36	ТЕРр 68-14-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании П-5у	100 м	1,34	1,34		
		1 ОТ				525,77	704,53
		3 ЭМ				482,88	647,06
		2 в т.ч. ОТМ				77,31	103,60
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	52,63	70,5242		
		ЗТм	чел.-ч	6,4	8,576		
<b>Итого по расценке</b>						1008,65	1 351,59
36.1	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор ФОТ	т	5	6,7		
		НР Благоустройство	%	102	102		808,13
		СП Благоустройство	%	54	54		824,29
							436,39
<b>Всего по позиции</b>							<b>2 612,27</b>

37	ТЕРр 68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,206	0,206		
		1 ОТ				577,02	118,87
		3 ЭМ				1184,57	244,02
		2 в т.ч. ОТМ				189,66	39,07
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	57,76	11,89856		
		ЗТм	чел.-ч	15,7	3,2342		
<b>Итого по расценке</b>						1761,59	362,89

37.1	ТССЦ 410-9014	Лом асфальтобетона ФОТ	т	79,2	16,32		
		НР Благоустройство	%	102	102		157,94
		СП Благоустройство	%	54	54		161,10
							85,29
<b>Всего по позиции</b>							<b>609,28</b>

38	ТЕР 01-01-030-06 прим.	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.); группа грунтов 2 Объём: 130,0*0,3	1000 м3 грунта	0,039	0,039				
		1 ОТ							
		3 ЭМ						949,58	37,03
		2 в т.ч. ОТМ						121,41	4,73
		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	0	0				
		ЗТМ	чел.-ч	7,49	0,29211				
		Итого по расценке					949,58		37,03
		ФОТ							4,73
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92				4,35
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	46				2,18
39	ТССЦпр 01-01-01-039 ОП ТЕР01прил. 1п.9в	Всего по позиции Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перетной) Объём: 130,0*0,3*1,4	1 т груза	54,6	54,6	5,422	296,04	13,41	3,970
40	ТССЦпр 01-01-01-043	Всего по позиции Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объём: 6,7+16,32	1 т груза	23,02	23,02	4,494	103,45	13,41	1,387
41	ТССЦпр 03-21-01-015	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км Объём: 54,6+23,02	1 т груза	77,62	77,62	15,36	1192,24	13,41	15,988
42	ТЕР 27-07-002-01	Всего по позиции Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 5-10мм) (под тротуарные бордюры: фр. 5-20мм) В=30см, Н=10см) Объём: 214*0,3	100 м2 дорожек и тротуаров	0,642	0,642				
		1 ОТ				266,6	171,16		
		3 ЭМ				322,22	206,87		
		Итого по позиции					1192,24		

2 в т. ч. ОТМ 42,03 26,98  
 4 М 4664,38 2 994,53

ЗТ чел.-ч 26,24  
 ЗТм чел.-ч 3,17 16,84608 2,03514

42.1 ТССЦ 408-0391 Итого по расценке 5253,2 3 372,56  
 Щебень известняковый для строительства работ марки 600 м3 -17,4 -11,1708 267,84 -2 991,99  
 фракции 5-10 мм

Пр/812-021.1-1 ФОР 198,14  
 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее % 113 113 223,90

Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее % 77 77 152,57

**Всего по позиции 757,04**

43 ТЕР 27-07-002-02 На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10 см К=2) 100 м2 дорожек и тротуаров 0,642 0,642

Объём: 214\*0,3  
 1 ОТ 5,49 -2 -7,05  
 3 ЭМ 8,53 -2 -10,95  
 2 в т. ч. ОТМ 1,21 -2 -1,55  
 4 М 401,76 -2 -515,86

ЗТ чел.-ч 0,54 -2 -0,69336  
 ЗТм чел.-ч 0,1 -2 -0,1284

Итого по расценке 415,78  
 43.1 ТССЦ 408-0391 Итого по расценке -533,86  
 Щебень известняковый для строительства работ марки 600 м3 -1,5 -2 1,926 267,84 515,86  
 фракции 5-10 мм

Пр/812-021.1-1 ФОР -8,60  
 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее % 113 113 -9,72

Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее % 77 77 -6,62

**Всего по позиции -34,34**

44 ТССЦ 409-0052 Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 м3 8,089 8,089 111,89 905,08  
 прил. 27.2  
 Объём: 214\*0,3\*0,1\*1,26

**Всего по позиции 905,08**



46.1	ТССЦ 411-0001	Вода	м3	-0.2		0,0219035	1,98	0,04
46.2	ТССЦ 101-1668	Рогожа	м2	-250		27,3794	9,65	264,21
	Пр/812-006-0-1	ФОР						-216,67
	Пр/812-006-0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102		-221,00
	Пр/774-006-0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58		-125,67

47	ТЕР 27-07-002-01	<b>Всего по позиции</b>						-817,21
		Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 20-40мм)	100 м2	3,36		3,36		
		1 ОТ					266,6	895,78
		3 ЭМ					322,22	1 082,66
		2 в т. ч. ОТМ					42,03	141,22
		4 М					4664,38	15 672,32
		ЗТ	чел.-ч	26,24		88,1664		
		ЗТм	чел.-ч	3,17		10,6512		
47.1	ТССЦ 408-0391	<b>Итого по расценке</b>					5253,2	17 650,76
		Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-17,4		-58,464	267,84	-15 659,00
		ФОР						1 037,00
		НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113		1 171,81
		Пр/774-021.1	%	77		77		798,49

48	ТЕР 27-07-002-02	<b>Всего по позиции</b>						3 962,06
		На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (К=4, до 16 см)	100 м2	3,36		3,36		
		1 ОТ					5,49	73,79
		3 ЭМ					8,53	114,64
		2 в т. ч. ОТМ					1,21	16,26
		4 М					401,76	5 399,65
		ЗТ	чел.-ч	0,54		7,2576		
		ЗТм	чел.-ч	0,1		1,344		

Итого по расценке 415,78 5 588,08





Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113	125,77
Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77	85,70

**Всего по позиции** 20 493,11

54	ТЕР 01-02-061-01	Засыпка вручную граншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов 1	100 м3	0,214	0,214	170,64
		Объем: 214,0*0,50*0,20	грунта			
		1 ОТ				797,39
		3 ЭМ				
		2 в т. ч. ОТМ				
		4 М				
		ЗТ	чел.-ч	88,5	18,939	
		ЗТМ	чел.-ч	0	0	
		Итого по расценке				797,39
		ФОТ				170,64

Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89	151,87
Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40	68,26

**Всего по позиции** 390,77

55	ТССЦ 407-0013	Земля растительная механизированной подготовки	м3	21,4	21,4	111,97
		Объем: 214,0*0,50*0,20				2 396,16

**Всего по позиции** 2 396,16

56	ТЕР 01-02-027-04	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1	1000 м2	0,107	0,107	109,68
		Объем: 214,0*0,50	спланированной площади			1025
		1 ОТ				109,68
		3 ЭМ				
		2 в т. ч. ОТМ				
		4 М				
		ЗТ	чел.-ч	100	10,7	
		ЗТМ	чел.-ч	0	0	
		Итого по расценке				1025
		ФОТ				109,68

Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89	97,62
----------------	---	---	----	----	-------

Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41				44,97
<b>Всего по позиции</b>								252,27

Итого прямые затраты по Разделу 3 (в базисном уровне цен)

54 732,87

**Раздел 4. Ремонт откоски Тип II S=200,0 м2**

57	ТЕРр 68-14-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании П-5у	100 м	2,02	2,02			
		1 ОТ				525,77	1 062,06	
		3 ЭМ				482,88	975,42	
		2 в т. ч. ОТМ				77,31	156,17	
		4 М						
		ЗТ	чел.-ч	52,63	106,3126			
		ЗТм	чел.-ч	6,4	12,928			
		<b>Итого по расценке</b>				1008,65	2 037,48	
57.1	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор ФОТ	т	5	10,1			1 218,23
		НР Благоустройство	%	102	102			1 242,59
		СП Благоустройство	%	54	54			657,84
		<b>Всего по позиции</b>						3 937,91

58	ТЕРр 68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,2	0,2			
		1 ОТ				577,02	115,40	
		3 ЭМ				1184,57	236,91	
		2 в т. ч. ОТМ				189,66	37,93	
		4 М						
		ЗТ	чел.-ч	57,76	11,552			
		ЗТм	чел.-ч	15,7	3,14			
		<b>Итого по расценке</b>				1761,59	352,31	

58.1	ТССЦ 410-9014	Лом асфальтобетона ФОТ	т	79,2	15,84			153,33
		НР Благоустройство	%	102	102			156,40
		СП Благоустройство	%	54	54			82,80
		<b>Всего по позиции</b>						591,51

59	ТССЦпг 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем: 10,1+15,84	1 т груза	25,94	25,94	4,494		116,57
		<b>Всего по позиции</b>						116,57

60	ТССЦпг 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобильми-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	25,94	25,94	15,36	398,44	13,41	5 343
----	---------------------	--	-----------	-------	-------	-------	--------	-------	-------

Объём: 10,1+15,84

**Всего по позиции**

398,44

61 Устройства гидроизоляции фундамента  
ТЕР 01-02-057-02

Разработка грунта вручную в  
траншеях глубиной до 2 м без  
креплений с откосами, группа грунтов  
2

100 м3  
грунта

0,1306

0,1306

Объём: 209,0\*0,25\*0,25

1442,98

188,45

- 1 ОТ
- 3 ЭМ
- 2 в т. ч. ОТМ
- 4 М

ЗТ

чел.-ч

154

20,1124

Итого по расценке

чел.-ч

0

0

1442,98

188,45

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые

%

89

89

188,45

ручным способом

%

40

40

75,38

ручным способом

**Всего по позиции**

431,55

Гидроструйная очистка бетонных  
поверхностей  
Объём: 209,0\*0,25

1 м2  
поверхности

52,25

52,25

- 1 ОТ
- 3 ЭМ
- 2 в т. ч. ОТМ
- 4 М

ЗТ

чел.-ч

0,15

7,8375

0,28

14,63

ЗТМ

чел.-ч

0

0

Итого по расценке

%

103

103

2,41

125,93

Пр/812-040.1-1

НР Работы по реконструкции зданий и  
сооружений: усиление и замена  
существующих конструкций,  
возведение отдельных  
конструктивных элементов

%

103

103

82,88

конструктивных элементов

Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59	59	47,48
--------------	---	---	----	----	-------

63	ТЕР 08-01-003-07	<b>Всего по позиции</b>	100 м2	0,5225	0,5225	256,29
		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	изолируемой поверхности			
		Объём: 209,0*0,25				
		1 ОТ				242,32
		3 ЭМ				77,87
		2 в т.ч. ОТМ				
		4 М				1604,98
		ЗТ	чел.-ч	21,2	11,077	
		ЗТМ	чел.-ч	0	0	
		Итого по расценке				1925,17
		ФОТ				1005,90
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	110	126,61
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	69	139,27
						87,36
		<b>Всего по позиции</b>				1 232,53

64	ТЕР 01-02-061-01	<b>Всего по позиции</b>	100 м3	0,1306	0,1306	104,14
		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунты I	грунта			
		Объём: 209,0*0,25*0,25				
		1 ОТ				797,39
		3 ЭМ				
		2 в т.ч. ОТМ				
		4 М				
		ЗТ	чел.-ч	88,5	11,5581	
		ЗТМ	чел.-ч	0	0	
		Итого по расценке				797,39
		ФОТ				104,14
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89	104,14
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40	92,68
						41,66
		<b>Всего по позиции</b>				238,48



Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77					-6,56
67	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕРР27 прил.27,2	Всего по позиции Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 Объем: 212,0*0,3*0,1*1,26	м3	8,0136	8,0136	111,89			-3,402 896,64
68	ТЕР 27-02-010-02 табл.27.3 п.3.8. Бетон К=0,86, раствор К=0,33	Всего по позиции Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (поребрик П-5у) 1 ОТ 3 ЭМ 2 в т. ч. ОТМ 4 М Камни бортовые ЗГ ЗТМ	100 м бортового камня м Чел.-ч Чел.-ч ЗТМ	2,12	2,12	100 100 161,2896 1,4416			896,64 1 638,70 220,90 23,36 7 796,17
68.1	ТССЦ 402-0004	Итого по расценке Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,06	-0,1272	4554,61 696,05			9 655,77 -88,54
68.2	ТССЦ 102-0038	Брусля необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,17	-0,3604	705,14			-254,13
68.3	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	т	-0,001	-0,00212	10557,18			-22,38
68.4	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,9	-12,508	594,11			-7 431,13
68.5	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,06	0,1272	229,6965			29,22
68.6	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0,6801185	1,4419	510,9346			736,72
68.7	ТССЦ 403-8126	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (по типу П5у V=0,063/3=0,021 м3/лмп) ФОТ	м3	2,1	4,452	2012,95			8 961,65
69	ТЕР 06-01-001-01	Всего по позиции Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,1085	-0,1085				16 257,57
	Пр/636-021.0-1 Пр/317-021.0	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	% %	147 134	147 134				2 443,23 2 227,16

Объем: (-12,508/1,02-(212,0/3\*0,02))

1 ОТ 1686,6 -183,00  
 3 ЭМ 2609,79 -283,16  
 2 в т. ч. ОТм 291,78 -31,66  
 4 М 2412,9 -261,80

ТССЦ 401-9021  
 Бетон М3 102 102  
 ЗТ чел.-ч 180 -19,53  
 ЗТм чел.-ч 18 -1,953

Итого по расценке 6709,29 -727,96  
 69.1 ТССЦ 411-0001 Вола М3 -0,2 0,0217 1,98 0,04  
 69.2 ТССЦ 101-1668 Рогожа М2 -250 27,125 9,65 261,76  
 ФОТ -214,66  
 НР Бетонные и железобетонные -218,95  
 Монолитные конструкции и работы в строительстве  
 СП Бетонные и железобетонные % 58 58  
 Монолитные конструкции и работы в строительстве -124,50

Пр/774-006.0  
 Пр/774-006.0  
 Монолитные конструкции и работы в строительстве -809,61

70 ТЕР 27-07-002-01  
**Всего по позиции**  
 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 5-10мм) 100 м2 дорожек и тротуаров 2 2  
 1 ОТ 266,6 533,20  
 3 ЭМ 322,22 644,44  
 2 в т. ч. ОТм 42,03 84,06  
 4 М 4664,38 9 328,76  
 ЗТ чел.-ч 26,24 52,48  
 ЗТм чел.-ч 3,17 6,34

Итого по расценке 5253,2 10 506,40  
 70.1 ТССЦ 408-0391 Щебень известняковый для строительных работ марки 600 М3 -17,4 -34,8 267,84 -9 320,83  
 Фракции 5-10 мм  
 ФОТ  
 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее % 113 113  
 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее % 77 77

Пр/812-021.1-1 617,26 697,50  
 Пр/774-021.1 475,29

71 ТЕР 27-07-002-02  
**Всего по позиции** 2 358,36  
 На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01(до толщ. 10 см К=2) 100 м2 дорожек и тротуаров 2 2  
 1 ОТ 5,49 -2 -21,96



74 ТЕР 27-07-001-02 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до толщ. 4 см к=2) 100 м2 покрытия 2 2

Прим.  
1 ОТ 25,89 2 103,56  
3 ЭМ 11,75 2 47,00  
2 в т.ч. ОТМ  
4 М 667,77 2 2 671,08  
3Т  
3Т чел.-ч 2,32 2 9,28  
3Т чел.-ч 0 2 0

74.1 ТССЦ 410-0054 Итого по расценке 705,41 2 821,64  
Асфальт литой для покрытий т -1,21 2 -4,84 551,88 -2 671,10  
трогуаров тип II (жесткий)

Пр/812-021.1-1  
ФОТ 103,56  
НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее 113 113 117,02  
СИ Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее % 77 77 79,74

75 ТССЦ 410-0006 **Всего по позиции** 347,30  
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон т 19,12 19,12 570,7 10 911,78  
(горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные); марка П, тип Б

Объем: 2,0\*(7,14+1,21\*2) 10 911,78

76 ТЕР 01-02-061-01 **Всего по позиции** 10 911,78  
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунты 100 м3 0,2 0,2  
Объем: 200,0\*0,50\*0,20

1 ОТ 797,39 159,48  
3 ЭМ  
2 в т.ч. ОТМ  
4 М  
3Т чел.-ч 88,5 17,7  
3Т чел.-ч 0 0

Итого по расценке 797,39 159,48  
ФОТ 159,48  
НР Земляные работы, выполняемые ручным способом % 89 89 141,94  
СИ Земляные работы, выполняемые ручным способом % 40 40 63,79

77	ТССЦ 407-0013	<b>Всего по позиции</b> Земля растительная механизированной заготовки Объём: 200,0*0,50*0,20	м3	20	20	111,97	365,21	2 239,40
----	---------------	---	----	----	----	--------	--------	----------

78	ТЕР 01-02-027-04	<b>Всего по позиции</b> Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1  Объём: 200,0*0,50	1000 м2 спланирован ной площади	0,1	0,1			2 239,40
		1 ОТ				1025	102,50	
		3 ЭМ						
		2 в т.ч. ОТм						
		4 М						
		ЗТ	чел.-ч	100	10			
		ЗТм	чел.-ч	0	0			
		<b>Итого по расценке</b>				1025	102,50	
		ФОТ					102,50	
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89		91,23	
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41		42,03	
		<b>Всего по позиции</b>					235,76	

79	ТЕРр 68-37-2	<b>Всего по позиции</b> Регулирование высотного положения крышек колодез с подъемом на высоту до 10 см (лок б/у)	1 колодез	7	7			235,76
		1 ОТ				17,09	119,63	
		3 ЭМ				6,15	43,05	
		2 в т.ч. ОТм						
		4 М				95,57	668,99	
		ЗТ	чел.-ч	1,74	12,18			
		ЗТм	чел.-ч	0	0			
		<b>Итого по расценке</b>				118,81	831,67	
		ФОТ					119,63	
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство	%	102	102		122,02	
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство	%	54	54		64,60	
		<b>Всего по позиции</b>					1 018,29	

Итого прямые затраты по Разделу 4 (в базисном уровне цен)

35 658,67

80	ТЕР 09-05-002-01	Электродуговая сварка при монтаже одностержневых проволочных стальных каркасов в целом	10 т	0,0003	0,0003				
		Объем: ((4*6+4*6)*0,1*0,617/1000)							
		1 ОТ				532,2	0,16		
		3 ЭМ				335,11	0,10		
		2 в т. ч. ОТМ							
		4 М				494,24	0,15		
		ЗТ	чел.-ч	35,79					
		ЗТМ	чел.-ч	0	0,010737				
		Итого по расценке				1361,55	0,41		
		ФОТ					0,16		
	Пр/812-009,0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93	93		0,15		
	Пр/774-009,0	СП Строительные металлические конструкции	%	62	62		0,10		
		<b>Всего по позиции</b>					0,66		
81	ТССЦ 204-0021	Горючкатанная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм	т	0,003	0,003	5935,52	17,81		
		Объем: (4*6+4*6)*0,1*0,617/1000							
		<b>Всего по позиции</b>				862,73	5176,38		17,81
82	ТССЦ 116-0077	Скамя на металлических ножках	шт.	6	6		5176,38		
		<b>Всего по позиции</b>				315,35	1892,10		
83	ТССЦ 116-0093	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт.	6	6		1892,10		
		<b>Всего по позиции</b>					1892,10		
84	ТЕР 47-01-006-16	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером 0,8х0,6 м в естественном грунте	10 км	1	1				
		1 ОТ							
		3 ЭМ				294,69	294,69		
		2 в т. ч. ОТМ							
		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	31,45					
		ЗТМ	чел.-ч	0	0				
		Итого по расценке				294,69	294,69		
		ФОТ					294,69		
	Пр/812-041,0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	103		303,53		
	Пр/774-041,0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	72		212,18		

85	ТЕР 47-01-009-04	<b>Всего по позиции</b> Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	10 деревьев или кустарников	1	1			810,40
		1 ОТ				231,08	231,08	
		3 ЭМ				335,6	335,60	
		2 в т. ч. ОТМ				33,42	33,42	
		4 М				135,97	135,97	
	ТССЦ 414-9010	Дерева или кустарники с комом земли	шт.	10	10			
		ЗТ	чел.-ч	19,99	19,99			
		ЗТМ	чел.-ч	2,16	2,16			
		<b>Итого по расценке</b>				702,65	702,65	
85.1	ТССЦ 414-9010	Дерева или кустарники с комом земли	шт.	10	10			
		ФОТ				264,50	264,50	
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	103	272,44	272,44	
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	72	190,44	190,44	
		<b>Всего по позиции</b>				1 165,53	1 165,53	
86	ТССЦ 414-0126	Дерева-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень)	шт.	10	10	219,6	219,60	
		<b>Всего по позиции</b>				2 196,00	2 196,00	
87	ТЕР 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	2,2	2,2			
		1 ОТ				382	840,40	
		3 ЭМ						
		2 в т. ч. ОТМ						
		4 М						
		ЗТ	чел.-ч	40	88	1679,55	3 695,01	
		ЗТМ	чел.-ч	0	0			
		<b>Итого по расценке</b>				2061,55	4 535,41	
		ФОТ				840,40	840,40	
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	103	865,61	865,61	
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	72	605,09	605,09	
		<b>Всего по позиции</b>				6 006,11	6 006,11	



			ЗТ	чел.-ч	0	0			
			ЗТм	чел.-ч	6,71	1,8117			
			Итого по расценке				1086,95	293,48	
			ФОТ					31,34	
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89		27,89	
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41		12,85	
			<b>Всего по позиции</b>						334,22
91	ТЕР 01-02-107-01		Засыпка ям полкоренных бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (д.с.) (под проезжей частью)	100 ям	0,27	0,27			
			Объем: 20+7						
			1 ОТ						
			3 ЭМ					295,4	79,76
			2 в т.ч. ОТм					37,77	10,20
			4 М						
			ЗТ	чел.-ч	0	0			
			ЗТм	чел.-ч	2,33	0,6291			
			Итого по расценке				295,4	79,76	
			ФОТ					10,20	
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89		9,08	
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41		4,18	
			<b>Всего по позиции</b>						93,02
92	ТССЦ 409-0082		Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000	м3	11,92	11,92	94,86	1 130,73	
			<b>Всего по позиции</b>						93,02
93	ТССЦпр 01-01-01-007		Погрузка при автомобильных перевозках леса круглого	1 т груза	41,67	41,67	16,786	1 130,73	
			Объем: 68,31*0,61						
			<b>Всего по позиции</b>						699,47
			<b>Всего по позиции</b>						9 380

94	ТССЦпг 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	7,27	7,27	4,494	32,67	13,41	438
		Объем: 11,92*0,61							

95	ТССЦпг 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самовалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	48,94	48,94	15,36	751,72	13,41	10,881
		Объем: 41,67+7,27							

Итого прямые затраты по Разделу 5 (в базисном уровне цен) 47 983,58

**ВСЕГО по акту** 365 627,39

**ВСЕГО прямые затраты (справочно)** 365 627,39

*в том числе*

оплата труда (ОТ) 17 427,09

эксплуатация машин и механизмов 65 310,95

*в том числе*

оплата труда машинистов (ОТм) 4 910,47

материальные ресурсы 271 520,17

перевозка 11 369,18

Всего ФОТ (справочно) 22 337,56

Всего накладные расходы 26 784,66

Всего сметная прибыль 19 645,12

**ВСЕГО строительные работы (с учетом перевозок)** 412 057,17

*в том числе*

строительные работы без учета перевозок, в том числе дополнительной (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 400 687,99 13,41 5 373 226,00

перевозка (в базисном и текущем уровне цен) 11 369,18 152 460,00

**ВСЕГО по акту (в базисном и текущем уровнях цен)** 412 057,17 5 525 686,00

Нормативные затраты труда 2 035,50 2 036,00

Компенсация НДС при УСН (на материалы) 54 304,03 13,41 728 217,04

Итого 6 253 903,04

Согласно протокола № 14 от 25.12.2023 об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом коэффициента К=1,058049004 сумма по акту

Сдал:

ИП Оганесян Вардан Владимирович  
должность

*В. Оганесян*  
подпись

В.В. Оганесян



Принял:

Генеральный директор ООО "УК ЖКХ"  
должность

*Г.А. Липатов*  
подпись

Г.А. Липатов

*представитель по доверенности*



Принял:

Председатель Комитета ЖКХ  
должность

*М.В. Либер*  
подпись

М.В. Либер

Принял:

Директор МБУ "Дирекция ЖКХ"  
должность

*А.В. Глумов*  
подпись

А.В. Глумов



Объемы проверил:

*А.Ф. Понаморева*

А.Ф. Понаморева

Расценки проверил:

*Н.Г. Ячменева*

Н.Г. Ячменева