

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

Подрядчик (Субподрядчик)

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО "АНТЭКО", 654084, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Новобайдаевская, 7 пом. 405

(организация, адрес, телефон, факс)

ИП Оганесян Вардан Вигимирович, 654000, г. Новокузнецк, Тобятти, д.62, корпус 4, кв. 16

(организация, адрес, телефон, факс)

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенной по адресу: г.Новокузнецк, ул. Разведчиков, 46а

(наименование, адрес)

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенной по адресу: г.Новокузнецк, ул. Разведчиков, 46а

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

номер	15/2-2024
дата	29.12.2023
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	15.08.2024

Отчетный период	
с	по
01.05.2024	15.08.2024

АКТ

О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (тр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэфф ицен ты	всего с учётом коэффициента в	на единицу измерения	коэфф ицен ты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Ремонт дворовых проездов Тип 2 S=458,0 м2
1 ТЕР 27-03-010-02 Разборка бортовых камней на щебеночном основании

100 м

1,36

1,36

544,1

739,98

1 ОТ
3 ЭМ
2 в т. ч. ОТМ

		4 М							
		ЗТ	Чел.-ч	56,5	76,84				
		ЗТм	Чел.-ч	0	0				
Итого по расценке						544,1		739,98	
1.1 ТССЦ 509-9900	Строительный мусор		т	12,5	17				
Пр/636-021.0-1	ФОТ							739,98	
Пр/317-021.0	НР Автомобильные дороги		%	147	147			1 087,77	
	СП Автомобильные дороги		%	134	134			991,57	
2 ТЕРр 68-12-8	Всего по позиции						2 819,32		
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий		1000 м2	0,458	0,458				
	самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 70 мм		покрытия						
	1 ОТ					92,48		42,36	
	3 ЭМ					11431,43		5 235,59	
	2 в т.ч. ОТм					249,25		114,16	
	4 М								
ТССЦ 410-9014	Лом асфальтобетона		т	138,6	138,6				
	ЗТ		Чел.-ч	9,87	4,52046				
	ЗТм		Чел.-ч	15,51	7,10358				
	Итого по расценке						11523,91		5 277,95
2.1 ТССЦ 410-9014	Лом асфальтобетона		т	138,6	63,48				
	ФОТ								
Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство		%	102	102			156,52	
Пр/774-102.0	СП Благоустройство		%	54	54			159,65	
								84,52	
3 ТССЦпг 01-01-01-043	Всего по позиции						5 522,12		
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3		1 т груза	17	17	4,494		76,40	
								13,84	
								1 057	
4 ТССЦпг 03-21-01-015	Всего по позиции						76,40		
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами		1 т груза	80,48	80,48	15,36		1 236,17	
	грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км							13,84	
								17 109	
	Объем: 17,0+63,48								
5 ТЕР 01-01-030-07	Всего по позиции						1 236,17		
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), грунта грунтов 3 (Разработка щебеноч. основания под устройство проездов)		1000 м3	0,0275	0,0275				

Объём: 458,0*0,06

- 1 ОТ
3 ЭМ
2 в т. ч. ОТМ
4 М

1081,43
29,74
138,27
3,80

ЗТ
ЗТМ

чел.-ч
чел.-ч

0
8,53

0
0,234575

Итого по расценке

1081,43

29,74

Пр/812-001.1-1

НР Земляные работы, выполняемые
механизированным способом

%
92

92

3,80

3,50

Пр/774-001.1

СП Земляные работы, выполняемые
механизированным способом

%
46

46

1,75

Всего по позиции

ТССЦпг 01-01-01-034

Погрузка при автомобильных
перевозках щебня (выгрузка

1 т груза

48,09

48,09

4,494

34,99
216,12

13,84

2 991

учитывается затраты на
штабелирование)

Объём: 458,0*0,06*1,75

Всего по позиции

ТССЦпг 03-21-01-015

Перевозка грузов I класса
автомобилями-самосвалами

1 т груза

48,09

48,09

15,36

216,12
738,66

13,84

10 223

грузоподъемностью 10 т работающих
вне карьера на расстояние до 15 км

Объём: 458,0*0,06*1,75

Всего по позиции

ТЕР 27-04-001-03

Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев оснований из

100 м3

0,102

0,102

738,66

шлака доменного отвального
стагеплавильного фр 5-10мм (под
дорожные бордюры: фр. 5-20мм
В=50см, Н=15см)

Объём: 136,0*0,5*0,15

- 1 ОТ
3 ЭМ
2 в т. ч. ОТМ
4 М

Шлаки металлургические пористые:
маргеновский и отвальный доменный

м3
м3

П
П

121,95
4465,64
478,22
29,5

12,44
455,50
48,78
3,01

ТССЦ 409-9013

ЗТ
ЗТМ

чел.-ч
чел.-ч

12,77
29,74

1,30254
3,03348

4617,09

470,95

8.1	ТССЦ 409-9013	Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный	м3	0	0		
8.2	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27,2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	126	12,852	111,89	1 438,01
	Пр/636-021.0-1 Пр/317-021.0	ФОТ НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	147 134	147 134	61,22 89,99 82,03	
9	ТЕР 27-02-010-02	Всего по позиции Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (П-1у)	100 м бортового каменя	1,36	1,36		2 080,98
	1 ОТ 3 ЭМ 2 в т.ч. ОТм 4 М					772,97 104,2 11,02	1 051,24 141,71 14,99
	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	м	100	100	3677,44	5 001,32
	ЗТ		Чел.-ч	76,08	103,4688		
	ЗТм		Чел.-ч	0,68	0,9248		
	Итого по расценке						
9.1	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	т	-0,001	-0,00136	4554,61	6 194,27
9.2	ТССЦ 102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,17	-0,2312	10557,18 705,14	-14,36 -163,03
9.3	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	м	100	136		
9.4	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,9	-8,024	594,11	-4 767,14
9.5	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1,564	2,127	594,11	1 263,67
9.6	ТССЦ 403-8126	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (по типу П1у V=0,16/3=0,0525 м3/1мп)	м3	5,25	7,14	2012,95	14 372,46
	Пр/636-021.0-1 Пр/317-021.0	ФОТ НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	147 134	147 134	1 066,23 1 567,36 1 428,75	
10	ТЕР 06-01-001-01	Всего по позиции Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,0578133	-0,0578133		19 881,98
	Объем: -(8,024/1,02-(136,0/3,0)*0,046)					1686,6	-97,51
	1 ОТ					2609,79	-150,88
	3 ЭМ						

Пр/812-021.1-1	ЗТ	чел.-ч	0,04	11	5,94	2	297,01
	ЗТм	чел.-ч	0	11	0		
	Итого по расценке						
	ФОТ						
Пр/774-021.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113	52,60	68,31 77,19
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77		

ТЕР 27-04-001-03					426,80
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного фр 20-40мм (толщ.20см) для повышения отметок существ. проезда	100 м3	0,916	0,916		
Объём: 458,0*0,2					
1 ОТ					
3 ЗМ					121,95
2 в т. ч. ОТм					4465,64
4 М					478,22
Шлаки металлургические пористые: маргеновский и отвальный доменный	м3	П	П		29,5

ТССЦ 409-0072 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27,2	ЗТ	чел.-ч	12,77	11,69732	4617,09 105,16 4 229,26 12 137,15
	ЗТм	чел.-ч	29,74	27,24184	
	Итого по расценке				
	Шебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000	м3	126	115,416	
	ФОТ				
	НР Автомобильные дороги	%	147	147	
	СП Автомобильные дороги	%	134	134	
	Всего по позиции				

ЕР 27-04-001-03				17911,24
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного фр 5-10мм (толщ.10см) Объём: 458,0*0,1	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,458	0,458	
1 ОТ				121,95
3 ЗМ				55,85
2 в т. ч. ОТм				4465,64
4 М				219,02
				29,5
				13,51

ТССЦ 409-9013	Шлаки металлургические пористые: маргеновский и отвальный доменный	м3	II	II				
	ЗТ	чел.-ч	12,77	5,84866				
	ЗТм	чел.-ч	29,74	13,62092				
14.1	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27.2	Итого по расценке		4617,09	2 114,62			
	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	126	57,708	111,89	6 456,95		
	ФОТ					274,87		
	НР Автомобильные дороги	%	147	147	404,06			
	СП Автомобильные дороги	%	134	134	368,33			
15	ТЕР 27-06-020-08	Всего по позиции		9 343,96				
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,458	0,458				
	1 ОТ			442,75	202,78			
	3 ЭМ			2777,78	1 272,22			
	2 в т.ч. ОТм			315,72	144,60			
	4 М			369,04	169,02			
	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	93,7	93,7			
	ЗТ	чел.-ч	38,3	17,5414				
	ЗТм	чел.-ч	19,1	8,7478				
	Итого по расценке			3589,57	1 644,02			
15.1	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	93,7	42,915			
15.2	ТССЦ 410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка П	т	93,7	42,915	518,6	22 255,72	
	ФОТ							
	НР Автомобильные дороги	%	147	147	347,38			
	СП Автомобильные дороги	%	134	134	510,65			
	Всего по позиции			24 875,88				
16	ТЕР 27-06-026-01	Розлив вязких материалов	1 т	0,23	0,23			
	Объём: 458,0*0,0005							
	1 ОТ							
	3 ЭМ				49,08	11,29		
	2 в т.ч. ОТм				8,59	1,98		
	4 М				1932,69	444,52		
	ЗТ	чел.-ч	0	0				
	ЗТм	чел.-ч	0,66	0,1518				
	Итого по расценке			1981,77	455,81			

17	ТЕР 27-06-020-01	ФОТ НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	% %	147 134	147 134	1,98 2,91 2,65
Всего по позиции						
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3			1000 м2 покрытия	0,458	0,458	461,37
1 ОТ						
3 ЭМ						
2 в т. ч. ОТМ						
4 М						
ТССЦ 410-9010			Т	96,6	96,6	
3Т			чел.-ч	38,3	17,5414	
3Тм			чел.-ч	19,08	8,73864	
Итого по расценке				3437,9	1 574,56	
17.1	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	Т	96,6	44,24	
17.2	ТССЦ 410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	Т	96,6	44,243	25 249,48
ФОТ						
НР Автомобильные дороги			%	147	147	347,23
СП Автомобильные дороги			%	134	134	510,43
Пр/317-021.0						465,29
Всего по позиции						
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов 1			100 м3 грунта	0,02	0,02	27 799,76
Объем: 20*0,50*0,20						
1 ОТ						
3 ЭМ						
2 в т. ч. ОТМ						
4 М						
3Т			чел.-ч	88,5	1,77	
3Тм			чел.-ч	0	0	
Итого по расценке				797,39	15,95	
18	ТЕР 01-02-061-01	ФОТ				
НР Земляные работы, выполняемые ручным способом			%	89	89	15,95
СП Земляные работы, выполняемые ручным способом			%	40	40	14,20
Пр/774-001.2						6,38
Всего по позиции						36,53

19	ТССП 407-0013	Земля растительная механизированной заготовки Объём: 20*0,50*0,20	м3	2	2	111,97	223,94
----	---------------	---	----	---	---	--------	--------

20	ТЕР 01-02-027-04	Всего по позиции Планировка площадей ручным способом, грунта грунтов 1	1000 м2 спланирован ной площади	0,01	0,01		223,94
		Объём: 20*0,50					
		1 ОТ				1025	10,25
		3 ЭМ					
		2 в т. ч. ОТм					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	100	1		
		ЗТм	чел.-ч	0	0		
		Итого по расценке				1025	10,25
		ФОТ					10,25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89		9,12
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41		4,20
		Всего по позиции					23,57

Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном уровне цен) 103 763,50

Раздел 2. Ремонт автомобильных парковок Тип 1 S= 236,0 м2

21	ТЕР 01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), грунта грунтов 2 Объём: 236,0 *0,31	1000 м3 грунта	0,0732	0,0732		
		1 ОТ					
		3 ЭМ				949,58	69,51
		2 в т. ч. ОТм				121,41	8,89
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	0	0		
		ЗТм	чел.-ч	7,49	0,548268		
		Итого по расценке				949,58	69,51
		ФОТ					8,89
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92		8,18
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	46		4,09

		Всего по позиции				81,78	
22	ТССЦпг 01-01-01-039 ОП ТЕР01прил. 1п.9в	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	102,42	102,42	5,422	555,32 13,84 7 686
		Объём: (236,0*0,31*1,4)				555,32	
		Всего по позиции				1 573,17	13,84 21 773
23	ТССЦпг 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобильями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 15 км	1 т груза	102,42	102,42	15,36	
		Объём: (236,0*0,31*1,4)				1 573,17	
		Всего по позиции				1 573,17	
24	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного фр 5-10мм (под дорожные бордюры: фр. 5-20мм В=50см, Н=15см)	100 м3	0,024	0,024		
		Объём: 32,0*0,5*0,15					
		1 ОТ				121,95	2,93
		3 ЭМ				4465,64	107,18
		2 в т. ч. ОТМ				478,22	11,48
		4 М				29,5	0,71
		ТССЦ 409-9013	М3	П	П		
		Шлаки металлургические пористые: маргеновский и отвальный доменный					
		3Т	Чел.-ч	12,77	0,30648		
		3Тм	Чел.-ч	29,74	0,71376		
		Итого по расценке				4617,09	110,82
24.1	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27,2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	126	3,024	111,89	338,36
		ФОТ					14,41
		НР Автомобильные дороги	%	147	147		21,18
		СП Автомобильные дороги	%	134	134		19,31
		Пр/317-021.0					489,67
		Всего по позиции					
25	ТЕР 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (П-1у)	100 м бортового камня	0,32	0,32		
		1 ОТ				772,97	247,35
		3 ЭМ				104,2	33,34
		2 в т. ч. ОТМ				11,02	3,53
		4 М				3677,44	1 176,78

ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	М	100	100					
	ЗТ	Чел.-ч	76,08	24,3456					
	ЗТм	Чел.-ч	0,68	0,2176					
25.1	ТССЦ 102-0038	Итого по расценке					4554,61	1 457,47	
	Бруссы необрезные хвойных пород	м3	-0,17	-0,0544			705,14	-38,36	
	длиной 4-6,5 м, все ширины,								
	толщиной 100, 125 мм, IV сорта								
25.2	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	т	-0,001	-0,00032		10557,18	-3,38	
25.3	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,9	-1,888		594,11	-1 121,68	
25.4	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1,564	0,5005		594,11	297,35	
25.5	ТССЦ 403-8126	Камни бортовые из бетона В30	м3	5,33	1,7056		2012,95	3 433,29	
	(М400) с расходом арматуры 38 кг/м3								
	(по типу П1у V=0,16/3=0,0533 м3/1мп								
	)								
	ФОТ							250,88	
	НР Автомобильные дороги	%	147	147				368,79	
	СП Автомобильные дороги	%	134	134				336,18	
	Всего по позиции							4 729,66	
26	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	-0,0136031	-0,0136031				
		бетона,							
		бутобетона и							
		железобетона							
		в деле							
	Объем: -(1,888/1,02-(32,0/3,0*0,046))								
	1 ОТ						1686,6	-22,94	
	3 ЗМ						2609,79	-35,50	
	2 в т. ч. ОТм						291,78	-3,97	
	4 М						2412,9	-32,82	
	Бетон	м3	102	102					
	ЗТ	Чел.-ч	180	-2,448558					
	ЗТм	Чел.-ч	18	-0,2448558					
	Итого по расценке						6709,29	-91,26	
26.1	ТССЦ 411-0001	Вола	м3	-0,2	0,0027206		1,98	0,01	
26.2	ТССЦ 101-1668	Рогожа	м2	-250	3,400775		9,65	32,82	
	ФОТ							-26,91	
	НР Бетонные и железобетонные	%	102	102				-27,45	
	Монолитные конструкции и работы в								
	строительстве								
	СП Бетонные и железобетонные	%	58	58				-15,61	
	Монолитные конструкции и работы в								
	строительстве								
	Пр/774-006.0								
	Всего по позиции							-101,49	

27	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного фр 40-70мм (толщ. 15см) Объем: 236,0*0,15	100 м3	0,354	0,354				
		1 ОТ				121,95	43,17		
		3 ЭМ				4465,64	1 580,84		
		2 в т. ч. ОТМ				478,22	169,29		
		4 М				29,5	10,44		
	ТССЦ 409-9013	Шлаки металлургические пористые: маргеновский и отвальный доменный	м3	II	II				
		ЗТ	чел.-ч	12,77		4,52058			
		ЗТм	чел.-ч	29,74		10,52796			
		Итого по расценке				4617,09	1 634,45		
27.1	ТССЦ 409-0082 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27,2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000	м3	126	44,6	94,86	4 230,76		
		ФОТ					212,46		
	НР Автомобильные дороги		%	147	147		312,32		
	СП Автомобильные дороги		%	134	134		284,70		
	При317-021.0						6 462,23		
28	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного фр 20-40мм (толщ. 7см) Объем: 236,0*0,07	100 м3	0,165	0,165				
		1 ОТ				121,95	20,12		
		3 ЭМ				4465,64	736,83		
		2 в т. ч. ОТМ				478,22	78,91		
		4 М				29,5	4,87		
	ТССЦ 409-9013	Шлаки металлургические пористые: маргеновский и отвальный доменный	м3	II	II				
		ЗТ	чел.-ч	12,77		2,10705			
		ЗТм	чел.-ч	29,74		4,9071			
		Итого по расценке				4617,09	761,82		
28.1	ТССЦ 409-0072 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27,2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000	м3	126	20,79	105,16	2 186,28		
		ФОТ					99,03		
	НР Автомобильные дороги		%	147	147		145,57		
	СП Автомобильные дороги		%	134	134		132,70		
	При317-021.0								

Всего по позиции		100 м3	0,0236	0,0236		
29 ТЕР 27-04-001-03		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвалного сталеплавленного фр 5-10мм (толщ. 1см)	материала основания (в плотном теле)			
		Объем: 236,0*0,01			121,95	2,88
		1 ОТ				
		3 ЭМ			4465,64	105,39
		2 в т. ч. ОТМ			478,22	11,29
		4 М			29,5	0,70
ТССЦ 409-9013		Шлаки металлургические пористые: мартовский и отвалный доменный	м3	II	II	
		3Т	чел.-ч	12,77	0,301372	
		3Тм	чел.-ч	29,74	0,701864	
		Итого по расценке			4617,09	108,97
29.1 ТССЦ 409-0052		Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	126	2,974	332,76
к=1,26 ОП ТЕР27		прил.27,2			111,89	
		ФОТ				14,17
		НР Автомобильные дороги	%	147	147	20,83
		СП Автомобильные дороги	%	134	134	18,99
		Пр/636-021.0-1				481,55
		Пр/317-021.0				
30 ТЕР 27-06-026-01		Всего по позиции	1 т	0,12	0,12	
		Розлив вяжущих материалов				
		Объем: 236,0*0,0005				
		1 ОТ				49,08
		3 ЭМ				8,59
		2 в т. ч. ОТМ				1932,69
		4 М				231,92
		3Т	чел.-ч	0	0	
		3Тм	чел.-ч	0,66	0,0792	
		Итого по расценке				1981,77
		ФОТ				237,81
		НР Автомобильные дороги	%	147	147	1,03
		СП Автомобильные дороги	%	134	134	1,51
		Пр/636-021.0-1				1,38
		Пр/317-021.0				240,70
31 ТЕР 27-06-020-08		Всего по позиции				
		Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0,236	0,236	
		1 ОТ				442,75
		3 ЭМ				2777,78
						104,49
						655,56

	ТССЦ 410-9010	2 в т.ч. ОМ					315,72	74,51
		4 М					369,04	87,09
		Смесь асфальтобетонная	т	93,7	93,7			
		ЗТ	чел.-ч	38,3	9,0388			
31.1	ТССЦ 410-0022	ЗТм	чел.-ч	19,1	4,5076	3589,57		847,14
		Итого по расценке	т	93,7	22,1132	518,6		11 467,91
		Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка П						
		ФОТ						179,00
	Пр/636-021.0-1 Пр/317-021.0	НР Автомобильные дороги	%	147	147			263,13
		СП Автомобильные дороги	%	134	134			239,86
		Всего по позиции					12 818,04	
		Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,236	0,236			
32	ТЕР 27-06-020-01	1 ОТ				442,75		104,49
		3 ЭМ				2769,94		653,71
		2 в т.ч. ОМ				315,39		74,43
		4 М				225,21		53,15
	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	96,6	96,6			
		ЗТ	чел.-ч	38,3	9,0388			
		ЗТм	чел.-ч	19,08	4,50288			
		Итого по расценке				3437,9		811,35
32.1	ТССЦ 410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	т	96,6	22,798	570,7		13 010,82
		ФОТ						178,92
		НР Автомобильные дороги	%	147	147			263,01
		СП Автомобильные дороги	%	134	134			239,75
33	ТЕР 01-02-061-01 Пр/636-021.0-1 Пр/317-021.0	Всего по позиции						14 324,93
		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов I	100 м3 грунта	0,032	0,032			
		Объем: 32*0,50*0,20						
		1 ОТ				797,39		25,52
		3 ЭМ						
		2 в т.ч. ОМ						

		4 М							
		ЗТ	Чел.-ч	88,5	2,832				
		ЗТм	Чел.-ч	0	0				
		Итого по расценке			797,39			25,52	
		ФОТ						25,52	
Пр/812-001.2-1		НР Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	89	89		22,71	
Пр/774-001.2		СП Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	40	40		10,21	
		Всего по позиции					111,97	58,44	
34 ТССЦ 407-0013		Земля растительная механизированной заготовки		м3	3,2	3,2		358,30	
		Объём: 32*0,50*0,20							
		Всего по позиции						358,30	
35 ТЕР 01-02-027-04		Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1		1000 м2 спланирован ной площади	0,016	0,016			
		Объём: 32*0,50							
		1 ОТ					1025	16,40	
		3 ЭМ							
		2 в т.ч. ОТм							
		4 М							
		ЗТ		Чел.-ч	100	1,6			
		ЗТм		Чел.-ч	0	0			
		Итого по расценке					1025	16,40	
		ФОТ						16,40	
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	89	89		14,60	
Пр/774-001.4		СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	41	41		6,72	
		Всего по позиции						37,72	
		Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном уровне цен)						42 643,73	
Раздел 3. Ремонт тротуара Тип 3 S= 260,0 м2; Тип 3 6 S= 168,0 м2		Разборка бортовых каннел на шебеночном основании		100 м	2	2			
36 ТЕР 27-03-010-02		1 ОТ					544,1	1 088,20	
		3 ЭМ							
		2 в т.ч. ОТм							
		4 М							

36.1	ТССЦ 509-9900	ЗТ	чел.-ч	56,5	113		
		ЗТм	чел.-ч	0	0		
	Итого по расценке					544,1	1 088,20
	Строительный мусор	т		5	10		
	ФОТ						1 088,20
	НР Автомобильные дороги	%		147	147		1 599,65
	СП Автомобильные дороги	%		134	134		1 458,19
Пр/636-021.0-1							
Пр/317-021.0							4 146,04

37	ТЕРр 68-13-2	Всего по позиции					
	Разборка асфальтобетонных покрытий	1000 м2		0,26	0,26		
	тротуаров толщиной до 4 см с						
	помощью молотков отбойных						
	пневматических						
	1 ОТ					577,02	150,03
	3 ЭМ					1184,57	307,99
	2 в т. ч. ОТм					189,66	49,31
	4 М						
	ЗТ	чел.-ч		57,76	15,0176		
	ЗТм	чел.-ч		15,7	4,082		
	Итого по расценке					1761,59	458,02
37.1	ТССЦ 410-9014	Лом асфальтобетона	т	79,2	20,59		
	ФОТ						199,34
	НР Благоустройство	%		102	102		203,33
	СП Благоустройство	%		54	54		107,64
Пр/774-102.0							768,99

38	ТЕР 01-01-030-06	Всего по позиции					
	Разработка грунта с перемещением до	1000 м3		0,0504	0,0504		
	10 м бульдозерами мощностью 79 кВт	грунта					
	(108 л.с.), группа грунтов 2 (для						
	нового тротуара)						
	Объем: 168*0,3						
	1 ОТ						
	3 ЭМ					949,58	47,86
	2 в т. ч. ОТм					121,41	6,12
	4 М						
	ЗТ	чел.-ч		0	0		
	ЗТм	чел.-ч		7,49	0,377496		
	Итого по расценке					949,58	47,86
	ФОТ						6,12
	НР Земляные работы, выполняемые	%		92	92		5,63
	механизированным способом						
	СП Земляные работы, выполняемые	%		46	46		2,82
	механизированным способом						
Пр/774-001.1							

Всего по позиции

56,31

39	ТССЦпг 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем: 10,0+20,59	1 т груза	30,59	30,59	4,494	137,47	13,84	1 903
40	ТССЦпг 01-01-01-039 ОП ТЕР01прил.1п.9в	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) Объем: 168*0,3*1,4	1 т груза	70,56	70,56	5,422	382,58	13,84	5 295
41	ТССЦпг 03-21-01-015	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 15 км	1 т груза	101,15	101,15	15,36	1 553,66	13,84	21 503
Объем: 30,59+70,56									
42	ТЕР 27-07-002-01	Всего по позиции Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 5-10мм) (под тротуарные бордюры: фр. 5-20мм) В=30см, Н=10см) Объем: 252,0*0,3	100 м2	0,756	0,756		1 553,66		
		1 ОТ			266,6	201,55			
		3 ЭМ			322,22	243,60			
		2 в т. ч. ОТМ			42,03	31,77			
		4 М			4664,38	3 526,27			
		ЗТ	чел.-ч	26,24	19,83744				
		ЗТм	чел.-ч	3,17	2,39652				
42.1	ТССЦ 408-0391	Итого по расценке Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ФОТ	м3	-17,4	-13,1544	5253,2	3 971,42		
		Пр/812-021.1-1	%	113	113	267,84	-3 523,27		
		Пр/774-021.1	%	77	77		233,32		
		прочее	%				263,65		
		СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77		179,66		
Всего по позиции							891,46		

43	ТЕР 27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10 см K=-2) Объём: 252,0*0,3	100 м2 дорожек и тротуаров	0,756	0,756				
		1 ОТ				5,49	-2	-8,30	
		3 ЭМ				8,53	-2	-12,90	
		2 в т. ч. ОТм				1,21	-2	-1,83	
		4 М				401,76	-2	-607,46	
		ЗТм	чел.-ч чел.-ч	0,54 0,1	-2	-0,81648 -0,1512			
43.1	ТССЦ 408-0391	Итого по расценке	м3	-1,5	-2	2,268	415,78	-628,66	607,46
		Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм					267,84		
		ФОТ						-10,13	
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113		-11,45	
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77		-7,80	
44	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27,2	Все по позиции Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 Объём: 252,0*0,3*0,1*1,26	м3	9,526		9,526	111,89	-40,45	1 065,86
45	ТЕР 27-02-010-02 табл.27.3 п.3.8, бетон K=0,86, раствор K=0,33 к стоимости материалов	Все по позиции Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (поребрик П-5у)	100 м бортового камня	2,52		2,52		1 065,86	
		1 ОТ				772,97		1 947,88	
		3 ЭМ				104,2		262,58	
		2 в т. ч. ОТм				11,02		27,77	
		4 М				3677,44		9 267,15	
	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	м чел.-ч	100 76,08		100 191,7216			
		ЗТм	чел.-ч	0,68		1,7136			
45.1	ТССЦ 402-0004	Итого по расценке					4554,61	11 477,61	
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,06		-0,1512	696,05	-105,24	
45.2	ТССЦ 102-0038	Бруска необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,17		-0,4284	705,14	-302,08	

45.3	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	т	-0,001	-0,00252	10557,18	-26,60
45.4	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,9	-14,868	594,11	-8 833,23
45.5	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,06	0,1512	229,6965	34,73
45.6	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0,68	1,7136	510,9346	875,54
45.7	ТССЦ 403-0051	Камни бортовые бетонные, марка 300 (по типу П5у V=0,063/3=0,021 м3/1мп)	м3	2,1	5,292	1716,8	9 085,31
	Пр/636-021.0-1	ФОТ					1 975,65
	Пр/317-021.0	НР Автомобильные дороги	%	147	147		2 904,21
		СП Автомобильные дороги	%	134	134		2 647,37
							17 757,62

46	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,1289647	-0,1289647		
		Объем: -(14,868/1,02-(252,0/3*0,02))					
		1 ОТ				1686,6	-217,51
		3 ЭМ				2609,79	-336,57
		2 в т. ч. ОТМ				291,78	-37,63
		4 М				2412,9	-311,18
	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102	102		
		ЗТ	чел.-ч	180	-23,213646		
		ЗТМ	чел.-ч	18	-2,3213646		
		Итого по расценке				6709,29	-865,26
46.1	ТССЦ 411-0001	Вода	м3	-0,2	0,0257929	1,98	0,05
46.2	ТССЦ 101-1668	Рогожа	м2	-250	32,241175	9,65	311,13
		ФОТ					-255,14
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102		-260,24
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58		-147,98
		Всего по позиции					-962,30

47	ТЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 20-40мм)	100 м2 дорожек и тротуаров	1,68	1,68		
		1 ОТ				266,6	447,89
		3 ЭМ				322,22	541,33
		2 в т. ч. ОТМ				42,03	70,61
		4 М				4664,38	7 836,16
		ЗТ	чел.-ч	26,24	44,0832		

47.1	ТССЦ 408-0391	ЗТм	Чел.-ч	3,17	5,3256				
		Итого по расценке				5253,2	8 825,38		
		Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-17,4	-29,232	267,84	-7 829,50		
		ФОТ					518,50		
		НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113		585,91		
		Пр/812-021.1-1							
		СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77		399,25		
		Пр/774-021.1							
		Итого по расценке							
		Всего по позиции					1 981,04		
48	ТЕР 27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01(до 16 см) К=4	100 м2 дорожек и тротуаров	1,68	1,68				
		1 ОТ				5,49	4	36,89	
		3 ЭМ				8,53	4	57,32	
		2 в т.ч. ОТм				1,21	4	8,13	
		4 М				401,76	4	2 699,83	
		ЗТ	Чел.-ч	0,54	4	3,6288			
		ЗТм	Чел.-ч	0,1	4	0,672			
		Итого по расценке				415,78	2 794,04		
		Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-1,5	4	-10,08	267,84	-2 699,83	
		ФОТ						45,02	
48.1	ТССЦ 408-0391	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113			50,87	
		Пр/812-021.1-1							
		СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77			34,67	
		Пр/774-021.1							
		Итого по расценке							
		Всего по позиции					179,75		
		Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000	м3	33,869	33,869	105,16	3 561,66		
		Объем: 168,0*0,16*1,26							
		Всего по позиции					3 561,66		
		Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 5-10мм)	100 м2 дорожек и тротуаров	4,28	4,28				
50	ТЕР 27-07-002-01	1 ОТ				266,6	1 141,05		
		3 ЭМ				322,22	1 379,10		
		Всего по позиции					3 561,66		

50.1	ТССЦ 408-0391	2 в т. ч. ОТМ				42,03	179,89
		4 М				4664,38	19 963,55
		ЗТ	чел.-ч	26,24			
		ЗТМ	чел.-ч	3,17			
		Итого по расценке				5253,2	22 483,70
		Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-17,4		267,84	-19 946,58
		ФОТ					
		НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113			1 320,94
		СИ Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77			1 492,66
		Пр/774-021.1					1 017,12
51	ТЕР 27-07-002-02	Всего по позиции				5 046,90	
		На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01(до толщ. 10 см К=-2)	100 м2	4,28		4,28	
		1 ОТ				5,49	-2
		3 ЭМ				8,53	-2
		2 в т. ч. ОТМ				1,21	-2
		4 М				401,76	-2
		ЗТ	чел.-ч	0,54	-2	-4,6224	
		ЗТМ	чел.-ч	0,1	-2	-0,856	
		Итого по расценке				415,78	-3 559,08
		Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-1,5	-2	12,84	267,84
51.1	ТССЦ 408-0391	ФОТ					
		НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113	-57,35
		СИ Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77	-64,81
		Пр/812-021.1-1					-44,16
		Пр/774-021.1					
		Всего по позиции					-228,98
		Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	53,928		53,928	111,89
		Объем: 428,0*0,1*1,26					6 034,00
		Всего по позиции					6 034,00

[illegible]

Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40	47,84
55	ТССЦ 407-0013				
	Всего по позиции				273,90
	Земля растительная	м3	15	15	1 679,55
	механизированной заготовки				
	Объем: 150*0,50*0,20				
56	ТЕР 01-02-027-04				
	Всего по позиции				1 679,55
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1	1000 м2	0,075	0,075	
	спланирован	ной площади			
	Объем: 150*0,50				
	1 ОТ				
	3 ЭМ				1025
	2 в т. ч. ОТм				
	4 М				
	ЗТ	чел.-ч	100	7,5	
	ЗТм	чел.-ч	0	0	
	Итого по расценке				1025
	ФОТ				76,88
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89	76,88
	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41	68,42
Пр/774-001.4					31,52
	Всего по позиции				176,82

Итого прямые затраты по Разделу 3 (в базисном уровне цен) 57 626,21

Раздел 4. Ремонт отсыпки Тип 3а S=212,0 м2					
57	ТЕР 27-03-010-02	Разборка бортовых канав на щебеночном основании	100 м	1,93	1,93
	1 ОТ				544,1
	3 ЭМ				
	2 в т. ч. ОТм				
	4 М				
	ЗТ	чел.-ч	56,5	109,045	
	ЗТм	чел.-ч	0	0	
	Итого по расценке				544,1
	ФОТ				1 050,11
Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147	1 050,11
Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134	1 543,66
					1 407,15
	Всего по позиции				4 000,92

58	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор Объём: 193,0*0,05	т	9,65	9,65			
Всего по позиции								
59	ТЕРр 68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,212	0,212			
1 ОТ								
3 ЭМ								
2 в т. ч. ОТм								
4 М								
3Т								
3Тм								
Итого по расценке								
59.1	ТССЦ 410-9014	Лом асфальтобетона ФОТ	т	79,2	16,79			
НР Благоустройство								
СП Благоустройство								
%								
102								
54								
54								
627,02								
118,82								
13,84								
1 644								
60	ТССЦпг 01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объём: 9,65+16,79	1 т груза	26,44	26,44	4,494		
118,82								
406,12								
13,84								
5 621								
61	ТССЦпг 03-21-01-015	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км Объём: 9,65+16,79	1 т груза	26,44	26,44	15,36		
118,82								
406,12								
13,84								
5 621								
Всего по позиции								
406,12								
Устройство гидроизоляции фундамента								
62	ТЕР 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 Объём: 208,0*0,25*0,25	100 м3 грунта	0,13	0,13			
1 ОТ								
3 ЭМ								
2 в т. ч. ОТм								
4 М								
3Т								
3Тм								
нел.-ч								
нел.-ч								
154								
0								
20,02								
0								
1442,98								
187,59								

Пр/812-001.2-1	Итого по расценке			1442,98	187,59
	ФОТ				187,59
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89	166,96
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40	75,04
	ручным способом				

63	ТЕР 46-08-044-02	Всего по позиции			429,59
		Гидроструйная очистка бетонных поверхностей	1 м2	52	52
		Объем: 208,0*0,25			
		1 ОТ			1,54
		3 ЭМ			0,59
		2 в т. ч. ОТМ			
		4 М			0,28
		ЗТ	чел.-ч	0,15	7,8
		ЗТМ	чел.-ч	0	0
		Итого по расценке		2,41	125,32
Пр/812-040.1-1	ФОТ	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103	103
		СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59	59
		Итого по расценке			47,25
		Пр/774-040.1			
		Итого по расценке			255,05
		Всего по позиции			
		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, поверхности бетону	100 м2	0,52	0,52
		Объем: 208,0*0,25			
		1 ОТ			242,32
		3 ЭМ			77,87

64	ТЕР 08-01-003-07	Итого по расценке			1925,17
		Итого по расценке			1 001,09
		ФОТ			126,01
		НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	138,61
		Итого по расценке			1604,98
		ЗТ	чел.-ч	21,2	11,024
		ЗТМ	чел.-ч	0	0
		1 ОТ			242,32
		3 ЭМ			77,87
		2 в т. ч. ОТМ			40,49

Пр/812-008.0-1	Итого по расценке	Итого по расценке			1925,17
		Итого по расценке			1 001,09
		ФОТ			126,01
		НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	138,61
		Итого по расценке			1604,98
		ЗТ	чел.-ч	21,2	11,024
		ЗТМ	чел.-ч	0	0
		1 ОТ			242,32
		3 ЭМ			77,87
		2 в т. ч. ОТМ			40,49

Пр/774-008.0

СП Конструкции из кирпича и блоков

%

69

69

86,95

65 ТЕР 01-02-061-01

Всего по позицииЗасыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов 1
Объем: 208,0*0,25*0,25100 м3
грунта

0,13

0,13

1 226,65

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т. ч. ОТм

4 М

797,39

103,66

ЗТ

чел.-ч
чел.-ч

88,5

11,505

0

0

Итого по расценке

ФОТ

797,39

103,66

Пр/812-001.2-1

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

%

89

89

92,26

Пр/774-001.2

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

%

40

40

41,46

Всего по позиции

66 ТЕР 27-07-002-01

прим.

Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 5-10мм) (под тротуарные бордюры: фр. 5-20мм В=30см, Н=10см)
Объем: 193,0*0,3100 м2
дорожек и тротуаров

0,579

0,579

237,38

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т. ч. ОТм

4 М

266,6

154,36

322,22

186,57

42,03

24,34

4664,38

2 700,68

ЗТ

чел.-ч
чел.-ч

26,24

15,19296

3,17

1,83543

Итого по расценке

66.1 ТССЦ 408-0391

Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм

м3

-17,4

-10,075

267,84

-2 698,49

ФОТ

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее

%

113

113

178,70

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее

%

77

77

137,60

Пр/812-021.1-1

Пр/774-021.1

Пр/774-021.1

Пр/774-021.1

Пр/774-021.1

Пр/774-021.1

Всего по позиции

682,65

67	ТЕР 27-07-002-02 прим.	На каждый 1 см изменения толщины оснований, добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01(до толщ. 10 см К=-2) Объём: 193,0*0,3	100 м2 дорожек и тротуаров	0,579	0,579				
		1 ОТ				5,49	-2	-6,36	
		3 ЭМ				8,53	-2	-9,88	
		2 в т. ч. ОТМ				1,21	-2	-1,40	
		4 М				401,76	-2	-465,24	
		ЗТМ	чел.-ч чел.-ч	0,54 0,1	-2 -2	-0,62532 -0,1158			
67.1	ТССЦ 408-0391	Итого по расценке				415,78		-481,48	
		Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ФОТ	м3	-1,5	-2	1,737		465,24	
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113		-7,76	
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77		-5,98	
68	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27,2	Всего по позиции Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 Объём: 193,0*0,3*0,1*1,26	м3	7,2954		7,2954		111,89	-30,99 816,28
69	ТЕР 27-02-010-02 табл.27.3 п.3.8, бетон К=0,86, раствор К=0,33	Всего по позиции Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (поресбрик П-5у) 1 ОТ 3 ЭМ 2 в т. ч. ОТМ 4 М	100 м бортового камня	1,93		1,93			816,28
	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	м	100		100		3677,44	7 097,46
		ЗТ	чел.-ч	76,08		146,8344			
		ЗТМ	чел.-ч	0,68		1,3124			
69.1	ТССЦ 402-0004	Итого по расценке Раствор готовый кладочный цементный марки 100				4554,61		8 790,40	
			м3	-0,06		-0,1158		-80,60	
69.2	ТССЦ 102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,17		-0,3281		705,14	-231,36

69.3	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	т	-0,001	-0,00193	10557,18	-20,38
69.4	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,9	-11,387	594,11	-6 765,13
69.5	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,06	0,1158	229,6965	26,60
69.6	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0,6801185	1,3126	510,9346	670,65
69.7	ТССЦ 403-0051	Камни бортовые бетонные, марка 300 (по типу П15у V= 0,063/3=0,021 м3/1мшт)	м3	2,1	4,053	1716,8	6 958,19
		ФОТ					
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147		1 513,10
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134		2 224,26
							2 027,55
		Всего по позиции					13 600,18
70	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,0988	-0,0988		
		Объем: -(11,387/1,02- (193,0/3*0,02))					
		1 ОТ				1686,6	-166,64
		3 ЭМ				2609,79	-257,85
		2 в т. ч. ОТм				291,78	-28,83
		4 М				2412,9	-238,39
	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102	102		
		ЗТ	чел.-ч	180	-17,784		
		ЗТм	чел.-ч	18	-1,7784		
		Итого по расценке				6709,29	-662,88
70.1	ТССЦ 411-0001	Вода	м3	-0,2	0,01976	1,98	0,04
70.2	ТССЦ 101-1668	Рогожа	м2	-250	24,7	9,65	238,36
		ФОТ					-195,47
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102		-199,38
		СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58		-113,37
	Пр/774-006.0						
		Всего по позиции					-737,23
71	ТЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 5-10мм)	100 м2 дорожек и тротуаров	2,12	2,12		
		1 ОТ				266,6	565,19
		3 ЭМ				322,22	683,11
		2 в т. ч. ОТм				42,03	89,10
		4 М				4664,38	9 888,49
		ЗТ	чел.-ч	26,24	55,6288		

71.1	ТССЦ 408-0391	ЗТм	чел.-ч	3,17	6,7204	5253,2	11 136,79
	Итого по расценке					267,84	-9 880,08
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3		-17,4	-36,888		
	ФОТ						
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%		113	113	654,29	739,35
	Пр/774-021.1						
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%		77	77		503,80
72	ТЕР 27-07-002-02	Всего по позиции					2 499,86
	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01(до толщ. 10 см К=-2)	100 м2		2,12	2,12		
	1 ОТ					5,49	-2
	3 ЭМ					8,53	-2
	2 в т. ч. ОТм					1,21	-2
	4 М					401,76	-2
	ЗТ	чел.-ч		0,54	-2	-2,2896	
	ЗТм	чел.-ч		0,1	-2	-0,424	
	Итого по расценке					415,78	-1 762,91
72.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-1,5	-2	6,36	1 703,46
	ФОТ						
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%		113	113		-28,41
	Пр/774-021.1						
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%		77	77		-32,10
	Прочее						-21,88
73	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27,2	Всего по позиции					-113,43
	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3		26,712	26,712	111,89	2 988,81
	Объем: 212,0*0,1*1,26						
74	ТЕР 27-07-001-04	Всего по позиции					2 988,81
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2		2,12	2,12		

77	ТЕР 01-02-061-01	Засыпка вручную граншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов I	100 м3 грунта	0,2	0,2	11 566,49
		Объём: 200*0,50*0,20				
		1 ОТ				
		3 ЭМ				797,39
		2 в т.ч. ОТм				159,48
		4 М				
		ЗТ	чел.-ч	88,5	17,7	
		ЗТм	чел.-ч	0	0	
		Итого по расценке				797,39
		ФОТ				159,48
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89	159,48
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40	141,94
		Всего по позиции				63,79
78	ТССП 407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	20	20	365,21
		Объём: 200*0,50*0,20				2 239,40
		Всего по позиции				
79	ТЕР 01-02-027-04	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов I	1000 м2 спланированной площади	0,1	0,1	2 239,40
		Объём: 200,0*0,50				
		1 ОТ				
		3 ЭМ				1025
		2 в т.ч. ОТм				102,50
		4 М				
		ЗТ	чел.-ч	100	10	
		ЗТм	чел.-ч	0	0	
		Итого по расценке				1025
		ФОТ				102,50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89	102,50
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41	91,23
		Всего по позиции				42,03
		Всего по позиции				235,76
		Итого прямые затраты по Разделу 4 (в базисном уровне цен)				32 491,21

Раздел 5. Замена люков колодез

80	ТЕР 66-8-1	Демонтаж чугунных люков	1 люк	1	1	21,47	21,47	
		1 ОТ						
		3 ЭМ						
		2 в т.ч. ОТМ						
		4 М						
		ЗТ	чел.-ч	2,27	2,27			
		ЗТМ	чел.-ч	0	0			
		Итого по расценке				21,47	21,47	
		ФОТ						
	Пр/812-100.1-1	НР Наружные инженерные сети:	%	89	89		21,47	
		демонтаж, разборка, очистка					19,11	
	Пр/774-100.1	СП Наружные инженерные сети:	%	44	44		9,45	
		демонтаж, разборка, очистка						
81	ТССЦпр 01-01-01-043	Всего по позиции					50,03	
		Погрузка при автомобильных	1 т груза	0,065	0,065	4,494	0,29	13,84
		перевозках мусора строительного с						4
		погрузкой экскаваторами емкостью						
		ковша до 0,5 м3						
		Объем: 1*0,065						
82	ТССЦпр 03-21-01-015	Всего по позиции					0,29	
		Перевозка грузов I класса	1 т груза	0,065	0,065	15,36	1,00	13,84
		автомобильными-самосвалами						14
		грузоподъемностью 10 т работающих						
		вне карьера на расстояние до 15 км						
83	ТЕР 23-04-011-01	Всего по позиции					1,00	
		Установка люка	1 шт.	1	1			
		1 ОТ						
		3 ЭМ				13,6	13,60	
		2 в т.ч. ОТМ				8,61	8,61	
		4 М						
		ЗТ	чел.-ч	1,31	1,31	1079,95	1	079,95
		ЗТМ	чел.-ч	0	0			
		Итого по расценке				1102,16	1	102,16
		ФОТ						
	Пр/812-018.0-1	НР Канализация - наружные сети	%	117	117		13,60	
	Пр/774-018.0	СП Канализация - наружные сети	%	74	74		15,91	
		Всего по позиции					10,06	
							1	128,13

84 ТЕР 09-05-002-01

Электропугтовая сварка при монтаже
одноэтажных производственных
зданий каркасов в целом
10 т 0,0009 0,0009

Объем: ((4*6+4*6)*0,3*0,617/1000)

1 ОТ 532,2 0,48
3 ЭМ 335,11 0,30
2 в т. ч. ОТМ
4 М 494,24 0,44

ЗТ
ЗТМ чел.-ч 35,79 0 чел.-ч 0,032211 0

Итого по расценке 1361,55

ФОТ 1,22
НР Строительные металлические 93 93 0,48
конструкции 0,45
СП Строительные металлические 62 62 0,30
конструкции

Всего по позиции

85 ТССЦ 204-0003
Горячекатаная арматурная сталь
гладкая класса А-I, диаметром 10 мм т 0,009 0,009 5794,34 1,97 52,15

Всего по позиции
Урна металлическая 6 6 315,35 52,15
отпорокидывающаяся шт.

87 ТССЦ 116-0342
Скамья деревянная, размеры 1500х600х840 мм шт. 6 6 1647,54 1 892,10 9 885,24

Всего по позиции

88 ТЕР 47-01-006-11
Подготовка стандартных посадочных
мест для деревьев и кустарников с
круглым комом земли вручную
размером 0,5х0,4 м в естественном
грунте 10 км 0,5 0,5 9 885,24

1 ОТ 113,19 56,60
3 ЭМ
2 в т. ч. ОТМ
4 М

ЗТ
ЗТМ чел.-ч 12,08 0 чел.-ч 6,04 0

Итого по расценке

ФОТ 113,19 56,60

НР Озеленение. Защитные 103 103 56,60
лесонасаждения 58,30
СП Озеленение. Защитные 72 72 40,75
лесонасаждения %

Пр/774-041.0

Пр/812-041.0-1

89	ТЕР 47-01-009-03	Всего по позиции Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	10 деревьев или кустарников	0,5	0,5	155,65
		1 ОТ				
		3 ЭМ				160,92
		2 в т. ч. ОТм				285,99
		4 М				28,46
		Деревья или кустарники с комом земли	шт.	10	10	135,17
		ЗТ	чел.-ч	13,92	6,96	
		ЗТм	чел.-ч	1,84	0,92	
		Итого по расценке				
89.1	ТССЦ 414-9010	Деревья или кустарники с комом земли	шт.	10	5	582,08
		ФОТ				291,05
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	103	94,69
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	72	97,53
						68,18
90	ТССЦ 414-0052	Всего по позиции Рябина обыкновенная, высота 3,0-3,5 м	шт.	5	5	456,76
						994,94
		456,76				4974,70
91	ТЕР 47-01-046-04	Всего по позиции Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	0,6	0,6	4974,70
		1 ОТ				
		3 ЭМ				382
		2 в т. ч. ОТм				229,20
		4 М				
		ЗТ	чел.-ч	40	24	1679,55
		ЗТм	чел.-ч	0	0	1007,73
		Итого по расценке				
		ФОТ				2061,55
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	103	1236,93
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	72	229,20
						236,08
						165,02
92	ТЕР 47-01-046-06	Всего по позиции Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	0,6	0,6	1638,03

93	ТЕРр 68-3-6	1 ОТ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
----	-------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см	100 пней	0,11	0,11	3 841,12
Объём: 5+6				
1 ОТ				
3 ЭМ				
2 в т.ч. ОТМ				1086,95
4 М				116,08
ЗТ	чел.-ч	0	0	119,56
ЗТМ	чел.-ч	6,71	0,7381	12,77
Итого по расценке				1086,95
ФОТ				119,56
				12,77

Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89		11,37	
Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41		5,24	
95	ТЕР 01-02-107-01	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) (под проезжей частью)	100 км	0,11	0,11		136,17	
	1 ОТ							
	3 ЭМ							
	2 в т.ч. ОТм					295,4	32,49	
	4 М					37,77	4,15	
	3Т	чел.-ч	0		0			
	3Тм	чел.-ч	2,33		0,2563			
	Итого по расценке					295,4	32,49	
	ФОТ						4,15	
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89		3,69	
Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41		1,70	
96	ТССЦ 409-0082	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000	м3	6,126	6,126	94,86	37,88	
	Объем: 11*0,442*1,26						581,11	
97	ТССЦпг 01-01-01-007	Всего по позиции Погрузка при автомобильных перевозках леса круглого	1 т груза	10,42	10,42	16,786	581,11	
	Объем: 17,08*0,61						174,91	13,84
	Всего по позиции							2 421
98	ТССЦпг 01-01-01-043	Всего по позиции Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	2,97	2,97	4,494	174,91	13,35
	Объем: 11*0,442*0,61						13,84	185
	Всего по позиции							

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	13,39	13,39	15,36	205,67	13,84	2 846
--	-----------	-------	-------	-------	--------	-------	-------

Объём: 10,42+2,97

Всего по позиции	205,67
Итого прямые затраты по Разделу 6 (в базисном уровне цен)	21 889,42

ВСЕГО по акту

ВСЕГО прямые затраты (справочно)

в том числе	259 538,99
оплата труда (ОТ)	14 092,08
эксплуатация машин и механизмов	25 096,50
в том числе	
оплата труда машинистов (ОТм)	2 114,48
материальные ресурсы	212 960,70
перевозка	7 389,71
Всего ФОТ (справочно)	16 206,56
Всего накладные расходы	21 305,41
Всего сметная прибыль	17 494,19
	102 275,00

ВСЕГО строительно-монтажные работы (с учетом перевозок)

в том числе	290 948,88	13,84	4 026 732,00
строительные работы без учета перевозки, в том числе дополнительной (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)	7 389,71		102 275,00
перевозка (в базисном и текущем уровне цен)			

ВСЕГО по акту (в базисном и текущем уровне цен)

Нормативные затраты труда	1 532,30	1 532,00
Компенсация НДС при УСН (на материалы)	42 592,14	13,84
Итого		4 718 482,22
Согласно протокола № 15 от 25.12.2023 об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом коэффициента K=1,054186857 сумма по акту		4 974 161,94

(НДС не облагается п.2 ст.346.11 Налогового Кодекса РФ)


Сдел: ИП Оганесян Вардан Владимирович
Должность: _____



Принял:

Генеральный директор ООО "АНТЭКО"

Должность




подпись

А.В. Дергивев

Принял:

Председатель Комитета ЖКХ

Должность




подпись

М.В.Либбер

Принял:

Директор МБУ "Дирекция ЖКХ"

Должность



подпись

А.В. Глумов

Объемы проверил:



А.Ф. Понаморева

Расценки проверил:



Н.Г. Ячменева

