

Форма по ОККУД
 Код 0322005

Инвестор _____ (организация, адрес, телефон, факс) по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик) ООО " УК Любимый Город", 654006, Кемеровская обл. г.Новокузнецк, ул.Орджоникидзе, д.11, оф.305/2 по ОКПО

Подрядчик (Субподрядчик) ООО "ТОП-Строй" 654201, Кемеровская обл. Новокузнецкий р-он, с. Сосновка, ул. Вардовская, д. 14 по ОКПО

Стройка Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Новокузнецк, ул. Транспортная, д. 105

Объект Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенной по адресу: г.Новокузнецк, ул. Транспортная, д. 105 (наименование, адрес)

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт) номер 5/2-2024 дата 29.12.2023
 Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	18.07.2024

Отчётный период	
с	по
01.05.2024	18.07.2024

АКТ
 О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	коэффициенты		Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэфф ициен ты	всего с учётом коэффициентов		на единицу измерения	коэфф ициен ты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											

Раздел 1. Ремонт дворовых проездов Схема 1 S=874,58 м2
 Терр 68-14-2 Разборка бортовых камней на щебеночном основании П1у
 100 м 2,75 2,75
 1 ОТ 525,77 1 445,87
 3 ЭМ 482,88 1 327,92

		2 в т.ч. ОТМ				77,31		212,60	
4 М		ЗТ		чел.-ч		52,63		144,7325	
ЗТм		Итого по расценке		чел.-ч		6,4		17,6	
1.1 ТССЦ 509-9900		Строительный мусор		т		12,5		34,38	
Пр/812-102.0-1		ФОТ							
Пр/774-102.0		НР Благоустройство		%		102		102	
		СП Благоустройство		%		54		54	
2 ТЕРр 68-12-8		Всего по позиции		1000 м2		0,87458		0,87458	
		Снятие деформированных		покрытия					
		асфальтобетонных покрытий							
		самоходными холодными фрезами с							
		шириной фрезерования 500-1000 мм и							
		толщиной слоя до 70 мм							
		1 ОТ						92,48	
		3 ЭМ						11431,43	
		2 в т.ч. ОТМ						249,25	
		4 М						217,99	
ТССЦ 410-9014		Дом асфальтобетона		т		138,6		138,6	
		ЗТ		чел.-ч		9,87		8,6321046	
		ЗТм		чел.-ч		15,51		13,5647358	
		Итого по расценке						11523,91	
2.1 ТССЦ 410-9014		Дом асфальтобетона		т		138,6		121,2	
		ФОТ							
		НР Благоустройство		%		102		102	
		СП Благоустройство		%		54		54	
3 ТССЦ 01-01-01-043		Всего по позиции		1 т груза		34,38		34,38	
		Погрузка при автомобильных		1 т груза		34,38		4,494	
		перевозках мусора строительного с							
		погрузкой экскаваторами емкостью							
		ковша до 0,5 м3							
4 ТССЦ 03-21-01-015		Всего по позиции		1 т груза		155,6		155,6	
		Перевозка грузов I класса		1 т груза		155,6		15,36	
		автомобилями-самосвалами							
		грузоподъемностью 10 т работающих							
		вне карьера на расстояние до 15 км							
		Объем: 34,38+121,2							
		Всего по позиции						2 390,02	

2 390,02

33 078

6.6	ТССЦ 403-8126	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (по типу П1У V=0,16/3=0,0533 м3/1мп)	м3	4,8631387	13,325	2012,95	26 822,56
6.7	ТССЦ 403-8126	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (по типу К6 V=0,055 м3/1мп)	м3	0,4817518	1,32	2012,95	2 657,09
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147	2 148,13	3 157,75
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95	95	2 040,72	40 188,00
Всего по позиции							
7	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона	-0,10912	-0,10912		
Объем: -(16,166/1,02-((274-24)/3,0+24)*0,046)							
		1 ОТ				1686,6	-184,04
		3 ЭМ				2609,79	-284,78
		2 в т.ч. ОТМ				291,78	-31,84
		4 М				2412,9	-263,30
	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102	102		
		ЗТ	чел.-ч	180	-19,6416		
		ЗТм	чел.-ч	18	-1,96416		
Итого по расценке							
7.1	ТССЦ 411-0001	Вода	м3	-0,2	0,021824	6709,29	-732,12
7.2	ТССЦ 101-1668	Рогожа	м2	-250	27,28	1,98	0,04
7.3	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102	-11,13024	9,65	263,25
		ФОТ					-215,88
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102		-220,20
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58		-125,21
Всего по позиции							
8	ТЕРр 68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодез с подъемом на высоту до 10 см (лок б/у)	1 колодец	2	2		-814,24
	1 ОТ					17,09	34,18
	3 ЭМ					6,15	12,30
	2 в т.ч. ОТМ						
	4 М					95,57	191,14

ЗТ	чел.-ч	1,74	3,48						
ЗТм	чел.-ч	0	0						
Итого по расценке									
ФОТ									
НР Благоустройство	%	102	102					237,62	34,18
СП Благоустройство	%	54	54					18,46	34,86
Всего по позиции									
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из	100 м3	0,8746	0,8746					290,94	18,46
шлака доменного отвального	материала								
сталеплавленного фр 5-10мм (толщ.	основания (в								
10см)	плотном								
Объем: 874,58*0,1	теле)								

9	ТЕР 27-04-001-03								
1	ОТ								
3	ЭМ								
2	в т.ч. ОТМ								
4	М								
ТССЦ 409-9013									
Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный									
ЗТ	чел.-ч	12,77	11,168642						
ЗТм	чел.-ч	29,74	26,010604						
Итого по расценке									
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	126	110,2					4617,09	4038,11
ФОТ								111,89	12330,28
НР Автомобильные дороги	%	147	147					524,91	771,62
СП Автомобильные дороги	%	95	95					498,66	771,62
Всего по позиции									
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0,87458	0,87458					17638,67	12330,28

9.1	ТССЦ 409-0052								
	к=1,26 ОП ТЕР27								
	прил. 27,2								
Пр/812-021.0-1									
Пр/774-021.0									
10	ТЕР 27-06-020-08								
1	ОТ								
3	ЭМ								
2	в т.ч. ОТМ								
4	М								
ТССЦ 410-9010									
Смесь асфальтобетонная									
ЗТ	чел.-ч	93,7	93,7					442,75	387,22
ЗТм	чел.-ч	38,3	33,496414					2777,78	2429,39
Итого по расценке	чел.-ч	19,1	16,704478					315,72	276,12
Смесь асфальтобетонная									
Итого по расценке	Т	93,7	81,948					3589,57	3139,37
Смесь асфальтобетонная									

10.1	ТССЦ 410-9010								
Т		93,7	81,948					3589,57	3139,37

Пр/774-021.0		СП Автомобильные дороги		%	95	95	629,90
13		ТЕР 01-02-061-01		Всего по позиции			52 824,03
		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов 1		100 м3	0,144	0,144	
		Объем: 274,0*0,35*0,15		грунта			
		1 ОТ					
		3 ЭМ					
		2 в т.ч. ОТм					
		4 М					
		ЗТ		чел.-ч	88,5	12,744	
		ЗТм		чел.-ч	0	0	
		Итого по расценке				797,39	
		ФОТ					114,82
Пр/812-001.2-1		НР Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	89	89	114,82
Пр/774-001.2		СП Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	40	40	102,19
		ручным способом					45,93
14		ТССЦ 407-0013		Всего по позиции			262,94
		Земля растительная механизированной заготовки		м3	14,18	14,18	
		Объем: 270,0*0,35*0,15					1 587,73
15		ТЕР 01-02-027-04		Всего по позиции			1 587,73
		Планировка площадей ручным способом, грунта грунтов 1		1000 м2	0,096	0,096	
		Объем: 274,0*0,35		спланированной площади			
		1 ОТ					
		3 ЭМ					
		2 в т.ч. ОТм					
		4 М					
		ЗТ		чел.-ч	100	9,6	
		ЗТм		чел.-ч	0	0	
		Итого по расценке				1025	
		ФОТ					98,40
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	89	89	98,40
Пр/774-001.4		СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	41	41	87,58
							40,34
Всего по позиции							226,32
Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном уровне цен)							168 361,19

в том числе
оплата труда (ОТ) 4 604,19
эксплуатация машин и механизмов 20 668,43
в том числе

оплата труда машинистов (ОТм) 1 461,88
материальные ресурсы 140 544,05
перевозка (в базисном и текущем уровне цен) 2 544,52
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 6 066,07
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) 7 994,42
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) 4 909,82

Итого по Разделу 1 (в базисном уровне цен) 181 265,43

Раздел 2. Ремонт автомобильных парковок Схема 2 S= 784,63 м2

16 ТЕР 01-01-030-06 Разработка грунта с перемещением до 1000 м3 0,39232 0,39232
10 м бульдозерами мощностью 79 кВт грунта (108 л.с.), грунта грунтов 2
Объем: 784,63*0,5

1 ОТ 949,58 372,54
3 ЭМ 121,41 47,63
2 в т. ч. ОТм
4 М

ЗТ чел.-ч 0
ЗТм чел.-ч 7,49 2,9384768

Итого по расценке 949,58 372,54
ФОТ 47,63

Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом 92 92 43,82
Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом 46 46 21,91

Всего по позиции 438,27
Потружка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перетной) 5,422 13,84
Объем: (784,63*0,5)*1,4 2 977,98 41 215

17 ТССЦпг 01-01-01-039 ОП ТЕР01прил.лп.9в 1 т груза 549,24 549,24 5,422 2 977,98 13,84 41 215

Всего по позиции 2 977,98
Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами 1 т груза 549,24 15,36
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 15 км

18 ТССЦпг 03-21-01-015 Объем: (784,63*0,5)*1,4 8 436,33 13,84 116 759

Всего по позиции 8 436,33

19	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлага доменного отвального сталеплавильного фр 5-10мм (под дорожные бордюры: фр. 5-20мм В=30см, Н=15см) Объем: 172.0*0.3*0.15	100 м3 Материала основания (в плотном теле)	0,0774	0,0774				
		1 ОТ				121,95	9,44		
		3 ЭМ				4465,64	345,64		
		2 в т. ч. ОТМ				478,22	37,01		
		4 М				29,5	2,28		
	ТССЦ 409-9013	Шлаки металлургические пористые: маргеновский и отвальный доменный	м3	П	П				
		ЗТ	чел.-ч	12,77	0,988398				
		ЗТМ	чел.-ч	29,74	2,301876				
		Итого по расценке				4617,09	357,36		
19.1	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 ФОТ НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	м3 % % %	126 147 95	9,7524 147 95	111,89	1 091,20		
	Пр/812-021.0-1 Пр/774-021.0						46,45 68,28 44,13		
20	ТЕР 27-02-010-02	Всего по позиции Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (П-1у)	100 м бортового камня	1,72	1,72		1 560,97		
		1 ОТ				772,97	1 329,51		
		3 ЭМ				104,2	179,22		
		2 в т. ч. ОТМ				11,02	18,95		
		4 М				3677,44	6 325,20		
	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	м	100	100				
		ЗТ	чел.-ч	76,08	130,8576				
		ЗТМ	чел.-ч	0,68	1,1696				
		Итого по расценке				4554,61	7 833,93		
20.1	ТССЦ 102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,17	-0,2924	705,14	-206,18		
20.2	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	т	-0,001	-0,00172	10557,18	-18,16		
20.3	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,9	-10,148	594,11	-6 029,03		
20.4	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1,564	2,69	594,11	1 598,16		
20.5	ТССЦ 403-8126	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (по типу П1у V=0,16/3=0,0533 м3/1мп)	м3	5,33	9,1676	2012,95	18 453,92		

22.1	ТССЦ 409-0082 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27,2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000	м3	126	296,6	94,86	28 135,48
	Пр/812-021.0-1 Пр/774-021.0	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	147 95	147 95		1 412,80 2 076,82 1 342,16
		Всего по позиции					42 423,09
23	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного фр 20-40мм (толщ.20см) Объём: 784,63*0,20	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,5693	1,5693		
		1 ОТ				121,95	191,38
		3 ЭМ				4465,64	7 007,93
		2 в т.ч. ОТМ				478,22	750,47
		4 М				29,5	46,29
	ТССЦ 409-9013	Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный	м3	П	П		
		ЗТ	Чел.-ч	12,77	20,039961		
		ЭТМ	Чел.-ч	29,74	46,670982		
		Итого по расценке				4617,09	7 245,60
23.1	ТССЦ 409-0072 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27,2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000	м3	126	197,732	105,16	20 793,50
	Пр/812-021.0-1 Пр/774-021.0	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	147 95	147 95		941,85 1 384,52 894,76
		Всего по позиции					30 318,38
24	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного фр 5-10мм (толщ. 5см) Объём: 784,63*0,05	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,3923	0,3923		
		1 ОТ				121,95	47,84
		3 ЭМ				4465,64	1 751,87
		2 в т.ч. ОТМ				478,22	187,61
		4 М				29,5	11,57
	ТССЦ 409-9013	Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный	м3	П	П		
		ЗТ	Чел.-ч	12,77	5,009671		
		ЭТМ	Чел.-ч	29,74	11,667002		
		Итого по расценке				4617,09	1 811,28

24.1	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	М3	126	49,43	111,89	5 530,72
	Пр/812-021.0-1 Пр/774-021.0	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	147 95	147 95		235,45 346,11 223,68
25	ТЕР 27-06-026-01	Всего по позиции Розлив вяжущих материалов Объём: 784,63*0,0005	1 т	0,392	0,392		7 911,79
		1 ОТ					
		3 ЭМ				49,08	19,24
		2 в т. ч. ОТМ				8,59	3,37
		4 М				1932,69	757,61
		ЗТ	чел.-ч	0	0		
		ЗТМ	чел.-ч	0,66	0,25872		
		Итого по расценке				1981,77	776,85
	Пр/812-021.0-1 Пр/774-021.0	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	147 95	147 95		3,37 4,95 3,20
26	ТЕР 27-06-020-08	Всего по позиции Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,78463	0,78463		785,00
		1 ОТ					
		3 ЭМ				442,75	347,39
		2 в т. ч. ОТМ				2777,78	2 179,53
		4 М				315,72	247,72
	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	93,7	93,7	369,04	289,56
		ЗТ	чел.-ч	38,3	30,051329		
		ЗТМ	чел.-ч	19,1	14,986433		
		Итого по расценке				3589,57	2 816,48
26.1	ТССЦ 410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и травяные), марка П	т	93,7	73,52	518,6	38 127,47
		ФОР					
	Пр/812-021.0-1 Пр/774-021.0	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	147 95	147 95		595,11 874,81 565,35
		Всего по позиции					42 384,11

30 ТЕР 01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов I 1000 м2 0,086 0,086

Объем: 172*0,50

спланированной площади

1 ОТ 1025 88,15

3 ЭМ

2 в т. ч. ОТМ 100 чел.-ч 0 8,6

4 М 3ТМ 0 чел.-ч 0 0

Итого по расценке ФОТ 1025 88,15

Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ 89 % 89 78,45

(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ 41 % 41 36,14

(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

Всего по позиции Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном уровне цен) 202,74

в том числе оплата труда (ОТ) 198 249,03

эксплуатация машин и механизмов *в том числе* 24 350,65

оплата труда машинистов (ОТМ) 2 644,62

материальные ресурсы 159 856,36

перевозка (в базисном и текущем уровне цен) 11 414,31

Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 5 272,33

Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) 7 678,44

Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) 4 934,72

Итого по Разделу 2 (в базисном уровне цен) 210 862,19

Раздел 3. Ремонт тротуара схема 4 S= 174,2 м2
 31 ТЕРр 68-14-2 Разборка бортовых камней на щебеночном основании П-5у 100 м 0,45 0,45

1 ОТ 525,77 236,60

3 ЭМ 482,88 217,30

2 в т. ч. ОТМ 77,31 34,79

4 М 52,63 23,6835

3Т 6,4 2,88

Итого по расценке 1008,65 453,90

ФОТ
 НР Благоустройство 271,39
 СП Благоустройство 276,82
 146,55

32 ТЕРр 68-13-2 **Всего по позиции** 1000 м2 0,06 0,06 877,27

Разборка асфальтобетонных покрытий
 протуров толщиной до 4 см с
 помощью молотков отбойных
 пневматических
 1 ОТ 577,02 34,62
 3 ЭМ 1184,57 71,07
 2 в т. ч. ОТМ 189,66 11,38
 4 М 11,38

Итого по расценке 3,4656
 чел.-ч 57,76
 3ТМ 15,7 0,942

32.1 ТССЦ 410-9014 Лом асфальтобетона 79,2 4,75 1761,59 105,69

Пр/812-102,0-1 НР Благоустройство 46,00
 Пр/774-102,0 СП Благоустройство 46,92
 24,84

33 ТССЦпр 01-01-01-043 **Всего по позиции** 1 т груза 7 7 4,494 177,45 31,46 13,84 435

Погрузка при автомобильных
 перевозках мусора строительного с
 погрузкой экскаваторами емкостью
 ковша до 0,5 м3
 Объём: 2,25+4,75

Всего по позиции

Перевозка грузов I класса 1 т груза 7 7 15,36 31,46 107,52 13,84 1 488
 автомобильными-самосвалами
 грузоподъемностью 10 т работающих
 вне карьера на расстояние до 15 км

Объём: 2,25+4,75

35 ТЕР 01-02-057-02 **Всего по позиции** 100 м3 0,33 0,33 1442,98 476,18

Разработка грунта вручную в
 траншеях глубиной до 2 м без
 креплений с откосами, грунта грунтов
 2

Объём: 110,0*0,3

1 ОТ 1442,98
 3 ЭМ 476,18
 2 в т. ч. ОТМ

4 М

3Т 154
 3ТМ 0
 чел.-ч 50,82
 чел.-ч 0

Итого по расценке				1442,98				
ФОТ							476,18	
НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89					476,18	
СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40					423,80	
Итого по расценке								190,47

36	ТССЦлпг 01-01-01-039 ОП ТЕР01прил. 1п.9в	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перетной) Объём: 110,0*0,3*1,4	1 т груза	46,2	46,2	5,422	1 090,45	250,50	13,84	3 467
----	---	---	-----------	------	------	-------	----------	--------	-------	-------

Всего по позиции										
37	ТССЦлпг 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 15 км Объём: 110,0*0,3*1,4	1 т груза	46,2	46,2	15,36	250,50	709,63	13,84	9 821

Всего по позиции										
38	ТЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 5-10мм) (под тротуарные бордюры: фр. 5-20мм В=20см, Н=10см) Объём: 122,0*0,2	100 м2 дорожек и тротуаров	0,244	0,244			266,6	65,05	

1	ОТ									
3	ЭМ							322,22	78,62	
2	в т. ч. ОТМ							42,03	10,26	
4	М							4664,38	1 138,11	
3Т		чел.-ч		26,24		6,40256				
3ТМ		чел.-ч		3,17		0,77348				
Итого по расценке										
38.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ФОТ	м3	-17,4	-4,2456	267,84	1 281,78	-1 137,14		

Пр/812-021.1-1										
НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее										
			%	113		113				75,31
Пр/774-021.1										
СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее										
			%	77		77				57,99

Всего по позиции										
287,73										

41.3	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	т	-0,001	-0,00122	10557,18	-12,88
41.4	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжёлый, класс В15 (М200)	м3	-5,9	-7,198	510,9346	-3 677,71
41.5	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,06	0,0732	229,6965	0,86
41.6	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжёлый, класс В15 (М200)	м3	0,68	0,8296	594,11	16,81
41.7	ТССЦ 403-8126	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (по типу П5у V=0,0633=0,021 м3/1мп)	м3	2,1	2,562	2012,95	492,87
		ФОТ					5 157,18

Пр/812-021,0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147	956,46
Пр/774-021,0	СП Автомобильные дороги	%	95	95	1 406,00

42	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	-0,062435	-0,062435	9 650,33
----	------------------	--------------------------------	--------	-----------	-----------	----------

Объём: -(7,198/1,02-(122,0/3*0,02))

В деле

бетона, железобетона и железобетона

1	ОТ					
3	ЭМ				1686,6	-105,30
2	в т. ч. ОТМ				2609,79	-162,94
4	М				291,78	-18,22
	Бетон	м3	102	102	2412,9	-150,65
	ЗТ	чел.-ч	180	180		
	ЗТМ	чел.-ч	18	18	-1,12383	

Итого по расценке

42.1	ТССЦ 411-0001	Воля	м3	-0,2	0,012487	6709,29	-418,89
42.2	ТССЦ 101-1668	Рогожа	м2	-250	15,60875	1,98	0,02
	ФОТ				9,65	150,62	
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102		-123,52	-125,99
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58		-71,64	

43	ТЕРр 68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см (люк 6/у)	1 колодец	8	8	-465,88
----	--------------	---	-----------	---	---	---------

1	ОТ				17,09	136,72
3	ЭМ				6,15	49,20
2	в т. ч. ОТМ					

48.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ФОТ	м3	-1,5	-2	5,226	267,84	1 399,73	
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113		-23,35	
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77		-17,98	
Всего по позиции									
49	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27,2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 Объём: 174,2*0,1*1,26	м3	21,95		21,95	111,89	2 455,99	
Всего по позиции									
50	ТЕР 27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа <VOEGELE> малых типоразмеров толщиной слоя 4 см	1000 м2	0,1742		0,1742		2 455,99	
	ТССЦ 101-9010	1 ОТ	т	0,65		0,65	204,94	35,70	
	ТССЦ 410-9010	3 ЭМ	т	18,58		18,58	4375,98	762,30	
		2 в т. ч. ОТМ	Чел.-ч	7,98		3,236636	126,32	22,00	
		4 М	Чел.-ч	7,98		1,390116	1,82	0,32	
		Битум	т	0,65		0,65	1,82	0,32	
		Смесь асфальтобетонная	т	0,65		0,65	1,82	0,32	
		ЗТ	Чел.-ч	18,58		3,236636	126,32	22,00	
		ЗТм	Чел.-ч	7,98		1,390116	1,82	0,32	
		Итого по расценке							
50.1	ТССЦ 101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,65		0,11323	4582,74	798,32	
		Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	т	95,6		16,654	1876,4	212,46	
50.2	ТССЦ 410-0006 Прим. норма а/б смеси по ТЕР27-07-001-01 с учетом корректировки толщины по ТЕР27-07-001-02	ФОТ	%	113		113		57,70	
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113		65,20	

Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее % 77 77 44,43

51 ТЕР 01-02-061-01 **Всего по позиции** Засыпка вручную граншей, пазах коглованов и ям, группа грунтов I Объем: 42,7*0,15 100 м3 грунта 0,064 0,064 10 624,85

1 ОТ 797,39 51,03
3 ЭМ
2 в т. ч. ОТМ

4 М
ЗТ чел.-ч 88,5 5,664
ЗТМ чел.-ч 0 0

Итого по расценке 797,39 51,03
ФОТ 51,03

Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом % 89 89 51,03

Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом % 40 40 45,42

20,41

52 ТССЦ 407-0013 **Всего по позиции** Земля растительная механизированной заготовки Объем: 42,7*0,15 м3 6,405 6,405 111,97 116,86 717,17

717,17

53 ТЕР 01-02-027-04 **Всего по позиции** Планировка площадей ручным способом, группа грунтов I 1000 м2 спланированной площади 0,0427 0,0427 717,17

1 ОТ 1025 43,77
3 ЭМ
2 в т. ч. ОТМ

4 М
ЗТ чел.-ч 100 4,27
ЗТМ чел.-ч 0 0

Итого по расценке 1025 43,77
ФОТ 43,77

Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ % 89 89 38,96

(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ % 41 41 17,95

Пр/774-001.4 (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

Всего по позиции 100,68

Итого прямые затраты по Разделу 3 (в базисном уровне цен)

в том числе

оплата труда (ОТ)

эксплуатация машин и механизмов

в том числе

оплата труда машинистов (ОТМ)

материальные ресурсы

перевозка (в базисном и текущем уровне цен)

Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)

Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)

Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)

Итого по Разделу 3 (в базисном уровне цен)

28 447,30

2 677,42

2 062,07

193,61

22 608,70

1 099,11

2 871,03

3 396,05

2 091,06

33 934,41

15 211,00

Раздел 4. Ремонт отстойки Схема 3 S=249,0 м2

54 ТЕРР 68-14-2

Разборка бортовых камней на
щебеночном основании П-5у

100 м

2,5

2,5

525,77

1 314,43

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т. ч. ОТМ

4 М

ЗТ

ЗТМ

Итого по расценке

Строительный мусор

ФОТ

НР Благоустройство

СП Благоустройство

Итого по позиции

Разборка асфальтобетонных покрытий

прогуляров толщиной до 4 см с

помощью молотков отбойных

пневматических

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т. ч. ОТМ

4 М

ЗТ

ЗТМ

Итого по расценке

Лом асфальтобетона

ФОТ

НР Благоустройство

СП Благоустройство

Всего по позиции

чел.-ч

чел.-ч

чел.-ч

чел.-ч

чел.-ч

чел.-ч

чел.-ч

чел.-ч

чел.-ч

чел.-ч

чел.-ч

чел.-ч

чел.-ч

чел.-ч

чел.-ч

чел.-ч

чел.-ч

чел.-ч

чел.-ч

чел.-ч

чел.-ч

чел.-ч

чел.-ч

чел.-ч

52,63

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

131,575

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

1008,65

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

2 521,63

1 507,71

1 537,86

814,16

814,16

814,16

814,16

814,16

814,16

814,16

814,16

814,16

814,16

814,16

814,16

814,16

814,16

814,16

814,16

814,16

814,16

814,16

814,16

814,16

4 873,65

144,26

296,14

47,42

47,42

47,42

47,42

47,42

47,42

47,42

47,42

47,42

47,42

47,42

47,42

47,42

47,42

Итого по расценке

Лом асфальтобетона

ФОТ

НР Благоустройство

СП Благоустройство

Всего по позиции

чел.-ч

чел.-ч

чел.-ч

чел.-ч

чел.-ч

чел.-ч

57,76

15,7

15,7

15,7

15,7

15,7

14,44

3,925

3,925

3,925

3,925

3,925

577,02

1184,57

189,66

189,66

189,66

189,66

144,26

296,14

47,42

47,42

47,42

47,42

144,26

296,14

47,42

47,42

47,42

47,42

144,26

296,14

47,42

47,42

47,42

47,42

144,26

296,14

47,42

47,42

47,42

47,42

144,26

296,14

47,42

47,42

47,42

47,42

144,26

296,14

47,42

47,42

47,42

47,42

144,26

296,14

47,42

47,42

47,42

47,42

144,26

296,14

47,42

47,42

47,42

47,42

144,26

296,14

47,42

47,42

47,42

47,42

144,26

296,14

47,42

47,42

47,42

47,42

144,26

296,14

47,42

47,42

47,42

47,42

144,26

296,14

47,42

47,42

47,42

47,42

56 ТССЦитр 01-01-01-043
 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
 Объем: 12,5+19,8
 1 т груза 32,3 32,3 4,494 145,16 13,84 2 009

57 ТССЦитр 03-21-01-015
Всего по позиции
 Перевозка грузов I класса автомобилем-самосвалом
 грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
 Объем: 12,5+19,8
 1 т груза 32,3 32,3 15,36 496,13 13,84 6 866

Объем: 12,5+19,8

58 ТЕР 01-02-057-02
Всего по позиции
 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
 Объем: 249,0*0,25*0,25
 1 ОТ 1442,98
 3 ЭМ 224,53
 2 в т. ч. ОТМ
 4 М
 ЗТ чел.-ч 154
 ЗТМ чел.-ч 0
 Итого по расценке 1442,98 224,53
 ФОТ 224,53
 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 199,83
 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 89,81

Пр/812-001.2-1
 Пр/774-001.2
Всего по позиции
 Гидроструйная очистка бетонных поверхностей
 Объем: 249,0*0,25
 1 ОТ 1,54
 3 ЭМ 36,73
 2 в т. ч. ОТМ
 4 М 17,43
 ЗТ чел.-ч 0,15
 ЗТМ чел.-ч 0
 Итого по расценке 2,41 150,03
 ФОТ 95,87

59 ТЕР 46-08-044-02
 Гидроструйная очистка бетонных поверхностей
 Объем: 249,0*0,25
 1 ОТ 1,54
 3 ЭМ 36,73
 2 в т. ч. ОТМ
 4 М 17,43
 ЗТ чел.-ч 0,15
 ЗТМ чел.-ч 0
 Итого по расценке 2,41 150,03
 ФОТ 95,87

Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103	103		98,75
Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59	59		56,56
60	Пр/812-003-07	Всего по позиции	100 м2	0,6225	0,6225	305,34
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, поверхности бетону	изолируемой				
	Объем: 249,0*0,25					
	1 ОТ					
	3 ЭМ				242,32	150,84
	2 в т.ч. ОТМ				77,87	48,47
	4 М					
	ЗТ	чел.-ч	21,2	13,197	1604,98	999,10
	ЗТМ	чел.-ч	0	0		
	Итого по расценке				1925,17	1198,41
	ФОТ					150,84
	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	110		165,92
Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	69		104,08
61	Пр/812-001-01	Всего по позиции	100 м3	0,1556	0,1556	1468,41
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов 1	грунта				
	Объем: 249,0*0,25*0,25					
	1 ОТ					
	3 ЭМ					
	2 в т.ч. ОТМ					
	4 М					
	ЗТ	чел.-ч	88,5	13,7706		
	ЗТМ	чел.-ч	0	0		
	Итого по расценке				797,39	124,07
	ФОТ					124,07
Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89		110,42
Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40		49,63
	Итого по расценке				797,39	124,07

74	ТССЦ 407-0013	Всего по позиции Земля растительная механизированной заготовки Объём: 87,15*0,15	м3	13,07	13,07	111,97	239,21	1 463,45
----	---------------	--	----	-------	-------	--------	--------	----------

75	ТЕР 01-02-027-04	Всего по позиции Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1	1000 м2 спланирован ной площади	0,08715	0,08715		1 463,45	
----	------------------	---	---------------------------------------	---------	---------	--	----------	--

1	ОТ					1025	89,33	
3	ЭМ							
2	в т. ч. ОТМ							
4	М							
ЗТ		чел.-ч	100	8,715				
ЗТм		чел.-ч	0	0				
Итого по расценке						1025	89,33	

Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89			89,33	79,50
Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41			36,63	
Всего по позиции						205,46		
Итого прямые затраты по Разделу 4 (в базисном уровне цен)						41 811,58		

<i>в том числе</i>								
оплата труда (ОТ)						5 144,23		
<i>в том числе</i>						2 668,59		
оплата труда машинистов (ОТм)						350,11		
материальные ресурсы						33 357,47		
перевозка (в базисном и текущем уровне цен)						641,29		
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						5 494,34		8 875,00
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						6 568,82		
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						4 009,95		
Итого по Разделу 4 (в базисном уровне цен)						52 390,35		

76	ТЕРр 68-3-5	Раздел 5. Озеленение Валка деревьев в городских условиях (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 мм	1 складочный м3 кряжей	24,32	24,32		38,67	940,45
		1 ОТ					17,99	437,52
		3 ЭМ						
		2 в т. ч. ОТМ						

79	ТЕР 01-02-105-02	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см	100 пней	0,45	0,45			
		1 ОТ						
		3 ЭМ					670,64	301,79
		2 в т. ч. ОТМ					71,62	32,23
		4 М						
		ЗТ	чел.-ч	0	0			
		ЗТм	чел.-ч	4,14	1,863			
		Итого по расценке					670,64	301,79
	Пр/812-001.4-1	ФОТ						32,23
		НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89			28,68
		другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41			13,21
		другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						
		Итого по позиции						
80	ТЕР 01-02-105-03	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см Объем: 25+6	100 пней	0,31	0,31			343,68
		1 ОТ						
		3 ЭМ					1086,95	336,95
		2 в т. ч. ОТМ					116,08	35,98
		4 М						
		ЗТ	чел.-ч	0	0			
		ЗТм	чел.-ч	6,71	2,0801			
		Итого по расценке					1086,95	336,95
	Пр/812-001.4-1	ФОТ						35,98
		НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89			32,02
		другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						

Пр/774-001.4
 СП Земляные работы, выполняемые
 другим видом работ
 (подготовительным, сопутствующим,
 укрепительным)
 % 41 41 14,75

81 ТЕР 01-02-107-01
Всего по позиции
 Засыпка ям подкоренных
 бульдозерами мощностью 79 (108)
 кВт (л.с.) (под проезжей частью)
 Объем: 45+31
 1 ОТ
 3 ЭМ
 2 в т.ч. ОТМ
 4 М
 ЗТ
 ЗТМ
 чел.-ч 0
 чел.-ч 2,33
 Итого по расценке 295,4
 ФОТ 224,50
 НР Земляные работы, выполняемые
 другим видом работ
 (подготовительным, сопутствующим,
 укрепительным)
 СП Земляные работы, выполняемые
 другим видом работ
 (подготовительным, сопутствующим,
 укрепительным)
 % 89 89 28,71
 41 41 28,71

82 ТССЦ 409-0082
Всего по позиции
 Щебень шлаковый для дорожного
 строительства, фракция 40-70 мм,
 марка 1000
 м3 37,68 37,68 94,86
 261,82
 3 574,32
 3 574,32

83 ТССЦ 01-01-01-007
Всего по позиции
 Погрузка при автомобильных
 перевозках леса круглого
 Объем: (24,32+58,07+69,55)*0,61
 1 т груза 92,683 92,683 16,786
 3 574,32
 1 555,78 13,84 21 532

84 ТССЦ 01-01-01-043
Всего по позиции
 Погрузка при автомобильных
 перевозках мусора строительного с
 погрузкой экскаваторами емкостью
 ковша до 0,5 м3
 Объем: 37,68*0,61
 1 т груза 22,98 22,98 4,494
 1 555,78 103,27 13,84 1 429

85 ТССЦ 03-21-01-015
Всего по позиции
 Перевозка грузов I класса
 автомобильными-самосвалами
 грузоподъемностью 10 т работающих
 вне карьера на расстояние до 15 км
 1 т груза 115,663 115,663 15,36
 103,27 1 776,58 13,84 24 588

Объём: 92,683+22,98

Всего по позиции

Итого прямые затраты по Разделу 5 (в базисном уровне цен)

в том числе

оплата труда (ОТ)

эксплуатация машин и механизмов

в том числе

оплата труда машинистов (ОТм)

материальные ресурсы

перевозка (в базисном и текущем уровне цен)

Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)

Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)

Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)

Итого по Разделу 5 (в базисном уровне цен)

ВСЕГО по акту

ВСЕГО прямые затраты (справочно)

в том числе

оплата труда (ОТ)

эксплуатация машин и механизмов

в том числе

оплата труда машинистов (ОТм)

материальные ресурсы

перевозка

Всего ФОТ (справочно)

Всего накладные расходы

Всего сметная прибыль

ВСЕГО строительные работы (с учетом перевозки)

в том числе

строительные работы без учета перевозки, в том числе дополнительной (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)

перевозка (в базисном и текущем уровне цен)

ВСЕГО по акту (в базисном и текущем уровнях цен)

Нормативные затраты труда

Компенсация НДС при УСН (на материалы)

Итого

Итого с К=1,051825479

8 499 359,31

1 776,58

20 185,57

8 400,57

4 775,05

96,92

3 574,32

3 435,63

8 497,49

8 654,84

4 576,03

33 416,44

457 054,67

23 454,12

54 524,79

4 747,14

359 940,90

19 134,86

28 201,26

34 292,57

20 521,58

264 825,00

511 868,82

7 084 263,00

492 733,96

13,84

6 819 438,00

19 134,86

264 825,00

511 868,82

7 084 263,00

2 615,77

71 988,18

13,84

2 616,00

996 316,41

8 080 579,41

Согласно протокола № 5 от 25.12.2023 об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом снижения сумма по акту

(НДС не облагается п.2 ст.346.11 Налогового Кодекса РФ)

Сдлг: Генеральный директор ООО "ТОП-Строй "

Р.М. Карапетян

должность

подпись



Принял: Директор ООО "УК Любимый город"

П.И. Генералов

должность

подпись



Принял: Председатель Комитета ЖКХ г.Новокузнецка

М.В. Либер

должность

подпись

Принял: Директор МБУ "Дирекция ЖКХ "

А.В. Глумов

должность

подпись

Объемы проверил:

К.О.Кудлагина

подпись

Расценки проверил:

Н.Г. Ячменева

подпись

