

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел I. Ремонт дворовых проездов 561,95 м2												
1	ТЕР 27-03-010-02	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	100 м	1,75		1,75						
		1 ОТ										
		3 ЭМ										
		2 в т. ч. ОТМ										
		4 М										
		ЗТ	чел.-ч	56,5		98,875						
		ЭТМ	чел.-ч	0		0						
		Итого по расценке										
		ФОТ					544,10					
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			952,18			
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			1 399,70			
		Всего по позиции							1 275,92			
2	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	т	21,9		21,9			3 627,80			
		Объём: 175*0,125										
		Всего по позиции										
3	ТЕР 68-12-8	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезирования 500-1000 мм и толщиной слоя до 70 мм	1000 м2 покрытия	0,603		0,603						
		1 ОТ										
		3 ЭМ							92,48			55,77
		2 в т. ч. ОТМ							11 431,43			6 893,15
		4 М							249,25			150,30
	ТССЦ 410-9014	Дом асфальтобетона	т	138,6		138,6						
		ЗТ	чел.-ч	9,87		5,95161						
		ЭТМ	чел.-ч	15,51		9,35253						
		Итого по расценке										
		Дом асфальтобетона	т	138,6		83,6			11 523,91			6 948,92
		ФОТ										
3.1	ТССЦ 410-9014	НР Благоустройство СП Благоустройство	%	102		102			206,07			210,19
	Пр/812-102.0-1		%	54		54			111,28			111,28
	Пр/774-102.0		%									
		Всего по позиции										
4	ТССЦ 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	21,9		21,9			7 270,39			98,33
									13,84			1 360,89
		Всего по позиции							98,33			1 360,89
		Всего по позиции							98,33			1 360,89

98,33

5 ТССЦит 03-21-01-015
 Перевозка грузов I класса
 автомобилями-самосвалами
 грузоподъемностью 10 т работающих
 вне карьера на расстояние до 15 км
 1 т груза 105,5 105,5 15,36 1 620,48 13,84 22 427,4

Объем: 21,9+83,6

6 ТЕР 01-01-030-07
Всего по позиции
 Разработка грунта с перемещением до
 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт
 (108 л.с.), группа грунтов 3
 (щебеночное основание)
 Объем: 603*0,10
 1 ОТ
 3 ЭМ
 2 в т.ч. ОТМ
 4 М
 3Т
 3ТМ
 Итого по расценке
 ФОТ
 НР Земляные работы, выполняемые
 механизированным способом
 СП Земляные работы, выполняемые
 механизированным способом

1000 м3 грунта 0,0603 0,0603
 чел.-ч 0 0
 чел.-ч 8,53 0,514359
 1 081,43 65,21
 138,27 8,34

7 ТССЦит 01-01-01-034
Всего по позиции
 Погрузка при автомобильных
 перевозках щебня (выгрузка
 учитывает затраты на
 штабелирование)
 Объем: 603*0,1*1,75
 1 т груза 105,525 105,525 4,49 473,81 13,84 6 557,53

8 ТССЦит 03-21-01-015
Всего по позиции
 Перевозка грузов I класса
 автомобилями-самосвалами
 грузоподъемностью 10 т работающих
 вне карьера на расстояние до 15 км
 1 т груза 105,525 105,525 15,36 1 620,86 13,84 22 432,70

Всего по позиции 1 620,86

9	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного, Устройство выравнивающего слоя из шлака доменного шлака фр.5-10 на существующее основание (коэффициент уплотнения 1,26), Н=5 см	100 м3	0,603	0,603				
		Объем: 603*0,1							
		1 ОТ						121,95	73,54
		3 ЭМ						4 465,64	2 692,78
		2 в т.ч. ОТМ						478,22	288,37
		4 М						29,50	17,79
		ЗТ	чел.-ч	12,77		7,70031			
		ЗТМ	чел.-ч	29,74		17,93322			
		Итого по расценке						4 617,09	2 784,11
9.1	ТССЦ 409-0052	Шебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	126		75,978		111,89	8 501,18
		ФОТ							
		НР Автомобильные дороги	%	147		147		361,91	532,01
		СП Автомобильные дороги	%	134		134		484,96	
		Всего по позиции							12 302,26
10	ТЕР 27-06-026-01	Розлив вязких материалов	т	0,3		0,3			
		Объем: 603*0,0005							
		1 ОТ							
		3 ЭМ						49,08	14,72
		2 в т.ч. ОТМ						8,59	2,58
		4 М						1 932,69	579,81
		ЗТ	чел.-ч	0		0			
		ЗТМ	чел.-ч	0,66		0,198			
		Итого по расценке						1 981,77	594,53
		ФОТ							2,58
		НР Автомобильные дороги	%	147		147		3,79	
		СП Автомобильные дороги	%	134		134		3,46	
		Всего по позиции							601,78
11	ТЕР 27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0,603		0,603			
		1 ОТ						442,75	266,98
		3 ЭМ						2 777,78	1 675,00

		2 в т. ч. ОТМ							
		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	38,3	23,0949			315,72	190,38
		ЗТм	чел.-ч	19,1	11,5173			369,04	222,53
		Итого по расценке						3 589,57	2 164,51
11.1	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	-93,7	-56,5011				
11.2	ТССЦ 410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка П	т	93,7	56,5011			518,60	29 301,47
		ФОТ							
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147			457,36	
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134			672,32	
		Итого по позиции						612,86	
12	ТЕР 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,603	0,603			32 751,16	
		1 ОТ	чел.-ч	38,3	23,0949			442,75	266,98
		3 ЗМ	чел.-ч	19,08	11,50524			2 769,94	1 670,27
		2 в т. ч. ОТМ						315,39	190,18
		4 М						225,21	135,80
		ЗТ							
		ЗТм							
		Итого по расценке						3 437,90	2 073,05
12.1	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	-96,6	-58,2498				
12.2	ТССЦ 410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	т	96,6	58,2498			570,70	33 243,16
		ФОТ							
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147			457,16	
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134			672,03	
		Итого по позиции						612,59	
13	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебенчатого отвалного стагиплавильного (под дорожные бордюры: фр. 5-20 В=43см, Н=10см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0802	0,0802			36 600,83	

Объем: 186,5*0,43*0,10

1 ОТ	121,95	9,78
3 ЭМ	4 465,64	358,14
2 в т. ч. ОТМ	478,22	38,35
4 М	29,50	2,37
ТССЦ 409-9013		
Шлаки металлургические пористые: маргеновский и отвалный доменный	М3	П П

3Т	чел.-ч	12,77	1,024154	4 617,09	370,29
3ТМ	чел.-ч	29,74	2,385148	111,89	1 130,60
Итого по расценке					
ТССЦ 409-0052					
К=1,26т.ч. прил. 27.2	М3	125,992518703	10,1046		
Цемень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000					
ФОТ					
НР Автомобильные дороги	%	147	147	48,13	
СП Автомобильные дороги	%	134	134	70,75	

Пр/636-021-0-1					
Пр/317-021.0					
Всего по позиции					1 636,13
14	ТЕР 27-07-005-05	1 м реза	9	9	
прим.	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм угловой шлифовальной машинкой				
	Объем: 6*1,5				
1 ОТ	6,82	61,38			
3 ЭМ	0,44	3,96			
2 в т. ч. ОТМ					
4 М	10,32	92,88			
ЗТ	чел.-ч	0,59	5,31		
ЗТМ	чел.-ч	0	0		
Итого по расценке				17,58	158,22
ФОТ					
НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113	61,38	
СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77	69,36	
Пр/812-021.1-1					
Пр/774-021.1					
Всего по позиции					274,84
15	ТЕР 27-07-005-07	1 м реза	9	9	
	Добавить (уменьшить) на каждые 10 мм к расценке 27-07-005-05				
1 ОТ	0,46	4,14			
3 ЭМ	0,07	0,63			
2 в т. ч. ОТМ					
4 М	1,47	13,23			
ЗТ	чел.-ч	0,04	0,36		

		ЭТМ	Чел.-ч	0	0	2,00	18,00
		Итого по расценке					
Пр/812-021.1-1		ФОТ					4,14
Пр/774-021.1		НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113			4,68
		СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77			3,19
16		Всего по позиции					
ТЕР 27-02-010-02		Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (П-1У, Л-3М, В-0,3М+К-5 (1М))	100 м бортового камня	1,865	1,865		25,87
		1 ОТ				772,97	1 441,59
		3 ЭМ				104,20	194,33
		2 в т.ч. ОТМ				11,02	20,55
		4 М				3 677,44	6 858,43
ТССЦ 413-9010		Камни бортовые	М	100	100		
		ЗТ	Чел.-ч	76,08	141,8892		
		ЗТМ	Чел.-ч	0,68	1,2682		
		Итого по расценке				4 554,61	8 494,35
16.1		ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,9	-11,0035	-6 537,29
16.2		ТССЦ 102-0038	Бруска необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,17	-0,31705	-223,56
16.3		ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	Т	-0,001	-0,001865	-19,69
16.4		ТССЦ 403-8126 прим.	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (П-1У 1 мп-0,0525 м3) прим.	м3	5,25002681	9,7913	19 709,40
16.5		ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (для швов на стыках через 3 м 0,046м3/стык 1,02-норма расхода бетона)	м3	1,564	2,91686	1 732,94
		Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147	1 462,14
		Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134	2 149,35
17		Всего по позиции					
ТЕР 06-01-001-01		Устройство бетонной подготовки. (вычет работы по устройству бетон подушки и учет бетона для швов на стыках через 3 м 0,046м3/стык 1,02- норма расхода бетона)	100 м3 бетона, железобетона в деле	-0,079280784	-0,0792808		27 264,77

3 ЭМ							
2 в т. ч. ОТМ							
4 М							
ЗТ	чел.-ч	100		18,65			
ЗТМ	чел.-ч	0		0			
Итого по расценке					1 025,00		191,16
ФОТ							191,16
НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			170,13
СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			78,38
Всего по позиции							439,67

Итого прямые затраты по Разделу I (в базисном уровне цен)
Итого по Разделу I (в базисном уровне цен)

Раздел 2. Ремонт тротуаров -120м2							
20 ТЕР 27-03-010-02	Разборка бортовых камней на шебеночном основании П5-У	100 м	1,48	1,48			119 599,50
	1 ОТ						130 951,71
	3 ЭМ				544,10		805,27
	2 в т. ч. ОТМ						
	4 М						
	ЗТ	чел.-ч	56,5	83,62			
	ЗТМ	чел.-ч	0	0			
	Итого по расценке						
20.1 ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	т	5	7,4	544,10		805,27
	ФОТ						
	НР Автомобильные дороги	%	147	147			805,27
	СП Автомобильные дороги	%	134	134			1 183,75
	Всего по позиции						1 079,06
21 ТЕРр 68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,13	0,13			3 068,08
	1 ОТ						
	3 ЭМ				577,02		75,01
	2 в т. ч. ОТМ				1 184,57		153,99
	4 М				189,66		24,66
	ЗТ	чел.-ч	57,76	7,5088			
	ЗТМ	чел.-ч	15,7	2,041			

21.1	ТССЦ 410-9014 Вес лома а/б по Е68-12-7	Итого по расценке Дом асфальтобетона	т	79,230769231	10,3	1 761,59	229,00
	ФОР						
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство	%	102	102	99,67	101,66
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство	%	54	54	53,82	53,82
22	ТССЦпг 01-01-01-043	Итого по позиции Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем: 10,3+7,4	1 т груза	17,7	17,7	4,49	384,48
23	ТССЦпг 01-01-01-003	Итого по позиции Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (Существующий мусор бетонные камни)	1 т груза	3	3	15,43	79,47
24	ТССЦпг 03-21-01-015	Итого по позиции Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 15 км Объем: 7,4+10,3+3	1 т груза	20,7	20,7	15,36	46,29
25	ТЕР 27-07-002-01	Итого по позиции Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (тротуарные бордюры. Н-10см) Объем: 38,1*0,25	100 м2 дорожек и тротуаров	0,095	0,095	317,95	13,84
	1 ОТ					266,60	25,33
	3 ЭМ					322,22	30,61
	2 в т. ч. ОТм					42,03	3,99
	4 М					4 664,38	443,12
	ЗТ		чел.-ч	26,24	2,4928		
	ЗТм		чел.-ч	3,17	0,30115		
25.1	ТССЦ 408-0391	Итого по расценке Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-17,4	-1,653	5 253,20	499,06
25.2	ТССЦ 409-0052 к=1,26т.ч. прил. 27.2	Итого по расценке Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	12,631578947	1,2	111,89	134,27

Пр/812-021.1-1
 ФОТ
 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
 % 113 113
 29,32
 33,13

Пр/774-021.1
 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
 % 77 77
 22,58

26 ТЕР 27-07-002-02
Всего по позиции
 На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10см к=-2)
 100 м2 дорожек и тротуаров
 -0,095 -0,095
 246,30

Объем: -38,1*0,25
 1 ОТ 2 5,49 -1,04
 3 ЭМ 2 8,53 -1,62
 2 в т. ч. ОТМ 2 1,21 -0,23
 4 М 2 401,76 -76,33
 ЗТ чел.-ч 0,54 -0,1026
 ЗТм чел.-ч 0,1 -0,019

26.1 ТССЦ 408-0391
 Итого по расценке
 Цебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм
 м3 -1,5 2 0,285
 415,78 -78,99
 267,84 76,33

Пр/812-021.1-1
 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
 % 113 113
 -1,27 -1,44

Пр/774-021.1
 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
 % 77 77
 -0,98

27 ТЕР 27-02-010-02
Всего по позиции
 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (П-5у, Л-3м, П-0,2м)
 100 м бортового камня
 0,381 0,381
 -5,08

1 ОТ 772,97 294,50
 3 ЭМ 104,20 39,70
 2 в т. ч. ОТМ 11,02 4,20
 4 М 3 677,44 1 401,10

ТССЦ 413-9010
 Камни бортовые
 м 100 100
 3Т чел.-ч 76,08 28,98648
 ЗТм чел.-ч 0,68 0,25908

27.1 ТССЦ 402-0004
 Итого по расценке
 Раствор готовый кладочный цементный марки 100
 м3 -0,06 -0,02286
 4 554,61 1 735,30
 696,05 -15,91

27.2	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,9	-2,2479	594,11	-1 335,50
27.3	ТССЦ 102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,17	-0,06477	705,14	-45,67
27.4	ТССЦ 101-1805	Газоли строительные	т	-0,001	-0,000381	10 557,18	-4,02
27.5	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,06	0,02286	229,70	5,25
27.6	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	2,04	0,77724	510,93	0,86
	Пр/636-021 0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147		298,70
	Пр/317-021 0	СП Автомобильные дороги	%	134	134		439,09
		Всего по позиции					400,26
28	ТССЦ 403-8126	Камни Бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (П-1У 1 мл-0,0525 м3)	м3	0,8001	0,8001	2 012,95	1 575,92
	прим.	прим.					1 610,56
		Объём: 38,1*0,021					
		Всего по позиции					1 610,56
29	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,019498	-0,019498		
		Объём: -(2,2479/1,02-38,1/3*0,02)					
		1 ОТ				1 686,60	-32,89
		3 ЭМ				2 609,79	-50,89
		2 в т.ч. ОТм				291,78	-5,69
		4 М				2 412,90	-47,05
	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102	102		
		ЗТ	чел.-ч	180	-3,50964		
		ЗТм	чел.-ч	18	-0,350964		
		Итого по расценке				6 709,29	-130,83
29.1	ТССЦ 411-0001	Вола	м3	-0,2	0,0038996	1,98	0,01
29.2	ТССЦ 101-1668	Рогожа	м2	-250	4,8745	9,65	47,04
	Пр/812-006-0-1	ФОР					
		НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102		-38,58
		СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58		-39,35
	Пр/774-006 0	Итого по позиции					-22,38
		Всего по позиции					-145,51

30	ТЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 5-10мм) Н-10см	100 м2 дорожек и тротуаров	1,2	1,2				
		1 ОТ					266,60	319,92	
		3 ЭМ					322,22	386,66	
		2 в т. ч. ОТМ					42,03	50,44	
		4 М					4664,38	5597,26	
		ЗТ	чел.-ч	26,24			31,488		
		ЗТМ	чел.-ч	3,17			3,804		
		Итого по расценке					5253,20	6303,84	
30.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-17,4			267,84	-5592,50	
30.2	ТССЦ 409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	12,6			111,89	1691,78	
	к=1,26т.ч. прил. 27.2	ФОТ							
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113				370,36	418,51
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77				285,18	
		Итого по позиции						3106,81	
31	ТЕР 27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10см к=2)	100 м2 дорожек и тротуаров	-1,2				-1,2	
		1 ОТ							
		3 ЭМ					5,49	-13,18	
		2 в т. ч. ОТМ					8,53	-20,47	
		4 М					1,21	-2,90	
		ЗТ	чел.-ч	0,54				-1,296	
		ЗТМ	чел.-ч	0,1				-0,24	
		Итого по расценке					415,78	-997,87	
31.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-1,5			267,84	964,22	
	Пр/812-021.1-1	ФОТ							
		НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113				-16,08	-18,17

Пр/774-021.1

СП Устройство покрытия дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее % 77 77 -12,38

32 ТЕР 27-07-006-01

Всего по позиции

Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа <VOGEL> малых типоразмеров толщиной слоя 4 см (тротуары) 1000 м2 0,12 0,12 -64,20

- 1 ОТ
- 3 ЭМ 204,94
- 2 в т. ч. ОТМ 4 375,98
- 4 М 126,32

Смесь асфальтобетонная Т П 1,82 0,22

ЭТ чел.-ч 18,58 2,2296

ЗТм чел.-ч 7,98 0,9576

Итого по расценке

Битум Т 4 582,74 549,93

Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 Т -0,65 -0,078 1 876,40 146,36

Смеси асфальтобетонные дорожные, асфальтовые и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип В Т 95,6 11,472 570,70 6 547,07

расход а/б смеси учтен по ТЕР 27-07-001 с учетом корректировки по толщине."

ФОТ

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее % 113 113 39,75 44,92

Пр/812-021.1-1

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее % 77 77 30,61

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов I 100 м3 0,076 0,076 7 318,89

- 1 ОТ
- 3 ЭМ 797,39
- 2 в т. ч. ОТМ 60,60
- 4 М

ЗТ чел.-ч 88,5

ЗТм чел.-ч 0

33 ТЕР 01-02-061-01

33.1	ТССЦ.407-0013	Итого по расценке							
		Земля растительная	м3	100	7,6	797,39	60,60		
		механизированной заготовки				111,97	850,97		
		ФОТ							
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые	%	89	89		60,60		
		ручным способом					53,93		
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые	%	40	40		24,24		
		ручным способом							
		Всего по позиции							

34	ТЕР 01-02-027-04	Планировка площадей ручными	1000 м2	0,0381	0,0381		989,74		
		способом, группа грунтов 1	спланирован						
			ной площади						

Объем: 38,1*1

1	ОТ								
3	ЭМ					1 025,00	39,05		
2	в т. ч. ОТМ								
4	М								

ЗТ		Чел.-ч	100	3,81					
ЗТМ		Чел.-ч	0	0					
Итого по расценке						1 025,00	39,05		

ФОТ									
НР Земляные работы, выполняемые	%	89	89				39,05		
другим видом работ							34,75		
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									

Пр/774-001.4		СП Земляные работы, выполняемые	%	41	41		16,01		
		другим видом работ							
		(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)							
Всего по позиции							89,81		

Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном уровне цен)							14 492,71		
Итого по Разделу 2 (в базисном уровне цен)							18 619,51		

Раздел 3. Ремонт откосов -237,37 м2									
35	ТЕР 27-03-010-02	Разборка бортовых канав на	100 м	1,04	1,04		544,10		
		щебеночном основании							

1	ОТ								
3	ЭМ					544,10	565,86		
2	в т. ч. ОТМ								
4	М								

ЗТ		Чел.-ч	56,5	58,76					
ЗТМ		Чел.-ч	0	0					
Итого по расценке						544,10	565,86		

544,10 565,86

35.1	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор ФОТ	т	5	5,2				
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147			565,86	
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134			831,81	
								738,25	
36	ТЕРР 68-13-2	Всего по позиции Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,23737	0,23737			2 155,92	
		1 ОТ						577,02	
		3 ЭМ						1 184,57	
		2 в т. ч. ОТМ						189,66	
		4 М						45,02	
		ЗТ	Чел.-ч	57,76	13,7104912				
		ЗТм	Чел.-ч	15,7	3,726709				
		Итого по расценке							
36.1	ТССЦ 410-9014	Дом асфальтобетона	т	79,201246998	18,8		1 761,59	418,15	
	Вес лома а/б по Е68-12-7	ФОТ							
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство	%	102	102			181,99	
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство	%	54	54			185,63	
								98,27	
37	ТССЦгг 01-01-01-043	Всего по позиции Потрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с потрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	24	24		4,49	702,05	
								107,76	13,84
		Объем: 5,2+18,8							1 491,40
38	ТССЦгг 03-21-01-015	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами	1 т груза	24	24		15,36	107,76	
		грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км						368,64	13,84
									5 101,98
39	ТЕР 01-02-057-02	Всего по позиции Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,13	0,13			368,64	
		Объем: 208*0,25*0,25							
		1 ОТ						1 442,98	
		3 ЭМ							187,59
		2 в т. ч. ОТМ							
		4 М							
		ЗТ	Чел.-ч	154	20,02				

3ТМ	Итого по расценке	чел.-ч	0	0	1 442,98	187,59
	ФОТ					187,59
Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89		166,96
Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40		75,04

40	ТЕР 46-08-044-02	Всего по позиции	1 м2	52	52	429,59
	Гидроструйная очистка бетонных поверхностей	поверхности				
	Объем: 208*0,25					
	1 ОТ					1,54
	3 ЭМ					0,59
	2 в т. ч. ОТМ					
	4 М					
	3Т	чел.-ч	0,15	7,8	0,28	14,56
	3ТМ	чел.-ч	0	0		
	Итого по расценке				2,41	125,32
	ФОТ					80,08

Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103	103		82,48
----------------	---	---	-----	-----	--	-------

41	ТЕР 08-01-003-07	Всего по позиции	100 м2	0,52	0,52	255,05
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (по слою Н-25см))	изолируемой поверхности				
	Объем: 208*0,25					
	1 ОТ					242,32
	3 ЭМ					77,87
	2 в т. ч. ОТМ					
	4 М					
	3Т	чел.-ч	21,2	11,024	1 604,98	834,59
	3ТМ	чел.-ч	0	0		

Итого по расценке		1 925,17	1 001,09
Пр/812-008-0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110
Пр/774-008-0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69
			110
			69
			86,95

42 ТЕР 01-02-061-01 **Всего по позиции** Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов 1 100 м3 0,13 0,13 1 226,65

Объем: 208*0,25*0,25

- 1 ОТ
- 3 ЭМ
- 2 в т. ч. ОТМ
- 4 М

ЗТ	чел.-ч	88,5	11,505	
ЗТМ	чел.-ч	0	0	
Итого по расценке				797,39
ФОТ				103,66

Пр/812-001-2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом % 89 89 103,66

Пр/774-001-2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом % 40 40 92,26

43 ТЕР 27-07-002-01 **Всего по позиции** Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (тротуарные бордюры, Н=10см, В=25см.) 100 м2 0,543 0,543 237,38

Объем: 217*0,25

- 1 ОТ
- 3 ЭМ
- 2 в т. ч. ОТМ
- 4 М
- ЗТ
- ЗТМ

ЗТ	чел.-ч	26,24	14,24832	
ЗТМ	чел.-ч	3,17	1,72131	
Итого по расценке				5 253,20
ФОТ				2 852,49

43.1 ТССП 408-0391 Щебень известняковый для строительных работ марки 600 1000 -17,4 -9,4482 267,84 -2 530,61

43.2 ТССП 409-0052 Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 1000 12,58839779 6,8355 111,89 764,82

к=1,26т.ч. прил. 27.2 марка 1000 ФОТ 167,58

Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113				189,37
Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77				129,04

44 ТЕР 27-07-002-02 **Всего по позиции** 1 405,11

На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ.10см к=-2)
 Протуаров

Объём: -217*0,25

1 ОТ	2								
3 ЭМ	2	5,49	-5,93						
2 в т. ч. ОТМ	2	8,53	-9,21						
4 М	2	1,21	-1,31						
ЗТ	2	401,76	-433,90						
ЗТМ	2	0,54	-0,5832						
Итого по расценке	2	0,1	-0,108						

Итого по расценке
 Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм
 ФОТ

44.1 ТССЦ 408-0391	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113				-7,24
Пр/812-021.1-1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77				-8,18
Пр/774-021.1	Итого по позиции	%	77		77				-5,57

Всего по позиции -28,89

45 ТЕР 27-02-010-02 прил.27.3п.3,8 Бетон К=0,86, раствор К=0,33

Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м	2,17	2,17						
Бортового камня									
1 ОТ									
3 ЭМ			772,97				1 677,34		
2 в т. ч. ОТМ			104,20				226,11		
4 М			11,02				23,91		
Камни бортовые	М	100	3 677,44				7 980,04		
ЗТ	чел.-ч	76,08	165,0936						
ЗТМ	чел.-ч	0,68	1,4756						

Итого по расценке

Брусва необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта

45.1 ТССЦ 102-0038	Брусва необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,17		-0,3689		4 554,61		9 883,49
45.2 ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	т	-0,001		-0,00217		705,14		-260,13
	Итого по позиции						10 557,18		-22,91

45.3	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,06	-0,1302	696,05	-90,63
45.4	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,9	-12,803	594,11	-7 606,39
45.5	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	м	100	217		
45.6	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,06	0,1302	229,70	29,91
45.7	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0,68	1,4756	510,93	753,94
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147		1 701,25
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134		2 500,84
46	ТССЦ 403-8126 прим.	Всего по позиции Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (П-1У 1 мп-0,0525 м3) прим.	м3	4,557	4,557	2 012,95	7 467,80
		Объем: (217*0,021)					9 173,01
47	ТЕР 06-01-001-01	Всего по позиции Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,1111	-0,1111		9 173,01
		Объем: -(12,803/1,02-217/3*0,02)					
		1 ОТ				1 686,60	-187,38
		3 ЭМ				2 609,79	-289,95
		2 в т. ч. ОТМ				291,78	-32,42
		4 М				2 412,90	-268,07
		Бетон	м3	102	102		
		ЗТ	чел.-ч	180	-19,998		
		ЗТМ	чел.-ч	18	-1,9998		
		Итого по расценке				6 709,29	-745,40
47.1	ТССЦ 101-1668	Рогожа	м2	-250	27,775	9,65	268,03
47.2	ТССЦ 411-0001	Вода	м3	-0,2	0,02222	1,98	0,04
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102		-219,80
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58		-224,20
		Всего по позиции					-127,48
		Всего по позиции					-829,01

Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77				-24,52
50	ТЕР 27-07-001-04	Всего по позиции	100 м2	2,377	2,377				-127,16
		Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (отмостка)	покрытия						
		1 ОТ							
		3 ЭМ					118,03		280,56
		2 в т.ч. ОТМ					73,39		174,45
		4 М					0,32		0,76
		ЗТ	чел.-ч	10,21	24,26917		4 053,01		9 634,00
		ЗТм	чел.-ч	0,02	0,04754				
		Итого по расценке					4 244,43	10 089,01	
50.1	ТССЦ 410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ФОР	т	-7,14	-16,97178	551,88		-9 366,39	
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113			281,32	317,89
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77			216,62	
51	ТЕР 27-07-001-02	Всего по позиции	100 м2	2,377	2,377				1 257,13
	прим.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до толщ. 4см к=2) к Е27-07-001-04	покрытия			2,377			
		1 ОТ							
		3 ЭМ					25,89		123,08
		2 в т.ч. ОТМ					11,75		55,86
		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	2,32	11,02928		667,77		3 174,58
		ЗТм	чел.-ч	0	0				
		Итого по расценке					705,41	3 353,52	
51.1	ТССЦ 410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ФОР	т	-1,21	-5,75234	551,88		-3 174,60	
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113			123,08	139,08

Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее % 77 77 94,77

52	ТССЦ 410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	т	22,7241	22,7241	570,70	412,77
Всего по позиции							12 968,64

Объём: (7,14+1,21*2)*2,377

53	ТЕР 01-02-061-01	Засыпка вручную граншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов I	100 м3 грунта	0,434	0,434		12 968,64
Всего по позиции							

Объём: 217*1*0,2
 1 ОТ
 3 ЗМ
 2 в.т.ч. ОТМ
 4 М
 3Т
 3ТМ

Итого по расценке	чел.-ч	88,5	38,409	797,39	346,07
ФОТ	чел.-ч	0	0		
Итого по расценке	чел.-ч	88,5	38,409	797,39	346,07

Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89	308,00
Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40	138,43
Всего по позиции					792,50

Объём: 217*0,2*1
 Земля растительная механизированной заготовки

54	ТССЦ 407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	43,4	43,4	111,97	4 859,50
Всего по позиции							

Объём: 217*1

1 ОТ
 3 ЗМ
 2 в.т.ч. ОТМ
 4 М
 3Т
 3ТМ

Итого по расценке	чел.-ч	100	21,7	1 025,00	222,43
Итого по расценке	чел.-ч	0	0		
Итого по расценке	чел.-ч	100	21,7	1 025,00	222,43

55	ТЕР 01-02-027-04	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов I	1000 м2 спланированной площади	0,217	0,217		4 859,50
Всего по позиции							

Пр/812-001.4-1	ФОТ								
	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			222,43	
	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			197,96	
Пр/774-001.4								91,20	
Всего по позиции									
								511,59	

Итого прямые затраты по Разделу 3 (в базисном уровне цен) 39 324,28
Итого по Разделу 3 (в базисном уровне цен) 49 500,07

56	ТЕРР 66-8-1	Демонтаж чулунных люков	1 люк	2	2				
		1 ОТ						21,47	42,94
		3 ЗМ							
		2 в т.ч. ОТМ							
		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	2,27		4,54			
		ЗТМ	чел.-ч	0		0			
Итого по расценке									
								21,47	42,94
		НР Наружные инженерные сети: монтаж, разборка, очистка	%	89		89		42,94	
		СП Наружные инженерные сети: монтаж, разборка, очистка	%	44		44		38,22	
57	ТЕРР 46-04-003-07	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 /Разборка ж/б кольца диаметром - 2 м, высотой - 15 см, удельный вес - 2,5 т/м3 (2*0,15*2,5)	1 м3	0,942		0,942			100,05
Всего по позиции									
								1033,81	973,85

Объем: 2*3,14*1*0,15									
		1 ОТ						245,39	231,16
		3 ЗМ						763,15	718,89
		2 в т.ч. ОТМ						125,27	118,00
		4 М						25,27	23,80
		ЗТ	чел.-ч	23,94		22,55148			
		ЗТМ	чел.-ч	10,37		9,76854			
Итого по расценке									
								1 033,81	973,85
ФОТ									
								349,16	

60	ТССЦп 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 15 км	I т груза	3,051	3,051	15,36	46,86	13,84	648,5
----	--------------------	---	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Объем: 2,65+0,14*2,4+0,065

61	ТЕР 06-01-001-01	Всего по позиции Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,003	0,003		46,86		
----	------------------	---	---	-------	-------	--	-------	--	--

Объем: 0,2+(2*3,14*0,75*0,15*0,1)

		1 ОТ				1 686,60	5,06		
		3 ЭМ				2 609,79	7,83		
		2 в т.ч. ОТМ				291,78	0,88		
		4 М				2 412,90	7,24		
		Бетон	м3	102	102				
		ЗТ	чел.-ч	180	0,54				
		ЗТМ	чел.-ч	18	0,054				
		Итого по расценке				6 709,29	20,13		

61.1	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102	0,306				
61.2	ТССЦ 401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) ФОТ	м3	102	0,306	568,45	173,95		

		Пр/812-006-0-1					5,94		
		Пр/774-006-0					6,06		
		Строительстве							
		СП Бетонные и железобетонные	%	58	58				
		Монолитные конструкции и работы в							
		строительстве							
		Всего по позиции					3,45		

62	ТЕР 07-02-002-02	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм. Устройство нового ж/б кольца диаметром - 2 м, высотой - 15 см	100 м3 сборных железобетон ННХ конструкций	0,00471	0,00471		203,59		
----	------------------	--	--	---------	---------	--	--------	--	--

Объем: 3,14*1*0,15

		1 ОТ					16,93		
		3 ЭМ				3 594,60	93,54		
		2 в т.ч. ОТМ				19 859,35	7,64		
		4 М				1 622,13	6,89		
						1 463,80			

3 ЭМ									
2 в т. ч. ОТМ									
4 М									
ЗТ	чел.-ч	40		43,2		1 679,55		1 813,91	
ЗТМ	чел.-ч	0		0					
Итого по расценке									
ФОТ						2 061,55		2 226,47	
Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	103				412,56	
Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	72				424,94	
								297,04	

67	ТЕР 47-01-046-06								
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	1,08	1,08				2 948,45	
	1 ОТ								
	3 ЭМ					60,86		65,73	
	2 в т. ч. ОТМ					479,28		517,62	
	4 М					38,17		41,22	
	ЗТ	чел.-ч	5,99	6,4692		312,30		337,28	
	ЗТМ	чел.-ч	2,74	2,9592					
	Итого по расценке					852,44		920,63	
	ФОТ							106,95	
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	103			110,16	
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	72			77,00	
	Всего по позиции							1 107,79	

Итого прямые затраты по Разделу 5 (в базисном уровне цен)									
Итого по Разделу 5 (в базисном уровне цен)									
								3 147,10	
								4 056,24	

68	ТЕР 09-05-002-01								
	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий каркасов в целом	10 т	0,0003	0,0003					
	Объем: (4*4+2*2)*0,25*0,6177/1000								
	1 ОТ								
	3 ЭМ					532,20		0,16	
	2 в т. ч. ОТМ					335,11		0,10	
	4 М								
	ЗТ	чел.-ч	35,79	0,010737		494,24		0,15	
	ЗТМ	чел.-ч	0	0					
	Итого по расценке					1 361,55		0,41	

Пр/812-009.0-1	ФОТ								
Пр/774-009.0	НР Строительные металлические конструкции	%	93					0,16	
	СП Строительные металлические конструкции	%	62					0,15	
								0,10	

69	ТССЦ 204-0003	Всего по позиции						0,66	
		Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметром 10 мм	т	0,003	0,003	5 794,34	17,38		

70	ТССЦ 116-0355	Всего по позиции						17,38	
		Скамья парковочная на чугунных опорах без поручней, размеры 1600x770x585 мм	шт.	2	2	902,74	1 805,48		

71	ТССЦ 116-0093	Всего по позиции						1 805,48	
		Урна металлическая опрокидывающаяся	шт.	4	4	315,35	1 261,40		
		Всего по позиции						1 261,40	

Итого прямые затраты по Разделу 6 (в базисном уровне цен) 3 084,67

Итого по Разделу 6 (в базисном уровне цен) 3 084,92

ВСЕГО по акту 183 686,08

в том числе

оплата труда (ОТ)	10 346,75
эксплуатация машин и механизмов	17 368,17
<i>в том числе</i>	
оплата труда машинистов (ОТм)	1 305,73
материальные ресурсы	151 177,02
перевозка	4 794,14
Всего ФОТ (справочно)	11 652,48
Всего накладные расходы	15 059,21
Всего сметная прибыль	12 284,25

ВСЕГО строительные работы (с учетом перевозок) 211 029,54

в том числе 2 920 648,83

строительные работы без учета перевозок, в том числе дополнительной (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) 206 235,40 13,84 2 854 297,94

перевозка (в базисном и текущем уровне цен) *в том числе* 4 794,14 66 350,89

ВСЕГО по акту (в базисном и текущем уровнях цен) 211 029,54 2 920 648,83

Нормативные затраты труда 1 117,60 1 117,61

Итого с непредвиденными расходами 211 029,54 2 920 648,83

Справочно материалы 151 177,02

Материалы ТЦ
Компенсация на материалы для УСН
ВСЕГО по акту с НДС
(К=3522961,20/333816,57=1,055152665)
Согласно протокола от 25.12.2023г. №19 об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом снижения **сумма по акту**

151 177,02 13,84 2 092 289,96
20 418 457,99
3 339 106,82
3 523 267,46
3 522 961,20

Сдал Генеральный директор ООО "ЕвроСтелРемонт" Элюян Г.А.
[Должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Принял Генеральный директор ООО "УК "Новодом" Балянов В.П.
[Должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Принял Председатель Комитета ЖКХ г.Новокузнецка Либер М.В.
[Должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Принял: Директор МБУ "Дирекция ЖКХ " Глумов А.В.
[Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Объемы: Г.л.специалист ОСК МБУ "Дирекция ЖКХ" Петренко К.В.
[Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Расценки: Мещеряков С.С.
[Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

