

Раздел 4. Покрытие велодорожек

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	30	ТЕР27-04-006-03 Редакция 2014г-Н1	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие выше 68,6 до 98,1 МПа (выше 700 до 1000 кгс/см2); нижнего слоя двухслойных 3 939,55 – 34 786,24 - 189 x 163,21 НР (1318 руб.): 142% от ФОТ (928 руб.) СП (732 руб.): 81% - 95% * 0,85 от ФОТ (928 руб.)	1000 м2 основания	1,02 1020/1000	3939,55	325,53	3574,42	456,24	4018	332	3646	465	33,15 33,81	29,53 30,12
25	31	ТЕР27-04-006-04 Редакция 2014г-Н1	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 ДОБАВИТЬ ДО 20 СМ 254,49 – 2 310,94 - 12,6 x 163,21 НР (318 руб.): 142% от ФОТ (224 руб.) СП (181 руб.): 81% - 95% * 0,85 от ФОТ (224 руб.)	1000 м2 основания	5,1 1,02*5	254,49		254,49	36,19	1298			1298	185	2,51 12,8
26	32	ТССЦ-409-0072 Редакция 2014г-Н1	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000	м3	257 опр(1,02*(189-12,6*5);1)	105,16				27026					
27	33	ТЕР27-04-001-04 Редакция 2014г-Н1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (661 руб.): 142% от ФОТ (677 руб.) СП (548 руб.): 81% - 95% * 0,85 от ФОТ (677 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,02 1020*0,1/100	5349,11	235,13	5100,12	334,75	5456	240	5202	341	24,19 24,67	20,6 21,01
28	34	ТССЦ-409-0062 Редакция 2014г-Н1	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 1000	м3	128,52 1,02*126	114,78				14752					
29	35	ТЕР27-06-020-01 Редакция 2014г-Н1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (1260 руб.): 142% от ФОТ (887 руб.) СП (718 руб.): 81% - 95% * 0,85 от ФОТ (887 руб.)	1000 м2 покрытия	1,02 1020/1000	3437,9	442,75	2769,94	315,39	3507	452	2825	322	38,3 39,07	19,08 19,46
30	36	ТЕР27-06-021-01 Редакция 2014г-Н1	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 ДОБАВИТЬ ДО 6СМ НР (6 руб.): 142% от ФОТ (4 руб.) СП (3 руб.): 81% - 95% * 0,85 от ФОТ (4 руб.)	1000 м2 покрытия	4,08 1,02*4	7,39	1,04	3,72	30	30	4	15		0,09 0,37	
31	37	ТССЦ-410-0006 Редакция 2014г-Н1	Смесь асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	т	147,9 98,53 - 49,37	570,7				84407					
Раздел 5. Бортовые камни															
32	38	ТЕР27-07-002-01 Редакция 2014г-Н1	Устройство оснований толщиной 12 см под бордюры из щебня 592,78 – 5 253,20 - 17,4 x 267,84 НР (410 руб.): 142% от ФОТ (2890 руб.) СП (231 руб.): 81% - 95% * 0,85 от ФОТ (2890 руб.)	100 м2 дорожек и тропушек	8,4 2800*0,3/100	592,78	266,6	322,22	42,03	4979	2239	2707	353	26,24 220,42	3,17 26,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
33	39	ТЕР27-07-002-02 Редакция 2014г-III ИИ	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать в расценке 27-07-002-01 ИСКЛЮЧИТЬ ДЮ 10 СМ 4402 - 415,78 - 1,5 x 267,84 ИР (178 руб.): 142% от ФОТ (125 руб.) СП (101 руб.): 81% - 92% от ФОТ (125 руб.)	100 м2 дорожек и тротуаров		-16,8 -8,4*2	14,02	5,49	8,53	1,21	-236	-92	-144	-20	0,54 -9,07	0,1 -1,68
34	40	ТССЦ-409-0062 Редакция 2014г-III	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 1000	м3	опр(840*0,1*1,26-1)	105,8	114,78			121,44						
35	41	ТЕР27-02-010-02 Редакция 2014г-III	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 4 035,87 = 4 554,61 - 5,9 x 594,11 - 0,06 x 696,05 + 5,9 x 510,92 + 0,06 x 229,70 ИР (4337 руб.): 142% от ФОТ (24181 руб.) СП (19387 руб.): 81% - 95% от ФОТ (24181 руб.)	100 м бортового камня	2800 100	28	4035,87	772,97	104,2	11,02	113004	21643	2918	309	76,08 2130,24	0,68 19,04
36	42	Прайс Авангард	Камни бортовые П-5У	шт	опр(2800 5:1)	933,3	103,16			96279						

Раздел 7. Озеленение

37	56	ТЕР47-01-046-04 Редакция 2014г-III	Подготовка почвы для устройства партерного и обычного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную ИР (46777 руб.): 115% от ФОТ (40676 руб.) СП (51521 руб.): 77% - 90% от ФОТ (40676 руб.)	100 м2	9680 100	96,8	2061,55	382		199558	36978			40	3872	
38	57	ТЕР47-01-046-06 Редакция 2014г-III	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную ИР (12594 руб.): 115% от ФОТ (10951 руб.) СП (8432 руб.): 77% - 90% от ФОТ (10951 руб.)	100 м2	9680 100	96,8	852,44	60,86	479,28	38,17	82516	5891	46394	3695	5,99 579,83	2,74 265,23
39	60	ТЕР47-01-015-07 Редакция 2014г-III	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 25% ИР (4062 руб.): 115% от ФОТ (2663 руб.) СП (2051 руб.): 77% - 90% от ФОТ (2663 руб.)	10 ям	144 10	14,4	350,43	168,1			5046	2421			17,94 258,34	
40	61	ТЕР47-01-017-01 Редакция 2014г-III	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7x0,7 м ИР (2046 руб.): 115% от ФОТ (1779 руб.) СП (1370 руб.): 77% - 90% от ФОТ (1779 руб.)	10 деревьев	144 10	14,4	228,01	108,2	47,23	3,76	3283	1558	680	54	9,36 134,78	0,27 3,89
41	62	Прайс	Липа мелколиственная	шт		68	1509,4			102639						
42	63	Прайс	Береза пушистая	шт		25	163,02			4076						
43	64	Прайс	Яблоня ягодная	шт		15	100,63			1509						
44	65	Прайс	Лох серебристый	шт		15	201,25			3019						
45	66	Прайс	Черемуха обыкновенная	шт		21	201,25			4226						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
в том числе заработная плата машинистов											22642									
Накладные расходы											187196									
Сметная прибыль											115550									
Временные здания и сооружения 1,4% от 13892654											194497									
Итого с учетом доп. работ и затрат											14087151									
НДС 18% от 14087151											2535687									
ВСЕГО по акту											16 622 838							14255,82		1283,11

Слаг: директор ООО "СК "Новый Дом" _____

В.С. Воеводин

Принял: начальник управления капитального строительства администрации г. Новокузнецка



Handwritten signature