		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Инвестор	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)		
Заказчик (Генподрядчик) ООО «УК "НовоДом", 654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул.Франкфурта, д.22, кв.43	по ОКПО	94067988
(организация, адрес, телефон, факс)		
Подрядчик (Субподрядчик) ИП Гюлебак Наталья Петровна, 654038, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Клименко, д. 58, кв. 120	по ОКПО	0106084836
(организация, адрес, телефон, факс)		
Стройка Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенной по адресу: г.Новокузнецк, ул. Ярославская, д. 3		
(наименование, адрес)		
Объект Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенной по адресу: г.Новокузнецк, ул. Ярославская, д. 3		
(наименование)	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт) номер	27/1-2024
	дата	29.12.2023.
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
1	10.07.2024	01.05.2024	10.07.2024

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01

Основание:

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):	2 795,33	(201,97)	тыс.руб.
Средства на оплату труда	0,00	(15,85)	тыс.руб.
Сметная трудоемкость		1 581,13	чел.час.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу	Количество коэффициенты	Количество всего с учетом коэффициентов	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. на единицу	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. коэффициенты	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. всего	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Восстановление существующего проезда, S=283 м2												
1	**1**	**ТЕР27-03-010-02**	**Разборка бортовых камней: на щебеночном основании**	**100 м**	**1,55**	**1**	**1,55**					
			Объем=155 / 100									
			1 ОТ					544,10		843,36		
			ЗТ	чел.-ч	56,5		87,575					
			Итого по расценке					544,10		843,36		
			ФОТ							843,36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 239,74		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	95		95			801,19		
			Всего по позиции							**2 884,29**		
2	**1.1**	**ТССЦ-509-9900**	**Строительный мусор (вес 1 мп 125 кг)**	**т**	**19,4**	**1**	**19,4**					
			Объем=1,55*100*0,125									
			Всего по позиции							**0,00**		
3	**2**	**ТЕРр68-12-8**	**Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм (погрузка учтена расценкой)**	**1000 м2 покрытия**	**0,283**	**1**	**0,283**					
			Объем=283 / 1000									
			1 ОТ					92,48		26,17		
			2 ЭМ					11 431,43		3 235,09		
			3 в т.ч. ОТм					249,25		70,54		
			ЗТ	чел.-ч	9,87		2,79321					
			ЗТм	чел.-ч	15,51		4,38933					
			Итого по расценке					11 523,91		3 261,26		
			ФОТ							96,71		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			98,64		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			52,22		
			Всего по позиции							**3 412,12**		
4	**2.1**	**ТССЦ-410-9014**	**Лом асфальтобетона**	**т**	**39,22**	**1**	**39,22**					
			Объем=0,283*1000*0,07*1,98									
			Всего по позиции							**0,00**		
5	**3**	**ТССЦпг-01-01-01-043**	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (бортовой камень, погрузка лома асфальта учтена расценкой)**	**1 т груза**	**19,4**	**1**	**19,4**	**4,49**		**87,11**		
			Всего по позиции							**87,11**		
6	**4**	**ТССЦпг-03-21-01-011**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 11 км I класс груза**	**1 т груза**	**58,62**	**1**	**58,62**	**13,55**		**794,30**		
			Объем=19,4+39,22									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							**794,30**		
7	**5**	**ТЕР01-01-030-07**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 / разработка щебеночного основания под устройство проезда**	**1000 м3 грунта**	**0,017**	**1**	**0,017**					
			Объем=0,283*0,06									
			2 ЭМ					1 081,43		18,38		
			3 в т.ч. ОТм					138,27		2,35		
			3Тм	чел.-ч	8,53		0,14501					
			Итого по расценке					1 081,43		18,38		
			ФОТ							2,35		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			2,16		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			1,08		
			Всего по позиции							**21,62**		
8	**5.1**	**ТССЦпг-01-01-01-036**	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: гравия (выгрузка учитывает перемещение транспортерами) (ТЧ 1, прил. 1.1, п.41)**	**1 т груза**	**29,8**	**1**	**29,8**	**4,49**		**133,80**		
			Объем=окр(0,017*1,75*1000;1)									
			Всего по позиции							**133,80**		
9	**5.2**	**ТССЦпг-03-21-01-011**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 11 км I класс груза**	**1 т груза**	**29,8**	**1**	**29,8**	**13,55**		**403,79**		
			Всего по позиции							**403,79**		
10	**6**	**ТЕР27-04-001-03**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного / для отведения воды от подъездов с существующего проезда толщиной 20 см**	**100 м3 материала основания (в плотном теле)**	**0,566**	**1**	**0,566**					
			Объем=(283*0,2) / 100									
			1 ОТ					121,95		69,02		
			2 ЭМ					4 465,64		2 527,55		
			3 в т.ч. ОТм					478,22		270,67		
			4 М					29,50		16,70		
			3Т	чел.-ч	12,77		7,22782					
			3Тм	чел.-ч	29,74		16,83284					
			Итого по расценке					4 617,09		2 613,27		
			ФОТ							339,69		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			499,34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	95		95			322,71		
			Всего по позиции							**3 435,32**		
11	**6.1**	**ТССЦ-409-0072**	**Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1000 (коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2)**	**м3**	**71,32**	**1**	**71,32**	**105,16**		**7 500,01**		
			Объем=0,566*100*1,26									
			Всего по позиции							**7 500,01**		
12	**7**	**ТЕР27-04-001-03**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного (5 см)**	**100 м3 материала основания (в плотном теле)**	**0,142**	**1**	**0,142**					
			Объем=(283*0,05) / 100									
			1 ОТ					121,95		17,32		
			2 ЭМ					4 465,64		634,12		
			3 в т.ч. ОТм					478,22		67,91		
			4 М					29,50		4,19		
			ЗТ	чел.-ч	12,77		1,81334					
			ЗТм	чел.-ч	29,74		4,22308					
			Итого по расценке					4 617,09		655,63		
			ФОТ							85,23		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			125,29		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	95		95			80,97		
			Всего по позиции							**861,89**		
13	**7.1**	**ТССЦ-409-0052**	**Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2)**	**м3**	**17,89**	**1**	**17,89**	**111,89**		**2 001,71**		
			Объем=0,142*100*1,26									
			Всего по позиции							**2 001,71**		
14	**8**	**ТЕР27-06-020-08**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (нижний слой)**	**1000 м2 покрытия**	**0,283**	**1**	**0,283**					
			1 ОТ					442,75		125,30		
			2 ЭМ					2 777,78		786,11		
			3 в т.ч. ОТм					315,72		89,35		
			4 М					369,04		104,44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3Т	чел.-ч	38,3		10,8389					
			3Тм	чел.-ч	19,1		5,4053					
			Итого по расценке					3 589,57		1 015,85		
			ФОТ							214,65		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			315,54		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	95		95			203,92		
			Всего по позиции							**1 535,31**		
15	**8.1**	**ТССЦ-410-0022**	**Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II**	**т**	**26,52**	**1**	**26,52**	**518,60**		**13 753,27**		
			Всего по позиции							**13 753,27**		
16	**9**	**ТЕР27-06-026-01**	**Розлив вяжущих материалов (на щебеночную основу СНИП 3.06.03-85 п.10.17 расход 0,5 кг/м2)**	**1 т**	**0,142**	**1**	**0,142**					
			Объем=0,283*1000*0,0005									
			2 ЭМ					49,08		6,97		
			3 в т.ч. ОТм					8,59		1,22		
			4 М					1 932,69		274,44		
			3Тм	чел.-ч	0,66		0,09372					
			Итого по расценке					1 981,77		281,41		
			ФОТ							1,22		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1,79		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	95		95			1,16		
			Всего по позиции							**284,36**		
17	**10**	**ТЕР27-06-020-01**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (верхний слой)**	**1000 м2 покрытия**	**0,283**	**1**	**0,283**					
			1 ОТ					442,75		125,30		
			2 ЭМ					2 769,94		783,89		
			3 в т.ч. ОТм					315,39		89,26		
			4 М					225,21		63,73		
			3Т	чел.-ч	38,3		10,8389					
			3Тм	чел.-ч	19,08		5,39964					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					3 437,90		972,92		
			ФОТ							214,56		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			315,40		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	95		95			203,83		
			Всего по позиции							**1 492,15**		
18	**10.1**	**ТССЦ-410-0006**	**Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б**	**т**	**27,34**	**1**	**27,34**	**570,70**		**15 602,94**		
			Всего по позиции							**15 602,94**		
19	**11**	**ТЕР27-04-001-03**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного (под установку дорожных бордюров В=43см, Н=15см)**	**100 м3 материала основания (в плотном теле)**	**0,0477**	**1**	**0,0477**					
			Объем=(74*0,43*0,15) / 100									
			1 ОТ					121,95		5,82		
			2 ЭМ					4 465,64		213,01		
			3 в т.ч. ОТм					478,22		22,81		
			4 М					29,50		1,41		
			3Т	чел.-ч	12,77		0,609129					
			3Тм	чел.-ч	29,74		1,418598					
			Итого по расценке					4 617,09		220,24		
			ФОТ							28,63		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			42,09		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	95		95			27,20		
			Всего по позиции							**289,53**		
20	**11.1**	**ТССЦ-409-0052**	**Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2)**	**м3**	**6,01**	**1**	**6,01**	**111,89**		**672,46**		
			Объем=0,0477*100*1,26									
			Всего по позиции							**672,46**		
21	**12**	**ТЕР27-02-010-02**	**Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (П1У V= 0,0525 м3/мп, длина 3 м)**	**100 м бортового камня**	**0,74**	**1**	**0,74**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=74 / 100									
			1 ОТ					772,97		572,00		
			2 ЭМ					104,20		77,11		
			3 в т.ч. ОТм					11,02		8,15		
			4 М					3 677,44		2 721,31		
			ЗТ	чел.-ч	76,08		56,2992					
			ЗТм	чел.-ч	0,68		0,5032					
			Итого по расценке					4 554,61		3 370,42		
			ФОТ							580,15		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			852,82		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	95		95			551,14		
			Всего по позиции							**4 774,38**		
22	**12.1**	**ТССЦ-401-0006**	**Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)**	**м3**	**-4,366**	**1**	**-4,366**	**594,11**		**-2 593,88**		
			Всего по позиции							**-2 593,88**		
23	**12.2**	**ТССЦ-102-0038**	**Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта**	**м3**	**-0,1258**	**1**	**-0,1258**	**705,14**		**-88,71**		
			Всего по позиции							**-88,71**		
24	**12.3**	**ТССЦ-101-1805**	**Гвозди строительные**	**т**	**-0,00074**	**1**	**-0,00074**	**10 557,18**		**-7,81**		
			Всего по позиции							**-7,81**		
25	**12.4**	**ТССЦ-403-0052**	**Камни бортовые бетонные, марка: 400 / П1У V= 0,0525 м3/мп, длина 3 м**	**м3**	**3,885**	**1**	**3,885**	**2 003,16**		**7 782,28**		
			Объем=74*0,0525									
			Всего по позиции							**7 782,28**		
26	**13**	**ТЕР06-01-001-01**	**Устройство бетонной подготовки**	**100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле**	**-0,0314573**	**1**	**-0,0314573**					
			Объем=(-(4,366/1,02-74/3*0,046)) / 100									
			1 ОТ					1 686,60		-53,06		
			2 ЭМ					2 609,79		-82,10		
			3 в т.ч. ОТм					291,78		-9,18		
			4 М					2 412,90		-75,90		
			ЗТ	чел.-ч	180		-5,662314					
			ЗТм	чел.-ч	18		-0,5662314					
			Итого по расценке					6 709,29		-211,06		
			ФОТ							-62,24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			-63,48		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			-36,10		
			Всего по позиции							**-310,64**		
27	**13.1**	**ТССЦ-411-0001**	**Вода**	**м3**	**0,0062915**	**1**	**0,0062915**	**1,98**		**0,01**		
			Объем=--0,0062915									
			Всего по позиции							**0,01**		
28	**13.2**	**ТССЦ-101-1668**	**Рогожа**	**м2**	**7,864325**	**1**	**7,864325**	**9,65**		**75,89**		
			Объем=--7,864325									
			Всего по позиции							**75,89**		
29	**13.3**	**ТССЦ-401-0006**	**Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (норма расхода бетона на стыках 0,046 м3 L П1-У через 3м, с учетом нормы расхода бетона 1,02)**	**м3**	**1,16**	**1**	**1,16**	**594,11**		**689,17**		
			Объем=74/3*0,046*1,02									
			Всего по позиции							**689,17**		
30	**14**	**ТЕР27-07-005-05**	**Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой/резка бортового камня (толщ.150мм)**	**1 м реза**	**10,5**	**1**	**10,5**					
			Объем=7*1,5									
			1 ОТ					6,82		71,61		
			2 ЭМ					0,44		4,62		
			4 М					10,32		108,36		
			ЗТ	чел.-ч	0,59		6,195					
			Итого по расценке					17,58		184,59		
			ФОТ							71,61		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			80,92		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			55,14		
			Всего по позиции							**320,65**		
31	**14.1**	**ТЕР27-07-005-07**	**Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм: к расценке 27-07-005-05 (добавить до толщ.150мм)**	**1 м реза**	**7,5**	**1**	**7,5**					
			толщина реза камня 150 мм (150-70)/10 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)									
			1 ОТ					0,46	8	27,60		
			2 ЭМ					0,07	8	4,20		
			4 М					1,47	8	88,20		
			ЗТ	чел.-ч	0,04	8	2,4					
			Итого по расценке					2,00		120,00		
			ФОТ							27,60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			31,19		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			21,25		
			Всего по позиции							**172,44**		
32	**15**	**ТЕР01-02-061-01**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1/66 м п. БР граничит с газоном, остальная длина - с асфальтом (вручную пазух вдоль бортовых камней шириной 35 см и толщиной 15 см)**	**100 м3 грунта**	**0,039**	**1**	**0,039**					
			Объем=(74*0,35*0,15) / 100									
			1 ОТ					797,39		31,10		
			ЗТ	чел.-ч	88,5		3,4515					
			Итого по расценке					797,39		31,10		
			ФОТ							31,10		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			27,68		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			12,44		
			Всего по позиции							**71,22**		
33	**15.1**	**ТССЦ-407-0013**	**Земля растительная механизированной заготовки,**	**м3**	**3,9**	**1**	**3,9**	**111,97**		**436,68**		
			Объем=0,039*100									
			Всего по позиции							**436,68**		
34	**16**	**ТЕР01-02-027-04**	**Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 (вручную пазух вдоль бортовых камней шириной 35 см и толщиной 15 см)**	**1000 м2 спланированной площади**	**0,026**	**1**	**0,026**					
			Объем=(74*0,35) / 1000									
			1 ОТ					1 025,00		26,65		
			ЗТ	чел.-ч	100		2,6					
			Итого по расценке					1 025,00		26,65		
			ФОТ							26,65		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			23,72		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10,93		
			Всего по позиции							**61,30**		
			Итоги по разделу 1 Восстановление существующего проезда, S=283 м2 :									
			Итого прямые затраты (справочно)							60 647,04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							1 888,19		
			Эксплуатация машин							9 627,95		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							613,08		
			Материалы							49 130,90		
			Строительные работы							66 548,96		921 037,00
			Строительные работы							65 263,76		903 250,00
			в том числе:									
			оплата труда							1 888,19		
			эксплуатация машин и механизмов							8 342,75		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							613,08		
			материалы							49 130,90		
			накладные расходы							3 592,84		
			сметная прибыль							2 309,08		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							1 285,20		17 787,00
			Итого ФОТ (справочно)							2 501,27		
			Итого накладные расходы (справочно)							3 592,84		
			Итого сметная прибыль (справочно)							2 309,08		
			Итого по разделу 1 Восстановление существующего проезда, S=283 м2							**66 548,96**		**921 037,00**
Раздел 2. Устройство расширения проезда, S=163 м2												
35	**17**	**ТЕРр68-12-8**	**Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм (погрузка учтена расценкой)**	**1000 м2 покрытия**	**0,066**	**1**	**0,066**					
			Объем=66 / 1000									
			1 ОТ					92,48		6,10		
			2 ЭМ					11 431,43		754,47		
			3 в т.ч. ОТм					249,25		16,45		
			ЗТ	чел.-ч	9,87		0,65142					
			ЗТм	чел.-ч	15,51		1,02366					
			Итого по расценке					11 523,91		760,57		
			ФОТ							22,55		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			23,00		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			12,18		
			Всего по позиции							**795,75**		
36	**17.1**	**ТССЦ-410-9014**	**Лом асфальтобетона**	**т**	**9,1**	**1**	**9,1**					
			Объем=0,066*1000*0,07*1,98									
			Всего по позиции							**0,00**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	**17.2**	**ТССЦпг-03-21-01-011**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 11 км I класс груза**	**1 т груза**	**9,1**	**1**	**9,1**	**13,55**		**123,31**		
			Всего по позиции							**123,31**		
38	**18**	**ТЕР01-01-030-07**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3**	**1000 м3 грунта**	**0,00216**	**1**	**0,00216**					
			Объем=(8*0,27) / 1000									
			2 ЭМ					1 081,43		2,34		
			3 в т.ч. ОТм					138,27		0,30		
			ЗТм	чел.-ч	8,53		0,0184248					
			Итого по расценке					1 081,43		2,34		
			ФОТ							0,30		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			0,28		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			0,14		
			Всего по позиции							**2,76**		
39	**18.1**	**ТССЦпг-01-01-01-039**	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)**	**1 т груза**	**3,78**	**1**	**3,78**	**5,42**		**20,49**		
			Объем=0,00216*1,75*1000									
			Всего по позиции							**20,49**		
40	**18.2**	**ТССЦпг-03-21-01-011**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 11 км I класс груза**	**1 т груза**	**3,78**	**1**	**3,78**	**13,55**		**51,22**		
			Всего по позиции							**51,22**		
41	**19**	**ТЕР01-01-030-06**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 /разработка грунта**	**1000 м3 грунта**	**0,04728**	**1**	**0,04728**					
			Объем=(102*0,31+58*0,27) / 1000									
			2 ЭМ					949,58		44,90		
			3 в т.ч. ОТм					121,41		5,74		
			ЗТм	чел.-ч	7,49		0,3541272					
			Итого по расценке					949,58		44,90		
			ФОТ							5,74		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			5,28		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			2,64		
			Всего по позиции							**52,82**		
42	**19.1**	**ТССЦпг-01-01-01-043**	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3** Объем=0,04728*1,4*1000	**1 т груза**	**66,19**	**1**	**66,19**	**4,49**		**297,19**		
			Всего по позиции							**297,19**		
43	**19.2**	**ТССЦпг-03-21-01-011**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 11 км I класс груза**	**1 т груза**	**66,19**	**1**	**66,19**	**13,55**		**896,87**		
			Всего по позиции							**896,87**		
44	**20**	**ТЕР33-04-042-01**	**Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных**	**1 опора**	**3**	**1**	**3**					
			1 ОТ					8,83		26,49		
			2 ЭМ					68,05		204,15		
			3 в т.ч. ОТм					6,13		18,39		
			ЗТ	чел.-ч	0,81		2,43					
			ЗТм	чел.-ч	0,44		1,32					
			Итого по расценке					76,88		230,64		
			ФОТ							44,88		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	103		103			46,23		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27	СП Линии электропередачи	%	60		60			26,93		
			Всего по позиции							**303,80**		
45	**20.1**	**ТССЦпг-01-01-01-003**	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т** Объем=3*0,75	**1 т груза**	**2,25**	**1**	**2,25**	**15,43**		**34,72**		
			Всего по позиции							**34,72**		
46	**20.2**	**ТССЦпг-03-01-01-011**	**Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 11 км I класс груза**	**1 т груза**	**2,25**	**1**	**2,25**	**19,18**		**43,16**		
			Всего по позиции							**43,16**		
47	**20.3**	**ТССЦпг-01-01-02-003**	**Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т**	**1 т груза**	**2,25**	**1**	**2,25**	**15,43**		**34,72**		
			Всего по позиции							**34,72**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	**21**	**ТЕР27-04-001-03**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного /толщина 5 см**	**100 м3 материала основания (в плотном теле)**	**0,035**	**1**	**0,035**					
			Объем=(70*0,05) / 100									
			1 ОТ					121,95		4,27		
			2 ЭМ					4 465,64		156,30		
			3 в т.ч. ОТм					478,22		16,74		
			4 М					29,50		1,03		
			ЗТ	чел.-ч	12,77		0,44695					
			ЗТм	чел.-ч	29,74		1,0409					
			Итого по расценке					4 617,09		161,60		
			ФОТ							21,01		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			30,88		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	95		95			19,96		
			Всего по позиции							**212,44**		
49	**21.1**	**ТССЦ-409-0082**	**Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 40-70 мм, марка 1000 (коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2)**	**м3**	**4,41**	**1**	**4,41**	**94,86**		**418,33**		
			Объем=0,035*1,26*100									
			Всего по позиции							**418,33**		
50	**22**	**ТЕР27-04-001-03**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного /толщина 15 см**	**100 м3 материала основания (в плотном теле)**	**0,2445**	**1**	**0,2445**					
			Объем=(163*0,15) / 100									
			1 ОТ					121,95		29,82		
			2 ЭМ					4 465,64		1 091,85		
			3 в т.ч. ОТм					478,22		116,92		
			4 М					29,50		7,21		
			ЗТ	чел.-ч	12,77		3,122265					
			ЗТм	чел.-ч	29,74		7,27143					
			Итого по расценке					4 617,09		1 128,88		
			ФОТ							146,74		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			215,71		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	95		95			139,40		
			Всего по позиции							**1 483,99**		
51	**22.1**	**ТССЦ-409-0082**	**Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 40-70 мм, марка 1000 (коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2)**	**м3**	**30,81**	**1**	**30,81**	**94,86**		**2 922,64**		
			Объем=0,2445*1,26*100									
			Всего по позиции							**2 922,64**		
52	**23**	**ТЕР27-04-001-03**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного /толщина 7 см**	**100 м3 материала основания (в плотном теле)**	**0,1141**	**1**	**0,1141**					
			Объем=(163*0,07) / 100									
			1 ОТ					121,95		13,91		
			2 ЭМ					4 465,64		509,53		
			3 в т.ч. ОТм					478,22		54,56		
			4 М					29,50		3,37		
			3Т	чел.-ч	12,77		1,457057					
			3Тм	чел.-ч	29,74		3,393334					
			Итого по расценке					4 617,09		526,81		
			ФОТ							68,47		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			100,65		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	95		95			65,05		
			Всего по позиции							**692,51**		
53	**23.1**	**ТССЦ-409-0072**	**Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1000 (коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2)**	**м3**	**14,38**	**1**	**14,38**	**105,16**		**1 512,20**		
			Объем=0,1141*100*1,26									
			Всего по позиции							**1 512,20**		
54	**24**	**ТЕР27-04-001-03**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного /толщина 1 см**	**100 м3 материала основания (в плотном теле)**	**0,0163**	**1**	**0,0163**					
			Объем=(163*0,01) / 100									
			1 ОТ					121,95		1,99		
			2 ЭМ					4 465,64		72,79		
			3 в т.ч. ОТм					478,22		7,79		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М					29,50		0,48		
			ЗТ	чел.-ч	12,77		0,208151					
			ЗТм	чел.-ч	29,74		0,484762					
			Итого по расценке					4 617,09		75,26		
			ФОТ							9,78		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			14,38		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	95		95			9,29		
			Всего по позиции							**98,93**		
55	**24.1**	**ТССЦ-409-0052**	**Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2)**	**м3**	**2,05**	**1**	**2,05**	**111,89**		**229,37**		
			Объем=0,0163*100*1,26									
			Всего по позиции							**229,37**		
56	**25**	**ТЕР27-06-020-08**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (нижний слой)**	**1000 м2 покрытия**	**0,163**	**1**	**0,163**					
			Объем=163 / 1000									
			1 ОТ					442,75		72,17		
			2 ЭМ					2 777,78		452,78		
			3 в т.ч. ОТм					315,72		51,46		
			4 М					369,04		60,15		
			ЗТ	чел.-ч	38,3		6,2429					
			ЗТм	чел.-ч	19,1		3,1133					
			Итого по расценке					3 589,57		585,10		
			ФОТ							123,63		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			181,74		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	95		95			117,45		
			Всего по позиции							**884,29**		
57	**25.1**	**ТССЦ-410-0022**	**Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II**	**т**	**15,27**	**1**	**15,27**	**518,60**		**7 919,02**		
			Всего по позиции							**7 919,02**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	**26**	**ТЕР27-06-026-01**	**Розлив вяжущих материалов (на щебеночную основу СНИП 3.06.03-85 п.10.17 расход 0,5 кг/м2)**	**1 т**	**0,0815**	**1**	**0,0815**					
			Объем=0,163*0,5									
			2 ЭМ					49,08		4,00		
			3 в т.ч. ОТм					8,59		0,70		
			4 М					1 932,69		157,51		
			3Тм	чел.-ч	0,66		0,05379					
			Итого по расценке					1 981,77		161,51		
			ФОТ							0,70		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1,03		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	95		95			0,67		
			Всего по позиции							**163,21**		
59	**27**	**ТЕР27-06-020-01**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (верхний слой)**	**1000 м2 покрытия**	**0,163**	**1**	**0,163**					
			1 ОТ					442,75		72,17		
			2 ЭМ					2 769,94		451,50		
			3 в т.ч. ОТм					315,39		51,41		
			4 М					225,21		36,71		
			3Т	чел.-ч	38,3		6,2429					
			3Тм	чел.-ч	19,08		3,11004					
			Итого по расценке					3 437,90		560,38		
			ФОТ							123,58		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			181,66		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	95		95			117,40		
			Всего по позиции							**859,44**		
60	**27.1**	**ТССЦ-410-0006**	**Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б**	**т**	**15,75**	**1**	**15,75**	**570,70**		**8 988,53**		
			Всего по позиции							**8 988,53**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	**28**	**ТЕР27-04-001-03**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного (под дорожные бордюры В=43 см Н=15 см)**	**100 м3 материала основания (в плотном теле)**	**0,0515**	**1**	**0,0515**					
			Объем=(79,8*0,43*0,15) / 100									
			1 ОТ					121,95		6,28		
			2 ЭМ					4 465,64		229,98		
			3 в т.ч. ОТм					478,22		24,63		
			4 М					29,50		1,52		
			ЗТ	чел.-ч	12,77		0,657655					
			ЗТм	чел.-ч	29,74		1,53161					
			Итого по расценке					4 617,09		237,78		
			ФОТ							30,91		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			45,44		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	95		95			29,36		
			Всего по позиции							**312,58**		
62	**28.1**	**ТССЦ-409-0052**	**Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2)**	**м3**	**6,49**	**1**	**6,49**	**111,89**		**726,17**		
			Объем=0,0515*100*1,26									
			Всего по позиции							**726,17**		
63	**29**	**ТЕР27-02-010-02**	**Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (П1У V= 0,0525 м3/мп, длина 3 м)**	**100 м бортового камня**	**0,798**	**1**	**0,798**					
			Объем=79,8 / 100									
			1 ОТ					772,97		616,83		
			2 ЭМ					104,20		83,15		
			3 в т.ч. ОТм					11,02		8,79		
			4 М					3 677,44		2 934,60		
			ЗТ	чел.-ч	76,08		60,71184					
			ЗТм	чел.-ч	0,68		0,54264					
			Итого по расценке					4 554,61		3 634,58		
			ФОТ							625,62		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			919,66		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	95		95			594,34		
			Всего по позиции							**5 148,58**		
64	**29.1**	**ТССЦ-101-1805**	**Гвозди строительные**	**т**	**-0,000798**	**1**	**-0,000798**	**10 557,18**		**-8,42**		
			Всего по позиции							**-8,42**		
65	**29.2**	**ТССЦ-102-0038**	**Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6;5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта**	**м3**	**-0,13566**	**1**	**-0,13566**	**705,14**		**-95,66**		
			Всего по позиции							**-95,66**		
66	**29.3**	**ТССЦ-401-0006**	**Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)**	**м3**	**-4,7082**	**1**	**-4,7082**	**594,11**		**-2 797,19**		
			Всего по позиции							**-2 797,19**		
67	**29.4**	**ТССЦ-403-0052**	**Камни бортовые бетонные, марка: 400 / П1У V= 0,0525 м3/мп, длина 3 м**	**м3**	**4,19**	**1**	**4,19**	**2 003,16**		**8 393,24**		
			Объем=79,8*0,0525									
			Всего по позиции							**8 393,24**		
68	**30**	**ТЕР06-01-001-01**	**Устройство бетонной подготовки**	**100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле**	**-0,0339228**	**1**	**-0,0339228**					
			Объем=(-(4,7082/1,02-79,8/3*0,046)) / 100									
			1 ОТ					1 686,60		-57,21		
			2 ЭМ					2 609,79		-88,53		
			3 в т.ч. ОТм					291,78		-9,90		
			4 М					2 412,90		-81,85		
			ЗТ	чел.-ч	180		-6,106104					
			ЗТм	чел.-ч	18		-0,6106104					
			Итого по расценке					6 709,29		-227,59		
			ФОТ							-67,11		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			-68,45		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			-38,92		
			Всего по позиции							**-334,96**		
69	**30.1**	**ТССЦ-411-0001**	**Вода**	**м3**	**0,0067846**	**1**	**0,0067846**	**1,98**		**0,01**		
			Объем=--0,0067846									
			Всего по позиции							**0,01**		
70	**30.2**	**ТССЦ-101-1668**	**Рогожа**	**м2**	**8,4807**	**1**	**8,4807**	**9,65**		**81,84**		
			Объем=--8,4807									
			Всего по позиции							**81,84**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	**30.3**	**ТССЦ-401-0006**	**Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (норма расхода бетона на стыках 0,046 м3 L П1-У через 3м, с учетом нормы расхода бетона 1,02)** Объем=79,8/3*0,046*1,02	**м3**	**1,25**	**1**	**1,25**	**594,11**		**742,64**		
			Всего по позиции							**742,64**		
72	**31**	**ТЕР01-02-061-01**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (вручную пазух вдоль бортовых камней шириной 35см и толщиной 15см)** Объем=(79,8*0,35*0,15) / 100	**100 м3 грунта**	**0,0419**	**1**	**0,0419**					
			1 ОТ					797,39		33,41		
			ЗТ	чел.-ч	88,5		3,70815					
			Итого по расценке					797,39		33,41		
			ФОТ							33,41		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			29,73		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			13,36		
			Всего по позиции							**76,50**		
73	**31.1**	**ТССЦ-407-0013**	**Земля растительная механизированной заготовки,** Объем=0,0419*100	**м3**	**4,19**	**1**	**4,19**	**111,97**		**469,15**		
			Всего по позиции							**469,15**		
74	**31.2**	**ТЕР01-02-027-04**	**Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 м(вручную пазух вдоль бортовых камней шириной 35см и толщиной 15см)** Объем=(79,8*0,35) / 1000	**1000 м2 спланированной площади**	**0,02793**	**1**	**0,02793**					
			1 ОТ					1 025,00		28,63		
			ЗТ	чел.-ч	100		2,793					
			Итого по расценке					1 025,00		28,63		
			ФОТ							28,63		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			25,48		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11,74		
			Всего по позиции							**65,85**		
			Итоги по разделу 2 Устройство расширения проезда, S=163 м2 :									
			Итого прямые затраты (справочно)							38 948,35		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							854,86		
			Эксплуатация машин							5 450,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							363,98		
			Материалы							32 643,09		
			Строительные работы							41 822,04		578 817,00
			Строительные работы							40 453,45		559 876,00
			в том числе:									
			оплата труда							854,86		
			эксплуатация машин и механизмов							4 081,81		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							363,98		
			материалы							32 643,09		
			накладные расходы							1 752,70		
			сметная прибыль							1 120,99		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							1 368,59		18 941,00
			Итого ФОТ (справочно)							1 218,84		
			Итого накладные расходы (справочно)							1 752,70		
			Итого сметная прибыль (справочно)							1 120,99		
			Итого по разделу 2 Устройство расширения проезда, S=163 м2							**41 822,04**		**578 817,00**
Раздел 3. Ремонт существующих подходов к подъездам, тротуаров Sобщ=102 м2. В том числе тротуары S=42,7 м2; подходы к подъездам S=59,3 м2;												
75	**32**	**ТЕР27-03-010-02**	**Разборка бортовых камней: на щебеночном основании**	**100 м**	**0,95**	**1**	**0,95**					
			Объем=95 / 100									
			1 ОТ					544,10		516,90		
			ЗТ	чел.-ч	56,5		53,675					
			Итого по расценке					544,10		516,90		
			ФОТ							516,90		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			759,84		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	95		95			491,06		
			Всего по позиции							**1 767,80**		
76	**32.1**	**ТССЦ-509-9900**	**Строительный мусор (вес 1 мп 50 кг)**	**т**	**4,75**	**1**	**4,75**					
			Объем=0,95*100*0,05									
			Всего по позиции							**0,00**		
77	**33**	**ТЕРр68-13-2**	**Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических**	**1000 м2**	**0,102**	**1**	**0,102**					
			Объем=102 / 1000									
			1 ОТ					577,02		58,86		
			2 ЭМ					1 184,57		120,83		
			3 в т.ч. ОТм					189,66		19,35		
			ЗТ	чел.-ч	57,76		5,89152					
			ЗТм	чел.-ч	15,7		1,6014					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					1 761,59		179,69		
			ФОТ							78,21		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			79,77		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			42,23		
			Всего по позиции							**301,69**		
78	**33.1**	**ТССЦ-509-9900**	**Строительный мусор**	**т**	**8,08**	**1**	**8,08**					
			Объем=0,102*0,04*1,98*1000									
			Всего по позиции							**0,00**		
79	**34**	**ТССЦпг-01-01-01-043**	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 /(от разборки бортовых камней и покрытий**	**1 т груза**	**12,83**	**1**	**12,83**	**4,49**		**57,61**		
			Объем=4,75+8,08									
			Всего по позиции							**57,61**		
80	**34.1**	**ТССЦпг-03-21-01-011**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 11 км I класс груза**	**1 т груза**	**12,83**	**1**	**12,83**	**13,55**		**173,85**		
			Всего по позиции							**173,85**		
81	**35**	**ТЕР01-01-030-07**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 / разработка щебеночного основания под устройство подходы, тротуары толщ.10см**	**1000 м3 грунта**	**0,0102**	**1**	**0,0102**					
			Объем=0,102*0,10									
			2 ЭМ					1 081,43		11,03		
			3 в т.ч. ОТм					138,27		1,41		
			ЗТм	чел.-ч	8,53		0,087006					
			Итого по расценке					1 081,43		11,03		
			ФОТ							1,41		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			1,30		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			0,65		
			Всего по позиции							**12,98**		
82	**35.1**	**ТССЦпг-01-01-01-036**	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: гравия (выгрузка учитывает перемещение транспортерами) (ТЧ 1, прил. 1.1, п.41)**	**1 т груза**	**17,85**	**1**	**17,85**	**4,49**		**80,15**		
			Объем=0,0102*1,75*1000									
			Всего по позиции							**80,15**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	**35.2**	**ТССЦпг-03-21-01-011**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 11 км I класс груза**	**1 т груза**	**17,85**	**1**	**17,85**	**13,55**		**241,87**		
			Всего по позиции							**241,87**		
84	**36**	**ТЕР27-07-002-01**	**Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (под бордюры В=25 см Н=10 см)**	**100 м2 дорожек и тротуаров**	**0,248**	**1**	**0,248**					
			Объем=(99*0,25) / 100									
			1 ОТ					266,60		66,12		
			2 ЭМ					322,22		79,91		
			3 в т.ч. ОТм					42,03		10,42		
			4 М					4 664,38		1 156,77		
			ЗТ	чел.-ч	26,24		6,50752					
			ЗТм	чел.-ч	3,17		0,78616					
			Итого по расценке					5 253,20		1 302,80		
			ФОТ							76,54		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	147		147			112,51		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	95		95			72,71		
			Всего по позиции							**1 488,02**		
85	**36.1**	**ТССЦ-408-0391**	**Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм**	**м3**	**-4,3152**	**1**	**-4,3152**	**267,84**		**-1 155,78**		
			Всего по позиции							**-1 155,78**		
86	**36.2**	**ТЕР27-07-002-02**	**На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (исключить до толщ.10см)**	**100 м2 дорожек и тротуаров**	**-0,248**	**1**	**-0,248**					
			исключить до толщ.10 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			1 ОТ					5,49	2	-2,72		
			2 ЭМ					8,53	2	-4,23		
			3 в т.ч. ОТм					1,21	2	-0,60		
			4 М					401,76	2	-199,27		
			ЗТ	чел.-ч	0,54	2	-0,26784					
			ЗТм	чел.-ч	0,1	2	-0,0496					
			Итого по расценке					415,78		-206,22		
			ФОТ							-3,32		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	147		147			-4,88		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	95		95			-3,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							**-214,25**		
87	**36.3**	**ТССЦ-408-0391**	**Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм** Объем=--0,744	**м3**	**0,744**	**1**	**0,744**	**267,84**		**199,27**		
			Всего по позиции							**199,27**		
88	**36.4**	**ТССЦ-409-0052**	**Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (коэф.упл=1,26 по тч ТЕР27 прил.27.2) толщ.10 см** Объем=0,248*100*0,1*1,26	**м3**	**3,12**	**1**	**3,12**	**111,89**		**349,10**		
			Всего по позиции							**349,10**		
89	**37**	**ТЕР27-02-010-02**	**Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (П5-У V= 0,021 м3/мп, длина 3 м)** Объем=99 / 100	**100 м бортового камня**	**0,99**	**1**	**0,99**					
			1 ОТ					772,97		765,24		
			2 ЭМ					104,20		103,16		
			3 в т.ч. ОТм					11,02		10,91		
			4 М					3 677,44		3 640,67		
			ЗТ	чел.-ч	76,08		75,3192					
			ЗТм	чел.-ч	0,68		0,6732					
			Итого по расценке					4 554,61		4 509,07		
			ФОТ							776,15		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 140,94		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	95		95			737,34		
			Всего по позиции							**6 387,35**		
90	**37.1**	**ТССЦ-401-0006**	**Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)**	**м3**	**-5,841**	**1**	**-5,841**	**594,11**		**-3 470,20**		
			Всего по позиции							**-3 470,20**		
91	**37.2**	**ТССЦ-402-0004**	**Раствор готовый кладочный цементный марки: 100**	**м3**	**-0,0594**	**1**	**-0,0594**	**696,05**		**-41,35**		
			Всего по позиции							**-41,35**		
92	**37.3**	**ТССЦ-102-0038**	**Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта**	**м3**	**-0,1683**	**1**	**-0,1683**	**705,14**		**-118,68**		
			Всего по позиции							**-118,68**		
93	**37.4**	**ТССЦ-101-1805**	**Гвозди строительные**	**т**	**-0,00099**	**1**	**-0,00099**	**10 557,18**		**-10,45**		
			Всего по позиции							**-10,45**		
94	**37.5**	**ТССЦ-402-0004**	**Раствор готовый кладочный цементный марки: 100** Цена=696,05*0,33	**м3**	**0,0594**	**1**	**0,0594**	**229,70**		**13,64**		
			Всего по позиции							**13,64**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	37.6	ТССЦ-403-0051	**Камни бортовые бетонные, марка: 300 / П5-У V= 0,021 м3/мп, длина 3 м**	**м3**	**2,08**	**1**	**2,08**	**1 716,80**		**3 570,94**		
			Объем=99*0,021									
			Всего по позиции							**3 570,94**		
96	38	ТЕР06-01-001-01	**Устройство бетонной подготовки**	**100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле**	**-0,0506647**	**1**	**-0,0506647**					
			Объем=((-(5,841/1,02-99/3*0,02))) / 100									
			1 ОТ					1 686,60		-85,45		
			2 ЭМ					2 609,79		-132,22		
			3 в т.ч. ОТм					291,78		-14,78		
			4 М					2 412,90		-122,25		
			ЗТ	чел.-ч	180		-9,119646					
			ЗТм	чел.-ч	18		-0,9119646					
			Итого по расценке					6 709,29		-339,92		
			ФОТ							-100,23		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			-102,23		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			-58,13		
			Всего по позиции							**-500,28**		
97	38.1	ТССЦ-101-1668	**Рогожа**	**м2**	**12,666175**	**1**	**12,666175**	**9,65**		**122,23**		
			Объем=--12,666175									
			Всего по позиции							**122,23**		
98	38.2	ТССЦ-411-0001	**Вода**	**м3**	**0,0101329**	**1**	**0,0101329**	**1,98**		**0,02**		
			Объем=--0,0101329									
			Всего по позиции							**0,02**		
99	38.3	ТССЦ-401-0006	**Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (норма расхода бетона на стыках 0,02 м3/стык L П5-У через 3м, с учетом нормы расхода бетона 1,02)**	**м3**	**0,67**	**1**	**0,67**	**510,93**		**342,32**		
			Объем=99/3*0,02*1,02									
			Цена=594,11*0,86									
			Всего по позиции							**342,32**		
100	39	ТЕР27-07-002-01	**Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (10см)**	**100 м2 дорожек и тротуаров**	**1,02**	**1**	**1,02**					
			Объем=102 / 100									
			1 ОТ					266,60		271,93		
			2 ЭМ					322,22		328,66		
			3 в т.ч. ОТм					42,03		42,87		
			4 М					4 664,38		4 757,67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТ	чел.-ч	26,24		26,7648					
			ЗТм	чел.-ч	3,17		3,2334					
			Итого по расценке					5 253,20		5 358,26		
			ФОТ							314,80		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			355,72		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			242,40		
			Всего по позиции							**5 956,38**		
101	**39.1**	**ТССЦ-408-0391**	**Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм**	**м3**	**-17,748**	**1**	**-17,748**	**267,84**		**-4 753,62**		
			Всего по позиции							**-4 753,62**		
102	**39.2**	**ТЕР27-07-002-02**	**На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 / исключить до 10 см**	**100 м2 дорожек и тротуаров**	**-1,02**	**1**	**-1,02**					
			исключить до толщ.10см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			1 ОТ					5,49	2	-11,20		
			2 ЭМ					8,53	2	-17,40		
			3 в т.ч. ОТм					1,21	2	-2,47		
			4 М					401,76	2	-819,59		
			ЗТ	чел.-ч	0,54	2	-1,1016					
			ЗТм	чел.-ч	0,1	2	-0,204					
			Итого по расценке					415,78		-848,19		
			ФОТ							-13,67		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			-15,45		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			-10,53		
			Всего по позиции							**-874,17**		
103	**39.3**	**ТССЦ-408-0391**	**Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм**	**м3**	**3,06**	**1**	**3,06**	**267,84**		**819,59**		
			Объем=--3,06									
			Всего по позиции							**819,59**		
104	**39.4**	**ТССЦ-409-0052**	**Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (коэф.упл=1,26 по тч ТЕР27 прил.27.2) толщина 13 см**	**м3**	**12,85**	**1**	**12,85**	**111,89**		**1 437,79**		
			Объем=1,02*0,1*1,26*100									
			Всего по позиции							**1 437,79**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
105	**40**	**ТЕР27-07-006-01**	**Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см**	**1000 м2**	**0,102**	**1**	**0,102**					
			Объем=102 / 1000									
			1 ОТ					204,94		20,90		
			2 ЭМ					4 375,98		446,35		
			3 в т.ч. ОТм					126,32		12,88		
			4 М					1,82		0,19		
			ЗТ	чел.-ч	18,58		1,89516					
			ЗТм	чел.-ч	7,98		0,81396					
			Итого по расценке					4 582,74		467,44		
			ФОТ							33,78		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			38,17		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			26,01		
			Всего по позиции							**531,62**		
106	**40.1**	**ТССЦ-410-0006**	**Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б норма по ТЕР 27-7-1 с корректировкой толщины)=7,14+2*1,21=9,56т/100м2**	**т**	**9,75**	**1**	**9,75**	**570,70**		**5 564,33**		
			Объем=102*(7,14+2*1,21)/100									
			Всего по позиции							**5 564,33**		
107	**40.2**	**ТССЦ-101-1556**	**Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130**	**т**	**0,0663**	**1**	**0,0663**	**1 876,40**		**124,41**		
			Всего по позиции							**124,41**		
108	**41**	**ТЕР01-02-061-01**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (вдоль бортовых камней шириной 35 см и толщиной 15 см)**	**100 м3 грунта**	**0,052**	**1**	**0,052**					
			Объем=(99*0,35*0,15) / 100									
			1 ОТ					797,39		41,46		
			ЗТ	чел.-ч	88,5		4,602					
			Итого по расценке					797,39		41,46		
			ФОТ							41,46		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			36,90		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			16,58		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							**94,94**		
109	**41.1**	**ТССЦ-407-0013**	**Земля растительная механизированной заготовки,** Объем=0,052*100	**м3**	**5,2**	**1**	**5,2**	**111,97**		**582,24**		
			Всего по позиции							**582,24**		
110	**41.2**	**ТЕР01-02-027-04**	**Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 (вдоль бортовых камней шириной 35 см и толщиной 15 см)**	**1000 м2 спланированной площади**	**0,0347**	**1**	**0,0347**					
			Объем=(99*0,35) / 1000									
			1 ОТ					1 025,00		35,57		
			ЗТ	чел.-ч	100		3,47					
			Итого по расценке					1 025,00		35,57		
			ФОТ							35,57		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			31,66		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			14,58		
			Всего по позиции							**81,81**		
			Итоги по разделу 3 Ремонт существующих подходов к подъездам, тротуаров Sобщ=102 м2. В том числе тротуары S=42,7 м2; подходы к подъездам S=59,3 м2; :									
			Итого прямые затраты (справочно)							15 157,17		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							1 677,61		
			Эксплуатация машин							1 489,57		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							79,99		
			Материалы							11 989,99		
			Строительные работы							19 163,17		265 218,00
			Строительные работы							18 689,84		258 667,00
			в том числе:									
			оплата труда							1 677,61		
			эксплуатация машин и механизмов							1 016,24		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							79,99		
			материалы							11 989,99		
			накладные расходы							2 434,25		
			сметная прибыль							1 571,75		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							473,33		6 551,00
			Итого ФОТ (справочно)							1 757,60		
			Итого накладные расходы (справочно)							2 434,25		
			Итого сметная прибыль (справочно)							1 571,75		
			Итого по разделу 3 Ремонт существующих подходов к подъездам, тротуаров Sобщ=102 м2. В том числе тротуары S=42,7 м2; подходы к подъездам S=59,3 м2;							**19 163,17**		**265 218,00**
Раздел 4. Замена люков колодцев												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	**42**	**ТЕР46-04-003-01**	**Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100**	**1 м3**	**0,094**	**1**	**0,094**					
			Объем=(2*3,14*0,5*0,3*0,1)									
			1 ОТ					99,12		9,32		
			2 ЭМ					329,91		31,01		
			3 в т.ч. ОТм					54,48		5,12		
			ЗТ	чел.-ч	9,67		0,90898					
			ЗТм	чел.-ч	4,51		0,42394					
			Итого по расценке					429,03		40,33		
			ФОТ							14,44		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			13,14		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			7,51		
			Всего по позиции							**60,98**		
112	**43**	**ТССЦпг-01-01-01-043**	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 /(от разборки бортовых камней и покрытий**	**1 т груза**	**0,226**	**1**	**0,226**	**4,49**		**1,01**		
			Объем=0,094*2,4									
			Всего по позиции							**1,01**		
113	**43.1**	**ТССЦпг-03-21-01-011**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 11 км I класс груза**	**1 т груза**	**0,226**	**1**	**0,226**	**13,55**		**3,06**		
			Всего по позиции							**3,06**		
114	**44**	**ТЕРр66-8-1**	**Демонтаж чугунных люков**	**1 люк**	**1**	**1**	**1**					
			1 ОТ					21,47		21,47		
			ЗТ	чел.-ч	2,27		2,27					
			Итого по расценке					21,47		21,47		
			ФОТ							21,47		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.1	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	89		89			19,11		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.1	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	44		44			9,45		
			Всего по позиции							**50,03**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	**45**	**ТССЦпг-01-01-01-043**	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (вес люка -0,065т/шт)** Объем=1*0,065	**1 т груза**	**0,065**	**1**	**0,065**	**4,49**		**0,29**		
			Всего по позиции							**0,29**		
116	**46**	**ТССЦпг-03-21-01-011**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 11 км I класс груза**	**1 т груза**	**0,065**	**1**	**0,065**	**13,55**		**0,88**		
			Всего по позиции							**0,88**		
117	**47**	**ТЕР23-04-011-01**	**Установка люка**	**1 шт.**	**1**	**1**	**1**					
			1 ОТ					13,60		13,60		
			2 ЭМ					8,61		8,61		
			4 М					1 079,95		1 079,95		
			ЗТ	чел.-ч	1,31		1,31					
			Итого по расценке					1 102,16		1 102,16		
			ФОТ							13,60		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			15,91		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			10,06		
			Всего по позиции							**1 128,13**		
			Итоги по разделу 4 Замена люков колодцев :									
			Итого прямые затраты (справочно)							1 169,20		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							44,39		
			Эксплуатация машин							44,86		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							5,12		
			Материалы							1 079,95		
			Строительные работы							1 244,38		17 223,00
			Строительные работы							1 239,14		17 150,00
			в том числе:									
			оплата труда							44,39		
			эксплуатация машин и механизмов							39,62		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							5,12		
			материалы							1 079,95		
			накладные расходы							48,16		
			сметная прибыль							27,02		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							5,24		73,00
			Итого ФОТ (справочно)							49,51		
			Итого накладные расходы (справочно)							48,16		
			Итого сметная прибыль (справочно)							27,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 4 Замена люков колодцев							**1 244,38**		**17 223,00**
Раздел 5. Благоустройство												
118	**48**	**ТЕРр68-3-6**	**Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром более 300 мм /(ду 72 см V= 10,08 м3/ствол, +15% на ветви, V пня = 0,916 м3)**	**1 складочный м3 кряжей**	**127,51**	**1**	**127,51**					
			Объем=11*10,08*1,15									
			1 ОТ					74,32		9 476,54		
			2 ЭМ					34,63		4 415,67		
			ЗТ	чел.-ч	7,38		941,0238					
			Итого по расценке					108,95		13 892,21		
			ФОТ							9 476,54		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			9 666,07		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			5 117,33		
			Всего по позиции							**28 675,61**		
119	**48.1**	**ТССЦпг-01-01-01-007**	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого**	**1 т груза**	**77,78**	**1**	**77,78**	**16,79**		**1 305,93**		
			Объем=127,51*0,61									
			Всего по позиции							**1 305,93**		
120	**49**	**ТЕР01-02-105-03**	**Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см**	**100 пней**	**0,14**	**1**	**0,14**					
			Объем=(11+3) / 100									
			2 ЭМ					1 086,95		152,17		
			3 в т.ч. ОТм					116,08		16,25		
			ЗТм	чел.-ч	6,71		0,9394					
			Итого по расценке					1 086,95		152,17		
			ФОТ							16,25		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			14,46		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6,66		
			Всего по позиции							**173,29**		
121	**49.1**	**ТССЦпг-01-01-01-043**	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3**	**1 т груза**	**7,82**	**1**	**7,82**	**4,49**		**35,11**		
			Объем=0,14*0,916*0,61*100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							**35,11**		
122	**50**	**ТССЦпг-03-21-01-011**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 11 км I класс груза** Объем=77,78+7,82	**1 т груза**	**85,6**	**1**	**85,6**	**13,55**		**1 159,88**		
			Всего по позиции							**1 159,88**		
123	**51**	**ТЕР01-02-107-01**	**Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)**	**100 ям**	**0,14**	**1**	**0,14**					
			2 ЭМ					295,40		41,36		
			3 в т.ч. ОТм					37,77		5,29		
			ЗТм	чел.-ч	2,33		0,3262					
			Итого по расценке					295,40		41,36		
			ФОТ							5,29		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,71		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,17		
			Всего по позиции							**48,24**		
124	**51.1**	**ТССЦ-409-0082**	**Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000 (ОП ТЕР27 прил 27.2 коэфф уплотнения) V пня =0,916 м3** Объем=0,14*0,916*1,26*100	**м3**	**16,16**	**1**	**16,16**	**94,86**		**1 532,94**		
			Всего по позиции							**1 532,94**		
125	**52**	**ТЕР47-01-046-04**	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (30см)** Объем=(58+260) / 100	**100 м2**	**3,18**	**1**	**3,18**					
			1 ОТ					382,00		1 214,76		
			4 М					1 679,55		5 340,97		
			ЗТ	чел.-ч	40		127,2					
			Итого по расценке					2 061,55		6 555,73		
			ФОТ							1 214,76		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			1 251,20		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			874,63		
			Всего по позиции							**8 681,56**		
126	**52.1**	**ТЕР47-01-046-05**	**На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 (добавить до 30см)**	**100 м2**	**3,18**	**1**	**3,18**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			добавить до толщ.30см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)									
			1 ОТ					52,24	3	498,37		
			4 М					559,85	3	5 340,97		
			ЗТ	чел.-ч	5,47	3	52,1838					
			Итого по расценке					612,09		5 839,34		
			ФОТ							498,37		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			513,32		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			358,83		
			Всего по позиции							**6 711,49**		
127	**52.2**	**ТЕР47-01-046-06**	**Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную**	**100 м2**	**3,18**	**1**	**3,18**					
			1 ОТ					60,86		193,53		
			2 ЭМ					479,28		1 524,11		
			3 в т.ч. ОТм					38,17		121,38		
			4 М					312,30		993,11		
			ЗТ	чел.-ч	5,99		19,0482					
			ЗТм	чел.-ч	2,74		8,7132					
			Итого по расценке					852,44		2 710,75		
			ФОТ							314,91		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			324,36		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			226,74		
			Всего по позиции							**3 261,85**		
			Итоги по разделу 5 Благоустройство :									
			Итого прямые затраты (справочно)							33 225,42		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							11 383,20		
			Эксплуатация машин							8 634,23		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							142,92		
			Материалы							13 207,99		
			Строительные работы							51 585,90		713 949,00
			Строительные работы							50 390,91		697 410,00
			в том числе:									
			оплата труда							11 383,20		
			эксплуатация машин и механизмов							7 439,24		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							142,92		
			материалы							13 207,99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			накладные расходы							11 774,12		
			сметная прибыль							6 586,36		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							1 194,99		16 539,00
			Итого ФОТ (справочно)							11 526,12		
			Итого накладные расходы (справочно)							11 774,12		
			Итого сметная прибыль (справочно)							6 586,36		
			Итого по разделу 5 Благоустройство							**51 585,90**		**713 949,00**
			Итоги по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)							149 147,18		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							15 848,25		
			Эксплуатация машин							25 247,01		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							1 205,09		
			Материалы							108 051,92		
			Строительные работы							180 364,45		2 496 244,00
		2 квартал 2023г.Письмо Минстроя РФ от 02.05.2023 № 24756-ИФ/09 (прочие 13,17) с учетом индекса дефлятора 1,051	Строительные работы							176 037,10	13,84	2 436 353,00
			в том числе:									
			оплата труда							15 848,25		
			эксплуатация машин и механизмов							20 919,66		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 205,09		
			материалы							108 051,92		
			накладные расходы							19 602,07		
			сметная прибыль							11 615,20		
		2 квартал 2023г.Письмо Минстроя РФ от 02.05.2023 № 24756-ИФ/09 (прочие 13,17) с учетом индекса дефлятора 1,051	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							4 327,35	13,84	59 891,00
			Итого ФОТ (справочно)							17 053,34		
			Итого накладные расходы (справочно)							19 602,07		
			Итого сметная прибыль (справочно)							11 615,20		
			Итого							**180 364,45**		**2 496 244,00**
			Возмещение НДС при УСН БЦ: (108051,92)*0,2*ЕСЛИ(0;13,84;1) ТЦ: (108051,92)*0,2*ЕСЛИ(1;13,84;1)							21 610,38		299 087,71
			ВСЕГО по акту							**201 974,83**		**2 795 331,71**
			Согласно протокола №27 от 25.12.2023 об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» с учётом снижения и учетом коэффициента К=3070019,02/2846631,79=1,078474226:									219 361,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ВСЕГО по акту									**3 014 693,20**
			НДС 20%									**0,00**
			ВСЕГО по акту с НДС:									**3 014 693,20**

Сдал: ИП Гюлебак Наталья Петровна (Н.П. Гюлебак)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: Генеральный директор ООО "УК "НовоДом" " (В.П Баловнев)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: Директор МБУ "Дирекция ЖКХ" (А.В. Глумов)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: Председатель комитета ЖКХ г.Новокузнецка (М.В. Либер)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Объемы: Пуганина Н.О.

Расценки: Баева Е.С.