		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Инвестор -	по ОКПО	-
Заказчик (Генподрядчик) Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка, 654007, Кемеровская обл. г. Новокузнецк, ул.Спартака,24, тел/факс: (3843) 920-232	по ОКПО	55616277
Подрядчик (Субподрядчик) ООО "Строймеханизация", Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий район,п. Чистогорский д.6А, офис 2, тел.8-909-515-5510	по ОКПО	16572572
Стройка Текущий ремонт тротуаров по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2024годы»		-
Объект 1. Текущий ремонт пешеходного тротуара к гимназии №59 (от ул. Новоселов, д.38 до ул. Новоселов, д.40)		-
	Вид деятельности по ОКДП	41.20 (ОКВЭД)
	Договор подряда (контракт) номер	0139300001523000012-685217-17645
	дата	11.04.2023
	Вид операции	-

(организация, адрес, телефон, факс)

(организация, адрес, телефон, факс)

(организация, адрес, телефон, факс)

(наименование, адрес)

(наименование)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
7	22.09.2023.	11.04.2023	16.09.2023.

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ИГК: 000 F2 34217044931 23 000026 0

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 120 290 681,01 руб.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу	Количество коэффициенты	Количество всего с учетом коэффициентов	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. на единицу	коэффициенты	всего	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
Бортовые камни - П-5У												
1	**9**	**ТЕР27-03-010-02**	**Разборка бортовых камней: на щебеночном основании**	**100 м**	**5,7428**	**1**	**5,7428**					
			Объем=574,28 / 100									
			1 ОТ					544,10		3 124,66		
			ЗТ	чел.-ч	56,5		324,4682					
			Итого по расценке					544,10		3 124,66		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ							3 124,66		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			4 593,25		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			4 187,04		
			Всего по позиции							**11 904,95**		
2	**9.1**	**ТССЦ-509-9900**	**Строительный мусор**	**т**	**28,714**	**1**	**28,714**					
			(Автомобильные дороги)									
			Объем=574,28*50/1000									
			Всего по позиции							**0,00**		
3	**10**	**ТССЦпг-01-01-01-043**	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3**	**1 т груза**	**28,714**	**1**	**28,714**	**4,49**		**128,93**		
			Всего по позиции							**128,93**		
4	**11**	**ТССЦпг-03-21-01-015**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза**	**1 т груза**	**28,714**	**1**	**28,714**	**15,36**		**441,05**		
			Всего по позиции							**441,05**		
Демонтаж существующего тротуара с основанием 0,4 м (асфальт+щебень+грунт)												
5	**16**	**ТЕРр68-12-4**	**Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных**	**100 м3 конструкций**	**0,43**	**1**	**0,43**					
			Объем=(430*0,1) / 100									
			1 ОТ					2 431,07		1 045,36		
			2 ЭМ					3 386,33		1 456,12		
			3 в т.ч. ОТм					508,68		218,73		
			ЗТ	чел.-ч	243,35		104,6405					
			ЗТм	чел.-ч	41,39		17,7977					
			Итого по расценке					5 817,40		2 501,48		
			ФОТ							1 264,09		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			1 289,37		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			682,61		
			Всего по позиции							**4 473,46**		
6	**16.1**	**ТССЦ-509-9900**	**Строительный мусор**	**т**	**85,14**	**1**	**85,14**					
			(Автомобильные дороги)									
			Объем=430*0,1*1,98									
			Всего по позиции							**0,00**		
7	**17**	**ТЕРр68-12-2**	**Разборка покрытий и оснований: щебеночных**	**100 м3 конструкций**	**0,86**	**1**	**0,86**					
			Объем=(430*0,2) / 100									
			1 ОТ					173,78		149,45		
			2 ЭМ					734,26		631,46		
			3 в т.ч. ОТм					70,87		60,95		
			ЗТ	чел.-ч	18,37		15,7982					
			ЗТм	чел.-ч	4,65		3,999					
			Итого по расценке					908,04		780,91		
			ФОТ							210,40		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			214,61		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			113,62		
			Всего по позиции							**1 109,14**		
8	**17.1**	**ТССЦ-509-9900**	**Строительный мусор**	**т**	**120,4**	**1**	**120,4**					
			(Автомобильные дороги)									
			Объем=430*0,2*1,4									
			Всего по позиции							**0,00**		
9	**18**	**ТССЦпг-01-01-01-043**	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3**	**1 т груза**	**205,54**	**1**	**205,54**	**4,49**		**922,87**		
			Объем=85,14+120,4									
			Всего по позиции							**922,87**		
10	**19**	**ТССЦпг-03-21-01-015**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза**	**1 т груза**	**205,54**	**1**	**205,54**	**15,36**		**3 157,09**		
			Всего по позиции							**3 157,09**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	**20**	**ТЕР01-01-018-02**	**Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2**	**1000 м3 грунта**	**0,043**	**1**	**0,043**					
			Объем=(430*0,1) / 1000									
			2 ЭМ					6 212,47		267,14		
			3 в т.ч. ОТм					870,31		37,42		
			3Тм	чел.-ч	53,69		2,30867					
			Итого по расценке					6 212,47		267,14		
			ФОТ							37,42		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			34,43		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			17,21		
			Всего по позиции							**318,78**		
12	**20.1**	**ТССЦ-509-9900**	**Строительный мусор с примесью щебня (Куп = ОП ТЕР01 прил.1 п.9в).**	**т**	**60,2**	**1**	**60,2**					
			(Автомобильные дороги)									
			Объем=430*0,1*1,4									
			Всего по позиции							**0,00**		
13	**21**	**ТССЦпг-03-21-01-015**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза**	**1 т груза**	**60,2**	**1**	**60,2**	**15,36**		**924,67**		
			Всего по позиции							**924,67**		
Демонтаж существующего тротуара с основанием 0,3 м												
14	**22**	**ТЕРр68-12-4**	**Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных**	**100 м3 конструкций**	**0,57319**	**1**	**0,57319**					
			Объем=(573,19*0,1) / 100									
			1 ОТ					2 431,07		1 393,47		
			2 ЭМ					3 386,33		1 941,01		
			3 в т.ч. ОТм					508,68		291,57		
			3Т	чел.-ч	243,35		139,4857865					
			3Тм	чел.-ч	41,39		23,7243341					
			Итого по расценке					5 817,40		3 334,48		
			ФОТ							1 685,04		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			1 718,74		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			909,92		
			Всего по позиции							**5 963,14**		
15	**22.1**	**ТССЦ-509-9900**	**Строительный мусор**	**т**	**113,492**	**1**	**113,492**					
			(Автомобильные дороги)									
			Объем=573,19*0,1*1,98							**0,00**		
			Всего по позиции									
16	**23**	**ТЕРр68-12-2**	**Разборка покрытий и оснований: щебеночных**	**100 м3 конструкций**	**1,14638**	**1**	**1,14638**					
			Объем=(573,19*0,2) / 100									
			1 ОТ					173,78		199,22		
			2 ЭМ					734,26		841,74		
			3 в т.ч. ОТм					70,87		81,24		
			3Т	чел.-ч	18,37		21,0590006					
			3Тм	чел.-ч	4,65		5,330667					
			Итого по расценке					908,04		1 040,96		
			ФОТ							280,46		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			286,07		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			151,45		
			Всего по позиции							**1 478,48**		
17	**23.1**	**ТССЦ-509-9900**	**Строительный мусор**	**т**	**160,493**	**1**	**160,493**					
			(Автомобильные дороги)									
			Объем=573,19*0,2*1,4							**0,00**		
			Всего по позиции									
18	**24**	**ТССЦпг-01-01-01-043**	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3**	**1 т груза**	**273,985**	**1**	**273,985**	**4,49**		**1 230,19**		
			Объем=113,492+160,493							**1 230,19**		
			Всего по позиции									
19	**25**	**ТССЦпг-03-21-01-015**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза**	**1 т груза**	**273,985**	**1**	**273,985**	**15,36**		**4 208,41**		
			Объем=113,492+160,493							**4 208,41**		
			Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Демонтаж асфальта для устройства траншеи под питающий кабель												
20	35	ТЕР01-01-009-08	**Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2**	**1000 м3 грунта**	**0,1887426**	**1**	**0,1887426**					
			Объем=(216,2*0,9*1*0,97) / 1000					4 503,02		849,91		
			2 ЭМ					453,07		85,51		
			3 в т.ч. ОТм	чел.-ч	27,95		5,2753557					
			ЗТм					4 503,02		849,91		
			Итого по расценке							85,51		
			ФОТ							78,67		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			39,33		
			Всего по позиции							**967,91**		
21	36	ТЕР01-02-057-02	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2**	**100 м3 грунта**	**0,058374**	**1**	**0,058374**					
			Объем=(216,2*0,9*1*0,03) / 100					1 442,98		84,23		
			1 ОТ	чел.-ч	154		8,989596					
			ЗТ					1 442,98		84,23		
			Итого по расценке							84,23		
			ФОТ							74,96		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			33,69		
			Всего по позиции							**192,88**		
22	37	ТЕР01-01-033-05	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2**	**1000 м3 грунта**	**0,1887426**	**1**	**0,1887426**					
			Объем=(216,2*0,9*1*0,97) / 1000					529,94		100,02		
			2 ЭМ					67,76		12,79		
			3 в т.ч. ОТм	чел.-ч	4,18		0,7889441					
			ЗТм					529,94		100,02		
			Итого по расценке							12,79		
			ФОТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			11,77		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			5,88		
			Всего по позиции							**117,67**		
23	**38**	**ТЕР01-02-061-01**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1**	**100 м3 грунта**	**0,058374**	**1**	**0,058374**					
			Объем=(216,2*0,9*1*0,03) / 100									
		1	ОТ					797,39		46,55		
			ЗТ	чел.-ч	88,5		5,166099					
			Итого по расценке					797,39		46,55		
			ФОТ							46,55		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			41,43		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			18,62		
			Всего по позиции							**106,60**		
Деревья диаметром 400 мм												
24	**48**	**ТЕРр68-3-2**	**Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм**	**1 складочный м3 кряжей**	**16,66**	**1**	**16,66**					
			Объем=105,54/57*9									
		1	ОТ					45,21		753,20		
		2	ЭМ					21,04		350,53		
			ЗТ	чел.-ч	4,49		74,8034					
			Итого по расценке					66,25		1 103,73		
			ФОТ							753,20		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			768,26		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			406,73		
			Всего по позиции							**2 278,72**		
25	**49**	**ТССЦ-509-9900**	**Строительный мусор**	**т**	**6,9972**	**1**	**6,9972**					
			(Благоустройство (ремонтно-строительные))									
			Объем=16,66*0,6*0,7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							**0,00**		
26	**50**	**ТССЦпг-01-01-01-041**	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную**	**1 т груза**	**6,9972**	**1**	**6,9972**	**48,81**		**341,53**		
			Всего по позиции							**341,53**		
27	**51**	**ТССЦпг-03-21-01-015**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза**	**1 т груза**	**6,9972**	**1**	**6,9972**	**15,36**		**107,48**		
			Всего по позиции							**107,48**		
28	**52**	**ТЕР01-02-105-03**	**Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней:** свыше 32 см	**100 пней**	**0,09**	**1**	**0,09**					
			Объем=9 / 100									
		2	ЭМ					1 086,95		97,83		
		3	в т.ч. ОТм					116,08		10,45		
			ЗТм	чел.-ч	6,71		0,6039					
			Итого по расценке					1 086,95		97,83		
			ФОТ							10,45		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9,30		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,28		
			Всего по позиции							**111,41**		
29	**53**	**ТССЦ-509-9900**	**Строительный мусор**	**т**	**1,526**	**1**	**1,526**					
			(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))									
			Объем=16,11/57*9*0,6									
			Всего по позиции							**0,00**		
30	**54**	**ТССЦпг-01-01-01-041**	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную**	**1 т груза**	**1,526**	**1**	**1,526**	**48,81**		**74,48**		
			Всего по позиции							**74,48**		
31	**55**	**ТССЦпг-03-21-01-015**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза**	**1 т груза**	**1,526**	**1**	**1,526**	**15,36**		**23,44**		
			Всего по позиции							**23,44**		
Деревья диаметром 300 мм												
32	**56**	**ТЕРр68-3-1**	**Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм**	**1 складочный м3 кряжей**	**38,917**	**1**	**38,917**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=83,24/77*36									
			1 ОТ					25,88		1 007,17		
			2 ЭМ					12,01		467,39		
			ЗТ	чел.-ч	2,57		100,01669					
			Итого по расценке					37,89		1 474,56		
			ФОТ							1 007,17		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			1 027,31		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			543,87		
			Всего по позиции							**3 045,74**		
33	**57**	**ТССЦ-509-9900**	**Строительный мусор**	**т**	**16,345**	**1**	**16,345**					
			(Благоустройство (ремонтно-строительные))									
			Объем=38,917*0,6*0,7									
			Всего по позиции							**0,00**		
34	**58**	**ТССЦпг-01-01-01-041**	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную**	**1 т груза**	**16,345**	**1**	**16,345**	**48,81**		**797,80**		
			Всего по позиции							**797,80**		
35	**59**	**ТССЦпг-03-21-01-015**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза**	**1 т груза**	**16,345**	**1**	**16,345**	**15,36**		**251,06**		
			Всего по позиции							**251,06**		
36	**60**	**ТЕР01-02-105-02**	**Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см**	**100 пней**	**0,36**	**1**	**0,36**					
			Объем=(20+16) / 100									
			2 ЭМ					670,64		241,43		
			3 в т.ч. ОТм					71,62		25,78		
			ЗТм	чел.-ч	4,14		1,4904					
			Итого по расценке					670,64		241,43		
			ФОТ							25,78		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			22,94		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10,57		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							**274,94**		
37	**61**	**ТССЦ-509-9900**	**Строительный мусор**	**т**	**3,434**	**1**	**3,434**					
			(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))									
			Объем=12,24/77*36*0,6									
			Всего по позиции							**0,00**		
38	**62**	**ТССЦпг-01-01-01-041**	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную**	**1 т груза**	**3,434**	**1**	**3,434**	**48,81**		**167,61**		
			Всего по позиции							**167,61**		
39	**63**	**ТССЦпг-03-21-01-015**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза**	**1 т груза**	**3,434**	**1**	**3,434**	**15,36**		**52,75**		
			Всего по позиции							**52,75**		
40	**64**	**ТЕР01-02-107-01**	**Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)**	**100 ям**	**0,36**	**1**	**0,36**					
			Объем=(20+16) / 100									
		2	ЭМ					295,40		106,34		
		3	в т.ч. ОТм					37,77		13,60		
			ЗТм	чел.-ч	2,33		0,8388					
			Итого по расценке					295,40		106,34		
			ФОТ							13,60		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12,10		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5,58		
			Всего по позиции							**124,02**		
41	**64.1**	**ТССЦ-407-0013**	**Земля растительная механизированной заготовки**	**м3**	**5,724**	**1**	**5,724**	**111,97**		**640,92**		
			(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))									
			Объем=0,159*36									
			Всего по позиции							**640,92**		
Планировка												
42	**89**	**ТЕР01-02-027-04**	**Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1**	**1000 м2 спланированной площади**	**0,290157**	**1**	**0,290157**					
			Объем=(967,19*0,3) / 1000									
		1	ОТ					1 025,00		297,41		
			ЗТ	чел.-ч	100		29,0157					
			Итого по расценке					1 025,00		297,41		
			ФОТ							297,41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			264,69		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			121,94		
			Всего по позиции							**684,04**		
43	**90**	**ТЕР01-01-036-02**	**Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)**	**1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход** бульдозера	**0,677033**	**1**	**0,677033**					
			Объем=(967,19*0,7) / 1000									
		2	ЭМ					31,70		21,46		
		3	в т.ч. ОТм					4,05		2,74		
			ЗТм	чел.-ч	0,25		0,1692583					
			Итого по расценке					31,70		21,46		
			ФОТ							2,74		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			2,52		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			1,26		
			Всего по позиции							**25,24**		
			Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :									
			Итого прямые затраты (справочно)							28 943,38		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							8 100,72		
			Эксплуатация машин							20 201,74		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							840,78		
			Материалы							640,92		
			Строительные работы							46 647,40		
			Строительные работы							36 100,03		
			в том числе:									
			оплата труда							8 100,72		
			эксплуатация машин и механизмов							9 654,37		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							840,78		
			материалы							640,92		
			накладные расходы							10 450,42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			сметная прибыль							7 253,60		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							10 547,37		
			Итого ФОТ (справочно)							8 941,50		
			Итого накладные расходы (справочно)							10 450,42		
			Итого сметная прибыль (справочно)							7 253,60		
			Итого по разделу 1 Демонтажные работы							**46 647,40**		
Раздел 2. Устройство тротуара с плиточным покрытием												
44	**91**	**ТЕР27-04-001-04 прим**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня**	**100 м3 материала основания (в плотном теле)**	**0,22394**	**1**	**0,22394**					
			Объем=(111,97*0,2) / 100									
			1 ОТ					235,13		52,66		
			2 ЭМ					5 100,12		1 142,12		
			3 в т.ч. ОТм					334,75		74,96		
			4 М					13,86		3,10		
П,Н		*408-9080*	*Щебень*	*м3*	*0*							
			3Т	чел.-ч	24,19		5,4171086					
			3Тм	чел.-ч	20,6		4,613164					
			Итого по расценке									
			ФОТ					5 349,11		1 197,88		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			127,62 187,60		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			171,01		
			Всего по позиции							**1 556,49**		
45	**91.1**	**ТССЦ-409-0062**	**Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 10-20 мм, марка 1000**	**м3**	**28,21644**	**1**	**28,21644**	**114,78**		**3 238,68**		
			(Автомобильные дороги)									
			Объем=111,97*0,2*1,26									
			Всего по позиции							**3 238,68**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	**92**	**ТЕР06-01-001-01**	**Устройство бетонной подготовки**	**100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле**	**0,11197**	**1**	**0,11197**					
			Объем=(111,97*0,1) / 100									
			1 ОТ					1 686,60		188,85		
			2 ЭМ					2 609,79		292,22		
			3 в т.ч. ОТм					291,78		32,67		
			4 М					2 412,90		270,17		
Н		*401-9021*	*Бетон*	*м3*	*102*		*11,42094*					
			ЗТ	чел.-ч	180		20,1546					
			ЗТм	чел.-ч	18		2,01546					
			Итого по расценке					6 709,29		751,24		
			ФОТ							221,52		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			225,95		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			128,48		
			Всего по позиции							**1 105,67**		
47	**92.1**	**ТССЦ-401-0066**	**Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)**	**м3**	**11,42**	**1**	**11,42**	**605,69**		**6 916,98**		
			(Земляные работы, выполняемые механизированным способом)									
			Всего по позиции							**6 916,98**		
48	**93**	**ТЕР06-01-015-10**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1 т**	**0,451**	**1**	**0,451**					
			Объем=6,78*0,11197/1,682									
			1 ОТ					134,49		60,65		
			2 ЭМ					50,41		22,73		
			3 в т.ч. ОТм					2,59		1,17		
			4 М					341,96		154,22		
Н		*204-9001*	*Арматура*	*т*	*1*		*0,451*					
			ЗТ	чел.-ч	12,64		5,70064					
			ЗТм	чел.-ч	0,16		0,07216					
			Итого по расценке					526,86		237,60		
			ФОТ							61,82		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			63,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			35,86		
			Всего по позиции							**336,52**		
49	**93.1**	**ТССЦ-204-0110**	**Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 10 мм** (Земляные работы, выполняемые механизированным способом)	**т**	**0,451**	**1**	**0,451**	**6 963,21**		**3 140,41**		
			Всего по позиции							**3 140,41**		
50	**93.2**	**ТССЦ-204-0036**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 10 мм** (Земляные работы, выполняемые механизированным способом)	**т**	**0,451**	**1**	**0,451**	**1 096,52**		**494,53**		
			Всего по позиции							**494,53**		
51	**94**	**ТЕР27-04-001-01**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка**	**100 м3 материала основания (в плотном теле)**	**0,055985**	**1**	**0,055985**					
			Объем=(111,97*0,05) / 100									
		1	ОТ					151,38		8,48		
		2	ЭМ					3 118,35		174,58		
		3	в т.ч. ОТм					213,34		11,94		
		4	М					9,90		0,55		
П,Н		*408-9040*	*Песок для строительных работ природный*	*м3*	*0*							
			ЗТ	чел.-ч	15,72		0,8800842					
			ЗТм	чел.-ч	13,88		0,7770718					
			Итого по расценке					3 279,63		183,61		
			ФОТ							20,42		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			30,02		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			27,36		
			Всего по позиции							**240,99**		
52	**94.1**	**ТССЦ-408-0122**	**Песок природный для строительных: работ средний** (Автомобильные дороги)	**м3**	**6,15835**	**1**	**6,15835**	**134,57**		**828,73**		
			Объем=111,97*0,05*1,1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							**828,73**		
53	**95**	**ТЕР27-07-005-02**	**Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.**	**10 м2**	**11,197**	**1**	**11,197**					
			Объем=111,97 / 10									
			1 ОТ					138,41		1 549,78		
			2 ЭМ					20,37		228,08		
			3 в т.ч. ОТм					0,78		8,73		
			4 М					7,12		79,72		
Н		*403-9137*	*Плитка тротуарная*	*м2*	*10,2*		*114,2094*					
			ЗТ	чел.-ч	11,8		132,1246					
			ЗТм	чел.-ч	0,06		0,67182					
			Итого по расценке					165,90		1 857,58		
			ФОТ							1 558,51		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			1 761,12		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			1 200,05		
			Всего по позиции							**4 818,75**		
54	**95.1**	**ТССЦ-403-8820**	**Плитка фигурная тротуарная,: цветная толщина 60 мм**	**м2**	**114,2094**	**1**	**114,2094**	**112,61**		**12 861,12**		
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
			Всего по позиции							**12 861,12**		
			Итоги по разделу 2 Устройство тротуара с плиточным покрытием :									
			Итого прямые затраты (справочно)							31 708,36		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							1 860,42		
			Эксплуатация машин							1 859,73		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							129,47		
			Материалы							27 988,21		
			Строительные работы							35 538,87		
			в том числе:									
			оплата труда							1 860,42		
			эксплуатация машин и механизмов							1 859,73		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							129,47		
			материалы							27 988,21		
			накладные расходы							2 267,75		
			сметная прибыль							1 562,76		
			Итого ФОТ (справочно)							1 989,89		
			Итого накладные расходы (справочно)							2 267,75		
			Итого сметная прибыль (справочно)							1 562,76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 2 Устройство тротуара с плиточным покрытием							**35 538,87**		
Раздел 3. Устройство тротуара с асфальтобетонным покрытием												
Нижний слой основания												
55	**96**	**ТЕР27-04-001-04 прим**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня**	**100 м3 материала основания (в плотном теле)**	**1,8155**	**1**	**1,8155**					
			Объем=(726,2*0,25) / 100									
			1 ОТ					235,13		426,88		
			2 ЭМ					5 100,12		9 259,27		
			3 в т.ч. ОТм					334,75		607,74		
			4 М					13,86		25,16		
П,Н		*408-9080*	*Щебень*	*м3*	*0*							
			3Т	чел.-ч	24,19		43,916945					
			3Тм	чел.-ч	20,6		37,3993					
			Итого по расценке					5 349,11		9 711,31		
			ФОТ							1 034,62		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 520,89		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			1 386,39		
			Всего по позиции							**12 618,59**		
56	**96.1**	**ТССЦ-409-0072**	**Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1000**	**м3**	**228,753**	**1**	**228,753**	**105,16**		**24 055,67**		
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
			Объем=726,2*0,25*1,26									
			Всего по позиции							**24 055,67**		
Верхний слой основания												
57	**97**	**ТЕР27-07-002-01 прим**	**Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из шлакового щебня**	**100 м2 дорожек и тротуаров**	**7,262**	**1**	**7,262**					
			Объем=726,2 / 100									
			1 ОТ					266,60		1 936,05		
			2 ЭМ					322,22		2 339,96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3 в т.ч. ОТм					42,03		305,22		
			4 М					4 664,38		33 872,73		
			ЗТ	чел.-ч	26,24		190,55488					
			ЗТм	чел.-ч	3,17		23,02054					
			Итого по расценке					5 253,20		38 148,74		
			ФОТ							2 241,27		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			2 532,64		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			1 725,78		
			Всего по позиции							**42 407,16**		
58	**97.1**	**ТССЦ-408-0391**	**Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм**	**м3**	**-126,3588**	**1**	**-126,3588**	**267,84**		**-33 843,94**		
			(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))									
			Всего по позиции							**-33 843,94**		
59	**97.2**	**ТССЦ-409-0062**	**Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 10-20 мм, марка 1000**	**м3**	**109,80144**	**1**	**109,80144**	**114,78**		**12 603,01**		
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
			Объем=726,2*0,12*1,26									
			Всего по позиции							**12 603,01**		
60	**98**	**ТЕР27-07-002-02 прим**	**На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 до 10 см**	**100 м2 дорожек и тротуаров**	**-7,262**	**1**	**-7,262**					
			Объем=-726,2 / 100									
			ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			1 ОТ					5,49	2	-79,74		
			2 ЭМ					8,53	2	-123,89		
			3 в т.ч. ОТм					1,21	2	-17,57		
			4 М					401,76	2	-5 835,16		
			ЗТ	чел.-ч	0,54	2	-7,84296					
			ЗТм	чел.-ч	0,1	2	-1,4524					
			Итого по расценке					415,78		-6 038,79		
			ФОТ							-97,31		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			-109,96		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			-74,93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							**-6 223,68**		
61	**98.1**	**ТССЦ-408-0391**	**Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм**	**м3**	**21,786**	**1**	**21,786**	**267,84**		**5 835,16**		
			(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))									
			Всего по позиции							**5 835,16**		
62	**98.2**	**ТССЦ-409-0062**	**Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 10-20 мм, марка 1000**	**м3**	**-18,30024**	**1**	**-18,30024**	**114,78**		**-2 100,50**		
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
			Объем=-726,2*0,02*1,26									
			Всего по позиции							**-2 100,50**		
			Итоги по разделу 3 Устройство тротуара с асфальтобетонным покрытием :									
			Итого прямые затраты (справочно)							48 370,66		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							2 283,19		
			Эксплуатация машин							11 475,34		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							895,39		
			Материалы							34 612,13		
			Строительные работы							55 351,47		
			в том числе:									
			оплата труда							2 283,19		
			эксплуатация машин и механизмов							11 475,34		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							895,39		
			материалы							34 612,13		
			накладные расходы							3 943,57		
			сметная прибыль							3 037,24		
			Итого ФОТ (справочно)							3 178,58		
			Итого накладные расходы (справочно)							3 943,57		
			Итого сметная прибыль (справочно)							3 037,24		
			Итого по разделу 3 Устройство тротуара с асфальтобетонным покрытием							**55 351,47**		
Раздел 7. Бортовые камни БР 100.20.8												
63	**122**	**ТЕР27-04-001-04 прим**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня**	**100 м3 материала основания (в плотном теле)**	**0,2252975**	**1**	**0,2252975**					
			Объем=(901,19*0,1*0,25) / 100									
			1 ОТ					235,13		52,97		
			2 ЭМ					5 100,12		1 149,04		
			3 в т.ч. ОТм					334,75		75,42		
			4 М					13,86		3,12		
П,Н		*408-9080*	*Щебень*	*м3*	*0*							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТ	чел.-ч	24,19		5,4499465					
			ЗТм	чел.-ч	20,6		4,6411285					
			Итого по расценке					5 349,11		1 205,13		
			ФОТ							128,39		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			188,73		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			172,04		
			Всего по позиции							**1 565,90**		
64	**122.1**	**ТССЦ-409-0062 прим**	**Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 10-20 мм, марка 1000**	**м3**	**28,387485**	**1**	**28,387485**	**114,78**		**3 258,32**		
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
			Объем=901,19*0,1*0,25*1,26									
			Всего по позиции							**3 258,32**		
65	**123**	**ТЕР27-02-010-02**	**Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий**	**100 м бортового камня**	**9,0119**	**1**	**9,0119**					
			Объем=901,19 / 100									
		1	ОТ					772,97		6 965,93		
		2	ЭМ					104,20		939,04		
		3	в т.ч. ОТм					11,02		99,31		
		4	М					3 677,44		33 140,72		
Н		*413-9010*	*Камни бортовые*	*м*	*100*		*901,19*					
			ЗТ	чел.-ч	76,08		685,625352					
			ЗТм	чел.-ч	0,68		6,128092					
			Итого по расценке					4 554,61		41 045,69		
			ФОТ							7 065,24		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			10 385,90		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			9 467,42		
			Всего по позиции							**60 899,01**		
66	**123.1**	**ТССЦ-401-0006**	**Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)**	**м3**	**-53,17021**	**1**	**-53,17021**	**594,11**		**-31 588,95**		
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
			Всего по позиции							**-31 588,95**		
67	**123.2**	**ТССЦ-401-0006**	**Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)**	**м3**	**45,7263806**	**1**	**45,7263806**	**594,11**		**27 166,50**		
			(Автомобильные дороги)									
			Объем=53,17021*0,86									
			Всего по позиции							**27 166,50**		
68	**123.3**	**ТССЦ-402-0004**	**Раствор готовый кладочный цементный марки: 100**	**м3**	**-0,540714**	**1**	**-0,540714**	**696,05**		**-376,36**		
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
			Всего по позиции							**-376,36**		
69	**123.4**	**ТССЦ-402-0004**	**Раствор готовый кладочный цементный марки: 100**	**м3**	**0,1784356**	**1**	**0,1784356**	**696,05**		**124,20**		
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
			Объем=0,540714*0,33									
			Всего по позиции							**124,20**		
70	**123.5**	**ТССЦ-403-8023**	**Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)**	**шт.**	**901,19**	**1**	**901,19**	**29,54**		**26 621,15**		
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
			Всего по позиции							**26 621,15**		
			Итоги по разделу 7 Бортовые камни БР 100.20.8 :									
			Итого прямые затраты (справочно)							67 455,68		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							7 018,90		
			Эксплуатация машин							2 088,08		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							174,73		
			Материалы							58 348,70		
			Строительные работы							87 669,77		
			в том числе:									
			оплата труда							7 018,90		
			эксплуатация машин и механизмов							2 088,08		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							174,73		
			материалы							58 348,70		
			накладные расходы							10 574,63		
			сметная прибыль							9 639,46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого ФОТ (справочно)							7 193,63		
			Итого накладные расходы (справочно)							10 574,63		
			Итого сметная прибыль (справочно)							9 639,46		
			Итого по разделу 7 Бортовые камни БР 100.20.8							**87 669,77**		
Раздел 15. Кабель												
Труба ПНД												
71	**168**	**ТЕР34-02-004-01**	**Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена: до 2 отверстий**	**1 канало-километр трубопровода**	**0,2071**	**1**	**0,2071**					
			Объем=207,1/1000									
		1	ОТ					1 351,28		279,85		
		4	М					31 170,69		6 455,45		
			ЗТ	чел.-ч	133		27,5443					
			Итого по расценке					32 521,97		6 735,30		
			ФОТ							279,85		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98		98			274,25		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58		58			162,31		
			Всего по позиции							**7 171,86**		
72	**168.1**	**ТССЦ-103-8053**	**Трубы из вторичного полиэтилена диаметром: 100 мм**	**м**	**-207,1**	**1**	**-207,1**	**31,10**		**-6 440,81**		
			(Сооружения связи, радиовещания и телевидения)									
			Всего по позиции							**-6 440,81**		
73	**168.2**	**ТССЦ-507-2852**	**Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)**	**10 м**	**20,71**	**1**	**20,71**	**214,51**		**4 442,50**		
			(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
			Объем=207,1 / 10									
			Всего по позиции							**4 442,50**		
Сигнальная лента												
74	**169**	**ТЕРм10-06-048-05**	**Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее**	**1 км кабеля**	**0,2071**	**1**	**0,2071**					
			Объем=207,1/1000									
		ОП п.1.10.98	Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)									
		1	ОТ					278,07	0,3	17,28		
		2	ЭМ					3 667,88	0,3	227,89		
		3	в т.ч. ОТм					135,96	0,3	8,45		
		4	М					5,56	0,3	0,35		
			ЗТ	чел.-ч	23	0,3	1,42899					
			ЗТм	чел.-ч	9,04	0,3	0,5616552					
			Итого по расценке					3 951,51		245,52		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ							25,73		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			23,16		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			11,84		
			Всего по позиции							**280,52**		
75	**169.1**	**ТССЦ-101-6895**	**Лента сигнальная «Электро» с логотипом «Осторожно кабель» ЛСЭ-300 (100 м х300 мм)**	**шт.**	**2,071**	**1**	**2,071**	**358,11**		**741,65**		
			(Электротехнические установки на других объектах)									
			Объем=207,1/100									
			Всего по позиции							**741,65**		
			Итоги по разделу 15 Кабель :									
			Итого прямые затраты (справочно)							5 724,16		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							297,13		
			Эксплуатация машин							227,89		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							8,45		
			Материалы							5 199,14		
			Строительные работы							5 173,55		
			в том числе:									
			оплата труда							279,85		
			материалы							4 457,14		
			накладные расходы							274,25		
			сметная прибыль							162,31		
			Монтажные работы							1 022,17		
			в том числе:									
			оплата труда							17,28		
			эксплуатация машин и механизмов							227,89		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							8,45		
			материалы							742,00		
			накладные расходы							23,16		
			сметная прибыль							11,84		
			Итого ФОТ (справочно)							305,58		
			Итого накладные расходы (справочно)							297,41		
			Итого сметная прибыль (справочно)							174,15		
			Итого по разделу 15 Кабель							**6 195,72**		
			Итоги по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)							182 202,24		
			в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Оплата труда рабочих							19 560,36		
			Эксплуатация машин							35 852,78		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							2 048,82		
			Материалы							126 789,10		
			Строительные работы							230 381,06		2 907 408,98
		СМР -4 кв 2022г - Письмо Минстроя № 58497-ИФ/09 от 08.11.2022г. "Прочие объекты"	Строительные работы							219 833,69	12,62	2 774 301,17
			в том числе:									
			оплата труда							19 543,08		
			эксплуатация машин и механизмов							25 077,52		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2 040,37		
			материалы							126 047,10		
			накладные расходы							27 510,62		
			сметная прибыль							21 655,37		
		СМР -4 кв 2022г - Письмо Минстроя № 58497-ИФ/09 от 08.11.2022г. "Прочие объекты"	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							10 547,37	12,62	133 107,81
		СМР -4 кв 2022г - Письмо Минстроя № 58497-ИФ/09 от 08.11.2022г. "Прочие объекты"	Монтажные работы							1 022,17	12,62	12 899,79
			в том числе:									
			оплата труда							17,28		
			эксплуатация машин и механизмов							227,89		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							8,45		
			материалы							742,00		
			накладные расходы							23,16		
			сметная прибыль							11,84		
			Итого							**231 403,23**		**2 920 308,77**
			Итого ФОТ (справочно)							21 609,18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого накладные расходы (справочно)							27 533,78		
			Итого сметная прибыль (справочно)							21 667,21		
			Возврат налога при УСН на материалы и механизмы БЦ: (126789,1+(35852,78-2048,82))*0,2*ЕСЛИ(0;12,62;1) ТЦ: (126789,1+(35852,78-2048,82))*0,2*ЕСЛИ(1;12,62;1)							32 118,61		405 336,88
			ВСЕГО по акту							**263 521,84**		**3 325 645,65**

Сдал: Директор ООО "Строймеханизация" А.Ю. Никитин

[должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия), дата подписания, МП]

Принял: Начальник Управления В.В. Баранов

[должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия), дата подписания, МП]

Объемы проверил: инженер по производству МБУ "ДДКХиБ" по приказу № 48 от 25.04.2023 А.А. Федоров

[должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия)]

Расценки проверил: инженер по сметной работе МБУ "ДДКХиБ" по доверенности №10 от 31.01.2023г. Е.И. Котельникова

[должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия)]